

PROYECTOS AUTORIZADOS

• **4.00**

Asignado PEF 2015 (SIN el 1 al millar)

• **\$28,672,724.59**

Monto Comprometido

• **\$28,672,724.59**

Monto solicitado por ejecutor

• **\$8,601,817.37**

Monto pagado al Ejecutor

• **\$2,617,520.16**

Saldo por liberar

• **\$26,055,204.84**

AVANCE FISICO Y FINANCIERO/FIMMUY.2015

Nombre	Total radicado	MPIO	EJEC	S.P.	PUB.CON	Fecha de apertura	Fecha de Fallo	OBS
Construcción de Boulevard 5 de Mayo Última Etapa en la Localidad de Yuriria, Gto.	\$9,990,000.00	Yuriria	SOP	SI	INV 24/11/15	10/12/15	22/12/15	Se entrego 1ra. Ministración 25/11/15
Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, Primera Etapa	\$1,498,500.00	ZM	SOP	SI	INV 24/11/15	10/12/15	22/12/15	Se entrego 1ra. Ministración 25/11/15
Rehabilitación de la Av. Leovino Zavala, Segunda Etapa en Uriangato	\$8,459,157.38	Uriangato	SOP	SI	INV 12/11/15	01/12/15	11/12/15	1ra. MIN PAGADA 26/11/15
Rehabilitación del Camino E.C. Libramiento Sur de Moroleón-Amoles, Tercera Etapa.	\$8,725,067.20	Moroleón	SOP	SI	INV 03/11/15	19/11/15	02/12/15	1ra. MIN PAGADA 23/11/15

ZM

