



SECRETARIA TECNICA DEL COMITÉ Y SUBCOMITE TECNICO DE EVALUACION DE PROYECTOS

Fideicomisos Públicos Estatales de Administración del Fondo para las Zonas Metropolitanas GTO.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO/ Direccion de Planeacion del Ordenamiento Territorial

ZM FIMLAB/15

DESCRIPCION DE PROYECTOS	MUNICIPIOS	AV FIS	AV FIN	ESTATUS ADMINISTRATIVO	STATUS DE PROYECTO	Suma de MONTO ASIGNADO	Suma de MONTO DE CONTRATO	Suma de MONTO EJERCIDO
Parque Xochipilli 3ra. Sección, Andadores Sur Poniente	CELAYA	100.00%	100.00%	CERRADA FISICA Y ADMVA	TERMINADA	\$9,677,013.30	\$9,837,775.48	\$9,784,495.50
Proyecto ejecutivo para la ciclovía Celaya-Comonfort, Segunda Etapa.	CELAYA-COMONFORT	100.00%	100.00%	CERRADA FISICA Y ADMVA	TERMINADA	\$1,075,257.67	\$914,495.47	\$914,495.47
Total general						\$10,752,270.97	\$10,752,270.95	\$10,698,990.97