



SECRETARIA TECNICA DEL COMITÉ Y SUBCOMITE TECNICO DE EVALUACION DE PROYECTOS

Fideicomisos Públicos Estatales de Administración del Fondo para las Zonas Metropolitanas GTO.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO/ Direccion de Planeacion del Ordenamiento Territorial

% COMPROMETIDO 2016 100.028%

ZM FIMLAB/16

DESCRIPCION DEL PROYECTO	EJECUTOR	STATUS DE PROYECTO	ESTATUS ADMINISTRATIVO	AV FIS	AV FIN	Valores			
						Suma de ASIGNACION 6TA SESION ORDINARIA 2016	Suma de MONTO DE CONTRATO CON AMPLIACION	Suma de MONTO EJERCIDO	Suma de SALDO DE CONTRATO POR EJERCER
Estudio técnico justificativo de la ubicación de un centro integral de manejo de residuos sólidos para la Zona Metropolitana Laja-Bajío	MPIO	EN PROCESO	EN EJECUCION	95.00%	30.00%	\$972,344.70	\$972,344.70	\$291,703.41	\$680,641.29
Parque Xochipilli Tercera Sección (Intervención Zona Nororiental)	SOP	EN PROCESO	EN EJECUCION	83.70%	50.47%	\$9,779,926.27	\$9,776,942.48	\$4,934,525.23	\$4,842,417.25
Total general						\$10,752,270.97	\$10,749,287.18	\$5,226,228.64	\$5,523,058.54