



**SECRETARIA TECNICA DEL COMITÉ Y SUBCOMITE TECNICO DE EVALUACION DE PROYECTOS**

**Fideicomisos Públicos Estatales de Administración del Fondo para las Zonas Metropolitanas GTO.**

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO/ Direccion de Planeacion del Ordenamiento Territorial

% COMPROMETIDO 2016 **100.099%**

ZM FIMLEO/16

| DESCRIPCION DEL PROYECTO  | EJECUTOR | STATUS DE PROYECTO | ESTATUS ADMINISTRATIVO   | AV FIS  | AV FIN  | Valores                                      |  |                         |                                       |
|---|----------|--------------------|--------------------------|---------|---------|--|--|-------------------------|---------------------------------------|
|   |          |                    |                          |         |         | Suma de ASIGNACION 6TA SESION ORDINARIA 2016 | Suma de MONTO DE CONTRATO CON AMPLIACION | Suma de MONTO EJERCIDO  | Suma de SALDO DE CONTRATO POR EJERCER |
| Construcción de Blvd. El Maguey, Segunda Etapa  | SOP      | EN PROCESO         | EN EJECUCION             | 78.26%  | 53.63%  | \$22,328,312.17                              | \$22,328,312.17                          | \$11,974,985.88         | \$10,353,326.29                       |
| Construcción de Calzada San Jerónimo, Segunda Etapa   | SOP      | EN PROCESO         | EN EJECUCION             | 56.00%  | 59.75%  | \$29,897,365.36                              | \$29,897,365.36                          | \$17,865,086.84         | \$12,032,278.52                       |
| Construcción del Blvd. Del Valle, Tercera Etapa   | SOP      | EN PROCESO         | EN EJECUCION             | 49.00%  | 46.66%  | \$23,026,857.88                              | \$23,026,857.88                          | \$10,744,520.17         | \$12,282,337.71                       |
| Construcción del Eje Metropolitano León-Silao, tramo: E.C. Prolongación Blvd. La Luz a E.C. Loza de los Padres                                  | SOP      | EN PROCESO         | EN EJECUCION             | 20.04%  | 35.78%  | \$229,964,297.84                             | \$229,964,296.34                         | \$82,278,863.51         | \$147,685,432.83                      |
| Estudio de Pre inversión de Rastro Metropolitano Tipo Inspección Federal para la Zona Metropolitana de la Ciudad de León                        | IPLANEG  | EN PROCESO         | EN EJECUCION             | 64.53%  | 51.57%  | \$1,498,500.00                               | \$1,125,271.53                           | \$580,270.40            | \$545,001.13                          |
| Estudios Técnicos para el Sistema de Manejo Integral de Residuos Sólidos para la Zona Metropolitana de la Ciudad de León                        | IPLANEG  | EN PROCESO         | EN EJECUCION             | 11.59%  | 30.00%  | \$1,598,400.00                               | \$1,564,196.36                           | \$469,258.91            | \$1,094,937.45                        |
| Liberación del Derecho de Vía del Eje Metropolitano, tramo: Blvd. Delta a Blvd. La Luz  | MPIO     | EN PROCESO         | EN EJECUCION             | 63.00%  | 31.84%  | \$72,207,290.12                              | \$72,207,290.12                          | \$22,988,799.93         | \$49,218,490.19                       |
| Programa Parcial de Ordenamiento Territorial y Urbano de Colonias Nuevo México, San Antonio Texas en la Zona Metropolitana de la Ciudad de León | IPLANEG  | EN PROCESO         | EN EJECUCION             | 67.90%  | 77.53%  | \$999,000.00                                 | \$998,562.54                             | \$774,165.01            | \$224,397.53                          |
| Proyecto Ejecutivo de Modernización del Libramiento Sur, Primera Etapa  | SOP      | EN PROCESO         | EN EJECUCION             | 47.12%  | 56.46%  | \$1,481,377.66                               | \$1,475,830.56                           | \$833,237.76            | \$642,592.80                          |
| Proyecto Ejecutivo para la Modernización del Blvd. Hermenegildo Bustos  | MPIO     | TERMINADA          | EN CIERRE ADMINISTRATIVO | 100.00% | 100.00% | \$599,372.00                                 | \$599,372.00                             | \$599,372.00            | \$0.00                                |
| Proyecto Ejecutivo para la Modernización del Blvd. Independencia  | MPIO     | TERMINADA          | EN CIERRE ADMINISTRATIVO | 100.00% | 100.00% | \$449,268.00                                 | \$449,268.00                             | \$449,268.00            | \$0.00                                |
| Rehabilitación de la Av. Prolongación 5 de mayo, Segunda Etapa (Obra)   | MPIO     | EN PROCESO         | EN EJECUCION             | 94.84%  | 72.05%  | \$23,724,090.03                              | \$23,724,090.03                          | \$17,093,105.32         | \$6,630,984.71                        |
| Rehabilitación de la Calzada Miguel Hidalgo (Obra)  | MPIO     | TERMINADA          | EN CIERRE ADMINISTRATIVO | 100.00% | 27.31%  | \$11,978,350.54                              | \$11,978,350.54                          | \$3,270,934.08          | \$8,707,416.46                        |
| <b>Total general</b>  |          |                    |                          |         |         | <b>\$419,752,481.60</b>                      | <b>\$419,339,063.43</b>                  | <b>\$169,921,867.81</b> | <b>\$249,417,195.62</b>               |