

SECRETARIA TECNICA DEL COMITÉ Y SUBCOMITE TECNICO DE EVALUACION DE PROYECTOS

Fideicomisos Públicos Estatales de Administración del Fondo para las Zonas Metropolitanas GTO.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO/ Direccion de Planeacion del Ordenamiento Territorial

ZM FIMMUY/15

DESCRIPCION DE PROYECTOS	MUNICIPIOS	AV FIS	AV FIN	ESTATUS ADMINISTRATIVO	STATUS DE PROYECTO	Suma de MONTO ASIGNADO	Suma de MONTO DE CONTRATO	Suma de MONTO EJERCIDO
Construcción de Boulevard 5 de Mayo Ultima Etapa en la Localidad de Yuriria, Gto.	YURIRIA	100.00%	100.00%	CERRADA FISICA Y ADMVA	TERMINADA	\$9,990,000.00	\$7,659,570.86	\$7,499,771.90
Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, Primera Etapa	MOROLEON-URIANGATO-YURIRIA	100.00%	100.00%	CERRADA FISICA Y ADMVA	TERMINADA	\$1,498,500.00	\$1,355,021.66	\$1,355,021.56
Rehabilitación de la Av. Leovino Zavala, Segunda Etapa en Uriangato	URIANGATO	100.00%	100.00%	CERRADA FISICA Y ADMVA	TERMINADA	\$8,459,157.38	\$11,514,671.93	\$11,460,345.50
Rehabilitación del Camino E.C. Libramiento Sur de Moroleon-Amoles, Tercera Etapa.	MOROLEON	100.00%	100.00%	CERRADA FISICA Y ADMVA	TERMINADA	\$8,725,067.20	\$8,143,114.75	\$7,882,340.71
Total general						\$28,672,724.57	\$28,672,379.20	\$28,197,479.67

