



SECRETARIA TECNICA DEL COMITÉ Y SUBCOMITE TECNICO DE EVALUACION DE PROYECTOS

Fideicomisos Públicos Estatales de Administración del Fondo para las Zonas Metropolitanas GTO.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO/ Dirección de Planeación del Ordenamiento Territorial

% COMPROMETIDO 2016 100.781%

ZM FIMMUY/16

DESCRIPCION DEL PROYECTO	EJECUTOR	STATUS DE PROYECTO	ESTATUS ADMINISTRATIVO	AV FIS	AV FIN	Valores			
						Suma de ASIGNACION 6TA SESION ORDINARIA 2016	Suma de MONTO DE CONTRATO CON AMPLIACION	Suma de MONTO EJERCIDO	Suma de SALDO DE CONTRATO POR EJERCER
Estudio de Operación y Administración del Rastro Tipo Inspección Federal Metropolitano	IPLANEG	EN PROCESO	EN EJECUCION	12.00%	30.00%	\$799,200.00	\$778,795.81	\$233,638.74	\$545,157.07
Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, Segunda Etapa	SOP	TERMINADA	EN CIERRE ADMINISTRATIVO	100.00%	95.07%	\$1,498,500.00	\$1,297,301.44	\$1,233,405.34	\$63,896.10
Rehabilitación de la Av. Leovino Zavala, Tercera Etapa	SOP	TERMINADA	EN CIERRE ADMINISTRATIVO	100.00%	94.52%	\$10,989,000.00	\$10,988,292.24	\$10,385,868.43	\$602,423.81
Rehabilitación de la Carretera Libramiento Sur de Morolón, Primera Etapa	SOP	TERMINADA	EN CIERRE ADMINISTRATIVO	100.00%	99.75%	\$11,140,274.57	\$11,140,274.27	\$11,112,589.02	\$27,685.25
Rehabilitación del Boulevard 5 de Mayo, Primera Etapa	SOP	TERMINADA	EN CIERRE ADMINISTRATIVO	100.00%	100.00%	\$4,245,750.00	\$4,245,750.00	\$4,245,749.82	\$0.18
Total general						\$28,672,724.57	\$28,450,413.76	\$27,211,251.35	\$1,239,162.41