



Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Inversión y Administración de la Zona Metropolitana Laja-Bajío, FIMETRO LAJA-BAJÍO

En la ciudad de Silao, Gto, a partir de las 14:25 horas del día lunes 29 veintinueve de agosto del año 2016, se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del 2016 dos mil dieciséis del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Inversión y Administración de la Zona Metropolitana Laja-Bajío, FIMETRO LAJA-BAJÍO, en el Centro de Impulso Las Huertas, ubicado en calle Membrillo No. 14 en la colonia Las Huertas, en Silao, Guanajuato, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Seguimiento de Acuerdos.
5. Ejercicio 2015.
Avances Físico-Financieros Proyectos 2015.
6. Ejercicio 2016.
Avances de la gestión de Proyectos 2016.
7. Asuntos generales.
8. Lectura y aprobación del acta.

1. Bienvenida

En uso de su atribución como suplente del Presidente del Comité Técnico, el C.P. Carlos Salvador Martínez Bravo, da la bienvenida a todos los integrantes del Comité agradeciendo su compromiso de trabajar para el Estado y en especial por esta Zona Metropolitana.

2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.

El suplente del Presidente del Comité Técnico solicita al M.V.Z. José Gerardo Morales Moncada suplente del Secretario Técnico, proceda a dar pase de lista para la declaración del quórum legal, en base a la Cláusula Sexta, inciso b) del Contrato de Fideicomiso núm. 744369.

Una vez verificado que existe quórum, el suplente del Presidente declara legalmente instalada la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Inversión y Administración de la Zona Metropolitana Laja-Bajío, FIMETRO LAJA-BAJÍO.



3. Lectura y aprobación del orden del día.

El Suplente del Secretario Técnico procede a leer el orden del día remitido en la Convocatoria, preguntando si existe algún tema que deba ser incluido.

No habiendo temas que incluir se continúa con la lectura del siguiente punto.

4. Seguimiento de Acuerdos.

FIMLAB/CT/TAB/AORD/004/001

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS			
No. de Acuerdo	Asunto	Status	Observaciones
FIMLAB/2015/CT/AOR/01/A003	Con relación a las obras y proyectos que se encuentren en proceso de los ejercicios 2012 al 2014, el Instituto de Planeación Estadística y geografía del Estado de Guanajuato, seguirá apoyando en su seguimiento, debiendo entregar informes trimestrales del Comité Técnico del Fideicomiso	En proceso	Con la reestructura de IPLANEG se acordó dar seguimiento a las reuniones con los ejecutores de los proyectos 2012-2014.
FIMLAB/2015/CT/AOR/01/A004	Solicitud de auditoria preventiva de Cartera de Proyectos aprobada para el ejercicio 2014	En proceso	Cumplida Solicitud conforme a Oficio 3592/2015 de fecha del 21 de Mayo del 2015 y en proceso Auditoria.
FIMLAB/2016/CT/AOR/02/A001	Se aprueba la Cartera de Proyectos 2016 por un monto de \$10,763,034.00	Cumplido	Cartera de Proyectos Validada y radicado el 40% del recurso al estado
FIMLAB/2016/CT/AOR/02/A002	Se aprueba la suscripción de Convenios de Aportación de los recursos con las entidades ejecutoras.	Cumplido	Se están trabajando los Convenios con cada una de las entidades ejecutoras.
FIMLAB/2016/CT/AOR/02/A003	Se solicitara a la Fiduciaria la apertura de las subcuentas para la recepción de los recursos federales y se instruye a la Fiduciaria que se sirva del Acta de la Segunda Sesión como instrucción para realizar los pagos de los proyectos y programas autorizados.	Cumplido	Se solicitó la apertura de las subcuentas a través del oficio FIMLAB/2016/CT/OF/0001.
FIMLAB/2016/CT/AOR/03/A001	Se aprueba el reintegrar a la Tesorería de la Federación los productos financieros y economías de contrato que en su momento se puedan generar derivado de los cierres físicos y financieros de los proyectos presentados en la tabla FIMLAB/CT/TAB/AORD/003/002, informándolos en la siguiente sesión ordinaria.	En proceso	Se está trabajando en el proceso de reintegro del proyecto que ya está concluido física y financieramente.



5. Ejercicio 2015

Avances Físico-Financieros Proyectos 2015.

Para informar el avance físico y financiero de los proyectos, de acuerdo al numeral 45 inciso c) de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2015, el suplente del Presidente cede la palabra a los ejecutores que expondrán los proyectos correspondientes.

FIMLAB/CT/TAB/AORD/004/002

PROYECTO	EJECUTOR	AV.FIS	AV.FIN	FECHA DE TERMINO	TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO	EJERCIDO CON ANTICIPO
Parque Xochipilli 3ra Sección, Andadores Sur Poniente	SOP	75.15%	50.67%	SEP-2016	\$9,837,775.48	\$2,600,300.59	4,984,938.57
Proyecto ejecutivo para la Ciclovía Celaya-Comonfort, Segunda Etapa	SOP	100.00%	100.00%	JUL-2016	\$914,495.47	\$274,348.64	\$914,495.47
					\$10,752,270.95	\$2,874,649.23	\$5,899,434.04

Este Comité se da por enterado del avance físico y financiero, de los proyectos en ejecución del ejercicio 2015. Y en relación al siguiente proyecto se informa que se presenta concluido física y administrativamente al 100%.

FIMLAB/CT/TAB/AORD/004/003

PROYECTO	EJECUTOR	FECHA DE TERMINO	TOTAL AUTORIZADO	TOTAL EJERCIDO	SALDO DE ASIGNACION
Proyecto ejecutivo para la Ciclovía Celaya-Comonfort, Segunda Etapa	SOP	JUL-2016	\$914,495.47	\$914,495.47	\$0.00

Este Comité se da por enterado del avance físico y financiero, de los proyectos en ejecución del ejercicio 2015. En atención a la recomendación del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos y observando el numeral núm. 9 de las Reglas de Operación para el Fondo Metropolitano 2015, por lo cual se pone a consideración instruir al Secretario Técnico de este Comité solicitar a los ejecutores el reintegro al Fideicomiso, de los productos financieros generados en las cuentas específicas aperturadas por los ejecutores para la administración de estos proyectos y las economías de contrato que en su momento se puedan generar al cierre de los proyectos, para así posteriormente sean reintegrados a la Tesorería de la Federación de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables.



Acto seguido el suplente del Presidente pregunta a los integrantes del Comité Técnico si es de aprobarse la instrucción al Secretario Técnico de reintegrar a la Tesorería de la Federación los productos financieros y economías de contrato que en su momento se puedan generar derivado de los cierres físicos y financieros del proyecto presentado en la tabla **FIMLAB/CT/TAB/AORD/004/003**, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

Acuerdo FIMLAB/2016/CT/AORD/04/A001

Se aprueba por unanimidad de los presentes, el reintegrar a la Tesorería de la Federación los productos financieros y economías de contrato que en su momento se puedan generar derivado de los cierres físicos y financieros del proyecto presentado en la tabla **FIMLAB/CT/TAB/AORD/004/003**, informándolos en la siguiente sesión ordinaria.

Así mismo, con fundamento en el numeral 67 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2015, a solicitud del ejecutor OFICIO 000391 de fecha 17 de agosto del 2016 y al OFICIO 000401 del 19 de agosto del 2016 ambos de la Secretaria de Obra Pública del Estado, se considera oportuno proponer la recalendarización del proyecto que se enlista en la siguiente tabla:

FIMLAB/CT/TAB/AORD/004/004

PROYECTO	MONTO TOTAL CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCION INICIAL	PERIODO DE EJECUCION SOLICITADO	MESES
Parque Xochipilli 3ra Sección, Andadores Sur Poniente	\$9,837,775.48	Oct-15 a Sep-16	Oct-15 a Dic-16	3 meses
JUSTIFICACION				
<i>Ejecución de volúmenes excedentes en terracerías para construcción de pisos, de terracerías en andadores y pasillos, área construida de bodega, oficina y baños, las lluvias intensas que se han presentado en la zona representan tiempos muertos y no permiten realizar los trabajos programados en el calendario de obra al 100%.</i>				

Acto seguido el suplente del Presidente pregunta a los integrantes del Comité Técnico si es de aprobarse la propuesta de recalendarización presentada por el ejecutor en la tabla **FIMLAB/CT/TAB/AORD/004/004**, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

Acuerdo FIMLAB/2016/CT/AORD/04/A002

Se aprueba por unanimidad de los presentes, la recalendarización mencionada en la tabla **FIMLAB/CT/TAB/AORD/004/004** y se instruye al Secretario Técnico para llevar a cabo la modificación de los anexos técnicos de ejecución e informar a las instancias correspondientes la recalendarización autorizada, de acuerdo al procedimiento especificado en las Reglas de Operación 2015.



A continuación y en seguimiento al informe de avances físicos y financieros del ejercicio 2015 el Suplente del Presidente le solicita al Suplente del Secretario Técnico informe el estado que presenta la cuenta correspondiente a los recursos del ejercicio 2015.

FIMLAB/CT/TAB/AORD/004/005

PROYECTO	TOTAL CONTRATADO	MONTO MINISTRADO A LOS EJECUTORES	SALDO POR MINISTRAR
Parque Xochipilli 3ra Sección, Andadores Sur Poniente	\$9,837,775.48	\$7,870,220.38	\$1,967,555.10
Proyecto ejecutivo para la Ciclovía Celaya-Comonfort, Segunda Etapa	\$914,495.47	\$914,495.47	\$0.00
	\$10,752,270.95	\$8,784,715.85	\$1,967,555.10

Este Comité se da por enterado del avance que presenta la cuenta correspondiente a los recursos de los proyectos de la zona metropolitana Laja-Bajo, ejercicio 2015.

6. Ejercicio 2016

Avance de la Gestión de Cartera de Proyectos 2016

La gestión ante SHCP de estos recursos comenzó el 4 de mayo del presente año con la aprobación en Comité Técnico de esta cartera de proyectos a la fecha se ha venido trabajando en la solventación de observaciones derivadas de las revisiones que hace SHCP a cada uno de los expedientes que se integran por cada proyecto, en las últimas semanas se tuvo una mesa de trabajo en la Ciudad de México entre los equipos técnicos de la UPCP de SHCP y el Gobierno del Estado de Guanajuato SFIA, SOP y SEDESHU, los resultados de esta mesa de trabajo fueron favorables de lo cual se derivó que el día 18 del mes en curso fueran radicados al Estado el 40% del monto total de los recursos para los siguientes proyectos:

FIMLAB/CT/TAB/AORD/004/006

MPIO	EJECUTOR	TIPO DE PROPUESTA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	MONTO TOTAL DE PROYECTO	MONTO RADICADO 40% DEL TOTAL
CELAYA	SOP	OBRA	Parque Xochipilli, Tercera Sección (Intervención Zona Nororiente)	\$9,786,730.60	\$3,910,777.55
ZONA METROPOLITANA	MPIO DE CELAYA	ESTUDIOS Y PROYECTOS	Estudio técnico justificativo de la ubicación de un centro integral de manejo de residuos sólidos para la Zona Metropolitana Laja-Bajo.	\$976,303.40	\$390,130.84
TOTALES				\$10,763,034.00	\$4,300,908.39



Este Comité se da por enterado del avance de la gestión de proyectos correspondientes a la cartera 2016.

7. Asuntos Generales

Se entregará el Proyecto ejecutivo para la Ciclovía Celaya-Comonfort, Segunda Etapa, por parte de la Secretaría de Obra Pública, a los municipios involucrados. Con el objeto de continuar con el proceso de preparación del proyecto.

8. Lectura y aprobación del acta

En el uso de la voz el suplente del Presidente procede a dar lectura a la propuesta del Acta.

No existiendo otro asunto que tratar ni observaciones a la presente, se da por terminada la Cuarta Sesión Ordinaria del 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Inversión y Administración de la Zona Metropolitana Laja-Bajo, FIMETRO LAJA-BAJÍO, siendo las 14:49 hrs. del mismo día de inicio.

Firman la presente acta al calce y al margen todos los que en ella intervienen.

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS,
INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN

C.P. CARLOS SALVADOR MARTÍNEZ
BRAVO

POR SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS

ING. ALEJANDRO LOZANO ORDÓNEZ

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO

M.V.Z. JOSÉ GERARDO MORALES MONCADA

POR EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN,
ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

LIC. JUAN CARLOS MORENO HENESTROSA



POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

ING. MARTÍN MALAGÓN RÍOS

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

LIC. DANIEL FERNÁNDEZ GARCÍA

POR EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO.

C. FERNANDO TORRES LLANAS

POR EL DE APASEO EL GRANDE, GTO.

LIC. JORGE ARTURO OLIVEROS JAIR-NARA

POR EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO

ARQ. SERGIO MARTÍNEZ LEÓN

POR EL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO.

LIC. LUIS ARANA LLAMAS

POR EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO, GTO.

ARQ. ANA MARÍA NIETO MIER

POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

LIC. JORGE ARTURO ESPADAS GALVÁN

Esta hoja de firma forma parte del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del 2016 del Comité Técnico del FIMETRO LAJA-BAJIO de fecha del 29 de agosto de 2016.