



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN

En la ciudad de León, Gto, a partir de las 11:27 horas de día viernes 17 diecisiete de junio del año 2016 dos mil dieciséis, se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del 2016 dos mil dieciséis del Comité Técnico del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN, en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas de León, en el municipio de León, Guanajuato, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Seguimiento de Acuerdos.
5. Avance Físico-Financiero Proyectos 2015.
6. Estado de Cuenta Fideicomiso FIMETRO LEON ejercicio 2015.
7. Ejercicio 2013
-Informe de los reintegros de rendimientos financieros derivados de las observaciones emitidas en la auditoria 13-A-11000-04-1186-06-002, por la Auditoria Superior de la Federación.
8. Asuntos generales
9. Lectura y aprobación del acta.

1. Bienvenida

En uso de su atribución como suplente del Presidente, el C.P. Carlos Salvador Martínez Bravo, da la bienvenida a todos los integrantes del Comité agradeciendo su compromiso de trabajar para el Estado y en especial por esta Zona Metropolitana.

2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.

El suplente del Presidente del Comité Técnico solicita al M.V.Z. José Gerardo Morales Moncada suplente del Secretario Técnico, proceda a dar pase de lista para la declaración del quórum legal, en base a la cláusula octava, inciso c) del Contrato de Fideicomiso No. F/403303-1.



Una vez verificado que existe quórum, el suplente de Presidente declara legalmente instalada la Tercer Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN.

3. Lectura y aprobación del orden del día.

El suplente del Secretario Técnico procede a leer el orden del día, remitido en la Convocatoria, preguntando si existe algún tema que deba ser incluido.

No habiendo temas que incluir se procede a dar lectura al siguiente punto.

4. Seguimiento de acuerdo.

FIMLEO/CT/TAB/AORD/003/001

SEGUIMIENTO DE ACUERDO			
No. de Acuerdo	Asunto	Status	Observación
FIMLEO/2015/CT/AORD/01/A003	Con relación a las obras y proyectos que se encuentren en proceso de los ejercicios 2008 al 2014, el Instituto de Planeación Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato, seguirán apoyando en su seguimiento, debiendo entregar informes trimestrales al Comité Técnico del Fideicomiso.	En Proceso	Con la reestructura de IPLANEG se acordó dar seguimiento a las reuniones con los ejecutores de los proyectos 2008-2014.
FIMLEO/2015/CT/AORD/01/A004	Solicitud de Auditoria preventiva de la Cartera de Proyectos aprobada para el ejercicio 2014.	En Proceso	Cumplida Solicitud conforme a Oficio 3592/2015 de fecha del 21 de Mayo del 2015 y en proceso Auditoria.
FIMLEO/2015/CT/AORD/03/A002	Se solicita al instituto de Planeación Estadística y Geografía de Estado de Guanajuato, darle seguimiento hasta su finiquito al reintegro de \$2,051,740.63 recurso de intereses generados no comprometidos al 31 de diciembre de 2013.	Cumplido	Se atendió mediante las Cartas Instrucción FIMLEO/2016/CT/C/011 Y FIMLEO/2016/CT/C/012 de fecha 31 de Mayo del 2016
FIMLEO/2015/CT/AORD/03/A003	Solicita a la Fiduciaria la apertura de subcuentas por proyecto para el ejercicio 2015.	En Proceso	Se enviaron los Saldos de los proyectos a la Fiduciaria.
FIMLEO/2016/CT/AORD/01/A001	Por unanimidad de los presentes se aprueba la instrucción a la Secretaria Técnica de realizar el reintegro correspondiente por los saldos al 31 de diciembre de 2015, más los productos financieros que se generen del mismo.	En Proceso	Se está trabajando en el proceso de reintegro.



FIMLEO/2016/CT/AORD/02/A001	Se aprueba la Cartera de Proyectos 2016 por un monto de \$418,562,469.00.	Cumplido	Ya están en proceso de validación las notas técnicas de cada uno de los proyectos.
FIMLEO/2016/CT/AORD/02/A002	Se aprueba la suscripción de Convenios de Aportación de los recursos con las entidades ejecutoras.	En Proceso	Se está trabajando los Convenios con cada una de las entidades ejecutoras.
FIMLEO/2016/CT/AORD/02/A003	Se solicitara a la Fiduciaria la apertura de las subcuentas para la recepción del recursos federal y se instruye a la Fiduciaria que se sirva del Acta de la Segunda Sesión como instrucción para realizar los pago de los proyectos y programas autorizados.	Cumplido	Se solicitó la apertura de las subcuentas a través de oficio FIMLEO/2016/CT/OF/0001 y se recibe oficio por parte de la Fiduciaria el día 13 de junio de 2016

5. Avance Físico-Financiero Proyectos 2015.

Para informar el avance físico y financiero de los proyectos, de acuerdo al numeral 45 inciso c) de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2015, el suplente del Presidente ceda la palabra a los ejecutores que expondrán los proyectos correspondientes.

FIMLEO/CT/TAB/AORD/003/002

PROYECTO	EJECUTOR	AV.FIS	AV.FIN	FECHA DE TERMINO	TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO	EJERCIDO CON ANTICIPO
Proyecto Integral Crucero Central Silao	SOP	29.00%	25.00%	SEP-2016	\$832,341.60	\$249,702.48	\$401,188.39
Construcción del eje Metropolitano León-Silao, Tramo: del E.C. GPI -Loza de Los Padres	SOP	8.30%	6.35%	DIC-2016	\$255,563,849.34	\$54,584,016.41	\$65,938,064.72
Liberación de afectaciones del Eje Metropolitano León - Silao	SOP	89.00%	62.67%	OCT-2016	\$82,077,847.78	\$0.00	\$51,436,705.75
Construcción de Puentes Peatonales en los Kms. 5+980 y 9+040 en la modernización de la carretera León - San Francisco del Rincón.	SOP	38.83%	32.77%	SEP-2016	\$12,928,626.35	\$6,464,313.18	\$8,582,793.40



Manifestación de Impacto Ambiental Federal de la Estructura en el Libramiento Sur de San Francisco del Rincón	SOP	100.00%	100.00%	MAY-2016	\$77,149.09	\$0.00	\$77,149.09
Boulevard El Maguey en San Francisco del Rincón, Primera Etapa	SOP	21.04%	17.40%	OCT-2016	\$23,326,628.36	\$5,662,463.98	\$8,503,947.20
Liberación de derecho de vía Tajo de Santa Ana (Blvd. Siglo XXI), tramo del Blvd. Timoteo Lozano a Blvd. Aeropuerto (primera etapa)	MPIO LEON	25.00%	40.00%	JUN-2016	\$6,500,000.00	\$0.00	\$2,599,332.35
Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo del Blvd. Aeropuerto a Blvd. Vicente Valtierra (Pavimentación existente)	MPIO LEON	80.00%	35.32%	JUN-2016	\$3,396,599.90	\$1,018,979.97	\$1,408,502.81
Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo del Blvd. Guanajuato - Juan Alonso de Torres (pavimento existente)	MPIO LEON	74.79%	37.89%	JUN-2016	\$1,309,175.22	\$392,752.57	\$651,812.85
Centro de Equipamiento Metropolitano en el Municipio de Purísima del Rincón (Liberación de Reserva Territorial)	MPIO PURISIMA	100.00%	100.00%	ABR-2016	\$20,154,825.00	\$0.00	\$20,154,825.00
Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) de la zona metropolitana de León, Guanajuato. Primera Etapa (Liberación de Reserva Territorial CETRAM Purísima del Rincón)	MPIO PURISIMA	100.00%	100.00%	ABR-2016	\$12,812,175.00	\$0.00	\$12,812,175.00
					\$418,979,217.64	\$84,855,728.59	\$172,566,496.56

Este Comité se da por enterado del avance físico y financiero, de los proyectos en ejecución del ejercicio 2015. Y en relación a los siguientes proyectos que se presentaron concluidos al 100%:



FIMLEO/CT/TAB/AORD/003/003

PROYECTO	EJECUTOR	AV.FIS	AV.FIN	FECHA DE TERMINO	TOTAL CONTRATADO	TOTAL EJERCIDO
Manifestación de Impacto Ambiental Federal de la Estructura en el Libramiento Sur de San Francisco del Rincón	SOP	100.00%	100.00%	MAY-2016	\$77,149.09	\$77,149.09
Centro de Equipamiento Metropolitano en el Municipio de Purísima del Rincón (Liberación de Reserva Territorial)	MPIO PURISIMA	100.00%	100.00%	ABR-2016	\$20,154,825.00	\$20,154,825.00
Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) de la zona metropolitana de León, Guanajuato. Primera Etapa (Liberación de Reserva Territorial CETRAM Purísima del Rincón)	MPIO PURISIMA	100.00%	100.00%	ABR-2016	\$12,812,175.00	\$12,812,175.00

Este Comité Técnico en atención a la recomendación del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, y que observando lo especificado en el numeral num. 9 de las Reglas de Operación para el Fondo Metropolitano 2015.

Instruye al Secretario Técnico de este Comité solicitar a los ejecutores el reintegro al Fideicomiso, de los productos financieros generados en las cuentas específicas aperturadas por los ejecutores para la administración de estos proyectos y las economías de contrato que al cierre del proyecto existieran, y así posteriormente sean reintegrados a la Tesorería de la Federación de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables.

Informando en la siguiente sesión ordinaria de este Comité Técnico los montos de capital y productos financieros reintegrados a la Tesorería de la Federación.

Acto seguido el Presidente pregunta a los integrantes del Comité Técnico de si es de aprobarse la instrucción al Secretario Técnico el reintegrar a la Tesorería de la Federación los productos financieros y economías de contrato que existiesen derivado de los cierres físicos y financieros de los proyectos presentados en la tabla FIMLEO/CT/TAB/AORD/003/003, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

Acuerdo FIMLEO/2016/CT/AORD/03/A001

Se aprueba por unanimidad de los presentes, el reintegrar a la Tesorería de la Federación los productos financieros y economías de contrato que existiesen derivado de los cierres físicos y financieros de los proyectos presentados en la tabla FIMLEO/ST/TAB/AORD/003/002.

Así mismo, con fundamento en el numeral 67 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2015, a solicitud de los ejecutores OFICIO DGOP/0786/2016 de fecha 6 de Junio del 2016 del Municipio de León y al OFICIO DGP/0284/2016 del 16 de Junio del 2016 de la Secretaria de Obra Pública del Estado y por recomendación del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos como acuerdo



derivado de la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 17 de junio de 2016, se considera oportuno proponer la recalendarización de los proyectos que se enlistan en la siguiente tabla:

FIMLEO/CT/TAB/AORD/003/004

PROYECTO	MONTO TOTAL CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCION INICIAL	PERIODO DE EJECUCION SOLICITADO	MESES
Construcción de Puentes Peatonales en los Kms. 5+980 y 9+040 en la modernización de la carretera León - San Francisco del Rincón.	\$12,928,626.35	Oct-15 a Sep-16	Oct-15 a Dic-16	3 meses
JUSTIFICACION				
<i>La fecha de firma del primer contrato fue el 28 de Diciembre del 2015 con fecha de inicio 14/ene/2016 y termino 09/sep/2016, se tuvo un contrato de diferimiento en tiempo por pago extemporáneo de anticipo con fecha de inicio 10/feb/2016 y termino 10/oct/2016, el ejecutor solicita 3 meses más para cierre físico y administrativo de la obra.</i>				
PROYECTO	MONTO TOTAL CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCION INICIAL	PERIODO DE EJECUCION SOLICITADO	MESES
Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo del Blvd. Aeropuerto a Blvd. Vicente Valtierra (Pavimentación existente)	\$3,396,599.90	Oct-15 al Jun-16	Oct-15 al Ago-16	2 meses
JUSTIFICACION				
<i>Se solicita prorroga debido a los tiempos de respuesta de la CONAGUA y SEMARNAT</i>				
PROYECTO	MONTO TOTAL CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCION INICIAL	PERIODO DE EJECUCION SOLICITADO	MESES
Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo del Blvd. Guanajuato - Juan Alonso de Torres(pavimento existente)	\$1,309,175.22	Oct-15 al Jun-16	Oct-15 al Ago-16	2 meses
JUSTIFICACION				
<i>Se solicita prorroga debido a las modificaciones al eje de trazo en intersecciones por actualización de acuerdo al Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial.</i>				

Acto seguido el suplente del Presidente pregunta a los integrantes de Comité Técnico si es de aprobarse la propuesta de recalendarización solicitada por los ejecutores, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

Acuerdo FIMLEO/2016/CT/AORD/03/A001

Se aprueba por unanimidad de los presentes, la recalendarización mencionada en la tabla FIMLEO/CT/TAB/AORD/003/004, y se instruye al Secretario Técnico para llevar a cabo la modificación de los anexos técnicos de ejecución e informe a las

Handwritten marks: a dollar sign '\$', a signature, and the number '2'.

Handwritten marks: a signature, the letter 'S', a scribble, and another signature.



instancias correspondientes la recalendarización autorizada, de acuerdo al procedimiento especificado en las Reglas de Operación 2015. Así mismo la Dirección General de Obra Pública del municipio de León entregará el día lunes 20 de Junio del presente año, los complementos a la justificación técnica de las solicitudes de prórroga.

6. Estado de Cuenta Fideicomiso FIMETRO LEON ejercicio 2015.

El suplente del Presidente le solicita al suplente del Secretario Técnico, informe el estado que presenta la cuenta correspondiente a los recursos del ejercicio 2015.

FIMLEO/CT/TAB/AORD/003/005

PROYECTO	TOTAL CONTRATADO	MONTO MINISTRADO	SALDO POR MINISTRAR
Proyecto Integral Crucero Central Silao	\$832,341.60	\$665,873.28	\$166,468.32
Construcción del eje Metropolitano León-Silao, Tramo: del E.C. GPI -Loza de Los Padres	\$255,563,849.34	\$75,409,156.06	\$180,154,693.28
Liberación de afectaciones del Eje Metropolitano León - Silao	\$82,077,847.78	\$77,099,823.00	\$4,978,024.78
Construcción de Puentes Peatonales en los Kms. 5+980 y 9+040 en la modernización de la carretera León - San Francisco del Rincón.	\$12,928,626.35	\$10,342,901.08	\$2,585,725.27
Manifestación de Impacto Ambiental Federal de la Estructura en el Libramiento Sur de San Francisco del Rincón	\$77,149.09	\$77,149.09	\$0.00
Boulevard El Maguey en San Francisco del Rincón, Primera Etapa	\$23,326,628.36	\$18,661,302.69	\$4,665,325.67
Liberación de derecho de vía Tajo de Santa Ana (Blvd. Siglo XXI), tramo del Blvd. Timoteo Lozano a Blvd. Aeropuerto (primera etapa)	\$6,500,000.00	\$5,644,350.00	\$855,650.00
Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo del Blvd. Aeropuerto a Blvd. Vicente Valtierra(Pavimentación existente)	\$3,396,599.90	\$1,698,300.00	\$1,698,300.00
Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo del Blvd. Guanajuato - Juan Alonso de Torres(pavimento existente)	\$1,309,175.22	\$749,250.00	\$559,925.22
Centro de Equipamiento Metropolitano en el Municipio de Purísima del Rincón (Liberación de Reserva Territorial)	\$20,154,825.00	\$20,154,825.00	\$0.00
Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) de la zona metropolitana de León, Guanajuato. Primera Etapa (Liberación de Reserva Territorial CETRAM Purísima del Rincón)	\$12,812,175.00	\$12,812,175.00	\$0.00
	\$418,979,217.64	\$223,315,105.20	\$195,664,112.54



El suplente del Presidente agradece al suplente del Secretario Técnico el informe presentado y cede la palabra al representate de la Fiduciaria quien presenta el estado de resultados al corte de la subcuenta 11 del Fideicomiso No. F/403303-1.

FIMLEO/CT/TAB/AORD/003/006

CUENTA	SALDO DE PATRIMONIO	INTERESES GENERADOS
1001522558	\$195,664,112.54	\$3,708,930.22

Este Comité Técnico se da por enterado del estado que guarda la subcuenta correspondiente al FIMETRO LEON ejercicio 2015.

7. Ejercicio 2013

-Informe de los reintegros de rendimientos financieros derivados de las observaciones emitidas en la auditoria 13-A-11000-04-1186-06-002, por la Auditoria Superior de la Federación.

En uso de la voz el suplente del Secretario Técnico informa que en seguimiento al oficio FIMLEO/2016/CT/OF/001 emitido por el Presidente del Comité Técnico mediante el cual se instruye al Secretario Técnico atienda las observaciones de la auditoria 13-A-11000-04-1186-06-002, cedula de observaciones Num.1 de 7 y se reintegró a la Tesorería de la Federación, \$46,385.78 (Cuarenta y seis mil trescientos ochenta y cinco pesos 78/100 M.N.) y cedula de observaciones Num.2 de 7 \$2,005,354.85 (Dos millones cinco mil trescientos cincuenta y cuatro peso 85/100 M.N.) quedando pendiente el reintegro de los intereses generados por ambas cantidades a la fecha de su recuperación, mismos que se informaran en la siguiente sesión.

Acuerdo FIMLEO/2016/CT/AORD/03/A002

Este Comité Técnico se da por enterado de los recursos reintegrados a la Tesorería de la Federación y se instruye al Secretario Técnico para llevar a cabo el reintegro de los intereses generados por ambas cantidades a la fecha de su recuperación.

8. Asuntos Generales.

No habiendo asuntos que tratar se procede a dar lectura del siguiente punto de la orden del día.



9. Lectura y aprobación del acta.

En el uso de la voz suplente del Presidente procede a dar lectura a la propuesta del Acta.

No existiendo otro asunto que tratar ni observaciones a la presente, se da por terminada la Tercera Sesión Ordinaria del 2016 dos mil dieciséis del Comité Técnico del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN, siendo las 12:20 hrs. del mismo día de inicio.

Firman la presente acta al calce y al margen todos los que en ella intervienen.

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

C.P. CARLOS SALVADOR MARTÍNEZ BRAVO

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y
HUMANO

M.V.Z. JOSÉ GERARDO MORALES MONCADA

POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

LIC. JORGE ARTURO ESPADAS GALVÁN

POR EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA
Y GEOGRAFÍA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

LIC. J. GUADALUPE ENRIQUE AYALA NEGRETE

POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

ING. MARTÍN MALAGÓN RÍOS

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO,
TERRITORIAL Y URBANO

LIC. DANIEL FERNÁNDEZ GARCÍA



ASUNTO: FE DE ERRATAS
Guanajuato, Gto., a 20 de junio de 2016.

FE DE ERRATAS

En la ciudad de León, Gto, siendo el viernes 17 diecisiete de junio del 2016, se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria de 2016 dos mil dieciséis del **Comité Técnico del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN**, en el punto **5** del Orden del Día se trató el tema de **“Avance Físico-Financiero Proyectos 2015”**.

Al citar el acuerdo número (2) dos se citó de manera errónea como:

Acuerdo FIMLEO/2016/CT/AORD/03/A001

Siendo lo correcto:

Acuerdo FIMLEO/2016/CT/AORD/03/A002

Así mismo en el punto 7 del Orden del Día se trató el tema de “Informe de los reintegros de rendimientos financieros derivados de las observaciones emitidas en la auditoría 13-A-11000-04-1186-06-002, por la Auditoría Superior de la Federación”.

Al citar el acuerdo número (3) tres se citó de manera errónea como:

Acuerdo FIMLEO/2016/CT/AORD/03/A002

Siendo lo correcto:

Acuerdo FIMLEO/2016/CT/AORD/03/A003

Atentamente

**M.V.Z. JOSÉ GERARDO MORALES MONCADA
SUPLENTE DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL FIMETRO LEÓN**



Acta de la Tercer Sesión Ordinaria del 2016 del
Comité Técnico del Fideicomiso Público Estatal de Administración
del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN
<https://sites.google.com/a/guanajuato.gob.mx/fimetros-2015/>

POR EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.

LIC. FELIPE DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ

**POR EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL
RINCÓN**

ING. YSMAEL LÓPEZ GARCÍA

POR EL MUNICIPIO DE SILAO, GTO.

ARQ. MIGUEL SERGIO MARTÍNEZ GARCÍA

POR EL MUNICIPIO DE PURISIMA, GTO.

C. JOSÉ JUVENTINO LÓPEZ AYALA

**POR SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS**

ING. ALEJANDRO LOZANO ORDOÑEZ

POR LA FIDUCIARIA

LIC. JOSÉ ALFREDO CABRERA HERNÁNDEZ

Esta hoja de firma forma parte del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del 2016 del Comité Técnico del FIMETROLEÓN de fecha del 17 de junio de 2016.