



Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN

En la ciudad de Silao, Gto, a partir de las 10:46 horas de día lunes 29 veintinueve de agosto del año 2016 dos mil dieciséis, se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del 2016 dos mil dieciséis del Comité Técnico del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN, en el Centro de Impulso Las Huertas, ubicado en calle Membrillo No. 14 en la colonia Las Huertas, en Silao, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Seguimiento de Acuerdos
5. Ejercicio 2015
Avances Físico-Financieros Proyectos 2015.
6. Ejercicio 2016
Avances de la gestión de Proyectos 2016
7. Asuntos generales.
8. Lectura y aprobación del acta.

1. Bienvenida

En uso de su atribución como Suplente del Presidente del Comité Técnico, el C.P. Carlos Salvador Martínez Bravo, da la bienvenida a todos los integrantes agradeciendo su compromiso de trabajar para el Estado y en especial por esta Zona Metropolitana.

2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.

El Suplente del Presidente del Comité Técnico solicita al M.V.Z. José Gerardo Morales Moncada suplente del Secretario Técnico, proceda a dar pase de lista para la declaración del quórum legal, en base a la cláusula Octava, inciso c) del Contrato de Fideicomiso No. F/403303-1.

Una vez verificado que existe quórum, el Presidente declara legalmente instalada la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN.



3. Lectura y aprobación del orden del día.

El suplente del Secretario Técnico procede a leer el orden del día, remitido en la Convocatoria, preguntando si existe algún tema que deba ser incluido.

No habiendo temas que incluir se procede a dar lectura al siguiente punto.

4. Seguimiento de Acuerdos

FIMLEO/CT/TAB/AORD/004/001

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS			
No. de Acuerdo	Asunto	Status	Observación
FIMLEO/2015/CT/AORD/01/A003	Con relación a las obras y proyectos que se encuentren en proceso de los ejercicios 2008 al 2014, el Instituto de Planeación Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato, seguirá apoyando en su seguimiento, debiendo entregar informes trimestrales al Comité Técnico del Fideicomiso.	En Proceso	Con la reestructura de IPLANEG se acordara como dar seguimiento a los proyectos 2008-2014.
FIMLEO/2015/CT/AORD/01/A004	Solicitud de Auditoria preventiva de la Cartera de Proyectos aprobada para el ejercicio 2014.	En Proceso	Cumplida Solicitud conforme a Oficio 3592/2015 de fecha del 21 de Mayo del 2015 y en proceso Auditoria.
FIMLEO/2015/CT/AORD/03/A003	Solicita a la Fiduciaria la apertura de subcuentas por proyecto para el ejercicio 2015.	Cancelado	En el momento que se aprobó este acuerdo y en relación a la dinámica que llevo el ejercicio de los recursos en 2015 ya no nos fue posible concretar esta acción.
FIMLEO/2016/CT/AORD/01/A001	Por unanimidad de los presentes se aprueba la instrucción a la Secretaría Técnica de realizar el reintegro correspondiente por los saldos al 31 de diciembre de 2015, más lo productos financieros que se generen del mismo.	En Proceso	Se está trabajando en el proceso de reintegro.



FIMLEO/2016/CT/AORD/02/A002	Se aprueba la suscripción de Convenios de Aportación de los recursos con las entidades ejecutoras.	Cumplido	Se está trabajando los Convenios con cada una de las entidades ejecutoras.
FIMLEO/2016/CT/AORD/02/A003	Se solicitara a la Fiduciaria la apertura de las subcuentas para la recepción del recursos federales y se instruye a la Fiduciaria que se sirva del Acta de la Segunda Sesión como instrucción para realizar los pago de los proyectos y programas autorizados.	Cumplido	Se solicitó la apertura de las subcuentas a través de oficio FIMLEO/2016/CT/OF/000 1 y notifica Bancomer por oficio del 13 de junio de 2016
FIMLEO/2016/CT/AORD/03/A001	Se aprueba , el reintegrar a la Tesorería de la Federación los productos financieros y economías de contrato que existiesen derivado de los cierres físicos y financieros de los proyectos presentados en la tabla FIMLEO/CT/TAB/AORD/003/002	En Proceso	Se está trabajando en el proceso de cierre de cuatro proyectos que ya presentaron reintegro
FIMLEO/2016/CT/AORD/03/A002	Se aprueba, la recalendarización mencionada en la tabla FIMLEO/CT/TAB/AORD/003/004 , y se instruye al Secretario Técnico para llevar a cabo la modificación de los anexos técnicos de ejecución e informe a las instancias correspondientes la recalendarización autorizada, de acuerdo al procedimiento especificado en las Reglas de Operación 2015. Así mismo la Dirección General de Obra Pública del municipio de León entregará el día lunes 20 de Junio del presente año, los complementos a la justificación técnica de las solicitudes de prórroga.	Cumplido	Se realizaron los anexos correspondientes a recalendarización del proyecto: -Anexo 04 SOP Construcción de Puentes Peatonales -Anexo 02 León Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI(Aeropuerto a Vicente Valtierra) -Anexo 03 León Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI(Guanajuato a Juan Alonso de Torres)

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.



FIMLEO/2016/CT/AORD/03/A003	Este Comité Técnico se da por enterado de los recursos reintegrados a la Tesorería de la Federación (\$46,385.78 y \$2,005,354.85) y se instruye al Secretario Técnico para llevar a cabo el reintegro de los intereses generados por ambas cantidades a la fecha de su recuperación.	Cumplido	Se atendió mediante Cartas Instrucción FIMLEO/2016/CT/C/0015 Y FIMLEO/2016/CT/C/0016
-----------------------------	--	----------	--

5. Ejercicio 2015

Avances Físico-Financieros Proyectos 2015.

Para informar el avance físico y financiero de los proyectos correspondientes al ejercicio 2015, de acuerdo al numeral 45 inciso c) de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2015, el Suplente del Presidente cede la palabra a los ejecutores que expondrán los proyectos correspondientes.

FIMLEO/CT/TAB/AORD/004/002

PROYECTO	EJECUTOR	AV.FIS	AV.FIN	FECHA DE TERMINO	TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO	EJERCIDO CON ANTICIPO
Proyecto Integral Crucero Central Silao	SOP	92.50%	55.47%	sep-16	\$832,341.60	\$249,702.48	\$461,691.61
Construcción del eje Metropolitano León-Silao, Tramo: del E.C. GPI -Loza de Los Padres	SOP	21.95%	32.39%	dic-16	\$255,563,849.34	\$54,584,016.41	\$82,776,390.82
Liberación de afectaciones del Eje Metropolitano León - Silao	SOP	91.00%	73.02%	oct-16	\$82,077,847.78	\$0.00	\$59,933,006.71
Construcción de Puentes Peatonales en los Kms. 5+980 y 9+040 en la modernización de la carretera León - San Francisco del Rincón.	SOP	46.93%	72.29%	dic-16	\$12,928,626.35	\$6,464,313.18	\$9,345,560.12
Manifestación de Impacto Ambiental Federal de la Estructura en el Libramiento Sur de San Francisco del Rincón	SOP	100.00%	100.00%	may-16	\$77,149.09	\$0.00	\$77,149.09
Boulevard El Maguey en San Francisco del Rincón, Primera Etapa	SOP	67.94%	54.13%	oct-16	\$23,326,628.36	\$5,662,463.98	\$12,626,765.47



Liberación de derecho de vía Tajo de Santa Ana (Blvd. Siglo XXI), tramo del Blvd. Timoteo Lozano a Blvd. Aeropuerto (primera etapa)	MPIO LEON	100.00%	100.00%	jun-16	\$6,500,000.00	\$0.00	\$3,771,590.40
Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo del Blvd. Aeropuerto a Blvd. Vicente Valtierra (Pavimentación existente)	MPIO LEON	100.00%	66.00%	ago-16	\$3,396,599.90	\$1,018,979.97	\$2,228,138.11
Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo del Blvd. Guanajuato - Juan Alonso de Torres (pavimento existente)	MPIO LEON	100.00%	49.00%	ago-16	\$1,309,175.22	\$392,752.57	\$730,424.11
Centro de Equipamiento Metropolitano en el Municipio de Purísima del Rincón (Liberación de Reserva Territorial)	MPIO PURISIMA DEL RINCON	100.00%	100.00%	abr-16	\$20,154,825.00	\$0.00	\$20,154,825.00
Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) de la zona metropolitana de León, Guanajuato. Primera Etapa (Liberación de Reserva Territorial CETRAM Purísima del Rincón)	MPIO PURISIMA DEL RINCON	100.00%	100.00%	abr-16	\$12,812,175.00	\$0.00	\$12,812,175.00
					\$418,979,217.64	\$68,372,228.59	\$204,917,716.44

Este Comité se da por enterado del avance físico y financiero, de los proyectos en ejecución del ejercicio 2015. Y en relación al siguiente proyecto se informa que se presenta concluido física y administrativamente al 100%.

FIMLEO/CT/TAB/AORD/004/003

PROYECTO	EJECUTOR	FECHA DE TERMINO	TOTAL AUTORIZADO	TOTAL EJERCIDO	SALDO DE ASIGNACIÓN
Liberación derecho de vía para ejecución de obra en el Tajo de Santa Ana (Blvd Siglo XXI), tramo de Blvd. Timoteo Lozano a Blvd. Aeropuerto (primera etapa)	MPIO LEÓN	JUNIO-2016	\$6,500,000.00	\$3,771,590.40	\$2,728,409.60

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



Este Comité Técnico, en atención a la recomendación del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos y observando el numeral núm. 9 De las Reglas de Operación para el Fondo Metropolitano 2015, instruye al Secretario Técnico de este Comité solicitar al ejecutor el reintegro al Fideicomiso, de los productos financieros generados en la cuenta específica aperturada por el ejecutor para la administración de este proyecto y las economías de contrato que al cierre del proyecto existieran, para así posteriormente sean reintegrados a la Tesorería de la Federación de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables.

Así mismo se informa que de los siguientes proyectos concluidos física y administrativamente ya se realizaron reintegros al Fideicomiso tanto de productos financieros como de economías, de acuerdo a la siguiente tabla:

FIMLEO/CT/TAB/AORD/004/004

PROYECTO	EJECUTOR	TOTAL AUTORIZADO	TOTAL EJERCIDO	SALDO DE ASIGNACIÓN	RENDIMIENTO FINANCIEROS A REINTEGRAR
Manifestación de Impacto Ambiental Federal de la Estructura en el Libramiento Sur de San Francisco del Rincón	SOP	\$77,149.09	\$77,149.09		\$728.08
Centro de Equipamiento Metropolitano en el Municipio de Purísima del Rincón (Liberación de Reserva Territorial)	MPIO PURISIMA	\$20,154,825.00	\$20,154,825.00		\$86.78
Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) de la zona metropolitana de León, Guanajuato. Primera Etapa (Liberación de Reserva Territorial CETRAM Purísima del Rincón)	MPIO PURISIMA	\$12,812,175.00	\$12,812,175.00		\$55.17
Liberación derecho de vía para ejecución de obra en el Tajo de Santa Ana (Blvd Siglo XXI), tramo de Blvd. Timoteo Lozano a Blvd. Aeropuerto (primera etapa)	MPIO LEÓN	\$6,500,000.00	\$3,771,590.40	\$2,728,409.60	\$57,191.66
TOTALES				\$2,728,409.60	\$58,061.69

[Handwritten signatures in blue ink]

Acto seguido el Suplente del Presidente pregunta a los integrantes del Comité Técnico si es de aprobarse la instrucción al Secretario Técnico el reintegrar a la Tesorería de la Federación los productos financieros y economías de contrato que existiesen derivado de los cierres físicos y financieros de los proyectos presentados en la tabla FIMLEO/CT/TAB/AORD/004/004, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

[Handwritten signature in black ink]

[Multiple handwritten signatures in blue and black ink]



Acuerdo FIMLEO/2016/CT/AORD/04/A001

Se aprueba por unanimidad de los presentes, la instrucción al Secretario Técnico de reintegrar a la Tesorería de la Federación los productos financieros y economías de contrato que existiesen derivado de los cierres físicos y financieros de los proyectos presentados en la tabla FIMLEO/CT/TAB/AORD/004/004.

Así mismo, con fundamento en el numeral 67 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2015, a solicitud del ejecutor OFICIOS 000405 de fecha 24 de agosto del 2016 y 000416 del 26 de agosto ambos de la Secretaria de Obra Pública del Estado, se considera oportuno proponer la recalendarización de los proyectos que se enlistan en la siguiente tabla:

FIMLEO/CT/TAB/AORD/004/005

PROYECTO	MONTO TOTAL CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCION INICIAL	PERIODO DE EJECUCION SOLICITADO	MESES
Boulevard. El Maguey en San Francisco del Rincón, Primera Etapa	\$23,326,628.36	Nov-15 a Oct-16	Nov-15 a Dic-16	2 meses
JUSTIFICACION				
<i>En la actual temporada de lluvias se han presentado precipitaciones extraordinarias, lo que ha generado inundaciones de mediana intensidad, en algunas zonas de los frentes de trabajo de la etapa que se está ejecutando, Esta situación ha generado retraso en los frentes de trabajo actuales, así como la necesidad de una revisión de las soluciones de los escurrimientos pluviales que se presentaron, por esta situación también se ha limitado el avance de obra con los rendimientos considerados originalmente.</i>				
Construcción del Eje Metropolitano León-Silao (Liberación de Afectaciones)	\$82,077,847.78	Oct-15 a Oct-16	Oct-15 a Dic-16	2 meses
JUSTIFICACION				
<i>"La Secretaría de Obra Pública continúa con la celebración de convenios para liberar afectaciones pagando el 70% del monto convenido, sin embargo es necesario reservar el pago del 30% restante al momento de la firma de la escritura, con el objeto de asegurar que el propietario cumpla con sus obligaciones fiscales que se generen en la escrituración, así mismo garantizando que los bienes adquiridos cumplan con las formalidades jurídicas de patrimonio del Gobierno del Estado de Guanajuato y permita la ejecución de la obra pública. En este sentido el 9% del recurso asignado se encuentra en proceso de escrituración programando finalizar en diciembre del presente año. Por otro lado en el proceso de negociación con los afectados para celebrar los convenios de liberación se han presentado diversas situaciones las cuales se encuentran fuera del alcance de esta Secretaría para resolver de manera inmediata, aunque de facto hay aceptación por parte de los propietarios para la negociación estos no han regularizado jurídicamente la propiedad o porque se encuentran dentro de juicios testamentarios o intestamentarios que aún no se resuelven y no han definido la titularidad de la propiedad. Así mismo hay propiedades que tienen gravámenes y el pago del</i>				



convenio está condicionado a la cancelación de dichos gravámenes para poder escriturar la Superficie adquirida. En este proceso se encuentra el 17% del monto asignado, dependiendo de instancias externas como el Juzgado de Primera Instancia, Registro Público de la Propiedad, Tribunal Unitario Agrario, entre otras, lo que permitirá finalizar con los procesos correspondientes que den certeza jurídica a esta Secretaría para llevar a cabo la formalización de los convenios con los afectados para liberar los predios requeridos para la ejecución de la obra del Eje Metropolitano.

Acto seguido el Suplente del Presidente pregunta a los integrantes del Comité Técnico si es de aprobarse la propuesta de recalendarización presentada por el ejecutor, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

Acuerdo FIMLEO/2016/CT/AORD/04/A002

Se aprueba por unanimidad de los presentes, la recalendarización mencionada en la tabla FIMLEO/CT/TAB/AORD/004/005, y se instruye al Secretario Técnico para llevar a cabo la modificación de los anexos técnicos de ejecución e informar a las instancias correspondientes la recalendarización autorizada, de acuerdo al procedimiento especificado en las Reglas de Operación 2015.

A continuación y en seguimiento al informe de avances físicos y financieros del ejercicio 2015 el Suplente del Presidente le solicita al Suplente del Secretario Técnico informe el estado que presenta la cuenta correspondiente a los recursos del ejercicio 2015.

FIMLEO/CT/TAB/AORD/004/006

PROYECTO	TOTAL CONTRATADO	MONTO MINISTRADO A LOS EJECUTORES	SALDO POR MINISTRAR
Proyecto Integral Crucero Central Silao	\$832,341.60	\$665,873.28	\$166,468.32
Construcción del eje Metropolitano León-Silao, Tramo: del E.C. GPI -Loza de Los Padres	\$255,563,849.34	\$204,451,079.47	\$51,112,769.87
Liberación de afectaciones del Eje Metropolitano León - Silao	\$82,077,847.78	\$77,099,823.00	\$4,978,024.78
Construcción de Puentes Peatonales en los Kms. 5+980 y 9+040 en la modernización de la carretera León - San Francisco del Rincón.	\$12,928,626.35	\$12,282,195.03	\$646,431.32
Manifestación de Impacto Ambiental Federal de la Estructura en el Libramiento Sur de San Francisco del Rincón	\$77,149.09	\$77,149.09	\$0.00
Boulevard El Maguey en San Francisco del Rincón, Primera Etapa	\$23,326,628.36	\$18,661,302.69	\$4,665,325.67
Liberación de derecho de vía Tajo de Santa Ana (Blvd. Siglo XXI), tramo del Blvd. Timoteo Lozano a Blvd. Aeropuerto (primera etapa)	\$6,500,000.00	\$5,644,350.00	\$0.00
Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo del Blvd. Aeropuerto a Blvd. Vicente Valtierra(Pavimentación existente)	\$3,396,599.90	\$3,396,599.90	\$0.00
Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo del Blvd. Guanajuato - Juan Alonso de Torres(pavimento existente)	\$1,309,175.22	\$1,309,175.22	\$0.00



Centro de Equipamiento Metropolitano en el Municipio de Purísima del Rincón (Liberación de Reserva Territorial)	\$20,154,825.00	\$20,154,825.00	\$0.00
Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) de la zona metropolitana de León, Guanajuato. Primera Etapa (Liberación de Reserva Territorial CETRAM Purísima del Rincón)	\$12,812,175.00	\$12,812,175.00	\$0.00
	\$418,979,217.64	\$356,554,547.68	\$61,569,019.96

Este Comité se da por enterado del avance que presenta la cuenta correspondiente a los recursos del ejercicio 2015.

5. Ejercicio 2016

Avances de la gestión de Proyectos 2016

La gestión ante SHCP de estos recursos comenzó el 4 de mayo del presente año con la aprobación en Comité Técnico de esta cartera de proyectos a la fecha se ha venido trabajando en la solventación de observaciones derivadas de las revisiones que hace SHCP a cada uno de los expedientes que se integran por cada proyecto, en las últimas semanas se tuvo una mesa de trabajo en la Ciudad de México entre los equipos técnicos de la UPCP de SHCP y el Gobierno del Estado de Guanajuato SFIA, SOP y SEDESHU, los resultados de esta mesa de trabajo fueron favorables de lo cual se derivó que el día 18 del mes en curso fueran radicados al Estado el 40% del monto total de los recursos para los siguientes proyectos:

FIMLEO/CT/TAB/AORD/004/007

MPIO	EJECUTOR	TIPO DE PROPUESTA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	MONTO TOTAL DE PROYECTO	MONTO RADICADO 40% DEL TOTAL
SILAO	SILAO	OBRA	Rehabilitación de la Av. Prolongación 5 de mayo, Segunda Etapa.	\$24,997,391.73	\$9,988,957.74
SILAO	SILAO	OBRA	Rehabilitación de la Calzada Miguel Hidalgo	\$12,000,000.00	\$4,795,200.00
SAN FRANCISCO DEL RINCON	SOP	ESTUDIOS Y PROYECTOS	Proyecto Ejecutivo de Modernización del Libramiento Sur, Primera Etapa.	\$1,686,365.71	\$673,871.74
TOTALES				\$38,683,757.44	\$15,458,029.48



Este Comité se da por enterado del avance de la gestión de proyectos correspondientes a la cartera 2016.

6. Asuntos Generales.

No habiendo asuntos que tratar se procede a dar lectura del siguiente punto de la orden del día.

7. Lectura y aprobación del acta.

En el uso de la voz el suplente del Presidente del Comité Técnico procede a dar lectura a la propuesta del Acta.

No existiendo otro asunto que tratar ni observaciones a la presente, se da por terminada la Cuarta Sesión Ordinaria del 2016 dos mil dieciséis del Comité Técnico del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN, siendo las 11:27 hrs. del mismo día de inicio.

Firman la presente acta al calce y al margen todos los que en ella intervienen.

POR LA SECRETARÍA FINANZAS, INVERSIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

C.P. CARLOS SALVADOR MARTÍNEZ BRAVO

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO

M.V.Z. JOSÉ GERARDO MORALES MONCADA

POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

LIC. JORGE ARTURO ESPADAS GALVÁN

POR EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN,
ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO

LIC. JUAN CARLOS MORENO HENESTROSA

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. MARTÍN MALAGÓN RÍOS

POR LA SEDATU

LIC. DANIEL FERNÁNDEZ GARCÍA



POR EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.




LIC. FELIPE DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ

POR EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL
RINCÓN, GTO.




ING. YSMAEL LÓPEZ GARCÍA

POR EL MUNICIPIO DE SILAO, GTO.



M. EN PUR. ARQ. MIGUEL SERGIO MARTÍNEZ
GARCÍA

POR EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN,
GTO.



C. JUVENTINO LOPZ AYALA

POR SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS



ING. ALEJANDRO LOZANO ORDOÑEZ

POR FIDUCIARIA



LIC. NURIA GRACIELA TORRES RODRIGUEZ

Esta hoja de firma forma parte del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del 2016 del Comité Técnico del FIMETRO LEÓN de fecha del 29 de agosto de 2016.



CA

