



## Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN

En la ciudad de Silao, Gto, a partir de las 10:53 horas de día viernes 11 once de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, se llevó a cabo la Quinta Sesión Ordinaria del 2016 dos mil dieciséis del Comité Técnico del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN, en el Centro Impulso Las Huertas, ubicado en calle Membrillo No. 14 en la colonia Las Huertas, en Silao, Guanajuato, bajo el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

#### ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Seguimiento de acuerdos.
5. Ejercicio 2015.
  - 5.1 Avances Físico- Financiero Proyectos 2015.
  - 5.2 Propuesta de ampliación de plazo de ejecución del Proyecto "Construcción del Eje Metropolitano León-Silao (Obra)"
  - 5.3 Estado de Cuenta del Fideicomiso FIMETRO LEON ejercicio 2015.
6. Ejercicio 2016.
  - 6.1 Avances de la Gestión de Cartera de Proyectos 2016.
7. Presentación de la página WEB.
8. Solicitud por el municipio de León.
9. Asuntos generales.
10. Lectura y aprobación del acta.

#### 1. Bienvenida

En uso de su atribución como suplente del Presidente, el C.P. Carlos Salvador Martínez Bravo, da la bienvenida a todos los integrantes del Comité agradeciendo su compromiso de trabajar para el Estado y en especial por esta Zona Metropolitana.

#### 2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.

El suplente del Presidente del Comité Técnico solicita al M.V.Z. José Gerardo Morales Moncada suplente del Secretario Técnico, proceda a dar pase de lista para la declaración del quórum legal, en base a la cláusula octava, inciso c) del Contrato de Fideicomiso No. F/403303-1.



Una vez verificado que existe quórum, el suplente de Presidente declara legalmente instalada la Quinta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN.

### 3. Lectura y aprobación del orden del día.

El Suplente del Secretario Técnico procede a leer el orden del día remitido en la Convocatoria y propone realizar un cambio en el contenido del punto 7 integrándolo como un subtema del punto 5.

El suplente del Secretario Técnico pone a consideración de este comité la modificación a la Orden del Día de acuerdo a lo especificado anteriormente. Solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si es de aprobarse la modificación.

Aprobada dicha consideración se modifica la orden del día y se pregunta a los presentes si existe algún tema que deba ser incluido.

No habiendo temas que incluir se continúa con la lectura del siguiente punto.

### 4. Seguimiento de acuerdos.

FIMLEO/CT/TAB/AORD/005/001

SEGUIMIENTO DE ACUERDO			
No. de Acuerdo	Asunto	Status	Observación
FIMLEO/2015/CT/AORD/01/A003	Con relación a las obras y proyectos que se encuentren en proceso de los ejercicios 2008 al 2014, el Instituto de Planeación Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato, seguirán apoyando en su seguimiento, debiendo entregar informes trimestrales al Comité Técnico del Fideicomiso.	En Proceso	Con la reestructura de IPLANEG se está dando seguimiento al cierre de los proyectos de los ejercicios 2012-2014.
FIMLEO/2015/CT/AORD/01/A004	Solicitud de Auditoria preventiva de la Cartera de Proyectos aprobada para el ejercicio 2014.	En Proceso	Cumplida Solicitud conforme a Oficio 3592/2015 de fecha del 21 de Mayo del 2015 y en proceso Auditoria.
FIMLEO/2016/CT/AORD/01/A001	Por unanimidad de los presentes se aprueba la instrucción a la Secretaría Técnica de realizar el reintegro correspondiente por los saldos al 31 de diciembre de 2015, más lo productos financieros que se generen del mismo.	En Proceso	Se está trabajando en el proceso de reintegro.





FIMLEO/2016/CT/AORD/02/A001	Se aprueba la Cartera de Proyectos 2016 por un monto de \$418, 562,469.00.	En Proceso	Está radicado el 70% de los proyectos aprobados y están pendientes por aprobar 2 proyectos
FIMLEO/2016/CT/AORD/02/A002	Se aprueba la suscripción de Convenios de Aportación de los recursos con las entidades ejecutoras.	En Proceso	Se realizaron los convenios y anexos de los proyectos aprobados quedando pendientes tres anexos de los proyectos que están pendiente de autorizar
FIMLEO/2016/CT/AORD/03/A001	Se aprueba, el reintegrar a la Tesorería de la Federación los productos financieros y economías de contrato que existiesen derivado de los cierres físicos y financieros de los proyectos presentados en la tabla FIMLEO/CT/TAB/AORD/003/002.	En Proceso	Se está trabajando en el proceso de reintegro a la TESOFE de los tres proyectos que ya reintegraron al fideicomiso
FIMLEO/2016/CT/AORD/04/A001	Se aprueba, el reintegrar a la Tesorería de la Federación los productos financieros y economías de contrato que existiesen derivado de los cierres físicos y financieros de los proyectos presentados en la tabla FIMLEO/CT/TAB/AORD/004/004	En Proceso	Se está trabajando en el proceso de reintegro a la TESOFE de los 4 proyectos que ya reintegraron al fideicomiso
FIMLEO/2016/CT/AORD/04/A002	Se aprueba recalendarización de los proyectos: - Construcción del Eje Metropolitano León-Silao(Liberación de derecho de vía) - Boulevard El Maguey en San Francisco del Rincón, Hasta diciembre 2016 y la modificación de anexo técnico de ejecución así como informar a las instancias involucradas	Cumplido	Se elaboró los anexos modificatorios AE-ZML-FIMLEO-SOP-2015-Q0678-003MODIF-2 y AE-ZML-FIMLEO-SOP-2015-Q0678-006MODIF-2, se envió a las instancias correspondientes. Se recibió por la SHCP el oficio No. 307-A.-3784 en el cual indicada que es procedente.

## 5.0 Ejercicio 2015

### 5.1 Avances Físico- Financiero Proyectos 2015.

Para informar el avance físico y financiero de los proyectos, de acuerdo al numeral 45 inciso c) de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2015, el suplente del Presidente ceda la palabra a los ejecutores que expondrán los proyectos correspondientes.



FIMLEO/CT/TAB/AORD/005/002

PROYECTO	EJECUTOR	AV.FIS	AV.FIN	FECHA DE TERMINO	TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO	EJERCIDO CON ANTICIPO
Proyecto Integral Crucero Central Silao	SOP	100.00%	85.25%	SEP-2016	\$832,341.60	\$249,702.48	\$709,557.30
Construcción del Eje Metropolitano León-Silao (Obra)	SOP	33.43%	38.26%	DIC-2016	\$255,563,849.34	\$54,584,016.41	\$97,772,851.82
Construcción del Eje Metropolitano León-Silao (Liberación de Derecho de Vía)	SOP	92.00%	76.79%	DIC-2016	\$82,077,847.78	\$0.00	\$63,023,873.29
Construcción de Puentes Peatonales en los Kms. 5+980 y 9+040 en la modernización de la carretera León - San Francisco del Rincón.	SOP	77.00%	77.86%	DIC-2016	\$12,928,626.35	\$6,464,313.18	\$10,066,458.47
Manifestación de Impacto Ambiental Federal de la Estructura en el Libramiento Sur de San Francisco del Rincón	SOP	100.00%	100.00%	MAY-2016	\$77,149.09	\$0.00	\$77,149.09
Boulevard El Maguay en San Francisco del Rincón, Primera Etapa	SOP	70.60%	68.76%	DIC-2016	\$23,326,628.36	\$6,997,988.51	\$16,038,883.38
Liberación de derecho de vía Tajo de Santa Ana (Blvd. Siglo XXI), tramo del Blvd. Timoteo Lozano a Blvd. Aeropuerto (primera etapa)	MPIO LEON	100.00%	100.00%	JUN-2016	\$6,500,000.00	\$0.00	\$3,771,590.40
Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo del Blvd. Aeropuerto a Blvd. Vicente Valtierra (Pavimentación existente)	MPIO LEON	100.00%	100.00%	AGO-2016	\$3,396,599.90	\$1,018,979.97	\$3,276,918.66
Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo del Blvd. Guanajuato - Juan Alonso de Torres (pavimento existente)	MPIO LEON	100.00%	100.00%	AGO-2016	\$1,309,175.22	\$392,752.57	\$1,049,954.92
Centro de Equipamiento Metropolitano en el Municipio de Purísima del Rincón (Liberación de Reserva Territorial)	MPIO PURISIMA	100.00%	100.00%	ABR-2016	\$20,154,825.00	\$0.00	\$20,154,825.00
Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) de la zona metropolitana de León, Guanajuato. Primera Etapa (Liberación de Reserva Territorial CETRAM Purísima del Rincón)	MPIO PURISIMA	100.00%	100.00%	ABR-2016	\$12,812,175.00	\$0.00	\$12,812,175.00
					<b>\$418,979,217.64</b>	<b>\$69,315,000.55</b>	<b>\$228,754,237.33</b>





FIMLEO/CT/TAB/AORD/005/003

Corte al 31 de Octubre del 2016

%COMPROMETIDO	%EJERCIDO POR EL FIDEICOMISO	%EJERCIDO POR EL EJECUTOR	%POR EJERCER DEL FIDEICOMISO	%POR EJERCER DEL EJECUTOR
%100.200	%85.13	%54.60	%14.87	%45.60

Este Comité se da por enterado del avance físico y financiero, de los proyectos en ejecución del ejercicio 2015.

En atención a la recomendación del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos y observando el numeral 9 de las reglas de operación para el fondo metropolitano 2015 se informa que de los siguientes proyectos concluidos física y administrativamente ya se realizaron reintegros al Fideicomiso tanto de productos financieros como de economías, de acuerdo a la tabla **FIMLEO/CT/TAB/AORD/005/004**

FIMLEO/CT/TAB/AORD/005/004

PROYECTO	EJECUTOR	TOTAL AUTORIZADO	TOTAL EJERCIDO	SALDO DE ASIGNACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS A REINTEGRAR
Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo del Blvd. Aeropuerto a Blvd. Vicente Valtierra (Pavimentación existente)	MPIO LEON	\$3,396,599.90	\$3,276,918.66	\$119,681.24	\$13,272.24
Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo del Blvd. Guanajuato - Juan Alonso de Torres (Pavimento existente)	MPIO LEON	\$1,309,175.22	\$1,049,954.92	\$259,220.30	\$6,160.08
		\$4,705,775.12	\$4,326,873.58	\$378,901.54	\$19,432.32

Acto seguido el Suplente del Presidente pregunta a los integrantes del Comité Técnico si es de aprobarse la recomendación del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos al Secretario Técnico de reintegrar a la Tesorería de la Federación los productos financieros y economías de contrato que existiesen derivados de los cierres físicos y financieros de los proyectos presentados en la tabla **FIMLEO/CT/TAB/AORD/005/004** solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa

#### Acuerdo FIMLEO/2016/CT/AORD/005/A001

Se aprueba por unanimidad de los presentes, la instrucción al Secretario Técnico de reintegrar a la Tesorería de la Federación los productos financieros y economías de contrato que existiesen derivados de los cierres físicos y financieros de los proyectos presentados en la tabla **FIMLEO/CT/TAB/AORD/005/004**.





En base al numeral 9 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano para el ejercicio 2015, mediante las Cartas instrucción **FIMLEO/2016/CT/CI/019** y **FIMLEO/2016/CT/CI/020** se solicitó a la Fiduciaria reintegrar los recursos no comprometidos al 31 de diciembre por la cantidad de \$787,556.00 (Setecientos ochenta y siete mil quinientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) distribuidos de la siguiente manera:

- La cantidad de \$266,580.14 (Doscientos sesenta y seis mil quinientos ochenta pesos 14/100 M.N.) por concepto del saldo no comprometido de asignación.
- La cantidad de \$520,975.86 (Quinientos veinte mil novecientos setenta y cinco pesos 86/100 M.N.) por concepto del saldo de productos financieros con corte al 31 de diciembre de 2015.

Mismos que ya fueron trasferidos el día 21 de Octubre del presente año a la cuenta receptora Estatal 00198255628 y actualmente están en proceso de reintegro a Tesorería de la Federación.

Este Comité se da por enterado del avance del Reintegro a la Tesorería de Federación de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre del Ejercicio 2015.

### 5.2 Propuesta de ampliación de plazo de ejecución del Proyecto "Construcción del Eje Metropolitano León-Silao (Obra)"

Con fundamento en el numeral 67 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2015, a solicitud del ejecutor a través de Oficio 0573 del 08 de noviembre del 2016 de la Secretaria de Obra Pública del Estado y por recomendación del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos como acuerdo derivado de la Quinta Sesión Ordinaria de fecha 11 de noviembre de 2016, se considera oportuno proponer la recalendarización del proyecto que se enlista en la siguiente tabla:

FIMLEO/CT/TAB/AORD/005/005

PROYECTO	MONTO TOTAL CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCION INICIAL	PERIODO DE EJECUCION SOLICITADO	MESES
Construcción del Eje Metropolitano León-Silao (Obra)	\$255,563,849.34	Oct-15 a Dic-16	Oct-15 a May-17	5 meses
<b>JUSTIFICACION</b>				
La obra tuvo un retraso considerable en la ejecución por la autorización tardía del uso de explosivos; asimismo durante los meses de mayo, junio, julio y agosto del presente año se presentaron lluvias extraordinarias entre moderadas y torrenciales que implicaron paro de labores en algunos días de los meses mencionados en la obra en cuestión				

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



Acto seguido el suplente del Presidente pregunta a los integrantes de Comité Técnico si es de aprobarse la propuesta de recalendarización solicitada por los ejecutores, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

### Acuerdo FIMLEO/2016/CT/AORD/05/A002

Se aprueba por unanimidad de los presentes, la recalendarización mencionada en la tabla **FIMLEO/CT/TAB/AORD/005/005**, y se instruye al Secretario Técnico para llevar a cabo la modificación de los anexos técnicos de ejecución e informe a las instancias correspondientes la recalendarización autorizada, de acuerdo al procedimiento especificado en las Reglas de Operación 2015.

### 5.3 Estado de Cuenta del Fideicomiso FIMETRO LEON ejercicio 2015.

A continuación y en seguimiento al informe de avances físicos y financieros del ejercicio 2015 el Suplente del Presidente le solicita al Suplente del Secretario Técnico informe el estado que presentan los recursos del ejercicio 2015.

FIMLEO/CT/TAB/AORD/005/006

PROYECTO	TOTAL CONTRATADO	MONTO MINISTRADO	SALDO POR MINISTRAR
Proyecto Integral Crucero Central Silao	\$832,341.60	\$790,724.52	\$41,617.08
Construcción del Eje Metropolitano León-Silao (Obra)	\$255,563,849.34	\$204,451,079.47	\$51,112,769.87
Construcción del Eje Metropolitano León-Silao (Liberación de Derecho de Vía)	\$82,077,847.78	\$77,099,823.00	\$4,978,024.78
Construcción de Puentes Peatonales en los Kms. 5+980 y 9+040 en la modernización de la carretera León - San Francisco del Rincón.	\$12,928,626.35	\$12,282,195.03	\$646,431.32
Manifestación de Impacto Ambiental Federal de la Estructura en el Libramiento Sur de San Francisco del Rincón	\$77,149.09	\$77,149.09	\$0.00
Boulevard El Maguay en San Francisco del Rincón, Primera Etapa	\$23,326,628.36	\$22,160,296.94	\$1,166,331.42
Liberación de derecho de vía Tajo de Santa Ana (Blvd. Siglo XXI), tramo del Blvd. Timoteo Lozano a Blvd. Aeropuerto (primera etapa)	\$6,500,000.00	\$5,644,350.00	\$855,650.00
Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo del Blvd. Aeropuerto a Blvd. Vicente Valtierra (Pavimentación existente)	\$3,396,599.90	\$3,396,599.90	\$0.00
Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo del Blvd. Guanajuato - Juan Alonso de Torres (pavimento existente)	\$1,309,175.22	\$1,309,175.22	\$0.00
Centro de Equipamiento Metropolitano en el Municipio de Purísima del Rincón (Liberación de Reserva Territorial)	\$20,154,825.00	\$20,154,825.00	\$0.00

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"





Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) de la zona metropolitana de León, Guanajuato. Primera Etapa (Liberación de Reserva Territorial CETRAM Purísima del Rincón)	\$12,812,175.00	\$12,812,175.00	\$0.00
	<b>\$418,979,217.64</b>	<b>\$360,178,393.17</b>	<b>\$58,800,824.47</b>

Corte al 31 de octubre de 2016

FIMLEO/CT/TAB/AORD/005/007

ESTADO DE CUENTA SUBCUENTA-11						
PEF	I AL MILLAR	DEPOSITOS FEDERALES PATRIMONIO	DEPOSITOS REINTEGROS DE EJECUTORES	RECURSOS RADICADOS EN CUENTA EJECUTOR (Cartas de Instrucción)	PRODUCTOS FINANCIEROS	SALDO EN CUENTA PATRIMONIO
\$418,562,469.00	\$418,562.47	\$418,143,906.53	\$2,329,155.72	\$356,679,398.92	\$5,760,784.59	\$69,554,447.89

Corte al 30 de septiembre 2016

FIMLEO/CT/TAB/AORD/005/008

SALDOS SUBCUENTA-11	
PATRIMONIO SALDO DISPONIBLE	\$61,464,507.58
PATRIMONIO REINTEGROS EJECUTORES	\$2,329,155.72
PRODUCTOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 2016	\$5,760,784.59
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>\$69,554,447.89</b>

Corte al 30 de septiembre 2016

Este Comité Técnico se da por enterado del estado que guarda la Subcuenta-11 correspondiente a los recursos de los proyectos de la Zona Metropolitana León ejercicio 2015.

## 6. Ejercicio 2016

### 6.1. Avance de la Gestión de Cartera de Proyectos 2016

Derivado de las gestiones realizadas ante la SHCP han sido radicados al Estado el 70% del monto total de los recursos para los siguientes proyectos:





FIMLEO/CT/TAB/AORD/005/009

Ejecutor	Nombre de proyecto	MONTO ASIGNADO S/N 1 AL MILLAR	Primera Ministración por la SHCP 40%	Segunda Ministración por la SHCP 30%	Tercera Ministración por la SHCP 50%	Total Ministrado por la SHCP	Saldo por ministrar por la SHCP
SOP	Construcción del Eje Metropolitano León-Silao, tramo: E.C. Prolongación Blvd. La Luz a E.C. Loza de los Padres	\$212,787,000.00	\$85,114,800.00	\$63,836,100.00		\$148,950,900.00	\$63,836,100.00
SOP	Proyecto Ejecutivo de Modernización del Libramiento Sur, Primera Etapa	\$1,684,679.34	\$673,871.74	\$505,403.80		\$1,179,275.54	\$505,403.80
SOP	Construcción de Blvd. El Maguey, Segunda Etapa	\$24,975,000.00				\$0.00	\$24,975,000.00
SOP	Construcción de Calzada San Jerónimo, Segunda Etapa	\$34,665,300.00				\$0.00	\$34,665,300.00
SOP	Construcción del Blvd. Del Valle, Tercera Etapa	\$29,286,901.54	\$11,714,760.62	\$8,786,070.46		\$20,500,831.08	\$8,786,070.46
IPLANEG	Estudio de Pre inversión de Rastro Metropolitano Tipo Inspección Federal para la Zona Metropolitana de la Ciudad de León	\$1,498,500.00	\$599,400.00	\$449,550.00		\$1,048,950.00	\$449,550.00
IPLANEG	Estudios Técnicos para el Sistema de Manejo Integral de Residuos Sólidos para la Zona Metropolitana de la Ciudad de León	\$1,598,400.00	\$639,360.00	\$479,520.00		\$1,118,880.00	\$479,520.00
IPLANEG	Programa Parcial de Ordenamiento Territorial y Urbano de Colonias Nuevo México, San Antonio Texas en la Zona Metropolitana de la Ciudad de León	\$999,000.00	\$399,600.00	\$299,700.00		\$699,300.00	\$299,700.00
León	Liberación del Derecho de Vía del Eje Metropolitano, tramo: Blvd. Delta a Blvd. La Luz	\$72,639,781.31			\$36,319,890.66	\$36,319,890.66	\$36,319,890.65
Purísima del Rincón	Proyecto Ejecutivo para la Modernización del Blvd. Hermenegildo Bustos	\$599,400.00	\$239,760.00	\$179,820.00		\$419,580.00	\$179,820.00
Purísima del Rincón	Proyecto Ejecutivo para la Modernización del Blvd. Independencia	\$449,550.00	\$179,820.00	\$134,865.00		\$314,685.00	\$134,865.00
Silao	Rehabilitación de la Av. Prolongación 5 de mayo, Segunda Etapa	\$24,972,394.34	\$9,988,957.74	\$7,491,718.30		\$17,480,676.04	\$7,491,718.30
Silao	Rehabilitación de la Calzada Miguel Hidalgo	\$11,988,000.00	\$4,795,200.00	\$3,596,400.00		\$8,391,600.00	\$3,596,400.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$418,143,906.53</b>	<b>\$114,345,530.10</b>	<b>\$85,759,147.56</b>	<b>\$36,319,890.66</b>	<b>\$236,424,568.31</b>	<b>\$181,719,338.22</b>





FIMLEO/CT/TAB/AORD/005/010

Mpio	DESCRIPCION DEL PROYECTO	MONTO MINISTRADO AL EJECUTOR POR EL FIDEICOMISO	ESTATUS DEL PROCESO LICITACION	ESTATUS DE LA CONTRATACION
León	Construcción del Eje Metropolitano León-Silao, tramo: E.C. Prolongación Blvd. La Luz a E.C. Loza de los Padres	\$0.00	Fallo 9 de Diciembre	EN PROCESO
San Francisco del Rincón	Proyecto Ejecutivo de Modernización del Libramiento Sur, Primera Etapa	\$505,403.80	Obra contratada	CONTRATADA
San Francisco del Rincón	Construcción de Blvd. El Maguey, Segunda Etapa	\$0.00		SIN RECURSO
Purísima del Rincón	Construcción de Calzada San Jerónimo, Segunda Etapa	\$0.00		SIN RECURSO
Purísima del Rincón	Construcción del Blvd. Del Valle, Tercera Etapa	\$0.00	Fallo 9 de Diciembre	EN PROCESO
ZMLEÓN	Estudio de Pre inversión de Rastro Metropolitano Tipo Inspección Federal para la Zona Metropolitana de la Ciudad de León	\$0.00	En Proceso de licitación	EN PROCESO
ZMLEÓN	Estudios Técnicos para el Sistema de Manejo Integral de Residuos Sólidos para la Zona Metropolitana de la Ciudad de León	\$0.00	En Proceso de licitación	EN PROCESO
ZMLEÓN	Programa Parcial de Ordenamiento Territorial y Urbano de Colonias Nuevo México, San Antonio Texas en la Zona Metropolitana de la Ciudad de León	\$0.00	En Proceso de licitación	EN PROCESO
León	Liberación del Derecho de Vía del Eje Metropolitano, tramo: Blvd. Delta a Blvd. La Luz	\$0.00	Se están elaborando los convenios de afectaciones	EN PROCESO
Purísima del Rincón	Proyecto Ejecutivo para la Modernización del Blvd. Hermenegildo Bustos	\$179,820.00	En ejecución	CONTRATADA
Purísima del Rincón	Proyecto Ejecutivo para la Modernización del Blvd. Independencia	\$134,865.00	En ejecución	CONTRATADA
Silao	Rehabilitación de la Av. Prolongación 5 de mayo, Segunda Etapa	\$7,491,718.30	En ejecución	CONTRATADA
Silao	Rehabilitación de la Calzada Miguel Hidalgo	\$3,596,400.00	En ejecución	CONTRATADA
<b>TOTAL</b>		<b>\$11,908,207.10</b>		

Este Comité se da por enterado del avance de los recursos de los proyectos de la Zona Metropolitana León, ejercicio 2016.

## 7. Presentación de la página WEB.

En atención a la disposición que establecen las Reglas de Operación en su numeral 80, se presenta a los integrantes de este Comité la página <http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/fimetros> mediante la cual podrán consultar la información correspondiente a las Zonas Metropolitanas del Estado de Guanajuato.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"  
Página 10 de 12





Este Comité se da por enterado de la información que pueden consultar en la Página Web citada.

### 8. Solicitud por el municipio de León.

El municipio de León solicita a través del Subcomité, se recomiende a este Comité Técnico formalizar un convenio de colaboración administrativa entre el municipio de León y el gobierno del Estado para coadyuvar en los procesos de ejecución referentes a la Liberación del Derecho de Vía del Eje Metropolitano, tramo: Blvd. Delta a Blvd. La Luz. Por lo que se pregunta a los presentes si están por la afirmativa.

### Acuerdo FIMLEO/2016/CT/AORD/05/A003

Se acuerda por unanimidad de los presentes la inscripción de un convenio de colaboración administrativa entre el municipio de León y el gobierno del Estado para coadyuvar en los procesos de ejecución referentes a la Liberación del Derecho de Vía del Eje Metropolitano, tramo: Blvd. Delta a Blvd. La Luz.

### 9. Asuntos generales.

No habiendo asuntos que tratar se procede al siguiente punto.

### 10. Lectura y aprobación del acta.

En el uso de la voz suplente del Presidente procede a dar lectura a la propuesta del Acta.

No existiendo otro asunto que tratar ni observaciones a la presente, se da por terminada la Quinta Sesión Ordinaria del 2016 dos mil dieciséis del Comité Técnico del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN, siendo las 11:39 hrs. del mismo día de inicio.

Firman la presente acta al calce y al margen todos los que en ella intervienen.

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y  
ADMINISTRACIÓN

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y  
HUMANO

C.P. CARLOS SALVADOR MARTÍNEZ BRAVO

MVZ JOSÉ GERARDO MORALES MONCADA



POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

LIC. ROLANDO FORTINO ALCANTAR ROJAS

POR EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA  
Y GEOGRAFÍA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

LIC. JUAN CARLOS MORENO HENESTOSA

POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

ING. MARTÍN MALAGÓN RÍOS

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO,  
TERRITORIAL Y URBANO

LIC. DANIEL FERNÁNDEZ GARCÍA

POR EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.

LIC. FELIPE DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ

POR EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL  
RINCÓN, GTO.

ING. YSMAEL LÓPEZ GARCÍA

POR EL MUNICIPIO DE SILAO, GTO

ARQ. MIGUEL SERGIO MARTÍNEZ GARCÍA

POR EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN,  
GTO.

ARQ. BEATRIZ ADRIANA PONCE MÁRQUEZ

POR SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y  
RENDICIÓN DE CUENTAS

ING. ALEJANDRO LOZANO ORDÓNEZ

POR LA FIDUCIARIA

LIC. NURIA GRACIELA TORRES RODRÍGUEZ

Esta hoja de firma forma parte del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del 2016 del Comité Técnico del FIMETRO LEÓN de fecha del 11 de noviembre de 2016.