



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del 2016 del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN

En la ciudad de León, Gto, a partir de las 10:14 horas de día viernes 17 diecisiete de junio del año 2016 dos mil dieciséis, se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del 2016 dos mil dieciséis del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN, en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas de León, ubicada en Blvd. Torres Landa Núm. 1701, en el municipio de León, Guanajuato, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Avance Físico-Financiero Proyectos 2015.
5. Asuntos generales
6. Lectura y aprobación del acta.

1. Bienvenida

En uso de su atribución como Presidente del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, el C.P. Carlos Salvador Martínez Bravo, da la bienvenida a todos los integrantes agradeciendo su compromiso de trabajar para el Estado y en especial por esta Zona Metropolitana.

2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.

El Presidente del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos solicita al Arq. Juan Antonio Ruelas de Anda suplente del Secretario de Actas, proceda a dar pase de lista para la declaración del quórum legal, en base a la cláusula Décimo Primera, inciso b) del Contrato de Fideicomiso No. F/403303-1.

Una vez verificado que existe quórum, el Presidente declara legalmente instalada la Tercer Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN.



3. Lectura y aprobación del orden del día.

El suplente del Secretario de Actas procede a leer el orden del día, remitido en la Convocatoria, preguntando si existe algún tema que deba ser incluido.

No habiendo temas que incluir se procede a dar lectura al siguiente punto.

4. Avance Físico-Financiero Proyectos 2015.

Para informar el avance físico y financiero de los proyectos correspondientes al ejercicio 2015, de acuerdo al numeral 59 inciso c) de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2015, el Presidente del Subcomité cede la palabra al Arq. Juan Antonio Ruelas.

FIMLEO/ST/TAB/AORD/003/001

PROYECTO	EJECUTOR	AV.FIS	AV.FIN	FECHA DE TERMINO	TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO	EJERCIDO CON ANTICIPO
Proyecto Integral Crucero Central Silao	SOP	29.00%	25.00%	SEP-2016	\$832,341.60	\$249,702.48	\$401,188.39
Construcción del eje Metropolitano León-Silao, Tramo: del E.C. GPI -Loza de Los Padres	SOP	8.30%	6.35%	DIC-2016	\$255,563,849.34	\$54,584,016.41	\$65,938,064.72
Liberación de afectaciones del Eje Metropolitano León - Silao	SOP	89.00%	62.67%	OCT-2016	\$82,077,847.78	\$0.00	\$51,436,705.75
Construcción de Puentes Peatonales en los Kms. 5+980 y 9+040 en la modernización de la carretera León - San Francisco del Rincón.	SOP	38.83%	32.77%	SEP-2016	\$12,928,626.35	\$6,464,313.18	\$8,582,793.40
Manifestación de Impacto Ambiental Federal de la Estructura en el Libramiento Sur de San Francisco del Rincón	SOP	100.00%	100.00%	MAY-2016	\$77,149.09	\$0.00	\$77,149.09
Boulevard El Maguey en San Francisco del Rincón, Primera Etapa	SOP	21.04%	17.40%	OCT-2016	\$23,326,628.36	\$5,662,463.98	\$8,503,947.20



Liberación de derecho de vía Tajo de Santa Ana (Blvd. Siglo XXI), tramo del Blvd. Timoteo Lozano a Blvd. Aeropuerto (primera etapa)	MPIO LEON	25.00%	40.00%	JUN-2016	\$6,500,000.00	\$0.00	\$2,599,332.35
Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo del Blvd. Aeropuerto a Blvd. Vicente Valtierra(Pavimentación existente)	MPIO LEON	80.00%	35.32%	JUN-2016	\$3,396,599.90	\$1,018,979.97	\$1,408,502.81
Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo del Blvd. Guanajuato - Juan Alonso de Torres(pavimento existente)	MPIO LEON	74.79%	37.89%	JUN-2016	\$1,309,175.22	\$392,752.57	\$651,812.85
Centro de Equipamiento Metropolitano en el Municipio de Purísima del Rincón (Liberación de Reserva Territorial)	MPIO PURISIMA	100.00%	100.00%	ABR-2016	\$20,154,825.00	\$0.00	\$20,154,825.00
Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) de la zona metropolitana de León, Guanajuato. Primera Etapa (Liberación de Reserva Territorial CETRAM Purísima del Rincón)	MPIO PURISIMA	100.00%	100.00%	ABR-2016	\$12,812,175.00	\$0.00	\$12,812,175.00
					\$418,979,217.64	\$84,855,728.59	\$172,566,496.56

Este Subcomité se da por enterado del avance físico y financiero, de los proyectos en ejecución del ejercicio 2015. Y en relación a los siguientes proyectos que se presentaron concluidos al 100%:

FIMLEO/ST/TAB/AORD/003/002

PROYECTO	EJECUTOR	AV.FIS	AV.FIN	FECHA DE TERMINO	TOTAL CONTRATADO	TOTAL EJERCIDO
Manifestación de Impacto Ambiental Federal de la Estructura en el Libramiento Sur de San Francisco del Rincón	SOP	100.00%	100.00%	MAY-2016	\$77,149.09	\$77,149.09
Centro de Equipamiento Metropolitano en el Municipio de Purísima del Rincón (Liberación de Reserva Territorial)	MPIO PURISIMA	100.00%	100.00%	ABR-2016	\$20,154,825.00	\$20,154,825.00
Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) de la zona metropolitana de León, Guanajuato. Primera Etapa (Liberación de Reserva Territorial CETRAM Purísima del Rincón)	MPIO PURISIMA	100.00%	100.00%	ABR-2016	\$12,812,175.00	\$12,812,175.00



Este Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, observando el numeral num. 9 de las Reglas de Operación para el Fondo Metropolitano 2015.

Recomienda al Comité Técnico solicitar a los ejecutores el reintegro al Fideicomiso, de los productos financieros generados en las cuentas específicas aperturadas por los ejecutores para la administración de estos proyectos y las economías de contrato que al cierre del proyecto existieran, para así posteriormente sean reintegrados a la Tesorería de la Federación de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables.

Acto seguido el Presidente pregunta a los integrantes del Subcomité Técnico de Evaluación de proyectos si es de aprobarse la recomendación al Comité Técnico de reintegrar a la Tesorería de la Federación los productos financieros y economías de contrato que existiesen derivado de los cierres físicos y financieros de los proyectos presentados en la tabla FIMLEO/ST/TAB/AORD/003/002, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

Acuerdo FIMLEO/2016/ST/AORD/03/A001

Se aprueba por unanimidad de los presentes, la recomendación al Comité Técnico de reintegrar a la Tesorería de la Federación los productos financieros y economías de contrato que existiesen derivado de los cierres físicos y financieros de los proyectos presentados en la tabla FIMLEO/ST/TAB/AORD/003/002.

Así mismo, con fundamento en el numeral 67 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2015, a solicitud de los ejecutores OFICIO DGOP/0786/2016 de fecha 6 de Junio del 2016 del Municipio de León y al OFICIO DGP/0284/2016 del 16 de Junio del 2016 de la Secretaría de Obra Pública del Estado, se considera oportuno recomendar al Comité Técnico la recalendarización de los proyectos que se enlistan en la siguiente tabla:

FIMLEO/ST/TAB/AORD/003/003

PROYECTO	MONTO TOTAL CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCION INICIAL	PERIODO DE EJECUCION SOLICITADO	MESES
Construcción de Puentes Peatonales en los Kms. 5+980 y 9+040 en la modernización de la carretera León - San Francisco del Rincón.	\$12,928,626.35	Oct-15 a Sep-16	Oct-15 a Dic-16	3 meses
JUSTIFICACION				
<i>La fecha de firma del primer contrato fue el 28 de Diciembre del 2015 con fecha de inicio 14/ene/2016 y termino 09/sep/2016, se tuvo un contrato de diferimiento en tiempo por pago extemporáneo de anticipo con fecha de inicio 10/feb/2016 y termino 10/oct/2016, el ejecutor solicita 3 meses más para cierre físico y administrativo de la obra.</i>				



PROYECTO	MONTO TOTAL CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCION INICIAL	PERIODO DE EJECUCION SOLICITADO	MESES
Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo del Blvd. Aeropuerto a Blvd. Vicente Valtierra (Pavimentación existente)	\$3,396,599.90	Oct-15 al Jun-16	Oct-15 al Ago-16	2 meses
JUSTIFICACION				
<i>Se solicita prorroga debido a los tiempos de respuesta de la CONAGUA y SEMARNAT</i>				
PROYECTO	MONTO TOTAL CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCION INICIAL	PERIODO DE EJECUCION SOLICITADO	MESES
Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo del Blvd. Guanajuato - Juan Alonso de Torres (pavimento existente)	\$1,309,175.22	Oct-15 al Jun-16	Oct-15 al Ago-16	2 meses
JUSTIFICACION				
<i>Se solicita prorroga debido a las modificaciones al eje de trazo en intersecciones por actualización de acuerdo al Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial.</i>				

Acto seguido el Presidente pregunta a los integrantes del Subcomité Técnico de Evaluación de proyectos si es de aprobarse la propuesta de recalendarización solicitada por los ejecutores, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

Acuerdo FIMLEO/2016/ST/AORD/03/A001

Se aprueba por unanimidad de los presentes, la recomendación al Comité Técnico de la recalendarización mencionada en la tabla FIMLEO/ST/TAB/AORD/003/003. Así mismo la Dirección General de Obra Pública del municipio de León entregará el día lunes 20 de Junio del presente año, los complementos a la justificación técnica de las solicitudes de prórroga.

(Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin)



5. Asuntos Generales.

No habiendo asuntos que tratar se procede a dar lectura del siguiente punto de la orden del día.

6 Lectura y aprobación del acta.

En el uso de la voz el Presidente del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos procede a dar lectura a la propuesta del Acta.

No existiendo otro asunto que tratar ni observaciones a la presente, se da por terminada la Tercera Sesión Ordinaria del 2016 dos mil dieciséis del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN, siendo las 10:45 hrs. del mismo día de inicio.

Firman la presente acta al calce y al margen todos los que en ella intervienen.

POR LA SECRETARÍA FINANZAS, INVERSIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

C.P. CARLOS SALVADOR MARTINEZ BRAVO

POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

LIC. JORGE ARTURO ESPADAS GALVÁN

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO

ARQ. JUAN ANTONIO RUELAS DE ANDA

POR EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN,
ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO

LIC. J. GUADALUPE ENRIQUE AYALA NEGRETE



Acta de la Tercer Sesión Ordinaria del 2016 del
Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso
Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona
Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN
<https://sites.google.com/a/guanajuato.gob.mx/fimetros-2015/>

POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA



ING. MARTÍN MALAGÓN RÍOS

POR LA SEDATU



LIC. DANIEL FERNÁNDEZ GARCÍA

POR EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.



ING. CARLOS ALBERTO CORTES GALVAN

POR EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL
RINCÓN, GTO.



ING. CARLOS MÁRQUEZ VEGA

POR EL MUNICIPIO DE SILAO, GTO.



M. EN PUR. ARQ. MIGUEL SERGIO MARTÍNEZ
GARCÍA

POR EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN,
GTO.



ARQ. BEATRÍZ ADRIANA PONCE MARQUEZ

POR SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS



ING. JORGE ADOLFO GARCÍA HERNÁNDEZ

Esta hoja de firma forma parte del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del 2016 del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del FIMETRO LEÓN de fecha del 16 de junio de 2016



Tercera Sesión Ordinaria del 2016 del
Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del
Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo
para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN

ASUNTO: FE DE ERRATAS
Guanajuato, Gto., a 20 de junio de 2016.

FE DE ERRATAS

En la ciudad de León, Gto, siendo el viernes 17 diecisiete de junio del 2016, se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria de 2016 dos mil dieciséis del **Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN**, en el punto 4 del Orden del Día se trató el tema de **“Avance Físico-Financiero Proyectos 2015”**.

Al citar el acuerdo número (2) dos se citó de manera errónea como:

Acuerdo FIMLEO/2016/ST/AORD/03/A001

Siendo lo correcto:

Acuerdo FIMLEO/2016/ST/AORD/03/A002

Atentamente



ARQ. JUAN ANTONIO RUELAS DE ANDA
SUPLENTE DEL SECRETARIO DE ACTAS DEL FIMETRO LEÓN