



Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del 2016 del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN

En la ciudad de Silao, Gto, a partir de las 09:30 horas de día lunes 29 veintinueve de agosto del año 2016 dos mil dieciséis, se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del 2016 dos mil dieciséis del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN, en el Centro de Impulso Las Huertas, ubicado en calle Membrillo No. 14 en la colonia Las Huertas, en Silao, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Ejercicio 2015
Avances Físico-Financieros Proyectos 2015.
5. Ejercicio 2016.
Avances de la gestión de Proyectos 2016.
6. Asuntos generales.
7. Lectura y aprobación del acta.

1. Bienvenida

En uso de su atribución como Presidente del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, el C.P. Carlos Salvador Martínez Bravo, da la bienvenida a todos los integrantes agradeciendo su compromiso de trabajar para el Estado y en especial por esta Zona Metropolitana.

2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.

El Presidente del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos solicita al Arq. Juan Antonio Ruelas de Anda suplente del Secretario de Actas, proceda a dar pase de lista para la declaración del quórum legal, en base a la cláusula Décimo Primera, inciso b) del Contrato de Fideicomiso No. F/403303-1.

Una vez verificado que existe quórum, el Presidente declara legalmente instalada la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN.



3. Lectura y aprobación del orden del día.

El suplente del Secretario de Actas procede a leer el orden del día, remitido en la Convocatoria, preguntando si existe algún tema que deba ser incluido.

4. Ejercicio 2015 Avances Físico-Financieros Proyectos 2015.

Para informar el avance físico y financiero de los proyectos correspondientes al ejercicio 2015, de acuerdo al numeral 59 inciso c) de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2015, el Presidente del Subcomité cede la palabra al Arq. Juan Antonio Ruelas.

FIMLEO/ST/TAB/AORD/004/001

PROYECTO	EJECUTOR	AV.FIS	AV.FIN	FECHA DE TERMINO	TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO	EJERCIDO
							CON ANTICIPO
Proyecto Integral Crucero Central Silao	SOP	92.50%	55.47%	sep-16	\$832,341.60	\$249,702.48	\$461,691.61
Construcción del eje Metropolitano León-Silao, Tramo: del E.C. GPI -Loza de Los Padres	SOP	21.95%	32.39%	dic-16	\$255,563,849.34	\$54,584,016.41	\$82,776,390.82
Liberación de afectaciones del Eje Metropolitano León - Silao	SOP	91.00%	73.02%	oct-16	\$82,077,847.78	\$0.00	\$59,933,006.71
Construcción de Puentes Peatonales en los Kms. 5+980 y 9+040 en la modernización de la carretera León - San Francisco del Rincón.	SOP	46.93%	72.29%	dic-16	\$12,928,626.35	\$6,464,313.18	\$9,345,560.12
Manifestación de Impacto Ambiental Federal de la Estructura en el Libramiento Sur de San Francisco del Rincón	SOP	100.00%	100.00%	may-16	\$77,149.09	\$0.00	\$77,149.09
Boulevard El Maguey en San Francisco del Rincón, Primera Etapa	SOP	67.94%	54.13%	oct-16	\$23,326,628.36	\$5,662,463.98	\$12,626,765.47
Liberación de derecho de vía Tajo de Santa Ana (Blvd. Siglo XXI), tramo del Blvd. Timoteo Lozano a Blvd. Aeropuerto (primera etapa)	MPIO LEON	100.00%	100.00%	jun-16	\$6,500,000.00	\$0.00	\$3,771,590.40



Federación de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables.

Así mismo se informa que de los siguientes proyectos concluidos física y administrativamente ya se realizaron reintegros al Fideicomiso tanto de productos financieros como de economías, de acuerdo a la siguiente tabla:

FIMLEO/ST/TAB/AORD/004/003

PROYECTO	EJECUTOR	TOTAL AUTORIZADO	TOTAL EJERCIDO	SALDO DE ASIGNACIÓN	RENDIMIENTO FINANCIEROS A REINTEGRAR
Manifestación de Impacto Ambiental Federal de la Estructura en el Libramiento Sur de San Francisco del Rincón	SOP	\$77,149.09	\$77,149.09		\$728.08
Centro de Equipamiento Metropolitano en el Municipio de Purísima del Rincón (Liberación de Reserva Territorial)	MPIO PURISIMA DEL RINCÓN	\$20,154,825.00	\$20,154,825.00		\$86.78
Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) de la zona metropolitana de León, Guanajuato. Primera Etapa (Liberación de Reserva Territorial CETRAM Purísima del Rincón)	MPIO PURISIMA DEL RINCÓN	\$12,812,175.00	\$12,812,175.00		\$55.17
Liberación derecho de vía para ejecución de obra en el Tajo de Santa Ana (Blvd Siglo XXI), tramo de Blvd. Timoteo Lozano a Blvd. Aeropuerto (primera etapa)	MPIO LEÓN	\$6,500,000.00	\$3,771,590.40	\$2,728,409.60	\$57,191.66
TOTALES				\$2,728,409.60	\$58,061.69

Acto seguido el Presidente pregunta a los integrantes del Subcomité Técnico de Evaluación de proyectos si es de aprobarse la recomendación al Comité Técnico de reintegrar a la Tesorería de la Federación los productos financieros y economías de contrato que existiesen derivado de los cierres físicos y financieros de los proyectos presentados en la tabla **FIMLEO/ST/TAB/AORD/004/003**, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

Acuerdo FIMLEO/2016/ST/AORD/04/A001

Se aprueba por unanimidad de los presentes, la recomendación al Comité Técnico de reintegrar a la Tesorería de la Federación los productos financieros y economías de contrato que existiesen derivado de los cierres físicos y financieros de los proyectos presentados en la tabla **FIMLEO/ST/TAB/AORD/004/003**.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'SOP', 'MPIO PURISIMA DEL RINCÓN', 'MPIO LEÓN', and 'TOTALES' corresponding to the table rows.]



Así mismo, con fundamento en el numeral 67 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2015, a solicitud del ejecutor OFICIOS 000405 de fecha 24 de agosto del 2016 y 000416 del 26 de agosto ambos de la Secretaria de Obra Pública del Estado, se considera oportuno recomendar al Comité Técnico la recalendarización de los proyectos que se enlistan en la siguiente tabla:

FIMLEO/ST/TAB/AORD/004/004

PROYECTO	MONTO TOTAL CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCION INICIAL	PERIODO DE EJECUCION SOLICITADO	MESES
Boulevard. El Maguey en San Francisco del Rincón, Primera Etapa	\$23,326,628.36	Nov-15 a Oct-16	Nov-15 a Dic-16	2 meses
JUSTIFICACION				
<p><i>En la actual temporada de lluvias se han presentado precipitaciones extraordinarias, lo que ha generado inundaciones de mediana intensidad, en algunas zonas de los frentes de trabajo de la etapa que se está ejecutando. Esta situación ha generado retraso en los frentes de trabajo actuales, así como la necesidad de una revisión de las soluciones de los escurrimientos pluviales que se presentaron, por esta situación también se ha limitado el avance de obra con los rendimientos considerados originalmente.</i></p>				
PROYECTO	MONTO TOTAL CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCION INICIAL	PERIODO DE EJECUCION SOLICITADO	MESES
Construcción del Eje Metropolitano León-Silao (Liberación de Afectaciones)	\$82,077,847.78	Oct-15 a Oct-16	Oct-15 a Dic-16	2 meses
JUSTIFICACION				
<p><i>"La Secretaría de Obra Pública continúa con la celebración de convenios para liberar afectaciones pagando el 70% del monto convenido, sin embargo es necesario reservar el pago del 30% restante al momento de la firma de la escritura, con el objeto de asegurar que el propietario cumpla con sus obligaciones fiscales que se generen en la escrituración, así mismo garantizando que los bienes adquiridos cumplan con las formalidades jurídicas de patrimonio del Gobierno del Estado de Guanajuato y permita la ejecución de la obra pública. En este sentido el 9% del recurso asignado se encuentra en proceso de escrituración programando finalizar en diciembre del presente año. Por otro lado en el proceso de negociación con los afectados para celebrar los convenios de liberación se han presentado diversas situaciones las cuales se encuentran fuera del alcance de esta Secretaría para resolver de manera inmediata, aunque de facto hay aceptación por parte de los propietarios para la negociación estos no han regularizado jurídicamente la propiedad o porque se encuentran dentro de juicios testamentarios o intestamentarios que aún no se resuelven y no han definido la titularidad de la propiedad. Así mismo hay propiedades que tienen gravámenes y el pago del convenio está condicionado a la cancelación de dichos gravámenes para poder escriturar la Superficie adquirida. En este proceso se encuentra el 17% del monto asignado, dependiendo de instancias externas como el Juzgado de Primera Instancia, Registro Público de la Propiedad, Tribunal Unitario Agrario, entre otras, lo que permitirá finalizar con los procesos correspondientes que den certeza jurídica a esta Secretaría para llevar a cabo la formalización de los convenios con los afectados para liberar los predios requeridos para la ejecución de la obra del Eje Metropolitano.</i></p>				

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.]



Acto seguido el Presidente pregunta a los integrantes del Subcomité Técnico de Evaluación de proyectos si es de aprobarse la propuesta de recalendarización solicitada por los ejecutores, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

Acuerdo FIMLEO/2016/ST/AORD/04/A002

Se aprueba por unanimidad de los presentes, la recomendación al Comité Técnico de la recalendarización mencionada en la tabla **FIMLEO/ST/TAB/AORD/004/004**.

5. Ejercicio 2016

Avances de la gestión de Proyectos 2016

La gestión ante SHCP de estos recursos comenzó el 4 de mayo del presente año con la aprobación en Comité Técnico de esta cartera de proyectos a la fecha se ha venido trabajando en la solventación de observaciones derivadas de las revisiones que hace SHCP a cada uno de los expedientes que se integran por cada proyecto, en las últimas semanas se tuvo una mesa de trabajo en México D.F. entre los equipos técnicos de la UPCP de SHCP y el Gobierno del Estado de Guanajuato SFIA, SOP y SEDESHU, los resultados de esta mesa de trabajo fueron favorables de lo cual se derivó que el día 18 del mes en curso fuera radicando al Estado el 40% del monto total de los recursos para los siguientes proyectos:

FIMLEO/ST/TAB/AORD/004/005

MPIO	EJECUTOR	TIPO DE PROPUESTA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	MONTO TOTAL DE PROYECTO	MONTO RADICADO 40% DEL TOTAL
SILAO	SILAO	OBRA	Rehabilitación de la Av. Prolongación 5 de mayo, Segunda Etapa.	\$24,997,391.73	\$9,988,957.74
SILAO	SILAO	OBRA	Rehabilitación de la Calzada Miguel Hidalgo	\$12,000,000.00	\$4,795,200.00
SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SOP	ESTUDIOS Y PROYECTOS	Proyecto Ejecutivo de Modernización del Libramiento Sur, Primera Etapa.	\$1,686,365.71	\$673,871.74
TOTALES				\$38,683,757.44	\$15,458,029.48

Este Subcomité se da por enterado del avance de la gestión de proyectos correspondientes a la cartera 2016.



6. Asuntos Generales.

Se refrenda la solicitud por parte del alcalde del municipio de San Francisco del Rincón, de la aplicación de economías y rendimientos financieros del ejercicio 2016, a proyectos y/o ampliación de metas del municipio de San Francisco del Rincón.

7. Lectura y aprobación del acta.

En el uso de la voz el Presidente del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos procede a dar lectura a la propuesta del Acta.

No existiendo otro asunto que tratar ni observaciones a la presente, se da por terminada la Cuarta Sesión Ordinaria del 2016 dos mil dieciséis del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN, siendo las 10:30 hrs. del mismo día de inicio.

Firman la presente acta al calce y al margen todos los que en ella intervienen.

POR LA SECRETARÍA FINANZAS, INVERSIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

C.P. CARLOS SALVADOR MARTINEZ BRAVO

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO

ARQ. JUAN ANTONIO RUELAS DE ANDA

POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

LIC. JORGE ARTURO ESPADAS GALVÁN

POR EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN,
ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO

LIC. JUAN CARLOS MORENO HENESTROSA

POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

ING. MARTÍN MALAGÓN RÍOS

POR LA SEDATU

LIC. DANIEL FERNÁNDEZ GARCÍA



Handwritten signatures and initials:
Cawt
CAG
A



POR EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.

ING. CARLOS ALBERTO CORTES GALVAN

POR EL MUNICIPIO DE SILAO, GTO.

M. EN PUR. ARQ. MIGUEL SERGIO MARTÍNEZ
GARCÍA

POR EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL
RINCÓN, GTO.

ING. YSMAEL LOPEZ GARCÍA

POR EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN,
GTO.

ARQ. BEATRÍZ ADRIANA PONCE MARQUEZ

POR SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS

ING. JORGE ADOLFO GARCÍA HERNÁNDEZ

Esta hoja de firma forma parte del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del 2016 del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del FIMETRO LEÓN de fecha del 29 de agosto de 2016.