



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del 2017 del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN

En la ciudad de Guanajuato, Gto, a partir de las 09:25 horas del día jueves 19 diecinueve de octubre del presente año, se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria de 2017 dos mil diecisiete del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN, en **Sala de Juntas de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración**, ubicada en Paseo de la Presa No. 172, Col. Centro en la ciudad de **Guanajuato, Gto.**, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Ejercicio 2015
 - 4.1 Avances Físico-Financiero de los Proyectos
5. Ejercicio 2016
 - 5.1 Avances Físico-Financiero de los Proyectos
 - 5.2 Propuesta de Recalendarización de Proyectos
6. Ejercicio 2017
 - 6.1 Informe de la gestión y radicación de recursos FIMETRO LEÓN
 - 6.2 Informe propuesta de verificación avances fisico-financieros.
7. Asuntos Generales.
8. Lectura y aprobación del acta.

1. Bienvenida

En uso de su atribución como Presidente, el C.P. Carlos Salvador Martínez Bravo, Subsecretario de Finanzas y Administración, da la bienvenida a los integrantes del Subcomité y agradece su asistencia y compromiso para llevar a buen término la presente sesión.

2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.

El Presidente del Subcomité Técnico solicita al Suplente del Secretario Actas, proceda a dar pase de lista para la declaración del quórum legal en base a la cláusula decima primera inciso b) del contrato del Fideicomiso F/403303-1.

Una vez verificado que existe quorum legal el Presidente declara legalmente instalada la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEON.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



3. Lectura y aprobación del orden del día.

El Suplente del Secretario de Actas procede a leer el orden del día remitido en la Convocatoria preguntando a los presentes si existe algún tema que deba ser incluido.

Se agrega el punto 5.2 Propuesta de Recalendarización de Proyectos a propuesta del municipio de León y la Secretaria de Obra Pública.

4. Ejercicio 2015.

4.1 Avances Físico-Financiero de los Proyectos

El Presidente solicita al Suplente del Secretario de Actas presente ante este Subcomité un informe de los avances Físico-Financieros correspondientes a la cartera de proyectos de la Zona Metropolitana de León ejercicio 2015, por lo que el Arq. Juan Antonio Ruelas de Anda presenta la información que obra en la siguiente tabla:

FIMLEO/ST/AOR/003/TAB001

Total de Proyectos	Monto Total Disponible	Monto Contratado	Monto Ejercido	Saldo de Asignación	Saldo de Contrato	Avance FIS	Avance FIN
11.00	\$419,510,481.39	\$414,001,192.86	\$402,166,459.27	\$5,509,288.53	\$11,834,733.59	100%	99%

Este Subcomité Técnico se da por enterado de los montos ejercidos y avances físico-financieros correspondientes a los proyectos de la Zona Metropolitana de León, ejercicio 2015.

5. Ejercicio 2016

5.1 Avances Físico-Financiero de los Proyectos

El Presidente solicita nuevamente al Suplente del Secretario de Actas presente ante este Comité un informe de los avances Físico-Financieros correspondientes a la cartera de proyectos de la Zona Metropolitana de León ejercicio 2016, por lo que el Arq. Juan Antonio Ruelas de Anda presenta la información que obra en la siguiente tabla:

FIMLEO/ST/AOR/003/TAB002

EJECUTOR	NOMBRE DE PROYECTO	MONTO DE CONTRATO CON AMPLIACIÓN	MONTO MINISTRADO AL EJECUTOR	MONTO EJERCIDO POR EL EJECUTOR	AVANCE FÍSICO %
SOP	Construcción del Eje Metropolitano León-Silao, tramo: E.C. Prolongación Blvd. La Luz a E.C. Loza de los Padres	\$229,964,296.34	\$183,971,437.07	\$132,739,027.17	55.00
SOP	Proyecto Ejecutivo de Modernización del Libramiento Sur, Primera Etapa	\$1,475,830.56	\$1,475,830.56	\$1,475,830.56	100.00

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



SOP	Construcción de Blvd. El Maguey, Segunda Etapa	\$22,328,312.17	\$22,328,106.00	\$22,328,106.00	100.00
SOP	Construcción de Calzada San Jerónimo, Segunda Etapa	\$29,897,365.36	\$28,402,497.09	\$22,276,857.46	83.50
SOP	Construcción del Blvd. Del Valle, Tercera Etapa	\$23,026,857.88	\$21,875,514.98	\$16,434,509.68	91.50
IPLANEG	Estudio de Pre inversión de Rastro Metropolitano Tipo Inspección Federal para la Zona Metropolitana de la Ciudad de León	\$1,125,271.53	\$1,125,271.53	\$1,125,271.53	100.00
IPLANEG	Estudios Técnicos para el Sistema de Manejo Integral de Residuos Sólidos para la Zona Metropolitana de la Ciudad de León	\$1,564,196.36	\$1,564,196.36	\$1,564,196.36	100.00
IPLANEG	Programa Parcial de Ordenamiento Territorial y Urbano de Colonias Nuevo México, San Antonio Texas en la Zona Metropolitana de la Ciudad de León	\$998,562.54	\$998,562.54	\$998,562.54	100.00
León	Liberación del Derecho de Vía del Eje Metropolitano, tramo: Blvd. Delta a Blvd. La Luz	\$72,207,290.12	\$72,207,290.12	\$36,176,739.30	68.00
Purísima del Rincón	Proyecto Ejecutivo para la Modernización del Blvd. Hermenegildo Bustos	\$599,372.00	\$599,372.00	\$599,372.00	100.00
Purísima del Rincón	Proyecto Ejecutivo para la Modernización del Blvd. Independencia	\$449,268.00	\$449,268.00	\$449,268.00	100.00
Silao	Rehabilitación de la Av. Prolongación 5 de mayo, Segunda Etapa	\$23,724,090.03	\$23,724,090.03	\$22,350,352.74	100.00
Silao	Rehabilitación de la Calzada Miguel Hidalgo	\$11,978,350.54	\$11,978,350.54	\$11,817,273.16	100.00
TOTAL		\$419,339,063.43	\$370,699,786.82	\$270,335,366.50	

Este Subcomité Técnico se da por enterado de los montos de contrato, ejercidos y avances físicos correspondientes a los proyectos que forman parte de la cartera de proyectos de la Zona Metropolitana de León, ejercicio 2016.

5.2 Propuesta de Recalendarización de Proyectos

Con fundamento en el numeral 24 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2016 y en atención a las solicitudes del Municipio de León mediante Oficio número 2677 de fecha 17 de octubre y de la Secretaria de Obra Pública Oficio número 830 de fecha 18 de octubre ambos del presente año, se considera oportuno proponer al Comité Técnico la recalendarización en el plazo de ejecución de los proyectos que se enlistan en la siguiente tabla:

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



FIMLEO/ST/TAB/AORD/003/003

PROYECTO	EJECUTOR	MONTO TOTAL CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCION INICIAL	PERIODO DE EJECUCION SOLICITADO	MESES
Liberación del Derecho de Vía del Eje Metropolitano, tramo: Blvd. Delta a Blvd. La Luz	Municipio	\$72,207,290.12	Dic-16 a Nov-17	Dic-16 a Dic-17	1 mes
JUSTIFICACION					
Al termino del calendario de ejecución se habrá ejercido el recurso en un 90% de la misma manera el restante 10% se tiene comprometido con los instrumentos y compromisos derivados de las anuencias de paso que han concedido los afectados por lo cual es necesario contemplar el tiempo que se lleva el efectuar la celebración de los instrumentos y la ratificación notarial de cada uno de ellos, motivo por el cual se realiza la solicitud de ampliación en tiempo.					

[Handwritten signature]

FIMLEO/ST/TAB/AORD/003/004

PROYECTO	EJECUTOR	MONTO TOTAL CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCION INICIAL	PERIODO DE EJECUCION SOLICITADO	MESES
Construcción de Calzada San Jerónimo, Segunda Etapa	Secretaria de Obra Pública	\$29,897,365.36	Dic-16 a Nov-17	Dic-16 a Dic-17	1 mes
JUSTIFICACION					
Derivado de las adecuaciones al proyecto en lo referente a los servicios sanitarios y de agua potable, la presencia de lluvias extraordinarias además de la solicitud por parte del municipio para la colocación de tomas domiciliarias y reubicación de la red de agua potable existente, es por lo cual se considera necesaria una solicitud de ampliación en tiempo para el cierre administrativo.					

[Handwritten signature]

Acto seguido el presidente pregunta a los integrantes del Subcomité Técnico si es de aprobarse la propuesta de recomendación al Comité técnico de la recalendarización solicitada por los ejecutores, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

Acuerdo FIMLEO/2017/ST/AORD03/A001

Los Integrantes del subcomité técnico aprueban por unanimidad la recomendación al Comité Técnico de las recalendarizaciones mencionada en la tabla FIMLEO/ST/TAB/AORD/003/004.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

[Handwritten signature]



6. Ejercicio 2017

6.1 Informe de la gestión y radicación de recursos FIMETRO LEÓN

Derivado de las gestiones realizadas ante la SHCP se radico al Estado el día 29 de septiembre del año en curso el 50% del monto total de los recursos del Ejercicio 2017 para la totalidad de los proyectos que comprenden la cartera de la ZM LEÓN y que se mencionan en la siguiente tabla:

FIMLEO/ST/AOR/003/TAB005

DESCRIPCION DEL PROYECTO	MPIO	EJECUTOR	ASIGNACION	1% SHCP	1AL MILLAR	INVERSION DISPONIBLE	1ra. MINISTRACIÓN SHCP
Construcción del Blvd. Independencia, cuarta etapa (Libramiento Sur Independencia)	Purísima del Rincón	SOP	\$45,097,687.53	\$450,976.88	\$45,097.69	\$44,601,612.96	\$22,300,806.48
Construcción de la Ciclovía en el Blvd. Independencia	Purísima del Rincón	SOP	\$1,516,683.52	\$15,166.84	\$1,516.68	\$1,500,000.00	\$750,000.00
Construcción del Puente en el Blvd. Emiliano Zapata (Incluye acceso oeste y acceso este)	San Francisco del Rincón	SOP	\$18,200,202.22	\$182,002.02	\$18,200.20	\$18,000,000.00	\$9,000,000.00
Construcción de la Ciclovía en el Blvd. El Maguey	San Francisco del Rincón	SOP	\$6,066,734.07	\$60,667.34	\$6,066.73	\$6,000,000.00	\$3,000,000.00
Construcción de Puente de acceso a la Comunidad el Coecillo (Incluye pavimento de calles de acceso al puente)	SILAO	SOP	\$15,166,835.19	\$151,668.35	\$15,166.84	\$15,000,000.00	\$7,500,000.00
Construcción de la Ciclovía Aquiles Serdán	San Francisco del Rincón	MPIO	\$5,561,172.90	\$55,611.73	\$5,561.17	\$5,500,000.00	\$2,750,000.00

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



Construcción de la Ciclovía en el Blvd. Panamá	San Francisco del Rincón	MPIO	\$1,011,122.35	\$10,111.22	\$1,011.12	\$1,000,000.01	\$500,000.01
Construcción del emisor del drenaje pluvial en la carretera San Francisco - Jesús del Monte - La Sandía - E.C. León - Santa Rosa - Cd. Manuel Doblado	San Francisco del Rincón	MPIO	\$3,141,782.13	\$31,417.82	\$3,141.78	\$3,107,222.53	\$1,553,611.26
Rehabilitación de la Ciclovía en el Libramiento Sur	San Francisco del Rincón	MPIO	\$1,929,585.20	\$19,295.85	\$1,929.59	\$1,908,359.76	\$954,179.88
Construcción de la Ciclovía en la Calle Comonfort	San Francisco del Rincón	MPIO	\$697,674.42	\$6,976.75	\$697.67	\$690,000.00	\$345,000.00
Construcción de la Ciclovía en la Calle Ignacio López Rayón	San Francisco del Rincón	MPIO	\$910,010.11	\$9,100.10	\$910.01	\$900,000.00	\$450,000.00
Construcción de la Ciclovía en el Blvd. Heroico Colegio Militar	San Francisco del Rincón	MPIO	\$637,007.08	\$6,370.07	\$637.01	\$630,000.00	\$315,000.00
Construcción de la Ciclovía en el Blvd. María de la Luz Bravo	San Francisco del Rincón	SOP	\$788,675.43	\$7,886.75	\$788.68	\$780,000.00	\$390,000.00
Rehabilitación de la Calzada Miguel Hidalgo 2da etapa	Silao	MPIO	\$28,665,318.50	\$286,653.19	\$28,665.32	\$28,349,999.99	\$14,175,000.00
Construcción de la Ciclovía Calzada Miguel Hidalgo	Silao	MPIO	\$1,011,122.35	\$10,111.22	\$1,011.12	\$1,000,000.01	\$500,000.00
			\$130,401,613.00	\$1,304,016.13	\$130,401.61	\$128,967,195.26	\$64,483,597.63

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



Se comenta por parte de Arq. Juan Antonio Ruelas que a la fecha se tiene en proceso la firma de los convenios y anexos técnicos de ejecución por las partes involucradas, para posteriormente proceder al pago de la primera ministración de acuerdo a lo que cita el convenio en su cláusula tercera.

Este Subcomité Técnico se da por enterado del avance que se tiene en la administración de los recursos asignados por la SHCP a los proyectos que integran la cartera de la Zona Metropolitana León, ejercicio 2017 y se solicita a los ejecutores concluir a la brevedad con el proceso de licitación y contratación de los proyectos anteriormente mencionados, reiterando la solicitud realizada mediante los oficios FIMLEO/2017/CT/OF/0026-SOP, FIMLEO/2017/CT/OF/0027-San Francisco del Rincón y FIMLEO/2017/CT/OF/0028-Silao de fecha 3 de octubre del presente año emitidos por el Secretario Técnico de este Comité.

6.2 Informe propuesta de verificación avances físico-financieros.

Para explicar la propuesta de verificación de avances físico-financieros el Presidente cede la palabra al Arq. Juan Antonio Ruelas de Anda para que informe a los integrantes del subcomité y ejecutores la propuesta de acciones que se tienen consideradas llevar a cabo con la finalidad de hacer más eficaz el seguimiento de avance físico y financiero de las obras a ejecutar, quien comenta la siguiente presentación:

Este Subcomité Técnico se da por enterado de las acciones que se llevarán a cabo con la finalidad de hacer más eficaz el seguimiento y verificación de avances físicos y financieros de las obras a ejecutar con Fondos Metropolitanos.

7. Asuntos Generales.

No habiendo asuntos que tratar en este punto se procede a dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

8. Lectura y aprobación del acta.

En el uso de la voz el Presidente del Subcomité Técnico procede a dar lectura a la propuesta del Acta.

No existiendo otro asunto que tratar ni observaciones a la presente, se da por terminada la Tercera Sesión Ordinaria del 2017 del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN, siendo las 10:19 hrs. del mismo día de inicio.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



Firman la presente acta al calce y al margen todos los que en ella intervienen.

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE

C.P. CARLOS SALVADOR MARTÍNEZ BRAVO

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO

ARQ. JUAN ANTONIO RUELAS DE ANDA

POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO EN SU CARÁCTER DE INTEGRANTE

LIC. MARTIN CAMACHO LÓPEZ

POR EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA DEL ESTADO DE GUANAJUATO EN SU CARÁCTER DE INTEGRANTE

LIC. JUAN CARLOS MORENO HENESTROSA

POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA EN SU CARÁCTER DE INTEGRANTE

ING. MARTIN MALAGÓN RÍOS

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO EN SU CARÁCTER DE INTEGRANTE

LIC. DANIEL FERNÁNDEZ GARCÍA

POR EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. EN SU CARÁCTER DE INTEGRANTE

ING. CARLOS ALBERTO CORTÉS GALVAN

POR EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. EN SU CARÁCTER DE INTEGRANTE

ING. YSMAEL LÓPEZ GARCÍA

POR EL MUNICIPIO DE SILAO, GTO EN SU CARÁCTER DE INTEGRANTE

ARQ. MIGUEL SERGIO MARTÍNEZ GARCÍA

POR EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCÓN, GTO. EN SU CARÁCTER DE INTEGRANTE

ARQ. BEATRIZ ADRIANA PONCE MÁRQUEZ

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



**POR SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS EN SU CARÁCTER DE
INTEGRANTE**

ARQ. ANA VALERIA VIVERO VERA

*Esta hoja de firma forma parte del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del 2017 del Subcomité Técnico de Evaluación de proyectos del FIMETRO LEÓN,
de fecha del 19 de octubre de 2017*