



Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria, FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA

En la ciudad de Silao, a partir de las 14:04 horas de día viernes 11 once de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, se llevó a cabo la Quinta Sesión Ordinaria del 2016 dos mil dieciséis del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria, FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA, en el Centro de Impulso Social denominado Las Huertas, ubicado en la calle Membrillo núm. 14 en la colonia Las Huertas, en el municipio de Silao, Guanajuato, bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Seguimiento de acuerdos.
5. Ejercicio 2015.
 - 5.1 Avances Físico- Financiero Proyectos 2015.
 - 5.2 Estado de Cuenta Fideicomiso FIMETRO MOROLEÓN- URIANGATO-YURIRIA ejercicio 2015
6. Ejercicio 2016.
 - 6.1 Avances de la Gestión de Cartera de Proyectos 2016.
7. Presentación de la página WEB.
8. Asuntos generales.
9. Lectura y aprobación del acta.

1. Bienvenida

En uso de su atribución como suplente del Presidente, el C.P. Carlos Salvador Martínez Bravo, da la bienvenida a todos los integrantes del Comité agradeciendo su compromiso de trabajar para el Estado y en especial por esta Zona Metropolitana.

2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.

El suplente del Presidente del Comité Técnico solicita al M.V.Z. José Gerardo Morales Moncada suplente del Secretario Técnico, proceda a dar pase de lista para la declaración del quórum legal, en base a la Cláusula Sexta, inciso b) del Contrato de Fideicomiso 10582-06-33.



Una vez verificado que existe quórum, el suplente de Presidente declara legalmente instalada la Quinta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria, FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA.

3. Lectura y aprobación del orden del día.

El Suplente del Secretario Técnico procede a leer el orden del día remitido en la Convocatoria y propone realizar un cambio en el contenido del punto 7 integrándolo como un subtema del punto 5.

El suplente del Secretario Técnico pone a consideración de este comité la modificación a la Orden del Día de acuerdo a lo especificado anteriormente. Solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si es de aprobarse la modificación.

Aprobada dicha consideración se modifica la orden del día y se pregunta a los presentes si existe algún tema que deba ser incluido.

No habiendo temas que incluir se procede a dar lectura al siguiente punto.

4. Seguimiento de acuerdos.

FIMMUY/CT/TAB/AORD/005/001

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS			
No. de Acuerdo	Asunto	Status	Observación
FIMMUY/2015/CT/AOR/01/A003	Con relación a las obras y proyectos que se encuentren en proceso de los ejercicios 2011 al 2014, el Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato, continuará apoyando en su seguimiento, debiendo entregar informes trimestrales al Comité Técnico del Fideicomiso.	En Proceso	Con la reestructura de IPLANEG se está dando seguimiento al cierre de los proyectos de los ejercicios 2012-2014.
FIMMUY/2015/CT/AOR/01/A004	Solicitud de Auditoria preventiva de la Cartera de Proyectos aprobada para el ejercicio 2014	En Proceso	Cumplida Solicitud conforme a Oficio 3592/2015 de fecha del 21 de Mayo del 2015 y en proceso Auditoria.
FIMMUY/2016/CT/AORD/01/A001	Por unanimidad de los presentes se aprueba la instrucción a la Secretaría Técnica para realizar el reintegro correspondiente por los saldos al 31 de diciembre de 2015, más los	En Proceso	En Proceso de Reintegro a la Tesorería de la Federación

(Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin)



	productos financieros que se generen del mismo.		
FIMMUY/2016/CT/AORD/03/A001	Se aprueba el reintegrar a la Tesorería de la Federación los productos financieros y economías de contrato que existiesen derivado de los cierres físicos y financieros de los proyectos presentados en la tabla FIMMUY/ST/TAB/AORD/003/002.	En Proceso	Se está en proceso de reintegro de los proyectos que han concluido física y financieramente
FIMMUY/2016/CT/AORD/04/A001	Se aprueba el reintegrar a la Tesorería de la Federación los productos financieros y economías de contrato que existiesen derivado de los cierres físicos y financieros del proyecto: -Rehabilitación del Camino E.C. Libramiento Sur de Moroleón-Amoles, Tercera Etapa"	En Proceso	Se reintegró al Fideicomiso por parte del Ejecutor los Productos Financieros y se está en proceso de reintegrarlos a la Tesorería de la Federación.

5. Ejercicio 2015

5.1 Avances Físico- Financiero Proyectos 2015.

Para informar el avance físico y financiero de los proyectos, de acuerdo al numeral 45 inciso c) de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2015, el suplente del Presidente ceda la palabra a los ejecutores que expondrán los proyectos correspondientes.

FIMMUY/CT/TAB/AORD/005/002

PROYECTO	EJECUTOR	AV.FIS	AV.FIN	FECHA DE TERMINO	TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO	EJERCIDO CON ANTICIPO
Rehabilitación del Camino E.C. Libramiento Sur de Moroleón-Amoles, Tercera Etapa en varios municipios.	SOP	100.00%	100.00%	SEP-2016	\$8,143,114.75	\$2,442,934.43	\$8,143,114.67
Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, Primera Etapa.	SOP	100.00%	100.00%	OCT-2016	\$1,355,021.66	\$406,506.50	\$1,355,021.65
Rehabilitación de la Av. Leovino Zavala, Segunda Etapa en Uriangato.	SOP	100.00%	99.53%	OCT-2016	\$11,514,671.93	\$2,001,600.00	\$11,460,345.50



Construcción de Boulevard 5 de Mayo Última Etapa en la Localidad de Yuriria, Gto.	SOP	100.00%	97.91%	SEP-2016	\$7,659,570.86	\$2,297,871.26	\$7,499,771.90
					\$28,672,379.20	\$7,148,912.19	\$28,458,253.72

FIMMUY/CT/TAB/AORD/005/003

%COMPROMETIDO	%EJERCIDO POR EL FIDEICOMISO	%EJERCIDO POR EL EJECUTOR	%POR EJERCER DEL FIDEICOMISO	%POR EJERCER DEL EJECUTOR
%99.999	%99.25	%99.25	%0.75	%0.75

Corte al 31 de octubre de 2016

Este Comité se da por enterado del avance físico y financiero, de los proyectos en ejecución del ejercicio 2015.

En atención a la recomendación del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos y observando el numeral 9 de las reglas de operación para el fondo metropolitano 2015 se informa que del siguiente proyecto concluido física y administrativamente ya se realizó el reintegro al Fideicomiso tanto de productos financieros como de economías, de acuerdo a la tabla **FIMMUY/CT/TAB/AORD/005/004**.

FIMMUY/CT/TAB/AORD/005/004

PROYECTO	EJECUTOR	TOTAL AUTORIZADO	TOTAL EJERCIDO	SALDO DE ASIGNACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS A REINTEGRAR
Rehabilitación del Camino E.C. Libramiento Sur de Moroleón-Amoles, Tercera Etapa en varios municipios.	SOP	\$8,143,114.75	\$8,143,114.67	\$0.08	\$23,915.68
		\$8,143,114.75	\$8,143,114.67	\$0.08	\$23,915.68

Acto seguido el Suplente del Presidente pregunta a los integrantes del Comité Técnico si es de aprobarse la recomendación del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos al Secretario Técnico de reintegrar a la Tesorería de la Federación los productos financieros y economías de contrato que existiesen derivados de los cierres físicos y financieros de los proyectos presentados en la tabla **FIMMUY/CT/TAB/AORD/005/004** solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.



Acuerdo FIMMUY/2016/CT/AORD/005/A001

Se aprueba por unanimidad de los presentes, la instrucción al Secretario Técnico de reintegrar a la Tesorería de la Federación los productos financieros y economías de contrato que existiesen derivados de los cierres físicos y financieros del proyecto presentado en la tabla **FIMMUY/CT/TAB/AORD/005/004**.

Así mismo en base al informe presentado por el Subcomité donde se manifestó que en base al numeral 9 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano para el ejercicio 2015 y al acuerdo **FIMMUY/2016/CT/AORD/01/A001**, mediante la Carta instrucción **FIMMUY/2016/CT/CI/017** se instruyó a la Fiduciaria transferir el saldo no comprometido de productos financieros con corte al 31 de diciembre por la cantidad de \$38,707.57 (Treinta y ocho mil setecientos siete pesos 57/100 M.N.).

Así mismo mediante la Carta instrucción **FIMMUY/2016/CT/CI/018** se instruyó a la Fiduciaria transferir el saldo de asignación no comprometido con corte al 31 de diciembre por la cantidad de \$345.47 (Trecientos cuarenta y cinco pesos 47/100 M.N.).

Mismos que ya fueron trasferidos el día 23 de octubre de 2016 a la cuenta receptora Estatal Núm. 00269832972 y actualmente están en proceso de reintegro a Tesorería de la Federación.

Este Comité se da por enterado del avance del Reintegro a la Tesorería de Federación de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre del Ejercicio 2015.

5.2 Estado de Cuenta del Fideicomiso FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA ejercicio 2015.

A continuación y en seguimiento al informe de avances físicos y financieros del ejercicio 2015 el Suplente del Presidente le solicita al Suplente del Secretario Técnico informe el estado que presentan los recursos del ejercicio 2015.



FIMMUY/CT/TAB/AORD/005/005

MINISTRACIONES			
PROYECTO	TOTAL CONTRATADO	MONTO MINISTRADO	SALDO POR MINISTRAR
Rehabilitación del Camino E.C. Libramiento Sur de Moroleón-Amoles, Tercera Etapa en varios municipios.	\$8,143,114.75	\$8,143,114.67	\$0.08
Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, Primera Etapa.	\$1,355,021.66	\$1,355,021.56	\$0.10
Rehabilitación de la Av. Leovino Zavala, Segunda Etapa en Uriangato.	\$11,514,671.93	\$11,460,345.50	\$54,326.43
Construcción de Boulevard 5 de Mayo Última Etapa en la Localidad de Yuriria, Gto.	\$7,659,570.86	\$7,499,771.90	\$159,798.96
	\$28,672,379.20	\$28,458,253.63	\$214,125.57

Corte al 31 de octubre de 2016

FIMMUY/CT/TAB/AORD/005/006

ESTADO DE CUENTA No CTA 13638432						
PEF	I AL MILLAR	DEPOSITOS FEDERALES PATRIMONIO	DEPOSITOS REINTEGROS DE EJECUTORES	RECURSOS RADICADOS EN CUENTA EJECUTOR (Cartas de Instrucción)	PRODUCTOS FINANCIEROS	SALDO EN CUENTA PATRIMONIO
\$28,701,426.00	\$28,701.43	\$10,752,270.97	\$0.00	28,390,502.65	229,322.84	511,544.76

Corte al 30 de septiembre 2016

FIMMUY/CT/TAB/AORD/005/007

SALDOS, Cuenta Núm. 13638432	
PATRIMONIO SALDO DISPONIBLE	282,221.92
PATRIMONIO REINTEGROS EJECUTORES	\$0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 2016	229,322.84
SALDO TOTAL	\$515,544.76

Corte al 30 de septiembre 2016



Este Comité se da por enterado del avance que presenta la cuenta Núm. 13638432 correspondiente a los recursos de los proyectos de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria, ejercicio 2015

6. Ejercicio 2016

6.1. Avance de la Gestión de Cartera de Proyectos 2016

Derivado de las gestiones realizadas ante la SHCP han sido radicados al Estado el 70% del monto total de los recursos para los siguientes proyectos:

FIMMUY/CT/TAB/AORD/005/008

Ejecutor	Nombre de proyecto	MONTO ASIGNADO S/N 1 AL MILLAR	Primera Ministración por la SHCP 40%	Segunda Ministración por la SHCP 30%	Total Ministrado por la SHCP	Saldo por ministrar por la SHCP
SOP	Rehabilitación de la Carretera Libramiento Sur de Moroleón, Primera Etapa	\$11,140,274.57	\$4,456,109.83	\$3,342,082.37	\$7,798,192.20	\$3,342,082.37
SOP	Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, Segunda Etapa	\$1,498,500.00	\$599,400.00	\$449,550.00	\$1,048,950.00	\$449,550.00
SOP	Rehabilitación de la Av. Leovino Zavala, Tercera Etapa	\$10,989,000.00	\$4,395,600.00	\$3,296,700.00	\$7,692,300.00	\$3,296,700.00
SOP	Rehabilitación del Boulevard 5 de Mayo, Primera Etapa	\$4,245,750.00	\$1,698,300.00	\$1,273,725.00	\$2,972,025.00	\$1,273,725.00
IPLANEG	Estudio de Operación y Administración del Rastro Tipo Inspección Federal Metropolitano	\$799,200.00	\$319,680.00	\$239,760.00	\$559,440.00	\$239,760.00
TOTAL		\$28,672,724.57	\$11,469,089.83	\$8,601,817.37	\$20,070,907.20	\$8,601,817.37

Corte al 30 de septiembre 2016



FIMMUY/CT/TAB/AORD/005/009

Mpio	DESCRIPCION DEL PROYECTO	MONTO MINISTRADO AL EJECUTOR POR EL FIDEICOMISO	ESTATUS DEL PROCESO LICITACION	ESTATUS DE LA CONTRATACION
Moroleón	Rehabilitación de la Carretera Libramiento Sur de Moroleón, Primera Etapa	\$3,342,082.37	En ejecución	CONTRATADA
ZMMUY	Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, Segunda Etapa	\$449,550.00	En ejecución	CONTRATADA
Uriangato	Rehabilitación de la Av. Leovino Zavala, Tercera Etapa	\$3,296,700.00	En ejecución	CONTRATADA
Yuriria	Rehabilitación del Boulevard 5 de Mayo, Primera Etapa	\$1,273,725.00	En ejecución	CONTRATADA
ZMMUY	Estudio de Operación y Administración del Rastro Tipo Inspección Federal Metropolitano	\$0.00	En Proceso de licitación	EN PROCESO
TOTAL		\$8,362,057.37		

Este Comité se da por enterado del avance de los recursos de los proyectos de la Zona Metropolitana Moroleon-Uriangato-Yuriria, ejercicio 2016.

7. Presentación de la página WEB.

En atención a la disposición que establecen las Reglas de Operación en su numeral 80, se presenta a los integrantes de este Comité la Página <http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/fimetros> mediante la cual podrán consultar la información correspondiente a las Zonas Metropolitanas del Estado de Guanajuato.

Este Comité se da por enterado de la información que pueden consultar en la Página Web citada.

8. Asuntos generales.

No habiendo asuntos que tratar se procede a dar lectura del siguiente punto de la orden del día.



9. Lectura y aprobación del acta.

En el uso de la voz suplente del Presidente procede a dar lectura a la propuesta del Acta.

No existiendo otro asunto que tratar ni observaciones a la presente, se da por terminada la Quinta Sesión Ordinaria del 2016 dos mil dieciséis del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria, FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA, siendo las 14:23 hrs. del mismo día de inicio.

Firman la presente acta al calce y al margen todos los que en ella intervienen.

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

C.P. CARLOS SALVADOR MARTÍNEZ BRAVO

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y
HUMANO

MVZ JOSÉ GERARDO MORALES MONCADA

POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

LIC. ROLANDO FORTINO ALCANTAR ROJAS

POR EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA
Y GEOGRAFÍA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

LIC. JUAN CARLOS MORENO HENESTROSA

POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

ING. MARTÍN MALAGÓN RÍOS

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO,
TERRITORIAL Y URBANO

LIC. DANIEL FERNÁNDEZ GARCÍA



POR EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.

ARQ. MARTÍN MILLÁN CARBAJAL

POR EL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO.

C. CARLOS GUZMÁN CAMARENA

POR EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

ING. MARIO GARCÍA ZAVALA

POR SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS

ING. ALEJANDRO LOZANO ORDOÑEZ

POR LA FIDUCIARIA

LIC. OSCAR ALEJANDRO JASSO MEDINA

Esta hoja de firma forma parte del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del 2016 del Comité Técnico del FIMETRO MOROLEON-URIANGATO-YURIRIA de fecha del 11 de noviembre de 2016.