



## Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del 2016 del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso para la Administración de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria, FIMETRO MOROLEÓN- URIANGATO-YURIRIA

En la ciudad de Silao, a partir de las 13:10 horas de día viernes 11 once de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, se llevó a cabo la Quinta Sesión Ordinaria del 2016 dos mil dieciséis del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso para la Administración de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria, FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA, en el Centro de Impulso Social denominado Las Huertas, ubicado en la calle Membrillo núm. 14 en la colonia Las Huertas, en el municipio de Silao, Guanajuato, bajo el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Ejercicio 2015.
  - 4.1 Avances Físico- Financiero Proyectos 2015.
5. Ejercicio 2016.
  - 5.1 Avances de la Gestión de Cartera de Proyectos 2016.
6. Presentación de la página WEB.
7. Asuntos generales.
8. Lectura y aprobación del acta.

#### 1. Bienvenida

En uso de su atribución como Presidente del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, el C.P. Carlos Salvador Martínez Bravo, da la bienvenida a todos los integrantes agradeciendo su compromiso de trabajar para el Estado y en especial por esta Zona Metropolitana.

#### 2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.

El Presidente del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos solicita al Arq. Juan Antonio Ruelas de Anda suplente del Secretario de Actas, proceda a dar pase de lista para la declaración del quórum legal, en base a la Cláusula Novena, inciso c) del Contrato de Fideicomiso núm. 10582-06-33.



Una vez verificado que existe quórum, el Presidente declara legalmente instalada la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos para la Administración de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria, FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA.

### 3. Lectura y aprobación del orden del día.

El suplente del Secretario de Actas procede a leer el orden del día, remitido en la Convocatoria, preguntando si existe algún tema que deba ser incluido.

No habiendo temas que incluir se procede a dar lectura al siguiente punto.

### 4. Ejercicio 2015.

#### 4.1 Avances Físico- Financiero Proyectos 2015.

Para informar los avances físico y financieros de los proyectos correspondientes al ejercicio 2015, de acuerdo al numeral 59 inciso c) de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2015, el Presidente del Subcomité cede la palabra al Arq. Juan Antonio Ruelas.

FIMMUY/ST/TAB/AORD/005/001

PROYECTO	EJECUTOR	AV.FIS	AV.FIN	FECHA DE TERMINO	TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO	EJERCIDO CON ANTICIPO
Rehabilitación del Camino E.C. Libramiento Sur de Moroleón-Amoles, Tercera Etapa en varios municipios.	SOP	100.00%	100.00%	SEP-2016	\$8,143,114.75	\$2,442,934.43	\$8,143,114.67
Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, Primera Etapa.	SOP	100.00%	100.00%	OCT-2016	\$1,355,021.66	\$406,506.50	\$1,355,021.65
Rehabilitación de la Av. Leovino Zavala, Segunda Etapa en Uriangato.	SOP	100.00%	99.53%	OCT-2016	\$11,514,671.93	\$2,001,600.00	\$11,460,345.50
Construcción de Boulevard 5 de Mayo Última Etapa en la Localidad de Yuriria, Gto.	SOP	100.00%	97.91%	SEP-2016	\$7,659,570.86	\$2,297,871.26	\$7,499,771.90
					<b>\$28,672,379.20</b>	<b>\$7,148,912.19</b>	<b>\$28,458,253.72</b>

*(Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page)*



FIMMUY/ST/TAB/AORD/005/002

%COMPROMETIDO	%EJERCIDO POR EL FIDEICOMISO	%EJERCIDO POR EL EJECUTOR	%POR EJERCER DEL FIDEICOMISO	%POR EJERCER DEL EJECUTOR
%99.999	%99.25	%99.25	%0.75	%0.75

Corte al 31 de octubre de 2016

Este Subcomité se da por enterado del avance físico y financiero, de los proyectos en ejecución del ejercicio 2015.

Así mismo se informa que de los siguientes proyectos concluidos física y administrativamente ya se realizaron reintegros al Fideicomiso tanto de productos financieros como de economías, de acuerdo a la tabla **FIMMUY/ST/TAB/AORD/005/003**.

FIMMUY/ST/TAB/AORD/005/003

PROYECTO	EJECUTOR	TOTAL AUTORIZADO	TOTAL EJERCIDO	SALDO DE ASIGNACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS A REINTEGRAR
Rehabilitación del Camino E.C. Libramiento Sur de Moroleón-Amoles, Tercera Etapa en varios municipios.	SOP	\$8,143,114.75	\$8,143,114.67	\$0.08	\$23,915.68
		\$8,143,114.75	\$8,143,114.67	\$0.08	\$23,915.68

Acto seguido el Suplente del Presidente pregunta a los integrantes del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos si es de aprobarse la recomendación al Comité Técnico de reintegrar a la Tesorería de la Federación los productos financieros y economías de contrato que existiesen derivados de los cierres físicos y financieros de los proyectos presentados en la tabla **FIMMUY/ST/TAB/AORD/005/003** solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa

#### Acuerdo FIMMUY/2016/ST/AORD/005/A001

Se aprueba por unanimidad de los presentes, la recomendación al Comité Técnico de reintegrar a la Tesorería de la Federación los productos financieros y economías de contrato que existiesen derivados de los cierres físicos y financieros de los proyectos presentados en la tabla **FIMMUY/ST/TAB/AORD/005/003**.



Así mismo y en base al numeral 9 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano para el ejercicio 2015 y en seguimiento al Acuerdo **FIMMUY/2016/CT/AORD/01/A001**, mediante la Carta instrucción **FIMMUY/2016/CT/CI/017** se instruyó a la Fiduciaria transferir el saldo no comprometido de productos financieros con corte al 31 de diciembre por la cantidad de \$38,707.57 (Treinta y ocho mil setecientos siete pesos 57/100 M.N.).

Así mismo mediante la Carta instrucción **FIMMUY/2016/CT/CI/018** se instruyó a la Fiduciaria transferir el saldo de asignación no comprometido con corte al 31 de diciembre por la cantidad de \$345.47 (Trecientos cuarenta y cinco pesos 47/100 M.N.).

Mismos que ya fueron trasferidos el día 23 de octubre de 2016 a la cuenta receptora Estatal Núm. 00269832972 y actualmente están en proceso de reintegro a Tesorería de la Federación.

Este Subcomité se da por enterado del avance del Reintegro a la Tesorería de Federación de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre del Ejercicio 2015 y pide se informe al Comité Técnico de los avances aquí mencionados.

A continuación y en seguimiento al informe de avances físicos y financieros del ejercicio 2015 el Presidente le solicita al Secretario de Actas informe el estado que presentan los recursos del ejercicio 2015.

FIMMUY/ST/TAB/AORD/005/004

MINISTRACIONES			
PROYECTO	TOTAL CONTRATADO	MONTO MINISTRADO	SALDO POR MINISTRAR
Rehabilitación del Camino E.C. Libramiento Sur de Moroleón-Amoles, Tercera Etapa en varios municipios.	\$8,143,114.75	\$8,143,114.67	\$0.08
Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, Primera Etapa.	\$1,355,021.66	\$1,355,021.56	\$0.10
Rehabilitación de la Av. Leovino Zavala, Segunda Etapa en Uriangato.	\$11,514,671.93	\$11,460,345.50	\$54,326.43
Construcción de Boulevard 5 de Mayo Última Etapa en la Localidad de Yuriria, Gto.	\$7,659,570.86	\$7,499,771.90	\$159,798.96
	<b>\$28,672,379.20</b>	<b>\$28,458,253.63</b>	<b>\$214,125.57</b>

Corte al 31 de octubre de 2016

9

*(Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin)*



## 5. Ejercicio 2016

### 5.1. Avance de la Gestión de Cartera de Proyectos 2016

Derivado de las gestiones realizadas ante la SHCP han sido radicados al Estado el 70% del monto total de los recursos para los siguientes proyectos:

FIMMUY/ST/TAB/AORD/005/005

Ejecutor	Nombre de proyecto	MONTO ASIGNADO S/N 1 AL MILLAR	Primera Ministración por la SHCP 40%	Segunda Ministración por la SHCP 30%	Total Ministrado por la SHCP	Saldo por ministrar por la SHCP
SOP	Rehabilitación de la Carretera Libramiento Sur de Moroleón, Primera Etapa	\$11,140,274.57	\$4,456,109.83	\$3,342,082.37	\$7,798,192.20	\$3,342,082.37
SOP	Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, Segunda Etapa	\$1,498,500.00	\$599,400.00	\$449,550.00	\$1,048,950.00	\$449,550.00
SOP	Rehabilitación de la Av. Leovino Zavala, Tercera Etapa	\$10,989,000.00	\$4,395,600.00	\$3,296,700.00	\$7,692,300.00	\$3,296,700.00
SOP	Rehabilitación del Boulevard 5 de Mayo, Primera Etapa	\$4,245,750.00	\$1,698,300.00	\$1,273,725.00	\$2,972,025.00	\$1,273,725.00
IPLANEG	Estudio de Operación y Administración del Rastro Tipo Inspección Federal Metropolitana	\$799,200.00	\$319,680.00	\$239,760.00	\$559,440.00	\$239,760.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$28,672,724.57</b>	<b>\$11,469,089.83</b>	<b>\$8,601,817.37</b>	<b>\$20,070,907.20</b>	<b>\$8,601,817.37</b>

Corte al 30 de septiembre 2016

FIMMUY/ST/TAB/AORD/005/006

Mpio	DESCRIPCION DEL PROYECTO	MONTO MINISTRADO AL EJECUTOR POR EL FIDEICOMISO	ESTATUS DEL PROCESO LICITACION	ESTATUS DE LA CONTRATACION
Moroleón	Rehabilitación de la Carretera Libramiento Sur de Moroleón, Primera Etapa	\$3,342,082.37	En ejecución	CONTRATADA
ZMMUY	Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, Segunda Etapa	\$449,550.00	En ejecución	CONTRATADA
Uriangato	Rehabilitación de la Av. Leovino Zavala, Tercera Etapa	\$3,296,700.00	En ejecución	CONTRATADA
Yuriria	Rehabilitación del Boulevard 5 de Mayo, Primera Etapa	\$1,273,725.00	En ejecución	CONTRATADA
ZMMUY	Estudio de Operación y Administración del Rastro Tipo Inspección Federal Metropolitana	\$0.00	En Proceso de licitación	EN PROCESO
<b>TOTAL</b>		<b>\$8,362,057.37</b>		



Este Subcomité se da por enterado del avance de los recursos de los proyectos de la Zona Metropolitana Moroleon-Uriangato-Yuriria, ejercicio 2016 y solicita se informe al Comité Técnico de los avances presentados.

## 6. Presentación de la página WEB.

En atención a la disposición que establecen las Reglas de Operación en su numeral 80, se presenta a los integrantes de este Subcomité la Página <http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/fimetros> mediante la cual podrán consultar la información correspondiente a las Zonas Metropolitanas del Estado de Guanajuato.

Este Subcomité se da por enterado de la información que pueden consultar en la Página Web citada.

## 7. Asuntos generales.

No habiendo asuntos que tratar se procede a dar lectura del siguiente punto de la orden del día.

## 8. Lectura y aprobación del acta.

En el uso de la voz el Presidente del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos procede a dar lectura a la propuesta del Acta.

No existiendo otro asunto que tratar ni observaciones a la presente, se da por terminada la Quinta Sesión Ordinaria del 2016 dos mil dieciséis del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso para la Administración de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria, FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA, siendo las 13:39 hrs. del mismo día de inicio.

Firman la presente acta al calce y al margen todos los que en ella intervienen.

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

C.P. CARLOS SALVADOR MARTÍNEZ BRAVO

ARQ. JUAN RUELAS DE ANDA



POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

LIC. ROLANDO FORTINO ALCANTAR ROJAS

POR EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

LIC. JUAN CARLOS MORENO HENESTROSA

POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

ING. MARTÍN MALAGÓN RÍOS

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

LIC. DANIEL FERNÁNDEZ GARCÍA

POR EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.

ING. DANIEL RAYA ZAMUDIO

POR EL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO.

ARQ. OSCAR GARCÍA OLVERA

POR EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

ING. MARIO GARCÍA ZAVALA

POR SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

ING. JORGE ADOLFO GARCÍA HERNÁNDEZ