



Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del 2017 del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso para la Administración de la Zona Metropolitana MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA

En la ciudad de Guanajuato, Gto, a partir de las 09:27 horas de día viernes 15 quince de diciembre del presente año, se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria de 2017 dos mil diecisiete del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso para la Administración de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria, FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA, en la **Sala de Juntas de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración**, ubicada en Paseo de la Presa No. 172, Col. Centro en la ciudad de **Guanajuato, Gto.**, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Ejercicio 2015
 - 4.1 Estatus de cierre de la cartera.
5. Ejercicio 2016
 - 5.1 Estatus de cierre de la cartera.
6. Ejercicio 2017
 - 6.1 Estatus del proceso de contratación de la cartera.
 - 6.2 Recomendación al Comité Técnico para la reasignación de Economías derivadas de los procesos de contratación de los Proyectos del Ejercicio 2017.
7. Asuntos Generales.
8. Lectura y aprobación del acta.

1. Bienvenida

En uso de su atribución como Presidente, el C.P. Carlos Salvador Martínez Bravo, Subsecretario de Finanzas y Administración, da la bienvenida a los integrantes del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos agradeciendo su asistencia y compromiso para llevar a buen término la presente sesión.

2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.

El Presidente del Comité Técnico solicita al Arq. Juan Antonio Ruelas de Anda suplente del Secretario de Actas, proceda a dar pase de lista para la declaración del quórum legal, en base a la Cláusula Novena, inciso c) del Contrato de Fideicomiso 10582-06-33.



Una vez verificado que existe quórum, el Presidente declara legalmente instalada la Cuarta Sesión Ordinaria 2017 del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso para la Administración de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria, FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA.

3. Lectura y aprobación del orden del día.

El Suplente del Secretario de Actas procede a leer el orden del día remitido en la Convocatoria preguntando a los presentes si existe algún tema que deba ser incluido.

No habiendo temas que incluir se procede a dar lectura al siguiente punto.

4. Ejercicio 2015.

4.1 Estatus de cierre de la Cartera.

El Presidente solicita al Suplente del Secretario de Actas presente ante este Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos un informe del estatus de la cartera de proyectos de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria ejercicio 2015, por lo que cede la palabra al Arq. Juan Antonio Ruelas de Anda para que presente la información que obra en la siguiente tabla:

FIMMUY/ST/AOR/004/TAB001

Total de Proyectos	Monto Total Radicado	Monto Contratado	Monto Ejercido	Saldo de Contrato	Avance Físico	Avance Financiero
4	\$28,672,724.57	\$28,672,379.10	\$28,458,253.63	\$214,125.47	100%	100%

Manifiesta el Arq. Juan Antonio Ruelas que en lo que respecta al saldo de asignación ya es del conocimiento de este Subcomité Técnico que se reintegraron los saldos de asignación no comprometidos al 31 de diciembre del 2015 más los rendimientos financieros generados en la cuenta del Fideicomiso, así como los saldos de contrato, así mismo las cuentas del ejecutor ya están canceladas, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el numeral 9 de las Reglas de Operación vigentes para el ejercicio 2015.

Este Subcomité Técnico se da por enterado del estatus de cierre que presentan los proyectos correspondientes a la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria, ejercicio 2015.

5. Ejercicio 2016

5.1. Estatus de la Cartera

El Presidente solicita nuevamente al Suplente del Secretario de Actas presente ante este Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos un informe del estatus correspondiente a la cartera de proyectos de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria ejercicio



2016, por lo que cede la palabra nuevamente al Arq. Juan Antonio Ruelas de Anda para que presente la información que obra en la siguiente tabla:

FIMMUY/ST/AOR/004/TAB002

EJECUTOR	NOMBRE DE PROYECTO	MONTO DE CONTRATO CON AMPLIACIÓN	MONTO MINISTRADO AL EJECUTOR	MONTO EJERCIDO POR EL EJECUTOR	AVANCE FÍSICO %
SOP	Rehabilitación de la Carretera Libramiento Sur de Moroleón, Primera Etapa	\$11,140,274.27	\$11,112,589.02	\$11,112,589.02	100.00
SOP	Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, Segunda Etapa	\$1,297,301.44	\$1,297,301.44	\$1,297,301.44	100.00
SOP	Rehabilitación de la Av. Leovino Zavala, Tercera Etapa	\$10,988,292.24	\$10,534,480.24	\$10,534,480.24	100.00
SOP	Rehabilitación del Boulevard 5 de Mayo, Primera Etapa	\$4,245,750.00	\$4,245,749.82	\$4,245,749.82	100.00
IPLANEG	Estudio de Operación y Administración del Rastro Tipo Inspección Federal Metropolitano	\$778,795.81	\$778,795.81	\$778,795.81	100.00
TOTAL		\$28,450,413.76	\$27,968,916.33	\$27,968,916.33	

Este Subcomité Técnico se da por enterado de los montos de contrato, el ministrado y ejercido, así como los avances físicos correspondientes a los proyectos que forman parte de la cartera de proyectos de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria ejercicio 2016, quedando en el entendido que solamente está pendiente el reintegro de productos financieros y cierre de las cuentas de los ejecutores.

Por lo que este Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos recomienda al Comité Técnico se le solicite al Ejecutor realizar todos aquellos trámites administrativos necesarios para concluir el cierre de estos proyectos y poderlo estar informando en breve al Comité Técnico.

6. Ejercicio 2017

6.1. Estatus del proceso de contratación de la cartera.

El Presidente solicita nuevamente al Suplente del Secretario de Actas presente ante este Subcomité Técnico el estatus del proceso de contratación de los proyectos correspondientes al ejercicio 2017 de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria,



por lo que nuevamente el Arq. Arq. Juan Antonio Ruelas de Anda presenta la información que obra en la siguiente tabla:

FIMMUY/ST/AOR/004/TAB003

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	MPIO	EJECUTOR	INVERSIÓN DISPONIBLE	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍAS DERIVADAS DE CONTRATACIÓN	APORTACIÓN MUNICIPAL
Modernización del Ramal 16 de Septiembre, Primera Etapa (Calle 16 de Septiembre y Tabachines)	MOROLEON	MOROLEON	\$7,516,945.18	\$7,469,728.84	\$47,216.34	\$0.00
Rehabilitación de la Ciclovía en la Avenida América	URIANGATO	SOP	\$1,326,519.74	\$1,273,173.13	53,346.61	\$0.00
			\$8,843,464.92	\$1,273,173.13	\$100,562.95	\$0.00

Con base en lo anterior el Suplente de Secretario de Actas hace del conocimiento de los integrantes del Subcomité que a la fecha la totalidad de los proyectos que forman parte de la cartera de la zona metropolitana Moroleón-Uriangato- Yuriria del ejercicio 2017 están contratados.

Este Subcomité se da por enterado del avance que se tiene en el proceso de contratación proyectos que integran la cartera de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria, ejercicio 2017. Y recomienda al Comité Técnico se le instruya al ejecutor a fin de que se cumpla oportunamente con el calendario de ejecución de los proyectos autorizados, y comprueben el ejercicio de la totalidad de los recursos otorgados; así como, el alcance de las metas y objetivos del Fondo Metropolitano.

6.2 Recomendación al Comité Técnico de la reasignación de Economías derivadas de los procesos de contratación de los Proyectos del Ejercicio 2017.

El Suplente del Secretario de Actas informa a los integrantes del Subcomité, que en atención a lo informado por los ejecutores donde manifiestan el no estar en posibilidad de aprovechar el monto de las economías derivadas de los procesos de contratación FIMMUY/ST/AOR/004/TAB004, ya que el monto resultante de estas economías no permite ampliar metas en los tramos contratados y que estos queden operables por tanto se desiste de su aplicación.



FIMMUY/ST/AOR/004/TAB004

DESCRIPCION DEL PROYECTO	MPIO	EJECUTOR	INVERSION DISPONIBLE	MONTO CONTRATADO	ECONOMIAS DERIVADAS DE CONTRATACIÓN
Modernización del Ramal 16 de Septiembre, Primera Etapa (Calle 16 de Septiembre y Tabachines)	MOROLEON	MOROLEON	\$7,516,945.18	\$7,469,728.84	\$47,216.34
Rehabilitación de la Ciclovía en la Avenida América	URIANGATO	SOP	\$1,326,519.74	\$1,273,173.13	\$53,346.61
			\$8,843,464.92	\$1,273,173.13	\$100,562.95

Con fundamento en el artículo 54 de la Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Presidente pregunta a los integrantes del Subcomité Técnico si es de aprobarse la recomendación al Comité Técnico para reintegrar a la Tesorería de la Federación los saldos derivados de los procesos de contratación, así como los rendimientos financieros generados en el fideicomiso al 31 de diciembre del presente año, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

Acuerdo FIMMUY/2017/ST/AORD/04/A001

Aprobándose por unanimidad de los presentes, se recomienda al Comité Técnico reintegrar a la Tesorería de la Federación los saldos derivados de los procesos de contratación, así como los rendimientos financieros generados en el fideicomiso al 31 de diciembre del presente año de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria, ejercicio 2017.

7. Asuntos Generales.

No habiendo asuntos que tratar en este punto se procede a dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

8. Lectura y aprobación del acta.


En el uso de la voz el Presidente del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos procede a dar lectura a la propuesta del Acta.



No existiendo otro asunto que tratar ni observaciones a la presente, se da por terminada la Cuarta Sesión Ordinaria del 2017 del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso para la Administración de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria, FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA, siendo las 10:03 hrs. del mismo día de inicio.

Firman la presente acta al calce y al margen todos los que en ella intervienen.

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE


C.P. CARLOS SALVADOR MARTÍNEZ BRAVO

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, EN SU CARÁCTER DE SUPLENTE DEL SECRETARIO DE ACTAS


ARQ. JUAN ANTONIO RUELAS DE ANDA

POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, EN SU CARÁCTER DE INTEGRANTE.


LIC. MARTIN LÓPEZ CAMACHO

POR EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, EN SU CARÁCTER DE INTEGRANTE.


LIC. JUAN CARLOS MORENO HENESTROSA

POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA, EN SU CARÁCTER DE INTEGRANTE.


ING. MARTÍN MALAGÓN RÍOS

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, EN SU CARÁCTER DE INTEGRANTE.



LIC. DANIEL FERNÁNDEZ GARCÍA

POR EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO., EN SU CARÁCTER DE INTEGRANTE.


ING. DANIEL RAYA ZAMUDIO

POR EL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO., EN SU CARÁCTER DE INTEGRANTE.


ARQ. OSCAR GARCÍA OLVERA





Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2017 del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso para la Administración de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria, FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA <http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/fimetros>

POR EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO, EN SU CARÁCTER DE INTEGRANTE.

ING. MARIO GARCÍA ZAVALA

POR SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, EN SU CARÁCTER DE INTEGRANTE.

ARQ. ANA VALERIA VIVERO VERA

Esta hoja de firma forma parte del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del 2017 del Subcomité Técnico de Evaluación de proyectos del FIMETRO MOROLEÓN-URIANGATO- YURIRIA de fecha 15 de diciembre de 2017.