



# PERIODICO OFICIAL

## DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Fundado el 14 de Enero de 1877

Registrado en la Administración de Correos el 1o. de Marzo de 1924

AÑO CI  
TOMO CLII

GUANAJUATO, GTO., A 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

NUMERO 142

### SEGUNDA PARTE

#### SUMARIO:

##### SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION

INFORME correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014, sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato a través del Fondo para Infraestructura Social Municipal (FISM Recursos 2013), Formato Unico y Nivel Financiero, respecto de los Fondos Federales del Ramo General 33, subsidios y convenios con dependencias federales. ....

2

SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION

FORMATO UNICO SOBRE EL CAUSAL DE LOS FONDOS FEDERALES (para empresas y proyectos sin sector social)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Rango	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUJ0013000192289	Construcción De Línea De Conducción De Troncal Y C/AGSAN FELIPE ROSALES 2013-114		Guajuatlo	San Felipe	Nombre de San José Rural	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FMS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Deseño Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal del Agua de Guajuatlo	Agua y saneamiento
GUJ0013000018818	Proyecto Geométrico De Pavimentación De La Calle Leona Vicario Entre Calle Heroico Y Puabla Colonia Universidad En Villa De Santiago San	SF1131 100	Guajuatlo	Villa de Santiago	Colectura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FMS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Deseño Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social
GUJ00130000201853	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable Calle Alzamorano Tramo Calle Comercio (Hidrago)		Guajuatlo	San Felipe	San Felipe	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FMS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Deseño Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta Municipal de Agua Potable y Acondicionamiento	Agua y saneamiento
GUJ00130000201601	Rehabilitación De Línea Primaria De Agua Potable Del Tanque El Planchete		Guajuatlo	San Felipe	San Felipe	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FMS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Deseño Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta Municipal de Agua Potable y Acondicionamiento	Agua y saneamiento
GUJ00130000210271	Urbanización Calle José María Morelos Y Pavon Ita En Loc De Castillo De Villaherbar, Mpio De Perama, Gro.	PI53	Guajuatlo	Perama	Colectura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FMS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Deseño Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO	Asistencia Social
GUJ00130000212342	Rehabilitación De Sanitarios Esc: Primaria Miguel Hidalgo 2013		Guajuatlo	San José Iturbide	Colectura municipal	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FMS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Deseño Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	Educación
GUJ00130000212593	Construcción De Fono En San. Tercera No. 19 Buenavista 2013		Guajuatlo	San José Iturbide	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FMS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Deseño Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	Educación
GUJ00130000212191	Vivienda Digna (Evochup) 2013		Guajuatlo	San José Iturbide	Colectura municipal	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FMS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Deseño Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarollo Social	Asistencia Social
GUJ00130000212605	Construcción De Banda Primavera J N Aguatin Mejía Col Orto	097	Guajuatlo	Silabo	El Orto	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FMS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Deseño Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación
GUJ00130000212609	Construcción De Banda Primavera Con Comenzamiento De Zafra Adifera En La Comunidad Del Sitalim	092	Guajuatlo	Silabo	El Sitalim	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FMS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Deseño Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación
GUJ00130000212690	Construcción Bando Primavera Con Comenzamiento De Zafra Adifera En La Comunidad San Aguatin De La Flores	094	Guajuatlo	Silabo	San Aguatin de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FMS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Deseño Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:		Avance Financiero										
PERIODO QUE SE REPORTA:												
ENTIDAD FEDERATIVA:												
2014												
SEGUNDO TRIMESTRE												
11 - GUANAJUATO												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (financiado)	Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado		
GUA00130300192399	Construcción De Línea De Conducción, Tanques Y Red De Distribución En La Localidad De Molino De San José En El Municipio De San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$698,197	\$698,197	\$698,197	\$698,197	\$698,197	\$698,197	\$698,197		
GUA00130300198818	Proyecto Geométrico De Pavimentación De La Calle Leona Vicario Entre Calle Heroico Y Puebla Colonia Lindavista En Valle De Santiago Gto.	En Ejecución	2013	\$67,152	\$67,152	\$67,152	\$67,152	\$67,152	\$67,152	\$67,152		
GUA00130300201563	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable Calle Altamirano (Tramo: Calle Corriente - Hidalgo)	En Ejecución	2013	\$231,452	\$217,428	\$217,428	\$217,428	\$217,428	\$217,428	\$217,428		
GUA00130300201801	Rehabilitación De Línea Primera De Agua Potable Del Tanque El Puercelco	En Ejecución	2013	\$715,156	\$721,115	\$721,115	\$721,115	\$721,115	\$721,115	\$721,115		
GUA00130300210271	Urbanización De Calle José María Morelos Y Pavón 1ra. En Loc. De Castilleo De Villaseñor, Mpio. De Penjamo, Gto.	En Ejecución	2013	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,858,936	\$2,838,936	\$2,838,936		
GUA00130300212342	Rehabilitación De Sanitarios Etc. Primera Miguel Hidalgo 2013	En Ejecución	2013	\$200,000	\$355,000	\$355,000	\$355,000	\$288,376	\$288,376	\$288,376		
GUA00130300212393	Construcción De Foro En Sec. Técnica No. 19 Buenavista 2013	En Ejecución	2013	\$344,000	\$344,000	\$344,000	\$344,000	\$152,148	\$152,148	\$152,148		
GUA00130300213191	Vivienda Digna (Fonapro) 2013	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0		
GUA00130300226605	Construcción De Banda Perimetral J.N. Agustín Mélgar Col Chivo	En Ejecución	2013	\$213,464	\$126,917	\$126,917	\$126,917	\$107,607	\$107,607	\$107,607		
GUA00130300226629	Construcción De Banda Perimetral Con Cimentación De Zapata Asfaltada En La Comunidad Del Salitrillo	En Ejecución	2013	\$387,558	\$407,009	\$407,009	\$387,558	\$264,882	\$264,882	\$264,882		
GUA00130300226950	Construcción Banda Perimetral Con Cimentación De Zapata Asfaltada En Esc. Telesec 879 De La Comunidad San Agustín De La Flores	En Ejecución	2013	\$392,151	\$304,035	\$304,035	\$304,035	\$274,294	\$274,294	\$274,294		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:		2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado				
GUA001303002192399	Construcción De Línea De Conducción, Tanque Y Red De Distribución En La Localidad De Molino De San José En El Municipio De San Felipe, Gto.	100.00	\$0	Sistema	1,084	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA001303002189618	Proyecto Geométrico De Pavimentación De La Calle Leona Vicario Entre Calle Heroica Y Puñalada Colona Lindavista En Valle De Santiago Gto	100.00	\$0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA001303002015983	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable Calle Altamirano Tramo: Calle Constante Hidalgo	100.00	\$0	Metro Lineal	2,115	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA001303002016901	Rehabilitación De Línea Primaria De Agua Potable Del Tanque El Puertecito	100.00	\$0	Metro Lineal	12,635	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA001303002102771	Mejoramiento De Calle Jesús María Morelos Y Pavon No. 1 En El Barrio De Coahuila Y Villatoro, Iqto. De Perote, Gto.	92.59	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	92.59	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA00130300212342	Rehabilitación De Sanitarios Esc. Primita Miguel Hidalgo 2013	81.23	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	81.23	Financiera: / Física: / Registro: Se realizaron registros. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA00130300212399	Construcción De Foro En Sac. Técnica No. 19 Buenavista 2013	44.23	\$0	Otros	0	100.00	44.23	Financiera: / Física: / Registro: Se realizaron registros. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA00130300213191	Vivienda Digna (Fonoprog) 2013	0.00	\$0	Apeyo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: No se realizaron registros. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA00130300226605	Construcción De Banda Perimetral J.V. Agustín Mugar Co. Oltro	84.79	\$0	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	80	30.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE FINANCIERO / Física: OBRA AL 100% FISICO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA00130300226629	Construcción De Banda Perimetral Con Cimentación De Zapate Aladas En La Comunidad Del Solitario	65.08	\$0	Metros, Bardas, Cercos	103	30.00	65.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA00130300226850	Construcción Banda Perimetral Con Cimentación De Zapata Aladas En Esc. Flores 879 De La Comunidad San Agustín De La Flores	90.22	\$0	Metros, Bardas, Cercos	116	30.00	100.00	Financiera: EN PROCESO DE CIERRE / Física: EN PROCESO DE CIERRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			

FORMATO UNICO SOBRE INFORMACION DE RECURSOS FEDERALES  
(para estados y municipios en el desarrollo)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GU/A001/30/4022/28947	Construcción De Base Primaria En Tepiccondada 1989 Del Fraccionamiento Valle De La Huerta	080	Guerrero	Silao	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	
GU/A001/30/4022/2914	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Esc-Primaria Cuahabemos En La Comunidad Salfilfo	081	Guerrero	Silao	Rural	Rural	Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	
GU/A001/30/4022/29547	Equipamiento De Unidad De Chivercharingopile	-	Guerrero	Acamburo	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Otras publicas	Salud	
GU/A001/30/4022/30662	Itemuco. Sistema De Riego Por Goteo	-	Guerrero	Acamburo	Rural	Urbano	Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo rural	Otros Proyectos	
GU/A001/30/4022/30663	Cambio Sacatechela	-	Guerrero	Acamburo	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Rural	Asistencia Social	
GU/A001/30/4022/1574	Construcción De Piso Firme. En El Municipio De San Felipe.	MSF/DOPMP/2ZPSM/11-2013	Guerrero	San Felipe	Cobertura municipal	n.a	Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipales	Vivienda	
GU/A001/30/4022/1583	Construcción De Techo Digno A Base De Ladrillo. En El Municipio De San Felipe.	MSF/DOPMP/2ZPSM/11-2013	Guerrero	San Felipe	Cobertura municipal	n.a	Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipales	Vivienda	
GU/A001/30/4022/1588	Construcción De Techo Firme A Base De Ladrillo. Del Municipio De San Felipe	MSF/DOPMP/2ZPSM/11-2013	Guerrero	San Felipe	Cobertura municipal	n.a	Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipales	Vivienda	
GU/A001/30/4022/23507	Pavimentación De La Calle Lázaro Cárdenas En Localidad De San Bartolo De Brinos Municipio De San Felipe, Guerrero.	MSF/DOPMP/1MCR/14N/1ES/ SE/070/2013	Guerrero	San Felipe	San Bartolo de Brinos	Urbano	Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipales	Urbanización	
GU/A001/30/4022/43720	Constr. Drenaje Sanitario Col. Ampliación San José FI-13	20	Guerrero	Salamanca	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		SEGUNDO TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO		Avance Físico		Avance Físico		Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado				
GUA00130400226847	Construcción De Banda Perimetral En Tenisecuarina 1088 Del Fraccionamiento Valle De La Huertas	39.30	\$0	Metros, Bordas, Cercos	1188	30.00	50.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA00130400227014	Construcción De Cuchetas De Usos Múltiples En Exe Primarias Cuahuilanes En La Comunidad Saintrillo	67.26	\$0	Metros Cuadrados, Cercos	230	30.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE FINANCIERO / Física: OBRA EN PROCESO DE CIERRE FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA00130400230647	Equipamiento De Unidad De Otorinolaringología	100.00	\$0	Pago	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA00130400230682	renovco, Sistema De Riego Por Goteo	0.00	\$0	Pago	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:			
GUA00130400230683	Caminos Saucosacha	0.00	\$0	Obras	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:			
GUA00130400231574	Construcción De Piso Firme En El Municipio De San Felipe.	100.00	\$0	Vivienda	1,510	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA00130400231583	Construcción De Techo Digno A Base De Ladrillo, En El Municipio De San Felipe.	100.00	\$0	Vivienda	1,535	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA00130400231588	Construcción De Techo Firme A Base De Ladrillo, Del Municipio De San Felipe	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA00130400233507	„Pavimentación De La Calle Lázaro Cárdenas En Localidad De San Bando De Benitos Municipio De San Felipe, Guanajuato.	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	5,899	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA00130400243720	Comp. Drenaje Sanitario Ccl. Ampliación San José F.F.I.S	100.00	\$0	Metro Lineal	0	1.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CTA: 6141 FONDO 2013, CONSTR. DRENAJE SANITARIO COL. AMP. SAN JOSE, CONTRATO DCOPI13R/HABITAT1095-13 POR PROSOC.S.A DE C.V.; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			

FORMATO UNICO SOBRE INFORMACION DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de inversión)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Instalación Ejecutora	Tipo de Proyecto
GU/A00130/0022/0544	Gastos Indirectos Tesorería	-	Guerrajuato	Acamburo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesorería	Otros Proyectos	
GU/A00130/0022/0563	Gastos Indirectos Obras Publicas	-	Guerrajuato	Acamburo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GU/A00130/0022/0594	Apoyo Con Maquinaria Para Pavingmentacion	-	Guerrajuato	Acamburo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros publicas	Asistencia Social	
GU/A00130/0027/1973	Bechoo Alilado Para Resucitar	-	Guerrajuato	Acamburo	Acamburo	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Publicos	Asistencia Social	
GU/A00130/0028/0570	Estudios Y Proyecto De Inversione Anillados En Las Diferentes Comandadas Del Municipio De Pajaro, Gto., Asi Como En La Cabecera Municipal.	P154-6511	Guerrajuato	Pajaro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	
GU/A00140/10031/3484	Apoyo De Ampliacion De Red De Agua Potable	GU/A1313020036	Guerrajuato	Romita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ROMITA	Agua y saneamiento	
GU/A00140/10031/3485	Apoyo De Ampliacion De Red De Drenaje (Veras Localidades)	GU/A1313020037	Guerrajuato	Romita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ROMITA	Agua y saneamiento	
GU/A00140/10031/3486	Pavingmentacion De La Calle Miguel Hidalgo (En Espal) En La Localidad De Vista Hermosa	GU/A1313020038	Guerrajuato	Romita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ROMITA	Asistencia Social	
GU/A00140/10031/3487	Empedrado De La Calle Lazaro Cárdenas Primera Etapa En La Localidad Del Escoplo	GU/A1313020039	Guerrajuato	Romita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ROMITA	Asistencia Social	
GU/A00140/10031/3488	Pavingmentacion De La Calle Grassales De La Localidad De Tejmuat	GU/A1313020040	Guerrajuato	Romita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ROMITA	Asistencia Social	
GU/A00140/10031/3499	Programa Pnc (Varios)	GU/A1313020041	Guerrajuato	Romita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ROMITA	Educacion	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado		
<b>2014</b> <b>SEGUNDO TRIMESTRE</b> <b>11 - GUANAJUATO</b>												
	Gastos indirectos Tesorería	En Ejecución	2013	\$158,305	\$204,132	\$204,132	\$88,585	\$88,585	\$88,585	\$88,585		
	Gastos indirectos Obras Públicas	En Ejecución	2013	\$1,424,749	\$1,901,980	\$1,901,660	\$1,700,937	\$1,700,937	\$1,700,937	\$1,700,937		
	Apoyos Con Materiales Para Pavimentacion	En Ejecución	2013	\$728,082	\$425,677	\$425,677	\$423,803	\$0	\$0	\$0		
	Bacheo Abialado Para Recuperar	En Ejecución	2013	\$850,000	\$157,703	\$157,703	\$157,696	\$157,696	\$157,696	\$157,696		
	Estudios Y Proyecto De Inversion Aplicados En Las Diferentes Comunidades Del Municipio De Penjamo, Gob., Asi Como En La Cabecera Municipal.	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$5,286,299	\$5,286,299	\$5,286,299		
	Apoyo De Ampliacion De Red De Agua Potable	En Ejecución	2013	\$90,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0		
	Apoyos De Ampliacion De Rec De Drenaje (Varas Localidades)	En Ejecución	2013	\$60,000	\$80,000	\$90,000	\$80,000	\$56,922	\$56,922	\$56,922		
	Pavimentacion De La Calle Miguel Hidalgo (ra. Etapa) En La Localidad De Visa Hermosa	En Ejecución	2013	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$15,936	\$15,936		
	Empedrado De La Calle Lazaro Cardenas Primera Etapa El La Localidad Del Escoplo	En Ejecución	2013	\$57,958	\$57,958	\$57,958	\$57,958	\$0	\$0	\$0		
	Pavimentacion De La Calle Cirasoles De La Localidad De Tejeranil	En Ejecución	2013	\$38,494	\$38,494	\$38,494	\$38,494	\$38,494	\$38,494	\$38,494		
	Programa Pec (Varios)	En Ejecución	2013	\$800,000	\$900,000	\$800,000	\$600,000	\$800,000	\$600,000	\$600,000		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico						Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	GUA00130400246544	Gastos Indicados Tesorería	48.29	\$0	Pago	0	100.00	48.29	Financiera / Física / Registro:
	GUA00130400281083	Gastos Indicados Obras Publicas	89.44	\$0	Pago	0	100.00	89.45	Financiera / Física / Registro:
	GUA00130400270804	Apoyos Con Materiales Para Pavimentación	0.00	\$0	Otra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
	GUA00130400271973	Bebido Aliviado Para Recogerar	100.00	\$0	Otra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
	GUA00130400280570	Estudios Y Proyecto De Inversión Aplicados En Las Diferentes Comunidades Del Municipio De Penjamo, Gto., Así Como En La Cabeecera Municipal.	52.86	\$0	Estudio	0	100.00	52.86	Financiera / Física / Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	GUA00140100313494	Apoyo De Ampliación De Red De Agua Potable	0.00	\$0	Línea de Conducción	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	GUA00140100313495	Apoyos De Ampliación De Red De Drenaje (Varias Localidades)	63.25	\$0	Metro Lineal	0	100.00	63.25	Financiera / Física / Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	GUA00140100313496	Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo (Zona Etapa) En La Localidad De Vista Hermosa	99.60	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: la aportación va se hizo al 100% / Física: terminada / Registro: Proyecto Terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	GUA00140100313497	Empedrado De La Calle Lazaro Cárdenas Primera Etapa En La Localidad Del Escogio	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	GUA00140100313498	Pavimentación De La Calle Crescencios De La Localidad De Tojamañil	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: la aportación va se hizo al 100% / Física: terminada / Registro: Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	GUA00140100313499	Programa Pec (Vares)	100.00	\$0	Agente educativo	0	100.00	100.00	Financiera / Física: terminada / Registro: Proyecto Terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para empresas y personas físicas y jurídicas)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUJ00146100313500	Rehabilitación y Mantenimiento de Presa de Pimera y Seguridad (Varías Localidades)	QUA1313020042	Guajuato	Romita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	BD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ROMITA	Educación	
GUJ00146100313501	Construcción De Sotabancos Dignos (Varías Localidades)	QUA1313020043	Guajuato	Romita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	BD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ROMITA	Agua y saneamiento	
GUJ00146100313504	Construcción De Módulo De Guardas En Parqueo Chapango (Cabecera Municipal)	QUA1313020044	Guajuato	Romita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	BD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ROMITA	Otros Proyectos	
GUJ00146200322184	Construcción De Panteón En la Comunidad De Mesa De Acosta	L021	Guajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Mesa de Acosta	Rural	Aportaciones Federales	BD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Públicas	Transportes y vialidades	
GUJ00146200322239	Reconstrucción, Construcción Y Búsqueda De La Calle Centenario De La Revolución, En La Comunidad De Emiliano Zapata, De Santa Cruz De Juventino Rosas	L022	Guajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	BD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Públicas	Transportes y vialidades	
GUJ00146200322220	Alumbrado Público, Salida A Romita Desde El Puente Rio Saio Hasta La Universidad Politécnica Biontecanato	189	Guajuato	Saio	Saio	Urbano	Aportaciones Federales	BD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	
GUJ00146200327466	Programa De Borelie 2014	2	Guajuato	Salvatera	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	BD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SALVATERRA	Asistencia Social	
GUJ00146200326237	Play. Hdr. C. Guad. Araya T.C. Tres Guarnas-C. A. Delgado En Com. De Valterilla F1-13	01	Guajuato	Salamanca	Valterilla	Urbano	Aportaciones Federales	BD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUJ00146200328247	San. Hdr. C. San Luis En Com. Los Palms (El Capón) F1-13	02	Guajuato	Salamanca	Los Palms (El Capón)	Urbano	Aportaciones Federales	BD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUJ00146200328266	Perforación Pozo Agua Potable En San Manuel Valterilla F1-13	03	Guajuato	Salamanca	San Manuel de Valterilla	Rural	Aportaciones Federales	BD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Avance Financiero											
EJERCICIO FISCAL:	2014										
PERIODO QUE SE REPORTA:	SEGUNDO TRIMESTRE										
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado	
GUA00140100313500	Rehabilitación Y Mantenimiento De Prescolar, Primaria Y Secundaria (Varias Localidades)	En Ejecución	2013	\$35,654	\$35,654	\$35,654	\$35,654	\$0	\$0	\$0	\$0
GUA00140100313501	Construcción De Sanitarios Dignos (Varias Localidades)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$395,309	\$395,309	\$395,309	
GUA00140100313504	Construcción De Module De Gavetas En Panteon Chapingo (Cibacera Municipio)	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$256,299	\$256,299	\$256,299	
GUA0014020032184	Construcción De Puente En La Comunidad De Mesas De Acosta	En Ejecución	2013	\$199,056	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,056	\$199,056	\$199,056	
GUA0014020032239	Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Centenario De La Revolución, En La Comunidad De Emiliano Zapata, De Santa Cruz De Juventino Rosas	En Ejecución	2013	\$53,927	\$53,927	\$53,927	\$53,927	\$53,927	\$53,927	\$53,927	
GUA0014020032320	Alumbrado Público, Salida A Romita Desde El Puente Rio Silao Hasta La Universidad Politécnica Bicentenario	En Ejecución	2013	\$300,000	\$189,316	\$189,316	\$189,316	\$134,417	\$134,417	\$134,417	
GUA00140200327466	Programa De Bodega 2014	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	
GUA0014020032827	Proy. Hidr. C. Grai. Anaya T.C.Tres Guerras-C. A. Delgado En Com. De Vallerrilla F1-13	En Ejecución	2013	\$3,668,669	\$3,668,669	\$3,668,669	\$3,668,669	\$1,617,169	\$1,617,169	\$1,617,169	
GUA00140200328247	Proy. Hidr. C. San Luis En Com Los Prietos (El Cajon) F1-13	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$485,111	\$485,111	\$485,111	
GUA00140200326266	Perforación Pozo Agua Potable En San Manuel Valdemama F1-13	En Ejecución	2013	\$1,448,938	\$1,488,938	\$1,488,938	\$1,488,938	\$569,818	\$569,818	\$569,818	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico						Observaciones
	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA001-0100313500	Rehabilitación Y Mantenimiento De Preescolar, Primaria Y Secundaria (Varias Localidades)	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera, es una obra aun no ejecutada / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA001-0100313501	Construccion De Sanitarios Dignos (Varias Localidades)	86.83	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física: terminada / Registro: Proyecto Terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
GUA001-0100313504	Continuacion De Módulo De Gavetas En Paríson Chapingo (Cabecera Municipal)	85.43	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	85.43	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA001-0200322184	Construcción De Fuente En La Comunidad De Mesas De Agosto	99.53	\$0	Obras	0	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA001-0200322239	Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Comodoro De La Revolución, En La Comunidad De Emiliano Zapata, De Santa Cruz De Juventino Rosas	100.00	\$0	Obras	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA001-0200322220	Alumbrado Público, Salta A Romba Desde El Politécnico, La Universidad Politécnica Bicentenario	71.00	\$0	Acción	200	100.00	100.00	Financiera, falta el cierre financiero / Física: obra al 100% pendiente el cierre financiero / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA001-0200327466	Programa De Sordina 2014	100.00	\$0	Obras	175,000	100.00	1.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA001-0200328237	Par. Hidr. C. San. Atoyac T.C. Tres Guernas-C. A. Delgado En Com. De Vallarta F1-13	44.08	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	44.08	Financiera / Física / Registro: CTA 6141 FONDO 12013, CONSTR. PAV. HIDR. C. GRAL ANAYA, CONTRATO DGOPI13IRFP/PC/089-13 POR ASESORIA TECNICA Y SERV. ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V., REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA001-0200328247	Par. Hidr. C. San Luis En Com Los Prietos (Ei Chapito) F1-13	80.85	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	80.85	Financiera / Física / Registro: CTA 6141 FONDO 12013, CONSTR. PAV. HIDR. C. SAN LUIS EN COM LOS PRIETOS, CONTRATO DGOPI13IRFP/PC/103-13 POR ING. VENTURA SIERRA CABRERA, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
GUA001-0200328266	Perforacion Pozo Agua Potable En San Manuel Valderama F1-13	38.27	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	38.27	Financiera / Física / Registro: CTA 6141 FONDO 12013, CONSTR. PAV. HIDR. C. SAN LUIS EN COM LOS PRIETOS, CONTRATO DGOPI13IRFP/PC/103-13 POR PREP. HIDRÁULICAS DEL BAIJO S.A. DE C.V., REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para obras y proyectos de carácter urbano)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11- GUANAJUATO												
GUAJ00140200328293	Ampli Línea Eléctrica En La Col. La Estrella F1-13	04	Guanajuato	Salamanca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	
GUAJ00140200328304	Ampli Línea Eléctrica En Frasco Tierra Y Libertad 05	05	Guanajuato	Salamanca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	
GUAJ00140200328319	Ampli Línea Eléctrica En Col. Ampl. Ico. Villa Sección B F113	06	Guanajuato	Salamanca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	
GUAJ00140200328342	Const. Red Drenaje Sanitario 1era. Etapa Com Barón F113	07	Guanajuato	Salamanca	Barón	Rural	Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	
GUAJ00140200328372	Const. Red Drenaje Sanitario Loc. El Tereno F113	08	Guanajuato	Salamanca	El Tereno	Rural	Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIR. GEN. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Agua y saneamiento	
GUAJ00140200329789	Proyecto Construcción De Electrificación De Calle Vializado En La Colonia Embarc Zetas Y Calle Benito Juárez En Col Miravalle En Valle De Santiago	5-F13 014	Guanajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUAJ00140200329779	Proyecto Gobierno De Pavimentación De Calle Revolución En La Colonia La Loma Y Calle Benito Juárez En Col Latañeros En Valle De Santiago Dos	5-F13 015	Guanajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUAJ00140200329792	Proyecto Gobierno Para La Pavimentación Del Boulevard 22 De Septiembre Entre La Calle Rafael Ramírez Y Julio Sierra	5-F13 016	Guanajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUAJ00140200329806	Proyecto Construcción Entre La Calle Central Y Francisco Guzmán Bocharra En Colonia La Jara En Valle De Santiago	5-F13 017	Guanajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUAJ00140200329848	Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De San Pedro Temango De La Calle Mezquite.	-	Guanajuato	San Pedro Temango	Urbano		Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(líneas en itálica y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO										
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrato)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	GUA00140200328203	Ampl. Línea Eléctrica En La Col. La Estrella F1-13	En Ejecución	2013	\$650,899	\$650,899	\$650,899	\$650,899	\$650,899	\$650,899	\$650,899
	GUA00140200328204	Ampl. Línea Eléctrica En Fracc. Tierra Y Libertad	En Ejecución	2013	\$1,195,416	\$1,195,416	\$1,195,416	\$1,195,416	\$949,403	\$949,403	\$949,403
	GUA00140200328319	Ampl. Línea Eléctrica En Col. Ampl. Fco. Villa Succión III F1-13	En Ejecución	2013	\$365,260	\$365,260	\$365,260	\$365,260	\$365,260	\$365,260	\$365,260
	GUA00140200328342	Constr. Drenaje Sanitario Iera. Etapa Com Barron F1-13	En Ejecución	2013	\$610,707	\$610,707	\$610,707	\$610,707	\$519,923	\$519,923	\$519,923
	GUA00140200328372	Constr. Red Drenaje Sanitario Loc. El Terreno F1-13	En Ejecución	2013	\$1,854,368	\$1,854,368	\$1,854,368	\$1,854,368	\$1,751,509	\$1,751,509	\$1,751,509
	GUA00140200329789	Proyecto Geométrico De Pavimentación De Calle Viaducto En La Colonia Emiliano Zapata Y Calle Benito Juárez En Col. Miravalle En Valle De Santiago	En Ejecución	2013	\$503,440	\$503,440	\$503,440	\$503,440	\$503,440	\$503,440	\$503,440
	GUA00140200329779	Proyecto Geométrico De Pavimentación De Calle Reparación En La Colonia La Loma Y Calle Piedad En La Col. Labradores En Valle De Santiago Gto	En Ejecución	2013	\$696,140	\$696,140	\$696,140	\$696,140	\$696,140	\$696,140	\$696,140
	GUA00140200329782	Proyecto Geométrico Para La Pavimentación Del Boulevard 22 De Septiembre Entro. La Calle Rafael Ramirez Y Justo Sierra	En Ejecución	2013	\$334,950	\$334,950	\$334,950	\$334,950	\$334,950	\$334,950	\$334,950
	GUA00140200329808	Proyecto Geométrico Para La Pavimentación De La Calle Vicente Guerrero Entre La Calle Central Y Francisco González Bocanegra En Colonia La Loma En Valle De Santiago	En Ejecución	2013	\$184,927	\$184,927	\$184,927	\$184,927	\$184,927	\$184,927	\$184,927
	GUA00140200329848	Ampliación De Red De Electrificación. En La Comunidad De San Pedro Tenango De La Calle Mazatlán.	En Ejecución	2013	\$92,740	\$92,740	\$92,740	\$0	\$0	\$0	\$0

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		SEGUNDO TRIMESTRE		11 - GUANAQUATO		Avance Físico		Observaciones	
PERIODO QUE SE REPORTA:									
ENTIDAD FEDERATIVA:									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA001-0203032893	Ampl. Línea Eléctrica En La Col. La Estrella F1-13	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro. CTA. 6141 FONDO 12013, AMPL. LINEA ELECTRICA EN COL. LA ESTRELLA, CONTRATO DGGPAIDREC/002-14 POR CONSORCIO DE ING. DE CIOS S.A. DE C.V.; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN-14 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA001-0203032804	Ampl. Línea Eléctrica En Fracc. Tierra Y Libertad	79.42	\$0	Acción	0	1.00	79.42	Financiera / Física / Registro. CTA. 6141 FONDO 12013, AMPL. LINEA ELECTRICA EN FRACC. TIERRA Y LIBERTAD, CONTRATO DGGPAIDREC/004-14 POR CONSORCIO DE ING. DE CIOS S.A. DE C.V.; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN-14 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA001-02030338319	Ampl. Línea Eléctrica En Col. Amp. Eoo. Villa Sección II F1-13	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro. CTA. 6141 FONDO 12013, AMPL. LINEA ELECTRICA EN COL. AMP. EOO. VILLA SECCION II, CONTRATO DGGPAIDREC/004-14 POR CONSORCIO DE ING. DE CIOS S.A. DE C.V.; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN-14 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA001-02030338342	Constr. Drenaje Sanitario Iera. Etapa Com Barrón F1-13	85.13	\$0	Metros Lineales	0	1.00	85.13	Financiera / Física / Registro. CTA. 6141 FONDO 12013, CONSTR. DRENAJE SANITARIO IERA. ETAPA COM BARRON, CONTRATO DGGPLSIRE/PBIB00106-13 POR MANTITO, Y CONSTR. MACAS HANGELSA DE C.V.; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN-14 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA001-02030328372	Constr. Red Drenaje Sanitario Lote. El Terreno F1-13	94.45	\$0	Metros Cubicos	0	1.00	94.45	Financiera / Física / Registro. CTA. 6141 FONDO 12013, CONSTR. DRENAJE SANITARIO COM. EL TERRENO, CONTRATO DGGPLSIRE/FANM114-13 POR ING. SERGIO ENRIQUE BARAJAS ESPINOZA; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN-14 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA001-02030329768	Proyecto Geométrico De Pavimentación De Calle Vialdo En La Colonia Emiliano Zapata Y Calle Benito Juárez En Col Miravalle En Valle De Santiago	100.00	\$0	Proyecto	300	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA001-02030329779	Proyecto Geométrico De Pavimentación De Calle Revolución En La Colonia La Loma Y Calle Presta En La Col. Labradores En Valle De Santiago Gto	100.00	\$0	Proyecto	500	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA001-02030329792	Proyecto Geométrico Para La Pavimentación Del Bulevar 22 De Septiembre Entre La Calle Rafael Ramírez Y Justo Sierra	100.00	\$0	Proyecto	300	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA001-02030329806	Proyecto Geométrico Para La Pavimentación De La Calle Venegas Guerrero Entre La Calle Control Y Francisco González Bocanegra En Colonia La Loma En Valle De Santiago	100.00	\$0	Proyecto	500	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA001-02030330648	Ampliación De Red De Electrificación. En La Comunidad De San Pedro Tenango De La Calle Mezquite.	0.00	\$0	Otra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / OBRAS A UN NO. EJECUTADA / Registro. AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	





FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(formas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:		2014		SEGUNDO TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO		Avance Financiero							
PERIODO QUE SE REPORTA:															
ENTIDAD FEDERATIVA:															
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
GUA00140200330709	Ampliación De Red De Electrificación, En La Comunidad De San Pedro Tonango De La Calle Agustín Melgar.	En Ejecución	2013	\$150,795	\$92,740	\$92,740	\$0	\$0	\$0	\$0					
GUA00140200330766	Ampliación De Red Electrificación, En La Colonia Ruiz Cortinez De La Calle Ceños.	En Ejecución	2013	\$118,000	\$118,000	\$118,000	\$0	\$0	\$0	\$0					
GUA00140200330787	Ampliación De Red Electrificación, En La Comunidad De San Jose Agua Azul De La Calle Sr. Juana Ines De La Cruz.	En Ejecución	2013	\$227,024	\$227,024	\$227,024	\$0	\$0	\$0	\$0					
GUA00140200330816	Ampliación De Red Electrificación, En La Comunidad De San Jose Agua Azul De La Calle Justo Sierra	En Ejecución	2013	\$169,903	\$169,903	\$169,903	\$0	\$0	\$0	\$0					
GUA00140200330860	Ampliación De Red Electrificación, En La Comunidad De San Ramon De La Calle Agustín Melgar.	En Ejecución	2013	\$126,199	\$126,199	\$126,199	\$0	\$0	\$0	\$0					
GUA00140200330894	Ampliación De Red Electrificación, En La Comunidad Tonango El Nuevo De La Col. Emiliano Zapata En La Calle Motezuma.	En Ejecución	2013	\$162,561	\$162,561	\$162,561	\$0	\$0	\$0	\$0					
GUA00140200331525	Terminación De Rehabilitación De Arroyo A Base De Concreto Asfáltico, Banquetas Y Guarniciones En La Calle Hidalgo, Comunidad (Cáleras De Ameche).	En Ejecución	2013	\$141,775	\$141,775	\$141,775	\$0	\$0	\$0	\$0					
GUA00140200331593	Construcción De Alumbado Público, En Camino De Acceso A La Comunidad La Palma.	En Ejecución	2013	\$279,799	\$279,799	\$279,799	\$0	\$0	\$0	\$0					
GUA00140200331625	Construcción De Alumbado Público En Camino De Acceso A La Comunidad De Los Escobedos En El Área Del Manantial.	En Ejecución	2013	\$208,121	\$208,121	\$208,121	\$0	\$0	\$0	\$0					
GUA00140200331670	Ampliación De Red Electrificación, En La Comunidad De Ixtla En Oliza Principal (San Miguel De Ixtla)	En Ejecución	2013	\$324,466	\$324,466	\$324,466	\$0	\$0	\$0	\$0					
GUA00140200331731	Construcción De Red De Drenaje Sanitario (2da Etapa) En Tierra Blanca.	En Ejecución	2013	\$216,989	\$216,989	\$216,989	\$0	\$0	\$0	\$0					

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico						Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA001-4020030709	Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De San Pedro Tenango De La Calle Agustín Múgar.	0.00	\$0	Obras	0	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA/AUN NO EJECUTADA / Registro: AMPLIACIÓN DE RED ELECTRIFICACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA001-4020030706	Ampliación De Red Electrificación En La Colonia Ruz Cortez De La Cille Centros.	0.00	\$0	Obras	0	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA/AUN NO EJECUTADA / Registro: AMPLIACIÓN DE RED ELECTRIFICACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA001-4020030787	Ampliación De Red Electrificación En La Comunidad De San José Agua Azul De La Calle Sr. Juana Ines De La Cruz.	0.00	\$0	Obras	0	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA/AUN NO EJECUTADA / Registro: AMPLIACIÓN DE RED ELECTRIFICACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA001-4020030816	Ampliación De Red Electrificación En La Comunidad De San José Agua Azul De La Calle Juicio Sierra	0.00	\$0	Obras	0	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA/AUN NO EJECUTADA / Registro: AMPLIACIÓN DE RED ELECTRIFICACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA001-4020030850	Ampliación De Red Electrificación En La Comunidad De San Ysidro De La Calle Agustín Múgar.	0.00	\$0	Obras	0	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA/AUN NO EJECUTADA / Registro: AMPLIACIÓN DE RED ELECTRIFICACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA001-4020030984	Ampliación De Red Electrificación En La Comunidad De San José Agua Azul De La Calle Emiliano Zapata En La Calle Morazan.	0.00	\$0	Obras	0	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA/AUN NO EJECUTADA / Registro: AMPLIACIÓN DE RED ELECTRIFICACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA001-4020031525	Terminación De Rehabilitación De Arroyo A Base De Concreto Adalítico, Barquetas Y Guarniciones En La Calle Hidalgo, Comunidad (Calles De Anecle).	0.00	\$0	Obras	0	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA/AUN NO EJECUTADA / Registro: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE ARROYO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA001-4020031583	Construcción De Alumbrado Público, En Camino De Acceso A La Comunidad La Palma.	0.00	\$0	Obras	0	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA/AUN NO EJECUTADA / Registro: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA001-4020031625	Construcción De Alumbrado Público, En Camino De Acceso A La Comunidad De Los Esbozados En El Arroyo Del Manantial.	0.00	\$0	Obras	0	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA/AUN NO EJECUTADA / Registro: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA001-4020031670	Ampliación De Red Electrificación, En La Comunidad De Ixtla En Oblea Principal (San Niguel De los)	0.00	\$0	Obras	0	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA/AUN NO EJECUTADA / Registro: AMPLIACIÓN DE RED ELECTRIFICACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA001-4020031731	Construcción De Red De Drenaje Sanitario (2da Etapa) En Tierra Blanca.	0.00	\$0	Obras	0	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA/AUN NO EJECUTADA / Registro: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(uso en papel y procesamiento electrónico)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Instilación Ejecutora	Tipo de Proyecto
11 - GUANAJUATO												
<b>PERIODO QUE SE REPORTA:</b>	<b>2014</b>											
<b>ENTIDAD FEDERATIVA:</b>	<b>11 - GUANAJUATO</b>											
GUA0014020303784	Constatación de Alumbrado Público En Calle Constanoyates La Chacra Municipal	-	Guajuato	Asasco el Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Urbanización
GUA0014020303784	Constatación De Bafios Dignos (Municipal)	-	Guajuato	Asasco el Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Urbanización
GUA0014020303711	Acciones Vales, Mantenimiento y Rehabilitación De Plantas Educativas	2014001	Guajuato	Guajuato	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Guajuato	Educación
GUA0014020303745	Programa Apoyo Para La Infraestructura En Barrios	2014-048	Guajuato	Guajuato	Cobertura municipal	n.a	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Guajuato	Otros Proyectos
GUA0014020303758	Rehabilitación De Camino Rural Tramos: Frazconamiento Vial De Guajuato - Páyo De Puente - San José De Converse - San José De La Luz (Primera Etapa)	2014-050	Guajuato	Guajuato	Cobertura municipal	n.a	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Guajuato	Urbanización
GUA0014020303788	Rehabilitación De Camino Rural Tramos: Rancho En Medio - Picones - Carretera De La Virgen - Rancho (La Ciénega Del Potrero) (Primera Etapa)	2014-051	Guajuato	Guajuato	Cobertura municipal	n.a	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Guajuato	Urbanización
GUA0014020303772	Rehabilitación De Camino Rural Tramos: Llanos De Santa Ana - Agua Colorada - La Conexión (Primera Etapa)	2014-052	Guajuato	Guajuato	Cobertura municipal	n.a	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Guajuato	Otros Proyectos
GUA0014020303782	Reconstrucción De Puente Vehicular En San José De Pinos	2014-017-A	Guajuato	Guajuato	San José de Pinos	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Guajuato	Otros Proyectos
GUA0014020303797	Obras Por Administración Directa	2014-013	Guajuato	Guajuato	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Guajuato	Urbanización
GUA00140203037027	Constatación De Pavimento Adhérico En La Calle Constanoyates En Valle De Santiago	5-F13 134	Guajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización
GUA0014020303768	Rehabilitación De Boulevard Revolución Tramo Gozeta 400 Mts. Entornque Carretera A Jalal En Valle De Santiago	5-F13 1	Guajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Urbanización

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(líneas en itálica y porcentajes sin incluir decimales)

2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrato)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA00140200331784	Construcción De Alumbrado Publico En Calle Constituyentes La Cabecera Municipal.	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0		
GUA00140200331784	Construcción De Baños Dignos (Municipal).	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0		
GUA00140200332711	Acciones Varías, Mantenimiento Y Rehabilitación De Plantales Educativos.	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0		
GUA00140200332745	Programa Apoyo Para La Infraestructura En Sardinera	En Ejecución	2013	\$142,800	\$142,800	\$142,800	\$0	\$0	\$0	\$0		
GUA00140200332758	Rehabilitación De Camino Rural Tramos: Fraccionamiento Villas De Guanajuato - Paso De Pirules - San José De Cervero - San José De La Luz (Primera Etapa)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0		
GUA00140200332788	Rehabilitación De Camino Rural Tramos: Rancho En Medio - Pioneros - Calzada De La Virgen - Pebrero (La Cleñega Del Pebrero). (Primera Etapa)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0		
GUA00140200332772	Rehabilitación De Camino Rural Tramos: Llanos De Santa Ana - Agua Colorada - La Concepción (Primera Etapa)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0		
GUA00140200332782	Reconstrucción De Puente Vehicular En San José De Pinos	En Ejecución	2013	\$1,729,377	\$1,729,377	\$1,729,377	\$0	\$0	\$0	\$0		
GUA00140200332787	Obras Por Administración Directa	En Ejecución	2013	\$1,940,783	\$1,940,783	\$1,940,783	\$0	\$0	\$0	\$0		
GUA00140200337027	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Coero En El Tramo Revolución A Valentín Varela Colonia La Loma Valle De Santiago Gto	En Ejecución	2013	\$36,868	\$36,868	\$36,868	\$36,868	\$36,868	\$36,868	\$36,868		
GUA00140200337088	Rehabilitación De Boulevard Revolución Tramo Gloria 400 Años Entronque Carretera A Jaral En Valle De Santiago	En Ejecución	2013	\$756,249	\$756,249	\$756,249	\$756,249	\$756,249	\$756,249	\$756,249		

Avance Financiero

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
	GUA001-02000331764	Construcción De Alumbrado Publico En Calle Constituyentes La Cabecera Municipal	0.00	\$0	Obras	0	100.00	0.00	Financiera. / Físico: OBRA A UN NO EJECUTADA. / Registro: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
	GUA001-02000331784	Construcción De Baños Dignos (Municipal)	0.00	\$0	Obras	0	100.00	0.00	Financiera. / Físico: OBRA A UN NO EJECUTADA. / Registro: CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
	GUA001-02000332711	Acciones Veras, Mantenimiento Y Rehabilitación De Plantiles Educativos.	0.00	\$0	Escuela	0	100.00	0.00	Financiera. / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
	GUA001-02000332745	Programa Apoyo Para La Infraestructura En Bordera	0.00	\$0	horno de sendifo	0	100.00	0.00	Financiera. / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
	GUA001-02000332766	Rehabilitación De Camino Rural Tramos: Fraccionamiento Villas De Guamajalato - Paso De Pinales - San José De Cervera - San José De Luz (Primera Etapa)	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera. / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
	GUA001-02000332768	Rehabilitación De Camino Rural Tramos: Rancho Hileros - Pinos Callejón De Virgen - Pinos - La Ciénega Del Peñero (Primera Etapa)	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera. / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
	GUA001-02000332772	Rehabilitación De Camino Rural Tramos: Llanos De Santa Ana - Agua Calabrada - La Concepción (Primera Etapa)	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera. / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
	GUA001-02000332782	Reconstrucción De Puente Vehicular En San José De Pinos	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera. / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
	GUA001-02000332797	Obras Por Administración Directa	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera. / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
	GUA001-02000333027	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Cofido En El Tramo Revolución A Valentín Varela Colonia La Loma Valle De Santiago Cde	100.00	\$0	Obras	200	100.00	100.00	Financiera. / Físico: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
	GUA001-02000333088	Rehabilitación De Boulevard Revolución Tramo Gleba 400 Años Entronque Carretera A Jiral En Valle De Santiago	0.00	\$0	Obras	14 050	100.00	100.00	Financiera. / Físico: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

FORMATO UNICO SOBRE INFORMACION DE RECURSOS FEDERALES  
(Una empresa y proyectos en un solo formato)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO												
GUAJ00146203037132	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle Polivocacion Av Del Trabajo En Leguilla De Mogatas	5-F13 87	Guanajuato	Valle de Santiago	Leguilla de Mogatas	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Urbanización	
GUAJ00146203037166	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle-20 De Noviembre En La Comunidad De El Armañallo	5-F13 89	Guanajuato	Valle de Santiago	El Armañallo	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Urbanización	
GUAJ00146203037894	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario En La Colonia De Ramaltes De Sanjauro Lucero De Ramaltes	089	Guanajuato	Silao	Lucero de Ramaltes	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	
GUAJ001462030342000	Reurbanización De Calle Puercapación 20 De Noviembre En La Colonia Supería	063	Guanajuato	Silao	Supería	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUAJ001462030342003	Pavimentación De Calle Mercado Colonia La Joya	152	Guanajuato	Silao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUAJ001462030342007	Pavimentación De Calle Caldeado Tesevec En Recreatorio Cuatriguero	153	Guanajuato	Silao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUAJ001462030342017	Rehabilitación De Calle General Vicente Guerrero Colonia Centro	154	Guanajuato	Silao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUAJ001462030342023	Rehabilitación De Calle Esperanza Colonia Centro	155	Guanajuato	Silao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUAJ001462030342087	Construcción De Bordo Perimetral En Telesecundaria 980 En Capán De La Cuesta	089	Guanajuato	Silao	El Capán de la Cuesta	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	
GUAJ001462030342114	Construcción De Bordo Perimetral En Telesecundaria 173 En Los Rodríguez	088	Guanajuato	Silao	Los Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	
GUAJ001462030342183	Infraestructura Agroindustrial Construcción, Ampliación Y Rehabilitación De Bodega, Molino, Taller Y Silos En Vinas Comandadas	100	Guanajuato	Silao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE PROMOCION RURAL	Otros Proyectos	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(líneas en itálica y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:		2014																	
PERIODO QUE SE REPORTA:		SEGUNDO TRIMESTRE																	
ENTIDAD FEDERATIVA:		TI - GUANAJUATO																	
Avance Financiero																			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado									
GUA00140200337132	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle Promoción Av Del Trabajo En Laguna De Meques	En Ejecución	2013	\$44,941	\$44,941	\$44,941	\$44,941	\$44,941	\$44,941	\$44,941									
GUA00140200337166	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle 20 De Noviembre En La Comunidad De El Armadillo	En Ejecución	2013	\$42,090	\$42,090	\$42,090	\$42,090	\$42,090	\$42,090	\$42,090									
GUA00140200337894	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario En La Comunidad Lucero De Ramales Ya Etapa Lucero De Ramales	En Ejecución	2013	\$2,276,625	\$2,276,625	\$2,276,625	\$2,276,625	\$1,745,148	\$1,745,148	\$1,745,148									
GUA00140200342000	Pavimentación De Calle Prolongación 20 De Noviembre En La Colonia Sopeña	En Ejecución	2013	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,185,017	\$1,185,017	\$1,185,017									
GUA00140200342003	Pavimentación De Calle México Colonia La Joya	En Ejecución	2013	\$955,860	\$955,860	\$955,860	\$955,860	\$307,192	\$307,192	\$307,192									
GUA00140200342007	Rehabilitación De Calle Calzada Tepojac En Fraccionamiento Guadalupe	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,735,237	\$1,735,237	\$1,735,237									
GUA00140200342017	Rehabilitación De Calle General Vicente Guerrero Colonia Centro	En Ejecución	2013	\$1,305,232	\$1,305,232	\$1,305,232	\$1,305,232	\$1,255,340	\$1,255,340	\$1,255,340									
GUA00140200342023	Rehabilitación De Calle Esperanza Colonia Centro	En Ejecución	2013	\$995,763	\$995,763	\$995,763	\$995,763	\$364,272	\$364,272	\$364,272									
GUA00140200342087	Construcción De Barda Perimetral En Telesecundaria 360, En Caspín De La Cuesta	En Ejecución	2013	\$327,044	\$327,044	\$327,044	\$327,044	\$161,462	\$161,462	\$161,462									
GUA00140200342114	Construcción De Barda Perimetral En Telesecundaria 173 En Los Rodríguez	En Ejecución	2013	\$282,194	\$282,194	\$282,194	\$282,194	\$244,596	\$244,596	\$244,596									
GUA00140200342163	Infraestructura Agroindustrial Construcción, Ampliación Y Rehabilitación De Bodega, Molino, Taller Y Silos En Varias Comunidades	En Ejecución	2013	\$1,588,497	\$1,588,497	\$1,588,497	\$1,588,497	\$734,293	\$734,293	\$734,293									



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico					Avance Financiero		Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA001-0200337132	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle Prohibicion Av/Del Trabajo En Lagunilla De Morelos	100.00	\$0	Poste	200	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA001-0200337166	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle 20 De Noviembre En La Comunidad De El Armañillo	100.00	\$0	Poste	100	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA001-0200337894	Construcción De Sistema De Riego, Suministro En La Comunidad Lucero De Ramblas La Etapa Lucero De Ramblas	76.66	\$0	Acción	0	100.00	77.00	Financiera. OBRA EN PROCESO / Física. OBRA EN PROCESO / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA001-0200340200	Pavimentación De Calle Prolongación 20 De Noviembre En La Colonia Sopeña	69.71	\$0	Acción	0	100.00	70.00	Financiera. EN PROCESO / Física. EN PROCESO / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA001-0200340203	Pavimentación De Calle México Colonia La Joya	32.04	\$0	Acción	0	100.00	32.00	Financiera. EN PROCESO / Física. EN PROCESO / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA001-0200340207	Pavimentación De Calle Calzada Tepeyac En Fraccionamiento Guadalupe	57.64	\$0	Acción	0	100.00	58.00	Financiera. EN PROCESO / Física. EN PROCESO / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA001-0200340217	Rehabilitación De Calle General Vicente Guerrero Colonia Centro	96.10	\$0	Acción	0	100.00	96.00	Financiera. EN PROCESO / Física. EN PROCESO / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA001-0200340223	Rehabilitación De Calle Esperanza Colonia Centro	96.84	\$0	Acción	0	100.00	97.00	Financiera. EN PROCESO / Física. EN PROCESO / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA001-0200340287	Construcción De Banda Perimetral En Telesocundaria 850, En Capulín De La Cuesta	49.37	\$0	Acción	0	100.00	49.00	Financiera. EN PROCESO / Física. EN PROCESO / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA001-0200342114	Construcción De Banda Perimetral En Telesocundaria 173 En Los Rodríguez	86.66	\$0	Acción	0	100.00	87.00	Financiera. EN PROCESO / Física. EN PROCESO / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA001-0200342163	Infraestructura Agrícola Industrial Construcción, Ampliación Y Rehabilitación De Bodega, Molino, Taller Y Sijos En Villas Comunistas	46.23	\$0	Acción	0	100.00	46.00	Financiera. EN PROCESO / Física. EN PROCESO / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	

FORMATO UNICO SOBRE INFORMACION DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de inversión)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Programa Fondo Convenio	Entidades Federativas y Municipios	Instalación Ejecutora	Tipo de Proyecto
GU/A00146203034272	Pavimentación De Calle Nicaragua, Colonia Via 1, 074		Guamajuato	Silbo	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GU/A00146203034283	Plymentación De Calle Prolegación Cuando Navarro, Colonia Sipeña	085	Guamajuato	Silbo	Sipeña	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GU/A00146203034288	Rehabilitación Y Bacheo Calle Pedro Moreno Cui Los Angeles	118	Guamajuato	Silbo	Silbo	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GU/A00146203034290	Rehabilitación De Sistema Integral De Agua Potable En Los Rodriguez	141	Guamajuato	Silbo	Los Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	
GU/A00146203034293	Construcción De Alcantarillas, Senderos, Colector Comunal Y Planta De Tratamiento (Red 1a Y Colector) En La Localidad De La Providencia Y Anexos	139	Guamajuato	Silbo	Providencia	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	
GU/A00146203034212	Construcción De Ampliación Del Sistema De Red De Cargas Sanitario En Los Rodriguez	143	Guamajuato	Silbo	Los Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	
GU/A00146203034295	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable (Segundo Etapa) Red Sector 2, Indígena Tomas Sarabiano En Los Rodriguez	132	Guamajuato	Silbo	Los Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	
GU/A00146203034289	Construcción De Bovedones De Colector, Hídrico, Guarnición Y Barranetas En Validad De Acceso Al Hospital Materno	-	Guamajuato	Cataya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Transportes y vialidad	
GU/A00146203034292	Reconstrucción De La Biblioteca Pùblica Municipal Ermita Huerta Cobana Renacimiento 2013	-	Guamajuato	Cataya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Educación	
GU/A00146203034297	Acciones Rurales 2013	-	Guamajuato	Cataya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Urbanización	
GU/A00146203034378	Sistema De Información Y Cartografía Municipal Dm	DM	Guamajuato	Inguato	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	Otros Proyectos	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(líneas en itálica y porcentajes sin incluir decimales)

2014												
SEGUNDO TRIMESTRE												
11 - GUADALUATO												
Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrato)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA00140200342172	Pavimentación De Calle Nicaragua, Colonia Via II	En Ejecución	2013	\$213,492	\$213,492	\$213,492	\$213,492	\$208,860	\$208,860	\$208,860		
GUA00140200342183	Pavimentación De Calle Prolongación Camidó Navarro, Colonia Sopeña	En Ejecución	2013	\$117,674	\$117,674	\$117,674	\$117,674	\$3,000	\$3,000	\$3,000		
GUA00140200342248	Rehabilitación Y Bacheo Calle Pedro Moreno Col. Los Angeles	En Ejecución	2013	\$773,531	\$773,531	\$773,531	\$773,531	\$766,851	\$766,851	\$766,851		
GUA00140200342350	Rehabilitación De Sistema Integral De Agua Potable En Los Rodríguez	En Ejecución	2013	\$379,528	\$379,528	\$379,528	\$379,528	\$379,528	\$379,528	\$379,528		
GUA00140200342383	Construcción De Alcantarillado Sanitario, Colector Comunitario Y Planta De Tratamiento (Red 1a Y Colector) En La Localidad De La Providencia Y Anexas	En Ejecución	2013	\$216,333	\$216,333	\$216,333	\$216,333	\$136,333	\$136,333	\$136,333		
GUA00140200342412	Construcción De Ampliación Del Sistema De Red De Drenaje Sanitario En Los Rodríguez	En Ejecución	2013	\$281,580	\$281,580	\$281,580	\$281,580	\$281,580	\$281,580	\$281,580		
GUA00140200342525	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa) Red Sector 2, Incluye Tomas Domiciliarias En Los Rodríguez	En Ejecución	2013	\$162,816	\$162,816	\$162,816	\$162,816	\$67,242	\$67,242	\$67,242		
GUA00140200342689	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En Vialidad De Acceso Al Hospital Materno	En Ejecución	2013	\$1,956,502	\$1,956,502	\$1,956,502	\$1,956,502	\$1,772,587	\$1,772,587	\$1,772,587		
GUA00140200342682	Remodelación De La Biblioteca Pública Municipal Elfrán Huerta, Colonia Renacimiento 2013	En Ejecución	2013	\$322,279	\$322,279	\$322,279	\$322,279	\$97,102	\$97,102	\$97,102		
GUA00140200342678	Acciones Rurales 2013	En Ejecución	2013	\$34,864,801	\$34,864,801	\$34,864,801	\$34,864,801	\$2,146,706	\$2,146,706	\$2,146,706		
GUA00140200343478	Sistema De Información Y Cartografía Municipal Din	En Ejecución	2013	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000		



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el país y por correspondencia al extranjero)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
12014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUAMUJATO												
GU/A00140203034399	Rebaja de Inversión Varios Banco Pájaros, Revolucionarios Y Buzos De Bulto En Carr. Cafetalera (Tramo: Calle Xicabongo - A) FTM-SE-0345-13-024 (San Juan)	SN	Guamajuato	Imputo	Ciudad Municipal	Urbano	Aportaciones Federales Demarcaciones Territoriales del Derecho Federal	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Derecho Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	
GU/A00140203034420	Proyectos De Inversión Varios	SN	Guamajuato	Uruangato	Uruangato	Urbano	Aportaciones Federales Demarcaciones Territoriales del Derecho Federal	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Derecho Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUANGATO	Otros Proyectos	
GU/A00140203034629	Pavimentación De Camino Peñuñales-Pozo Arenado-Ovejas	-	Guamajuato	San Diego de la Unión	San Diego de la Unión	Urbano	Aportaciones Federales Demarcaciones Territoriales del Derecho Federal	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Derecho Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	
GU/A001402030348313	Constatación De Bulto Digno En Pájar Cobradora	14/MSC/F1142085	Guamajuato	Santa Catarina	Peña Colorada	Rural	Aportaciones Federales Demarcaciones Territoriales del Derecho Federal	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Derecho Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	
GU/A001402030348384	Constatación De Bulto Digno En El Tablon	14/MSC/F1142086	Guamajuato	Santa Catarina	El Tablon	Rural	Aportaciones Federales Demarcaciones Territoriales del Derecho Federal	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Derecho Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	
GU/A001402030348430	Adquisición De Materiales (Construcción De Muro Firmo) En El Zapote Riche	14/MSC/F1142087	Guamajuato	Santa Catarina	El Zapote (El Riego)	Rural	Aportaciones Federales Demarcaciones Territoriales del Derecho Federal	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Derecho Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	
GU/A001402030348479	Adquisición De Materiales (Construcción De Muro Firmo) En El Copudo	14/MSC/F1142088	Guamajuato	Santa Catarina	El Copudo	Rural	Aportaciones Federales Demarcaciones Territoriales del Derecho Federal	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Derecho Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	
GU/A001402030348501	Adquisición De Materiales (Construcción De Muro Firmo) En Los Juan Diegos	14/MSC/F1142089	Guamajuato	Santa Catarina	Los Juan Diegos	Rural	Aportaciones Federales Demarcaciones Territoriales del Derecho Federal	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Derecho Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	
GU/A001402030348540	Adquisición De Materiales (Construcción De Muro Firmo) En Aguabana	14/MSC/F1142070	Guamajuato	Santa Catarina	Agua Bana	Rural	Aportaciones Federales Demarcaciones Territoriales del Derecho Federal	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Derecho Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	
GU/A001402030348620	Constatación De Bulto De Terraplen (1 Otra) En El Copudo	14/MSC/F1142071	Guamajuato	Santa Catarina	El Copudo	Rural	Aportaciones Federales Demarcaciones Territoriales del Derecho Federal	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Derecho Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL MUNICIPAL	Otros Proyectos	
GU/A001402030348656	Constatación De Bulto De Terraplen (1 Otra) En Zona Del Copudo	14/MSC/F1142072	Guamajuato	Santa Catarina	Loma del Copudo	Rural	Aportaciones Federales Demarcaciones Territoriales del Derecho Federal	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Derecho Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL MUNICIPAL	Otros Proyectos	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(líneas en itálica y porcentajes sin incluir decimales)

2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUARUAJATO												
ERERCIO FISCAL:	PERIODO QUE SE REPORTA:	ENTIDAD FEDERATIVA:	Avance Financiero									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrato)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA0014020034689	Bacheo Aislado Renovaciones Y Riego De Sello En Calle Calafitales ( Tramo: Calle Xicaltengo - Av. San Juan)	En Ejecución	2013	\$872,366	\$872,366	\$872,366	\$872,366	\$610,289	\$610,289	\$610,289		
GUA0014020034420	Proyectos De Inversion Vaices	En Ejecución	2013	\$2,156,104	\$2,156,104	\$2,156,104	\$0	\$0	\$0	\$0		
GUA0014020034629	Pavimentación De Camino Peñuelas-Pozo Ademado-Orejales	En Ejecución	2013	\$221,482	\$221,482	\$221,482	\$221,482	\$221,482	\$221,482	\$221,482		
GUA00140200348313	Construcción De Baño Digno En Peña Colorada	En Ejecución	2013	\$248,464	\$248,464	\$248,464	\$0	\$0	\$0	\$0		
GUA00140200348384	Construcción De Baño Digno En El Tlallón	En Ejecución	2013	\$190,307	\$190,307	\$190,307	\$0	\$0	\$0	\$0		
GUA00140200348430	Adquisición De Materiales (Construcción De Muro Firme) En El Zapate Milne	En Ejecución	2013	\$36,554	\$36,554	\$36,554	\$36,554	\$36,554	\$36,554	\$36,554		
GUA00140200348479	Adquisición De Materiales (Construcción De Muro Firme) En El Copudo	En Ejecución	2013	\$17,777	\$17,777	\$17,777	\$17,777	\$17,777	\$17,777	\$17,777		
GUA00140200348501	Adquisición De Materiales (Construcción De Muro Firme) En Los Juan Diegos	En Ejecución	2013	\$17,777	\$17,777	\$17,777	\$17,777	\$17,777	\$17,777	\$17,777		
GUA00140200348540	Adquisición De Materiales (Construcción De Muro Firme) En Agua Buena	En Ejecución	2013	\$17,777	\$17,777	\$17,777	\$17,777	\$17,777	\$17,777	\$17,777		
GUA00140200348650	Construcción De Bordo De Terrapién (1 Obra) En El Copudo	En Ejecución	2013	\$22,243	\$22,243	\$22,243	\$0	\$0	\$0	\$0		
GUA00140200348656	Construcción De Bordo De Terrapién (1 Obra) En Loma Del Copudo	En Ejecución	2013	\$22,243	\$22,243	\$22,243	\$0	\$0	\$0	\$0		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:		SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico					Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Financiera / Física / Registro	Financiera / Física / Registro	Financiera / Física / Registro
GUA001-02200343499	Stroche, Alsidado, Revitalización Y Rigido De Sello En Calle Caratillas ( Tramo: Calle Xicaltango - Av San Juan)	68.96	\$0	Obras	529,440	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	Financiera / Física / Registro	Financiera / Física / Registro
GUA001-02200344220	Proyectos De Inversión Varías	0.00	\$0	-1	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro	Financiera / Física / Registro	Financiera / Física / Registro
GUA001-02200344929	Pavimentacion De Camino Peñuelas-Pozo Ademado-Ovejas	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	Financiera / Física / Registro	Financiera / Física / Registro
GUA001-02200348313	Construcción De Barfo Digno En Peña Colorada	0.00	\$0	Letrina, Micros Cubicos	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro	Financiera / Física / Registro	Financiera / Física / Registro
GUA001-02200348384	Construcción De Barfo Digno En El Tablón	0.00	\$0	Letrina, Micros Cubicos	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro	Financiera / Física / Registro	Financiera / Física / Registro
GUA001-02200348530	Adquisición De Materiales (Construcción De Muro Fime) En El Zapote Mche	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	Financiera / Física / Registro	Financiera / Física / Registro
GUA001-02200348679	Adquisición De Materiales (Construcción De Muro Fime) En El Copado	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	Financiera / Física / Registro	Financiera / Física / Registro
GUA001-02200348801	Adquisición De Materiales (Construcción De Muro Fime) En Los Juan Diegos	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	Financiera / Física / Registro	Financiera / Física / Registro
GUA001-02200348850	Adquisición De Materiales (Construcción De Muro Fime) En Aguabuena	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	Financiera / Física / Registro	Financiera / Física / Registro
GUA001-02200348850	Construcción De Bordo De Terrapien (1 Obra) En El Copado	0.00	\$0	Obras	50	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro	Financiera / Física / Registro	Financiera / Física / Registro
GUA001-02200348856	Construcción De Bordo De Terrapien (1 Obra) En Loma Del Copado	0.00	\$0	Obras	50	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro	Financiera / Física / Registro	Financiera / Física / Registro

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para empresas y personas físicas y jurídicas)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11- GUANAJUATO												
GUAJ00140203034883	Construcción De Bordo De Terraplen (1 Ocas) En Los Matanzas	14/MSC/PI142073	Guanajuato	Santa Catarina	Los Matanzas	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones, Temblores del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUAJ00140203034879	Construcción De Bordo De Terraplen (2 Ocas) En El Chapin	14/MSC/PI142074	Guanajuato	Santa Catarina	El Chapin	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones, Temblores del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUAJ00140203034880	Adquisición De Materiales Para Construcción De Muro Firme (4 Viviendas) En El Nogal	14/MSC/PI142075	Guanajuato	Santa Catarina	El Nogal	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones, Temblores del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda
GUAJ00140203034880	Adquisición De Materiales Para Construcción De Muro Firme (1 Vivienda) En El Zapote	14/MSC/PI142076	Guanajuato	Santa Catarina	El Zapote sin Corral Falso	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones, Temblores del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda
GUAJ00140203034880	Adquisición De Materiales Para Construcción De Muro Firme (1 Vivienda) En El Copalito	14/MSC/PI142077	Guanajuato	Santa Catarina	El Copalito	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones, Temblores del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda
GUAJ00140203034885	Adquisición De Materiales Para Construcción De Muro Firme (1 Vivienda) En Las Limas	14/MSC/PI142078	Guanajuato	Santa Catarina	Ortega	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones, Temblores del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda
GUAJ00140203034889	Programa De Vivienda Volante Tacho Digno	011-17	Guanajuato	Santa Catarina	Las Limas	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones, Temblores del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda
GUAJ00140203034954	Rehabilitación De Tacho En Las Comendadas, San Lucas, Los Torres Y Manzanillas	011-18	Guanajuato	San Miguel de Allende	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones, Temblores del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	Vivienda
GUAJ00140203035006	Introducción De Red De Drenaje En Calle Francisco I. Madero De La Cabecera Municipal	-	Guanajuato	Corozco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones, Temblores del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento
GUAJ00140203035042	Construcción De Módulos De Baños Básicos En Las Instalaciones Del Jardín De Niños En La Comunidad De San Nicolás De Bahantillas	-	Guanajuato	Corozco	San Nicolás de Bahantillas	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones, Temblores del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(formas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014												
SEGUNDO TRIMESTRE												
11 - GUANAJUATO												
Avance Financiero												
EJERCICIO FISCAL:	PERIODO QUE SE REPORTA:	ENTIDAD FEDERATIVA:	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA00140200348683			Construcción De Bordo De Terrapien (1 Obra) En Las Maritimas	En Ejecución	2013	\$18,627	\$18,627	\$18,627	\$0	\$0	\$0	\$0
GUA00140200348719			Construcción De Bordo De Terrapien (2 Obras) En El Chapin	En Ejecución	2013	\$59,315	\$59,315	\$59,315	\$0	\$0	\$0	\$0
GUA00140200348787			Adquisición De Materiales Para Construcción De Muro Firme (4 Viviendas) En El Nogal	En Ejecución	2013	\$83,050	\$83,050	\$83,050	\$0	\$0	\$0	\$0
GUA00140200348805			Adquisición De Materiales Para Construcción De Muro Firme (1 Vivienda) En El Zapote	En Ejecución	2013	\$20,763	\$20,763	\$20,763	\$0	\$0	\$0	\$0
GUA00140200348840			Adquisición De Materiales Para Construcción De Muro Firme (1 Vivienda) En El Copudo	En Ejecución	2013	\$20,763	\$20,763	\$20,763	\$0	\$0	\$0	\$0
GUA00140200348858			Adquisición De Materiales Para Construcción De Muro Firme (1 Vivienda) En Omega	En Ejecución	2013	\$20,763	\$20,763	\$20,763	\$0	\$0	\$0	\$0
GUA00140200348893			Adquisición De Materiales Para Construcción De Muro Firme (1 Vivienda) En Las Limítas	En Ejecución	2013	\$20,763	\$20,763	\$20,763	\$0	\$0	\$0	\$0
GUA00140200348954			Programa De Vivienda Vertical Techo Digno	En Ejecución	2013	\$134,474	\$134,474	\$134,474	\$134,474	\$134,474	\$134,474	\$134,474
GUA00140200348948			Instalacion De Techo En Las Comunidades: San Lucas, Los Torres Y Manantiales	En Ejecución	2013	\$350,206	\$350,206	\$350,206	\$350,206	\$139,600	\$139,600	\$139,600
GUA00140200350006			Introduccion De Red De Drenaje En Calle Francisco I. Madero De La Cabecera Municipal	En Ejecución	2013	\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$406,000
GUA00140200350042			Construcion De Módulos De Baños Basicos En Las Instalaciones Del Jardin De Niños En La Comunidad De San Nicolas De Manantiales	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA001-02200348683	Construcción De Bordo De Terraplen (1 Obra) En Los Martínez	0.00	\$0	Obras	50	100.00	0.00	Financiera. Por ejecutar / Física. Por ejecutar / Registro. Reporte correspondiente al 2° Trimestre de 2014 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA001-02200348719	Construcción De Bordo De Terraplen (2 Obras) En El Chapin	0.00	\$0	Obras	50	100.00	0.00	Financiera. Por ejecutar / Física. Por ejecutar / Registro. Reporte correspondiente al 2° Trimestre de 2014 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA001-02200348787	Adquisición De Materiales Para Construcción De Muro Firme (4 Viviendas) En El Nogal	0.00	\$0	Viveros	20	100.00	0.00	Financiera. Por ejecutar / Física. Por ejecutar / Registro. Reporte correspondiente al 2° Trimestre de 2014 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA001-02200348805	Adquisición De Materiales Para Construcción De Muro Firme (1 Vivienda) En El Zapote	0.00	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera. Por ejecutar / Física. Por ejecutar / Registro. Reporte correspondiente al 2° Trimestre de 2014 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA001-02200348840	Adquisición De Materiales Para Construcción De Muro Firme (1 Vivienda) En El Copudo	0.00	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera. Por ejecutar / Física. Por ejecutar / Registro. Reporte correspondiente al 2° Trimestre de 2014 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA001-02200348858	Adquisición De Materiales Para Construcción De Muro Firme (1 Vivienda) En Ortega	0.00	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera. Por ejecutar / Física. Por ejecutar / Registro. Reporte correspondiente al 2° Trimestre de 2014 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA001-02200348893	Adquisición De Materiales Para Construcción De Muro Firme (1 Vivienda) En Las Limtas	0.00	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera. Por ejecutar / Física. Por ejecutar / Registro. Reporte correspondiente al 2° Trimestre de 2014 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA001-02200348964	Programa De Vivienda Vertiente Techo Digno	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro..		
GUA001-02200349648	Instalación De Techo En Las Comunidades: San Lucas, Los Toros Y Mamanitales	39.86	\$0	M2, Muro de contención	0	100.00	39.00	Financiera. / Física. / Registro. / SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA001-02200350006	Introducción De Red De Drenaje En Calle Francisco I. Madero De La Cabeza Municipal	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA001-02200350042	Construcción De Módulos De Bases Básicas En Las Instalaciones De Jardín De Niños En La Comunidad De San Nicolás De Mamanitales	0.00	\$0	Obras	0	100.00	0.00	Financiera. / Física. / Registro. DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(uso en papel y procesamiento electrónico)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Instalación Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUJ00140200350409	Recurso Pondera De Distribuir	-	Guerrero	Asiote el Grande	Cobertura municipal	Apoyados Federales	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Municipio DE APASEO EL GRANDE	Urbanización	
GUJ00140200350534	Rehabilitación De Caminos	SN	Guerrero	San Miguel de Allende	Cobertura municipal	Apoyados Federales	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	Transportes y vialidades	
GUJ00140200350620	Aplicación De Sistema De Agua Potable Para Población La Localidad De Veneciano De La Milpa	-	Guerrero	San Miguel de Allende	Cobertura municipal	Apoyados Federales	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	OBISAS PUBLICAS	Otros Proyectos	
GUJ00140200350688	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv En Calle Querétaro De La Localidad Lequeito, Municipio De San Felipe, Gto.	-	Guerrero	San Felipe	Lequeito	Rural	Apoyados Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Municipio de San Felipe	Urbanización	
GUJ00140200350936	Construcción De Instalación De Tratamiento Y Tanque De Almacenamiento De Agua Potable, En E.L.U.N. Antonio Caso En La Comunidad Los Ararates, San Felipe, Gto.	-	Guerrero	San Felipe	Los Ararates	Rural	Apoyados Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Municipio de San Felipe	Educación	
GUJ00140200350982	Construcción De Plaza Chica Y Andadores En Etc. Seguridad Bicentenario En Cabeza Municipal	-	Guerrero	San Felipe	San Felipe	Urbano	Apoyados Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Municipio de San Felipe	Educación	
GUJ00140200351114	Ampliación Del Sistema De Agua Potable El Sauc De Desada, Localidad La Desada, San Felipe, Gto.	-	Guerrero	San Felipe	La Desada	Rural	Apoyados Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Municipio de San Felipe	Agua y saneamiento	
GUJ00140200351466	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv En La Localidad Casas Blancas, Municipio De San Felipe, Gto.	-	Guerrero	San Felipe	Casas Blancas	Rural	Apoyados Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Municipio de San Felipe	Urbanización	
GUJ00140200353272	Pavimentación De La Calle 7 Col. Dr. Hernández Avatez, Cabeza Municipal, San Felipe, Gto.	-	Guerrero	San Felipe	San Felipe	Urbano	Apoyados Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Municipio de San Felipe	Urbanización	
GUJ00140200353285	Pavimentación De La Calle 5 Col. Dr. Hernández Avatez, Cabeza Municipal, San Felipe, Gto.	-	Guerrero	San Felipe	San Felipe	Urbano	Apoyados Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Municipio de San Felipe	Urbanización	
GUJ001402003512311	Rehabilitación De La Plazuela Hidalgo	-	Guerrero	Acambaro	Acambaro	Urbano	Apoyados Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Otras publicas	Cultura y turismo	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(líneas en itálica y porcentajes sin incluir decimales)

2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUAYMAUTO												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrato)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA0014020035049	Recurso Perdido De Distribuir	En Ejecución	2013	\$686,493	\$686,493	\$686,493	\$0	\$0	\$0	\$0		
GUA0014020035054	Rehabilitacion De Caminos	En Ejecución	2013	\$1,282,032	\$1,282,032	\$1,282,032	\$1,282,032	\$384,609	\$384,609	\$384,609		
GUA0014020035050	Ampliacion De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar La Localidad De Montecillo De La Itzapa	En Ejecución	2013	\$46,342	\$46,342	\$46,342	\$46,342	\$46,342	\$46,342	\$46,342		
GUA00140200352688	Ampliacion De Red De Distribucion Eléctrica 13.2 Kv En Calle Queretaro De La Localidad Loqueto, Municipio De San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$121,066	\$121,066	\$121,066	\$116,264	\$96,851	\$96,851	\$96,851		
GUA00140200352686	Construcción De Microplanta De Tratamiento Y Tanque De Almacenamiento De Agua Potable, En El J.N. Antonio Caso En La Comunidad Los Arrastres, San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$124,487	\$0	\$0	\$0		
GUA00140200353062	Construcción De Plaza Cívica Y Andadores En Esc. Secundaria Bicentenario En Cabeceera Municipal	En Ejecución	2013	\$1,415,000	\$1,415,000	\$1,415,000	\$1,020,000	\$0	\$0	\$0		
GUA00140200353114	Ampliación Del Sistema De Agua Potable El Saiz De Deseada, Localidad La Deseada, San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$445,251	\$76,671	\$76,671	\$76,671		
GUA00140200353166	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv En La Localidad Casas Blancas, Municipio De San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$391,907	\$564,906	\$364,906	\$364,906		
GUA00140200353212	Pavimentación De La Calle 7 Col. Dr. Hernández Álvarez, Cabeceera, Municipal, San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,632,066	\$533,200	\$333,200	\$333,200		
GUA00140200353285	Pavimentación De La Calle 6 Col. Dr. Hernández Álvarez, Cabeceera, Municipal, San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0		
GUA00130300212311	Rehabilitacion De La Plaza La Hidalgo	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000		

Avance Financiero

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
	GUA001-02000360439	Recurso Pendiente De Distribuir	0.00	\$0	Otra	0	100.00	0.00	Financiera. / Físico: RECURSO PENDIENTE DE DISTRIBUIR. / Registro: RECURSO PENDIENTE DE DISTRIBUIR- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
	GUA001-02000360534	Rehabilitacion De Caminos	30.00	\$0	Otra	0	100.00	30.00	Financiera. / Físico: / Registro: .	
	GUA001-02000360920	Ampliación De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar La Localidad De Montecillo De La Mipa	100.00	\$0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiera: TRANSFERENCIA DEL ESTADO A CFE / Físico: TRANSFERENCIA DEL ESTADO A CFE / Registro: TRANSFERENCIA DEL ESTADO A CFE- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
	GUA001-02000362868	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 15.2 KV En La Localidad De La Comunidad Agrícola, Municipio De San Felipe, Gto.	80.00	\$0	Poste	15	100.00	100.00	Financiera. / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
	GUA001-02000362936	Construcción De Microplanta De Tratamiento Y Tanque De Almacenamiento De Agua Potable, En El J.N. Antonio Casas En La Comunidad Los Arastres, San Felipe, Gto.	0.00	\$0	Planta	25	100.00	0.00	Financiera. / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
	GUA001-02000363662	Construcción De Plaza Chicos Y Andadores En El Centro Urbano Balmatzeno En Cabecera Municipal	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	183	100.00	0.00	Financiera. / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
	GUA001-020003635114	Ampliación Del Sistema De Agua Potable El Saluz De Asasata, Localidad La Desatada, San Felipe, Gto.	15.33	\$0	Metros Lineales	63	100.00	17.22	Financiera. / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
	GUA001-020003635166	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 15.2 KV En La Localidad Casas Blancas, Municipio De San Felipe, Gto.	91.23	\$0	Poste	45	100.00	\$3.11	Financiera. / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
	GUA001-020003635212	Pavimentación De La Calle 7 Col. Dr. Hernández Álvarez, Cabecera Municipal, San Felipe, Gto.	18.51	\$0	M2, Concreto hidráulico	193	100.00	25.42	Financiera. / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
	GUA001-020003632965	Pavimentación De La Calle 8 Col. Dr. Hernández Álvarez, Cabecera Municipal, San Felipe, Gto.	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	176	100.00	0.00	Financiera. / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
	GUA001-03000212311	Rehabilitación De La Plaza De Hidalgo	100.00	\$0	Otra	50.000	100.00	100.00	Financiera: se corrigió el ejercicio / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para estados y municipios en el desarrollo)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUAMUJATO												
GUJA091300300212889	Tres Manas. Rehabilitación de Línea Eléctrica E imprimabilización. Tabascoandara S4	-	Guamajuato	Acámbaro	Tres Manas	Rural	Aportaciones Federales	RDH FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Obras públicas	Educación
GUJA091300300217202	Nuevo Chupicuaro. Rehabilitación De Sanitarios. Tabascoandara E3	-	Guamajuato	Acámbaro	Chupicuaro (Nuevo Chupicuaro)	Rural	Aportaciones Federales	RDH FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Obras públicas	Educación
GUJA10130100240084	Programa Escuela Digna	20	Guamajuato	San Diego de la Unión	Cobertura municipal	n.a	Aportaciones Federales	RDH FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO RURAL Y SOCIAL	Otros Proyectos
GUJA13130100005293	Servicios Legales	2	Guamajuato	San Luis de la Paz	Cobertura municipal	n.a	Aportaciones Federales	RDH FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA	Otros Proyectos
GUJA13130100005383	Gastos Indefectos De Tesorería	3	Guamajuato	San Luis de la Paz	Cobertura municipal	n.a	Aportaciones Federales	RDH FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA	Otros Proyectos
GUJA13130100005408	Proxim 2013	4	Guamajuato	San Luis de la Paz	Cobertura municipal	n.a	Aportaciones Federales	RDH FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA	Otros Proyectos
GUJA13130100005692	Fomento Economico	5	Guamajuato	San Luis de la Paz	Cobertura municipal	n.a	Aportaciones Federales	RDH FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	FOMENTO ECONOMICO	Otros Proyectos
GUJA13130100005923	Mantenimiento De Caminos Rurales	8	Guamajuato	San Luis de la Paz	Cobertura municipal	n.a	Aportaciones Federales	RDH FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUJA13130100005933	Bahosé En Zona Urbana	7	Guamajuato	San Luis de la Paz	Cobertura municipal	n.a	Aportaciones Federales	RDH FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUJA13130100026676	Const. Red Drenaje Sanitario En Com. Manzanilla	10	Guamajuato	San Luis de la Paz	Manzanilla	Rural	Aportaciones Federales	RDH FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUJA13130100026701	Mi Casa Diferente	12	Guamajuato	San Luis de la Paz	Cobertura municipal	n.a	Aportaciones Federales	RDH FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(líneas en itálica y porcentajes sin incluir decimales)

2014		Avance Financiero									
SEGUNDO TRIMESTRE											
PERIODO QUE SE REPORTA:											
ENTIDAD FEDERATIVA:											
11 - GUANAJUATO											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
GUA09130300212689	Tres Máximas, Rehabilitación De Línea Eléctrica E Imprimabilización, Telesecundaria 544	En Ejecución	2013	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	
GUA09130300212702	Nuevo Chupicuaro, Rehabilitación De Sanitarios, Telesecundaria 83	En Ejecución	2013	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	
GUA10130100040064	Programa Escuela Digna	En Ejecución	2013	\$314,004	\$314,004	\$314,004	\$314,004	\$314,004	\$314,004	\$314,004	
GUA13130100005293	Servicios Legales	En Ejecución	2013	\$141,415	\$141,415	\$141,415	\$141,415	\$0	\$0	\$0	
GUA13130100005263	Gastos Indirectos De Tesorería	En Ejecución	2013	\$621,681	\$621,681	\$621,681	\$621,681	\$410,831	\$410,831	\$410,831	
GUA13130100005408	Prodlim 2013	En Ejecución	2013	\$708,500	\$708,500	\$708,500	\$708,500	\$11,799	\$11,799	\$11,799	
GUA13130100005602	Fomento Economico	En Ejecución	2013	\$1,937,576	\$4,428,376	\$4,428,376	\$4,428,376	\$3,728,018	\$3,728,018	\$3,728,018	
GUA13130100005623	Mantenimiento De Caminos Rurales	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$4,355,581	\$4,355,581	\$4,355,581	\$1,583,724	\$1,583,724	\$1,583,724	
GUA13130100005633	Bahoco En Zona Urbana	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$644,419	\$644,419	\$644,419	\$644,419	\$644,419	\$644,419	
GUA13130100005676	Const. Red Drenaje Sanitario En Com. Maravilla	En Ejecución	2013	\$5,824,725	\$6,060,047	\$6,060,047	\$6,060,047	\$6,060,047	\$6,060,047	\$6,060,047	
GUA13130100005701	Mi Casa Diferente	En Ejecución	2013	\$2,650,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$556,218	\$556,218	\$556,218	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		SEGUNDO TRIMESTRE		11 - GUANAQUATO											
PERIODO QUE SE REPORTA:															
ENTIDAD FEDERATIVA:															
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones					
					Población										
GUA09130300212689	Tres Miras, Rehabilitación De Línea Eléctrica E Impresabilización, Telescaridiana S44	100.00	\$0	Obras	0			100.00	100.00	Financiera, corrección de información / Fílica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA09130300212702	Nuevo Chupicuaro, Rehabilitación De Sanitarios, Telescaridiana S3	100.00	\$0	Obras	0			100.00	100.00	Financiera: / Fílica: / Registro:					
GUA10130100040064	Programa Escuela Digna	100.00	\$0	Escuela	35			100.00	100.00	Financiera: / Fílica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130100005293	Servicios Legales	0.00	\$0	Acción	141,415			100.00	0.00	Financiera: NINGUNA / Fílica: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130100005363	Gastos Indirectos De Tesorería	66.06	\$0	Acción	621,681			100.00	66.06	Financiera: NINGUNA / Fílica: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130100005408	Prodim 2013	1.67	\$0	Acción	708,500			100.00	1.67	Financiera: NINGUNA / Fílica: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130100005602	Fomento Económico	84.21	\$0	Hectárea	1,837,376			100.00	84.21	Financiera: NINGUNA / Fílica: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130100005623	Mantenimiento De Caminos Rurales	36.36	\$0	Kilómetros	3,000,000			100.00	36.36	Financiera: NINGUNA / Fílica: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130100005633	Bebido En Zona Urbana	100.00	\$0	Metros	2,000,000			100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Fílica: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130100005676	Const. Red Drenaje Sanitario En Com. Maravilla	100.00	\$0	Red	5,664,725			100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Fílica: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130100005701	M/ Casa Diferente	56.62	\$0	Vivienda	2,650,000			100.00	56.62	Financiera: NINGUNA / Fílica: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					



FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para estados y municipios en sus respectivos)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUAI1313010009721	Cuentas Indefinidas De Obras Publicas	15	Guerrero	San Luis de la Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federales y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUAI1313010009723	Escuela Digna	16	Guerrero	San Luis de la Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federales y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos
GUAI1313010009726	Hablar Mejoramiento Del Entorno Urbano	18	Guerrero	San Luis de la Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federales y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos
GUAI1313010009727	Migrante 3x1	19	Guerrero	San Luis de la Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federales y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos
GUAI1313010009731	Rozos Utensilios Para El Servicio De Alimentación	22	Guerrero	San Luis de la Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federales y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos
GUAI1313010009737	Servicios De Diseño, Arquitectura E Ingeniería	27	Guerrero	San Luis de la Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federales y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos
GUAI1313010009743	Materia Eléctrico y Electronico	28	Guerrero	San Luis de la Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federales y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos
GUAI1313010009752	Adecuacion De Redes De Agua Potable (Priv. De Sectores)	29	Guerrero	San Luis de la Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federales y Municipios	AGUA POTABLE	Otros Proyectos
GUAI1313010009764	Equipamiento Y Inst. De Pico, Corri. Sismo De Asist. De Agua Potable	30	Guerrero	San Nicolás de Carmen	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federales y Municipios	AGUA POTABLE	Otros Proyectos
GUAI1313010009770	Reubicacion De Linea De Onduccion De Agua Potable De Pozo San Fe.	31	Guerrero	San Luis de la Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federales y Municipios	AGUA POTABLE	Otros Proyectos
GUAI1313010009785	Const. Obras Substos. De Interconectar El Sst. De Alcantarillado A Cobertura	32	Guerrero	San Luis de la Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federales y Municipios	AGUA POTABLE	Otros Proyectos

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(líneas en itálica y paréntesis sin incluir decimales)

2014												
SEGUNDO TRIMESTRE												
11 - GUANAJUATO												
Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrato)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13130100009721	Gastos Indirectos De Obras Publicas	En Ejecución	2013	\$621,681	\$621,681	\$621,681	\$621,681	\$427,111	\$427,111	\$427,111		\$427,111
GUA13130100009723	Escuela Digna	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$595,871	\$595,871	\$595,871		\$595,871
GUA13130100009726	Habitat (Mejoramiento Del Entorno Urbano)	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,897,165	\$3,897,165	\$3,897,165		\$3,897,165
GUA13130100009727	Migrante 3x1	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1		\$1
GUA13130100009731	Pozo Utensilios Para El Servicio De Alimentación	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$462,182	\$462,182	\$462,182	\$462,182	\$462,182	\$462,182		\$462,182
GUA13130100009737	Servicios De Diseño, Arquitectura E Ingenieria	En Ejecución	2013	\$120,000	\$47,812	\$47,812	\$47,812	\$47,812	\$47,812	\$47,812		\$47,812
GUA13130100009743	Material Eléctrico Y Electrónico	En Ejecución	2013	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$661,668	\$661,668	\$661,668		\$661,668
GUA13130100009752	Adecuación De Redes De Agua Potable (Proy. De Saneación)	En Ejecución	2013	\$1,864,062	\$1,864,062	\$1,864,062	\$1,864,062	\$1,223,555	\$1,223,555	\$1,223,555		\$1,223,555
GUA13130100009764	Equipamiento Y Lect. De Pozo, Const. Sistema De Abast. De Agua Potable	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$610,569	\$610,569	\$610,569		\$610,569
GUA13130100009770	Reubicación De Línea De Onducción De Agua Potable Del Pozo San Fco.	En Ejecución	2013	\$455,000	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1		\$1
GUA13130100009785	Const. Colector Sanitario Para Interconectar El Sisi. De Mineral Pozos A Cabeza	En Ejecución	2013	\$4,570,000	\$4,570,000	\$4,570,000	\$4,570,000	\$0	\$0	\$0		\$0

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		SEGUNDO TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO									
PERIODO QUE SE REPORTA:													
ENTIDAD FEDERATIVA:													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico		Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones				
					Población	Población							
GUA13130100009721	Gastos Indirectos De Obras Publicas	68.70	\$0	Accion	621,681	621,681	100.00	68.70	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130100009723	Escuela Digna	65.12	\$0	Accion	700,000	700,000	100.00	65.12	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130100009726	Habitat (Mejoramiento Del Entorno Urbano)	97.43	\$0	Accion	4,000,000	4,000,000	100.00	97.43	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130100009727	Migrante 3x1	100.00	\$0	Metros	1,000,000	1,000,000	100.00	100.00	Financiera: SE LE QUITO EL PRESUPUESTO / Fisica: SE LE QUITO EL PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130100009731	Proy Utilizables Para El Servicio De Alimentacion	100.00	\$0	Accion	1,600,000	1,600,000	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Fisica: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130100009737	Servicios De Diseño, Arquitectura E Ingeniería	100.00	\$0	Accion	120,000	120,000	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Fisica: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130100009743	Material Eléctrico Y Electrónico	87.06	\$0	Luminaria	760,000	760,000	100.00	87.06	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130100009752	Adecuacion De Redes De Agua Potable (Proy. De Sectorizacion)	65.64	\$0	Red	1,864,062	1,864,062	100.00	65.64	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130100009764	Equipamiento Y Lect. De Pozo, Const. Sistema De Abast. De Agua Potable	76.32	\$0	Sistema	800,000	800,000	100.00	76.32	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130100009770	Reubicacion De Línea De Conduccion De Agua Potable Del Pozo San Fco.	100.00	\$0	Metros Cubicos	450,000	450,000	100.00	100.00	Financiera: SE LE QUITO EL PRESUPUESTO / Fisica: SE LE QUITO EL PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130100009785	Const. Colector Sanitario Para Interconectar El SSI. De Mineral Pozos A. Cabecera	0.00	\$0	Estaciones	4,370,000	4,370,000	100.00	0.00	Financiera: NINGUNA / Fisica: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para estados y municipios en el desarrollo)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
12014 EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO												
GUAJ13130100015773	Construcción De Embarcadero Embalsillado Con Huellas De Concreto En La Calle La Hacendita En Sanz De Purlana	5-F 113 15	Guanajuato	Valle de Santiago	Sanz de Purlana	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130100015076	Rehabilitación De Pavimentación En La Calle Naranjo Tramo Calle Centro Calle Viente Colones Urbanización	5-F 113 16	Guanajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130100019940	Rehabilitación De Bocanox (Segunda Etapa) Con Cobertura Municipal Y Cimientos De Vitrificadas Comandadas	5-F 113 17	Guanajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130100016031	Construcción De Puente Vehicular De 8.00 X 1.00 M. En La Calle Obregon Calle Nicolas Bravo Col La Loma En Valle De Santiago	5-F 113 18	Guanajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130100016063	Construcción De Embarcadero Embalsillado En La Calle Obregon En La Comunidad De San Juan Parangaricutiro	5-F 113 19	Guanajuato	Valle de Santiago	San Ignacio del Santo José Parangaricutiro	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130100016121	Actualización Asesoría Y Soporte Técnico De Sistemas De Administración Caja General Y Contabilidad De La Uti (Asistencia Municipal) (Gastos Indirectos)	5-F 113 INDIRECTOS	Guanajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUAJ13130100026400	Estudios De Pre Inversión Y De Laboratorio	Sin número de proyecto	Guanajuato	San Felipe	Cobertura municipal	n.a	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE	Asistencia Social
GUAJ13130100029618	Construcción De Camino A Doble Riego De Salto (Segunda Etapa) En La Localidad Los Manantales	Sin número de proyecto	Guanajuato	San Felipe	Los Manantales	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE	Urbanización
GUAJ13130100027099	Adquisición De Recursos A Través De Contratos Sociales En Todo El Municipio	1	Guanajuato	Doctor Mora	Doctor Mora	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUAJ13130100027164	Recursos Asignados A La Dirección De Desarrollo Rural. Para Ejecutar En Todo El Mpio	2	Guanajuato	Doctor Mora	Doctor Mora	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUAJ13130100027179	Construcción De Camino A Doble Riego De Salto (Segunda Etapa) En La Localidad El Manantale Norte Y Saucedo De La Luz	Sin número de proyecto	Guanajuato	San Felipe	Manantale del Riego	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Felipe	Urbanización

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(líneas en itálica y porcentajes sin incluir decimales)

2014												
SEGUNDO TRIMESTRE												
11 - GUANAJUATO												
Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrato)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13130100015773	Construcción De Empedrado Embocullado Con Hueillos De Concreto En La Calle La Hacienda En Sauc De Purisima	En Ejecución	2013	\$514,936	\$614,936	\$614,936	\$614,936	\$614,936	\$614,936	\$614,936		
GUA13130100015876	Rehabilitación De Pavimentación En La Calle Nazario Tramo Calle Cedro Calle Victoria Colonia Labradores	En Ejecución	2013	\$1,183,897	\$486,765	\$486,765	\$486,765	\$486,765	\$486,765	\$486,765		
GUA13130100015940	Rehabilitación De Baches (Segunda Etapa) Con Carpetas Asfálticas En Varias Calles De La Cabecera Municipal Y Caminos De Varias Comunidades	En Ejecución	2013	\$354,242	\$354,242	\$354,242	\$354,242	\$354,242	\$354,242	\$354,242		
GUA13130100016031	Construcción De Puente Vehicular De 8.00 X 1.00 Mt En La Calle Obregon Calle Nicolas Bravo Col La Loma En Valle De Santiago	En Ejecución	2013	\$337,044	\$337,044	\$337,044	\$337,044	\$337,044	\$337,044	\$337,044		
GUA13130100016063	Construcción De Empedrado Embocullado En La Calle Rafael Arayo (Tramo Etapa) En La Comunidad De San José Parangaré	En Ejecución	2013	\$121,800	\$91,263	\$91,263	\$91,263	\$91,263	\$91,263	\$91,263		
GUA13130100016121	Actualización, Asesoría Y Soporte Técnico De Sistema De Información Geográfica En La Propiedad Inmobiliaria De La Tesorería Municipal (Gastos Indirectos)	En Ejecución	2013	\$74,844	\$74,403	\$74,403	\$74,403	\$74,403	\$74,403	\$74,403		
GUA13130100036430	Estudios De Pre Inversión Y De Laboratorio	En Ejecución	2013	\$300,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
GUA13130100036618	Construcción De Camino A Doble Riego De Sello (Segunda Etapa) En La Localidad Los Martínez	En Ejecución	2013	\$4575,000	\$4,565,000	\$4,565,000	\$0	\$0	\$0	\$0		
GUA13130100037089	Aplicación De Recursos A Traves De Desarrollo Social En Todo El Municipio	En Ejecución	2013	\$9,440,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000		
GUA13130100037164	Recursos Asignados A La Dirección De Desarrollo Rural, Para Ejecutar En Todo El Mpio	En Ejecución	2013	\$1,950,960	\$1,950,960	\$1,950,960	\$1,950,960	\$1,950,960	\$1,950,960	\$1,950,960		
GUA13130100037179	Construcción De Camino A Doble Riego De Sello (Segunda Etapa) En La Localidad El Mastramo Norte Y Saucedo De La Luz	En Ejecución	2013	\$3,575,001	\$3,575,001	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11- GUANAQUATO		Avance Físico										Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado					
GUA13130100015773	Construcción De Empedrado Emboscado Con Huelvas De Granito En La Calle La Hacienda En Sauc De Purisma	100.00	\$0	M2, Adquiramiento o empedrado	1,987	100.00	100.00	Financiera. / Físico. / Registro. SIN OBSERVACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130100015076	Rehabilitación De Pluvimetración En La Calle Naranjo Tramo Calle Cuatro Calle Victoria Colonia Laboradores	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	917	100.00	100.00	Financiera. / Físico. / Registro. SIN OBSERVACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130100015940	Rehabilitación De Bacheos (Segunda Etapa) Con Carpeta Asfáltica En Varias Calles De La Cabecera Municipal Y Carrizos De Varias Comundades	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	75,000	100.00	100.00	Financiera. / Físico. / Registro. SIN OBSERVACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130100016031	Construcción De Puerta Vehículo De 6.00 X 1.00 M En La Calle Obispo Calle Nicolas Bravo Col La Loma En Valle De Santiago	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	1	100.00	100.00	Financiera. / Físico. / Registro. SIN OBSERVACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130100016063	Construcción De Empedrado Emboscado En La Calle En La Comunidad De San Jose Parangoso	100.00	\$0	M2, Adquiramiento o empedrado	700	100.00	100.00	Financiera. / Físico. / Registro. SIN OBSERVACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130100016121	Actualización, Asesoría Y Soporte Técnico De Sistemas De Administración Caja General Y Propiedad Inmobiliaria De La Tesorería Municipal (Gastos Indirectos)	100.00	\$0	Asesoría	141,050	100.00	100.00	Financiera. / Físico. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130100036430	Estudios De Pre Inversión Y De Laboratorio	0.00	\$0	Proyecto	28,542	100.00	0.00	Financiera. / Físico. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel				
GUA13130100036618	Construcción De Camino A Doble Riego De Sello (Segunda Etapa) En La Localidad Los Martínez	0.00	\$0	Kilómetros	516	100.00	0.00	Financiera. / Físico. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel				
GUA13130100037099	Aplicación De Recursos A Traves De Desarrollo Social En Todo El Municipio	100.00	\$0	Acción	9,440,000	100.00	100.00	Financiera. RECURSO 2013 / Físico. / Registro. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130100037164	Recursos Asignados A La Dirección De Desarrollo Rural Para Ejecutar En Todo El Mpio	100.00	\$0	M2, Presho	1,950,990	100.00	100.00	Financiera. / Físico. / Registro. / SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130100037179	Construcción De Camino A Doble Riego De Sello (Segunda Etapa) En La Localidad El Mastranto Norte Y Saucón De La Luz	0.00	\$0	Kilómetros	390	100.00	0.00	Financiera. / Físico. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para empresas y personas físicas y jurídicas)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
12014 SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUAMUJATO												
GUAI1313010003729	Asignación De Recursos Para Obras Pùblicas En Todos El Municipio	3	Guamujato	Doctor Mza	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	
GUAI1313010003747	Pavimentación De La Calle Ocotlán, Colonia Amén, Calles Municipal De San Felipe, Gto.	MS/FORM/PO/FE/DE/02/12013	Guamujato	San Felipe	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	
GUAI13130100037424	Pavimentación De La Calle Niños, Colonia Amén, Calles Municipal, De San Felipe, Gto.	MS/FORM/PO/FE/DE/02/22013	Guamujato	San Felipe	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	
GUAI1313010003742	Programa De Apoyó Al Emprendedor	4	Guamujato	Doctor Mza	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL	Otros Proyectos	
GUAI1313010004687	Gastos Indefectos	MS/D/R/33/F/12013/01	Guamujato	San Diego de la municipal	n/a	n/a	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	
GUAI1313010005199	Gastos Indefectos Para Seguimiento De Obras Y Acciones Del mismo	sin numero de proyecto	Guamujato	Ingapato	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OG OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	
GUAI13130100051974	Información Complementaria	sin numero de proyecto	Guamujato	Ingapato	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	
GUAI13130100052070	(Calera De Arroyeh) Rehabilitación De Calle Hidalgo A Base De Carpeta Asfáltica	34	Guamujato	Apasco el Grande	Ciudad de Arroyeh Rural	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO	Asistencia Social	
GUAI13130100052347	Otro: Agua Potable	sin numero de proyecto	Guamujato	Acámbaro	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	
GUAI13130100052890	(Col. La Calzada) Rehabilitación De Calle Tost A Base De Concreto Heraldo	34	Guamujato	Apasco el Grande	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO	Asistencia Social	
GUAI13130100053225	El Cuadro: Rehabilitación De Red De Efluentes En La Calle Chiricaco	34	Guamujato	Apasco el Grande	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO	Urbanización	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(formas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Avance Financiero												
EJERCICIO FISCAL:	2014											
PERIODO QUE SE REPORTA:	SEGUNDO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13130100037229	Asignación De Recursos Para Obras Publicas En Todo El Municipio	En Ejecución	2013	\$4,796,439	\$4,796,439	\$4,796,439	\$4,796,439	\$4,766,439	\$4,796,439	\$4,766,439		
GUA13130100037247	Pavimentación De La Calle Orquídea, Colonia Aviación, Cabecera Municipal De San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$203,226	\$146,369	\$146,369	\$146,369	\$146,369	\$146,369	\$146,369		
GUA13130100037424	Pavimentación De La Calle Violeta, Colonia Aviación, Cabecera Municipal De San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$219,024	\$226,222	\$226,222	\$226,222	\$226,222	\$226,222	\$226,222		
GUA13130100037429	Programa De Apoyo Al Emprendedor	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000		
GUA13130100046567	Gastos Indirectos	En Ejecución	2013	\$635,306	\$636,306	\$636,306	\$636,306	\$636,306	\$426,237	\$426,237		
GUA13130100051969	Gastos Indirectos Para Seguimiento De Obras Y Acciones Del Patrim	En Ejecución	2013	\$3,066,756	\$3,066,756	\$3,066,756	\$3,066,756	\$2,686,083	\$2,686,083	\$2,686,083		
GUA13130100051974	Información Complementaria	En Ejecución	2013	\$108,555,381	\$15,723,830	\$15,723,830	\$0	\$0	\$0	\$0		
GUA13130100052070	(Callejas De Anesca) Rehabilitación De Calle Hidalgo A Base De Carretera Asfáltica	En Ejecución	2013	\$1,246,728	\$1,235,549	\$1,235,549	\$1,235,549	\$1,224,002	\$1,224,002	\$1,224,002		
GUA13130100052347	Obras, Agua Potable	En Ejecución	2013	\$315,874	\$315,874	\$315,874	\$0	\$0	\$0	\$0		
GUA13130100052690	(Caj. La Carbada) Rehabilitación De Calle Tiber A Base De Concreto Hidráulico	En Ejecución	2013	\$2,097,007	\$1,776,136	\$1,776,136	\$1,776,136	\$1,569,958	\$1,569,958	\$1,569,958		
GUA13130100053225	(El Castillo) Ampliación De Red De Electrificación En La Calle Churubusco	En Ejecución	2013	\$195,500	\$180,082	\$180,082	\$180,082	\$138,466	\$138,466	\$138,466		



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA13130100037229	Asignación De Recursos Para Obras Publicas En Todo El Municipio	100.00	\$0	Metros	4,768,439	100.00	10.00	Financiera. RECURSO 2013 / Física. / Registro. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130100037247	Pavimentación De La Calle, Oquillas, Colonia Avación, Calabera Municipal De San Felipe, Gto.	100.00	\$0	M2, Concreto Hidraulico	65	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA1313010003724	Pavimentación De La Calle, Volcán, Colonia Avación, Calabera Municipal De San Felipe, Gto.	100.00	\$0	M2, Concreto Hidraulico	61	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130100037429	Programa De Apoyo Al Emprendedor	100.00	\$0	Acción	200,000	100.00	100.00	Financiera. RECURSO 2013 / Física. / Registro. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130100046587	Gastos Indirectos	50.85	\$0	Proyecto	37,103	100.00	50.85	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130100051959	Gastos Indirectos Para Seguimiento De Obras Y Acciones Del Fismo	87.53	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.		
GUA13130100051974	Información Complementaria	0.00	\$0	Metros	1	100.00	100.00	Financiera. / Física. ESTE REGISTRO ES DE CARACTER INFORMATIVO PARA EL ESTADO ACERCA DE LA MINISTRACION RECIBIDA / Registro.		
GUA13130100052070	(Caleras De Armecho) Rehabilitacion De Calle Hidalgo A Base De Carpeta Asfaltica	99.07	\$0	Obra	0	100.00	99.00	Financiera. / Física. OBRA EN PROCESO / Registro: REHABILITACION DE CALLE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130100052347	Obra. Agua Potable	0.00	\$0	Tomas Domiciliarias	5	100.00	0.00	Financiera. se corrigio informacion/ Física: se corrigio informacion / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130100052890	(Crd. La Cabada) Rehabilitacion De Canil Tiet A Base De Concreto Hidraulico	86.29	\$0	Obra	0	100.00	86.29	Financiera. / Física. OBRA EN PROCESO / Registro: REHABILITACION DE CALLE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130100053225	(El Casillo) Ampliación De Red De Electrificación En La Calle Chihuahua	76.89	\$0	Obra	0	100.00	77.00	Financiera. / Física. OBRA EN PROCESO / Registro: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(uso en papel y procesamiento electrónico)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014-SEGUNDO TRIMESTRE-ENTIDAD FEDERATIVA-11-GUAMAJUATO												
GUAJ130100264311	Decalaje	Sin número de proyecto	Guamajuto	Acamburo	Cobertura municipal	n.a	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUAJ130100264423	Rehabilitación Calle 2ª Pte. De Lucha Vialto Ernie Melchior Ocampo	Sin número de proyecto	Guamajuto	Acamburo	Acamburo	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUAJ130100264610	Pavimentación Calle Benarra	Sin número de proyecto	Guamajuto	Acamburo	Acamburo	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUAJ130100264658	Pav. Calle Teodoro Lirio	Sin número de proyecto	Guamajuto	Acamburo	Acamburo	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUAJ130100264794	Pavimentación Calle Talab	Sin número de proyecto	Guamajuto	Acamburo	Acamburo	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUAJ130100265188	Rehabilitación Av. San Antonio	Sin número de proyecto	Guamajuto	Acamburo	Coahuila San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUAJ130100265764	Programa Habitad	Sin número de proyecto	Guamajuto	Acamburo	Acamburo	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUAJ130100265975	Techo Digno 2013	Sin número de proyecto	Guamajuto	San Jose Iturbide	San Jose Iturbide	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL 2014	Otros Proyectos
GUAJ130100266201	Apdo. Cva. Materiales Y Cemento Para Pavimentaciones	Sin número de proyecto	Guamajuto	Acamburo	Cobertura municipal	n.a	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUAJ130100266566	Centros Y Oficinas Rurales	Sin número de proyecto	Guamajuto	Acamburo	Cobertura municipal	n.a	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUAJ130100268289	Consultación De Calles Rurales	5	Guamajuto	Tlaxiacoahuila	Tlaxiacoahuila	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
	GUA13130100064311	Drenaje	0.00	\$0	Otra	1	100.00	0.00	Financiera se corrigió información / Física se corrigió información / Registro:	
	GUA13130100064423	Rehabilitación Calle 2ª Priv. Del León, Votario Entre Meador Obampo	99.60	\$0	M2, Concreto Hidráulico	50	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
	GUA13130100064610	Pavimentación Calle Panama	100.00	\$0	M2, Adquiramiento o empedrado	200	100.00	0.00	Financiera / Física terminado / Registro:	
	GUA13130100064668	Pav. Calle Teodoro Lory	99.62	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	99.62	Financiera / Física / Registro:	
	GUA13130100064794	Pavimentación Calle Tlaloc	99.70	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	99.70	Financiera / Física / Registro:	
	GUA13130100064858	Rehabilitación Av. San Antonio	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
	GUA131301000648764	Programa Hábitat	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	Financiera / Física terminado / Registro:	
	GUA131301000649975	Techo Digno 2013	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Se utilizó el total del recurso asignado. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
	GUA131301000649201	Ayuda Con Materiales Y Comento Para Pavimentaciones	0.00	\$0	Otra	500	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
	GUA131301000649266	Centros Y Clinicas Rurales	0.00	\$0	Metros Cuadrados Centros De Salud	250	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
	GUA131301000649288	Construcción De Calles Rurales	100.00	\$0	Kilómetros	1,200,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y SE ENTREGARON LAS OBRAS INSERTAS EN EL MISMO AL 100 % - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para estados y municipios en sus jurisdicciones)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11- GUANAJUATO												
GUAJ13130100258413	Coedex De Nueva Avda. De 15 Vías De Red De Distribución Bt En Calle Guasahuapán En La Comunidad De La Virgen	8	Guanajuato	Tamandacabo	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUAJ13130100258499	Escuela Digna	11	Guanajuato	Tamandacabo	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUAJ13130100258548	M. Casa Diferente	12	Guanajuato	Tamandacabo	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIF MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUAJ13130100258645	Techo Digno	13	Guanajuato	Tamandacabo	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANIZACION SOCIAL PARTICIPATIVO	Otros Proyectos
GUAJ13130100258760	Ampliación De Vivienda	Sin número de proyecto	Guanajuato	Acámbaro	Cobertura municipal	n.a	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUAJ13130100258999	Techo Digno (Programa May)	Sin número de proyecto	Guanajuato	Acámbaro	Cobertura municipal	n.a	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUAJ13130100259167	Cuenta 3341 - Servicios De Capacitación - 13	01	Guanajuato	Salamanca	Salamanca	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIAL MAYOR	Otros Proyectos
GUAJ13130100259303	M. Casa Diferente	Sin número de proyecto	Guanajuato	Acámbaro	Cobertura municipal	n.a	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUAJ13130100259601	Rehabilitación Camino Chihuahua-El Maguay Y Tramo El Maguay- Las Cruces	Sin número de proyecto	Guanajuato	Acámbaro	Cobertura municipal	n.a	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUAJ13130100259726	Rehabilitación Camino El Estañal	Sin número de proyecto	Guanajuato	Acámbaro	Cobertura municipal	n.a	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUAJ13130100259860	Cuenta 6151 - Constr. De Vías De Comunicación- 13	03	Guanajuato	Salamanca	Salamanca	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANIZACION SOCIAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(líneas en itálica y porcentajes sin incluir decimales)

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrato)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
<b>Avance Financiero</b>										
GUA13130100058413	Creación De Nueva Area De 15 Kva De Red De Distribución Bt En Calle Guadalupe En La Comunidad De La Virgen	En Ejecución	2013	\$210,329	\$209,422	\$209,422	\$209,422	\$209,422	\$209,422	\$209,422
GUA13130100058489	Escuela Digna	En Ejecución	2013	\$500,000	\$469,627	\$469,627	\$469,627	\$469,627	\$469,627	\$469,627
GUA13130100058548	Mi Casa Diferente	En Ejecución	2013	\$600,000	\$216,136	\$216,136	\$216,136	\$216,136	\$216,136	\$216,136
GUA13130100058645	Techo Digno	En Ejecución	2013	\$250,000	\$216,136	\$216,136	\$216,136	\$216,136	\$216,136	\$216,136
GUA13130100058760	Ampliación De Vivienda	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000
GUA13130100058989	Techo Digno (Programa Mov)	En Ejecución	2013	\$522,204	\$522,207	\$522,207	\$522,207	\$522,207	\$522,207	\$522,207
GUA13130100059167	Cuenta 3341 Servicios De Capacitación - 13	En Ejecución	2013	\$312,310	\$319,103	\$319,103	\$319,103	\$90,000	\$90,000	\$90,000
GUA13130100059393	Mi Casa Diferente	En Ejecución	2013	\$1,642,206	\$1,000,798	\$1,000,798	\$908,521	\$608,521	\$908,521	\$908,521
GUA13130100059901	Rehabilitación Camino Chipicuaré-El Miguey Tierno El Miguey, Las Cruces	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$2,752,650	\$2,752,650	\$2,752,650	\$2,752,650	\$2,752,650	\$2,752,650
GUA13130100059726	Rehabilitación Camino El Español	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000
GUA13130100058660	Cuenta 6151 Constr. De Vías De Comunicación- 13	En Ejecución	2013	\$11,673,195	\$13,367,413	\$13,367,413	\$13,367,413	\$9,046,154	\$9,046,154	\$9,046,154

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		SEGUNDO TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO									
PERIODO QUE SE REPORTA:													
ENTIDAD FEDERATIVA:													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			% Avance Acumulado	Observaciones				
					Población	Avance Anual	% Avance Acumulado						
GUA13130100068413	Creacion De Nueva Area De 15 Km De Rad De Densificacion En Calle Guadalupeana En La Comunidad De La Virgen	100.00	\$0	Mt. Cable (lineas de coaxiales)	210,329	100.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. EL PROYECTO HA SIDO CONCLUIDO Y LAS OBRAS Y ACCIONES TERMINADAS AL 100% - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130100065499	Escuela Digna	100.00	\$0	Aula	500,000	100.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130100068548	Mi Casa Diferente	100.00	\$0	Vivienda	600,000	100.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. EL PROYECTO HA SIDO CONCLUIDO Y LAS OBRAS Y ACCIONES ENTREGADAS A LOS BENEFICIARIOS AL 100 % - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130100068645	Techo Digno	100.00	\$0	Vivienda	250,000	100.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. EL PROYECTO HA SIDO CONCLUIDO Y LAS OBRAS Y ACCIONES ENTREGADAS A LOS BENEFICIARIOS AL 100 % - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130100068760	Ampliacion De Vivienda	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.00	0.00	Financiera / Física: terminado / Registro:				
GUA13130100068989	Techo Digno (Programa Mexi)	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.00	0.00	Financiera / Física: terminado / Registro:				
GUA13130100069167	Cuenta 3341 Servicios De Capitalizacion - 13	28.20	\$0	Accion	1	100.00	28.20	28.20	Financiera / Física / Registro. CUENTA 3341 SERVICIOS DE CAPITALIZACION DEL FONDO DEL 2013. REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN.-14 . - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130100069293	Mi Casa Diferente	90.78	\$0	Vivienda	50	100.00	90.78	90.78	Financiera / Física / Registro:				
GUA13130100069601	Rehabilitacion Camino Chichicuaru-El Maguay Tramo El Maguay- Las Cruces	100.00	\$0	Kilómetros	500	100.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:				
GUA13130100069726	Rehabilitacion Camino El Español	100.00	\$0	Kilómetros	1	100.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:				
GUA13130100069890	Cuenta 6151 Constr. De Vias De Comunicacion-13	67.67	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	67.67	67.67	Financiera / Física / Registro. CUENTA 6151 CONSTR. VIAS DE COMUNICACION DEL FONDO DEL 2013. REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN.-14 . - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para empresas y proyectos en el sector privado)

2014												
SEGUNDO TRIMESTRE												
11 - GUAMAJUATO												
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUAJ13130100262027	Equipamiento De Calles 2013	Sin numero de proyecto	Guamajuato	San José Iturbide	San José Iturbide	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	Obras Publicas	Urbanización
GUAJ13130100261042	Programa Fam (Fam) 2013	Sin numero de proyecto	Guamajuato	San José Iturbide	San José Iturbide	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL 0214	DESARROLLO SOCIAL 0214	Otros Proyectos
GUAJ13130100261478	Programa Empleo Temporal (Rural Sedesol) Empezo 2013	Sin numero de proyecto	Guamajuato	San José Iturbide	San José Iturbide	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL 0214	DESARROLLO SOCIAL 0214	Otros Proyectos
GUAJ13130100262217	Pendiente De Ejecuir	L001	Guamajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Juventino Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUAJ13130100262344	Municipal Construcion O Ampliacion De Vivienda	36	Guamajuato	Agasco el Grande	Agasco el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO	MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO	Asistencia Social
GUAJ13130100262383	Programa De Desarrollo De Infraestructura Basica Y Comunal (Adm) 2013	Sin numero de proyecto	Guamajuato	San José Iturbide	San José Iturbide	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL 0214	DESARROLLO SOCIAL 0214	Otros Proyectos
GUAJ13130100262981	Desarrolla Institucion Municipal	Sin numero de proyecto	Guamajuato	Acamburo	Acamburo	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUAJ13130100263401	Adquisición De Equipos Médicos En Ocasión Termino De Ok De Agua Del Estado De Tlaxcala, El Zorillo 2013	Sin numero de proyecto	Guamajuato	San José Iturbide	San José Iturbide	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos
GUAJ13130100263480	Construcción De Aulas A La Escuela Primaria Urbana No. 3 Pateo Hidalgo	4431	Guamajuato	Cortazar	Cortazar	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUAJ13130100263579	Se Escuela Digna 2013	Sin numero de proyecto	Guamajuato	San José Iturbide	San José Iturbide	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	Obras Publicas	Otros Proyectos
GUAJ13130100264087	La Labor Rehabilitacion De Plana De Tratamiento	32	Guamajuato	Agasco el Grande	La Labor	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE	MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE	Asistencia Social



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(líneas en itálica y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO										
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrato)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA13130100060287	Equipamiento De Culeas 2013	En Ejecución	2013	\$750,000	\$281,506	\$281,506	\$261,506	\$0	\$0	\$0	\$0
GUA13130100061042	Programa Fam (Fider) 2013	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,350,795	\$2,350,795	\$2,350,795	\$18,655	\$18,655	\$18,655	
GUA13130100061478	Programa Empleo Temporal (Rural Socioes) Empesdradas 2013	En Ejecución	2013	\$0	\$311,500	\$311,500	\$311,500	\$311,500	\$311,500	\$311,500	
GUA13130100062217	Pendiente De Ejecutar	En Ejecución	2013	\$0	\$28,651,737	\$28,651,737	\$28,651,737	\$28,651,737	\$0	\$0	
GUA13130100062344	(Municipio) Construcción O Ampliación De Vivienda	En Ejecución	2013	\$797,118	\$797,118	\$797,118	\$797,118	\$734,451	\$734,451	\$734,451	
GUA13130100062383	Programa De Desarrollo De Infraestructura Básica Y Comunitaria (Adferal) 2013	En Ejecución	2013	\$0	\$1,869,324	\$1,869,324	\$1,869,324	\$552,403	\$552,403	\$552,403	
GUA13130100062981	Desarrollo Institucional Municipal	En Ejecución	2013	\$1,055,369	\$1,995,349	\$1,995,349	\$797,915	\$787,313	\$787,313	\$787,313	
GUA13130100063401	Aplicación De Emulsión Asfáltica En Camino Tramo De Ojo De Agua Del Refugio-Las Tuzas, El Zorrillo 2013	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$336,007	\$336,007	\$336,007	\$0	\$0	\$0	
GUA13130100063480	Construcción De Acceso A La Escuela Primaria Urbana No. 3 Padre Hidalgo	En Ejecución	2013	\$392,831	\$362,832	\$362,832	\$362,832	\$362,832	\$362,832	\$362,832	
GUA13130100063579	Sk Escuela Digna 2013	En Ejecución	2013	\$0	\$127,848	\$127,848	\$127,848	\$116,566	\$116,566	\$116,566	
GUA13130100064037	(La Labor) Rehabilitación De Planta De Tratamiento	En Ejecución	2013	\$1,409,720	\$1,262,552	\$1,262,552	\$1,262,552	\$853,665	\$853,665	\$853,665	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico					Observaciones	
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
	GUA13130100062397	Equipamiento De Calles 2013	0.00	\$0	M2, Bordo	100	100.00	0.00	Financiera. / Física. / Registro. No se realizaron registros en el trimestre. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
	GUA13130100061042	Programa Frijin (Fajar) 2013	0.79	\$0	Kilometros	100	100.00	0.79	Financiera. / Física. / Registro. Se realizó un registro en el trimestre. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
	GUA13130100061478	Programa Empleo Temporal (Rural Sedesol) Empedrados 2013	100.00	\$0	Kilómetros	100	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. Se utilizó el total del recurso asignado. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
	GUA13130100062317	Pendiente De Ejercer	0.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
	GUA13130100062344	(Municipio) Construcción O Ampliación De Vivienda	92.14	\$0	Vivienda	0	100.00	92.00	Financiera. / Física. / Registro. SE CONSTRUYERON LAS VIVIENDAS DE 40 METROS CUADRADOS. (PARTE) SE ENTREGARON LAS CLAVES. - ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
	GUA13130100062363	Programa De Desarrollo De Infraestructura Básica Y Comunitaria (Adriene) 2013	29.55	\$0	Metros Cubicos	100	100.00	29.55	Financiera. / Física. / Registro. Se realizaron registros en el trimestre. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
	GUA13130100062961	Desarrollo Institucional Municipal	39.46	\$0	Pago	5	100.00	39.46	Financiera. / Física. / Registro;
	GUA13130100062301	Aplicación De Emulsion Adaltica En Camino Tramo De Cjo De Agua Del Refugio-Las Tuas, El Zomero 2013	0.00	\$0	Kilometro	100	100.00	0.00	Financiera. / Física. / Registro. No se realizaron registros en el trimestre. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
	GUA13130100062548	Construcción De Acceso A La Escuela Primaria Urbana No. 3 Puerto Hualajo	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,920	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
	GUA13130100062979	SK Escuela Digna 2013	92.74	\$0	Poste	100	100.00	92.74	Financiera. / Física. / Registro. Se realizaron registros en el trimestre. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
	GUA13130100064087	(La Labor) Rehabilitación De Planta De Tratamiento	67.61	\$0	Planta	0	100.00	67.61	Financiera. / Física. / Registro. OBRA EN PROCESO. Registro. REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para personas y personas con discapacidad)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUAI1310100064002	Servicios Financieros y Bancarios 2013	Sin número de proyecto	Guerrero	San José Iturbide	San José Iturbide	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Tasoseta C001	Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos
GUAI1310100064261	Indicadores De Desarrollo Social 2013	Sin número de proyecto	Guerrero	San José Iturbide	San José Iturbide	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL 0014	Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos
GUAI1310100064260	Indicadores De Obras Publicas 2013	Sin número de proyecto	Guerrero	San José Iturbide	San José Iturbide	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS C007	Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos
GUAI1310100064745	El Cuadro Poblacional De Cilas 5 De Mayo A Base De Censos Alfabeticos	34	Guerrero	Aseso el Grande	El Castillo	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE-GTO	Municipio de Apaseo El Grande-Gto	Asistencia Social
GUAI1310100064979	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario Col. Pinar, 3era Etapa	6200	Guerrero	Cortazar	Cortazar	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos
GUAI1310100064992	Tribunales Construcción De Red De Drenaje Suroeste (1ra Etapa)	34	Guerrero	Aseso el Grande	Terra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE-GTO	Municipio de Apaseo El Grande-Gto	Asistencia Social
GUAI1310100066651	Construcción De Sistema De Riego	15	Guerrero	Tamandacoo	Tamandacoo	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO RURAL	Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos
GUAI1310100067014	7	7	Guerrero	Victoria	Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	APORTACION A MI CASA DIFERENTE	Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos
GUAI1310100067028	Construcción De Corrales	17	Guerrero	Tamandacoo	Tamandacoo	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO RURAL	Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos
GUAI1310100067689	Casas Fieles	9	Guerrero	Victoria	Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos
GUAI1310100067755	Plt Stadicos (Programa De Empleo Temporal)	10	Guerrero	Victoria	Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL EN COLABORACION CON SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(líneas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014												
SEGUNDO TRIMESTRE												
11 - GUAYQUATO												
Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrato)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13130100064082	Servicios Financieros Y Bancarios 2013	En Ejecución	2013	\$7.710	\$82.630	\$82.630	\$82.630	\$416	\$416	\$416		\$416
GUA13130100064281	Indirectos De Desarrollo Social 2013	En Ejecución	2013	\$148.128	\$19.060	\$19.060	\$19.060	\$17.622	\$17.622	\$17.622		\$17.622
GUA13130100064380	Indirectos De Obras Pùblicas 2013	En Ejecución	2013	\$0	\$112.168	\$112.168	\$112.168	\$299	\$299	\$299		\$299
GUA13130100064745	El Castillo Rehabilitación De Calle 5 De Mayo A Base De Concreto Asfáltico	En Ejecución	2013	\$1.672.112	\$1.672.112	\$1.672.112	\$1.672.112	\$1.672.112	\$1.672.112	\$1.672.112		\$1.672.112
GUA13130100064879	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario Col. Pipila 3era. Etapa	En Ejecución	2013	\$1.872.527	\$823.508	\$823.508	\$823.508	\$823.508	\$823.508	\$823.508		\$823.508
GUA13130100064882	(Tierras Blancas) Construcción De Red De Drenaje Sanitario (1er Etapa)	En Ejecución	2013	\$877.563	\$873.042	\$873.042	\$873.042	\$873.042	\$873.042	\$873.042		\$873.042
GUA13130100065651	Construcción De Sistemas De Riego	En Ejecución	2013	\$200.000	\$389.622	\$389.622	\$389.622	\$389.622	\$389.622	\$389.622		\$389.622
GUA13130100067014	7	En Ejecución	2013	\$1.624.000	\$1.624.000	\$1.624.000	\$1.624.000	\$1.624.000	\$1.624.000	\$1.624.000		\$1.624.000
GUA13130100067028	Construcción De Conales	En Ejecución	2013	\$230.000	\$230.000	\$230.000	\$230.000	\$230.000	\$230.000	\$230.000		\$230.000
GUA13130100067689	Casas Fomhapo	En Ejecución	2013	\$750.000	\$750.000	\$750.000	\$750.000	\$750.000	\$750.000	\$750.000		\$750.000
GUA13130100067755	Pat Sadesei (Programa De Empleo Temporal)	En Ejecución	2013	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000		\$200.000

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico						Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA13130100064292	Servicios Financieros Y Bancarios 2013	0.50	\$0	Pesos	100	100.00	0.50	Financiera. / Física. / Registro. Se realizaron movimientos en el trimestre. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130100064261	Indirectos De Desarrollo Social 2013	92.46	\$0	Mobiliario	100	100.00	92.46	Financiera. / Física. / Registro. Se realizaron registros. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130100064390	Indirectos De Obras Publicas 2013	0.27	\$0	Mobiliario	100	100.00	0.27	Financiera. / Física. / Registro. Se realizaron registros. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130100064745	(El Castillo) Rehabilitacion De Calle 5 De Mayo A Base De Concreto Adfollido	100.00	\$0	Obras	0	100.00	100.00	Financiera. / Física. OBRA TERMINADA / Registro. REHABILITACION DE CALLE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130100064979	Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario Col Pilella 3era. Etapa	100.00	\$0	Obras	93,100	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. OBRA INSERTA CENTRO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130100064992	(Terriblanca) Construccion De Red De Drenaje Sanitario (tar Etapa)	100.00	\$0	Red	0	100.00	100.00	Financiera. / Física. OBRA TERMINADA / Registro. CONTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (TAR) - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130100066651	Construccion De Sistemas De Riego	100.00	\$0	ML. Canales de Riego	200,000	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130100067014	7	100.00	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.	
GUA13130100067028	Construccion De Corrales	100.00	\$0	Estable/Apícola	230,000	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. EL PROYECTO HA SIDO CONCLUIDO Y LAS OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES HAN SIDO ENTREGADAS A LOS BENEFICIARIOS - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130100067689	Casas Fomento	100.00	\$0	Unidad	80	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.	
GUA13130100067755	Pei. Sedesol (Programa De Empleo Temporal)	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.	

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para estados y municipios de los estados)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11- GUANAJUATO												
GUAJ13130100070579	Aportación A Programa De Vivienda	12	Guanajuato	Victoria	Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ABORDAJA A PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Otros Proyectos
GUAJ13130100070753	Estudios De Proyectos	13	Guanajuato	Victoria	Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUAJ13130100073100	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Alvarado (Estación De Agua)	17	Guanajuato	Victoria	La Estación	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUAJ13130100076687	Rehabilitación De 10 Km. De Caminos	4411	Guanajuato	Cortazar	Comunidad de Ejidos (Las Cañadas)	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos
GUAJ13130100077381	Rehabilitación O Construcción De Abrevaderos De Uvoo Municipios	4411	Guanajuato	Cortazar	La Grana	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos
GUAJ13130100080477	Rehabilitación Y Ampliación De Sistema De Agua Potable (Cajunat, Elvob)	20	Guanajuato	Victoria	Coneguilla	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUAJ13130100080956	Equipamiento Y Electrificación De Pozo	21	Guanajuato	Victoria	San Antonio de la Cuera	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO	Otros Proyectos
GUAJ13130100081174	Proyecto Ejecutivo Para Sistema De Agua Potable	22	Guanajuato	Victoria	San Antonio de la Cuera	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUAJ13130100081728	Recurso En Proceso De Contratación Fim 2013	SIN	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Asistencia Social
GUAJ13130100081839	Ampliación De Red Eléctrica En Calle La Lomita Y Calle Los Reyes	25	Guanajuato	Victoria	Coneguilla	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	APORTACIONES DE RED ELECTRICA EN CALLE LA LOMITA Y CALLE LOS REYES	Otros Proyectos
GUAJ13130100082026	Ampliación De Red Eléctrica A Barrio De Indio Pueblo Rosales Zapala Cuero	26	Guanajuato	Victoria	Xacalzacal	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(líneas en itálica y paréntesis sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO										
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrato)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	GUA13130100070579	Aportación A Programa De Vivienda	En Ejecución	2013	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000
	GUA13130100070753	Estudios De Proyectos	En Ejecución	2013	\$708,476	\$708,476	\$708,476	\$708,476	\$708,476	\$708,476	\$708,476
	GUA13130100073100	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Alvarado (Estancia De Arba)	En Ejecución	2013	\$52,282	\$52,282	\$52,282	\$52,282	\$52,282	\$52,282	\$52,282
	GUA13130100076687	Rehabilitación De 10 Km. De Caminos	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	GUA13130100077381	Rehabilitación O Construcción De Abrevaderos De Usos Múltiples	En Ejecución	2013	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$131,095	\$131,095	\$131,095
	GUA13130100080477	Rehabilitación Y Ampliación De Sistema De Agua Potable (segunda Etapa)	En Ejecución	2013	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000
	GUA13130100080566	Equipamiento Y Electrificación De Pozo	En Ejecución	2013	\$236,250	\$236,250	\$236,250	\$236,250	\$236,250	\$236,250	\$236,250
	GUA13130100081174	Proyecto Ejecutivo Para Sistema De Agua Potable	En Ejecución	2013	\$13,498	\$13,498	\$13,498	\$13,498	\$13,498	\$13,498	\$13,498
	GUA13130100081728	Recurso En Proceso De Contratación Fiem 2013	En Ejecución	2013	\$0	\$20,512,794	\$20,512,794	\$20,512,794	\$0	\$0	\$0
	GUA13130100081859	Ampliación De Red Eléctrica En Calle La Lomita Y Calle Los Reyes	En Ejecución	2013	\$497,496	\$497,496	\$497,496	\$497,496	\$497,496	\$497,496	\$497,496
	GUA13130100082026	Ampliación De Red Elec Trica A Jardín De Niños Profra Rosaura Zapala Cano	En Ejecución	2013	\$10,015	\$10,015	\$10,015	\$10,015	\$10,015	\$10,015	\$10,015

Avance Financiero

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
	GUA13130100070579	Aportación A Programa De Vivienda	100.00	\$0	Unidad	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
	GUA13130100070753	Estudios De Proyectos	100.00	\$0	Estado	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
	GUA13130100073100	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Alvarado (Estación De Artes)	100.00	\$0	Peste	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
	GUA13130100076687	Rehabilitación De 19 Km. De Caminos	0.00	\$0	Kilómetros	72	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAMINOS, CAMINOS SACACOSECHAS Y/O CAMINOS, VECINALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13130100077381	Rehabilitación O Construcción De Abrevaderos De Usos Múltiples	93.64	\$0	Metro cúbico	20	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA INSERTA EN EL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13130100080477	Rehabilitación Y Ampliación De Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa)	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
	GUA13130100080556	Equipamiento Y Electrificación De Pozo	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
	GUA13130100081174	Proyecto Ejecutivo Para Sistema De Agua Potable	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
	GUA13130100081728	Recurso En Proceso De Contratación Firm 2013	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
	GUA13130100081859	Ampliación De Red Eléctrica En Calle La Lomita Y Calle Los Reyes	100.00	\$0	Peste	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
	GUA13130100082026	Ampliación De Red Elec: Tronc A Jardín De Niños Profra Rosaura Zapata Cano	100.00	\$0	Peste	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	



FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para estados y municipios en sus respectivos territorios)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUAI13130100282145	Ampliación de Red Eléctrica	27	Guerrero	Victoria	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUAI13130100284989	Suministro de Fibras Ópticas	30	Guerrero	Victoria	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUAI13130100284991	Consultación de Calle De La More La Cañada (Complemento)	31	Guerrero	Victoria	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUAI13130100285781	Constatación De Casa De Salud 1 Era Etapa	32	Guerrero	Victoria	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUAI13130100286886	Ampliación de Red De Distribución Eléctrica En La Zona De San Bernardino En La Com. Tenaja De Negrata	F1 13 003	Guerrero	Abscabo	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUAI13130100286885	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. San Antonio Co Petilla	F1 13 004	Guerrero	Abscabo	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUAI13130100286938	Empedrado De Calle Comodoro De La Col. Guadalupe	F1 13 006	Guerrero	Abscabo	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUAI13130100286947	Empedrado De Calle 10 De Mayo En La Col. Cruz Barca	F1 13 007	Guerrero	Abscabo	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUAI13130100286933	Rehabilitación De Callejon Ana María Gallaga De La Col. Guadalupe	F1 13 008	Guerrero	Abscabo	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUAI13130100286981	Empedrado De La Calle Jalcanda En La Col. Lourdes	F1 13 009	Guerrero	Abscabo	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUAI13130100286978	Rehabilitación De Calle Nuevo Oregon De La Col. El Sábado	F1 13 010	Guerrero	Abscabo	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		SEGUNDO TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO		Avance Físico		Avance Financiero		Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Financiera	Físico	
GUA13130100082745	Ampliación De Red Eléctrica	100.00	\$0	Poste	0	100.00	100.00	Financiera	Físico / Registro:	
GUA13130100084090	Suministro De Fogones Ecológicos	100.00	\$0	Fogos	270,000	100.00	100.00	Financiera	Físico / Registro:	
GUA13130100085051	Construcción De Calle De La Madre (La Ciudadela Complemento)	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera	Físico / Registro:	
GUA13130100085781	Construcción De Casa De Salud 1 Era Etapa	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1	100.00	100.00	Financiera	Físico / Registro:	
GUA13130100086906	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En El Barrio San Benavente En La Com. Tinaja De Nagata	100.00	\$0	Ml. Cable (líneas de conexión)	100	100.00	100.00	Financiera	Físico / Registro SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130100086905	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. San Antonio De Ixtalla	100.00	\$0	Ml. Cable (líneas de conexión)	100	100.00	100.00	Financiera	Físico / Registro se sube para su validacion - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130100086938	Empedrado De Calle Comenfort De La Col. Guasalupe	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera	Físico / Registro se sube para su validacion - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130100086974	Empedrado De Calle 10 De Mayo En La Col. Cruz Barrica	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera	Físico / Registro SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130100086953	Pavimentación De Callejón Ana María Challa De La Col. Guadalupe	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera	Físico / Registro se sube para su validacion - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130100086981	Empedrado De La Calle Ixtavandans En La Col. Lourdes	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera	Físico / Registro SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130100086970	Pavimentación De Calle Álvaro Obregón De La Col. El Saucillo	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera	Físico / Registro se sube para su validacion - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para empresas y personas físicas y jurídicas)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUAMUJATO												
GUAI13130100280732	Pavimentación De La Calle Francisco Villa De La Col. 26 De Octubre	F1 13 011	Guamajuato	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	
GUAI13130100280853	Rehabilitación De Calle Insurgentes En La Col. 26 De Octubre	F1 13 012	Guamajuato	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	
GUAI13130100280907	Pavimentación De La Calle Buenos Aires En La Col. Las Margaritas	F1 13 013	Guamajuato	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	
GUAI13130100281461	Rehabilitación De Calle Samuel En La Col. Jardines	F1 13 016	Guamajuato	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	
GUAI13130100281534	Dondejo Sanatado De Calle Mariano Abasco Y Nombre (Una Calle) En Cabecera Municipal	F1 13 017	Guamajuato	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	
GUAI13130100282475	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. La Cruz	F1 13 023	Guamajuato	Abasco	La Cruz	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	
GUAI13130100282780	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Col. Los Pinos	F1 13 026	Guamajuato	Abasco	Los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	
GUAI13130100282984	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. San Antonio De Las Huertas	F1 13 027	Guamajuato	Abasco	San Antonio de las Huertas (El Manicomb)	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	
GUAI13130100282985	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Calle Francisco Villa De La Com. Rancho Nuevo De La Cruz	F1 13 030	Guamajuato	Abasco	Rancho Nuevo de la Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	
GUAI13130100282874	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. La Mora	F1 13 031	Guamajuato	Abasco	La Mora (San Cayetano)	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	
GUAI13130100282887	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Calle Miguel Hidalgo De La Com. Tlanahuay	F1 13 032	Guamajuato	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(líneas en itálica y porcentajes sin incluir decimales)

2014												
SEGUNDO TRIMESTRE												
11 - GUANAJUATO												
Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrato)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13130100090732	Pavimentación De La Calle Francisco Villa De La Col. 28 De Octubre	En Ejecución	2013	\$246,322	\$214,319	\$214,319	\$214,319	\$214,319	\$214,319	\$214,319		\$214,319
GUA13130100090833	Pavimentación De Calle Insurgentes En La Col. 28 De Octubre	En Ejecución	2013	\$793,637	\$782,320	\$782,320	\$782,320	\$782,320	\$782,320	\$782,320		\$782,320
GUA13130100090907	Pavimentación De La Calle Buenos Aires En La Col. Las Margaritas	En Ejecución	2013	\$188,995	\$222,029	\$222,029	\$222,029	\$222,029	\$222,029	\$222,029		\$222,029
GUA13130100091451	Pavimentación De Calle Laurel En La Col. Lourdes	En Ejecución	2013	\$511,203	\$450,404	\$450,404	\$450,404	\$450,404	\$450,404	\$450,404		\$450,404
GUA13130100091524	Drenaje Sanitario De Calle Mariano Abasolo Y Calle San Isidro (1era Etapa) En Cabecera Municipal	En Ejecución	2013	\$45,294	\$45,294	\$45,294	\$45,294	\$45,294	\$45,294	\$45,294		\$45,294
GUA13130100092475	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. La Carreca	En Ejecución	2013	\$161,413	\$161,413	\$161,413	\$161,413	\$161,413	\$161,413	\$161,413		\$161,413
GUA13130100092790	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Col. Los Pinos	En Ejecución	2013	\$100,898	\$108,898	\$108,898	\$108,898	\$108,898	\$108,898	\$108,898		\$108,898
GUA13130100092904	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. San Antonio De Las Huertas	En Ejecución	2013	\$176,999	\$184,453	\$184,453	\$184,453	\$184,453	\$184,453	\$184,453		\$184,453
GUA13130100092955	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Calle Francisco Villa De La Com. Rancho Nuevo De La Cruz	En Ejecución	2013	\$100,521	\$105,510	\$105,510	\$105,510	\$105,510	\$105,510	\$105,510		\$105,510
GUA13130100092974	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. La Mora	En Ejecución	2013	\$67,000	\$73,415	\$73,415	\$73,415	\$73,415	\$73,415	\$73,415		\$73,415
GUA13130100092987	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Calle Miguel Hidalgo De La Com. Tunalápa	En Ejecución	2013	\$256,126	\$269,976	\$269,976	\$269,976	\$269,976	\$269,976	\$269,976		\$269,976

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA1313010009732	Pavimentacion De La Calle Francisco Villa De La Col. 29 De Octubre	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA1313010009523	Pavimentacion De Calle Insurgentes En La Col. 28 De Octubre	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA1313010009597	Pavimentacion De La Calle Buenos Aires En La Col. Las Margaritas	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130100091451	Pavimentacion De Calle Laurel En La Col. Lourdes	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130100091524	Demage Sanabro De Calle Mariano Abasolo Y La Nombre (era Etapa) En Cobocera Municipal	100.00	\$0	Metros	100	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130100092475	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. La Cruz	100.00	\$0	Ml. Cable (lineas de conexon)	100	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130100092780	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Col. Los Pinos	100.00	\$0	Ml. Cable (lineas de conexon)	100	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130100092804	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. San Antonio De Las Huertas	100.00	\$0	Ml. Cable (lineas de conexon)	100	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130100092855	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Calle Francisco Villa De La Com. Rancho Nuevo De La Cruz	100.00	\$0	Ml. Cable (lineas de conexon)	100	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130100092874	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. La Mora	100.00	\$0	Ml. Cable (lineas de conexon)	100	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130100092897	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Calle Miguel Hidalgo De La Com. Tlanalapa	100.00	\$0	Ml. Cable (lineas de conexon)	100	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para empresas y personas físicas y jurídicas)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO												
GUAJ13130100296226	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. El Tule	F1 13 033	Guanajuato	Abasco	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUAJ13130100298744	Construcción De Red De Drenaje Con Sistema Tratamiento Primario 2da Etapa Com. Estacion Jacaquin	F1 13 049	Guanajuato	Abasco	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUAJ13130100298884	Rehabilitación De Canchales De Usos Múltiples En La Unidad Deportiva De La Cibercaja Municipal	F1 13 051	Guanajuato	Abasco	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUAJ13130100299011	Construcción De Estructura Metálica Cubierta Para Canchales De Usos Múltiples En La Unidad Deportiva Cibercaja Municipal	F1 13 052	Guanajuato	Abasco	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUAJ13130100299092	Pavimentación De Calle Manuel Doblado En La Com. Bocuillas	F1 13 053	Guanajuato	Abasco	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUAJ13130100299088	Pavimentación De La Calle Aguas Negras De La Com. Juarez	F1 13 054	Guanajuato	Abasco	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUAJ13130100299132	Pavimentación De La Calle Adolfo Lopez Mateos En La Com. Saucillo	F1 13 055	Guanajuato	Abasco	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUAJ13130100299214	Zeramiento Inicialmente	F1 13 057	Guanajuato	Abasco	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUAJ13130100299489	Rehabilitación Y Construcción De Caminos Rurales En Diferentes Zonas Del Municipio	F1 13 058	Guanajuato	Abasco	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades
GUAJ13130100299488	Construcción De Biquilates En Diferentes Zonas De Cabeza Municipal	F1 13 059	Guanajuato	Abasco	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUAJ13130100299548	Rehabilitación, Adaptación Y Construcción De Circuitos Espectáculos	F1 13 060	Guanajuato	Abasco	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos





FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:		2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico										Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado							
GUA13130100069226	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. El Tule	100.00	\$0	Mt. Cable (lineas de coaxial)	100	100.00	100.00							Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100069744	Construccion De Red De Drenaje Con Sifonera Tratamiento Primario 2da Etapa Com. Estacion Joaquin	100.00	\$0	Red	100	100.00	100.00							Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100069884	Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples En La Unidad Deportiva De La Cabecera Municipal	100.00	\$0	Cancha	100	100.00	100.00							Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100069911	Construccion De Estructura Metalica Cobierta Para Fiestas En La Unidad Deportiva Cabecera Municipal	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	100	100.00	100.00							Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100069952	Pavimentacion De Calle Manuel Doblado En La Com. Boquillas	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00							Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100069988	Pavimentacion De La Calle Agustín Melgal De La Col. Juarez	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00							Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100069912	Pavimentacion De La Calle Adolfo Lopez Mateos En La Col. Saucillo	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00							Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100069914	Desarrollo Institucional	77.30	\$0	Equipo	100	100.00	77.30							Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA131301000699469	Rehabilitacion Y Conservacion De Caminos Rurales En Diferentes Zonas Del Municipio	100.00	\$0	Kilometros	100	100.00	100.00							Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA131301000699488	Construccion De Banquetas En Diferentes Zonas De Cabecera Municipal	100.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00	100.00							Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA131301000699548	Rehabilitacion, Adaptacion Y Construccion De Centros Educativos	100.00	\$0	Metros	100	100.00	100.00							Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de inversión)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUAMUJATO												
GUAI13130100269609	Construcción De Aula 3x6 Esc. Prim. Cuauhtemoc Col. Vicente Guerrero	FI 061	Guamajuato	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUAI13130100269727	Construcción De Beto Chico En La Delegación De San Juan De los Rios, Cabecera Mpio	FI 13 062	Guamajuato	Abasco	San José de González	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUAI13130100269938	Asfaltado De Manzanillo De Arroyo Y Programa De Bases De Datos Comunitarias Y Cabecera Mpio	FI 13 063	Guamajuato	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUAI13130100100034	Pavimentaciones De Accesos	FI 064	Guamajuato	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUAI13130100100141	Programa De Construcción Y Rehabilitación De Obras Por Administración Y/O Contrato	FI 065	Guamajuato	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUAI13130100100099	Construcción De Res De Drenaje Para El Área De San Juan	FI 13 066	Guamajuato	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUAI13130100100986	Bordera 2013	FI 13 067	Guamajuato	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUAI13130100101523	Fogones Ecológicos	FI 13 074	Guamajuato	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUAI13130100101642	M Casa Diferente 2013	FI 13 078	Guamajuato	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUAI13130100101634	Techo Digno 2013	FI 13 081	Guamajuato	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUAI13130100101867	Programa Empleo Temporal	FI 13 082	Guamajuato	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:		2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
GUA1313010009609	Construcion De Aula 3x6 Esc. Ptm. Cuahuilemco Co. Vicente Guerrero	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	100	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130100089737	Construcion De Pab. Civico En La Telescaridiana 523 Com. San Jose De Gonzalez	100.00	\$0	M2, Pab.0	100	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130100096938	Asignacion De Materiales De Acces Y Programa De Bacheo En Diferentes Comundades Y Cabecera Mparl	100.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130100100034	Pavimentaciones De Accesos	100.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130100100141	Programa De Construcion Y Rehabilitacion De Obras Por Administracion Y/O Contrato	100.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130100100209	Construcion De Red De drenaje 3era Etapa En La Col. San Juan	100.00	\$0	Red	100	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130100100586	Bardina 2013	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130100101523	Fogones Ecológicos	100.00	\$0	Héctarea	100	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130100101642	Mi Casa Diferente 2013	0.00	\$0	Persona	100	100.00	0.00	Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130100101854	Techo Digno 2013	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130100101857	Programa Empleo Temporal	100.00	\$0	Persona	100	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para estados y municipios en sus distintos)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUAI13130100101984	Opciones Productivas 2013	F1.13.083	Guerrero	Absalón	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUAI13130100101914	Programa Apoyo Al Emprendedor 2013	F1.13.064	Guerrero	Absalón	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUAI13130100119049	Varas Ocas Perdidas De Adultez	Sin numero de proyecto	Guerrero	Puejico	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VARIAS	Otros Proyectos
GUAI13130100119717	Infraestructura Municipal	33	Guerrero	Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUAI13130100119982	Programa Adreer	35	Guerrero	Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos
GUAI13130100120738	Egredem	36	Guerrero	Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUAI13130100123961	Bachos, Materiales Y Suministros	121-13257921	Guerrero	Jalisco del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUAI13130200139633	Apoye A Familias En Situaciones Vulnerables Con Equipo Medico Y De Curacion	RG04	Guerrero	Tapalapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IAPAPIATO	Asistencia Social
GUAI13130200140222	Bachos En Zona Urbana Y Rural	1	Guerrero	Salvadora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAI13130200140421	Rehabilitacion De Vialidades Con Material Producto De La Donación De Pomez	2	Guerrero	Salvadora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAI13130200140631	Rehabilitación Calle Guayale Iera, Ej. Col. Infantil, Cda. Mat	3	Guerrero	Salvadora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(líneas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014		SEGUNDO TRIMESTRE											
PERIODO QUE SE REPORTA:		11 - GUAYABATO											
ENTIDAD FEDERATIVA:													
		Avance Financiero											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrato)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
GUA13130100101884	Opciones Productivas 2013	En Ejecución	2013	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0			
GUA13130100101914	Programa Apoyo Al Emprendedor 2013	En Ejecución	2013	\$22,141	\$22,141	\$22,141	\$22,141	\$22,141	\$22,141	\$22,141			
GUA13130100119049	Varias Obras Pendientes De Autorizar	En Ejecución	2013	\$82,938,785	\$82,938,785	\$82,938,785	\$82,938,785	\$0	\$0	\$0			
GUA13130100118717	Infraestructura Municipal	En Ejecución	2013	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000			
GUA13130100118662	Programa Adhesei	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000			
GUA13130100120138	Fopodem	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$590,000	\$590,000	\$590,000			
GUA13130100123981	Bacheo, Materiales Y Suministros	En Ejecución	2013	\$1,597,426	\$2,802,886	\$2,802,886	\$2,802,886	\$2,510,419	\$2,510,419	\$2,463,887			
GUA13130200139633	Apoyo A Familias En Situaciones Vulnerables Con Equipo Medico Y De Curación.	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$99,645	\$99,645	\$99,645	\$99,645			
GUA13130200140222	Bacheo En Zona Urbana Y Rural	En Ejecución	2013	\$1,250,000	\$1,249,997	\$1,249,997	\$1,249,997	\$1,249,997	\$1,249,997	\$1,249,997			
GUA13130200140421	Rehabilitación De Vialidades Con Material Producto De La Donación De Pemex	En Ejecución	2013	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$541,517	\$541,517	\$541,517			
GUA13130200140531	Pavimentación Calle Guayabo 1era. Etapa, Col. Ironaviv, Cab. Ipási	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$416,838	\$416,838	\$416,838			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
	GUA13130100101984	Opciones Productivas 2013	0.00	\$0	Hectarea	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro. SE SUDE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13130100101914	Programa Apoyo Al Emprendedor 2013	100.00	\$0	Persona	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. SE SUDE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13130100119049	Varias Obras Pendientes De Autorizar	0.00	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13130100119717	Infraestructura Municipal	100.00	\$0	Sistema/Documentos	1	100.00	100.00	Financiera / Físicos / Registro:	
	GUA13130100119982	Programa Adrenal	100.00	\$0	Lettina, Micos Cubicos	0	100.00	100.00	Financiera / Físicos / Registro:	
	GUA13130100120138	Fajadern	98.33	\$0	Pisafe	0	100.00	90.00	Financiera / Físicos / Registro:	
	GUA13130100123961	Bachilo, Materiales Y Suministros	89.57	\$0	Metros Cuadrados	38,000	100.00	70.00	Financiera / Físicos SE REFIERE AL NÚMERO DE QUINCEMAS INCLUYENDO EL EJERCICIO 2013 Y EL EJERCICIO 2014 / Registro: ES EL BACHO REALIZADO TANTO EN EL ÁMBITO RURAL COMO URBANO. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13130200139833	Apoyo A Familias En Situaciones Vulnerables Con Equipo Medico Y De Curacion.	28.53	\$0	Accion	100	100.00	28.53	Financiera / Física / Registro:	
	GUA13130200140222	Bachilo En Zona Urbana Y Rural	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	92,411	100.00	1.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro: PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13130200140421	Rehabilitacion De Visitadas Con Material Producto De La Donacion De Pemex.	43.32	\$0	Metros Cuadrados	91,411	100.00	0.40	Financiera: PENDIENTE DE EJECUTAR / Física: PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro: PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13130200140531	Pavimentacion Calle Guayabo 1era. Etapa. Col. Interamvit. Cab. Mgal.	92.41	\$0	Metro Cuadrado	600	100.00	0.92	Financiera: PENDIENTE DE EJECUTAR / Física: PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro: PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para estados y municipios en sus respectivos territorios)

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	
GUAJ13130200140820	Pavimentación Acceso Al Parque El Sabinal Itern. Etapa 1, Cobertura Municipal	4	Guerrero	Salvadora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social		
GUAJ13130200140969	Asesoración Al Programa De Infraestructura Básica Educativa	5	Guerrero	Salvadora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación		
GUAJ13130200140986	Asesoración Al Programa De Vivienda Del DIF	6	Guerrero	Salvadora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIF MUNICIPAL	Asistencia Social		
GUAJ13130200141685	Programa Tu Casa	7	Guerrero	Salvadora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social		
GUAJ13130200141694	Aportación A Programa Movi (Techo Digno)(Sedestuh)	8	Guerrero	Salvadora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social		
GUAJ13130200141700	Aportación Al Programa Techo Firme (Sudeso)	9	Guerrero	Salvadora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social		
GUAJ13130200141715	Aportación Al Programa Piso Firme	10	Guerrero	Salvadora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social		
GUAJ13130200141728	Programa Poup Viviendo Bien	11	Guerrero	Salvadora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social		
GUAJ13130200141743	Asesoración Al Programa Comens Nuevos Y Sacosociones	12	Guerrero	Salvadora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos		
GUAJ13130200141755	Asesoración Al Programa Estado De Bordes	13	Guerrero	Salvadora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos		
GUAJ13130200141776	Programa Acceso Productivos (Infraestructura Rural)	14	Guerrero	Salvadora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO RURAL	Asistencia Social		



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(líneas en itálica y paréntesis sin incluir decimales)

2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUARUAJATO												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrato)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13130200140620	Pavimentación Acceso Al Parque El Sabinal Terni Etapa, Cabecera Municipal	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$739,272	\$739,272	\$739,272		\$739,272
GUA13130200140660	Aportación Al Programa De Infraestructura Basica Educativa	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$812,079	\$812,079	\$812,079	\$812,079	\$812,079	\$812,079		\$812,079
GUA13130200140686	Aportación Al Programa De Vivienda Del Df	En Ejecución	2013	\$700,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$792,100	\$792,100	\$792,100		\$792,100
GUA13130200141685	Programa Tu Casa	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0		\$0
GUA13130200141684	Aportación A Programa Mievi (Techo Digno)(Seceshu)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$796,206	\$796,206	\$796,206		\$796,206
GUA13130200141700	Aportación Al Programa Techo Firme (Sedesol)	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0		\$0
GUA13130200141715	Aportación Al Programa Piso Firme	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0		\$0
GUA13130200141728	Programa Rdzp Veriente Bales	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0		\$0
GUA13130200141743	Aportación Al Programa Caminos Rurales Y Sacacasolias	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000		\$1,200,000
GUA13130200141755	Aportación Al Programa Escala De Bordenia	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000		\$350,000
GUA13130200141776	Programa Activos Productivos (Infraestructura Rural)	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0		\$0

Avance Financiero

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
	GUA13130200140620	Pavimentación Acceso Al Parque El Salina 1era Etapa, Cabecera Municipal	98.57	\$0	Metro Cuadrado	92,411	100.00	0.98	Financiera, PENDIENTE DE EJECUTAR / Física, PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro: PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13130200140660	Aportación Al Programa De Infraestructura Básica Educativa	100.00	\$0	Escuela	15,000	100.00	1.00	Financiera, PROYECTO TERMINADO / Física, PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13130200140696	Aportación Al Programa De Vivienda Del Df	96.60	\$0	Vivienda	60	100.00	0.96	Financiera, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Física, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13130200141685	Programa Tu Casa	0.00	\$0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Física, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13130200141684	Aportación Al Programa Mavi (Techo Digno/Sección)	79.62	\$0	Vivienda	80	100.00	0.79	Financiera, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Física, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13130200141700	Aportación Al Programa Techo Fines (Sedesol)	0.00	\$0	Vivienda	120	100.00	0.00	Financiera, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Física, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13130200141715	Aportación Al Programa Pasa Firme	0.00	\$0	Vivienda	80	100.00	0.00	Financiera, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Física, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13130200141728	Programa Pisp Veniente Baños	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Inodoros	80	100.00	0.00	Financiera, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Física, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13130200141743	Aportación Al Programa Caminos Rurales Y Sacossecas	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	200	100.00	1.00	Financiera, PROYECTO TERMINADO / Física, PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13130200141755	Aportación Al Programa Estada De Borde ita	100.00	\$0	M2, Bordo	100	100.00	1.00	Financiera, PROYECTO TERMINADO / Física, PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13130200141776	Programa Activos Productivos (Infraestructura Rural)	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	150	100.00	0.00	Financiera, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Física, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para estados y municipios de los estados)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	
GUAI13130200141791	Programa Apoyo A Emprendedores	15	Guerrero	Salvadora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos	
GUAI13130200141813	Indicadores De Obras Publicas	16	Guerrero	Salvadora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	
GUAI13130200141833	Aportacion Al Programa Destruccion Institucional	17	Guerrero	Salvadora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	
GUAI13130200141876	Cabecera Suburbano Calle Hidalgo Tem. Elapa Cabeza Municipal	18	Guerrero	Salvadora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI13130200141901	Construccion De Linea De Conduccion, Tanque Y Tuberia Para Abastecimiento De Agua En Elapa, Santo Tomas Huasteco	19	Guerrero	Salvadora	Santo Tomas Huasteco	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	
GUAI13130200141981	Proyecto Etapas De Sistema De Agua Potable (Redes De Ductos, Sectorizacion Y Mantenimiento), En El Pital	22	Guerrero	Salvadora	El Pital	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	
GUAI13130200142029	Pav. Boulevard Juan Jesus Posadas Camino Termino Gloria Angel Libertado Acceso A La Zona Comercial Montepal	24	Guerrero	Salvadora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI13130200142049	Pav. Calle 5 De Mayo, El Capulin	25	Guerrero	Salvadora	El Capulin	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI13130200142258	Pav. Calle Leon 2da. Etapa (Acceso A Cecit6g), El Salino	27	Guerrero	Salvadora	El Salino	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI13130200142282	Pav. Calle 5 De Mayo, Los Gorda Uruco	28	Guerrero	Salvadora	Uruco	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI13130200142308	Pav. Calle Francisco Villa, Puerta Del Monte	29	Guerrero	Salvadora	Puerta del Monte	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		SEGUNDO TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO											
PERIODO QUE SE REPORTA:															
ENTIDAD FEDERATIVA:															
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones					
					Población										
GUA13130200141791	Programa Apoyo A Emprendedores	0.00	\$0	Aoyo	200			100.00	0.00	Financiera, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130200141813	Indirectos De Obras Publicas	45.94	\$0	Proyecto	92,411			100.00	0.46	Financiera, PENDIENTE DE EJECUTAR / Física: PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro: PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130200141833	Aportación Al Programa Desarrollo Institucional	68.63	\$0	Acción	92,411			100.00	0.68	Financiera, PENDIENTE DE EJECUTAR / Física: PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro: PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130200141876	Cableado Subterráneo Calle Hidalgo 1era. Etapa, Cabecera Municipal	100.00	\$0	Mt., Cable (líneas de concreto)	40,000			100.00	1.00	Financiera, PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130200141901	Construcción De Línea De Conducción: Tanque Y Sonda De Bombeo Para El Distrito (Segunda Etapa), Santo Tomas Huastlilalotz	61.94	\$0	Red de Distribución	2,200			100.00	0.61	Financiera, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130200141961	Proyecto Ejecutivo De Sistema De Agua Potable (Interconexión Y Ampliación) En El P.R.H.	0.00	\$0	Proyecto	180			100.00	0.00	Financiera, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130200142029	Pav. Boulevard Juan Jesus Posadas Ocampo Camino Chobarré Argañal (Libramiento Acceso A La Feria, Cabecera Municipal)	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	92,411			100.00	1.00	Financiera, PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130200142049	Pav. Calle 5 De Mayo, El Capulín	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,000			100.00	1.00	Financiera, PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130200142258	Pav. Calle Leon 2da. Etapa (Acceso A Cecogal, El Salsino)	91.43	\$0	M2, Concreto hidráulico	92,411			100.00	0.91	Financiera, PENDIENTE DE EJECUTAR / Física: PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro: PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130200142292	Pav. Calle 5 De Mayo, Los García Uribe	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	700			100.00	1.00	Financiera, PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130200142308	Pav. Calle Francisco Villa, Puerta Del Monte,	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,500			100.00	1.00	Financiera, PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					

FORMATO UNICO SOBRE INFORMACION DE RECURSOS FEDERALES  
(para empresas y personas físicas y jurídicas)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUAI13130200142805	Pav. Calle Felipe Argüelles, San Nicolás De Los Aguduchos.	30	Guamajuato	Salvatierra	San Nicolás de los Aguduchos	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI13130200142823	Pav. Calle Latino Cárdenas, San Nicolás De Los Aguduchos	31	Guamajuato	Salvatierra	San Nicolás de los Aguduchos	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI13130200142855	Pav. Calle Lindavista, El Copalín.	32	Guamajuato	Salvatierra	El Copalín	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI13130200142853	Pav. Calle Ignacio Franco, Km. Ejemp. San Nicolás De Los Aguduchos.	35	Guamajuato	Salvatierra	San Nicolás de los Aguduchos	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI13130200142854	Sistema de Agua Potable (1era. Etapa), Las Cañas	36	Guamajuato	Salvatierra	Las Cañas	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	
GUAI13130200142746	Ampliación Red Eléctrica Calle Vegetillas y Calle De Nicolás, La Esperanza.	39	Guamajuato	Salvatierra	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUAI13130200142788	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Privada Babilongo Y Colonia Nueva, ENVOJO De Agua De Subterráneo	40	Guamajuato	Salvatierra	Ciudad de Agua de Babilongo	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUAI13130200142815	Ampliación De Red Eléctrica Calle Río Lerma, Palo Blanco	41	Guamajuato	Salvatierra	Palo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUAI13130200142885	Sistema De Agua Potable (1era. Etapa), El Carrizal	42	Guamajuato	Salvatierra	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	
GUAI13130200142822	Ampliación De Red Eléctrica Calle Ermitano Zapata, Estación Del Camión De Masavahú.	43	Guamajuato	Salvatierra	Ermitano del Camión de Masavahú	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUAI13130200142847	Sistema De Agua Potable (1era. Etapa), En El Pícu	44	Guamajuato	Salvatierra	El Pícu	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	







FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para estados y municipios federales)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUAI13130200143000	Línea De Conducción De Agua Potable Santa Rosa Yegocote Y El Pícol (Sta. Eliza, El Pícol)	45	Guerrero	Salvadora	El Pícol	Rural	Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	
GUAI13130200143009	Sistema De Agua Potable (Red De Distribución, Sotomochán, Mocomedión), Ista, Eliza En Santa Rosa Yegocote.	46	Guerrero	Salvadora	Santa Rosa Yegocote	Rural	Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	
GUAI13130200143070	Construcción De Sistema De Agua Potable (Línea De Conducción, Torque Y Red De Distribución) Ista, Eliza, San Pedro De Los Naranjos.	47	Guerrero	Salvadora	San Pedro de los Naranjos	Urbano	Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	
GUAI13130200143136	Ampliación Red Electrica Calle Aragan, San Andrés Emegucato.	50	Guerrero	Salvadora	San Andrés Emegucato	Rural	Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUAI13130200143186	Ampliación Red Electrica Calle Salda A Salvadora, San Nicolas De Los Aguilinos.	51	Guerrero	Salvadora	San Nicolas de los Aguilinos	Urbano	Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUAI13130200143179	Ampliación De Red De Electrificación Calle Leon (Salda A Copalán Y Jonatán Iruca, El Salino)	52	Guerrero	Salvadora	El Salino	Urbano	Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUAI13130200143262	Ampliación De Red De Electrificación Calle Ariza Peza De San Juan	53	Guerrero	Salvadora	Peza de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUAI13130200143221	Ampliación De Red De Electrificación Calle Del Bosque Y Calle Sabo, En Cupano	54	Guerrero	Salvadora	Cupano	Urbano	Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUAI13130200143289	Ampliación De Red De Electrificación Carretera Salvadora-Acambaro Km6, San Antonio Emegucato	55	Guerrero	Salvadora	San Antonio Emegucato	Rural	Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUAI13130200143299	Ampliación De Red De Electrificación Calle Francisco Iruca, La Estancia De San José Del Carmen	56	Guerrero	Salvadora	La Estancia de San José del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUAI13130200143367	Ampliación De Red De Electrificación Calle Francisco Iruca Y Loma Borda, El Rancho De Sa El Salvador	59	Guerrero	Salvadora	El Salvador (Rancho San José del Carmen)	Rural	Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(líneas en itálica y porcentajes sin incluir decimales)

2014												
SEGUNDO TRIMESTRE												
11 - GUANAJUATO												
Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrato)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13130200143000	Línea De Conducción De Agua Potable Santa Rosa Tojocote Y El Pital 2da. Etapa, El Pital	En Ejecución	2013	\$791,572	\$626,262	\$626,262	\$626,262	\$626,262	\$626,262	\$626,262		
GUA13130200143039	Sistema De Agua Potable (Red De Distribución, Sanctificación, Micromedición), 1era. Etapa, En Santa Rosa Tojocote.	En Ejecución	2013	\$700,000	\$493,018	\$493,018	\$493,018	\$493,018	\$493,018	\$493,018		
GUA13130200143070	Construcción De Sistema De Agua Potable (Línea De Conducción, Tanque Y Red De Distribución) 1era. Etapa, San Pedro De Los Naranjes.	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,907,001	\$1,907,001	\$1,907,001	\$1,907,001	\$1,907,001	\$1,907,001		
GUA13130200143136	Ampliación Red Eléctrica Calle Abregas, San Antonio Emenguato	En Ejecución	2013	\$238,428	\$214,610	\$214,610	\$214,610	\$214,610	\$214,610	\$214,610		
GUA13130200143156	Ampliación Red Eléctrica Calle Salica A Salvallera, San Nicolás De Los Agustinos.	En Ejecución	2013	\$300,000	\$254,656	\$254,656	\$254,656	\$254,656	\$254,656	\$254,656		
GUA13130200143179	Ampliación De Red De Electrificación Calle Leon (Salica Al Capullín) Y Juvenito Rosas, El Sotero	En Ejecución	2013	\$250,000	\$142,833	\$142,833	\$142,833	\$0	\$0	\$0		
GUA13130200143202	Ampliación De Red De Electrificación Calle Anza, Presa De San Juan	En Ejecución	2013	\$225,000	\$158,095	\$158,095	\$158,095	\$0	\$0	\$0		
GUA13130200143221	Ampliación De Red De Electrificación Calle Del Bosque Y Calle Silita, En Cupatzen.	En Ejecución	2013	\$150,000	\$37,434	\$37,434	\$37,434	\$0	\$0	\$0		
GUA13130200143269	Ampliación De Red De Electrificación Carretera Salvallera-Acambaro Km6, San Antonio Emenguato	En Ejecución	2013	\$125,000	\$59,616	\$59,616	\$59,616	\$0	\$0	\$0		
GUA13130200143289	Ampliación De Red De Electrificación Calle Polingardón Juvenito Rosas, La Estancia De San José Del Carmen	En Ejecución	2013	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$0	\$0	\$0		
GUA13130200143367	Ampliación De Red De Electrificación Calle Francisco I. Madero Y Loma Bonita, El Rancho De Sa El Salvador	En Ejecución	2013	\$150,000	\$136,162	\$136,162	\$136,162	\$0	\$0	\$0		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA13130200143200	Línea De Conducción De Agua Potable Santa Rosa Tejocote Y El Pital 2da. Etapa. El Pital	100.00	\$0	Metros Lineales	60	100.00	1.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130200143208	Sistema De Agua Potable (Red De Distribución, Sincronización, Micromedición), 1era. Etapa En Santa Rosa Tejocote.	100.00	\$0	Sistema	60	100.00	1.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130200143270	Construcción De Sistema De Agua Potable (Línea De Conducción, Tanque Y Red De Distribución) 1era. Etapa, San Pedro De Los Narayes.	100.00	\$0	Sistema	3,200	100.00	1.00	Financiera: RECURSO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130200143136	Ampliación Red Eléctrica Calle Atargae, San Antonio Emberguero	100.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	450	100.00	1.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130200143166	Ampliación Red Eléctrica Calle Salida A Salvatierra, San Nicolás De Los Aguilinos.	100.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	5,600	100.00	1.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130200143179	Ampliación De Red De Electrificación Calle León (Salida Al Capulín) Y Juvenino Rosas, El Sabino	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	4,800	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130200143202	Ampliación De Red De Electrificación Calle Arzuza Presa De San Juan	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	150	100.00	0.00	Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130200143221	Ampliación De Red De Electrificación Calle Del Bosque Y Calle Siskao, En Ocuareo	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	900	100.00	0.00	Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130200143269	Ampliación De Red De Electrificación Carretera Savaterra-Acambaro Km2, San Antonio Emberguero	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	450	100.00	0.00	Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130200143299	Ampliación De Red De Electrificación Calle Prohibición Juvenino Rosas, La Estancia De San José Del Carmen	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	1,200	100.00	0.00	Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130200143367	Ampliación De Red De Electrificación Calle Francisco J. Madero Y Loma Bonita, El Rancho De Sa El Salvador	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	150,000	100.00	0.00	Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para personas y personas con discapacidad)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUJA13130200145294	Red Eléctrica Calle V. Guerrero, Sinto Tomas Huasteco	81	Guerrero	Salvatierra	Sinto Tomas Huasteco	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUJA13130200145295	Red Eléctrica Calle Guaymas y Colandinos, Cuadras 2, Salvatierra	82	Guerrero	Salvatierra	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Modernización	
GUJA13130200145298	Red Eléctrica Calles Escalante y Sinal, Col. Lomas Vieques, Salvatierra	83	Guerrero	Salvatierra	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Modernización	
GUJA13130200145300	Canal De Cochito De Atención Múltiple La Baranca 1 Etapa, Col. San Jacinto	-	Guerrero	Acamburo	Colonia San Jacinto	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras públicas	Asistencia Social	
GUJA13130200145303	Pav. Calle Arbolada 1era. Etapa Col. División Del Norte, Salvatierra	84	Guerrero	Salvatierra	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUJA13130200145307	Pav. Calle Leon Inra Etapa Col. Guanajuato Salvatierra	85	Guerrero	Salvatierra	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUJA13130200145312	Pav. Calle Hércules De Guadalupe Y Oriente, Col. Avana Olegario Cabrera Municipal	86	Guerrero	Salvatierra	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUJA13130200145321	Pav. Calle Bumbo Jaramaz, Col. Los Viveros Cabrera Municipal	87	Guerrero	Salvatierra	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUJA13130200145325	Pav. Calle San Celso, Col. San Celso, Col. Mopal	88	Guerrero	Salvatierra	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUJA13130200145331	Pav. Calle Fray Andrés De San Andrés, San Antonio Emersigato	88	Guerrero	Salvatierra	San Antonio Emersigato	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUJA13130200145340	Pav. Calle Leon Inra Etapa, El Sabino	70	Guerrero	Salvatierra	El Sabino	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(líneas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:		2014										
PERIODO QUE SE REPORTA:		SEGUNDO TRIMESTRE										
ENTIDAD FEDERATIVA:		TI - GUANAJUATO										
		Avance Financiero										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13130200145294	Red Electrica Calle Y Guerrero, Santo Tomas Huandiqueo	En Ejecución	2013	\$187,500	\$196,799	\$196,799	\$196,799	\$0	\$0	\$0		
GUA13130200145295	Red Electrica Calle Gavetas Y Golondrinas, Cueros2, Salvaterra	En Ejecución	2013	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$0	\$0	\$0		
GUA13130200145298	Red Electrica Calles Eucalipto Y Sinal, Col. Lomas Verdes Salvaterra	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0		
GUA13130200145300	Const. De Centro De Atencion Multiple La Barranca 1 Etapa, Col San Isidro	En Ejecución	2013	\$1,375,000	\$1,375,000	\$1,375,000	\$1,375,000	\$1,375,000	\$1,375,000	\$1,375,000		
GUA13130200145303	Pav. Calle Abdoledas 1era. Etapa Col. Division Del Norte, Salvaterra	En Ejecución	2013	\$1,135,447	\$320,967	\$320,967	\$320,967	\$320,967	\$320,967	\$320,967		
GUA13130200145307	Pav. Calle Leon 1era. Etapa, Col. Guanajuato Salvaterra	En Ejecución	2013	\$892,308	\$892,301	\$892,301	\$892,301	\$892,301	\$892,301	\$892,301		
GUA13130200145312	Pav. Calle Heroes De Granaditas Y Oriente, Col. Alvaro Obregon Cabrera Municipal	En Ejecución	2013	\$354,411	\$354,494	\$354,494	\$354,494	\$354,494	\$354,494	\$354,494		
GUA13130200145321	Pav. Calle Benito Juarez, Col. Los Viveros Cabocera Municipal	En Ejecución	2013	\$286,536	\$286,557	\$286,557	\$286,557	\$286,557	\$286,557	\$286,557		
GUA13130200145325	Pav. Calle San Cristobal, Col. San Cristobal Cab Mipal.	En Ejecución	2013	\$425,595	\$363,683	\$363,683	\$363,683	\$363,683	\$363,683	\$363,683		
GUA13130200145331	Pav. Calle Fray Andres De San Andres, San Antonio Ermitangare	En Ejecución	2013	\$776,589	\$502,105	\$502,105	\$502,105	\$0	\$0	\$0		
GUA13130200145340	Pav. Calle Leon 1era. Etapa, El Sabino	En Ejecución	2013	\$672,307	\$586,496	\$586,496	\$586,496	\$0	\$0	\$0		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico										Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado					
GUA13130200145284	Red Eléctrica Calle Y. Guerrero, Santo Tomas Huastecó	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	187,500	100.00	0.00	Financiera, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Físico, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130200145295	Red Eléctrica Calle Cavoetas Y Colordinas, CuadrosZ, Saltilera	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	202,500	100.00	0.00	Financiera, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Físico, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130200145298	Red Eléctrica Calles Eucalipto Y Sina, Col Lomas Verdes, Saltilera	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	450,000	100.00	0.00	Financiera, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Físico, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130200145300	Const. De Centro De Atención Multibole La Berranca I Etapa, Col San Isidro	100.00	\$0	Obras	1	100.00	100.00	Financiera, / Físico, / Registro:				
GUA13130200145303	Pav. Calle Arboledas 1era. Etapa Col. División Del Norte, Saltilera	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,135,447	100.00	1.00	Financiera, PROYECTO TERMINADO / Físico, PROYECTO TERMINADO / Registro, PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130200145307	Pav. Calle Leon Tera Etapa, Col. Guenajalato Saltilera	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	692,308	100.00	1.00	Financiera, PROYECTO TERMINADO / Físico, PROYECTO TERMINADO / Registro, PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130200145312	Pav. Calle Heroes De Granada Y Oriente, Col. Alvaro Obregon Cabecera Municipal	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	354,411	100.00	1.00	Financiera, PROYECTO TERMINADO / Físico, PROYECTO TERMINADO / Registro, PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130200145321	Pav. Calle Benito Juarez, Col. Los Viveros Cabecera Municipal	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	289,538	100.00	1.00	Financiera, PROYECTO TERMINADO / Físico, PROYECTO TERMINADO / Registro, PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130200145325	Pav. Calle San Cristobal, Col. San Cristobal Cab. Mazil.	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	425,585	100.00	1.00	Financiera, PROYECTO TERMINADO / Físico, PROYECTO TERMINADO / Registro, PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130200145331	Pav. Calle Fray Andres De San Andres, San Antonio Emorgillaro	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	776,589	100.00	0.00	Financiera, PENDIENTE DE EJECUTAR / Físico, PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro, PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130200145340	Pav. Calle Leon Tera, Col. El Sabino	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	971,907	100.00	0.00	Financiera, PENDIENTE DE EJECUTAR / Físico, PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro, PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para estados y municipios en sus columnas)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUJA13130200145378	Programa Pulp Vieytes Fogones, Municipio De Salweena	71	Guerrero	Salweena	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUJA13130200145389	Cuenta 4196 Transf. Inver. Publica-13	02	Guerrero	Salweena	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUJA13130200145641	Cuenta 8141 Division De Terrenos (Res. Pres De Contratar);13	03	Guerrero	Salweena	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUJA13130200145731	Cuenta 3321 Serv. De Diseño;13	04	Guerrero	Salweena	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUJA13130200146623	Paymientacion Calle Emiliano Zapata Entre Luis Pasteur Y Angiles	Sin número de proyecto	Guerrero	Acamburo	Acamburo	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	Asistencia Social	
GUJA13130200146850	Suministro E Instalacion De Equipo De Arranqueamiento De Agua Para El Consumo Humano En El Camino Blanco	-	Guerrero	Aposco el Grande	El Camino Blanco	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE	Agua y saneamiento	
GUJA13130200146918	Suministro Y Colocacion De 3 Plumas Solares Fotovoltaicas En El Camino Blanco	-	Guerrero	Aposco el Grande	El Camino Blanco	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE	Organización	
GUJA13130200146984	Suministro E Instalacion De Equipo De Arranqueamiento De Agua Para Consumo Humano De Los Cuclillo	-	Guerrero	Aposco el Grande	Los Cuclillo	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	APASEO EL GRANDE GTO	Agua y saneamiento	
GUJA13130200147087	Suministro E Instalacion De Equipo De Arranqueamiento De Agua Para El Consumo Humano En Otila Muñoz Hernandez	-	Guerrero	Aposco el Grande	Otila Muñoz Hernandez	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE	Agua y saneamiento	
GUJA13130200147250	Suministro Y Colocacion De 4 Plumas Solares Fotovoltaicas En Otila Muñoz Hernandez	-	Guerrero	Aposco el Grande	Otila Muñoz Hernandez	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE	Organización	
GUJA13130200147288	Suministro E Instalacion De Equipos Conmutables Para La Atención De Accidentes De Agua	-	Guerrero	Acamburo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	Agua y saneamiento	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(líneas en itálica y paréntesis sin incluir decimales)

2014												
SEGUNDO TRIMESTRE												
11 - GUANAJUATO												
Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13130200146578	Programa Póp. Vertiente Fogones, Municipio De Salvatierra	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
GUA13130200146389	Cuenta 4156 Transf. Inver. Publica-13	En Ejecución	2013	\$631,125	\$631,125	\$631,125	\$631,125	\$631,125	\$631,125	\$631,125	\$631,125	\$631,125
GUA13130200146641	Cuenta 6141 Division De Terrenos (Rec. Pend. De Contratar)-13	En Ejecución	2013	\$22,349,047	\$5,989,459	\$5,989,459	\$5,989,459	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
GUA13130200146731	Cuenta 3321 Serv. De Diseño-13	En Ejecución	2013	\$742,503	\$739,994	\$739,994	\$739,994	\$500,841	\$500,841	\$500,841	\$500,841	\$500,841
GUA13130200146623	Pavimentacion Calle Emiliano Zapata Entre Luis Pasteur Y Angeles	En Ejecución	2013	\$723,851	\$723,851	\$723,851	\$723,851	\$723,851	\$723,851	\$723,851	\$723,851	\$723,851
GUA13130200146950	Suministro E Instalacion De Equipo De Almacenamiento De Agua Para El Consumo Humano En El Camino Blanco	En Ejecución	2013	\$20,000	\$19,945	\$19,945	\$19,945	\$19,945	\$19,945	\$19,945	\$19,945	\$19,945
GUA13130200146918	Suministro Y Colocacion De 3 Plantas Solares Fotovoltaicas En El Camino Blanco	En Ejecución	2013	\$57,000	\$56,892	\$56,892	\$56,892	\$56,892	\$56,892	\$56,892	\$56,892	\$56,892
GUA13130200146994	Suministro E Instalacion De Equipo De Almacenamiento De Agua Para Consumo Humano De Los Cuello	En Ejecución	2013	\$20,000	\$19,946	\$19,946	\$19,946	\$19,946	\$19,946	\$19,946	\$19,946	\$19,946
GUA13130200147087	Suministro E Instalacion De Equipo De Almacenamiento De Agua Para El Consumo Humano En Ofelia Muñoz Hernandez	En Ejecución	2013	\$20,000	\$19,945	\$19,945	\$19,945	\$19,945	\$19,945	\$19,945	\$19,945	\$19,945
GUA13130200147250	Suministro Y Colocacion De 2 Plantas Solares Fotovoltaicas En Ofelia Muñoz Hernandez	En Ejecución	2013	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000
GUA13130200147288	Suministro E Instalacion De Filtros Domiciliarios Para La Remocion De Asiento De Agua	En Ejecución	2013	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
	GUA13130200145378	Programa Pdzp Volante Fogenes, Municipio De Salvaterra	0.00	\$0	Apeyo	250,000	100.00	0.00	Financiera, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Fisica, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR, SISTEMA, Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13130200145389	Cuenta 4156 Transf. Inver. Publica-13	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera. / Fisica: CUENTA 4156 TRANSF. INVERSIONES PUBLICAS DEL FONDO / DEL 2013, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN-14 - SISTEMA, Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13130200145641	Cuenta 6141 Division De Terrenos (Rec: Pend De Contratar)-13	0.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	0.00	Financiera. / Fisica: / Registro, CUENTA 6141 RECURSOS DE OBRAS PENDIENTE DE CONTRATAR DEL FONDO / DEL 2013, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN-14 - SISTEMA, Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13130200145731	Cuenta 3321 Serv. De Diseño-13	67.68	\$0	Acción	0	100.00	67.68	Financiera. / Fisica: / Registro, PARTIDA 3321 SERVICIOS DE DISEÑO DEL FONDO / DEL 2013, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN-14 - SISTEMA, Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13130200146623	Pavimentacion Calle Emiliano Zapata Entre Lule Pasteur Y Angiles	100.00	\$0	Obra	50	100.00	0.00	Financiera. / Fisica: terminado / Registro, SISTEMA, Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13130200146650	Suministro E Instalacion De Equipo De Limpieza Para El Consumo Humano En El Camino Blanco	100.00	\$0	Tanque	0	100.00	100.00	Financiera. / Fisica: / Registro, SUMINISTRO E INTALACION DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA - SISTEMA, Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13130200146618	Suministro Y Colocacion De 3 Plantas Solares Fotovoltaicas En El Camino Blanco	100.00	\$0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiera. / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro, SUMINISTRO Y SOLOCACION DE 3 PLANTAS SOLARES - SISTEMA, Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13130200146684	Suministro E Instalacion De Equipo De Almacenamiento De Agua Para Consumo Humano De Una Ciudad	100.00	\$0	Tanque	0	100.00	100.00	Financiera. / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro, SUMINISTRO E INTALACION DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA - SISTEMA, Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13130200147037	Suministro E Instalacion De Equipo De Almacenamiento De Agua Para El Consumo Humano En Ofelia Muñoz Hernandez	100.00	\$0	Tanque	0	100.00	100.00	Financiera. / Fisica: / Registro, SUMINISTRO E INTALACION DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA - SISTEMA, Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13130200147250	Suministro Y Colocacion De 2 Plantas Solares Fotovoltaicas En Ofelia Muñoz Hernandez	100.00	\$0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiera. / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS - SISTEMA, Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13130200147268	Suministro E Instalacion De Filtros Domesticos Para La Remocion De Aserrin De Agua	0.00	\$0	Page	1	100.00	0.00	Financiera. / Fisica: / Registro.	

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para obras y proyectos de infraestructura)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Instalación Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11- GUAMUJATO												
GUJA13130200147330	Suministro e Instalación de Bajos de Almacenamiento de Agua Para El Consumo Humano En San Juan	-	Guamajuato	Asaseo el Grande	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	BD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio DE APASEO EL GRANDE	Municipio DE APASEO EL GRANDE	Agua y saneamiento
GUJA13130200147368	Suministro y Colocación De 4 Placas Solares Fotovoltaicas En San Juan	-	Guamajuato	Asaseo el Grande	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	BD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio DE APASEO EL GRANDE	Municipio DE APASEO EL GRANDE	Iluminación
GUJA13130200147421	Consultación De Carretera De Uvas Multiples En La Colonia De Rancho Nuevo	-	Guamajuato	Asaseo el Grande	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	BD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio DE APASEO EL GRANDE	Municipio DE APASEO EL GRANDE	Educación
GUJA13130200147505	Pavimentación Calle Hidalgo	-	Guamajuato	Acamburo	San Crgenos de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	BD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otras Publicas	Otras Publicas	Asistencia Social
GUJA13130200147564	Pavimentación Calle Hidalgo	-	Guamajuato	Acamburo	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	BD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otras Publicas	Otras Publicas	Asistencia Social
GUJA13130200148597	Pavimentación Calle Vicente Guerrero Y C. Hidalgo en Tlapa	-	Guamajuato	Acamburo	Piedras Chinas	Rural	Aportaciones Federales	BD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otras Publicas	Otras Publicas	Asistencia Social
GUJA13130200148598	Fondo De Apoyo Para La Infraestructura Municipal Pajar (En Las Vertientes De Secularización)	E064	Guamajuato	San Francisco del Rincon	Cobertura municipal	n.a	Aportaciones Federales	BD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio SAN FRANCISCO DEL RINCON	Municipio SAN FRANCISCO DEL RINCON	Otros Proyectos
GUJA13130200148881	Pavimentación De La Calle Av. Michoacan	-	Guamajuato	Acamburo	La Casaña	Rural	Aportaciones Federales	BD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otras Publicas	Otras Publicas	Asistencia Social
GUJA13130200148882	Piabe Pavimentación De Casas	E095	Guamajuato	San Francisco del Rincon	Cobertura municipal	n.a	Aportaciones Federales	BD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio SAN FRANCISCO DEL RINCON	Municipio SAN FRANCISCO DEL RINCON	Otros Proyectos
GUJA13130200148713	Pavimentación Calle Hidalgo	-	Guamajuato	Acamburo	La Pila de los Abieles	Rural	Aportaciones Federales	BD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otras Publicas	Otras Publicas	Asistencia Social
GUJA13130200148815	Pavimentación Calle Hidalgo	-	Guamajuato	Acamburo	La Chichahuana (Cerro Blanco)	Rural	Aportaciones Federales	BD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otras Publicas	Otras Publicas	Asistencia Social



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO		Avance Físico										Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado					
GUA13130200147530	Suministro e instalación de Equipo de Almacenamiento de Agua para el Consumo Humano en San Juan	100.00	\$0	Tanque	0	100.00	100.00					Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200147568	Suministro y Colocación de 4 Plantas Solares Fotovoltaicas En San Juan	100.00	\$0	Sistema	0	100.00	100.00					Financiera / Física: / Registro: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 PALANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200147531	Constitución de Carcincha de Usos Múltiples En La Colonia De Rancho Nuevo	99.56	\$0	Otra	0	100.00	99.00					Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200147505	Pavimentación Calle Hidalgo	100.00	\$0	Otra	50	100.00	0.00					Financiera / Física: terminado / Registro:
GUA13130200147564	Pavimentación Calle Hidalgo	100.00	\$0	Otra	23	100.00	0.00					Financiera / Física: terminado / Registro:
GUA13130200146597	Pavimentación Calle Vicente Guerrero Y C. Hidalgo 2a Etapa	100.00	\$0	Otra	1	100.00	0.00					Financiera / Física: terminado / Registro:
GUA13130200146598	Fondo De Apoyo Para La Infraestructura Municipal Farm (En Las Verientes De Electrificaciones)	82.24	\$0	Pesle	243	100.00	82.24					Financiera / Física: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
GUA13130200146581	Pavimentación De La Calle Av. Michoacan	100.00	\$0	Otra	1	100.00	0.00					Financiera / Física: terminado / Registro:
GUA13130200146582	Polic Pavimentación De Calles	97.47	\$0	Metros Lineales	1,150	100.00	97.47					Financiera / Física: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200146713	Pavimentación Calle Hidalgo	100.00	\$0	Otra	20	100.00	0.00					Financiera / Física: terminado / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200146815	Pavimentación Calle Hidalgo	100.00	\$0	Otra	11	100.00	0.00					Financiera / Física: terminado / Registro:

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para estados y municipios en el desarrollo)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
12014 EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO											
GUAI13130200160095	Escuela Sigma Publica	001	Guanajuato	San Miguel de Abasco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI13130200160093	Trabajos Diversos En Varas Localidades	4	Guanajuato	San Miguel de Abasco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI13130200160094	Ampliación De Red De Drenaje Sto. Ebanes La Coladera De San Juan Cdp De Aguascalientes, Rombla, Gto.	GUAI13130200028	Guanajuato	Rombla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	
GUAI13130200160092	Construcción De Guarderías Y Guarderías En La Comunidad De Escopio De Rombla, Gto.	GUAI13130200054	Guanajuato	Rombla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUAI13130200161017	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Para Caseros En Carretera Santa Efigenia - San Isidro Cdp De Agua En La Comunidad De Santa Efigeniampio, De Rombla, Gto.	GUAI13130200017	Guanajuato	Rombla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	
GUAI13130200161008	Red De Drenaje Sanitario (Ira, Ebasa En La Localidad De San Jorge Turm, Agua Mpio, De Rombla, Gto.	GUAI13130200014	Guanajuato	Rombla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	
GUAI13130200161029	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Salero De Tratamiento (Ira, Ebasa En La Localidad De San José De Salas, La Garza Mpio De Rombla, Gto.	GUAI13130200025	Guanajuato	Rombla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	
GUAI13130200161523	Requisito De Cables Péscolas (Ira, Ebasa En La Localidad De El Camalero Mpio De Rombla, Gto.	GUAI13130200010	Guanajuato	Rombla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUAI13130200161927	Recurso Asignado A Sapsasna	27	Guanajuato	San Miguel de Abasco	Urbano		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SMA Y Municipios	Agua y saneamiento	
GUAI13130200164631	Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Comunidad De Santa Anita Del Garibicho (Cora)	GUAI13130200001	Guanajuato	Rombla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	
GUAI13130200164661	Línea De Conducción De Tronco Eléctrico En La Comunidad De Santa Anita Del Garibicho (Cora)	GUAI13130200002	Guanajuato	Rombla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico						Observaciones
	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA13130200150096	Escuela Digna Publica	86.05	\$0	Escuela	0	1.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200150503	Tribajos Diversos En Varias Localidades	100.00	\$0	Obra	0	1.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200150748	Ampliacion De Red De Drenaje 3ra Etapa En La Colindad De San Isidro Ojo De Agua Mpio De Romita, Gto.	94.52	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física terminada / Registro: Proyecto Terminado - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200150926	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Comunidad De Escople De Romita, Gto.	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física terminada / Registro: Proyecto Terminado - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200151017	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Para Casero En Carrizal Santa Efigenia - San Isidro Ojo De Agua En La Comunidad De Santa Efigenango, De Romita, Gto.	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física terminada / Registro: Proyecto Terminado - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200151208	Red De Drenaje Saneamiento (1ra Etapa En La Localidad De San Jairo) Para Agua Limpia De Romita, Gto.	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200151239	Construccion De Red De Drenaje Saneamiento Y Sistema De Tratamiento (1ra Etapa) En La Localidad De San Jose De Solis (La Carita) Mpio De Romita, Gto.	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física terminada / Registro: Proyecto Terminado - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200151523	Pavimentacion De Calle Principal 1ra Etapa En La Localidad De El Camelon Mpio. De Romita, Gto.	87.86	\$0	Metro Lineal	0	100.00	87.86	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200151927	Recurso Asignado A Sapeasna	100.00	\$0	Obra	0	1.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200154631	Equipamiento De Pazo De Agua Potable En La Comunidad De Santa Anita Del Guaricho (Corona)	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: TERMINADO ESTE PROYECTOS AL 100% - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200154661	Linea De Conduccion De Tercer Elevante En La Comunidad De Santa Anita Del Guaricho (Corona)	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física terminada / Registro: TERMINADO ESTE PROYECTO AL 100% - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para estados y municipios en el desarrollo)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
11. GUANAJUATO												
2014. SEGUNDO TRIMESTRE												
PERIODO QUE SE REPORTA:												
ENTIDAD FEDERATIVA:												
GUAJ13130200164743	Trabajos Complementarios De La Construcción Y Rehabilitación En Unidad Deportiva Municipal De Romita, Gto.	GUAJ13130200021	Guanajuato	Romita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación
GUAJ13130200164811	Construcción De Barata De Tratamiento De Agua Residual En Cabecera Municipal	GUAJ13130200027	Guanajuato	Romita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento
GUAJ13130200164844	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario (Tra Estación En La Localidad De Romita De Romita, Mpio. De Romita, Gto.	GUAJ13130200023	Guanajuato	Romita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento
GUAJ13130200164982	Construcción De Línea De Conducción Tanque Y Red De Distribución (Primera Etapa) En La Localidad De Santa Rosa De Rivas	GUAJ13130200031	Guanajuato	Romita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento
GUAJ13130200165133	Pavimentación Y Baches En Cabecera Municipal	GUAJ13130200005	Guanajuato	Romita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Asistencia Social
GUAJ13130200165163	Construcción De Balneario Sanitario Municipal (Tercera Etapa) Calles B Y Otras Complementarias	GUAJ13130200005	Guanajuato	Romita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social
GUAJ13130200165175	Conservación De Calles En La Localidad De Gava De Romita Mpio. De Romita, Gto.	GUAJ13130200032	Guanajuato	Romita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social
GUAJ13130200165229	Construcción De Plaza Comunitaria En La Localidad De San Clemente Agua De Romita	GUAJ13130200007	Guanajuato	Romita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social
GUAJ13130200165232	Acciones Varías, Mantenimiento Y Rehabilitación De Píntoles Educativos	2013-004	Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Presidencia Municipal de Guanajuato	Educación
GUAJ13130200165264	Red De Agua Potable	2013-044	Guanajuato	Guanajuato	El Viztal	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Presidencia Municipal de Guanajuato	Agua y saneamiento
GUAJ13130200165419	Reconstrucción De Grados, Rehabilitación De Sanitarios, Baños Y Vestidores En cancha De Fútbol Soccer De Practicas Municipal	GUAJ13130200012	Guanajuato	Romita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(líneas en itálica y porcentajes sin incluir decimales)

Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrato)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13130200154743	Trabajos Complementarios De La Construcción Y Rehabilitación En Unidad Deportiva Municipal De Romá, Glo.	En Ejecución	2013	\$456,703	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000		
GUA13130200154811	Construcción De Planta De Tratamiento De Agua Residuales En Cabeceza Municipal	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000		
GUA13130200154944	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario (Tercera Etapa) En La Localidad De Monte De Hoyos Mpio. De Romá, Glo.	En Ejecución	2013	\$2,013,293	\$2,013,293	\$2,013,293	\$2,013,293	\$1,280,238	\$1,280,238	\$1,280,238		
GUA13130200154982	Construcción De Línea De Conducción Tanque Y Red De Distribución (Primera Etapa) En La Localidad De Santa Rosa De Rivas	En Ejecución	2013	\$480,000	\$456,703	\$456,703	\$456,703	\$456,703	\$456,703	\$456,703		
GUA13130200155133	Pavimentación Y Bacheo En Cabeceza Municipal	En Ejecución	2013	\$2,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$800,392	\$800,392	\$800,392		
GUA13130200155193	Construcción De Relleno Sanitario Municipal (Tercera Etapa) Celda B Y Otras Complementarias	En Ejecución	2013	\$438,344	\$1,357,286	\$1,357,286	\$1,357,286	\$1,199,042	\$1,199,042	\$1,199,042		
GUA13130200155175	Conservación De Calles En La Localidad De Gaviá De Florida Mpio. De Romá, Glo.	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$577,355	\$577,355	\$577,355		
GUA13130200155229	Construcción De Plaza Comunitaria En La Localidad De San Clemente Mpio De Romá	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$1,542,236	\$1,542,236	\$1,542,236	\$1,369,743	\$1,369,743	\$1,369,743		
GUA13130200155232	Acciones Várias, Mantenimiento Y Rehabilitación De Pórtales Educativos	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$485,375	\$0	\$0	\$0		
GUA13130200155284	Red De Agua Potable	En Ejecución	2013	\$230,482	\$230,482	\$230,482	\$230,482	\$0	\$0	\$0		
GUA13130200155419	Reconstrucción De Gradas, Rehabilitación De Sanitarios, Baños Y Vestidores En Cancha De Fútbol Soccer De Practicas Municipal	En Ejecución	2013	\$200,000	\$1,070,000	\$1,085,124	\$1,085,124	\$1,065,124	\$1,085,124	\$1,085,124		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		SEGUNDO TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO		Avance Físico		Observaciones	
PERIODO QUE SE REPORTA:									
ENTIDAD FEDERATIVA:									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA13130200154743	Trabajos Complementarios De La Construcción Y Rehabilitación En Unidad Deportiva Municipal De Romita, Gto.*	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera. / Física: terminada / Registro: Proyecto Terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
GUA13130200154811	Construcción De Planta De Tratamiento De Agua Residuales En Cabecera Municipal	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera. / Física: terminada / Registro: Proyecto terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
GUA13130200154844	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario (1ra Etapa) En La Localidad De Monte De Hoyos Mpio. De Romita, Gto.	63.59	\$0	Metro Lineal	0	100.00	63.59	Financiera. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200154862	Construcción De Línea De Conducción Tanque Y Red De Agua Potable En La Localidad De Santa Rosa De Rivas	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera. / Física: / Registro: Proyecto Terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200155133	Pavimentación Y Bacheo En Cabecera Municipal	85.75	\$0	Metro Lineal	0	100.00	85.75	Financiera. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200155153	Construcción De Relleno Sanitario Municipal (1era Etapa) Carida B Y Otras Complementarias	86.34	\$0	Metro Lineal	0	100.00	86.34	Financiera. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
GUA13130200155175	Conservación De Calles En La Localidad De Gavés De Rincón Mpio. De Romita, Gto.	96.23	\$0	Metro Lineal	0	100.00	96.23	Financiera. / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200155229	Construcción De Plaza Comunitaria En La Localidad De San Clemente Mpio De Romita	86.82	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera. / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200155232	Acciones Varías: Mantenimiento Y Rehabilitación De Panteones Educativos	0.00	\$0	varias unidades de medida	0	100.00	0.00	Financiera. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200155264	Red De Agua Potable	0.00	\$0	Sistema	0	100.00	0.00	Financiera. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200155419	Reconstrucción De Grados, Rehabilitación De Sanitarios, Baños Y Visitadores En Cancha De Fútbol Soccer De Practicas Municipal	98.54	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	0	100.00	100.00	Financiera. / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para estados y municipios en el desarrollo)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
12014 EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO												
GUA13130200165900	Adición De Red De Distribución Entero En La Colonia Antonio Estrada En La Localidad De Gava De Rivas Mpio. De Romita, Gto.	QUA13130200024	Guanajuato	Romita	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Urbanización	
GUA13130200165486	Construcción De Empedrado Emboquillado Con Huellos De Concreto En La Calle División Del Norte En La Com.Del Cuicaco	S-F13.72	Guanajuato	Valle de Santiago	Cuicaco municipal	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA13130200167236	Programa Municipal De Apoyo Para La Adquisición De Maz, Frijol Y Fertilizantes	-	Guanajuato	San Felipe	Cobertura municipal	n.a	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural	Otros Proyectos	
GUA13130200167337	Programa De Rehabilitación De Los Riegos En Varas Comalesates	MSCF13.2039	Guanajuato	Santa Catalina	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	Otros Proyectos	
GUA13130200167382	Programa Municipal De Apoyo Para La Adquisición De Granos Básicos	-	Guanajuato	San Felipe	Cobertura municipal	n.a	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural	Otros Proyectos	
GUA13130200167377	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable Calle Fuente (Tramo: Calle Corriente - Hidalgo)	-	Guanajuato	San Felipe	San Felipe	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	JUJUA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	
GUA13130200167397	Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Rincon De Ortega Y Anexos 2013-055	CEAG/SAN FELIPE/RURAL 2013-055	Guanajuato	San Felipe	Rincon de Ortega	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal del Agua de Guanajuato	Agua y saneamiento	
GUA13130200160063	Pavimentación Calle Rincón Entre Bñas Y Del Río	-	Guanajuato	Acámbaro	Colonia San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Otras Publicas	Asistencia Social	
GUA13130200160067	Pavimentación Calle Del Rosal Entre Independencia Y 2da Privada De Juan Ruiz De Alarcón	-	Guanajuato	Acámbaro	Colonia San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Otras Publicas	Asistencia Social	
GUA13130200160094	Pavimentación Calle Sierra Entre Dolores Y Merid, Col San Isidro	Sin numero de proyecto	Guanajuato	Acámbaro	Colonia San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Otras Publicas	Asistencia Social	
GUA13130200160099	Pavimentación Calle Abasco Entre Calle Pineda Y Saguna, Col Vallecito Itabrá	Sin numero de Proyecto	Guanajuato	Acámbaro	Acámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Otras Publicas	Asistencia Social	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Graba en pesos y porcentaje en menor decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA13130200156500	Reparación De Red De Distribución Eléctrica En La Colonia Antonio Estrada En La Localidad De Gavia De Rivas Mole, De Romita, Gto.	\$0	98.97	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera. / Física: terminada / Registro: Proyecto Terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200156486	Construcción De Empedrado Embalsillado Con Huelgas De Concreto En La Calle División Del Norte En La Com De Quinceo	\$0	100.00	\$0	M2, Adquiramiento o empedrado	250	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200157336	Programa Municipal De Apoyo Para La Adquisición De Maíz, Frijol Y Fertilizantes	\$0	100.00	\$0	Acción	2,650	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200157337	Programa De Sustentabilidad De Los Recursos En Varias Comunidades	\$0	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto también. / Registro: Pendiente al 2.º trimestre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200157362	Programa Municipal De Apoyo Para La Adquisición De Granos Básicos	\$0	100.00	\$0	Acción	4,445	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200157377	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Fría En Calle Fuente (tramo: Calle Comercio - Hidalgo)	\$0	100.00	\$0	Sistema	657	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200157387	Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Rincon De Ortega Y Anexas	\$0	100.00	\$0	Pozo	265	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200160053	Pavimentación Calle Recreo Entre Bileas Y Del Río	\$0	100.00	\$0	Obra	50	100.00	0.00	Financiera. / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200160087	Pavimentación Calle Del Rosal Entre Independencia Y 2da Privada De Juan Ruiz De Alarcón	\$0	100.00	\$0	Obra	100	100.00	0.00	Financiera. / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200160084	Pavimentación Calle Justo Sierra Entre Independencia Y Merida, Col. San Isidro	\$0	100.00	\$0	Obra	53	100.00	0.00	Financiera. / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200160099	Pavimentación Calle Albert Einstein Entre Calle Primera Y Sagrada, Col. Valasco Ibarra	\$0	100.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00	Financiera. / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para empresas y proyectos en el sector privado)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUAMUJATO												
GUAJ13130200180116	Pavimentación Calle Del Rio Entre Calle Floreia Y Revolución, Col San Isidro		Guamajuato	Acambato	Acambato	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	Asistencia Social
GUAJ13130200180136	Rehabilitación Calle Independencia Entre Luis Pastour Y Medina, Col San Isidro		Guamajuato	Acambato	Ciudad San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	Asistencia Social
GUAJ13130200180188	Consultación De Plaza Pública Y Calle De Acceso En La Com. Vani Dn Cabrera	003	Guamajuato	Abasco	El Vental	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130200180183	Revisión de Calle Impavto En La Col. Navarón	004	Guamajuato	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130200180187	Pavimentación De Calle Alvaro Obregón Col. 28 De Octubre	005	Guamajuato	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130200180202	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. Vista Hermosa	006	Guamajuato	Abasco	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización
GUAJ13130200180239	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. Las Pomas Nuevas	007	Guamajuato	Abasco	Las Pomas Nuevas (Rural)	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización
GUAJ13130200180245	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. Las Cruces	008	Guamajuato	Abasco	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización
GUAJ13130200180254	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. Paso De La Carab	009	Guamajuato	Abasco	Paso de Carab (Atopico Seco)	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización
GUAJ13130200180288	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. San Francisco Terras Blancas	010	Guamajuato	Abasco	San Francisco Terras Blancas	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización
GUAJ13130200180309	Sanitización De Calle Insurgentes Com. Sanguay	011	Guamajuato	Abasco	Bequitas	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO		Avance Físico										Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado					
GUA13130200180116	Pavimentación Calle Del Rio Entre Calle Florida Y Revolución, Col San Isidro	100.00	\$0	Obras	53	100.00	0.00					Financiera. / Física. terminado / Registro.
GUA13130200180136	Rehabilitación Calle Independencia Entre Luis Pasteur Y Medina, Col San Isidro	98.87	\$0	Obras	100	100.00	0.00					Financiera. / Física. / Registro.
GUA13130200180168	Constitución De Plaza Pública Y Calle De Acceso En La Com. Vaval De Cabrera	100.00	\$0	M2. Adquiramiento o empedrado	1,500	100.00	100.00					Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
GUA13130200180183	Pavimentación De Calle Irapuato En La Col. Navarrete	100.00	\$0	M2. Aceras, banquetas o andadores	1,500	100.00	100.00					Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
GUA13130200180187	Pavimentación De Calle Alvaro Obregón Col. 28 De Octubre	100.00	\$0	M2. Aceras, banquetas o andadores	1,000	100.00	100.00					Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
GUA13130200180202	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. Vista Hermosa	100.00	\$0	Red	1,000	100.00	100.00					Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
GUA13130200180238	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. Las Pomas Nuevas	100.00	\$0	Red	1,000	100.00	100.00					Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
GUA13130200180245	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. Las Cruces	100.00	\$0	Red	1,000	100.00	100.00					Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
GUA13130200180254	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. Paso De La Cañoa	100.00	\$0	Red	1,000	100.00	100.00					Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
GUA13130200180268	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. San Francisco Tierras Blancas	100.00	\$0	Red	1,500	100.00	100.00					Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
GUA13130200180309	Construcción De Calle Inaugurables Com. Boquillas	100.00	\$0	Metros Lineales	1,500	100.00	100.00					Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel



FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para estados y municipios en el desarrollo)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUAI13130200160322	Pavimentación De Calle Principal (Constump) Com. Hutzabazo	012	Guerrero	Abasco	Hutzabazo	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAI13130200160332	Rehabilitación De Calle Unión Ciudadanos En La Com. Boquillas	013	Guerrero	Abasco	Boquillas	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAI13130200160383	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Telesecundaria 312 Com. Boquillas	014	Guerrero	Abasco	Boquillas	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación
GUAI13130200160385	Colocación De Carpetas Diferentes Caminos Del Municipio	016	Guerrero	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAI13130200160395	Caminos Separacionchabas	017	Guerrero	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAI13130200160396	Bachos Rural Vapo	GUAI13130200029	Guerrero	Comila	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social
GUAI13130200160416	Aportación Astrevel	018	Guerrero	Abasco	San Ramon	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICAS	Urbanización
GUAI13130200160443	Cebatas	019	Guerrero	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación
GUAI13130200160454	infraestructura Arenal- Amigacion	020	Guerrero	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAI13130200160463	Desarrollo De Areas De Resp. Temporal	021	Guerrero	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAI13130200160465	Piso Firme	023	Guerrero	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11- GUANAJUATO		Avance Físico										Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado					
GUA13130200160322	Pavimentacion De Calle Principal (Conasupo) Com. Huiztlan	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	1,500	100.00	100.00					Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200160332	Pavimentacion De Calle Lazaro Cardenas En La Com. Boquillas	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	2,000	100.00	100.00					Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200160363	Constitucion De Carcha De Usas Multiples En La Esc. Telesecundaria 312 Com. Boquillas	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Carcha	1,000	100.00	100.00					Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200160395	Colocacion De Carpetas Diferentes Caminos Del Municipio	100.00	\$0	Metros Lineales	1,500	100.00	100.00					Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200160395	Caminos Sacasococinas	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	2,000	100.00	100.00					Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200160396	Bachito Rural Varo	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00					Financiera. / Física. / Registro. Proyecto Terminado - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200160416	Aportacion Admral	100.00	\$0	Metros Lineales	1,500	100.00	100.00					Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200160443	Cebadas	54.00	\$0	Aula	2,500	100.00	54.00					Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200160454	Infraestructura Artesanal, Ampliacion	100.00	\$0	Evento	2,500	100.00	100.00					Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200160463	Desarrollo De Areas De Riesgo Temporal	100.00	\$0	Otra	2,000	100.00	100.00					Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200160495	Piso Firme	100.00	\$0	Beneficiario	3,000	100.00	100.00					Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

FORMATO UNICO SOBRE INFORMACION DE RECURSOS FEDERALES  
(Una copia y photocopia en su idioma)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11- GUANAJUATO												
GUAJ13130200160508	Infraestructura Pecuaria (Bodega-Corral)	024	Guanajuato	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130200160519	Infraestructura Artesanal: Manufacturas Y De Servicios	025	Guanajuato	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130200160529	Construcción De Edificios Especializado Con Huerta De Cacao En La Colonia Provida Oregon 2 En Puerta De Andahuaca	54-F13-23	Guanajuato	Valle de Santiago	Puerta de Andahuaca	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130200160531	Reparación De Puentes Especiales 2013/Edificación De Uby Vidari	026	Guanajuato	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130200160550	Vivienda Digna	027	Guanajuato	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130200160624	Proyecto Educativo De Camino Lagunilla De Magueles A Cerro Blanco Dal 0 000 A15 600 En El 5-F13-40 Municipio De Valle De Santiago	5-F13-40	Guanajuato	Valle de Santiago	Lagunilla de Magueles	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130200160689	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De San Pablito De Lopez El Venanzón Mpio. De Romita.Gb.	GUAJ13130200003	Guanajuato	Romita	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización
GUAJ13130200160697	Pavimentación Calle 1a Del Sur Entre Calle Luis Pasteur Y Molina, Col San Isidro	Sin Numero de Proyecto	Guanajuato	Acámbaro	Ciudad San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	Asistencia Social
GUAJ13130200160728	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De San Lázaro (Bente Lameris) Mpio. De Romita.Gb	GUAJ13130200004	Guanajuato	Romita	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización
GUAJ13130200160951	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De San Lázaro (Bente Lameris) Mpio. De Romita. Gb.	GUAJ13130200011	Guanajuato	Romita	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización
GUAJ13130200161084	Construcción De Centro Comunitario De Desarrollo Integral Sin. Etapa En Col. Campo Verde De Municipio De Romita. Gb.	GUAJ13130200015	Guanajuato	Romita	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		SEGUNDO TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO		Avance Físico		Observaciones	
PERIODO QUE SE REPORTA:									
ENTIDAD FEDERATIVA:									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA13130200160508	Infraestructura Pecuaria (Bodags-Cornal)	100.00	\$0	Bodega	500	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200160519	Infraestructura Artesanal, Manufacturera Y De Servicios	100.00	\$0	Beneficiario	1,000	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200160529	Construcción De Españoles Fachados, Alilado Con Huiles De Coco, En La Calle Principal Obregon 2 En Puerta De Andaracua	100.00	\$0	M2. Adquiramiento o empedrado	50	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200160531	Programas De Proyectos Especiales 2013(Edificación De Usv Yubry)	36.87	\$0	Beneficiario	1,500	100.00	36.87	Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200160550	Vivienda Digna	90.09	\$0	Beneficiario	2,000	100.00	90.09	Financiera. / Física. / Registro. SE SUBEPARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200160524	Proyecto Ejecutivo De Camino Lagunilla De Mangiles Atrás Blanco, and 0,000 A13 800 En El Municipio De Yare De Santiago	100.00	\$0	Proyecto	2,000	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200160668	Aplicacion De Red De Distribucion Eléctrica En La Localidad De San Pedro, De Lopez (El Terransón) Mpio. De Romita, Gto.	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. TERMINADO 100% - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200160671	Pavimentacion Calle 15 Del Sur Entre Calle Luis Pasteur, Y Madrina, Col San Isidro	100.00	\$0	Obras	102	100.00	0.00	Financiera. / Física. Terminado / Registro.	
GUA13130200160728	Aplicacion De Red De Distribucion Eléctrica En La Localidad De San Lázaro (Benito Linderos) Mpio. De Romita, Gto.	99.61	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera. / Física. Terminado / Registro. PROYECTO TERMINADO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200160651	Aplicacion De Red De Distribucion Eléctrica En Camaroní Mpio. De Romita, Gto.	50.43	\$0	Metros Lineales	0	100.00	50.00	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200161084	Construccion De Centro Comunitario De Desarrollo Integral 3ra. Etapa En Col. Campo Verde, Del Municipio De Romita, Gto.	100.00	\$0	Plaza comunitaria	0	100.00	100.00	Financiera. / Física. Terminado / Registro. Proyecto Terminado - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de inversión)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11- GUAMUJATO												
GUJA13130200161244	Pavimentación Calle Proten, Manuel Doblado Entre Jicarandas Y Escalante, Col Los Pinos	Sin numero de proyecto	Guamajuato	Acamburo	Acamburo	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	Obras Publicas	Asistencia Social
GUJA13130200161275	Pavimentación Calle Florida Entre Av. San Antonio Y Calle Del Rio, Col. San Isidro	Sin Numero de proyecto	Guamajuato	Acamburo	Ciudad San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	RDH FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	Obras Publicas	Asistencia Social
GUJA13130200161291	Pavimentación Calle Brazil Entre Piv. Brazil Y Peninsula, Col. 22 De Marzo (Empedrado)	Sin numero de proyecto	Guamajuato	Acamburo	Acamburo	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	Obras Publicas	Asistencia Social
GUJA13130200161463	Proyecto Para Techarlo De Cubierta Metálica En Pab. De Escuela Secundaria Benjamin Lara Y 5 Vías De Santiago, Ojo	5 F13 41	Guamajuato	Valle de Santiago	Ciudad Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación
GUJA13130200161497	Amplificador Red Eléctrica Piv. Juan Estrada, Incharreano	-	Guamajuato	Acamburo	Incharreano (Chumacuilco)	Rural	Aportaciones Federales	RDH FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	Obras Publicas	Urbanización
GUJA13130200161540	Amplificador Red Eléctrica Calle Felipe Angeles, San Francisco Parrasero	-	Guamajuato	Acamburo	San Francisco Parrasero	Rural	Aportaciones Federales	RDH FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	Obras Publicas	Urbanización
GUJA13130200161566	Amplificador De Red Eléctrica Piv. Moribón, Ovejuelo	sin numero de proyecto	Guamajuato	Acamburo	Ovejuelo	Rural	Aportaciones Federales	RDH FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	Obras Publicas	Urbanización
GUJA13130200161588	Amplificador De Red Eléctrica Calle Matamoros, Ovejuelo	-	Guamajuato	Acamburo	Ovejuelo	Rural	Aportaciones Federales	RDH FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	Obras Publicas	Urbanización
GUJA13130200161621	Amplificador De Red Eléctrica Calle Unión, Paracital	-	Guamajuato	Acamburo	Paracital	Rural	Aportaciones Federales	RDH FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	Obras Publicas	Urbanización
GUJA13130200161627	Quebración De Empedrado Embarcadero Con Quebración De Curva En Calle Benito Juárez En La Comunidad De Bojita	5 F13 24	Guamajuato	Valle de Santiago	Bojita	Rural	Aportaciones Federales	RDH FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUJA13130200161648	Amplificador De Red Eléctrica Vías Calle, El Rodeo	-	Guamajuato	Acamburo	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	RDH FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	Obras Publicas	Urbanización





FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico					Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
GUA13130200161244	Pavimentacion Calle Polon, Manuel Doblado Entre Jicarandas Y Estuero, Col Los Pinos	97.09	\$0	Obras	55	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro / Registro
GUA13130200161275	Pavimentacion Calle Florida Entre Av. San Antonio Y Calle Del Rio, Col. San Isidro	98.65	\$0	Obras	55	100.00	98.65	Financiera / Física / Registro / Registro
GUA13130200161291	Pavimentacion Calle Brazil Entre Priv. Brazil Y Panarra, Col. 22 De Marzo (Empedrado)	81.41	\$0	Obras	35	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro / Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200161463	Proyecto Para Techumbres De Culebras Metálicas En Patio De Escuelas Secundaria Benjamin Luna Y S. Valle De Santiago, Gto.	100.00	\$0	Proyecto	1,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200161487	Amplacion Red Electrica, Priv. Juan Estrada, Inchaucruero	100.00	\$0	Obras	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / Registro
GUA13130200161540	Amplacion Red Electrica Calle Felipe Angeles, San Francisco Paracuaro	90.00	\$0	Obras	20	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro / Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200161566	Amplacion De Red Electrica Priv. Morelos, Chayabto	96.02	\$0	Obras	12	100.00	96.00	Financiera / Física / Registro / Registro
GUA13130200161588	Amplacion De Red Electrica Calle Matamoros, Chayabto	100.00	\$0	Obras	22	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / Registro
GUA13130200161621	Amplacion De Red Electrica Calle Union, Paricalidad	90.00	\$0	Obras	1	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro / Registro
GUA13130200161627	Construccion De Empedrado Emboquillado Con Huello De Concreto En La Calle Benito Juárez En La Comunidad De Estija	100.00	\$0	M2 Adquirimientos o empedrado	110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / Registro SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200161648	Amplacion De Red Electrica Veritas Colles, El Rodazo	100.00	\$0	Obras	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro terminado / Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para empresas y personas físicas y jurídicas)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
12014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUAMUJATO												
GUAI13130200161651	Recurso Para Techumbre De Cobertura Metálica En Pabellón De La Escuela Primaria Federal Asunción Alvarado, Valle De Santiago, Olo	5-F13-22	Guamajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	
GUAI13130200161659	Ampliación De Red Eléctrica Calle Niños Héroes Los Desemportes	-	Guamajuato	Acámbaro	Los Desemportes	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Públicas	Urbanización	
GUAI13130200161695	Ampliación De Red Eléctrica Prol. Hidalgo, San Mateo Tocolato	-	Guamajuato	Acámbaro	San Mateo Tocolato Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Públicas	Urbanización	
GUAI13130200161727	Ampliación De Red Eléctrica Calle San Blas Subdivisión, Obispatosteo (Nuevo Chupicuaro)	-	Guamajuato	Acámbaro	Chupicuaro (Nuevo Chupicuaro)	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Públicas	Urbanización	
GUAI13130200161756	Constatación De Empedrado Emboquillado Con Huellos En La Comunidad De Puerta De Antares	5-F13-25	Guamajuato	Valle de Santiago	Puerta de Antares	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI13130200161796	Puerta Tu Entorno	-	Guamajuato	Acámbaro	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Públicas	Asistencia Social	
GUAI13130200161859	Vivienda Digna	-	Guamajuato	Acámbaro	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Públicas	Asistencia Social	
GUAI13130200161913	Constatación De Empedrado Emboquillado Con Cemento En La Calle Principal En La Comunidad De Las Jiramas	5-F13-26	Guamajuato	Valle de Santiago	Las Jiramas	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI13130200162197	Constatación De Empedrado Emboquillado Con Huellos De Concreto En La Calle Privada Oriente En La Comunidad De Guineo	5-F13-27	Guamajuato	Valle de Santiago	Quineo	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI13130200162224	Constatación De Empedrado Emboquillado Con Huellos De Concreto En Los Campos Dispositivos En Bolaja	5-F13-28	Guamajuato	Valle de Santiago	Bolaja	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI13130200162370	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Comunidades De San Jerónimo Vih y Miguel Hidalgo De La Unidad De San Jerónimo De Arzobispo	5-F13-29	Guamajuato	Valle de Santiago	San Jerónimo de Arzobispo	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		SEGUNDO TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO		Avance Físico		Avance Anual		% Avance Acumulado		Observaciones
PERIODO QUE SE REPORTA:						Unidad de Medida		Población		% Avance Acumulado		
ENTIDAD FEDERATIVA:												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado					
GUA13130200161651	Proyecto Para Techumbos De Cuestas Metélica En Pálo De La Escuela Primaria Federal Ausencio Alvarado, Valle De Santiago, Cto.	100.00	\$0	Proyecto	1,500	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130200161668	Aplicacion De Red Electrica. Calle Niños Heroes, Los Desmontes	98.55	\$0	Obras	20	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130200161695	Aplicacion De Red Electrica Pálo Hidalgo, San Mateo Toluato	98.68	\$0	Obras	20	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.				
GUA13130200161727	Aplicacion De Red Electrica Calle San Jose Buenavista, Chupicuaro (Nuevo Chupicuaro)	100.00	\$0	Obras	1	100.00	100.00	Financiera. / Física.terminada/ Registrado.				
GUA13130200161756	Construccion De Empedrado Emboquillado Con Huellos De Concreto En La Comunidad De Puerta De Andaraca	100.00	\$0	M2. Adoquinamiento o empedrado	500	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130200161796	Pista Tu Enrique	100.00	\$0	Apoyo	140	100.00	0.00	Financiera. / Física.terminada/ Registrado.				
GUA13130200161858	Vivienda Digna	97.66	\$0	Vivienda	50	100.00	97.66	Financiera. / Física. / Registro.				
GUA13130200161913	Construccion De Empedrado Emboquillado Con Concreto En La Calle Principal En La Comunidad De Los Jicantes	98.76	\$0	M2. Adoquinamiento o empedrado	90	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130200162197	Construccion De Empedrado Emboquillado Con Huellos De Concreto En La Calle Privada Oriente En La Comunidad De Quiroco	100.00	\$0	M2. Adoquinamiento o empedrado	100	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130200162234	Construccion De Empedrado Emboquillado Con Huellos De Concreto En La Calle Aun Costado Del Campo Deportivo En Isola	100.00	\$0	M2. Adoquinamiento o empedrado	85	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130200162370	Aplicacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Pálo De La Escuela Primaria Villa Y Miguel Hidalgo De La Localidad De San Jeronimo De Ancoce	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Unusal	100	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				





FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		SEGUNDO TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO		Avance Físico		Observaciones	
PERIODO QUE SE REPORTA:									
ENTIDAD FEDERATIVA:									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA13130200162481	Construcción De Empedrado Emboquillado Con Huellas De Concreto En La Calle Privada Oriente 2 En La Comunidad De Quinceo	100.00	\$0	M2, Adquiramiento o empedrado	85	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200162728	Proyecto Geométrico De Pavimentación De La Calle Cedro En La Colonia La Loma, Municipio De Valle De Santiago, Gto	100.00	\$0	Proyecto	250	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200163228	Construcción De Obras Complementarias De La Pavimentación De La Calle Avenida De Los Leñ, Com. San Francisco De Los Leñ	100.00	\$0	Metros Cuadrados	257	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. OBRA INSERTA DENTRO DEL PROCESAMIENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200163285	Construcción De Empedrado Emboquillado Con Rodado De Concreto Hídratado En La Calle Adolfo Lopez Mateos En La Comunidad Plaza Vieja	100.00	\$0	M2, Adquiramiento o empedrado	1,200	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200163730	Construcción De Empedrado Emboquillado En Resacas En La Comunidad De Santa Ana	100.00	\$0	M2, Adquiramiento o empedrado	25	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200163837	Proyecto De Ampliación De Red De Drenaje En Calle Herman Cortés, Valle De Santiago Y Valle De Bravo, En Ejido La Alberca Y Valle De Santiago	100.00	\$0	Proyecto	200	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200163922	Proyecto Ejecutivo De Camino Duanas De Arriba Centro Pineda Del Carmen En Municipio De Valle De Santiago, Gto	100.00	\$0	Proyecto	1,500	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200164003	Construcción De Empedrado Emboquillado En La Calle La Escondida En La Comunidad De Santa Ana	100.00	\$0	M2, Adquiramiento o empedrado	120	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200164005	Proyecto Ejecutivo Del Camino E.C. Valle De Santiago-Juarez A/EI Poblado El Chiqueo En El Municipio De Valle De Santiago, Gto	100.00	\$0	Proyecto	1,500	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200164060	Construcción De Empedrado Emboquillado Con Huellas Y Banquetas De Concreto En La Calle Del Arroyo En La Comunidad De Cururo	100.00	\$0	M2, Adquiramiento o empedrado	500	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200164077	Proyecto Geométrico De Pavimentación De La Calle Roberto Piñero Colonia Francisco Villa En El Municipio De Valle De Santiago	100.00	\$0	Proyecto	200	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para personas y personas con discapacidad)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11- GUANAJUATO												
GUAJ13130200164100	Construcción De Empedrado Embalsillado Con Huella De Concreto En La Calle Emiliano Zapata Comisariado Coahuila Benito Juárez (Primera Etapa)	5-F113.35	Guanajuato	Valle de Santiago	Ciudad Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130200164188	Proyecto Gremio De Remediación De La Calle Purisba En La Colonia Indayata	5-F113.37	Guanajuato	Valle de Santiago	Ciudad Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130200165120	Proyecto Ejecución De Camino E.C. Obispo De Guadalupe Al Pórtico De Perlas, Av. Planicie De Las Estibas	5-F113.39	Guanajuato	Valle de Santiago	Rincon de Abasco	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130200165401	Proyecto Gremio De Remediación De La Calle Pringal Colonia San Jose De Valle De Santiago	5-F113.51	Guanajuato	Valle de Santiago	Ciudad Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130200165454	Proyecto Ejecución Para Equipamiento Electrónico Y Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Comunidad De Pozo De Parangato	5-F113.52	Guanajuato	Valle de Santiago	Pozo de Parangato	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento
GUAJ13130200165485	Rehabilitación De Camino De Acceso A La Uxoa	5-F113.53	Guanajuato	Valle de Santiago	Ciudad Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación
GUAJ13130200165489	Rehabilitación De Camino A La Comunidad De Duranes De Arriba En Valle De Santiago, Gto	5-F113.54	Guanajuato	Valle de Santiago	Duranes de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130200165524	Rehabilitación De Camino A Ex Hacienda De Parangato En Valle De Santiago, Gto	5-F113.55	Guanajuato	Valle de Santiago	San Jose de Parangato	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130200165578	Rehabilitación De Camino La Presa A La Mesa De San Agustin En Valle De Santiago	5-F113.56	Guanajuato	Valle de Santiago	Presa de San Andres	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130200165591	Rehabilitación De Camino Guazaco A Salitre De Aguales	5-F113.57	Guanajuato	Valle de Santiago	Guazaco	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130200165604	Rehabilitación De Camino De La Comunidad De La Magdalena, Chihuahua En Valle De Santiago	5-F113.58	Guanajuato	Valle de Santiago	Magdalena de Arriba	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(líneas en itálica y porcentajes sin incluir decimales)

2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrato)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13130200164100	Construcción De Empedrado Emboquillado Con Huello De Concreto En La Calle Emiliano Zapata En La Comunidad Colonia Benito Juárez (Primera Etapa)	En Ejecución	2013	\$ 1,285,907	\$ 1,265,851	\$ 1,265,851	\$ 1,265,851	\$ 1,265,851	\$ 1,205,851	\$ 1,205,851		\$ 1,205,851
GUA13130200164188	Proyecto Geométrico De Pavimentación De La Calle Puebla En La Colonia Lindavista	En Ejecución	2013	\$ 159,848	\$ 159,848	\$ 159,848	\$ 159,848	\$ 159,848	\$ 159,848	\$ 159,848		\$ 159,848
GUA13130200165130	Proyecto Ejecutivo De Camino E. C. Charco De Pantajá-Rimón De Alonso A Ampliación De Las Estacas	En Ejecución	2013	\$ 329,150	\$ 329,150	\$ 329,150	\$ 329,150	\$ 329,150	\$ 329,150	\$ 329,150		\$ 329,150
GUA13130200165401	Proyecto Geométrico De Pavimentación De La Calle Portugal Colonia San José De Valle De Santiago	En Ejecución	2013	\$ 64,337	\$ 64,337	\$ 64,337	\$ 64,337	\$ 64,337	\$ 64,337	\$ 64,337		\$ 64,337
GUA13130200165454	Proyecto Ejecutivo Para Equipamiento Electromecánico Y Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Comunidad De Pozo De Parangueo	En Ejecución	2013	\$ 149,975	\$ 149,975	\$ 149,975	\$ 149,975	\$ 149,975	\$ 149,975	\$ 149,975		\$ 149,975
GUA13130200165485	Rehabilitación Decamino De Acceso A La Urbos	En Ejecución	2013	\$ 208,870	\$ 208,870	\$ 208,870	\$ 208,870	\$ 208,870	\$ 208,870	\$ 208,870		\$ 208,870
GUA13130200165489	Rehabilitación De Camino A La Comunidad De Duranes De Arriba En Valle De Santiago, Gto	En Ejecución	2013	\$ 801,882	\$ 801,882	\$ 801,882	\$ 801,882	\$ 801,882	\$ 801,882	\$ 801,882		\$ 801,882
GUA13130200165524	Rehabilitación De Camino A Ex Hacienda De Pantaja En Valle De Santiago Gto	En Ejecución	2013	\$ 1,275,100	\$ 1,275,100	\$ 1,275,100	\$ 1,275,100	\$ 1,275,100	\$ 1,275,100	\$ 1,275,100		\$ 1,275,100
GUA13130200165578	Rehabilitación De Camino La Presa A La Mesa De San Agustín En Valle De Santiago	En Ejecución	2013	\$ 1,348,282	\$ 1,348,282	\$ 1,348,282	\$ 1,348,282	\$ 1,348,282	\$ 1,348,282	\$ 1,348,282		\$ 1,348,282
GUA13130200165581	Rehabilitación De Camino Cuatropo A Saltillo De Aguilares	En Ejecución	2013	\$ 1,599,507	\$ 1,599,507	\$ 1,599,507	\$ 1,599,507	\$ 1,599,507	\$ 1,599,507	\$ 1,599,507		\$ 1,599,507
GUA13130200165604	Rehabilitación De Camino De La Comunidad De La Magistera - Cahuajo En Valle De Santiago	En Ejecución	2013	\$ 1,632,400	\$ 1,632,400	\$ 1,632,400	\$ 1,632,400	\$ 1,632,400	\$ 1,632,400	\$ 1,632,400		\$ 1,632,400

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		SEGUNDO TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO		Avance Físico		Observaciones	
PERIODO QUE SE REPORTA:									
ENTIDAD FEDERATIVA:									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA13130200164700	Construcción De Empedrado Entroquinado Con Huello De Concreto En La Calle Emiliano Zapata En La Comunidad Colonia Benito Juárez (primera etapa)	100.00	\$0	M2. Adquiramiento o empedrado	450	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200164708	Proyecto Geométrico De Pavimentación De La Calle Puerta En La Colonia Lindavista	100.00	\$0	M2. Adquiramiento o empedrado	0	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200165130	Proyecto Eléctrico De Cambio E.C. Obras De Puntos Atricon De Acceso A Ampliación De Las Escuelas	100.00	\$0	Proyecto	1,500	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200165401	Proyecto Geométrico De Pavimentación De La Calle Rosalía Colonia San José De Valle De Santiago	100.00	\$0	Proyecto	200	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200165464	Proyecto Ejecutivo Para Equipamiento Electromecánico Y Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Comunidad De Pozo De Parangulero	100.00	\$0	Pozo	1,500	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200165485	Rehabilitación Decarriño Dir. Acceso A La Usbe	100.00	\$0	Metro Lineal	1,500	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200165499	Rehabilitación De Camino A La Comunidad De Duranes De Arriba En Valle De Santiago. Gto	100.00	\$0	Metro Lineal	1,500	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200165524	Rehabilitación De Camino A Ex. Hacienda De Pantolón En Valle De Santiago Gto	100.00	\$0	Metro Lineal	1,500	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200165578	Rehabilitación De Camino La Presa A La Mesa De San Agustín En Valle De Santiago	100.00	\$0	Metro Lineal	1,500	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200165591	Rehabilitación De Camino Cuatro A Salitre De Aguilar	100.00	\$0	Metro Lineal	1,500	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200165604	Rehabilitación De Camino De La Comunidad De La Magdalena-Chihuahua En Valle De Santiago	100.00	\$0	Metro Lineal	1,500	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Solo en pesos y porcentajes en su caso)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
3314 EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO												
GUAJ13130200166524	Rehabilitación De Camarón A San Andrés De Méndez En Carr. Páez Guerrero En Valle De Santiago	54713 59	Guanajuato	Valle de Santiago	San Antonio de Mogotes	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130200166532	Rehabilitación De La Calle Nueva De Cuernavaca A Alonso Col. Valle Hermoso Y L	RICD - 050130	Guanajuato	León	León de los Aldama Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130200166511	Pay. De La Calle Arambarré De Alcolú De Fe. Los Herrera Col. Nuevo León	RICD - 057130	Guanajuato	León	León de los Aldama Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130200166468	Pay. Calle Andrés Bello De Calle De La Independencia A Calle Del Edén Col. La Gloria De La Luz Col. Valle De La Luz	RICD - 052130	Guanajuato	León	León de los Aldama Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130200166589	Pay. Calle Vista Santa Elena De Av. Asís A Valle De La Luz Col. Valle De La Luz	RICD - 053130	Guanajuato	León	León de los Aldama Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130200166599	Pavimentación De La Calle Iruya De Cuernavaca A León Col. Valle Hermoso	RICD - 057130	Guanajuato	León	León de los Aldama Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130200166746	Rehabilitación De La Calle Andrés Bello De Murdas A Malaga Col. San Juan Bosco	RICD - 058130	Guanajuato	León	León de los Aldama Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130200166646	Pavimentación De La Calle Madrid León De Murdas A Centro Del Soyate Col. Diaz De Mayo	RICD - 059130	Guanajuato	León	León de los Aldama Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130200166675	Rehabilitación De La Calle Yucatán De N. De Av. Andrés Bello A Bologn Col. Esperanza I	RICD - 052130	Guanajuato	León	León de los Aldama Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130200167116	Pavimentación De La Calle Ignacio Muñoz Siles De Blvd. Felipe Cuevas A Total Col. León I	RICD - 053130	Guanajuato	León	León de los Aldama Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Dirección General de Obras Públicas	Asistencia Social
GUAJ13130200167134	Pavimentación De La Calle Puente De Muro De Blvd. Hidalgo A Arroyo De San Simón Col. Castillos Sur	RICD - 053130	Guanajuato	León	León de los Aldama Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(líneas en itálica y porcentajes sin incluir decimales)

Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrato)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13130200165624	Rehabilitación De Camino A San Antonio De Mognes A San Felipe Quiroga En Valle De Santiago	En Ejecución	2013	\$1,133,113	\$1,133,113	\$1,133,113	\$1,133,113	\$1,133,113	\$1,133,113	\$1,133,113		
GUA13130200165632	Pavimentación De La Calle Hevas De Cuenca Florida A Aleros Col. Valle Hermoso I Y II	En Ejecución	2013	\$0	\$1,005,257	\$1,005,257	\$1,005,257	\$631,959	\$631,959	\$631,959		
GUA13130200166211	Pav. De La Calle Arramberti De Adicula De Fe - Los Hornos Col. Nuevo Leon	En Ejecución	2013	\$0	\$1,144,014	\$1,144,014	\$1,144,014	\$1,012,458	\$1,012,458	\$1,012,458		
GUA13130200166468	Pav. Calle Andador Celeste De Calle De La Ribancinda A Calle Del Estero Col. La Gloria	En Ejecución	2013	\$0	\$924,635	\$924,635	\$924,635	\$856,661	\$856,661	\$856,661		
GUA13130200166583	Pav. Calle Valle Santa Elena De Av. Axis A Valle De La Luz Col. Valle De La Luz	En Ejecución	2013	\$0	\$847,229	\$847,229	\$847,229	\$797,145	\$797,145	\$797,145		
GUA13130200166589	Pavimentación De La Calle Hoye De Cuenca Florida A Lerco Col. Valle Hermoso	En Ejecución	2013	\$0	\$1,660,524	\$1,660,524	\$1,660,524	\$1,385,753	\$1,385,753	\$1,385,753		
GUA13130200166746	Pavimentación De La Calle Andador Logroño De Murda A Malaga Col. San Juan Bosco	En Ejecución	2013	\$0	\$485,539	\$485,539	\$485,539	\$417,863	\$417,863	\$417,863		
GUA13130200166946	Pavimentación De La Calle Merce Lidia De Madre Tierra A Courro Dol Soyato Col. Diaz De Mayo	En Ejecución	2013	\$0	\$1,321,690	\$1,321,690	\$1,321,690	\$1,225,766	\$1,225,766	\$1,225,766		
GUA13130200166875	Pavimentación De La Calle Yankee De N.Y. De Av. Nicolas Calvo A Dólgars Col. Deportiva II	En Ejecución	2013	\$0	\$971,298	\$971,298	\$971,298	\$901,949	\$901,949	\$901,949		
GUA13130200167118	Pavimentación De La Calle Ignacio Muñoz Siblo De Blvd. Tallez Cruces A Tegar Col. Leon I	En Ejecución	2013	\$0	\$455,416	\$455,416	\$455,416	\$420,876	\$420,876	\$420,876		
GUA13130200167134	Pavimentación De La Calle Puente De Mano De Blvd. Hidalgo A Arroyo De Sardeneba Col. Castillos Sur	En Ejecución	2013	\$0	\$382,878	\$382,878	\$382,878	\$365,018	\$365,018	\$365,018		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA1313020016624	Rehabilitación De Cambo A San Antonio De Mogotes A San Felipe Quilico En Valle De Santiago	100.00	\$0	Metro Lineal	1,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA1313020016632	Pavimentación De La Calle Huevo De Cuernavaca Florida A Alerce Col. Valle Hermoso (Y I)	92.71	\$0	Metro Cuadrado	4,287	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro.		
GUA13130200166211	Pav. De La Calle Aramburi De Artículo De Fe - Los Herrera Col. Nuevo Leon	88.50	\$0	Metro Cuadrado	7,272	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro.		
GUA13130200166468	Pav. Calle Andador Caliste De Calle De La Misericordia A Calle Del Eden Col. La Gloria	92.65	\$0	Metros Cuadrados	576	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro.		
GUA13130200166589	Pav. Calle Valle Santa Elena De Av. Asie A Valle De La Luz Col. Valle De La Luz	94.09	\$0	Metro Cuadrado	309	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro.		
GUA13130200166589	Pavimentación De La Calle Haya De Cuernavaca Florida A Lerca Col. Valle Hermoso	83.45	\$0	Metros Cuadrados	4,287	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro.		
GUA13130200166746	Pavimentación De La Calle Andador Logroño De Murraca A Malaga Col. San Juan Bosco	86.06	\$0	Metro Cuadrado	24,574	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro.		
GUA13130200166846	Pavimentación De La Calle Madre Lidia De Madre Tierra A Cerro Del Soyale Col. Diaz De Mayo	92.74	\$0	Metros Cuadrados	18,270	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro.		
GUA13130200166875	Pavimentación De La Calle Yankee De N.Y De Av. Nicolas Galvo A Dodgens Col. Dorpatria II	92.86	\$0	Metros Cuadrados	13,714	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro.		
GUA13130200167118	Pavimentación De La Calle Ignacio Muñoz Salido De Blvd. Toluca Cruzes A Tugar Col. Leon I	92.42	\$0	Metros Cuadrados	33,213	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro.		
GUA13130200167134	Pavimentación De La Calle Puerta De Mano De Blvd. Hidalgo A Arroyo De Sardañeta Col. Castillos Sur	95.34	\$0	Metros Cuadrados	1,164	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro.		

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el personal y el personal de apoyo administrativo)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO												
GUAJ13130200167184	Pavimentación De La Calle Santa Guaraná De Blvd. Mariano Escobedo A Josefina Camarena Col. León II	RICD - 068130	Guanajuato	León	León de los Altos Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAJ13130200167186	Arreglo De Estructura Existente En La Escuela Primaria Luena Vicario	4400	Guanajuato	Coahuila	Coahuila	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	
GUAJ13130200167193	Pavimentación De La Calle Por Dos San Juan De Paredes A La Calle De Los Capatzen Col. Valle Hermoso II Sinc.	RICD - 110130	Guanajuato	León	León de los Altos Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAJ13130200167193	Pavimentación De La Calle Pedro Mar De Blvd. Mariano Escobedo A Josefina Camarena Col. León II	RICD - 115130	Guanajuato	León	León de los Altos Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAJ13130200167197	Pavimentación Asfáltico Primero De La Calle De Los Amigos Morales A Jesús De La Cruz Flores León I	RICD - 118130	Guanajuato	León	León de los Altos Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAJ13130200167705	Pavimentación De La Calle Felix Ma Zubizarri Nicolas Calvo A Gustavo Diaz Cruz Col. Presidentes De México	RICD - 122130	Guanajuato	León	León de los Altos Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAJ13130200167726	Pavimentación De La Calle Andador Mesopotamia (Fv. Belem) De Palasina A Fernando Col. San Roque De Jesús	RICD - 124130	Guanajuato	León	León de los Altos Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAJ13130200167743	Pavimentación De La Calle Gregorio De Campa Vellido A Escalera Col. Campo Verde	RICD - 128130	Guanajuato	León	León de los Altos Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAJ13130200167747	Construcción De Cubierta Metálica En La Escuela Fray Pedro De Gante, Comunidad De San Isidro Cullacán	4400	Guanajuato	Coahuila	San Isidro Cullacán Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	
GUAJ13130200167820	Pavimentación De La Calle Madre María Tramo De Pavimentación A Calle Padre O'Brien Col. 10 De Mayo	RICD - 044130	Guanajuato	León	León de los Altos Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAJ13130200167822	Construcción De Ref. De Abastecimiento Agua Elusivo En La Comunidad De San José Del Regenerador	RICD-001130	Guanajuato	León	León de los Altos Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO RURAL	Agua y saneamiento	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(líneas en itálica y porcentajes sin incluir decimales)

2014												
SEGUNDO TRIMESTRE												
11 - GUANAJUATO												
Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrato)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13130200167164	Pavimentación De La Calle Benito Guzman De Blvd. Mariano Escobedo A. Josefina Camarera Col. Leon II	En Ejecución	2013	\$0	\$962,355	\$962,355	\$962,355	\$921,755	\$921,755	\$921,755		
GUA13130200167446	Armando De Estructura Existente En La Escuela Primera Leona Vicario	En Ejecución	2013	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0		
GUA13130200167603	Pavimentación De La Calle Flor De San Juan De Paseo De La Presa A. Río De Los Castillos Col. Valle Hermoso III Snc.	En Ejecución	2013	\$0	\$2,825,269	\$2,825,269	\$2,825,269	\$2,516,401	\$2,516,401	\$2,516,401		
GUA13130200167663	Pavimentación De La Calle Pedro Mier De Blvd. Mariano Escobedo A. Josefina Camarera Col. Leon II	En Ejecución	2013	\$0	\$902,184	\$902,184	\$902,184	\$776,456	\$776,456	\$776,456		
GUA13130200167677	Pavimentación Andador Primero De La Calle Jose De La Luz Flores De Francisco Morales A Jose De La Luz Flores Leon II	En Ejecución	2013	\$0	\$711,906	\$711,906	\$711,906	\$645,565	\$645,565	\$645,565		
GUA13130200167705	Pavimentación De La Calle Felix Ma. Zuloaga De Nicolas Cayo A. Gustavo Diaz Ordaz Col. Presidentes De Mexico	En Ejecución	2013	\$0	\$1,925,835	\$1,925,835	\$1,925,835	\$1,818,686	\$1,818,686	\$1,818,686		
GUA13130200167736	Pavimentación De La Calle Asador Mescozama I (Priv. Belen) De Paestina A Teatines Col. San Felipe De Jesus	En Ejecución	2013	\$0	\$766,264	\$766,264	\$766,264	\$697,218	\$697,218	\$697,218		
GUA13130200167743	Pavimentación De La Calle Gregorio De Campo Verde A. Ecología Col. Campo Verde	En Ejecución	2013	\$0	\$1,105,426	\$1,105,426	\$1,105,426	\$935,753	\$935,753	\$935,753		
GUA13130200167747	Construcción De Cubierta Metálica En La Escuela Fray Pedro De Gante, Comunidad De San Isidro Cuilacan	En Ejecución	2013	\$264,657	\$70,000	\$70,000	\$0	\$0	\$0	\$0		
GUA13130200167820	Pavimentación De La Calle Madre Patria Tramo De Pavimento Asfáltico A Calle Madre Saira Col. 10 De Mayo	En Ejecución	2013	\$0	\$12,551,342	\$12,551,342	\$12,551,342	\$7,670,400	\$7,670,400	\$7,670,400		
GUA13130200167822	Continuación De Red De Alcantarillado Sura Elapa En La Comunidad De San Jose Del Resplandor	En Ejecución	2013	\$0	\$747,532	\$747,532	\$747,532	\$611,617	\$611,617	\$611,617		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA1313020016764	Pavimentación De La Calle Benito Guzman De Blvd. Mariano Escobedo A Josefina Carreras Col. Leon II	95.78	\$0	Metro Cuadrado	17,722	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
GUA1313020016746	Armaso De Estructura Existente En La Escuela Primaria Leona Vicario	0.00	\$0	Obras	93,100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel		
GUA13130200167603	Pavimentación De La Calle Félix De San Juan De Paseo De La Prisa A Río De Los Castillos Col. Valle Hermoso II Secc.	86.07	\$0	Metro Cuadrado	4,267	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
GUA13130200167663	Pavimentación De La Calle Pedro Miguel De Blvd. Mariano Escobedo A Josefina Carreras Col. Leon II	86.06	\$0	Metro Cuadrado	17,722	100.00	81.00	Financiera / Física / Registro:		
GUA13130200167677	Pavimentación Inicial Primer De La Calle Francisco Morales A Jose De La Luz Flores Leon II	90.66	\$0	Metro Cuadrado	17,722	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
GUA13130200167605	Pavimentación De La Calle Félix Me. Zubiraga De Metro Usar Oriz. Col. Presidentes De Mexico	94.44	\$0	Metro Cuadrado	11,084	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
GUA13130200167736	Pavimentación De La Calle Andador Residencial (Pavimient De Paraisito A Tiberias Col. San Felipe De Jesús)	90.99	\$0	Metros Cuadrados	28,739	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
GUA13130200167743	Pavimentación De La Calle Gregorio De Campo Verde A Ecología Col. Campo Verde	78.94	\$0	Metro Cuadrado	684	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
GUA13130200167747	Construcción De Cubierta Metálica En La Escuela Play Puerto De Carriz. Comunidad De San Isidro Cuallan	0.00	\$0	Obras	93,100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA INSERTA DENTRO EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130200167820	Pavimentación De La Calle Madre Patria Tramo: De Pavimente Ascenso A Calle Madre Sierra Col. 10 De Mayo	61.21	\$0	Metro Cuadrado	100	100.00	74.00	Financiera / Física / Registro:		
GUA13130200167822	Continuación De Red De Alcantarillado, Sera Elajal En La Comunidad De San José Del Resplandor	81.82	\$0	Metro Lineal	350	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		



FORMATO UNICO SOBRE INFORMACION DE RECURSOS FEDERALES  
(para estados y municipios en sus respectivos territorios)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11- GUAMUJATO												
GUA13130200167935	Construcción De La Red De Agua Potable En La Comunidad De Los Narajays	RICONV-002130	Guamajuato	Lechón	Lechón de los Altos Urbano	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL	Agua y saneamiento	
GUA13130200167900	Suministro Y Colocación De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable (Cisterna) En La Comunidad De Saiz De Mierno	4400	Guamajuato	Cortezar	Saiz de Mierno	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	
GUA13130200168989	Cuenta 44115 Ayudas Sociales A Povecidos-13	01	Guamajuato	Salamanca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	
GUA13130200168419	Tu Casa	GUA1313020019	Guamajuato	Rombla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUA13130200168472	Mi Casa Deseado	GUA1313020020	Guamajuato	Rombla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUA13130200168517	Ampliación Y Mejoramiento De Vivienda	GUA1313020009	Guamajuato	Rombla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUA13130200168543	Techo Digno	GUA1313020006	Guamajuato	Rombla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUA13130200169593	Construcción De Plaza En Colonia La Purísima Para Acoger A Habitantes Con La Salud	GUA1313020035	Guamajuato	Rombla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUA13130200168627	Farm Varas	GUA1313020018	Guamajuato	Rombla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	
GUA13130200168653	Berdita	GUA1313020033	Guamajuato	Rombla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	
GUA13130200168672	Carnes Sacrocochilas	GUA1313020030	Guamajuato	Rombla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(líneas en itálica y porcentajes sin incluir decimales)

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrato)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
<b>Avance Financiero</b>										
GUA13130200167635	Construcción De La Red De Agua Potable En La comunidad De Los Naranjos	En Ejecución	2013	\$0	\$965,503	\$965,503	\$965,503	\$666,952	\$666,952	\$666,952
GUA13130200167900	Suministro Y Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua Potable (Clistera) En La Comunidad De Saiz De Mermo	En Ejecución	2013	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0
GUA13130200168689	Cuenta 4415 Ayudas Sociales A Personas:13	En Ejecución	2013	\$1,959,980	\$2,062,121	\$2,062,121	\$2,062,121	\$2,056,606	\$2,056,606	\$2,056,606
GUA13130200168419	Tu Casa	En Ejecución	2013	\$1,794,594	\$1,794,594	\$1,794,594	\$1,794,594	\$1,776,241	\$1,776,241	\$1,776,241
GUA13130200168472	Mi Casa Diferente	En Ejecución	2013	\$757,330	\$757,330	\$757,330	\$757,330	\$0	\$0	\$0
GUA13130200168917	Ampliación Y Mejoramiento De Vivienda	En Ejecución	2013	\$976,175	\$976,175	\$976,174	\$976,174	\$972,969	\$972,969	\$972,969
GUA13130200168943	Techo Digno	En Ejecución	2013	\$1,359,592	\$1,359,592	\$1,359,592	\$1,359,592	\$1,397,232	\$1,397,232	\$1,397,232
GUA13130200168983	Construcción De Plaza En Colonia La Purísima Para Apoyo A Problemas Con La Salud	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,156,000	\$1,156,000	\$1,156,000
GUA13130200169027	Faím Varias	En Ejecución	2013	\$1,544,640	\$1,634,640	\$1,634,640	\$1,634,640	\$651,145	\$651,145	\$651,145
GUA13130200169653	Bardelia	En Ejecución	2013	\$355,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000
GUA13130200168672	Caminos Sacrosacochas	En Ejecución	2013	\$151,000	\$151,000	\$151,000	\$151,000	\$150,670	\$150,670	\$150,670

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO		Avance Físico										Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado					
GUA13130200167635	Construcción De La Red De Agua Potable En Lacomunidad De Los Naranjos	90.00	\$0	Metro Lineal	500	100.00	100.00					Financiera. / Física. / Registro:
GUA13130200167900	Suministro Y Cobertura De Tronco De Almacenamiento De Agua Potable (Cisterna) En La Comunidad De Salud De Metro	0.00	\$0	M2, Cisterna	100	100.00	0.00					Financiera. / Física. / Registro: OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200168896	Cuenta 4415 Ayudas Sociales A Personas-13	99.73	\$0	Acción	0	100.00	99.73					Financiera. / Física. / Registro: CUENTA 4415 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DEL FONDO IDEL 2013. REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN-14. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200169419	Tu Casa	99.98	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00					Financiera. / Física: terminada / Registro: Proyecto Terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200169472	Mi Casa Diferente	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00					Financiera. / Física: no se aportado nada a este proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200169517	Ampliación Y Mejoramiento De Vivienda	99.67	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00					Financiera. / Física: terminada / Registro: PROYECTO TERMINADO 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200169543	Techo Digno	99.63	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00					Financiera. / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200169589	Construcción De Plaza En Colonia La Purísima Para Apoyo A Problemas Con La Salud	96.33	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	96.00					Financiera. / Física: terminada / Registro: Proyecto Terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200169627	Farm Varas	52.07	\$0	-1	0	100.00	52.00					Financiera. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200169653	Bordería	100.00	\$0	-1	0	100.00	100.00					Financiera. / Física: terminada / Registro: Proyecto Terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200169672	Caminos Saucosoches	99.78	\$0	Metros Lineales	0	100.00	100.00					Financiera. / Física: terminada / Registro: Proyecto Terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para estados y municipios federales)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO												
GUAJ13130200170596	Desarrollo Institucional 2.0 Del Techo Financiero (Actualización Marco Jurídico, Capacitación, Asesoría y Apoyo de Espacios)	QUAJ13130200022	Guanajuato	Romá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUAJ13130200170686	García De Inédicos 3 Del Techo Fin. (Estudios Previos, Servicios Personales De Supervisión Y Control De Obra)	GUAJ13130200013	Guanajuato	Romá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUAJ13130200170751	Estudios Y Proyectos De Las Obras	GUAJ13130200016	Guanajuato	Romá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUAJ13130200170845	Piso Firme	21	Guanajuato	Tamandacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPATIVO	Asistencia Social
GUAJ13130200172482	Asociación Municipal Al Programa Convenio Sales P128 Pmp/Tm/Carreteras/2013-001		Guanajuato	Rejano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA URBANA Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos
GUAJ13130200186680	Adquisición De Materiales Para Instalación De Alumbrado Público En Colonia Y Comandantes.		Guanajuato	Inguato	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización
GUAJ13130200186694	Introducción De Red De Agua Potable En Zonas Urbanas Marginales O De Atención Prioritaria.	RD04	Guanajuato	Inguato	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	JAPAMI	Agua y saneamiento
GUAJ13130200186706	Perforación De Pozo De Agua Potable Para El Rincón De La Salud.	RD05	Guanajuato	Inguato	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	JAPAMI	Agua y saneamiento
GUAJ13130200186715	Estudio Geotécnico Para La Reducción De Pozo Profundo Com. San Ignacio De Rivera	RD06	Guanajuato	Inguato	San Ignacio de Rivera (C/ de Agua)	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	JAPAMI	Agua y saneamiento
GUAJ13130200186727	Trayecto Integral De Infraestructura Regulatoria Y Operativa Para La Red De Agua Potable En El Distrito De Rivera, C/ De Agua Y La Esperanza.	RD06	Guanajuato	Inguato	San Ignacio de Rivera (C/ de Agua)	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	JAPAMI	Agua y saneamiento
GUAJ13130200186752	Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Agua Potable En El Rancho De Los Rodríguez	RD06	Guanajuato	Inguato	Rancho de los Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	JAPAMI	Agua y saneamiento

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(líneas en itálica y porcentajes sin incluir decimales)

2014		Avance Financiero									
SEGUNDO TRIMESTRE											
PERIODO QUE SE REPORTA:											
ENTIDAD FEDERATIVA:											
11 - GUANAJUATO											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrato)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
GUA13130200170596	Desarrollo Institucional 2.0 Del Techo Financiero (Actualización Marco Jurídico, Capacitación, Asistencia Técnica, Equipamiento, Acondicionamiento De Espacios)	En Ejecución	2013	\$591,225	\$591,225	\$591,225	\$591,225	\$532,591	\$532,591	\$532,591	
GUA13130200170696	Proyectos De Infraestructura Personal De Supervisión Y Control De Obra	En Ejecución	2013	\$871,837	\$871,837	\$871,837	\$871,837	\$655,712	\$655,712	\$655,712	
GUA13130200170751	Estudios Y Proyectos De Las Obras	En Ejecución	2013	\$537,738	\$158,833	\$158,833	\$158,833	\$4,640	\$4,640	\$4,640	
GUA13130200170845	Piso Firme	En Ejecución	2013	\$50,000	\$23,686	\$23,686	\$23,686	\$23,686	\$23,686	\$23,686	
GUA13130200172482	Aportación Municipal Al Programa Convenio Secca Resguardo 3. Comarca 2014-001	En Ejecución	2013	\$2,061,038	\$2,061,038	\$2,061,038	\$2,061,038	\$2,061,038	\$2,061,038	\$2,061,038	
GUA13130300186980	Adquisición De Materiales Para Instalación De Alumbrado Público En Colonias Y Comunidades.	En Ejecución	2013	\$210,000	\$207,244	\$207,244	\$207,244	\$207,244	\$207,244	\$207,244	
GUA13130300186984	Introducción De Red De Agua Potable En Zonas Urbano Marginales O De Atención Prioritaria.	En Ejecución	2013	\$3,350,000	\$3,350,000	\$3,350,000	\$3,350,000	\$3,285,212	\$3,285,212	\$3,285,212	
GUA13130300186706	Perforación De Pozo De Agua Potable Para El Polígono De La Salud.	En Ejecución	2013	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$870,000	\$870,000	\$870,000	
GUA13130300186715	Estudio Geohidrológico Para La Perforación De Pozo Profundo Com. San Ignacio De Rivera	En Ejecución	2013	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$45,182	\$45,182	\$45,182	
GUA13130300186727	Proyecto Integral De Infraestructura Hidráulica Y Sanitaria Para Las Comunidades De San Ignacio De Rivera, Ojo De Agua Y La Esperanza	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$493,533	\$493,533	\$493,533	
GUA13130300186752	Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Agua Potable En El Rancho De Los Rodríguez.	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$197,907	\$197,907	\$197,907	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		SEGUNDO TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO		Avance Físico		Avance Financiero		Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Financiera	Física	
GUA13130200170596	Desarrollo Institucional 2.0 Del Tercer Financiero (Actualización Marco Jurídico, Capacitación, Asesoría Técnica, Equipamiento, Acondicionamiento De Espacios)	91.63	\$0	Asesoría	0	100.00	61.93	Financiera / Física / Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130200170996	Guía De Indicador 2 Del Tercer Financiero (Estudios, Prevención, Servicios Personales De Supervisión Y Control De Obra)	98.15	\$0	Supervisión	0	100.00	100.00	Financiera / Física. Terminada / Registro. PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130200170751	Estudios Y Proyectos De Las Obras	2.92	\$0	Asistencia técnica	0	100.00	2.90	Financiera / Física / Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130200170645	Plata Firme	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. EL PROYECTO SE HA CONCLUIDO Y ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS AL 100% -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130200172482	Aportación Municipal Al Programa/Convenio/Sección De Obras De Mantenimiento Y Reparación De Infraestructura 2013-001	97.04	\$0	Perfil	100	100.00	97.04	Financiera / Física / Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130300186690	Adquisición De Materiales Para Instalación De Alumbrado Público En Colonias Y Comunidades	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro.		
GUA13130300186694	Introducción De Red De Agua Potable En Zonas Urbanas Marginales O De Atención Prioritaria.	98.07	\$0	Obras	100	100.00	100.00	Financiera / Física: RECURSO CONVENIDO CON LA JAFAMI. EL IMPORTE TRANSFERIDO ES DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL CONVENIO / Registro.		
GUA13130300186706	Perforación De Pozo De Agua Potable Para El Poblado De La Salud.	30.00	\$0	Obras	483,103	100.00	30.00	Financiera / Física: RECURSO CONVENIDO CON LA JAFAMI. EL IMPORTE TRANSFERIDO ES DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL CONVENIO / Registro.		
GUA13130300186715	Estudio Geohidrológico Para La Perforación De Pozo Profundo Con San Ignacio De Rivera	90.36	\$0	Estudio	483,103	100.00	100.00	Financiera / Física: RECURSO CONVENIDO CON LA JAFAMI. EL IMPORTE TRANSFERIDO ES DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL CONVENIO / Registro.		
GUA13130300186727	Proyecto Integral De Infraestructura Hidráulica Y Sanitaria Para Las Comunidades De San Ignacio De Rivera, Ojo De Agua Y La Esperanza	98.71	\$0	Proyecto	483,103	100.00	100.00	Financiera / Física: RECURSO CONVENIDO CON LA JAFAMI. EL IMPORTE TRANSFERIDO ES DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL CONVENIO / Registro.		
GUA13130300186752	Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Agua Potable En El Rancho De Los Rodríguez	98.95	\$0	Proyecto	483,103	100.00	100.00	Financiera / Física: RECURSO CONVENIDO CON LA JAFAMI. EL IMPORTE TRANSFERIDO ES DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL CONVENIO / Registro.		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(uso en papel y procesamiento electrónico)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Instalación Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUAMAJUATO												
GUAJ13130300186750	Proyecto Integral De Infraestructura Hidráulica Y Sanitaria Para La Com. De Añadas	RD06	Guamajuato	Itzapuato	Añadas	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Terminationales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	JAPAMI	JAPAMI	Agua y saneamiento
GUAJ13130300186793	Proyecto Integral De Infraestructura Hidráulica Y Sanitaria Para La Com. De Vista Hermosa	RD06	Guamajuato	Itzapuato	Añadas	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Terminationales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	JAPAMI	JAPAMI	Agua y saneamiento
GUAJ13130300186811	Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación De Unirrigación Sanitario En La Com. San Roque	RD06	Guamajuato	Itzapuato	San Roque	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Terminationales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	JAPAMI	JAPAMI	Agua y saneamiento
GUAJ13130300186825	Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Com. La Garza	RD06	Guamajuato	Itzapuato	La Garza	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Terminationales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	JAPAMI	JAPAMI	Agua y saneamiento
GUAJ13130300186838	Especificaciones Urbanas.	RD17	Guamajuato	Itzapuato	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Terminationales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		Urbanización
GUAJ13130300186849	Especificaciones Del Equipamiento Del Caserío Para Aguas Frioales En Varías Colonias Y Comunidades	RD44	Guamajuato	Itzapuato	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Terminationales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS		Agua y saneamiento
GUAJ13130300186874	Acciones De Mejoramiento De Vivienda Para Familias En Situacion Vulnerable (Moteles Y Ocas)	RD1	Guamajuato	Itzapuato	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Terminationales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y VIVIENDA EN GUAMAJUATO		Asistencia Social
GUAJ13130300187151	Operación De Bombeo Gravitario Y Sistema De Tratamiento Primario (Primer Etapa) Gran De Rivera Cegaj/Protopays 13/2013-083	RD49	Guamajuato	Itzapuato	Guadalupe de Rivera	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Terminationales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA EN GUAMAJUATO (CEAG)		Agua y saneamiento
GUAJ13130300187370	Pavimentación De Camino Rural Tramo: Com. Venado Ja Yosito A Baracho Nuevo De Yosito Com Venado De Yosito	-	Guamajuato	Itzapuato	Baracho Nuevo de Yosito	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Terminationales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS		Asistencia Social
GUAJ13130300187398	Rehabilitación De Casa De Salud En Comunidad De San José De Maribón	ISM-SO-0801-13-015	Guamajuato	Itzapuato	San José de Maribón La Mochar	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Terminationales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS		Salud
GUAJ13130300187450	Escuelas Educativas Rehabilitadas (Escuela Digna) (En Zonas Urbanas Marginales O De Atención Prioritaria Ptop)	RCD	Guamajuato	Itzapuato	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Terminationales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION		Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(líneas en itálica y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:		2014																	
PERIODO QUE SE REPORTA:		SEGUNDO TRIMESTRE																	
ENTIDAD FEDERATIVA:		TI - GUANAJUATO																	
Avance Financiero																			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrato)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado									
GUA13130300186780	Proyecto Integral De Infraestructura Hidráulica Y Sanitaria Para La Com. De Aranditas	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$598,479	\$598,479	\$598,479									
GUA13130300186793	Proyecto Integral De Infraestructura Hidráulica Y Sanitaria Para La Com. De Vista Hermosa	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$293,899	\$293,899	\$293,899									
GUA13130300186811	Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Com. San Roque	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000									
GUA13130300186825	Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Com. La Garrida	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,997	\$199,997	\$199,997									
GUA13130300186838	Electrificaciones Urbanas.	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$460,703	\$460,703	\$460,703	\$460,703									
GUA13130300186849	Electrificaciones De Equipamiento Del Carcamo Para Aguas Pluviales En Varas Colonias Y Comunidades	En Ejecución	2013	\$955,060	\$955,060	\$955,060	\$955,060	\$906,627	\$906,627	\$906,627									
GUA13130300186924	Acciones De Mejoramiento De Vivienda Para Familias En Sitios Vulnerables (Materiales Y Obras)	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000									
GUA13130300187151	Construcción De Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento Primario (Primera Etapa) Gpe De Rivera Cragi/Prosajpys 13/2013-083	En Ejecución	2013	\$3,108,005	\$3,108,005	\$3,108,005	\$3,108,005	\$3,108,005	\$3,108,005	\$3,108,005									
GUA13130300187370	Pavimentación De Camino Rural Tramo Com. Venado De Yosito A Rancho Nuevo De Yosito Com. Venado De Yosito	En Ejecución	2013	\$768,550	\$768,550	\$768,550	\$768,550	\$6,282,799	\$6,282,799	\$6,282,799									
GUA13130300187398	Rehabilitación De Casa De Salud En Comunidad De San Jose De Marañon	En Ejecución	2013	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$68,016	\$68,016	\$68,016	\$68,016									
GUA13130300187450	Espacios Educativos Rehabilitados (Escuela Digna) (En Zonas Urbano Marginales O De Atención Prioritaria Ptzp)	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,067,097	\$1,067,097	\$1,067,097									



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico						Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	GUA13130300186760	Proyecto Integral De Infraestructura Hidraulica Y Sanitaria Para La Com. De Aramas	98.75	\$0	Proyecto	483,103	100.00	100.00	Financiera / Físico RECURSO CONVENIDO CON LA IPAMI. EL IMPORTE TRANSFERIDO ES DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL CONVENIO / Registro.
	GUA13130300186793	Proyecto Integral De Infraestructura Hidraulica Y Sanitaria Para La Com. De Vista Hermosa	48.96	\$0	Proyecto	483,103	100.00	100.00	Financiera / Físico RECURSO CONVENIDO CON LA IPAMI. EL IMPORTE TRANSFERIDO ES DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL CONVENIO / Registro.
	GUA13130300186811	Proyecto Electricas Para La Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Bombeo Sanitario En La Com. San Roque	100.00	\$0	Proyecto	483,103	100.00	100.00	Financiera / Físico RECURSO CONVENIDO CON LA IPAMI. EL IMPORTE TRANSFERIDO ES DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL CONVENIO / Registro.
	GUA13130300186825	Proyecto Electricas Para La Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Bombeo Sanitario En La Com. La Garrida	100.00	\$0	Proyecto	483,103	100.00	100.00	Financiera / Físico RECURSO CONVENIDO CON LA IPAMI. EL IMPORTE TRANSFERIDO ES DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL CONVENIO / Registro.
	GUA13130300186838	Electricaciones Urbanas.	98.14	\$0	Otra	483,103	100.00	100.00	Financiera / Físico CONVENIO CON CFE SE INSTALARAN 18 POSTES EN RED / Registro.
	GUA13130300186849	Electricaciones Del Equipamiento De Cocinas Para Poblacion En Varas Coloradas Y Comandadas	94.63	\$0	Otra	483,103	100.00	95.00	Financiera / Físico / Registro.
	GUA13130300186874	Acciones De Mejoramiento De Viviendas Para Familias En Situacion Vulnerable (Materiales Y Oros)	100.00	\$0	Accion	100	100.00	100.00	Financiera / Físico CON CARGO A ESTE RUBRO SE HIZO UN CONVENIO CON IMUVI PARA UNA DE LAS ACCIONES / Registro.
	GUA13130300187151	Construccion De Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento Primario (primera Etapa) Gte De Rector Cragi/Prosepp/13/2013/035	100.00	\$0	Otra	483,103	100.00	100.00	Financiera / Físico RECURSO CONVENIDO CON LA CFE/A. EL IMPORTE TRANSFERIDO ES DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL CONVENIO / Registro.
	GUA13130300187370	Pavimentacion De Camino Rural Tramo: Com. Venado De Yostro A Rancho Nuevo De Yostro Com Venado De Yostro	81.82	\$0	Otra	483,103	100.00	75.00	Financiera / Físico / Registro.
	GUA13130300187399	Rehabilitacion De Casa De Salud En Comunidad De San Jose De Manafon	97.17	\$0	Otra	483,103	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro.
	GUA13130300187450	Espacios Educativos Rehabilitados (Escuela Digna) (En Zonas Urbanas Marginales O De Atención Prioritaria Pstp)	71.14	\$0	Apoyo	483,103	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro.

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para empresas y personas físicas y jurídicas)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUAMUJATO												
GUAI13130300187779	Construcción De Banca Primaria Escuela Primaria Lic. Benito Juárez, Com. Providencia Dk. Pérez	ISM-SJ-151013-018	Guamajuato	Itapuzto	Providencia de Pérez (El Camión)	Rural	Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	
GUAI13130300187502	Urbanización De La Calle Velozes Tramo Manzanas A Manzanas Frasco Verde	ISM-SE-146513-008	Guamajuato	Itapuzto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI13130300187518	Urbanización De La Calle 5 De Septiembre Tramo Calle con Barrios Al Paredón y Dk Septiembre	ISM-SE-094513-009	Guamajuato	Itapuzto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI13130300187539	Urbanización De La Calle 20 De Noviembre Tramo Sabón A Pdv Obisepan	ISM-SE-160513-012	Guamajuato	Itapuzto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI13130300187585	Urbanización De La Calle Ignacio Manuel Alzamora Tramo Cavall A Sección XII	ISM-SE-220513-010	Guamajuato	Itapuzto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI13130300187572	Urbanización De La Calle Rafael Marañon Tramo Diego Rivera A Sombriado, Col. Purime De Jardín	ISM-SE-120013-011	Guamajuato	Itapuzto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI13130300187585	Urbanización De La Calle Manzana Y Ocuña Tramo Calle Copal A Calle Paul Con El Corral	ISM-SE-078513-013	Guamajuato	Itapuzto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI13130300187978	Urbanización De Calle Olivo Tramo Jacinto Ledama Juárez A Pda Com. San Cristóbal	ISM-SE-046513-014	Guamajuato	Itapuzto	San Cristóbal	Urbano	Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI13130300187999	Adquisición De Carpeta Para Bóveda	-	Guamajuato	Itapuzto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Asistencia Social	
GUAI13130300180789	Constr. Pdv. Hdr. C. 5 De Mayo Tramo D.485 A D.660.35 En Com. San Rafael De Invierno	01	Guamajuato	Salamanca	San Rafael de Invierno	Rural	Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico					Observaciones	
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
	GUA13130300167479	Construcción De Banda Perimetral Escuela Primaria Lic. Berto Juárez, Com. Providencia De Pérez	100.00	\$0	Obras	483,103	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
	GUA13130300167502	Urbanización De La Calle Helechos Tramo: Manantiales A Manzallas Fracc. Valle Verde	70.20	\$0	Obras	483,103	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro:
	GUA13130300167518	Urbanización De La Calle 5 De Septiembre Tramo: Gasardo Muñillo Al Fondo Col. 5 De Septiembre	73.50	\$0	Obras	483,103	100.00	77.00	Financiera / Física / Registro:
	GUA13130300167539	Urbanización De La Calle 20 De Noviembre Tramo: Sabes A Priv. Obregon	96.60	\$0	Obras	483,103	100.00	96.00	Financiera / Física / Registro:
	GUA13130300167565	Urbanización De La Calle Ignacio Manuel Altamirano Tramo: Clavel A Sección XII	67.37	\$0	Obras	483,103	100.00	71.00	Financiera / Física / Registro:
	GUA13130300167572	Urbanización De La Calle Rafael Marañón, Calle Jorge Rivera A Sembrado, Col. Parícutina Del Jardín	75.67	\$0	Obras	483,103	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro:
	GUA13130300167585	Urbanización De La Calle Manzana Y Oaximil Tramo: Calle Copal A Calle Priv. Com El Copal	91.34	\$0	Obras	483,103	100.00	86.00	Financiera / Física / Registro:
	GUA13130300167578	Urbanización De Cajas Ollas Tramo: Jacinto Leticia Juárez A Píjula Com. San Cristóbal	100.00	\$0	Obras	483,103	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
	GUA13130300167599	Adquisición De Carpeta Para Bacheo	100.00	\$0	Acción	483,103	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
	GUA13130300180799	Const. Pav. Hídr. C. 5 De Mayo Tramo: Cad. 0-485 Al 0-860.35 En Com. San Rafael De Uniarero	93.90	\$0	Metro Cuadrado	0	1.00	93.90	Financiera / Física / Registro: CTA 6141 FONDO 12013, CONSTR. PAV. HÍDR. C. 5 DE MAYO COM DE URUETARO, CONTRATO DCOFADRE/CP022-13 POR SALAMANTINA DE INFRAESTRUCTURA, C/BE CON: TRONC. LES. ANCL. C/BELES SIN. H. REALIZADO EL 01 DE FEBRERO DEL MES DE JUNIO DE 2014. C/BE CON: TRONC. LES. ANCL. C/BELES SIN. H. REALIZADO EL 01 DE FEBRERO DEL MES DE JUNIO DE 2014. C/BE CON: TRONC. LES. ANCL. C/BELES SIN. H. REALIZADO EL 01 DE FEBRERO DEL MES DE JUNIO DE 2014. C/BE CON: TRONC. LES. ANCL. C/BELES SIN. H. REALIZADO EL 01 DE FEBRERO DEL MES DE JUNIO DE 2014.





FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		SEGUNDO TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO											
PERIODO QUE SE REPORTA:															
ENTIDAD FEDERATIVA:															
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones					
					Población										
GUA13130300184257	Pago De Construcción 2º Bapto De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Comunidad De La Red De Agua Potable En La Comunidad De Ojo De Agua De Las 530933	85.53	\$0	Otros	2,800			100.00	92.00	Financiera / Físicas / Registro:					
GUA13130300184263	Programa Municipal De Apoyo A La Vivienda Popular Varios Fraccionamientos (Introduccion De Las Redes De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario)	70.35	\$0	Otros	13,910			100.00	97.00	Financiera / Físicas / Registro:					
GUA13130300184460	Programa Municipal De Apoyo A La Vivienda Popular Varios Fraccionamientos (Introduccion De Las Redes De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario)	67.47	\$0	Otros	1,955			100.00	96.00	Financiera / Físicas / Registro:					
GUA13130300184596	Fase En Línea Ejecutable Para Toma De Energía En Subestacion Particular Para El Centro Comunitario Ubicada En La Pkivada Rodolfo Piere Col Francisco Villa En Valle De Santiago	100.00	\$0	Subestación	0			100.00	100.00	Financiera / Físicas / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130300185047	Rehabilitacion De Bacheo (2da Etapa) Con Carpeta Asfáltica En Varlas Calle De La Cabecera Municipal Y Caminos De Varlas Comunitarias	100.00	\$0	M2. Concreto asfáltico	0			100.00	100.00	Financiera / Físicas / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130300185158	Construccion De Empeadrado Emboquillado Con Calle En La Calle 5701 En La Comunidad De San Antonio	100.00	\$0	M2. Aceras, banquetas o andadores	0			100.00	100.00	Financiera / Físicas / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130300185163	Construccion De Empeadrado Emboquillado En La Calle De La Calle 5701 En La Comunidad De Rancho Nuevo De San Antonio	100.00	\$0	M2. Aceras, banquetas o andadores	0			100.00	100.00	Financiera / Físicas / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130300185274	Construccion De Empeadrado Emboquillado Con Huella De Concreto En La Calle Morales En La Comunidad De Pozo De Anostegui	100.00	\$0	M2. Adoquinamiento o empedrado	0			100.00	100.00	Financiera / Físicas / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130300185223	Rehabilitacion De Drenaje En La Calle Morales En La Comunidad De Pozo De Anostegui	100.00	\$0	Metros Cuadrados Metros Lineales	0			100.00	100.00	Financiera / Físicas / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130300185486	Aplicacion De Línea Y Red De Distribucion Eléctrica En La Calle Luis Donaldo Coloso En La Comunidad De Loma Tenca	100.00	\$0	Peste	0			100.00	100.00	Financiera / Físicas / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130300185541	Aplicacion De Línea Y Red De Distribucion Eléctrica En La Calle Privada Carranza De Dominguez En Sanabria	100.00	\$0	Peste	0			100.00	100.00	Financiera / Físicas / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					

FORMATO UNICO SOBRE INFORMACION DE RECURSOS FEDERALES  
(para empresas y personas físicas y jurídicas)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014-SEGUNDO TRIMESTRE-ENTIDAD FEDERATIVA-11-GUAMUJATO												
EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:												
GUAI13130300165594	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle Coronado De José G. Ortega Domínguez En La Jaulilla	5-F113 71	Guamajuato	Valle de Santiago	La Jaulilla	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUAI13130300165649	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle Las Reinas De La Comunidad De La Tejerina	5-F113 96	Guamajuato	Valle de Santiago	La Tejerina	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUAI13130300165707	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle A Los Molinos Y Calle González En Presa De San Andrés	5-F113 98	Guamajuato	Valle de Santiago	Presas de San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUAI13130300166033	Proyecto Estación De Bombeo Laguna De Mesques Al Arroyo Del 0.000 M4 4.800 En El Municipio De Valle De Santiago	5-F113 90	Guamajuato	Valle de Santiago	Laguna de Mesques	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUAI13130300166073	Construcción De Carretera De Usoes Matillas, En Sección Agrícola 600, Com. La Huerta, San Felipe, Gto.	MSF/DOP/R000XXXIII-FIS/4/026/2013	Guamajuato	San Felipe	La Huerta	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas	Educación	
GUAI13130300166156	Proyecto Geométrico De Pavimentación De La Calle Señora En La Col 20 De Noviembre En Valle De Santiago	5-F113 91	Guamajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUAI13130300166462	Acortación Fianc. Construcción De Red De Drenaje Sanitario La Etapa	823-12	Guamajuato	Jaral del Progreso	Cocone de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI13130300166593	Ahorro 3° Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Colonia Las Flores	9331-4	Guamajuato	Jaral del Progreso	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUAI13130300166544	Asfaltación Pídic Ampliación De Red De Distribución En San Martín	9331-6	Guamajuato	Jaral del Progreso	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUAI13130300167370	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv En La Localidad El Guinazo y Ampliación De Línea Eléctrica 13.2 Kv En La Localidad La Guarnada, Municipio De San Felipe, Gto.	MSF/DOP/R000XXXIII-FIS/0033-2013	Guamajuato	San Felipe	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización	
GUAI13130300167379	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv En La Localidad Los Diaz, Municipio De San Felipe, Gto.	MSF/DOP/R000XXXIII-FIS/0033-2013	Guamajuato	San Felipe	Los Diaz	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización	





FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico					Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
GUA1313030018584	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle Carrada De Josefa Ortiz De Domínguez En La Jaulilla	100.00	\$0	Poste	0	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA1313030018564	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle Las Playas De La Comunidad De La Trépanera	100.00	\$0	Poste	0	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300185707	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle Av. Los Morados Y Calle González En Presa De San Andrés	100.00	\$0	Poste	0	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300186033	Proyecto Ejecución De Camino La Calle De Mochales Al Asfalto Del 0.000 Al 4.800 En El Municipio De Valle De Santiago	100.00	\$0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300186073	Construcción De Carretera De Usos Múltiples, En La Localidad 800, Com. La Huerta, San Felipe, Gto.	100.00	\$0	Carretera	82	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300186166	Proyecto Geometría De Pavimentación De La Carretera La Col 20 De Noviembre En Valle De Santiago	100.00	\$0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300186492	Aportación Fianr. Construcción De Red De Drenaje Sanitario 19 Efigas	100.00	\$0	Metro Lineal	949	100.00	100.00	Financiera. APORTACION MUNICIPAL INICIAL 500,000 Y HIJO UNA AMPLIACION POR 700,000 / Física: OBRA TERMINADA SEGUN VIGENCIA DEL CONTRATO 31 ENERO 2014 / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300186589	Aport 31 Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Colonia Las Flores	100.00	\$0	Metro Lineal	38,000	100.00	100.00	Financiera. INICIALMENTE SE DIO UNA APORTACION DE 135,366 Y POSTERIOR 97,187 / Física. / Registro: SE DIO LA APORTACION MUNICIPAL Y SE ABSORBE LA CORRESPONDIENTE A LOS BENEFICIARIOS - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300186644	Aportación Páblc Ampliación De Red De Distribución En San Martín	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	40	100.00	100.00	Financiera. APORTACION MUNICIPAL CON RECURSO DEL FONDO I / Física SON 40 PERSONAS BENEFICIARIAS CON 3 POSTES / Registro: PROYECTO PARA BENEFICIAR A 40 PERSONAS - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300187270	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv En La Localidad El Garbanzo Y Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv En La Localidad La Quemada, Municipio De San Felipe, Gto.	100.00	\$0	Poste	85	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300187279	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv En La Localidad Los Diaz, Municipio De San Felipe, Gto.	100.00	\$0	Poste	60	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para empresas y personas físicas y jurídicas)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11- GUAMUJATO												
GUJA13130300187420	Construcción De 4 Aulas De Usos Múltiples (8,00x12,00 M. Alameda. En. Esc. Prim. Benito Juárez. Com. La Huerta. San Felipe. Gto.	MSF/DOP/R/XXXIII-F/S/045-2013	Guamajuato	San Felipe	La Huerta	Rural	Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipales	Educación	
GUJA13130300187427	Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples (8,00x12,00 M. Alameda. En. Telesecundaria 453. Com. El Tepalcán. San Felipe. Gto.	MSF/DOP/R/XXXIII-F/S/046-2013	Guamajuato	San Felipe	Tepalcán	Rural	Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipales	Educación	
GUJA13130300187450	Construcción De 4 Módulos De Sanitarios Y Manuseo De Heces En La Unidad Educativa En San Felipe. Gto.	MSF/DOP/R/XXXIII-F/S/048-2013	Guamajuato	San Felipe	Cajaltes	Rural	Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipales	Agua y saneamiento	
GUJA13130300187462	Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples (8,00x12,00m. Alameda. En Telesecundaria 410. Com. San Pedro De Almeyda. San Felipe. Gto.	MSF/DOP/R/XXXIII-F/S/049-2013	Guamajuato	San Felipe	San Pedro de Almeyda	Rural	Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipales	Educación	
GUJA13130300187470	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Pluvial En La Localidad El Jaralillo San Felipe. Gto.	MSF/DOP/R/XXXIII-F/S/051-2013	Guamajuato	San Felipe	El Jaralillo	Rural	Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipales	Agua y saneamiento	
GUJA13130300188255	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle Las Flores Y El Rosal En Cuatro De Alameda	5-F13 97	Guamajuato	Valle de Santiago	Rancho Cuatro de Alameda	Rural	Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	
GUJA13130300188563	Programa De Escuelas De Calidad	5-F13 ESC	Guamajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	Educación	
GUJA13130300188429	Proyecto Escuela De Rehabilitación De Vestirg Urbana Del Asesor A Cruzar La Alameda En Colonia Miraflores En Valle De Santiago Gto	5-F13 92	Guamajuato	Valle de Santiago	Ciudad Miraflores	Rural	Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	
GUJA13130300188462	Proyecto Mejoramiento De Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata En La Comunidad De Cuatres	5-F13 94	Guamajuato	Valle de Santiago	Rancho de Cuatres	Rural	Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	
GUJA13130300188533	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario En La Unidad Educativa De San Francisco Villa En Valle De Santiago Gto	5-F13 85	Guamajuato	Valle de Santiago	Ciudad Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	
GUJA13130300188569	Construcción De Empedrado Emboquejado Con Escaleras De Acceso En La Unidad Educativa En La Comunidad Costal Benito Juárez (2da Etapa)	5-F13 97	Guamajuato	Valle de Santiago	Ciudad Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	MD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(formas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014												
SEGUNDO TRIMESTRE												
11 - GUANAJUATO												
Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13130300197420	Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples (8,00x12,00 M) Alameda, En Esc. Prim. Benito Juárez, Com. La Huerta, San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$550,000	\$483,724	\$483,724	\$483,724	\$483,724	\$483,724	\$483,724		\$483,724
GUA13130300197427	Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples (8,00x12,00 M) Alameda, En Telesecundaria 453, Com: El Tepozalán, San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$550,000	\$492,211	\$492,211	\$492,211	\$492,211	\$492,211	\$492,211		\$492,211
GUA13130300197450	Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Tratamiento Primario En La Localidad Capillas, En San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$2,473,664	\$2,505,819	\$2,505,819	\$2,505,819	\$2,505,819	\$2,505,819	\$2,505,819		\$2,505,819
GUA13130300197462	Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples (8,00x12,00 M) Alameda, En Telesecundaria 410, Com: San Pedro De Almoloyán, San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$550,000	\$554,163	\$554,163	\$554,163	\$554,163	\$554,163	\$554,163		\$554,163
GUA13130300197470	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Tratamiento Primario En La Localidad El Juarillo San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$1,981,478	\$1,981,478	\$1,981,478	\$1,981,478	\$647,656	\$647,656	\$647,656		\$647,656
GUA13130300198255	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle Las Flores Y El Rosal En Cuatro De Alamita	En Ejecución	2013	\$320,283	\$320,283	\$320,283	\$320,283	\$320,283	\$320,283	\$320,283		\$320,283
GUA13130300198363	Programa De Escuelas De Calidad	En Ejecución	2013	\$432,000	\$432,000	\$432,000	\$432,000	\$432,000	\$432,000	\$432,000		\$432,000
GUA13130300198429	Proyecto Ejecutivo De Rehabilitación De Imagen Urbana Del Acoro A Crater La Alberca En Colonia Miravalle En Valle De Santiago Gto	En Ejecución	2013	\$401,128	\$401,128	\$401,128	\$401,128	\$401,128	\$401,128	\$401,128		\$401,128
GUA13130300198462	Proyecto Cosméticos De Pavesmentación De La Calle Emiliano Zapata En La Comunidad De Guanajuato	En Ejecución	2013	\$270,860	\$270,860	\$270,860	\$270,860	\$270,860	\$270,860	\$270,860		\$270,860
GUA13130300198533	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Privada Rodolfo Fierro En La Col Francisco Villa En Valle De Santiago Gto	En Ejecución	2013	\$252,989	\$252,989	\$252,989	\$252,989	\$252,989	\$252,989	\$252,989		\$252,989
GUA13130300198569	Construcción De Empedrado Emboqueado Con Hueles De Concreto En La Calle Emiliano Zapata En La Comunidad Colonia Benito Juárez (Cda Elapa)	En Ejecución	2013	\$334,928	\$332,222	\$332,222	\$332,222	\$332,222	\$332,222	\$332,222		\$332,222

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		SEGUNDO TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO											
PERIODO QUE SE REPORTA:															
ENTIDAD FEDERATIVA:															
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones					
					Población										
GUA13130300187420	Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples (8,00x12,00 M) Adosada En Esc. Prim. Benito Juárez, Com. La Huerta, San Felipe, Gto.	100.00	\$0	Aula	113			100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130300187427	Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples (8,00x12,00 M) Adosada En Telesecundaria 453, Com. El Topozán, San Felipe, Gto.	100.00	\$0	Aula	74			100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130300187450	Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Tratamiento Primario En La Localidad Capillas, En San Felipe, Gto.	100.00	\$0	Sistema	107			100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130300187462	Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples (8,00x12,00 M) Adosada En Telesecundaria 110, Com. San Pedro De Anchoyan, San Felipe, Gto.	100.00	\$0	Aula	132			100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130300187470	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Tratamiento Primario En La Localidad El Carrillo San Felipe, Gto.	32.66	\$0	Sistema	421			100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130300188255	Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Agua Caliente Las Flores Y El Rosal En Cuatro De Abasco	100.00	\$0	Pisote	0			100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130300188363	Programa De Escuelas De Calidad	100.00	\$0	Escuela	0			100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130300188429	Proyecto Efectivo De Rehabilitación De Imagen Urbana Del Acceso A Crater, La Alcega En Colonia Miravalle En Valle De Santiago Gto	100.00	\$0	Proyecto	0			100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130300188462	Proyecto Geométrico De Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata En La Comunidad De Guantles	100.00	\$0	Proyecto	0			100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130300188533	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Pradera Rodolfo Fierro En La Col Francisco Villa En Valle De Santiago Gto	100.00	\$0	Metro Lineal	0			100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130300188589	Construcción De Escuelas De Educación Con Huellas De Concreto En La Calle Emiliano Zapata En La Comunidad Colonia Benito Juárez, (2da Etapa)	100.00	\$0	M2. Asenas, banquetetas o andadores	0			100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.					

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(uso en papel y procesamiento electrónico)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Instalación Ejecutora	Tipo de Proyecto
12014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO												
GUAJ13130300188752	Reparación de Pavimentación De La Calle Lázaro Cárdenas Colonia Rancho Unidos En Valle De Santiago	5-F113 103	Guanajuato	Valle de Santiago	Ciudad municipal	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Terribales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social
GUAJ13130300188806	Proyecto de Mejoramiento De Pavimentación De La Calle Alameda Concha Cortijo En Valle De Santiago Co.	5-F113 104	Guanajuato	Valle de Santiago	Ciudad municipal	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Terribales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social
GUAJ13130300188848	Constatación De Empeñado Emboquejado Con Rodado De Concreto Hidráulico En La Calle Francisco Moreno Y Tramo 1,2, Y 3 De La Carretera De San Francisco Chihuahua	5-F113 105	Guanajuato	Valle de Santiago	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Terribales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social
GUAJ13130300188940	Constatación De Empeñado Emboquejado Con Cemento En La Calle Moreno En Grupo Ropa	5-F113 106	Guanajuato	Valle de Santiago	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Terribales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social
GUAJ13130300188947	Programa De Vivienda Vierende Venura Y Remozamiento De Fachadas	019	Guanajuato	San Miguel de Allende	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Terribales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130300189005	Constatación De Empeñado Emboquejado Con Huellos Y Bimetas De Concreto En La Calle Juan Valle Indifer En Valle De Santiago Co.	5-F113 107	Guanajuato	Valle de Santiago	Ciudad municipal	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Terribales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social
GUAJ13130300189047	Constatación De Empeñado Emboquejado Con Cemento En La Calle Moreno En La Cominidad De San Guilelmo	5-F113 110	Guanajuato	Valle de Santiago	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Terribales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social
GUAJ13130300189087	Constatación De Empeñado Con Concreto En La Calle Santiago En La Cominidad De San Guilelmo	5-F113 111	Guanajuato	Valle de Santiago	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Terribales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social
GUAJ13130300189584	Constatación De Empeñado Emboquejado Con Polígono Arregal (SANTA A. MORAL)	5-F113 112	Guanajuato	Valle de Santiago	Ciudad municipal	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Terribales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social
GUAJ13130300189648	Constatación De Empeñado Emboquejado Con Encostra En Pobo De Acostegui	5-F113 113	Guanajuato	Valle de Santiago	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Terribales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social
GUAJ13130300200875	Aportación 311 Pavimentación De Arroyo, Guanaquines Y Biqujetas En Calle Luis Jara, Fecc Hacerenas Del Rincon	BS31-7	Guanajuato	Rural del programa	Ciudad municipal	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Terribales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico						Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	GUA13130300189752	Proyecto Geométrico De Pavimentación De La Calle Lazaro Cárdenas Colonia Ranchos Unidos En Valle De Santiago	100.00	\$0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	GUA13130300189806	Proyecto Geométrico De Pavimentación De La Calle Alianza Colonial Centro En Valle De Santiago Cto	100.00	\$0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	GUA13130300189849	Construcción De Empedrado Emboquillado Con Rodado De Concreto Refrutado En La Calle Francisco I Madero Y Tramo 1,2, Y 3 De La Comunidad De San Francisco Chihuahua	100.00	\$0	M2 Adquiramiento o empedrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	GUA13130300189849	Construcción De Empedrado Emboquillado Con Cemento En La Calle Morelos En Granja Rojas	100.00	\$0	M2 Adquiramiento o empedrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	GUA13130300189847	Programa De Vivienda Verientes Pintura Y Remozamiento De Fachadas	35.41	\$0	Obras	0	100.00	74.22	Financiera / Física / Registro . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	GUA13130300189805	Construcción De Empedrado Emboquillado Con Hueclas Y Banquetas De Concreto En La Calle Siena En Colonia Valle Dorado En Valle De Santiago Cto	100.00	\$0	M2 Adquiramiento o empedrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	GUA13130300189847	Construcción De Empedrado Emboquillado Con Cemento En La Calle Madero En La Comunidad De San Guillermo	100.00	\$0	M2 Adquiramiento o empedrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	GUA13130300189887	Construcción De Empedrado Con Cemento En La Calle Benito Juárez En La Comunidad De San Guillermo	100.00	\$0	M2 Adquiramiento o empedrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	GUA13130300189884	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Prologación Arriaga (Salida A Morelia)	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	GUA13130300189848	Construcción De Empedrado Emboquillado Con Cemento Y Hueclas De Concreto En La Calle La Escondida En Pazo De Aróstegui	100.00	\$0	M2 Adquiramiento o empedrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	GUA13130300200875	Aplicación 311 Pavimentación De Arroyo, Guarniciones Y Banquetas En Calle Las Jiras, Fracc. Hacenditas Del Rincon	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para obras y proyectos de infraestructura)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11- GUANAJUATO												
GUAJ13130302000981	Aportación 3ª de Aportación 3ª de Constitución De Pavimento En Calle Pizarra En Teótilte	853-4-8	Guanajuato	Jaral del Progreso	El Teótilte	Rural	Aportaciones Federales	RDH FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAJ13130302001000	Proyecto Guanajuato Iluminado	683-4-8	Guanajuato	Jaral del Progreso	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Iluminación	
GUAJ13130302001217	Rehabilitación De Sistema De Drenaje Sanitario En La Estapa Nueva De Acaj	3	Guanajuato	San Diego de la Unión	San Diego de la Unión	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	Agua y saneamiento	
GUAJ13130302001288	Rehabilitación De Camino San Diego A La Comunidad De San Juan Pan De Azúcar	4	Guanajuato	San Diego de la Unión	San Juan Pan de Azúcar	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	Transportes y vialidades	
GUAJ13130302001382	Rehabilitación De Tanque Elevado Pintura Interior Y Exterior Rancho De Oviglas	5	Guanajuato	San Diego de la Unión	Rancho de Oviglas	Rural	Aportaciones Federales	RDH FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	Agua y saneamiento	
GUAJ13130302001412	Rehabilitación De Tanque Elevado Pintura Interior Y Exterior Comandante El Salitre	6	Guanajuato	San Diego de la Unión	El Salitre	Rural	Aportaciones Federales	RDH FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	Agua y saneamiento	
GUAJ13130302001489	Rehabilitación De Tanque Elevado Pintura Interior Y Exterior En Comandante De Tepezón Y San José	7	Guanajuato	San Diego de la Unión	El Tepezón	Rural	Aportaciones Federales	RDH FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	Agua y saneamiento	
GUAJ13130302001482	Rehabilitación De Tanque Elevado Pintura Interior Y Exterior En La Localidad De El Carbón	8	Guanajuato	San Diego de la Unión	El Carbón	Rural	Aportaciones Federales	RDH FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	Agua y saneamiento	
GUAJ13130302001520	Programa De Desarrollo Institucional	9	Guanajuato	San Diego de la Unión	San Diego de la Unión	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Otros Proyectos	
GUAJ131303020020545	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Hidalgo De La Colonia Industrial	FORDEP 76	Guanajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	
GUAJ131303020020588	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Realde Fuera De La Colonia Francisco Villa	FORDEP 74	Guanajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(líneas en itálica y porcentajes sin incluir decimales)

2014												
SEGUNDO TRIMESTRE												
11 - GUANAJUATO												
Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13130300200981	Aportación 3-1 Aportación 3-1 Construcción De Pavimento En Calle Plazaola En Tecolote	En Ejecución	2013	\$38,679	\$106,069	\$106,069	\$106,069	\$106,069	\$106,069	\$106,069		\$106,069
GUA13130300201030	Proyecto Guanajuato Iluminado	En Ejecución	2013	\$154,982	\$154,982	\$154,982	\$154,982	\$154,982	\$154,982	\$154,982		\$154,982
GUA13130300201217	Rehabilitación De Sistema De Drenaje Sanitario 1ra. Etapa Noria De Alcey	En Ejecución	2013	\$1,388,051	\$1,489,716	\$1,489,716	\$1,489,716	\$1,489,716	\$1,489,716	\$1,489,716		\$1,489,716
GUA13130300201288	Rehabilitación De Camino San Diego A La Comunidad De San Juan Pan De Azúcar	En Ejecución	2013	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000		\$1,950,000
GUA13130300201362	Rehabilitación De Tanque Elevado Pintura Interior Y Exterior Rancho De Ovejas	En Ejecución	2013	\$57,386	\$57,386	\$57,376	\$57,386	\$57,386	\$56,752	\$56,752		\$56,752
GUA13130300201412	Rehabilitación De Tanque Elevado Pintura Interior Y Exterior Comunidad El Solitre	En Ejecución	2013	\$25,542	\$25,542	\$25,542	\$25,542	\$25,542	\$25,542	\$25,542		\$25,542
GUA13130300201439	Rehabilitación De Tanque Elevado Pintura Interior Y Exterior En Comunidad De Tepapan Y Saltillo	En Ejecución	2013	\$19,732	\$19,732	\$19,732	\$19,732	\$19,732	\$19,732	\$19,732		\$19,732
GUA13130300201462	Rehabilitación De Tanque Elevado Pintura Interior Y Exterior En La Localidad De El Carabino	En Ejecución	2013	\$10,127	\$10,127	\$10,127	\$10,127	\$10,127	\$10,127	\$10,127		\$10,127
GUA13130300201520	Programa De Desarrollo Institucional	En Ejecución	2013	\$558,871	\$558,871	\$558,871	\$558,871	\$558,871	\$558,871	\$558,871		\$558,871
GUA13130300203545	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Hidalgo De La Colonia Lindavista	En Ejecución	2013	\$1,350,358	\$1,350,158	\$1,350,158	\$1,350,158	\$1,350,158	\$1,350,158	\$1,350,158		\$1,350,158
GUA13130300203568	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Rosendo Nieto De La Colonia Francisco Villa	En Ejecución	2013	\$632,870	\$625,956	\$625,956	\$625,956	\$625,956	\$625,956	\$625,956		\$625,956

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		SEGUNDO TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO		Avance Físico		Avance Financiero		Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Financiera	Físico	
GUA13130300200581	Aportación 3°1 Aportación 3°1 Construcción De Pavimento En Calle Plazuela En Tacobita	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera	Físico	/ Registro. OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300201020	Proyecto Guanajuato Iluminado	100.00	\$0	Acción	30,000	100.00	100.00	Financiera	Físico	AFORTACION DADA AL PROGRAMA GUANAJUATO ILLUMINADO FÍSICO GUANAJUATO ILLUMINADO / Registro: EN CUANDO A LA APORTACION YA SE DIO AL 100% PERO FALTA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300201217	Rehabilitación De Sistema De Drenaje Sanitario Tre. Elspe Neira De Almey	100.00	\$0	Tanque	0	100.00	100.00	Financiera	Físico	/ Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300201288	Rehabilitación De Camino San Diego A La Comunidad De San Juan Pan De Arriba	100.00	\$0	Obra	0	91.87	100.00	Financiera	Físico	/ Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300201362	Rehabilitación De Tanque Elevado Pintura Interior Y Exterior Rancho De Ovejás	98.90	\$0	Tanque	0	98.90	98.90	Financiera	Físico	/ Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300201412	Rehabilitación De Tanque Elevado Pintura Interior Y Exterior Comunidad El Salitre	100.00	\$0	Tanque	0	98.21	100.00	Financiera	Físico	/ Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300201438	Rehabilitación De Tanque Elevado Pintura Interior Y Exterior En Comunidad De Tepozan Y Sanilote	100.00	\$0	Tanque	0	100.00	100.00	Financiera	Físico	/ Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300201462	Rehabilitación De Tanque Elevado Pintura Interior Y Exterior En La Localidad De El Canabero	100.00	\$0	Tanque	0	100.00	100.00	Financiera	Físico	/ Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300201520	Programa De Desarrollo Institucional	95.00	\$0	-1	0	100.00	68.14	Financiera	Físico	/ Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300202545	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Hidalgo De La Colonia Lindavista	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera	Físico	/ Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300202568	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Rodolfo Nieto De La Colonia Francisco Villa	100.00	\$0	Metro Cuadrado	48	100.00	100.00	Financiera	Físico	/ Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para estados y municipios en el desarrollo)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO												
GUAJ131303020203589	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Puente En La Colonia Unidad	FOPEDEP 79	Guanajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Apoyados en Federales	Apoyados en Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	
GUAJ131303020203586	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Rosales Hernández De La Colonia Francisco Villa	FOPEDEP 76	Guanajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Apoyados en Federales	Apoyados en Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	
GUAJ131303020203621	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Zapata	FOPEDEP 77	Guanajuato	Valle de Santiago	Nota de Mecqueto Rural	Apoyados en Federales	Apoyados en Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	
GUAJ131303020203634	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Emilio Zapata	FOPEDEP 75	Guanajuato	Valle de Santiago	Santa Bárbara	Apoyados en Federales	Apoyados en Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUAJ131303020203645	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Venustiano Carranza	FOPEDEP 80	Guanajuato	Valle de Santiago	Truje de Galicia	Apoyados en Federales	Apoyados en Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	
GUAJ131303020204664	Realización De 3 Carreteras En Varías Zonas Vulnerables De La Ciudad		Guanajuato	Merceden	Cobertura municipal	Apoyados en Federales	Apoyados en Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE EDUCACION Y CULTURA	Educación	
GUAJ131303020205012	Revestimiento Con Adobo Del Blvd. Balcones De La Joya	RICC - 18130	Guanajuato	León	La Joya	Apoyados en Federales	Apoyados en Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAJ131303020205025	Revestimiento Con Adobo De La Av. Guanajuato Tramo San José Del Pólvora A Blvd. Delta	RICC - 18130	Guanajuato	León	León de los Altamiranos	Apoyados en Federales	Apoyados en Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAJ131303020206278	1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lúmina De Fibrocemento Y Material Acabado De Poliestireno Con Mortero	MEV0000441	Guanajuato	Valle de Santiago	Las Flores	Apoyados en Federales	Apoyados en Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAJ131303020206309	2) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lúmina De Fibrocemento Y Material Acabado De Poliestireno Con Mortero	MEV0000442	Guanajuato	Valle de Santiago	Hoya de Cintora (La Hoya de Abajo)	Apoyados en Federales	Apoyados en Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAJ131303020206335	1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lúmina De Fibrocemento Y Material Acabado De Poliestireno Con Mortero	MEV0000443	Guanajuato	Valle de Santiago	Puente del Carrizo	Apoyados en Federales	Apoyados en Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(en su peso y porcentaje sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
	GUA13130300203589	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Puebla En La Colonia Lucavista	100.00	\$0	Metro Cuadrado	69	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13130300203596	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Rosale Hernandez De La Colonia Francisco Villa	100.00	\$0	Metro Cuadrado	31	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13130300203621	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Zapata	100.00	\$0	Metro Cuadrado	74	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13130300203634	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Emiliano Zapata	100.00	\$0	Metro Cuadrado	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13130300203645	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Venustiano Carranza	100.00	\$0	Metro Cuadrado	72	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13130300204664	Realización De 3 Canchas En Varias Zonas Vulnerables De La Ciudad	99.89	\$0	Acción	0	4.56	99.89	Financiera / Física / Registro:	
	GUA13130300205012	Revestimiento Con Asfalto Del Blvd. Balcones De La Joya	81.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	16,948	100.00	87.00	Financiera / Física / Registro:	
	GUA13130300205025	Revestimiento Con Asfalto De La Av. Guanajuato Tramo: San José Del Pozo A Blvd Ota	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	9,921	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
	GUA13130300206278	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Adosante De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13130300206509	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Adosante De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado	39	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13130300206535	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Adosante De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado	6	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

FORMATO UNICO SOBRE INFORMACION DE RECURSOS FEDERALES  
(para el personal y personal en el extranjero)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014-SEGUNDO TRIMESTRE-ENTIDAD FEDERATIVA-11- GUAMUJATO												
GUAJ13130302026382	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Mortero	MEV000444	Guamajuato	Valle de Santiago	Cosme Hoyos de Alvarez	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130302026382	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Mortero	MEV000445	Guamajuato	Valle de Santiago	Mezquites de San Javier	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130302026410	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Mortero	MEV000446	Guamajuato	Valle de Santiago	Rancho las Mojas	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130302026427	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Mortero	MEV000447	Guamajuato	Valle de Santiago	Las Malas	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social
GUAJ13130302026446	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Mortero	MEV000448	Guamajuato	Valle de Santiago	La Arena	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social
GUAJ13130302026486	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Mortero	MEV000449	Guamajuato	Valle de Santiago	El Armazillo	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social
GUAJ13130302026493	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Mortero	MEV000450	Guamajuato	Valle de Santiago	Cosme Soledad Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social
GUAJ13130302026517	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Mortero	MEV000451	Guamajuato	Valle de Santiago	Buenavista de Parangarayo	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social
GUAJ13130302026562	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Mortero	MEV000452	Guamajuato	Valle de Santiago	Cuadilla de Andaraca	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social
GUAJ13130302026568	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Mortero	MEV000453	Guamajuato	Valle de Santiago	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social
GUAJ13130302026589	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Mortero	MEV000454	Guamajuato	Valle de Santiago	El Jagüey	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Temporales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social





FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:		SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado				
GUA13130300206382	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Adyacente De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA13130300206392	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Adyacente De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado	6	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA13130300206410	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Adyacente De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado	33	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA13130300206427	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Adyacente De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA13130300206446	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Adyacente De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA13130300206466	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Adyacente De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA13130300206483	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Adyacente De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado	83	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA13130300206517	(1) Adquisición De Lote De Material De Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Adyacente De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado	92	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA13130300206562	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Adyacente De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA13130300206588	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Adyacente De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA13130300206589	(1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Adyacente De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			

FORMATO ÚNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para empresas y personas físicas y jurídicas)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUAMUJATO												
GUAI13130302026600	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Adhate De Poliestireno Con Mantén	MEV0000455	Guamajuato	Valle de Santiago	Pozo de Pa anguelo Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	
GUAI13130302026612	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Adhate De Poliestireno Con Mantén	MEV0000456	Guamajuato	Valle de Santiago	El Ciruelo Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	
GUAI13130302026623	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Adhate De Poliestireno Con Mantén	MEV0000457	Guamajuato	Valle de Santiago	Los Laureles Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	
GUAI13130302026676	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Adhate De Poliestireno Con Mantén	MEV0000458	Guamajuato	Valle de Santiago	Cerro San Martín de Guzmán Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	
GUAI13130302026692	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Adhate De Poliestireno Con Mantén	MEV0000459	Guamajuato	Valle de Santiago	Vladiego Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	
GUAI13130302026739	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Adhate De Poliestireno Con Mantén	MEV0000460	Guamajuato	Valle de Santiago	El Chiquero Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	
GUAI13130302026784	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Adhate De Poliestireno Con Mantén	MEV0000461	Guamajuato	Valle de Santiago	Cerro Blanco Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	
GUAI13130302026829	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Adhate De Poliestireno Con Mantén	MEV0000462	Guamajuato	Valle de Santiago	Changasco Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	
GUAI13130302027399	Requerimiento De Cables Principales En La Localidad De Carboneras	MSD-H33-F-2010-39	Guamajuato	San Diego de la Unión	San Diego de la Unión Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	Asistencia Social	
GUAI13130302028299	Requerimiento De Cables Fibrocemento Caertera Hecimod De Mojados En Unión De Hecimod De Mojados Tra. Eltija	2	Guamajuato	San Diego de la Unión	Ex-Hacienda de Mojados Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	Transportes y vialidades	
GUAI13130302028342	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Adhate De Poliestireno Con Mantén	MEV0000463	Guamajuato	Valle de Santiago	San Isidro (Fracción Sur) Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		SEGUNDO TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO		Avance Físico		Observaciones	
PERIODO QUE SE REPORTA:									
ENTIDAD FEDERATIVA:									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA13133030206600	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Acabante De Poliestireno Con Montan	100.00	\$0	Metro Cuadrado	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13133030206612	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Acabante De Poliestireno Con Montan	100.00	\$0	Metro Cuadrado	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13133030206683	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Acabante De Poliestireno Con Montan	100.00	\$0	Metro Cuadrado	14	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13133030206676	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Acabante De Poliestireno Con Montan	100.00	\$0	Metro Cuadrado	6	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13133030206692	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Acabante De Poliestireno Con Montan	100.00	\$0	Metro Cuadrado	26	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13133030206735	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Acabante De Poliestireno Con Montan	100.00	\$0	Metro Cuadrado	23	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13133030206764	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Acabante De Poliestireno Con Montan	100.00	\$0	Metro Cuadrado	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13133030206829	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Acabante De Poliestireno Con Montan	100.00	\$0	Metro Cuadrado	34	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13133030207309	Pavimentación De Calle Principal En La Localidad De Carboneras	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13133030208299	Rehabilitación De Camino Entronque Carretera Dolores Hidalgo-San Diego De La Unión Ex-Hacienda De Moragas Fra. Elpa	100.00	\$0	Otra	0	31.53	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13133030208532	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Acabante De Poliestireno Con Montan	100.00	\$0	Metro Cuadrado	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para estados y municipios en el desarrollo)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUAMUJATO												
GUAI13130302029588	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Menta	MEV000464	Guamajuato	Valle de Santiago	Rancho Viejo de Torres	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social
GUAI13130302029587	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Menta	MEV000465	Guamajuato	Valle de Santiago	Chicamo	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social
GUAI13130302029582	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Menta	MEV000466	Guamajuato	Valle de Santiago	Cocula Nueva de San Mateo de Mogotes	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social
GUAI13130302029581	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Menta	MEV000467	Guamajuato	Valle de Santiago	Piza Vieja	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social
GUAI13130302029579	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Menta	MEV000468	Guamajuato	Valle de Santiago	Ciudad Primavera (San Ignacio)	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social
GUAI13130302029583	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Menta	MEV000469	Guamajuato	Valle de Santiago	Hoya de Alvarez	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social
GUAI13130302029589	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Menta	MEV000470	Guamajuato	Valle de Santiago	Cruces	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social
GUAI13130302029140	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Menta	MEV000471	Guamajuato	Valle de Santiago	Ranchos Unidos	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social
GUAI13130302029195	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Menta	MEV000472	Guamajuato	Valle de Santiago	Isaguala de Mogotes	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social
GUAI13130302029256	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Menta	MEV000473	Guamajuato	Valle de Santiago	Hoya de Cintora (La Hoya de Arbas)	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social
GUAI13130302029583	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Menta	MEV000474	Guamajuato	Valle de Santiago	El Borrego	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		SEGUNDO TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO									
PERIODO QUE SE REPORTA:													
ENTIDAD FEDERATIVA:													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico		Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones				
					Población								
GUA13133030208588	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Montan	100.00	\$0	Metro Cuadrado	52		100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13133030208637	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Montan	100.00	\$0	Metro Cuadrado	81		100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13133030208682	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Montan	100.00	\$0	Metro Cuadrado	55		100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13133030208721	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Montan	100.00	\$0	Metro Cuadrado	46		100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13133030208759	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Montan	100.00	\$0	Metro Cuadrado	28		100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13133030208858	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Montan	100.00	\$0	Metro Cuadrado	35		100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13133030208689	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Montan	100.00	\$0	Metro Cuadrado	103		100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13133030209140	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Montan	100.00	\$0	Metro Cuadrado	156		100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13133030209195	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Montan	100.00	\$0	Metro Cuadrado	90		100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13133030209256	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Montan	100.00	\$0	Metro Cuadrado	155		100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13133030209283	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Montan	100.00	\$0	Metro Cuadrado	29		100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				

FORMATO ÚNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para países y departamentos de Colombia)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO												
GUAI13130302029311	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Látex De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Mántran	MEV0000475	Guanajuato	Valle de Santiago	Las Cofas	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUAI13130302029339	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Látex De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Mántran	MEV0000476	Guanajuato	Valle de Santiago	Hoyo de Estrada	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUAI13130302029373	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Látex De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Mántran	MEV0000477	Guanajuato	Valle de Santiago	La Isla	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUAI131303020293402	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Látex De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Mántran	MEV0000478	Guanajuato	Valle de Santiago	Las Liebres	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUAI131303020293499	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Látex De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Mántran	MEV0000479	Guanajuato	Valle de Santiago	Llano de Fernandez (Ciba)	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUAI13130302029478	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Látex De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Mántran	MEV0000480	Guanajuato	Valle de Santiago	Magdalena de Priego	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUAI13130302029499	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Látex De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Mántran	MEV0000481	Guanajuato	Valle de Santiago	Mérida de Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUAI13130302029515	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Látex De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Mántran	MEV0000482	Guanajuato	Valle de Santiago	Los Martínez	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUAI13130302029542	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Látex De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Mántran	MEV0000483	Guanajuato	Valle de Santiago	La Palizada	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUAI13130302029564	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Látex De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Mántran	MEV0000484	Guanajuato	Valle de Santiago	Los Pulos	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUAI13130302029584	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Látex De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Mántran	MEV0000485	Guanajuato	Valle de Santiago	Peguntes	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	





FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		SEGUNDO TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO											
PERIODO QUE SE REPORTA:															
ENTIDAD FEDERATIVA:															
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones					
GUA13133030209311	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado		67		100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13133030209329	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado		34		100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13133030209373	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado		48		100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13133030209402	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado		46		100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13133030209439	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado		22		100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13133030209478	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado		47		100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13133030209499	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado		23		100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13133030209515	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado		43		100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13133030209542	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado		19		100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13133030209564	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado		24		100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13133030209594	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Adhesivo De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado		40		100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para estados y municipios de los estados)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUAI13130302059642	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Adyacente De Poliestireno Con Mántran	MEV0000488	Guamajuato	Valle de Santiago	El Píñazo	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Dinamizaciones Temporales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RD04 FAS Municipal y Municipios	DIRECCION DE OBRAS Y PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social
GUAI13130302059643	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Adyacente De Poliestireno Con Mántran	MEV0000487	Guamajuato	Valle de Santiago	Puerto de Torres	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Dinamizaciones Temporales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RD04 FAS Municipal y Municipios	DIRECCION DE OBRAS Y PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social
GUAI13130302059704	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Adyacente De Poliestireno Con Mántran	MEV0000488	Guamajuato	Valle de Santiago	Pozo de Asesgado (Las Correas)	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Dinamizaciones Temporales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RD04 FAS Municipal y Municipios	DIRECCION DE OBRAS Y PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social
GUAI13130302010087	Sistema Integral Para El Abastecimiento De Agua Potable	FAM189	Guamajuato	Valle de Santiago	Pozo de Parangaroo Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Dinamizaciones Temporales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RD04 FAS Municipal y Municipios	DIRECCION DE OBRAS Y PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social
GUAI13130302010101	Electrificación Y Equipamiento De Pozo Profundo En La Comunidad De Pozo De Parangaroo	FAM189	Guamajuato	Valle de Santiago	Pozo de Parangaroo Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Dinamizaciones Temporales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RD04 FAS Municipal y Municipios	DIRECCION DE OBRAS Y PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social
GUAI13130302010163	Ampliación De Linea Y Red De Distribución De Agua Potable En La Comunidad De Las Flores	FAM185	Guamajuato	Valle de Santiago	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Dinamizaciones Temporales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RD04 FAS Municipal y Municipios	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	Asistencia Social
GUAI13130302010489	Rehabilitación De Drenaje (Colector Pivotal) En Acceso Salda A Morelia	5 F13 36	Guamajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Dinamizaciones Temporales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RD04 FAS Municipal y Municipios	DIRECCION DE OBRAS Y PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social
GUAI13130302010806	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Adyacente De Poliestireno Con Mántran	MEV0000488	Guamajuato	Valle de Santiago	Puerto de San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Dinamizaciones Temporales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RD04 FAS Municipal y Municipios	DIRECCION DE OBRAS Y PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social
GUAI13130302010820	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Adyacente De Poliestireno Con Mántran	MEV0000486	Guamajuato	Valle de Santiago	Puerto de Amézcoba	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Dinamizaciones Temporales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RD04 FAS Municipal y Municipios	DIRECCION DE OBRAS Y PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social
GUAI13130302010831	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Adyacente De Poliestireno Con Mántran	MEV0000481	Guamajuato	Valle de Santiago	Puerto de San Roque	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Dinamizaciones Temporales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RD04 FAS Municipal y Municipios	DIRECCION DE OBRAS Y PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUAJ13130300209642	(1) Adquisición De Lote De Materia Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montan	100.00	\$0	Metro Cuadrado	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUAJ13130300209663	(1) Adquisición De Lote De Materia Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montan	100.00	\$0	Metro Cuadrado	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUAJ13130300209704	(1) Adquisición De Lote De Materia Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montan	100.00	\$0	Metro Cuadrado	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUAJ13130300210067	Sistema Integral Para El Abastecimiento De Agua Potable	100.00	\$0	Obras	659	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUAJ13130300210101	Electrificación Y Equipamiento De Pozo Profundo En La Comunidad De Pozo De Parangulo	100.00	\$0	Obras	659	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUAJ13130300210183	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle Las Flores De La Comunidad De Las Flores	100.00	\$0	Peste	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUAJ13130300210489	Rehabilitación De Drenaje (Colector Pluvial) En Acceso Salida A Morelia	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUAJ13130300210806	(1) Adquisición De Lote De Materia Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montan	100.00	\$0	Metro Cuadrado	17	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUAJ13130300210820	(1) Adquisición De Lote De Materia Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montan	100.00	\$0	Metro Cuadrado	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUAJ13130300210831	(1) Adquisición De Lote De Materia Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montan	100.00	\$0	Metro Cuadrado	27	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		

FORMATO ÚNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el país y departamentos y/o municipios)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUAMUJATO												
GUAJ1313030210855	1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Látamina De Fibrocemento Y Material Adyacente De Poliestireno Con Mantén	MEV0000482	Guamajuato	Valle de Santiago	Lote Raíces	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUAJ1313030210877	1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Látamina De Fibrocemento Y Material Adyacente De Poliestireno Con Mantén	MEV0000483	Guamajuato	Valle de Santiago	Rancho Seco de Guatón	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUAJ1313030210904	1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Látamina De Fibrocemento Y Material Adyacente De Poliestireno Con Mantén	MEV0000484	Guamajuato	Valle de Santiago	El Salitre de Aguilares	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUAJ1313030210931	1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Látamina De Fibrocemento Y Material Adyacente De Poliestireno Con Mantén	MEV0000485	Guamajuato	Valle de Santiago	San Felipe Quiroón	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUAJ1313030210988	1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Látamina De Fibrocemento Y Material Adyacente De Poliestireno Con Mantén	MEV0000486	Guamajuato	Valle de Santiago	San Francisco del Puerto Grande	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUAJ1313030210977	1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Látamina De Fibrocemento Y Material Adyacente De Poliestireno Con Mantén	MEV0000487	Guamajuato	Valle de Santiago	San Ignacio de San Juan Trángano	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUAJ1313030210989	1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Látamina De Fibrocemento Y Material Adyacente De Poliestireno Con Mantén	MEV0000488	Guamajuato	Valle de Santiago	San Isidro de la Piedad	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUAJ1313030211015	1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Látamina De Fibrocemento Y Material Adyacente De Poliestireno Con Mantén	MEV0000489	Guamajuato	Valle de Santiago	San Isidro de Pahuayo	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUAJ1313030211035	1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Látamina De Fibrocemento Y Material Adyacente De Poliestireno Con Mantén	MEV0000500	Guamajuato	Valle de Santiago	San Jerónimo de Arce	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUAJ1313030211090	1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Látamina De Fibrocemento Y Material Adyacente De Poliestireno Con Mantén	MEV0000501	Guamajuato	Valle de Santiago	San José de la Merced (La Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUAJ1313030211068	1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Látamina De Fibrocemento Y Material Adyacente De Poliestireno Con Mantén	MEV0000502	Guamajuato	Valle de Santiago	San José del Brazo (La Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico					Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
GUA13130300210568	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300210577	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado	23	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300210594	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300210593	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300210566	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300210577	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado	21	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300210593	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300211015	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado	32	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300211035	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado	72	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300211060	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300211096	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para personas y personas con discapacidad)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUAMUJATO												
GUAI131303021108	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Llama De Fibrocemento Y Material Adhate De Poliestireno Con Menta	MEV000503	Guamujato	Valle de Santiago	Rosa de Parícuti	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social
GUAI131303021135	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Llama De Fibrocemento Y Material Adhate De Poliestireno Con Menta	MEV000504	Guamujato	Valle de Santiago	San Vicente de Guzmán (Guam)	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social
GUAI131303021134	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Llama De Fibrocemento Y Material Adhate De Poliestireno Con Menta	MEV000505	Guamujato	Valle de Santiago	La Tequera	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social
GUAI131303021167	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Llama De Fibrocemento Y Material Adhate De Poliestireno Con Menta	MEV000506	Guamujato	Valle de Santiago	Tecón	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social
GUAI131303021194	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Llama De Fibrocemento Y Material Adhate De Poliestireno Con Menta	MEV000507	Guamujato	Valle de Santiago	Zimatlán	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social
GUAI131303021211	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Llama De Fibrocemento Y Material Adhate De Poliestireno Con Menta	MEV000508	Guamujato	Valle de Santiago	Ciudad Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social
GUAI131303021228	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Llama De Fibrocemento Y Material Adhate De Poliestireno Con Menta	MEV000509	Guamujato	Valle de Santiago	Rancho de Guantes	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social
GUAI131303021286	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Llama De Fibrocemento Y Material Adhate De Poliestireno Con Menta	MEV000511	Guamujato	Valle de Santiago	El Tambor	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social
GUAI131303021306	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Llama De Fibrocemento Y Material Adhate De Poliestireno Con Menta	MEV000512	Guamujato	Valle de Santiago	San Rafael de Sotz	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social
GUAI131303021327	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Llama De Fibrocemento Y Material Adhate De Poliestireno Con Menta	MEV000513	Guamujato	Valle de Santiago	Paseo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social
GUAI131303021347	1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Llama De Fibrocemento Y Material Adhate De Poliestireno Con Menta	MEV000514	Guamujato	Valle de Santiago	Sanidad de Atlixco	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11- GUANAJUATO		Avance Físico					Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
GUA13130300211108	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado	22	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300211135	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300211154	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado	22	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300211167	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado	29	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300211194	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300211211	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300211256	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado	22	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300211286	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado	22	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300211306	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300211327	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado	62	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300211347	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón	100.00	\$0	Metro Cuadrado	14	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para estados y municipios en el desarrollo)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- SEGUNDO TRIMESTRE 11- GUAMUJATO												
GUAI130300211370	Modernización De Lote De Maíz Para Tacos A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Aditivo De Polipropileno Con Mianan	MEV000015	Guamajuato	Valle de Santiago	Ciudad municipal	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	
GUAI130300212527	Pavimentación De La Calle Corro Del Gigante Tramo Calle Del Pinar A Ejercito Col El Páridon	RICD - 191130	Guamajuato	León	Medina	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI130300214707	Programa SV Escuela Digna	-	Guamajuato	San Diego de la Unión	San Diego de la Unión	Rural	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Rural y Social	Educación	
GUAI130300217184	Construcción De Pavimento A Base De Concreto En Las Calles Principales Del Centro De Los Cabos Cuernavaca Y Guebaro Del Fracc. Maguayes	-	Guamajuato	Cortazar	Ciudad municipal	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI130300217381	Construcción De 2 Aulas Adosadas De 3 E E En Estructura U-20 Y Módulo De Escaletes. En Calle De Servicios No. 1481, en Cabecera Municipal De San Felipe, Gto.	MSF/DOPM/RXXXIII-F/ISU07-2013	Guamajuato	San Felipe	San Felipe	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipales	Educación	
GUAI130300223823	Pavimentación De La Calle Corro Largo Tramo Madre Maura A Rio Mayo Colonia Popular Polanco	RICD - 206130	Guamajuato	León	León de los Altos	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI130300231166	Pavimentación De Calle Principal De Elapa	-	Guamajuato	Atoyac	Mangas Cuatas	Rural	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	
GUAI130300231197	Pavimentación De Calle A Tlaxiacocondura (4ta Etapa)	-	Guamajuato	Atoyac	San Juan de Dios	Rural	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	
GUAI130300231281	Cercozo De Videobanillerito	-	Guamajuato	Atoyac	El Camello	Rural	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación	
GUAI130300233448	Construcción De Sistema De Abastecimiento Comunal De Agua Potable En El Poblado Com. El Refugio, San Felipe, Gto.	MSF/DOPM/FAM/SC-065-2013	Guamajuato	San Felipe	El Refugio	Rural	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipales	Agua y saneamiento	
GUAI130300233464	Pavimentación De La Calle Sajar En Localidad Jara De Berrios Municipio De San Felipe, Guanajuato.	MSF/DOPM/IN/MSANT/ES-06/07-2013	Guamajuato	San Felipe	Jara de Berrios	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra de Obras Publicas Municipales	Urbanización	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(líneas en itálica y porcentajes sin incluir decimales)

2014												
SEGUNDO TRIMESTRE												
11 - GUANAJUATO												
Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA1313030021370	(1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lúmina De Filtramiento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón	En Ejecución	2013	\$119,708	\$119,708	\$119,708	\$119,708	\$119,708	\$119,708	\$119,708		\$119,708
GUA13130300212527	Pavimentación De La Calle Cerro Del Gigante Tramo Corto Del Peñote A Ejercuso Col El Peñon	En Ejecución	2013	\$3,152,541	\$3,152,541	\$3,152,541	\$3,152,541	\$2,819,362	\$2,819,362	\$2,819,362		\$2,819,362
GUA13130300214707	Programa 8k Escuela Digna	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$386,477	\$386,477		\$386,477
GUA13130300217194	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Ignacio León Torres Entre Las Calles Camelina Y Girano Del Fracc. Maguayes	En Ejecución	2013	\$914,036	\$1,001,532	\$1,001,532	\$1,001,532	\$1,001,532	\$1,001,532	\$1,001,532		\$1,001,532
GUA13130300217381	Construcción De 2 Aulas Accesadas De 3 E.E. En Estructura U-2c Y Módulo De Escaleras, En Centro De Biontegrato Tecnológico Industrial Y De Servicios No. 140, En Cabeecera Municipal De San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$1,477,157	\$1,341,644	\$1,341,644	\$1,341,644	\$1,341,644	\$1,341,644	\$1,341,644		\$1,341,644
GUA13130300225823	Pavimentación De La Calle Cerro Largo Tramo: Madre Maura A Río Mayo Colonia Popular Polanco	En Ejecución	2013	\$2,555,518	\$2,556,519	\$2,555,519	\$2,555,519	\$2,275,237	\$2,275,237	\$2,275,237		\$2,275,237
GUA13130400231166	Pavimentación De Calle Principal 3ra Etapa	En Ejecución	2013	\$2,594	\$2,594	\$2,594	\$2,594	\$2,594	\$2,594	\$2,594		\$2,594
GUA13130400231187	Pavimentación De Calle A Telescuandina (4ta Etapa)	En Ejecución	2013	\$1,655	\$1,655	\$1,655	\$1,655	\$1,655	\$1,655	\$1,655		\$1,655
GUA13130400231281	Cercado De Videobachillerato	En Ejecución	2013	\$156,656	\$156,656	\$156,656	\$156,656	\$156,656	\$156,656	\$156,656		\$156,656
GUA13130400235448	Construcción De Sistema De Almacenamiento Cisterna Y Red De Distribución De Agua Potable Com. El Refugio, San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$5,132	\$7,007	\$7,007	\$7,007	\$7,007	\$7,007	\$7,007		\$7,007
GUA13130400235484	Pavimentación De La Calle Saiz En Localidad Jiral De Barreros Municipio De San Felipe, Guanajuato,	En Ejecución	2013	\$1,600,616	\$1,475,707	\$1,475,707	\$1,475,707	\$1,475,707	\$1,475,707	\$1,475,707		\$1,475,707

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico						Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA13130300211370	(1) Adquisición De Lotes De Materia Prima Topo A Base De Laminas De Fibramiento Y Material Abrasivo De Poliestireno Con Monton	100.00	\$0	Metro Cuadrado	72	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130300212527	Pavimentación De La Calle, Carril, Del Gigante Tramo Coffe Del Puente A Evacuac Col. El Peñon	89.43	\$0	M2. Concreto asfáltico	1,535	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro:	
GUA13130300214707	Programa SK Escuela Digna	91.62	\$0	Escuela	0	100.00	91.62	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130300217194	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Ignacio Leon Torres Entre Las Calles Carretera Y Genaro De Frasc. Magarvey	100.00	\$0	Obra	116	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel	
GUA13130300217381	Construcción De 2 Aulas Adaptadas De 3 E.E. En Estructura U-26 Y Módulo De Escaleras, En Calle Comercio No. 148, En Cabecera Municipal De San Felipe, Gto.	100.00	\$0	Aula	715	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130300225623	Pavimentación De La Calle Carril Largo Tramo: Puente Auroa A No Mayo Colonia Populal	89.03	\$0	M2. Concreto asfáltico	183	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro:	
GUA13130400231166	Pavimentación De Calle Principal 3ra Etapa	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel	
GUA13130400231197	Pavimentación De Calle A Telessecundaria (4da Etapa)	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400231281	Cercado De Videobachillerato	100.00	\$0	M2. Baridas, Cercos	0	100.00	86.89	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400233448	Construcción De Sistema De Almacenamiento Clorona Y Red De Distribución De Agua Potable Com. El Refugio, San Felipe, Gto.	100.00	\$0	Obtorna	16	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400233484	Pavimentación De La Calle Sauc En Localidad Jalal De Barrios Municipio De San Felipe, Guanajuato,	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	2,835	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para personas y personas con discapacidad)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO												
GUAJ13130402294325	Reconstrucción De La Calle Jerez De Castilla De Termino Jerez De Sevilla - Vial De Santiago Col. Jesús María	RICD - 220130	Guanajuato	Lecón	Lecón de los Altos Urbano	Apoyos a las Entidades Federativas Federales	Apoyos a las Entidades Federativas Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAJ13130402294357	Constatación De Sistema De Almacenamiento Cisterna Y Red De Distribución De Agua Potable Con. Arroyo Del Pino, San Felipe, Gto.	MSF/DORMF/AM/SC/075-2013	Guanajuato	San Felipe	Rural	Apoyos a las Entidades Federativas Federales	Apoyos a las Entidades Federativas Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipales	Agua y saneamiento	
GUAJ13130402294375	Constatación De Sistema De Almacenamiento Cisterna Y Red De Distribución De Agua Potable Con. La Saucilla (Colonia Benito Juárez), San Felipe, Gto.	MSF/DORMF/AM/SC/075-2013	Guanajuato	San Felipe	Rural	Apoyos a las Entidades Federativas Federales	Apoyos a las Entidades Federativas Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipales	Agua y saneamiento	
GUAJ13130402293012	Cuenta 2481 Materiales Complementarios 13	01	Guanajuato	Salamanca	Cobertura municipal	Apoyos a las Entidades Federativas Federales	Apoyos a las Entidades Federativas Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Asistencia Social	
GUAJ13130402293050	Cuenta 5111 Muebles De Oficina-13	02	Guanajuato	Salamanca	Cobertura municipal	Apoyos a las Entidades Federativas Federales	Apoyos a las Entidades Federativas Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Asistencia Social	
GUAJ13130402293083	Cuenta 5151 Computadoras-13	03	Guanajuato	Salamanca	Cobertura municipal	Apoyos a las Entidades Federativas Federales	Apoyos a las Entidades Federativas Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Asistencia Social	
GUAJ13130402293123	Cuenta 5191 Otros Mobiliarios 13	04	Guanajuato	Salamanca	Cobertura municipal	Apoyos a las Entidades Federativas Federales	Apoyos a las Entidades Federativas Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Asistencia Social	
GUAJ13130402293144	Cuenta 5211 Equipo De Audio Y Video 13	05	Guanajuato	Salamanca	Cobertura municipal	Apoyos a las Entidades Federativas Federales	Apoyos a las Entidades Federativas Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Asistencia Social	
GUAJ13130402293177	Cuenta 5231 Camaras Fotograficas-13	06	Guanajuato	Salamanca	Cobertura municipal	Apoyos a las Entidades Federativas Federales	Apoyos a las Entidades Federativas Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Asistencia Social	
GUAJ13130402293202	Cuenta 5261 Otros Mobiliarios 13	07	Guanajuato	Salamanca	Cobertura municipal	Apoyos a las Entidades Federativas Federales	Apoyos a las Entidades Federativas Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Asistencia Social	
GUAJ13130402293250	Cuenta 5563 Equipo De Generación 13	08	Guanajuato	Salamanca	Cobertura municipal	Apoyos a las Entidades Federativas Federales	Apoyos a las Entidades Federativas Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Asistencia Social	





FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		SEGUNDO TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO		Avance Físico		Avance Financiero		Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Financiera	Físicas	Financiera	Físicas
GUA13130400234325	Pavimentación De La Calle, Jerez De Caballón Tronco, Jerez De Sevilla - Valín De Santiago Col. Jesús María	100.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	2,000	100.00	100.00	Financiera	Físicas	Financiera	Físicas
GUA13130400234357	Construcción De Sistema De Almacenamiento Cisterna Y Red De Distribución De Agua Potable Com. Arroyo Del Pico, San Felipe, Gto.	100.00	\$0	Cisterna	5	100.00	100.00	Financiera	Físicas	Financiera	Físicas
GUA13130400234375	Construcción De Sistema De Almacenamiento Cisterna Y Red De Distribución De Agua Potable Com. La Sauceta (Colonia Benito Juárez), San Felipe, Gto.	100.00	\$0	Cisterna	76	100.00	100.00	Financiera	Físicas	Financiera	Físicas
GUA13130400235012	Cuenta 2481 Materiales Complementarios-13	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera	Físicas	Financiera	Físicas
GUA13130400235050	Cuenta 5111 Muebles De Oficina-13	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera	Físicas	Financiera	Físicas
GUA13130400235083	Cuenta 5161 Computadoras-13	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera	Físicas	Financiera	Físicas
GUA13130400235123	Cuenta 5181 Otros Mobiliarios-13	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera	Físicas	Financiera	Físicas
GUA13130400235144	Cuenta 5211 Equipo De Audio Y Video-13	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera	Físicas	Financiera	Físicas
GUA13130400235177	Cuenta 5231 Cámaras Fotográficas-13	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera	Físicas	Financiera	Físicas
GUA13130400235202	Cuenta 5291 Otros Mobiliarios-13	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera	Físicas	Financiera	Físicas
GUA13130400235230	Cuenta 5693 Equipo De Generación-13	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera	Físicas	Financiera	Físicas

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el Poder Judicial y Poderes Ejecutivos Locales)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUAI1313040232983	Cuenta 5931 Otros Equipos-13	09	Guauajuato	Salamanca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	OFICIAIA MAVOR	Asistencia Social
GUAI1313040232925	Pay. Hdr. C. Moneo De Oca Y C. Fco. Mirpuez T. C. Maracó, Vicente Salas	10	Guauajuato	Salamanca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUAI13130402329318	Pay. Hdr. C. Novolon Csd.0.655 079 A. Csd. 0 0.520.00 Col. Cn.	11	Guauajuato	Salamanca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUAI13130402329428	Pay. Hdr. C. Prof. Juares T. C. Juares A.C. Avda Comacho Barro San Juan De La Presa	12	Guauajuato	Salamanca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUAI13130402329483	Pay. Hdr. C. Melchor Ocampo Com Labor De Valerina	13	Guauajuato	Salamanca	Labor de Valerina	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUAI1313040232875	Subvención De Puestos Y Alumbrado En Colonias Populares	-	Guauajuato	Ipiguito	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización
GUAI1313040232988	Urbanización De Remate De 8 Calles En El Fracc De Las Lebreras (Mun)	-	Guauajuato	Ipiguito	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA VIVIENDA Y EL DISEÑO DE HABITACIONES RURALES	Asistencia Social
GUAI1313040232703	Construcción De Un Pazo De Vieja Y Dos Bocas De Tormenta Calle Francisco Javier Mina Fracc. Villas De San Cayetano	-	Guauajuato	Ipiguito	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO	Asistencia Social
GUAI1313040232714	Construcción De Piso Firme	ISM-SH-029-13-020	Guauajuato	Ipiguito	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAI1313040232728	Progresos Alcantarales De Lufia	-	Guauajuato	Ipiguito	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(líneas en itálica y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:		2014																	
PERIODO QUE SE REPORTA:		SEGUNDO TRIMESTRE																	
ENTIDAD FEDERATIVA:		TI - GUANAJUATO																	
Avance Financiero																			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado									
GUA13130400235263	Cuenta 5691 Otros Equipos-13	En Ejecución	2013	\$142,076	\$142,078	\$142,078	\$142,078	\$142,078	\$142,078	\$142,078									
GUA13130400235295	Pav. Hidr. C. Montes De Oca Y C. Foo. Marquez T.C. Millan-C. Vicente Suarez	En Ejecución	2013	\$1,785,130	\$1,785,130	\$1,785,130	\$1,785,130	\$1,750,589	\$1,750,589	\$1,750,589									
GUA13130400238318	Pav. Hidr. C. Morelton Cat.0.655.079 Al Caid. 0 0.520.00 Col. Gto.	En Ejecución	2013	\$1,890,963	\$1,890,963	\$1,890,963	\$1,890,963	\$1,685,820	\$1,685,820	\$1,685,820									
GUA13130400239428	Pav. Hidr. C. Frol. Juarez T. C. Juarez A. C. Avila Camacho Barrio San Juan De La Piedad	En Ejecución	2013	\$1,218,993	\$1,218,993	\$1,218,993	\$1,218,993	\$955,716	\$955,716	\$955,716									
GUA13130400239463	Pav. Hidr. C. Melchor Ocampo Com.Labor. De Valtierra	En Ejecución	2013	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,202,990	\$1,202,990	\$1,202,990									
GUA13130400242675	Colocación De Postes Y Alumbrado En Colonias Populares	En Ejecución	2013	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$103,759	\$103,759	\$103,759									
GUA13130400242698	Urbanización De Remante De 6 Calles En El Frasco De Las Llavetas Inmvi	En Ejecución	2013	\$229,370	\$229,370	\$229,370	\$229,370	\$219,902	\$219,902	\$219,902									
GUA13130400242703	Construcción De Un Pico De Vista Y Dos Bocas De Terremoto Calle Francisco Javier Mina Fracc. Villas De San Cayetano.	En Ejecución	2013	\$26,364	\$26,364	\$26,364	\$26,364	\$26,309	\$26,309	\$26,309									
GUA13130400242714	Construcción De Piso Firme	En Ejecución	2013	\$331,175	\$316,563	\$316,563	\$316,563	\$284,163	\$284,163	\$284,163									
GUA13130400242728	Fogones Ahorradores De Leña	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$899,995	\$899,995	\$899,995									

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		SEGUNDO TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO															
PERIODO QUE SE REPORTA:																			
ENTIDAD FEDERATIVA:																			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones									
					Población														
GUA13130400235263	Cuenta 5681 Chos Equipos-13	100.00	\$0	Accion	0		1.00	100.00	Financiera / Física: / Registro CUENTA 5681 OTROS EQUIPOS DEL FONDO DEL 2013. REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.										
GUA13130400235295	Pav. Hídr. C. Morales De Oca "Y.C. Flo. Marquez T.C. Milta-C Vicente Suarez	98.07	\$0	Metro Cuadrado	0		1.00	98.07	Financiera / Física: / Registro CTA 6141 FONDO 2013. CONSTR. DURANGO CONTRATO DGOP/13/R/3X/13 POR CONSTR. ESCORRS. DE MORALES ZARATE. REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.										
GUA13130400235318	Pav. Hídr. C. Moroleon Csa 0.655.079 Al Casc. 0 0 520.00 Coli.Csb.	89.15	\$0	Metro Cuadrado	0		1.00	89.15	Financiera / Física: / Registro CTA 6141 FONDO 2013. CONSTR. PAV. HÍDR. C. MOROLEON COL. GTO. CONTRATO DURANGO CONTRATO DGOP/13/R/3X/13 POR CONSTR. ESCORRS. DE MORALES ZARATE. REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.										
GUA13130400235428	Pav. Hídr. C. Proh. Jarez T. C. Jarez A. C. Avila Camacho Barilo San Juan De La Priesa	78.40	\$0	Metro Cuadrado	0		1.00	78.40	Financiera / Física: / Registro CTA 6141 FONDO 2013. CONSTR. DURANGO CONTRATO DGOP/13/R/3X/13 POR CONSTR. ESCORRS. DE C.V. REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.										
GUA13130400235463	Pav. Hídr. C. Melchor Ocampo Com.Labor. De Valterra	85.93	\$0	Metro Cuadrado	0		1.00	85.93	Financiera / Física: / Registro CTA 6141 FONDO 2013. CONSTR. DURANGO CONTRATO DGOP/13/R/3X/13 POR CONSTR. ESCORRS. DE C.V. REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.										
GUA13130400242675	Colocación De Puentes Y Alumbrado En Colonias Populares	95.78	\$0	Accion	342,561		100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:										
GUA13130400242698	Urbanización De Remate De 8 Calles En El Frasco De Las Leobas Inuvil	92.87	\$0	Accion	342,561		100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:										
GUA13130400242703	Construcción De Un Pozo De Visita Y Dos Bocas De Tormenta Calle Francisco Javier Mina Frasco Villas De San Ceytano	98.83	\$0	Accion	342,561		100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:										
GUA13130400242714	Construcción De Piso Firme	86.77	\$0	Obras	342,561		100.00	86.38	Financiera / Física: / Registro:										
GUA13130400242728	Fogones Ahorradores De Leña	100.00	\$0	Accion	342,561		100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:										

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para estados y municipios en desarrollo)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUAMUJATO												
GUAI13130402242768	Techo de La Canda de Usos Múltiples Del Centro Geotecnológico Cif	-	Guamajuato	Itapuzto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIF MUNICIPAL	Asistencia Social
GUAI13130402242773	Programa Mi Casa Diferente (Cif)	-	Guamajuato	Itapuzto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIF MUNICIPAL	Asistencia Social
GUAI13130402242817	Rehabilitación (Problemas, Estructura, Super Estructura, Pintura, Impermeabilizantes, Instalación Eléctrica, Limpieza) Esc. Primaria Lic. Simeón Juárez	ISM-SJ-0112-13-021	Guamajuato	Itapuzto	Cuchicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación
GUAI13130402242820	Rehabilitación En Instalaciones Del Ica	-	Guamajuato	Itapuzto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE CAPACITACION	Educación
GUAI13130402242874	Urbanización De La Calle Noviembre, Tramo Av. Juárez A Calle Benito Juárez Col. 8 De Junio	ISM-SE-1083-13-022	Guamajuato	Itapuzto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAI13130402242878	Urbanización De La Calle Veracruz Tramo Benito Juárez Al Río Con San Juan	ISM-SE-0062-13-023	Guamajuato	Itapuzto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAI13130402242882	Urbanización De La Calle Cuauhtemoc Tramo De La Calle Benito Juárez - Calle Herosa De Neocón Col. Cuatreceros	ISM-SE-0051-13-024	Guamajuato	Itapuzto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAI13130402242886	Urbanización De La Calle Francisco J. Mujica Tramo Fabio Angélica A Vicente Guerrero Col. Lázaro Cárdenas	ISM-SE-1378-13-025	Guamajuato	Itapuzto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAI13130402242889	Urbanización De La Calle Corona Tramo Calle Valiente-S De Mayo Et. Com. De Alzate	ISM-SE-0054-13-026	Guamajuato	Itapuzto	Alzate	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAI13130402242892	Bachos Y Revoqueados En Calle Carmesite Hurtado, Area Lopez Lina, Del Rosal Av. Del Religio, Oltas; Av. San Juan Blvd los Reyes-Avalos, San Juan de Nayarita	ISM-SE-1548-13-028	Guamajuato	Itapuzto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAI13130402242911	Asa De Curules Para Bienestar En Diferentes Calles De La Ciudad	-	Guamajuato	Itapuzto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Asistencia Social



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA13130400242768	Techoado De La Caracha De Usos Múltiples Del Centro Gerontológico Df	93.50	\$0	Otra	342,581	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
GUA13130400242773	Programa Mi Casa Diferente (Df)	100.00	\$0	Acción	342,581	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
GUA13130400242817	Rehabilitación (Preliminares, Estructura, Super Estructura, Pintura, Impermeabilizantes, Instalación Eléctrica, Limpiezas) Esc Primaria Lic Benito Juárez	100.00	\$0	Otra	529,440	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
GUA13130400242820	Rehabilitación En Instalaciones De Ica	96.32	\$0	Otra	529,440	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
GUA13130400242874	Urbanización De La Calle Noviembre, Tramo Av Juárez A Calle Benito Juárez Col 8 De Junio	56.06	\$0	Otra	529,440	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro:		
GUA13130400242878	Urbanización De La Calle Veracruz Tramo: Benito Juárez Al Río Col. San Isidro	96.76	\$0	Otra	529,440	100.00	96.00	Financiera / Física / Registro:		
GUA13130400242892	Urbanización De La Calle Cuauhtémoc Tramo: De La Calle Benito Juárez - Calle Heroes De Nacional Col. Los Venos	64.30	\$0	Otra	529,440	100.00	97.61	Financiera / Física / Registro:		
GUA13130400242886	Urbanización De La Calle Francisco J. Mujica Tramo: Felipe Angüles A Vicente Guerrero Col. Nuevo Calderas	86.63	\$0	Otra	529,440	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro:		
GUA13130400242889	Urbanización De La Calle Ocampo Tramo: Calle Valparaíso De Mayo En Con De Aldama	83.34	\$0	Otra	529,440	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro:		
GUA13130400242902	Banca Y Rehabilitación En Calle Compañía Herido José Lopez Uta Del Rosal Au Del Refugio. (Otras) Av San Juan Blvd Los Reyes-Avellano. San Juan De Retana	86.55	\$0	Otra	529,440	100.00	86.55	Financiera / Física / Registro:		
GUA13130400242911	Acfo De Carretera Para Buzco En Diferentes Calles De La Cd982	100.00	\$0	Acción	529,440	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para obras y proyectos de infraestructura)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014- SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO											
GUA1313040243593	Proy Hidr. C. Hidalgo T. C. Fca. Villa-Cajón Sierra Com. De Valterra	14	Guanajuato	Salamanca	Valterra	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Donaciones, Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	
GUA1313040243984	Proy. Hidr. C. Escalante T. Blvd. Sagrabilias-C. Rosal Col. 1910	15	Guanajuato	Salamanca	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Donaciones, Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Otros Proyectos	
GUA1313040243698	Tanque Elev. Y Linea Distr. Com. Red Agua Com. La Esperanza Bachiachans, Las Palmas Y La Salud	16	Guanajuato	Salamanca	Cuadrijale	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Donaciones, Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA1313040243702	Red Agua Pueblo Col. Ampliación San José II	17	Guanajuato	Salamanca	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Donaciones, Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Otros Proyectos	
GUA1313040243705	Ampli Red Distribucion Electrica Col Centro	18	Guanajuato	Salamanca	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Donaciones, Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	
GUA1313040243711	Obrs Comp. Elec. (Media Tension) Blvd Sonora	19	Guanajuato	Salamanca	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Donaciones, Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA1313040243862	Pavimentación De La Calle Cuencas De San Alfonso Tramo. Cierra A Pajaro De La Piedad Colonia San Nicolas Del Palte	RICD - 217130	Guanajuato	León	San Nicolas del Palco	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Donaciones, Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA1313040244083	Servicio Sanitario Rural Barajcon Losa De Concreto Y Cementación De Mampostera	-	Guanajuato	Aguila	El Mezquital	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Donaciones, Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación	
GUA1313040244154	Pavimentación De La Calle Balcon De Los Espineros Tramo: Balcon De Los Congros - Balcon De Los Russeiros	RICD - 23130	Guanajuato	León	León de los Aldames Urbano	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Donaciones, Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	





FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		SEGUNDO TRIMESTRE		11 - GUANAQUATO		Avance Físico		Observaciones	
PERIODO QUE SE REPORTA:									
ENTIDAD FEDERATIVA:									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA13130400243693	Pav. Hdr. C. Hidalgo T. C. Fco Villa-C Justo Sierra Com. De Valtierra	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro. CTA. 6141 FONDO1 2013. CONSTR PAV. HDR. C. HIDALGO COM. LABOR DE VALTIERRA. CONTRATO DGOP13REHAB170068-13 POR YACENTE CARGALU. TAPA; CERRRE CONTABLE DEL MES DE JUN-14 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400243694	Pav. Hdr. C. Eusebio T. Blvd Bugambies-C Roble Col. 1910	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro. CTA. 6141 FONDO1 2013. CONSTR PAV. HDR. C. EUCALIPTOE COL. 1910 CONTRATO DGOP13REHAB170068-13 POR YACENTE DESCHAMPIS; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN-14 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400243698	Tanque Elev. Y Línea Dist. Com. Red. Agua Com. La Escarzanza, Bachuchanra, Las Palomas Y La Soledad	46.12	\$0	Metro Lineal	0	1.00	46.12	Financiera / Física / Registro. CTA. 6141 FONDO1 2013. CONSTR TANQUE ELEV. Y LINEA DIST. COM. RED. AGUA COM. LA ESCARZANZA, BACHUCHANRA, LAS PALOMAS Y LA SOLEDAD. CONTRATO DGOP13REHAB170068-13 POR ENTALZADO S.A. DE C.V.; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN-14 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400243702	Red Agua Potable Col. Ampliación San José II	100.00	\$0	Metro Lineal	0	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro. CTA. 6141 FONDO1 2013. CONSTR RED DE AGUA POTABLE COL. AMPL. SAN JOSE II. CONTRATO DGOP13REHAB170068-13 POR ARG. JOSE FABIAN TAMAYO SOTO; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN-14 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400243705	Ampl Red Distribucion Electrica Col Gerrito	100.00	\$0	Accion	0	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro. CTA. 6141 FONDO1 2013. CONSTR. RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COL EL GERRITO. CONTRATO DGOP13REHAB170068-13 POR CONSORCIO DE ING. DE GTO S A DE C.V.; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN-14 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400243711	Obra Compl. Electr. (Meda. Tension) Blvd Bacteriano	96.68	\$0	Accion	0	1.00	96.68	Financiera / Física / Registro. CTA. 6141 FONDO1 2013. OBRA COMPL. ELECTR. (MEDIA TENSION) BLVD BACTERIANO. CONTRATO DGOP13REHAB170068-13 POR CONSORCIO DE INGENIEROS Y TECNICOS EN ELECTRICIDAD SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN-14 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400243852	Pavimentacion De La Calle Cuernavaca De San Mateo Del Sur, Col. De La Presa, Col. San Nicolas Dal Palote	90.55	\$0	M2. Concreto Hidraulico	1,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. CTA. 6141 FONDO1 2013. CONSTR PAV. DE LA CALLE CUERNAVACA DE SAN MATEO DEL SUR, COL. DE LA PRESA, COL. SAN NICOLAS DAL PALOTE.	
GUA13130400244063	Servicio Sanitario Rural Binaricon Losa De Concreto Y Cimentacion De Mamposteria	100.00	\$0	M2. Sanitarios	0	100.00	86.00	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400244154	Pavimentacion De La Calle Balcon De Los Bacterianos Y Del Balcon De Los Cangüeros - Balcon De Los Bacterianos	100.00	\$0	M2. Concreto Hidraulico	1,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro.	

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el personal y personal de apoyo administrativo)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierno	Programa Fondo Convierno - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO												
GUAJ1313040224172	Pavimentación De La Calle Valle Zepatec Tramo: Valse Alcega - Alameda Tierra Col. Valle De San José	RICD - 234130	Guanajuato	León	León de los Altamiranos	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130402244700	Pavimentación De La Calle Jerez De Sahuana Tramo: De Blvd. Dahu - Valle De Santiago Col. Valle De Jerez I (Sector)	RICD - 235130	Guanajuato	León	León de los Altamiranos	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130402244220	Pavimentación De La Calle Himalaya Tramo: Nepal - Frente 108 Y 107 Col. Chón De La India	RICD - 240130	Guanajuato	León	León de los Altamiranos	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130402244256	Pavimentación De La Calle Pasa Juscal Tramo: Paseo De La Pasa - Río De Los Castillos En La Colonia Rivera De La Pres	RICD - 242130	Guanajuato	León	León de los Altamiranos	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130402244293	Pavimentación De Concreto Hídratado De La Calle Tiramor Tramo: Av De La Jera - Balcón De Las Manoplas	RICD - 243130	Guanajuato	León	León de los Altamiranos	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130402244338	Pavimentación De Concreto Hídratado De La Calle Filopos Tramo: Tlaximon - Colcoentes En La Col. San Pablo	RICD - 246130	Guanajuato	León	León de los Altamiranos	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130402244388	Pavimentación De La Calle Ceylán Tramo: Nigret - Malcón Del Río Col. La Escondida	RICD - 247130	Guanajuato	León	León de los Altamiranos	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130402244397	Pavimentación De Calle Principal (2da Etapa)	-	Guanajuato	Atlixpa	El Charco	Rural	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social
GUAJ13130402244403	Pavimentación De Concreto Hídratado De La Calle Libertadores De México Tramo: Mina De) Capote A Pasa De Guadalupe En La	RICD - 248130	Guanajuato	León	León de los Altamiranos	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130402244454	Pavimentación De Concreto Hídratado De La Calle Com. Nahuatlán - Banguilapah Col. Nuevo León	RICD - 250130	Guanajuato	León	León de los Altamiranos	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ13130402244470	Pavimentación De La Calle Obrero De Las Campanas Tramo: Pabón De Gitanillar - Cerro De Jerez Col. Cerro De Jerez	RICD - 252130	Guanajuato	León	León de los Altamiranos	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA13130400244182	Pavimentación De La Calle Valle Zapotes Tramo: Valle Atalaya - Madre Tierra Col. Valle De San José	100.00	\$0	M2, Concreto Hidraulico	1,500	100.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
GUA13130400244200	Pavimentación De La Calle Jerez De Sanabria Tramo: De Blvd. Datta - Valle De Santiago Col. Valle De Jerez II Sección	100.00	\$0	M2, Concreto Hidraulico	1,500	100.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
GUA13130400244230	Pavimentación De La Calle Himalaya Tramo: Nepal - Frente 105 Y 107 Col. Cañon De La India	100.00	\$0	M2, Concreto Hidraulico	1,500	100.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
GUA13130400244256	Pavimentación De La Calle Prías Unidos Tramo: Paseo De La Prías - Río De Los Castillos En La Colonia Rivera De La Prías	100.00	\$0	M2, Concreto Hidraulico	1,500	100.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
GUA13130400244283	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Prías Unidos Tramo: AV De La Joya - Balcon De Las Mariposas	100.00	\$0	M2, Concreto Hidraulico	1,500	100.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
GUA13130400244238	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Prías Unidos Tramo: Financ - Colocadas En La Col. San Pablo	100.00	\$0	M2, Concreto Hidraulico	1,500	100.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
GUA13130400244268	Pavimentación De La Calle Coyalán Tramo: Niguel - Malecon Del Río Col. La Escondida	100.00	\$0	M2, Concreto Hidraulico	1,500	100.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
GUA13130400244397	Pavimentación De Calle Principal (2da Etapa)	100.00	\$0	M2, Concreto Hidraulico	0	100.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro, SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400244403	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Libertadores De México Tramo: Mina Del Capote A Palm De Guadalupe En La	100.00	\$0	M2, Concreto Hidraulico	1,500	100.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
GUA13130400244434	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Apodaca Tramo: Villidamas - Bangladesh Col. Nuevo León	100.00	\$0	M2, Concreto Hidraulico	1,500	100.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
GUA13130400244470	Pavimentación De La Calle Cerro De Las Campanas Tramo: Peñon De Gibraltar - Corriño De Jerez Col. Corriño De Jerez	100.00	\$0	M2, Concreto Hidraulico	1,500	100.00	100.00	66.00	Financiera / Física / Registro:	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el país y para el extranjero)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUAMAJUATO												
GUAJ1313040244783	Pavimentación De Concreto Hídrico De La Calle Centro Del Chaparral Tramo Calle Cerro Oki Cubo - Av. Del Agricultor Col. San Isidro Labrador	RICD - 248130	Guamajuato	León	León de los Aldama Urbano	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUAJ1313040244844	Pavimentación De Concreto Hídrico De La Calle Panajé Tramo Blvd Hidalgo - Tramo En La Colonia El Panajó	RICD - 289130	Guamajuato	León	León de los Aldama Urbano	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUAJ1313040244923	Pavimentación De La Calle Bernardino De Sahagún Tramo De La Calle A Rosa María Calentrez Col. Las Hiramis	RICD - 308130	Guamajuato	León	León de los Aldama Urbano	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUAJ1313040244977	Pavimentación De La Calle Acosito Tramo: Chantlera A La Calle Alca Col. Valle Hermoso Iera Y 2da Sección	RICD - 281130	Guamajuato	León	León de los Aldama Urbano	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUAJ1313040245021	Pavimentación De Concreto Hídrico De La Calle Barranquilla A San Durán Col. Arroyo	RICD-265130	Guamajuato	León	León de los Aldama Urbano	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUAJ1313040245064	Pavimentación De La Calle Madre Carmen Tramo: Bajos Santa-Madre Mariana Col. 10 De Mayo	RICD-267130	Guamajuato	León	León de los Aldama Urbano	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUAJ1313040245180	Pavimentación De La Calle Villas De León Oriente Tramo: De Barrio A Del Parque Col. Villas De León	RICD-283130	Guamajuato	León	León de los Aldama Urbano	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUAJ1313040245233	Pavimentación De La Calle José De Luz Flores Tramo: Del Blvd. León B. Al Barco Sobrante Cocina León II	RICD - 289130	Guamajuato	León	León de los Aldama Urbano	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUAJ1313040245296	Pavimentación De La Calle San Esteban Tramo: Victoria Wilberna A Blvd. Saturno Col. San Manuel	RICD - 301130	Guamajuato	León	León de los Aldama Urbano	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUAJ1313040245385	Pavimentación De La Calle Salón De Reyes Tramo: De La Calle A Cascajal Del Higo Col. Balcones De Juárez	RICD - 316130	Guamajuato	León	León de los Aldama Urbano	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUAJ1313040245456	Pavimentación De La Calle Manuel Rubio De Mariano Escobedo - León II Col. León II	RICD - 331130	Guamajuato	León	León de los Aldama Urbano	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(líneas en itálica y porcentajes sin incluir decimales)

2014												
SEGUNDO TRIMESTRE												
11 - GUANAJUATO												
Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrato)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13130400244783	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Cerro Del Chapulin Tramo: Calle Cerro Del Cubo - Av. Del Agricultor Col. San Isidro Labrador	En Ejecución	2013	\$893,486	\$893,232	\$893,232	\$893,232	\$693,232	\$983,232	\$983,232		
GUA13130400244844	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Paisaje Tramo: Blvd. Hidalgo - Tramo En La Colonia El Parador.	En Ejecución	2013	\$785,182	\$689,405	\$689,405	\$689,405	\$689,405	\$689,405	\$689,405		
GUA13130400244923	Pavimentación De La Calle Bernardino De Sahagún De Vicente González Del Castillo A Rosa María Gutiérrez Col. Las Hillaras	En Ejecución	2013	\$1,735,270	\$1,735,270	\$1,735,270	\$1,735,270	\$1,413,231	\$1,413,231	\$1,413,231		
GUA13130400244977	Pavimentación De La Calle Adonilo Tramo: Chambera A La Calle Aliso Col. Valle Hermoso 1era Y 2da Sección	En Ejecución	2013	\$625,686	\$574,777	\$574,777	\$574,777	\$574,777	\$574,777	\$574,777		
GUA13130400245021	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Itineraria Tramo: Del Federico Bermúdez A San Damián Col. Antipalác	En Ejecución	2013	\$575,208	\$574,960	\$574,960	\$574,960	\$574,960	\$574,960	\$574,960		
GUA13130400245064	Pavimentación De La Calle Madre Carmen Tramo Madre Sierra-Madre Marina Col. 10 De Mayo	En Ejecución	2013	\$514,945	\$483,688	\$483,688	\$483,688	\$483,688	\$483,688	\$483,688		
GUA13130400245180	Pavimentación De La Calle Villas De Leon Oriente Tramo: Del Barrio A Del Parque Col. Villas De Leon	En Ejecución	2013	\$2,077,308	\$2,077,308	\$2,077,308	\$2,077,308	\$1,736,156	\$1,736,156	\$1,736,156		
GUA13130400245233	Pavimentación De La Calle Jose De La Luz Flores Tramo: De Blvd. Leon II ¿ Roldo Sobrano Colonia Leon II	En Ejecución	2013	\$1,269,751	\$1,269,751	\$1,269,751	\$1,269,751	\$695,172	\$985,172	\$985,172		
GUA13130400245286	Pavimentación De La Calle San Edmundo Tramo: Vicente Valtierra A Blvd. Saturno Col. San Manuel	En Ejecución	2013	\$3,319,852	\$3,319,852	\$3,319,852	\$3,319,852	\$2,687,775	\$2,687,775	\$2,687,775		
GUA13130400245385	Pavimentación De La Calle Balcón De Popocatepetl Tramo: Cerro De La Búfa A Cascada De Regla Col. Balcones De Jerez	En Ejecución	2013	\$1,685,894	\$1,685,894	\$1,685,894	\$1,685,894	\$1,685,894	\$1,685,894	\$1,685,894		
GUA13130400245436	Pavimentación De La Calle Manuel Rubio De Itzaso Escobedo - Leon I Col. Leon II	En Ejecución	2013	\$1,137,294	\$1,137,294	\$1,137,294	\$1,137,294	\$1,079,680	\$1,079,680	\$1,079,680		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		SEGUNDO TRIMESTRE		11 - GUANAQUATO									
PERIODO QUE SE REPORTA:													
ENTIDAD FEDERATIVA:													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones					
GUA13130400244783	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Cerro Del Chapulin Tramo: Calle Cerro Del Cubo - Av. Del Agricultor Col. San Isidro Labrador	100.00	\$0	M2, Concreto Hidraulico	1,500	100.00	31.00	Financiera / Fisica / Registro:					
GUA13130400244844	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Pasaje Tramo: Blvd Hidalgo - Tlrinto En La Colonia El Parador.	100.00	\$0	M2, Concreto Hidraulico	1,500	100.00	54.00	Financiera / Fisica / Registro:					
GUA13130400244923	Pavimentación De La Calle Benavides De Sanabán De Vicente Gonzalez Del Castillo A Rosa Maria Gutierrez Col. Las Hielmas	81.44	\$0	M2, Concreto Hidraulico	1,500	100.00	10.00	Financiera / Fisica / Registro:					
GUA13130400244977	Pavimentación De La Calle Asaño Tramo: Chambrón A La Calle Anís Col. Valle Hermoso Item Y 2da Sección.	100.00	\$0	M2, Concreto Hidraulico	1,500	100.00	23.00	Financiera / Fisica / Registro:					
GUA13130400245021	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle De La Paz Tramo: De La Paz A Bernardino A San Damian Col. Ampliación	100.00	\$0	M2, Concreto Hidraulico	1,500	100.00	55.00	Financiera / Fisica / Registro:					
GUA13130400245054	Pavimentación De La Calle Madre Carmen Tramo: Madre Sierra-Madre Maria Col. 10 De Mayo	100.00	\$0	M2, Concreto Hidraulico	1,500	100.00	63.00	Financiera / Fisica / Registro:					
GUA13130400245100	Pavimentación De La Calle Villas De Leren Tramo: Del Barrio A Del Parque Col. Villas De Leren	63.56	\$0	M2, Concreto Hidraulico	1,500	100.00	10.00	Financiera / Fisica / Registro:					
GUA13130400245233	Pavimentación De La Calle Jose De La Luz Tramo: De Blvd Leon 12, Ricardo Sotozano Colonia Leon II	77.59	\$0	M2, Concreto Hidraulico	1,500	100.00	10.00	Financiera / Fisica / Registro:					
GUA13130400245286	Pavimentación De La Calle San Esmundo Tramo: Vicente Valerra A Blvd Saturno Col. San Manuel	86.99	\$0	M2, Concreto Hidraulico	1,500	100.00	10.00	Financiera / Fisica / Registro:					
GUA13130400245385	Pavimentación De La Calle Balcón De Popocatepetl Tramo: Carril De La Buita A Cascada De Regil Col. Balcones De Jerez	100.00	\$0	M2, Concreto Hidraulico	1,500	100.00	10.00	Financiera / Fisica / Registro:					
GUA13130400245436	Pavimentación De La Calle Manuel Rubio De Mariano Escobedo - Leon I Col. Leon II	94.93	\$0	M2, Concreto Hidraulico	1,500	100.00	10.00	Financiera / Fisica / Registro:					



FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el personal y programas de trabajo en curso)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convinio	Programa Fondo Convinio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO												
GUAJ13130402245492	Pavimentación De La Calle Villa Cuauernga De Valle Anzures Al Madre Tierra	RICD - 332130	Guanajuato	León	León de los Altamira Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Asistencia Social	
GUAJ13130402245611	Pavimentación De La Calle Mario Cuevas De Madre Sierra - Av. Benito Col. 10 De Mayo	RICD - 333130	Guanajuato	León	León de los Altamira Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Asistencia Social	
GUAJ13130402245691	Pavimentación De La Calle Epitafios De Colonias A El Filimon	RICD - 334130	Guanajuato	León	León de los Altamira Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Asistencia Social	
GUAJ13130402245923	Construcción De La Esc. De Asesorías De La Comunidad De Los Narajops	RICONV-009130	Guanajuato	León	Los Narajops Rural	Rural	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL	Agua y saneamiento	
GUAJ13130402246583	Pavimentación De La Calle Presa Del Valizado A Calle De La Cruz A Calle De San Juan A Calle De San Antonio A Calle De San Sebastián Col. Praxedis, Sierra	RHD-260130	Guanajuato	León	León Praxedis Rural	Rural	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	
GUAJ13130402246819	Pavimentación De La Calle Balcón De Los Fogajillos Tramo Balcón De Los Congueros- Balcón De Los Resedores Col. Co	RHD-260130	Guanajuato	León	León de los Altamira Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	
GUAJ13130402246889	Pavimentación De La Calle Mito Tramo: Chamera-Alerce Col. Valle Hermoso	RHD-271130	Guanajuato	León	León de los Altamira Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	
GUAJ13130402246984	Pavimentación De Carretero Hernández De La Calle Anzures Cielo Tramo Calle Del Eden Calle Misericordia En La Col.	RHD-272130	Guanajuato	León	León de los Altamira Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	
GUAJ13130402247019	Pavimentación De La Calle Centro De La Buda Tramo De Cero De Sangre Y A Cero De Las Campanas En La Colonia Cent	RHD-273130	Guanajuato	León	León de los Altamira Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	
GUAJ13130402247090	Pavimentación De La Calle Labrado Tramo: Aca-Cha Hojas En La Col. Arroyos	RHD-274130	Guanajuato	León	León de los Altamira Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	
GUAJ13130402247128	Pavimentación De La Calle Afico Del Norte Tramo: Cabo Del Norte- Canal Del Norte Col. La Norona-015102	RHD-275130	Guanajuato	León	León de los Altamira Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Asistencia Social	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico										Observaciones	
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado						
	GUA13130400245492	Pavimentación De La Calle Valle Casavirga De Valle Ansepe Al Medie Tierra	97.86	\$0	M2, Concreto Hidraulico	1,500	100.00	10.00						Financiera / Física / Registro:
	GUA13130400245611	Pavimentación De La Calle Madre Carmen De Madre Sierra - Abasco: Col. 10 De Mayo	100.00	\$0	M2, Concreto Hidraulico	1,500	100.00	10.00						Financiera / Física / Registro:
	GUA13130400245681	Pavimentación De La Calle Epistolas De Colocenses A Fiermon	97.65	\$0	M2, Concreto Hidraulico	1,500	100.00	10.00						Financiera / Física / Registro:
	GUA13130400245629	Construcción De La Red De Alcantarillado De La Comunidad De Los Naranjos	0.00	\$0	Metros Lineales	762	100.00	100.00						Financiera / Física / Registro:
	GUA13130400246553	Pavimentación De La Calle Presa Del Vallado Entre Las Calles A Canal De Sardineta Col. Fresitas, Scot	100.00	\$0	M2, Concreto Hidraulico	1,500	100.00	47.00						Financiera / Física / Registro:
	GUA13130400246519	Pavimentación De La Calle Bajón De Los Arroyos Entre Los Carigueros-Bajón De Los Riberanos Col. Co	100.00	\$0	M2, Concreto Hidraulico	1,500	100.00	62.00						Financiera / Física / Registro:
	GUA13130400246588	Pavimentación De La Calle Malva Tramo: Chambers-Alicre Col. Valle Hermoso	100.00	\$0	M2, Concreto Hidraulico	1,500	100.00	76.00						Financiera / Física / Registro:
	GUA13130400246564	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Andarés Calle Tramo, Calle Del Eden-Calle Hierrocoras En La Col.	100.00	\$0	M2, Concreto Hidraulico	1,500	100.00	45.00						Financiera / Física / Registro:
	GUA13130400247019	Pavimentación De La Calle Cerro De La Bufa Tramo: De Cerro De Sanguiquey A Cerro De Las Campanas En La Colonial Centi	100.00	\$0	M2, Concreto Hidraulico	1,500	100.00	54.00						Financiera / Física / Registro:
	GUA13130400247090	Pavimentación De La Calle Labrador Tramo: Aralla-Chin Hojas En La Col. Arroyanos.	100.00	\$0	M2, Concreto Hidraulico	1,500	100.00	56.00						Financiera / Física / Registro:
	GUA13130400247128	Pavimentación De La Calle Africa Del Norte Tramo: Cabo Del Norte-Canal Del Norte Col. La Noritilla 015/012	100.00	\$0	M2, Concreto Hidraulico	1,500	100.00	48.00						Financiera / Física / Registro:

FORMATO UNICO SOBRE INFORMACION DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y proyectos de inversión pública)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUAMUJATO												
GU/A131304024781	Pavimentación De Carretera Heraldo De La Cruz Calle Alameda Tamo: Eje: Blvd. 2da. Cal. La Ermita	RHD-275130	Guamujato	León	La Ermita	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GU/A131304024787	Programa Techo Digno	PTEC	Guamujato	Ingupato	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GU/A131304024724	Programa De Cosea De Frijoles	PF3	Guamujato	Ingupato	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GU/A131304024725	Redes De Energía Eléctrica Fider	PFD1	Guamujato	Ingupato	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESPECIAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización
GU/A131304024728	Pavimentación De La Calle Evaristo Gálvez Gómez A Paralelo Bonaire En La Cvil Leon 1	RHD-282130	Guamujato	León	León de los Altamir	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GU/A131304024738	Electrificaciones Pábio	PAD1	Guamujato	Ingupato	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización
GU/A131304024730	Pavimentación De La Calle Sinaluamo Tamo: Av. Celestina Blvd. Calcapinta Col. Sinaluamas	RHD-285130	Guamujato	León	León de los Altamir	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GU/A131304024734	Electrificación Fiam 5 Postas	RD4B	Guamujato	Ingupato	San Vicente de Mártir (La Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización
GU/A131304024737	Suministro Y Colocación De Leds De Muebles Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento	RIDER-280130	Guamujato	León	León de los Altamir	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GU/A1313040247516	Suministro De Baño Digno	-	Guamujato	Ingupato	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DEL MUNICIPIO	Asistencia Social
GU/A1313040247545	Programa De Apoyo Al Equipamiento E Infraestructura	-	Guamujato	Ingupato	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(líneas en itálica y porcentajes sin incluir decimales)

2014 SEGUNDO TRIMESTRE TI - GUARUAJATO												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13130400247181	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Alameda Tramo: Eros-Bivd. Cilo Col. La Ermita	En Ejecución	2013	\$507,033	\$466,533	\$466,533	\$466,533	\$466,533	\$466,533	\$466,533		
GUA13130400247187	Programa Techo Digno	En Ejecución	2013	\$2,203,188	\$2,203,188	\$2,203,188	\$2,203,188	\$2,203,188	\$2,203,188	\$2,203,188		
GUA13130400247224	Programa De Cons De Fogones	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$77,700	\$77,700	\$77,700		
GUA13130400247255	Redes De Energia Eléctrica Fidar	En Ejecución	2013	\$2,250,370	\$2,250,370	\$2,250,370	\$2,250,370	\$2,250,370	\$2,250,370	\$2,250,370		
GUA13130400247258	Pavimentación De La Calle Everisto Gutiérrez Tramo: Jarama Torres Gomez A Francisco Bienes En Col. Leon	En Ejecución	2013	\$311,228	\$282,727	\$282,727	\$282,727	\$282,727	\$282,727	\$282,727		
GUA13130400247298	Electrificaciones Pdlbc	En Ejecución	2013	\$1,148,286	\$1,148,286	\$1,148,286	\$1,122,470	\$1,122,470	\$1,122,470	\$1,122,470		
GUA13130400247330	Pavimentación De La Calle Sinarquismo Tramo: Av. Celestia- Bivd. Calopllita Col. Sinarquistas	En Ejecución	2013	\$303,037	\$206,880	\$206,880	\$206,880	\$206,880	\$206,880	\$206,880		
GUA13130400247374	Electrificación Fasm 5 Postes	En Ejecución	2013	\$158,240	\$158,240	\$158,240	\$147,510	\$147,510	\$147,510	\$147,510		
GUA13130400247387	Suministro Y Colocación De Lote De Materiales Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento	En Ejecución	2013	\$415,488	\$507,610	\$507,610	\$507,610	\$507,610	\$507,610	\$507,610		
GUA13130400247516	Suministro De Baño Digno	En Ejecución	2013	\$1,141,916	\$1,141,916	\$1,141,916	\$1,141,916	\$1,141,916	\$1,141,916	\$1,141,916		
GUA13130400247545	Programa De Apoyo Al Equipamiento E Infraestructura	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$470,462	\$470,462	\$470,462	\$470,462		

Avance Financiero

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		SEGUNDO TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO		Avance Físico		Avance Físico		Observaciones	
PERIODO QUE SE REPORTA:											
ENTIDAD FEDERATIVA:											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado				
GUA13130400247181	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Alameda Tramo: Erre-Sbid Cto Col La Ermita	100.00	\$0	M2, Concreto Hidraulico	1,500	100.00	26.00	Financiera / Física / Registro:			
GUA13130400247187	Programa Techo Digno	100.00	\$0	Programa	529,440	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:			
GUA13130400247224	Programa De Cons De Fogones	38.85	\$0	Programa	529,440	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:			
GUA13130400247255	Redes De Energia Electrica Fidel	100.00	\$0	Programa	529,440	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:			
GUA13130400247269	Pavimentación De La Calle Evento Gobierno Municipal Confinza Francisco Briceno En La Col Leon1	100.00	\$0	M2, Concreto Hidraulico	1,500	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro:			
GUA13130400247298	Electrificaciones Pùbhc	97.75	\$0	Programa	529,440	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:			
GUA13130400247530	Pavimentación De La Calle Simón Bolívar Tramo: Av. Coahuila- Blvd. Calotropilla Col. Siraquíllas	100.00	\$0	M2, Concreto Hidraulico	1,500	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro:			
GUA13130400247374	Electrificación Fiam 5 Postes	92.22	\$0	Acción	529,440	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:			
GUA13130400247387	Suministro Y Colocación De Lote De Materiales Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento	100.00	\$0	M2, Concreto Hidraulico	1,500	100.00	10.00	Financiera / Física / Registro:			
GUA13130400247516	Suministro De Baño Digno	100.00	\$0	Programa	529,440	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:			
GUA13130400247545	Programa De Apoyo Al Equipamiento E Infraestructura	78.41	\$0	Programa	529,440	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:			

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para estados y municipios en el desarrollo)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUAI1313040224752	Programa Empleo Temporal	-	Guerrero	Tapachula	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	Asistencia Social	
GUAI13130402247914	Urbanización Calle Matagorda	HABITAT-13-002	Guerrero	Tapachula	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI13130402247925	Urbanización De La Calle San Justino	-	Guerrero	Tapachula	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI13130402247947	Urb. De La Calle Felipe De Jesus	HABITAT-13-003	Guerrero	Tapachula	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI13130402247960	Urbanización Calle Sureshadr	HABITAT-13-004	Guerrero	Tapachula	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI13130402247974	Urbanización De La Calle Juan Alvarez	HABITAT-13-005	Guerrero	Tapachula	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI13130402247980	Construcción De Arroyo, Guarmicacion Y Benquetas A Base De Concreto Hidráulico Av. Nueva Loges Raboso.	10	Guerrero	San Diego de la Unión	San Diego de la Unión	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas Municipales	Asistencia Social	
GUAI13130402252227	Construcción De Arroyo A Base De Piedra Loba Huiler De Concreto, Guarmicacion Y Benquetas En La Comunidad De Pozo Aserrado	11	Guerrero	San Diego de la Unión	San Diego de la Unión	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	Asistencia Social	
GUAI13130402252374	Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Aconostate, Palma Cortes Y El Peñon	12	Guerrero	San Diego de la Unión	San Diego de la Unión	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas Municipales	Agua y saneamiento	
GUAI13130402252470	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. San Felipe	083	Guerrero	Absolado	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	Urbanización	
GUAI13130402252583	Elaboración De Diagnóstico Y Participación Del Municipio	082	Guerrero	Absolado	Absolado	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(formas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:		2014		SEGUNDO TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO		Avance Financiero					
PERIODO QUE SE REPORTA:													
ENTIDAD FEDERATIVA:													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
GUA13130400247572	Programa Empleo Temporal	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000			\$500,000
GUA13130400247914	Urbanización Calle Matagrosa	En Ejecución	2013	\$1,266,221	\$1,167,255	\$1,167,255	\$1,167,255	\$1,167,255	\$1,167,255	\$1,167,255			\$1,167,255
GUA13130400247935	Urbanización De La Calle San Justino	En Ejecución	2013	\$1,088,541	\$1,088,541	\$1,088,541	\$1,088,541	\$1,088,541	\$1,088,541	\$1,088,541			\$1,088,541
GUA13130400247947	Urb De La Calle Felipe De Jesus	En Ejecución	2013	\$662,602	\$662,602	\$662,602	\$662,602	\$662,602	\$662,602	\$662,602			\$662,602
GUA13130400247960	Urbanización Calle Santander	En Ejecución	2013	\$1,449,233	\$1,449,233	\$1,449,233	\$1,449,233	\$1,449,233	\$1,449,233	\$1,449,233			\$1,449,233
GUA13130400247974	Urbanización De La Calle Juan Alvarez	En Ejecución	2013	\$2,208,606	\$3,010,992	\$3,010,992	\$3,010,992	\$3,010,992	\$3,010,992	\$3,010,992			\$3,010,992
GUA13130400251660	Construcción De Arroyo, Guarniciones Y Senderos A Base De Concreto Hidráulico Av. Acuña Lopez Ríos.	En Ejecución	2013	\$1,749,911	\$1,749,911	\$1,749,911	\$1,749,911	\$1,749,911	\$1,749,911	\$1,749,911			\$1,749,911
GUA13130400252227	Construcción De Arroyo A Base De Piedra Laja Huellas De Concreto, Guarniciones Y Banquetas En La Comunidad De Pozo Ademado	En Ejecución	2013	\$1,180,000	\$1,180,000	\$1,180,000	\$1,180,000	\$1,180,000	\$1,180,000	\$1,180,000			\$1,180,000
GUA13130400252374	Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Xeconostle, Palma Gordia Y El Pelion	En Ejecución	2013	\$2,439,467	\$2,439,467	\$2,439,467	\$2,439,467	\$2,439,467	\$2,439,467	\$2,439,467			\$2,439,467
GUA13130400252470	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. San Felipe	En Ejecución	2013	\$26,250	\$30,254	\$30,254	\$30,254	\$30,254	\$30,254	\$30,254			\$30,254
GUA13130400252683	Elaboración De Diagnóstico Y Participativo Del Municipio	En Ejecución	2013	\$73,000	\$73,000	\$73,000	\$73,000	\$73,000	\$73,000	\$73,000			\$73,000



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico					Observaciones
	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA13130400247572	Programa Empleo Temporal	100.00	\$0	Programa	528,440	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
GUA13130400247914	Urbanización Calle Matagorda	100.00	\$0	Otra	528,440	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
GUA13130400247935	Urbanización De La Calle San Justino	100.00	\$0	Otra	528,440	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
GUA13130400247947	Urb De La Calle Felipe De Jesus	91.37	\$0	Otra	528,440	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
GUA13130400247980	Urbanización Calle Sotomayor	93.66	\$0	Otra	528,440	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
GUA13130400247974	Urbanización De La Calle Juan Alvarez	100.00	\$0	Otra	528,440	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
GUA13130400251660	Construcción De Arroyo, Guarniciones Y Barricadas A Base De Concreto Hidráulico Av. Pedro Lopez Paredes.	94.46	\$0	Metro Lineal	37,103	50.00	94.96	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GUA13130400252227	Construcción De Arroyo A Base De Piedra Laja Puentes De Concreto, Guarniciones Y Barricadas En La Comunidad De Pozo Almarado	83.50	\$0	Metro Cuadrado	0	76.00	83.50	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GUA13130400252374	Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Xconestle, Palma Gorda Y El Pufon	100.00	\$0	Sistema	662	46.56	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GUA13130400252470	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. San Felipe	100.00	\$0	Mt. Cable (líneas de conexión)	1,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GUA13130400252583	Elaboración De Diagnóstico Y Participativo Del Municipio	100.00	\$0	Acción	1,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el país y para el municipio y sus municipios)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUAI1313040252830	Ampliación de Red De Distribución Eléctrica En La Com. Op. De Agua De Huanuco (El Tomón)	083	Guamajuato	Abasco	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUAI1313040252968	Ampliación de Red De Distribución Eléctrica En La Com. Alameda De Avanzó	084	Guamajuato	Abasco	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Homestead	
GUAI1313040252719	Ampliación de Red De Distribución Eléctrica En La Com. San Fernando De Creta	085	Guamajuato	Abasco	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUAI1313040252774	Rehabilitación DNT Estadio Municipal En La Col. Los Plátanos	086	Guamajuato	Abasco	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI1313040252981	Construcción E Instalación De Bancos Dignos En Las Parques Infantiles, San Jairo, El Sargazo Y Pindulitas	13	Guamajuato	San Diego de la Unión	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas Municipales	Asistencia Social	
GUAI1313040252925	Rehabilitación De Cancha De Litos Múltiples De Pindulitas En La Telesecundaria 787 Com. Huiztataro	087	Guamajuato	Abasco	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI1313040252988	Rehabilitación De Arroyo Guarnabanes Y Bombeo A Base De Concreto Hidráulico Av. Sur (Tramo Chidaggo-Arroyos)	14	Guamajuato	San Diego de la Unión	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas Municipales	Asistencia Social	
GUAI1313040252988	Pavimentación Del Boulevard Cruzado Del Los Naranjos (Calle Elías)	087	Guamajuato	Abasco	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUAI1313040252725	Pavimentación De Calle Acceso A La Com. Rancho Nuevo De La Cruz	088	Guamajuato	Abasco	Rancho Nuevo de la Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI1313040252167	Rehabilitación De Boulevard Alarcón (Tramo: Calle Vista Hermosa Av. Norte)	15	Guamajuato	San Diego de la Unión	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas Municipales	Asistencia Social	
GUAI1313040252951	Programa Ruzp	089	Guamajuato	Abasco	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(líneas en itálica y porcentajes sin incluir decimales)

2014		Avance Financiero									
SEGUNDO TRIMESTRE											
PERIODO QUE SE REPORTA:											
ENTIDAD FEDERATIVA:											
11 - GUANAJUATO											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
GUA13130400252630	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. Ojo De Agua De Huamante	En Ejecución	2013	\$156,697	\$156,137	\$156,137	\$156,137	\$156,137	\$156,137	\$156,137	
GUA13130400252668	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. Alameda De Alvarez	En Ejecución	2013	\$45,275	\$39,699	\$39,699	\$39,699	\$39,699	\$39,699	\$39,699	
GUA13130400252719	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. San Fernando De Corda	En Ejecución	2013	\$31,837	\$51,990	\$51,990	\$51,990	\$51,990	\$51,990	\$51,990	
GUA13130400252774	Rehabilitacion Del Estado Municipal En La Col. Los Pinales	En Ejecución	2013	\$1,687,035	\$1,736,881	\$1,736,881	\$1,736,881	\$1,736,881	\$1,736,881	\$1,736,881	
GUA13130400252861	Construccion E Instalacion De Baños Dignos En Los Cuarteles De Pinales, Firmates, San Pedro, El Surojo Y Peñuelas.	En Ejecución	2013	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	
GUA13130400252925	Rehabilitacion De Cancha De Usos Múltiples De Practicas En La Telesecundaria 767 Com. Huilbatario	En Ejecución	2013	\$91,345	\$80,405	\$80,405	\$80,405	\$80,405	\$80,405	\$80,405	
GUA13130400252988	Rehabilitacion De Arroyo, Guarniciones Y Benquitas A Base De Concreto Hidraulico Av. Sur (Tramo C. Hidalgo-C. Alameda)	En Ejecución	2013	\$1,855,612	\$1,856,612	\$1,856,612	\$1,856,612	\$1,856,612	\$1,856,612	\$1,856,612	
GUA13130400253068	Pavimentacion Del Boulevard Cutzeco De Los Naranjos (2da. Etapa)	En Ejecución	2013	\$256,612	\$256,690	\$256,690	\$256,690	\$0	\$0	\$0	
GUA13130400253125	Pavimentacion De Calle Acceso A La Com. Rancho Nuevo De La Cruz	En Ejecución	2013	\$1,146,358	\$1,146,358	\$1,146,358	\$1,146,358	\$0	\$0	\$0	
GUA13130400253157	Rehabilitacion De Boulevard Alameda (Tramo: Calle Vista Hormosa-Av. Norte)	En Ejecución	2013	\$1,296,721	\$1,296,721	\$1,296,721	\$1,296,721	\$1,296,721	\$1,296,721	\$1,296,721	
GUA13130400253251	Programa Rdzp	En Ejecución	2013	\$681,454	\$681,454	\$681,454	\$681,454	\$0	\$0	\$0	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO		Avance Físico										Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado					
GUA13130400252630	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. Cjo De Agua De Huanumo	100.00	\$0	Poste	1,500	100.00	100.00					Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400252668	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. Alameda De Alvarez	100.00	\$0	Línea de Conductión	1,000	100.00	100.00					Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400252719	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. San Fernando De Cerda	100.00	\$0	Red	1,500	100.00	100.00					Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400252774	Rehabilitación Del Estado Municipal En La Col. Los Prules	100.00	\$0	Acción	1,500	100.00	100.00					Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400252861	Construcción E Instalación De Baños Dignos En Las Escuelas Primarias, San Isidro, El Saguro Y Pochutla.	100.00	\$0	Persona	55	100.00	100.00					Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400252925	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples De Hombres En La Telesecundaria 767 Com. Hualzahuate	100.00	\$0	Cancha	1,500	100.00	100.00					Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400252988	Rehabilitación De Arroyo, Guarniciones Y Bumpetas A Base De Concreto Hidráulico Av. Sur (Tramo Cruzado C/Alameda)	100.00	\$0	Metro Cuadrado	25	30.79	100.00					Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400252968	Pavimentación Del Boulevard Outzco De Los Naranjos (2da. Etapa)	0.00	\$0	Acción	2,000	100.00	0.00					Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400253125	Pavimentación De Calle Acceso A La Com. Rancho Nuevo De La Cruz	0.00	\$0	Acción	2,000	100.00	0.00					Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400253157	Rehabilitación De Boulevard Alameda (Tramo: Calle Vista Hermosa-Av. Norte)	100.00	\$0	Metro Cuadrado	48	100.00	100.00					Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400252951	Programa P42p	0.00	\$0	Accidente	1,000	100.00	0.00					Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para estados y municipios en el desarrollo)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA: 11- GUANAJUATO												
GUAJ13040225387	Rehabilitación De Tanque Elevado Primera Etapa Y Entorri En La Localidad De Mulitas	16	Guanajuato	San Diego de la Unión	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Pùblicas Municipales	Obras Pùblicas Municipales	Agua y saneamiento
GUAJ13040225289	Techo Digno Municipal	080	Guanajuato	Abarcabo	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÙBLICAS	OBRAS PÙBLICAS	Asistencia Social
GUAJ130402253431	Fondo De Apoyo A La Infraestructura	17	Guanajuato	San Diego de la Unión	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Rural y Social	Desarrollo Rural y Social	Asistencia Social
GUAJ130402253530	Programa Borsaria	18	Guanajuato	San Diego de la Unión	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Rural y Social	Desarrollo Rural y Social	Asistencia Social
GUAJ13040225201	Constitución De Asesoría Civil, Galeana	LD08	Guanajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Pùblicas	Obras Pùblicas	Asistencia Social
GUAJ130402258409	Rancho Nuevo La Concepción Ampliación De Red De Electrificación En Calle José Vasconcelos Y Santos Degollado.	-	Guanajuato	Aseso el Centro	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE	MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE	Urbanización
GUAJ130402259575	Obra De Infra Ampliación De Red De Electrificación En Calle Aquila Real	-	Guanajuato	Aseso el Grande	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE	MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE	Urbanización
GUAJ130402252812	Construcción De Estaciones Embalsilladas, Huiler De Concreto De La Calle Principal De La Comunidad De Llano De Fernandez (Cuba)	5-F13 114.2013	Guanajuato	Valle de Santiago	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PÙBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PÙBLICAS	Asistencia Social
GUAJ130402269000	Opciones Propuestas En Varias Localidades	005	Guanajuato	San Miguel de Allende	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social
GUAJ130402269288	Mejoramiento De La Cobertura De Fertilizante Y De Control De Saneamiento En La Unidad Deportiva	PMHUA/DU/OP/LD/CODE20 13-02	Guanajuato	Huanitaro	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANITARO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANITARO	Educación
GUAJ130402269404	Pavimentación De La Clínica Al Hospital Comunitario Y A La Unidad Deportiva (Planera Baja) Huanitaro, Gto.	PMHUA/DU/OP/DE/IN/SC/ LDV/2013/02	Guanajuato	Huanitaro	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANITARO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANITARO	Transportes y vialidad

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(líneas en itálica y porcentajes sin incluir decimales)

2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUAYMAUTO												
ERERCIO FISCAL:	PERIODO QUE SE REPORTA:	ENTIDAD FEDERATIVA:	Avance Financiero									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA1313040253287	Rehabilitación De Tanque Elevado Píndura Interior Y Exterior En La Localidad De Mulatos	En Ejecución	2013	\$47,415	\$47,415	\$47,415	\$47,415	\$47,415	\$9,477	\$9,477		
GUA1313040253289	Techo Digno Municipal	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000		\$500,000
GUA1313040253481	Fondo De Apoyo A La Infraestructura	En Ejecución	2013	\$3,217,069	\$3,217,069	\$3,217,069	\$3,217,069	\$3,217,069	\$3,217,069	\$3,217,069		\$3,217,069
GUA1313040253630	Programa Bordenia	En Ejecución	2013	\$838,306	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000		\$300,000
GUA1313040255201	Construcción De Andador Col. Galeana	En Ejecución	2013	\$438,711	\$438,711	\$438,711	\$438,711	\$438,711	\$438,711	\$438,711		\$438,711
GUA1313040259409	(Rancho Nuevo La Concepción) Ampliación De Red De Electrificación En Calle Jose Vasconcelos Y Santos Degollado.	En Ejecución	2013	\$90,280	\$148,322	\$148,322	\$148,322	\$148,322	\$148,322	\$148,322		\$148,322
GUA1313040259575	(Obraje De Ixtla) Ampliación De Red De Electrificación En Calle Aguilá Real	En Ejecución	2013	\$98,000	\$72,345	\$72,345	\$72,345	\$72,345	\$72,345	\$72,345		\$72,345
GUA1313040262812	Construcción De Empedrado Entrelucido Huellos De Concreto De La Calle Principal De La Comunidad De Llano De Fernandez (Cuba)	En Ejecución	2013	\$539,823	\$292,833	\$292,833	\$292,833	\$292,833	\$292,833	\$292,833		\$292,833
GUA1313040269000	Opciones Productivas En Varias Localidades	En Ejecución	2013	\$500,000	\$489,950	\$489,950	\$489,950	\$489,950	\$489,950	\$489,950		\$489,950
GUA1313040269288	Alumbrado De La Cancha De Fútbol Uruguayo Y Dos Canchas De Basquet Bol En La Unidad Deportiva	En Ejecución	2013	\$252,041	\$352,041	\$352,041	\$352,041	\$352,041	\$352,041	\$352,041		\$352,041
GUA1313040268404	Pavimentación De La Colonia Al Hospital Comunitario Y A La Unidad Deportiva (Primera Etapa) Huamimaro, Clo.	En Ejecución	2013	\$4,880	\$263,824	\$263,824	\$263,824	\$263,824	\$4,880	\$4,880		\$4,880

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		SEGUNDO TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO		Avance Físico		Avance Financiero		Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Financiera	Física	
GUA1313040025287	Rehabilitación De Tanque Elevado Pintura Interior Y Exterior En La Localidad De Muñitos	18.98	\$0	Tanque	1	18.98	18.98	Financiera	/ Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA1313040025288	Techo Digno Municipal	100.00	\$0	Acción	2,000	100.00	100.00	Financiera	/ Física / Registro SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA1313040025301	Fondo De Apoyo A La Infraestructura	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera	/ Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA1313040025300	Programa Borda	100.00	\$0	Tanque	0	36.72	100.00	Financiera	/ Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA1313040025201	Construcción De Andador Col. Galeana	100.00	\$0	Obras	0	100.00	100.00	Financiera	/ Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA1313040025909	(Barrio Nuevo La Concepción) Ampliación De Red De Agua Potable En Las Colonias Vascosobres y Santos De Aguilera	100.00	\$0	Obras	0	100.00	100.00	Financiera	/ Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA1313040025975	(Barrio De Italia) Ampliación De Red De Electrificación En Calle Aguilera Real	100.00	\$0	Obras	0	100.00	100.00	Financiera	/ Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400252812	Construcción De Empedrado Emboquillado Huella De Concreto De La Calle Principal De La Comunidad De Llano De Formanés (Colón)	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera	/ Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400289000	Opciones Productivas En Varías Localidades	100.00	\$0	Proyecto	0	1.00	100.00	Financiera	/ Física... / Registro...	
GUA13130400289288	Alumbrado De La Cancha De Fútbol Uruguayo Y Dos Canchas De Basket Bol En La Unidad Deportiva	71.59	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	0	100.00	71.59	Financiera	/ PAGO DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400289404	Pavimentación De La Calles Al Hospital Comunitario Y A La Unidad Deportiva (Primera Etapa) Huammaro, Cto.	1.84	\$0	Kilometro lineal	0	100.00	1.84	Financiera	/ PAGO DE EXCEDENTES FUERA DE CATALOGO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para personas y proyectos en el rural cubano)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014-SEGUNDO TRIMESTRE-ENTIDAD FEDERATIVA-11- GUAMAQUATO												
GUAI1313040226542	Rehabilitación De Camino De Acceso A San Juan Grande 248 Establecimiento De Camino De Acceso A San Juan Grande 248 Bapa	PMHUAUOVOPFLDFAM/2013/01	Guamajuato	Huamantla	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANIMARO	Transportes y vialidad
GUAI1313040226561	Berdina En Varas Localidades	009	Guamajuato	San Miguel de Abasco	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social
GUAI13130402268611	Intervención De Calle Las Tierras, Finca Est. En La Comunidad De Cadenas, Huamantla, Gto.	PMHUAUOVOPFLDFRAM/35/2013-002	Guamajuato	Huamantla	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANIMARO	Asistencia Social
GUAI1313040226867	Instalación De Techo Del Programa Techo Digno	012	Guamajuato	San Miguel de Abasco	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAI1313040227038	Construcción De Empedrado Emboquillado Y Huello De La Calle Chingón En La Comunidad De Belja	5-F13 115	Guamajuato	Valle de Santiago	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAI13130402270486	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Unión Camino A La Cueva, San José De Ayala, Y Libertad Sur En Huamantla, Gto.	PMHUAUOVOPFLDFPDB/2013/01	Guamajuato	Huamantla	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANIMARO	Agua y saneamiento
GUAI1313040227063	Construcción De Empedrado Emboquillado Y Huello De Concreto De La Calle Principal En El Poblado	5-F13 116	Guamajuato	Valle de Santiago	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAI13130402270535	Rehabilitación De La Lucha De Condições Do Pezo Al Tiempo En La Calle Ojo De Agua En Huamantla	PMHUAUOVOPADJPB/2013/01	Guamajuato	Huamantla	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANIMARO	Agua y saneamiento
GUAI13130402270584	Construcción De Empedrado Emboquillado Y Huello De Concreto En La Calle Vialar 2 En La Comunidad De Cerro Blanco	5-F13 117	Guamajuato	Valle de Santiago	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAI13130402270527	Construcción De Empedrado Emboquillado Y Huello De Concreto En Calle San Nicolás En Cerro Blanco	5-F13 118	Guamajuato	Valle de Santiago	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAI13130402270652	Construcción De Empedrado Emboquillado Y Huello De Concreto En La Calle Lizaro Cadenas En San Jerónimo	5-F13 119	Guamajuato	Valle de Santiago	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL - PERIODO QUE SE REPORTA - ENTIDAD FEDERATIVA.		2014 - SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUAMALUATO		Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
GUA13130400268542	Rehabilitación De Camino De Acceso A San Juan Grande 2da Emprehebitación De Camino De Acceso A San Juan Grande 2da Etapa	En Ejecución	2013	\$100,000	\$ 98,875	\$98,875	\$98,875	\$98,875	\$100,000	\$100,000						
GUA13130400268601	Bordenia En Varias Localidades	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000						
GUA13130400268911	Pavimentación De Calle Las Tortugas, Primera Etapa En La Comunidades De Chates, Huanimaro, Gb.	En Ejecución	2013	\$800,000	\$902,982	\$902,982	\$902,982	\$902,982	\$800,000	\$800,000						
GUA13130400268967	Instalación De Techo Del Programa Techo Digno	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$339,606	\$339,606	\$339,606						
GUA13130400270316	Construcción De Empedrado Emboquillado Y Huellas De Concreto De La Calle Obregon En La Comunidad De Bojás	En Ejecución	2013	\$301,586	\$261,137	\$261,137	\$261,137	\$261,137	\$261,137	\$261,137						
GUA13130400270486	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Unión, Camino A La Cueva San José De Ayata, Y Libertad Sur, En Huanimaro, Gb.	En Ejecución	2013	\$517,231	\$520,578	\$520,578	\$520,578	\$520,578	\$517,231	\$517,231						
GUA13130400270463	Construcción De Empedrado Emboquillado Y Huellas De Concreto De La Calle Principal En El Armadillo	En Ejecución	2013	\$750,430	\$517,252	\$517,252	\$517,252	\$517,252	\$517,252	\$517,252						
GUA13130400270535	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Pezón Al Tanque En La Calle Ojo De Agua En Huanimaro	En Ejecución	2013	\$414,831	\$702,517	\$702,517	\$702,517	\$702,517	\$514,831	\$514,831						
GUA13130400270584	Construcción De Empedrado Emboquillado Y Huellas De Concreto En La Calle Victoria, 2 En La Comunidad De Cerro Blanco	En Ejecución	2013	\$56,359	\$37,674	\$37,674	\$37,674	\$37,674	\$37,674	\$37,674						
GUA13130400270627	Construcción De Empedrado Emboquillado Y Huellas De Concreto En Cullipén Sin Nombre En Cerro Blanco	En Ejecución	2013	\$172,167	\$49,922	\$49,922	\$49,922	\$49,922	\$49,922	\$49,922						
GUA13130400270652	Construcción De Empedrado Emboquillado Y Huellas De Concreto En La Calle Lázaro Cárdenas En San Jerónimo	En Ejecución	2013	\$539,644	\$376,871	\$376,871	\$376,871	\$376,871	\$376,871	\$376,871						

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:		2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO										Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Anual	% Avances Acumulado			
					Población							
GUA1313040028542	Rehabilitación De Camino De Acceso A San Juan Grande 2da Etapa Rehabilitación De Camino De Acceso A San Juan Grande 2da Etapa	50.28	\$0	Metro Cuadrado	0			100.00	50.28			Financiera: PAGO DE EXEDENTES FUERA DE CATALOGO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA1313040028501	Bordera En Varias Localidades	56.00	\$0	Otra	0			1.00	100.00			Financiera: / Física: / Registro: UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA 18 OSRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA1313040028511	Reconstrucción De Calle Las Tortugas, Primera Etapa En La Comunidad De Ocotlán, Pánuco, Gto.	88.60	\$0	Metro Cuadrado	0			100.00	88.60			Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA1313040028587	Instalación De Techo Del Programa Techo Digno	56.60	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0			1.00	100.00			Financiera: / Física: / Registro: .
GUA13130400270318	Construcción De Empedrado Emboquillado Y Huellas De Concreto De La Calle Cobogón En La Comunidad De Batipé	100.00	\$0	Metro Cuadrado	300			100.00	100.00			Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400270465	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Libertad Sur En Pánuco, Gto.	99.36	\$0	Metro Lineal	0			100.00	99.36			Financiera: PAGO DE EXEDENTES FUERA DE CATALOGO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400270493	Construcción De Empedrado Emboquillado Y Huellas De Concreto De La Calle Principal En El Parralito	100.00	\$0	Metro Cuadrado	500			100.00	100.00			Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400270535	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Pozo Al Tanque En La Calle C/o De Agua En Huamantla	73.28	\$0	Metros Lineales	0			100.00	73.28			Financiera: PAGO DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400270584	Construcción De Empedrado Emboquillado Y Huellas De Concreto En La Calle Vitero 2 En La Comunidad De Cerro Blanco	100.00	\$0	Metro Cuadrado	35			100.00	100.00			Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400270627	Construcción De Empedrado Emboquillado Y Huellas De Concreto En Callejón Sin Nombre En Cerro Blanco	100.00	\$0	Metro Cuadrado	50			100.00	100.00			Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400270652	Construcción De Empedrado Emboquillado Y Huellas De Concreto En La Calle Lazaro Cardenas En San Jerónimo	100.00	\$0	Metro Cuadrado	250			100.00	100.00			Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(uso en papel y procesamiento electrónico)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUAMAJUATO												
GUAJ1313040270678	Construcción De Empedrado Emboquillado Y Huella De Concreto En La Calle Juárez En Chicamó	5-F113 120	Guamajuato	Valle de Santiago	Chicamó	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAJ1313040270700	Construcción De Empedrado Emboquillado Y Huella De Concreto En La Calle Juárez En Chicamó	5-F113 121	Guamajuato	Valle de Santiago	Chicamó	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAJ1313040270726	Construcción De Empedrado Emboquillado Y Huella De Concreto En La Calle 3 De Mayo En Chicamó	5-F113 122	Guamajuato	Valle de Santiago	Chicamó	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAJ1313040270784	Construcción De Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento Primario	5-F113 124	Guamajuato	Valle de Santiago	Mapa de Cochila (La Hoya de Arriba)	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAJ1313040270812	Ampliación De Vivienda Digna	5-F113 125	Guamajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAJ1313040270835	Suministro Y Cobertura De Fogan Ecológico	5-F113 127	Guamajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAJ1313040270873	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Lazaro Cruzales El Tramo Carretera A Priv. 20 De Noviembre En Col Ranchos Unidos En Valle de Santiago	5-F113 129	Guamajuato	Valle de Santiago	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAJ1313040270897	Construcción De Piso Firme	5-F113 131	Guamajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAJ1313040270917	Construcción De Drenaje En La Escuela Primaria David G. Verrillaga En La Comunidad De San Alberto Magiles	5-F113 126	Guamajuato	Valle de Santiago	San Alberto de Magiles	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAJ1313040271027	Compra De Material Nueva Grava Y Tabicon Programa Mi Casa Diferente	5-F113 137	Guamajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAJ1313040271068	Construcción De Empedrado Emboquillado Con Huella De Concreto En La Calle Benito Juárez En La Colahada	5-F113 138	Guamajuato	Valle de Santiago	Coahada	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Grabar en pesos y porcentaje en su caso, de manera)

2014 EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:		SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones					
					Población										
GUA1313940270678	Construcción De Empedrado Emboqueado Y Huellas De Concreto En La Calle Libertad En Chichamé	100.00	\$0	Metro Cuadrado	50			100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA1313940270700	Construcción De Empedrado Emboqueado Y Huellas De Concreto En La Calle Juárez En Chichamé	100.00	\$0	Metro Cuadrado	35			100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA1313940270726	Construcción De Empedrado Emboqueado Y Huellas De Concreto En La Calle S De Mayo En Chichamé	100.00	\$0	Metro Cuadrado	75			100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA1313940270784	Construcción De Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento Primario	62.87	\$0	Metro Lineal	530			100.00	62.87	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA1313940270812	Ampliación De Vivienda Digna	100.00	\$0	Acción	44			100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA1313940270835	Suministro Y Colocación De Fregón Ecológico	100.00	\$0	Acción	500			100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA1313940270873	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Lazaro Cardenas En El Tramo Clases A Piv 20 De Noviembre En Cal Ranchera Unidas En Valle De Santiago	100.00	\$0	Obras	300			100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA1313940270897	Construcción De Píxe Firme	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,520			100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA1313940270917	Construcción De Drenaje En La Escuela Primaria David G Velázquez En La Comunidad De San Antonio Magüetes	100.00	\$0	Obras	200			100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA1313940271027	Compra De Material Avanz Graña Y Tabern Programa MI Casa Diferente	100.00	\$0	Venta	96			100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA1313940271086	Construcción De Empedrado Emboqueado Con Huellas De Concreto En La Calle Benito Juárez En La Costalera	100.00	\$0	Metro Cuadrado	150			100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para obras y proyectos de desarrollo comunal)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
12014 SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUAMAQUATO												
GUAI13130402271093	Construcción De Enchufados Embarillados Con Huelgas De Concreto En La Calle Adama En La Colabada	5-F113 139	Guamaquato	Valle de Santiago	Colabada	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUAI13130402271133	Construcción De Enchufados Embarillados Con Emblema Zapata En Rancho Nuevo De San Andrés	5-F113 140	Guamaquato	Valle de Santiago	Rancho Nuevo de San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI13130402271185	Construcción De Enchufados Embarillados Con Cemento Y En La Calle La Escuela Primaria En Copales	5-F113 142	Guamaquato	Valle de Santiago	Copales	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUAI13130402271183	Construcción De Enchufados Embarillados Con Cemento En La Calle Avenida Del Trabajo Y Privada Del Trabajo En Luguita De Mogotes	5-F113 143	Guamaquato	Valle de Santiago	Luguita de Mogotes	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUAI13130402271200	Rehabilitación De Baches Con Carretera Asfaltada Municipal Y Caminos De Varas Comandantes	5-F113 144	Guamaquato	Valle de Santiago	Valle de Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUAI13130402272964	Construcción De Baches Con Sistema De Sotoguarda En El Embalse (Nuevo Camarón)	014-1	Guamaquato	San Miguel de Abasco	El Embalse (El Nuevo Camarón)	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUAI13130402272989	Sistema Integral De Agua Potable En La Localidad De Llano De Fernandez	5-F113 145	Guamaquato	Valle de Santiago	Llano de Fernandez (Cuba)	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	
GUAI13130402272983	Completar Acciones Y Recursos Para La Ejecución de Varas Obras	RICONV.010130	Guamaquato	León	León de los Altamir	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	
GUAI13130402273019	Saneamiento Ecológico (Bachos Shoo9) En Peña Blanca	014-2	Guamaquato	San Miguel de Abasco	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	
GUAI13130402273023	Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata En La Comunidad De Guantes	5-F113 147	Guamaquato	Valle de Santiago	Rancho de Guantes	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUAI13130402273047	Rehabilitación De La Calle Emilio Juárez En La Colonia Nueva De Guantes	5-F113 148	Guamaquato	Valle de Santiago	Colonia Nueva de Guantes	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:		Avance Financiero									
PERIODO QUE SE REPORTA:											
ENTIDAD FEDERATIVA:											
2014											
SEGUNDO TRIMESTRE											
11 - GUANAJUATO											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (financiado)	Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado	
GUA13130400271083	Construccion De Empedrado Emboquinado Con Huellos De Concreto En La Calle Aldama En La Costanilla	En Ejecucion	2013	\$183,898	\$178,284	\$178,284	\$178,284	\$178,284	\$178,284	\$178,284	
GUA13130400271123	Construccion De Empedrado Emboquinado Con Cemento Y Huellos De Concreto En La Calle Emiliano Zapata En Rancho Nuevo De San Andres	En Ejecucion	2013	\$1,278,857	\$985,044	\$985,044	\$985,044	\$985,044	\$985,044	\$985,044	
GUA13130400271165	Construccion De Empedrado Emboquinado Con Cemento Y En La Calle A La Escuela Primaria En Copales	En Ejecucion	2013	\$695,351	\$636,030	\$636,030	\$636,030	\$636,030	\$636,030	\$636,030	
GUA13130400271183	Construccion De Empedrado Emboquinado Con Cemento En La Calle Avenida Del Trabajo Y Privada Del Trabajo En Lagunilla De Mogotes	En Ejecucion	2013	\$699,672	\$636,030	\$636,030	\$636,030	\$636,030	\$636,030	\$636,030	
GUA13130400271200	Rehabilitacion De Bañeros Con Cercos Asfálticos (Cuarto, Escoy, Y Los Chiles De La Cabecera Municipal Y Caminos De Varas Comunalidades	En Ejecucion	2013	\$305,602	\$304,297	\$304,297	\$304,297	\$304,297	\$304,297	\$304,297	
GUA13130400272824	Construccion De Baños Con Sistema De Biodegestor En El Embargo (Nuevo Chamaro)	En Ejecucion	2013	\$1,419,562	\$1,554,568	\$1,554,568	\$1,554,568	\$1,546,482	\$1,546,482	\$1,546,482	
GUA13130400272869	Sistema Integral De Agua Potable En La Localidad De Llano De Fernandez	En Ejecucion	2013	\$1,081,746	\$1,079,322	\$1,079,322	\$1,079,322	\$1,079,322	\$1,079,322	\$1,079,322	
GUA13130400272983	Conjuntar Acciones Y Recursos Para La Ejecucion De Varias Obras	En Ejecucion	2013	\$13,036,143	\$8,561,261	\$8,561,261	\$8,561,261	\$4,167,836	\$4,167,836	\$4,167,836	
GUA13130400273019	Sanitario Ecológico (Baños Secos) En Peña Blanca	En Ejecucion	2013	\$523,911	\$523,911	\$523,911	\$523,911	\$523,911	\$523,911	\$523,911	
GUA13130400273023	Pavimentacion De La Calle Emiliano Zapata En La Comunidad De Cuantos	En Ejecucion	2013	\$849,914	\$1,144,831	\$1,144,831	\$1,144,831	\$1,144,831	\$1,144,831	\$1,144,831	
GUA13130400273047	Pavimentacion De La Calle Benito Juarez En La Colonia Nueva De Cuantos	En Ejecucion	2013	\$1,184,780	\$1,311,065	\$1,311,065	\$1,311,065	\$736,743	\$736,743	\$736,743	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		SEGUNDO TRIMESTRE		11 - GUANAHUATO		Avance Físico		Observaciones	
PERIODO QUE SE REPORTA:									
ENTIDAD FEDERATIVA:									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA13130400271083	Construcción De Empedrado Emboquillado Con Huellas De Concreto En La Calle Adama En La Colandás	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400271133	Construcción De Empedrado Emboquillado Con Cemento Y Huellas De Concreto En La Calle Emiliano Zapata En Rancho Nuevo De San Andrés	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,500	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400271165	Construcción De Empedrado Emboquillado Con Cemento Y En La Calle Y La Escuela Primaria En Copates	100.00	\$0	Metro Cuadrado	120	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel. - SIN OBSERVACIONES	
GUA13130400271183	Construcción De Empedrado Emboquillado Con Cemento Y Huellas De Concreto En La Calle Privada Del Trabajo En Lagunilla De Mogotes	100.00	\$0	Metro Cuadrado	150	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400271200	Rehabilitación De Bahiense Con Carpetas Asfálticas Emboquillado Emboquillado Emboquillado Municipal Y Caminos De Varías Comunidades	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5,000	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400272924	Construcción De Baños Con Sistema De Biodegestor En El Embargo (Nuevo Cimataro)	99.46	\$0	Otra	0	1.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. .	
GUA13130400272968	Sistema Integral De Agua Potable En La Localidad Del Llano De Fernandéz	100.00	\$0	Otra	500	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400272983	Conjuntas / Acciones Y Recursos Para La Ejecución De Varias Obras.	43.59	\$0	Metro Lineal	9,572	100.00	92.00	Financiera. / Física. / Registro.	
GUA13130400273019	Sanitario Ecológico (Bifos Siccos) En Peña Blanca	100.00	\$0	Otra	0	1.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. . - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400273023	Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata En La Comunidad De Guantes	100.00	\$0	Otra	500	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400273047	Pavimentación De La Calle Benito Juárez En La Colonia Nueva De Guantes	56.19	\$0	Otra	500	100.00	56.19	Financiera. / Física. / Registro. SIN OBSERVACIONES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	



FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para empresas y personas físicas y jurídicas)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUAI1313040273058	Sustitución de Energía Eléctrica y Sistema de Ampliación de Conducción, Ciego Sánchez y Rancho Nuevo De Guaturo.	014-3	Guajuatoto	San Miguel de Abasco	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	
GUAI1313040273066	Ampliación de Red Eléctrica En 10.2 kv En La Colonia Ampiasan Del Socorro En Valle De Santiago	S-F13 148	Guajuatoto	Valle de Santiago	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Urbanización	
GUAI1313040273106	Construcción De Energía Solar Y Sistema De Monitoreo solar En Cabañas (Cabañas-Coyotes)	014-7	Guajuatoto	San Miguel de Abasco	Cabañas (Cabañas-Coyotes)	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	
GUAI1313040273181	Construcción De Vivienda (M Casa Diferenci) En Vías Conmutables	MISCF134008	Guajuatoto	Santa Catarina	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA MUNICIPAL 5063 EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUAI1313040273307	Pavimentación Calle Huachichil, Tramo De Gaitilla A Cardón, Cof Palmita De Lantiba	016-4	Guajuatoto	San Miguel de Abasco	San Miguel de Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI1313040273326	Red de Agua Potable	2013-645	Guajuatoto	Guajuatoto	El Tablon	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Guajuatoto	Agua y saneamiento	
GUAI1313040274134	Rehab. De Drenaje Calles Zaragoza, Reforma, S De Pedro, Felipe Angeles Y Colador Rio Cib., 64 Rio. El Oro, Uruco	84	Guajuatoto	Salvatierra	Uruco	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SALVATIERRA	Agua y saneamiento	
GUAI1313040274184	Construcción Red De Energía Eléctrica Calle Real En San Pedro De Los Naranjos	85	Guajuatoto	Salvatierra	San Pedro de los Naranjos	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SALVATIERRA	Urbanización	
GUAI1313040274231	Asfáltico Al Programa 1er. Etapa Cuatro Comunitario, Col. División Del Norte	86	Guajuatoto	Salvatierra	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SALVATIERRA	Asistencia Social	
GUAI1313040274270	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Guardia 1er. Etapa En El Petero	87	Guajuatoto	Salvatierra	El Petero	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SALVATIERRA	Asistencia Social	
GUAI1313040274827	Rehabilitación De Boqueles, Obstrucción Campo Fiestero-Mercado, En Cabañas Municipal	88	Guajuatoto	Salvatierra	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD4 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SALVATIERRA	Asistencia Social	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		SEGUNDO TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO		Avance Físico		Avance Anual		% Avance Acumulado		Observaciones	
PERIODO QUE SE REPORTA:													
ENTIDAD FEDERATIVA:													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones					
GUA13130400273058	Sistema Ecológico (Bañes Secos), Santa Rita, Ampliación De Ciénegas, Cinco Señores Y Rancho Nuevo De Guerrero)	100.00	\$0	Obras	0	1.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130400273066	Ampliación De Red Eléctrica En 13.2 Kv En La Colonia Ampliación Del Socorro En Valle De Santiago	100.00	\$0	Obras	150	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130400273106	Construcción De Ducha, Sanitario Y Sistema De Taponamiento 348 Elapas En Charollinas (Clavellinas-Goyetes)	98.07	\$0	Metros Cuadrados, Anilloleto	0	1.00	98.00	Financiera / Física: UNIDAD ANUAL 6.406M2 / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130400273181	Construcción De Vivienda (Mi Casa Diferente) En Varias Comunidades	100.00	\$0	Vivienda	200	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto terminado / Registro: Pendiente al 2.º trimestre de 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130400273307	Pavimentación Calle Hitzocha, Tramo De García A Cardón, Col Palma De Landata	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .					
GUA13130400273326	Red De Agua Potable	98.09	\$0	Red	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130400274154	Rehab. De Drenaje Calles Zaragoza, Reforma, 5 De Febrero, Felipe Argüelles Y Colector Río Gb. . Ven. Emaj. Unión	100.00	\$0	Metro Lineal	1,000,000	100.00	1.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO -SIS TEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130400274164	Construcción Red De Energía Eléctrica Calle Rosal En San Pedro De Los Naranjos	0.00	\$0	Metros Lineales	15,656	100.00	0.00	Financiera: PENDIENTE DE EJECUTAR / Física: PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro: PENDIENTE DE EJECUTAR					
GUA13130400274231	Apoyación Al Programa 1er. Etapa Centro Comunitario, Col. División Del Norte	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000,000	100.00	1.00	Financiera / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130400274270	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Garduña 1er. Etapa, En El Potrero	46.09	\$0	Metros Cuadrados	800,000	100.00	0.46	Financiera / Física: PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro: PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130400274327	Pavimentación De Boulevard Posadas Ocampo Fonso-Hacienda, En Cabecera Municipal	100.00	\$0	Metros Cuadrados	81,724	100.00	1.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para estados y municipios en el desarrollo)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUAI1313040227467	Ampliación Red de Electrificación Calle Juveniles Rossa, El Salino	89	Guatemala	Salvadora	El Salino	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SALVATERRA	Urbanización	
GUAI1313040227465	Ampliación Red de Electrificación Calle Abraham González, El Salino	90	Guatemala	Salvadora	El Salino	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SALVATERRA	Urbanización	
GUAI13130402274479	Ampliación de Red de Electrificación Calle Loma Verde, En Remolón De El Salvador	91	Guatemala	Salvadora	El Salvador, Remolón San José del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SALVATERRA	Urbanización	
GUAI13130402274515	Ampliación Red Electricas Calle Luzero Cardenas, San Antonio Emengajo	92	Guatemala	Salvadora	San Antonio Emengajo	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	AMPLIACION RED ELECTRICAS EN EL CASO DE SAN ANTONIO EMENGAJO	Urbanización	
GUAI13130402274542	Ampliación Red De Alumbrado Publico Calle Anapela, En El Póncro	93	Guatemala	Salvadora	El Póncro	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SALVATERRA	Urbanización	
GUAI13130402274572	Contribución De Servicio Saneamiento En Celis 89 Ter. Etapa, Cabecera Municipal	94	Guatemala	Salvadora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SALVATERRA	Agua y saneamiento	
GUAI13130402274592	Constatación De Aulas En Telesecundaria 1er. Etapa, Cabecera Municipal	95	Guatemala	Salvadora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SALVATERRA	Agua y saneamiento	
GUAI13130402274616	Pavimentación Calle Magollas Ter. Etapa, Col La Esperanza	96	Guatemala	Salvadora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SALVATERRA	Asistencia Social	
GUAI13130402274666	Programa De Ordenamiento Territorial Del Municipio De Salvadora, Cda. Mipal	97	Guatemala	Salvadora	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SALVATERRA	Otros Proyectos	
GUAI13130402276302	Aplicación De Apatado A Base De Mortero Cah Arena	2013-103	Guatemala	Guatemala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Guatemala	Asistencia Social	
GUAI13130402276374	Rehabilitación De Calle Miguel Indigo (Segunda Etapa)	2013-072a	Guatemala	Guatemala	San José de Chorrera	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Guatemala	Asistencia Social	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11- GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA13130400274407	Ampliacion Red De Electrificación Calle Juventino Rosas, El Sabero	0.00	\$0	Metros Lineales	113,081	100.00	0.00	Financiera, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Física, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400274453	Ampliacion Red De Electrificación Calle Abraham Gonzalez, El Sabero	0.00	\$0	Metros Lineales	51,422	100.00	0.00	Financiera, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Física, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400274479	Ampliacion De Red De Electrificación Calle Loma Bonita, En Rancho De El Salvador	0.00	\$0	Metros Lineales	68,735	100.00	0.00	Financiera, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Física, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400274515	Ampliacion Red Eléctrica Calle, Laza e Cardenas, San Antonio Emerguaro	0.00	\$0	Metros Lineales	138,615	100.00	0.00	Financiera, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Física, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400274542	Ampliacion Red De Alumbrado Publica Calle Anepala, En El Potrero	0.00	\$0	Metros Lineales	154,000	100.00	0.00	Financiera, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Física, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400274572	Construccion De Servicio Sanitario En Casas 89 Ter. Etapa, Cabecera Municipal	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Incobros	200,000	100.00	0.00	Financiera, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Física, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400274592	Construccion De Aulas En Telesecundaria 1er. Etapa, Cabecera Municipal	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Incobros	255,117	100.00	0.00	Financiera, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Física, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro, RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400274616	Pavimentacion Calle Magnollas 1er. Etapa, Col. La Esperanza	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200,105	100.00	1.00	Financiera, PROYECTO TERMINADO / Física, PROYECTO TERMINADO / Registro, PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400274666	Programa De Ordenamiento Territorial Del Municipio De Salvatierra, Cabo Mazal	100.00	\$0	Programa	435,000	100.00	1.00	Financiera, PROYECTO TERMINADO / Física, PROYECTO TERMINADO / Registro, PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400276502	Aplicacion De Aplanado A Base De Mortero-Cal-Arena	85.42	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	87.00	Financiera. / Física. / Registro, SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400276574	Pavimentacion De Calle Miguel Hidalgo (Segunda Etapa)	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro, SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el país y por correspondencia)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Instalación Ejecutora	Tipo de Proyecto
11 - GUAMAJUATO	SEGUNDO TRIMESTRE											
GUAJ1313040276381	Pavimentación De Calle Guerrero, Segunda Etapa	2013-0126	Guajuato	Guajuato	Ciudad Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Guajuato	Urbanización
GUAJ1313040276389	Rehabilitación De Calle Independencia, Segunda Etapa	2013-0126	Guajuato	Guajuato	Pantecillas	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Guajuato	Asistencia Social
GUAJ1313040276411	Rehabilitación De Calles Loma Bonita, Loma Del Rey y San Sebastián Y Loma De Orozco	2013-0126	Guajuato	Guajuato	Pantecillas	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Guajuato	Educación
GUAJ1313040276566	Construcción Del Equipamiento Y Electrificación Del Pazo De San Pedro De Almoloya, De San Felipe, Gto.	ME/0000609/MI/RS/0302-2013	Guajuato	San Felipe	San Pedro de Almoloya	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Felipe	Agua y saneamiento
GUAJ1313040276680	Adquisición De Lote De Material Beto, Techo A Base De Llama De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Polietileno Con Mover En La Com. De Genero Mercedes	ME/10000609	Guajuato	Villa de Santiago	Genero Mercedes	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social
GUAJ1313040277172	Rehabilitación, Curatela El Ajo, 2013 De Electrificación En Santa Cruz Y Real De San Antonio	RIC0IV/013130	Guajuato	León	León de los Altos	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Entidades Federativas y Municipios	IMUVI	Urbanización
GUAJ1313040279080	Construcción De Tanque Elevado De 30 MG De Capacidad 10 Mts De Altura En Montecillo De La Vega	018-7	Guajuato	San Miguel de Allende	Montecillo de la Meca	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento
GUAJ1313040279467	Sanjunta Y Colocación De 2 Puentes, Estructura Sobre Cor. 4 Medios De 120m En Rancho Nuevo De Guerrero	024-5	Guajuato	San Miguel de Allende	Rancho Nuevo de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización
GUAJ1313040279537	Construcción De Pavimento A Base De Concreto En Calle Comercio Y Calle Comercio Y Comercio, Madero, Col. Centro, Cabecera Municipal Dk Cortazar, Gto.	DOPAU-PPC-2001354-2013	Guajuato	Cortazar	Ciudad Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAJ1313040279590	Construcción De Buhos Dignos Con Sistema De Biogestión En Don Francisco	024-7	Guajuato	San Miguel de Allende	Don Francisco	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento
GUAJ1313040279542	Construcción De Pavimento A Base De Concreto En Calle Comercio Y Calle Comercio Y Comercio, Madero, Col. Centro, Cabecera Municipal Dk Cortazar, Gto.		Guajuato	Cortazar	Ciudad Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado		
<b>2014</b> <b>SEGUNDO TRIMESTRE</b> <b>11 - GUANAJUATO</b>												
GUA13130400276381	Pavimentación De Calle Guerrero, Segunda Etapa	En Ejecución	2013	\$385,472	\$385,472	\$385,472	\$384,312	\$332,391	\$332,391	\$332,391		
GUA13130400276389	Pavimentación De Calle Independencia, Segunda Etapa.	En Ejecución	2013	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,646,864	\$1,395,957	\$1,395,957	\$1,395,957		
GUA13130400276411	Pavimentación De Calles Lomas Boquilla, Loma Del Río, Lomas Del Campesate Y Lomas De Obrajero.	En Ejecución	2013	\$1,161,198	\$1,161,199	\$1,161,199	\$1,155,000	\$1,129,897	\$1,129,897	\$1,129,897		
GUA13130400276568	Construcción Del Equipamiento Y Electrificación Del Pozo De San Pedro De Almoloya, En San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$2,911,299	\$3,025,019	\$3,025,019	\$3,025,019	\$3,025,019	\$3,025,019	\$3,025,019		
GUA13130400276950	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montón En La Com De Cervascio Mendoza	En Ejecución	2013	\$39,904	\$39,904	\$39,904	\$39,904	\$39,904	\$39,904	\$39,904		
GUA13130400277172	Realizar Obras Durante El Año 2013 De Electrificación En Santa Cruz Y Real De San Antonio	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,030,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000		
GUA13130400279080	Construcción De Tanque Elevado De 30 Mts De Capacidad 10 Mts De Altura En Montecito De La Milpa	En Ejecución	2013	\$45,000	\$30,573	\$30,573	\$30,573	\$30,573	\$30,573	\$30,573		
GUA13130400279457	Suministro Y Colocación De 12 Plantas Eléctricas Solares Con 4 Módulos De 120w En Rancho Nuevo De Guerrero	En Ejecución	2013	\$79,903	\$362,110	\$362,110	\$362,110	\$361,740	\$361,740	\$361,740		
GUA13130400279537	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Prolongación Francisco I Madero, Col. Centro, Cabecera Municipal De Cortazar, Gto.	En Ejecución	2013	\$463,223	\$463,224	\$463,224	\$463,224	\$466,874	\$466,874	\$466,874		
GUA13130400279560	Construcción De Baños Dignos Con Sistema De Biogas En Don Francisco	En Ejecución	2013	\$1,218,300	\$1,218,399	\$1,218,399	\$1,218,399	\$1,211,299	\$1,211,299	\$1,211,299		
GUA13130400279562	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Lagunas De La Col. La Esperanza, Entre Prol. Foo. I, Madero Y Florencio Antillon, Cabecera Municipal De Cortazar, Gto.	En Ejecución	2013	\$195,380	\$193,380	\$193,380	\$193,380	\$111,520	\$111,520	\$111,520		



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		SEGUNDO TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO		Avance Físico		Observaciones	
PERIODO QUE SE REPORTA:									
ENTIDAD FEDERATIVA:									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA13130400276381	Pavimentación De Calle Guerrero, Segunda Etapa.	86.23	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400276389	Pavimentación De Calle Independencia, Segunda Etapa.	64.60	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	65.00	Financiera. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400276411	Pavimentación De Calles Loma Buena, Loma Del Rio, Lomas Del Compostero Y Lomas De Chagarero.	97.31	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400276566	Construcción Del Equipamiento Y Electrificación Del Barrio De San Pedro De Amolesyn, En San Felipe, Gto.	100.00	\$0	Pozo	0	100.00	100.00	Financiera. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400276590	Adquisición De Lote De Material Para Tricho A Base De Lomina De Fibrocemento Y Material Aislante De Policistireno Con Montón En La Com De Conracho Mendoza	100.00	\$0	Metro Cuadrado	16	100.00	100.00	Financiera. / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400277172	Realizar Obras Durante El Año 2013 De Ampliación En Santa Cruz Y Real De San Antonio	100.00	\$0	Obras	1,000	100.00	16.00	Financiera. / Física: / Registro:	
GUA13130400278660	Construcción De Tanque Elvado De 30 MDC De Capacidad 10 M3 De Aluma En Municipio De La Nigua	100.00	\$0	Tanque	0	1.00	100.00	Financiera. / Física: / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400279457	Suministro Y Colocación De 12 Plumas Eléctricas Scares Con 4 Medusas De 120w En Rancho Nuevo De Guerrero	99.90	\$0	Planta	0	1.00	100.00	Financiera. / Física: / Registro: 9 PLANTAS SOLARES, AL 100%	
GUA13130400279537	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hídrico En La Calle Prohacion Francisco I. Cortazar, Gto.	94.55	\$0	Metros Cuadrados	88	100.00	100.00	Financiera. / Física: / Registro: OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400279590	Construcción De Barrios Dignos Con Sistema De Biodigestor En Don Francisco	96.43	\$0	Obras	0	1.00	100.00	Financiera. / Física: / Registro: .	
GUA13130400279582	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hídrico En La Calle Lagos De La Col La Esperanza, Entre Prof. Fco. I. Madrido Y Florencio Arriola, Cabecera Municipal De Cortazar, Gto.	57.67	\$0	Metros Cuadrados	88	100.00	100.00	Financiera. / Física: / Registro: OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA - obra inserta en infraestructura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para empresas y personas físicas y jurídicas)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUAI1313040279586	Saneamiento Ecológico (Baños Secos) Localidades El Cañon Y La Cumbre	024-10	Guamajuato	San Miguel de Allende	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI1313040279609	Construcción De Baños Dignos Con Sistema De Biodigestión En San Martín	024-9	Guamajuato	San Miguel de Allende	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	
GUAI1313040279610	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Pulido En La Calle Jaime Torres Bodet De La Colonia Insurgentes A Comasá, Cabeecera Municipal De Cortazar, Gto.		Guamajuato	Cortazar	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI1313040279654	Saneamiento Ecológico (Baño Seco) Los Torres	024-13	Guamajuato	San Miguel de Allende	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI1313040279691	Ampliación De Red De Drenaje En La Colonia Las Flores	22	Guamajuato	Tamiascaltepec	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	
GUAI1313040279694	Construcción De Baños Dignos Con Sistema De Biogas En Los Hoyos	024-14	Guamajuato	San Miguel de Allende	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI1313040280004	Ampliación De Redes Hidráulicas En La Aldea Alegre Con Los Donados Solesco, Col. Luis Sandoval Cobos.	SN	Guamajuato	San Miguel de Allende	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	
GUAI1313040280019	Rehabilitación De Caminos Rurales Victoria De Cortazar A Santiago Capatzen	8531-11	Guamajuato	Jaral del Progreso	Santiago Capatzen	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI1313040280023	Saneamiento Ecológico (Baño Seco) Pirallito	024-16	Guamajuato	San Miguel de Allende	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAI1313040280040	Asesorías Municipales Para El Programa De Pavimentación De Calles(Paseo De Ovejas)	23	Guamajuato	Tamiascaltepec	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	
GUAI1313040280048	Suministro Y Construcción De Piso Paved De Concreto Premezclado Yo Hecho En Otra Cabeceza Municipal Y Varías Localidades	028-1	Guamajuato	San Miguel de Allende	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado		
GUA13130400279886	Sanitario Ecológico (Baños Secos) Localidad El Cañon Y La Cañera	En Ejecución	2013	\$212,920	\$212,920	\$212,920	\$212,920	\$206,445	\$206,445	\$206,445		\$206,445
GUA13130400279609	Construcción De Baños Dignos Con Sistema De Biodegestor En San Martín	En Ejecución	2013	\$211,945	\$211,945	\$211,945	\$211,945	\$205,591	\$205,591	\$205,591		\$205,591
GUA13130400279810	Construcción De Pavimentos A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Jaime Torres Bodet De La Col. Buicasta Entre Calles Boulevard Insurgentes A Carrada, Cabecera Municipal De Contazar, Gto.	En Ejecución	2013	\$543,111	\$729,717	\$729,717	\$653,085	\$633,085	\$633,085	\$633,085		\$633,085
GUA13130400279854	Sanitario Ecológico (Baño Seco) Los Toriles	En Ejecución	2013	\$162,621	\$162,621	\$162,621	\$162,621	\$162,604	\$162,604	\$162,604		\$162,604
GUA13130400279881	Ampliación De Red De Drenaje En La Colonia Las Flores	En Ejecución	2013	\$1,423,433	\$1,421,668	\$1,421,668	\$1,421,668	\$1,421,668	\$1,421,668	\$1,421,668		\$1,421,668
GUA13130400279894	Construcción De Baños Dignos Con Sistema De Biodegestor Los Hoyos	En Ejecución	2013	\$77,734	\$160,125	\$160,125	\$160,125	\$160,125	\$160,125	\$160,125		\$160,125
GUA1313040280004	Ampliación De Redes Hidráulicas En La Alle Alameda Con Luis Donato Solares, Col. Luis Donato Colasco.	En Ejecución	2013	\$1,274,115	\$1,274,115	\$1,274,115	\$1,274,115	\$1,146,107	\$1,146,107	\$1,146,107		\$1,146,107
GUA1313040280009	Rehabilitación De Caminos Rurales Victoria De Contazar A Santiago Capatzen	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000		\$1,000,000
GUA1313040280023	Sanitario Ecológico (Baño Seco) Pinalillo	En Ejecución	2013	\$242,851	\$242,851	\$242,851	\$242,851	\$181,353	\$181,353	\$181,353		\$181,353
GUA1313040280040	Aportación Municipal Para El Programa De Pavimentación De Calles(Paseo De Ovejitas)	En Ejecución	2013	\$230,883	\$230,883	\$230,883	\$230,883	\$230,883	\$230,883	\$230,883		\$230,883
GUA1313040280068	Suministro Y Construcción De Piso Firme De Concreto Premezclado Yo Hecho En Obra Cabecera Municipal Y Varias Localidades	En Ejecución	2013	\$562,667	\$572,132	\$572,132	\$572,132	\$572,132	\$572,132	\$572,132		\$572,132

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA13130400279598	Sanitario Ecológico (Baños Secos) Localidad El Carbon y La Cantera	0	100.00	\$0	Otra	0	1.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: .	
GUA13130400279609	Construcción De Baños Dignos Con Sistema De Biodegestor En San Martín	0	97.00	\$0	Otra	0	1.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400279610	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Frotado En Calle Jaime Torres Bodet De La Colonia El Barro, Barro, Cabecera Municipal De Cortazar, Gto.	260	86.76	\$0	Metros Cuadrados	260	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400279654	Sanitario Ecológico (Baño Seco) Los Toniles	0	99.99	\$0	Otra	0	1.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: .	
GUA13130400279591	Ampliación De Red De Drenaje En La Colonia Las Flores	1	100.00	\$0	Red de Distribución	1	1.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400279594	Construcción De Baños Dignos Con Sistema De Biodegestor Los Hoyes	0	100.00	\$0	Otra	0	1.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: 8 METAS FINALMENTE EJECUTADAS.	
GUA13130400290054	Ampliación De Redes Hidronómicas En La Aldea Alamo Con Luis Donaldo Coloso, Col. Luis Donaldo Coloso.	0	89.95	\$0	Otra	0	100.00	100.00	Financiera. / Física: CAMBIA LA UNIDAD DE MEDIDA A: TOMA Y SE EJECUTAN AL 100% / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400290019	Rehabilitación De Caminos Rurales Victoria De Cortazar A Santiago Capatzen	36,000	100.00	\$0	Mensaje	36,000	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400290023	Sanitario Ecológico (Baño Seco) Pinallito	0	74.66	\$0	Otra	0	1.00	100.00	Financiera. / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400290040	Aplicación Municipal Para El Programa De Pavimentación De Calles(Pase De Cuevas)	1	100.00	\$0	Otra	1	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: EL PROYECTO HA SIDO CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400290088	Suministro Y Construcción De Piso Firme De Concreto Premezclado Yo Hecho En Otra Cabecera Municipal Y Varas Localidades	0	100.00	\$0	Otra	0	1.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el personal y personal que no es personal)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
12014 SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11- GUAMUJATO												
GUAI13140/00280153	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable Incluye Instalación De Tomas Domésticas	028-2	Guamajuato	San Miguel de Allende	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social	
GUAI13140/00284612	Asesorio Municipal Al Programa Pnm 2013	25	Guamajuato	Tramandaro	Colección municipal	n.a	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	
GUAI13140/00284705	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Y Construcción De Planta De Captación En El Centro (Primera Y Segunda Etapa) En San Felipe, Gto.	MSF/DOPM/FAM/SC05- FIS/044-2013	Guamajuato	San Felipe	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Agua y saneamiento	
GUAI13140/00284720	Suministro Y Colocación De 6 Plantas Solares Fotovoltaicas En La Localidad Los Juanes, Municipio De San Felipe, Gto.	MSF/DOPM/FAM/SC05- 2013	Guamajuato	San Felipe	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización	
GUAI13140/00284733	Suministro Y Colocación De 3 Plantas Solares Fotovoltaicas En La Localidad El Refugio, Municipio De San Felipe, Gto.	MSF/DOPM/FAM/SC05- 2013	Guamajuato	San Felipe	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización	
GUAI13140/00284770	Suministro Y Colocación De 1 Planta Solar Fotovoltaica En La Localidad Arroyo Del Pino, Municipio De San Felipe, Gto.	MSF/DOPM/FAM/SC05- 2013	Guamajuato	San Felipe	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización	
GUAI13140/00284774	Suministro Y Colocación De 3 Plantas Solares Fotovoltaicas En La Localidad Los Alisos, Municipio De San Felipe, Gto.	MSF/DOPM/FAM/SC05- 2013	Guamajuato	San Felipe	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización	
GUAI13140/00284820	Construcción De Sistema De Almacenamiento Cisterna Y Red De Distribución De Agua Potable Comunidad Los Alisos, Municipio De San Felipe, Gto.	MSF/DOPM/FAM/SC06- 2013	Guamajuato	San Felipe	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Agua y saneamiento	
GUAI13140/00284826	Suministro Y Colocación De 3 Plantas Solares Fotovoltaicas En La Localidad El Cantal, Municipio De San Felipe, Gto.	MSF/DOPM/FAM/SC05- 2013	Guamajuato	San Felipe	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización	
GUAI13140/00284835	Suministro Y Colocación De Plantas Solares Fotovoltaicas En La Localidad La Loma, Municipio De San Felipe, Gto.	MSF/DOPM/FAM/SC06- 2013	Guamajuato	San Felipe	Rural	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización	
GUAI13140/00284888	Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples En Telesecundaria 154, En San Barilo de Berens, San Felipe, Gto.	MSF/DOPM/FAM/SC05- FIS/072- 2013	Guamajuato	San Felipe	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Educación	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado		
GUA13140100280123	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable Incluye Instalación De Tomas Domiciliarias	En Ejecución	2013	\$448,189	\$444,427	\$444,427	\$444,427	\$444,427	\$444,427	\$444,427		\$444,427
GUA131401002801E3	Apoyación Municipal Al Programa Firm 2013 Electrificaciones Rurales	En Ejecución	2013	\$133,360	\$133,360	\$133,360	\$133,360	\$133,360	\$133,360	\$133,360		\$133,360
GUA13140100284612	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Y Construcción De Plantas De Tratamiento Primario En La Localidad El Camaron (Primera Y Segunda Etapa), En San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,826,793	\$4,826,793	\$4,826,793	\$4,826,793	\$4,826,793	\$4,826,793		\$4,826,793
GUA13140100284705	Suministro Y Colocación De 6 Plantas Solares Fotovoltaicas En La Localidad Los Juanes, Municipio De San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$151,135	\$158,031	\$158,031	\$158,031	\$158,031	\$158,031	\$158,031		\$158,031
GUA13140100284720	Suministro Y Colocación De 3 Plantas Solares Fotovoltaicas En La Localidad El Refugio, Municipio De San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$60,588	\$63,320	\$63,320	\$63,320	\$63,320	\$63,320	\$63,320		\$63,320
GUA13140100284733	Suministro Y Colocación De 1 Planta Solar Fotovoltaica En La Localidad Arroyo Del Pino, Municipio De San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$30,189	\$31,521	\$31,521	\$31,521	\$31,521	\$31,521	\$31,521		\$31,521
GUA13140100284744	Suministro Y Colocación De 5 Plantas Solares Fotovoltaicas En La Localidad Los Altos, Municipio De San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$150,946	\$157,842	\$157,842	\$157,842	\$157,842	\$157,842	\$157,842		\$157,842
GUA13140100284770	Construcción De Sistema De Almacenamiento De Sistema Y Red De Distribución De Agua Potable Comunalidad Los Altos, Municipio De San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$274,906	\$104,865	\$104,865	\$104,865	\$104,865	\$104,865	\$104,865		\$104,865
GUA13140100284820	Suministro Y Colocación De 3 Plantas Solares Fotovoltaicas En La Localidad El Carrizal, Municipio De San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$90,588	\$94,697	\$94,697	\$94,697	\$94,697	\$94,697	\$94,697		\$94,697
GUA13140100284835	Suministro Y Colocación De Plantas Solares Fotovoltaicas En La Localidad La Loma, Municipio De San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$90,378	\$89,842	\$89,842	\$89,842	\$89,842	\$89,842	\$89,842		\$89,842
GUA13140100284868	Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples En Telesecundaria T54, En San Barrolo De Barrinas, San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$500,000	\$493,493	\$493,493	\$493,493	\$493,493	\$493,493	\$493,493		\$493,493

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
	GUA13140100280123	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable Incluye Instalación De Tomas Domiciliarias	100.00	\$0	Tomas Domiciliarias	0	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
	GUA13140100280153	Apoftacion Municipal Al Programa 'Farm 2013 Electricaciones Rurales	100.00	\$0	Red de Distribución	1	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO HA SIDO COMPLETADO Y ENTREGADAS LAS OBRAS INSERTAS EN DICHO PROGRAMA.	
	GUA13140100280412	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Tronaje Siempre Y Mantenimiento Del Sistema De Canalón (Primera Y Segunda Etapa), En San Felipe, Gto.	100.00	\$0	Metro Lineal	2,161	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13140100280705	Suministro Y Colocación De 6 Plantas Solares Fotovoltaicas En La Localidad De Los Juanaes, Municipio De San Felipe, Gto.	100.00	\$0	Módulo	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13140100280720	Suministro Y Colocación De 3 Plantas Solares Fotovoltaicas En La Localidad De El Retregio, Municipio De San Felipe, Gto.	100.00	\$0	Módulo	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13140100280733	Suministro Y Colocación De 1 Planta Solar Fotovoltaica En La Localidad De Arroyo Del Pino, Municipio De San Felipe, Gto.	100.00	\$0	Módulo	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13140100280744	Suministro Y Colocación De 5 Plantas Solares Fotovoltaicas En La Localidad De Los Alisos, Municipio De San Felipe, Gto.	100.00	\$0	Módulo	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13140100280770	Construcción De Sistema De Almacenamiento Cisterna Y Red De Distribución De Agua Potable Comunidad Los Alisos, Municipio De San Felipe, Gto.	100.00	\$0	Cisterna	34	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13140100280420	Suministro Y Colocación De 3 Plantas Solares Fotovoltaicas En La Localidad De El Carrizal, Municipio De San Felipe, Gto.	100.00	\$0	Módulo	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13140100280455	Suministro Y Colocación De Plantas Solares Fotovoltaicas En La Localidad De Loma., Municipio De San Felipe, Gto.	100.00	\$0	Módulo	8	100.00	2.00	Financiera / Física / Registro: Pasa al siguiente nivel.	
	GUA13140100280489	Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples En Telesecundaria 154, En San Barro De Berme, San Felipe, Gto.	100.00	\$0	Aula	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Pasa al siguiente nivel.	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el país y provincias autónomas)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Instalación Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUAMAJUATO												
GU13140102284028	Aplicación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv En La Localidad De La Herrera (Luzma) y Contadero, Municipio De San Felipe, Gto.	MSF/DOPM/FAM/SC/08-2013	Guamajuato	San Felipe	La Herrera (Luzma)	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización	
GU13140102284943	Construcción De Sistema De Almacenamiento De Agua De Bombeo En El Rancho El Rincón del Lindero, San Felipe, Gto.	MSF/DOPM/FAM/SC/08-2013	Guamajuato	San Felipe	El Rancho El Rincón del Lindero	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Agua y saneamiento	
GU13140102284956	Aplicación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv En La Localidad De Nuevo San Vicente, Municipio De San Felipe, Gto.	MSF/DOPM/FAM/SC/08-2013	Guamajuato	San Felipe	Rancho Nuevo del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización	
GU13140102284956	Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples 100 M <sup>2</sup> de Área, En el Barrio De Los Nuevos Mochales, C.P. 37700, San Felipe, Gto.	MSF/DOPM/XXXIII/FIS/08-2013	Guamajuato	San Felipe	San Felipe	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Educación	
GU13140102285040	Construcción De Baño Digno Con Biogestor En La Localidad De Los Ranguales, Municipio De San Felipe, Gto.	MSF/DOPM/FAM/SH/100-2013	Guamajuato	San Felipe	Los Ranguales	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	
GU13140102285070	Programa Mi Casa Diferente	003	Guamajuato	San Miguel de Allende	San Miguel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIF MUNICIPAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Asistencia Social	
GU13140102285072	Aplicación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv En La Localidad De Miraflores (Pensamiento), Municipio De San Felipe, Gto.	MSF/DOPM/FAM/SC/112-2013	Guamajuato	San Felipe	El Miraflores (Pensamiento)	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización	
GU13140102285086	Construcción De Baño Digno Con Biogestor, En La Localidad De San Juan De Las Vueltas, Municipio De San Felipe, Gto.	MSF/DOPM/P/BC/SH/120-2013	Guamajuato	San Felipe	Cerro de Agua de las Vueltas	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Vivienda	
GU13140102285089	Construcción De Sistema De Almacenamiento De Agua De Bombeo En El Barrio De Los Nuevos Mochales, C.P. 37700, Municipio De San Felipe, Gto.	MSF/DOPM/P/BC/SC/121-2013	Guamajuato	San Felipe	Cerro de Agua de las Vueltas	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Agua y saneamiento	
GU13140102285100	Construcción De Pavimento De Finca Bella De San Miguel De Allende Con Tercer Etapa De Cerro Grande	006-1	Guamajuato	San Miguel de Allende	Brinjal de Cerro Grande	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARA UN DESEMPEÑO MEJOR	Asistencia Social	
GU13140102285108	Empleo Temporal	07	Guamajuato	San Miguel de Allende	San Miguel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Temorales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	Asistencia Social	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Avance Financiero										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (financiado)	Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado
2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO										
GUA13140100284826	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv En La Localidad La Horma (Lerma) Y Contadero, Municipio De San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$457,346	\$444,940	\$444,940	\$444,940	\$444,940	\$444,940	\$444,940
GUA13140100284943	Construcción De Sistema De Almacenamiento Sistema Y Red De Distribución De Agua Potable, Com. El Rodeo (El Rodeo Del Lindero), San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$76,178	\$74,585	\$74,585	\$74,585	\$74,585	\$74,585	\$74,585
GUA13140100284956	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv En La Localidad Rancho Nuevo Del Carrizo, Municipio De San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$219,762	\$221,318	\$221,318	\$221,318	\$221,318	\$221,318	\$221,318
GUA13140100284966	Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples (8,00x12.00 M) Alasido, En Los Hiles, Municipio De San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$550,000	\$513,369	\$504,705	\$504,705	\$504,705	\$504,705	\$504,705
GUA13140100285040	Construcción De Baño Digno Con Biogasfor En La Localidad Los Rangales, Municipio De San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$100,195	\$99,672	\$99,672	\$99,672	\$99,672	\$99,672	\$99,672
GUA13140100285070	Programa Mi Casa Diferente	En Ejecución	2013	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$758,063	\$758,063	\$758,063
GUA13140100285072	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv En La Localidad El Madroño (Pensamiento), Municipio De San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$67,025	\$63,665	\$63,665	\$63,665	\$63,665	\$63,665	\$63,665
GUA13140100285086	Construcción De Baño Digno Con Biogasfor, En La Localidad Ojo De Agua De Las Vacas, Municipio De San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$415,206	\$396,216	\$396,216	\$396,216	\$396,216	\$396,216	\$396,216
GUA13140100285089	Construcción De Sistema De Almacenamiento Sistema Y Red De Distribución De Agua Potable, En La Localidad Ojo De Agua De Las Vacas, Municipio De San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$44,311	\$41,369	\$41,369	\$41,369	\$41,369	\$41,369	\$41,369
GUA13140100285100	Construcción De Pavimento De Piedra Bola De La Región Aseñado Y Juntao Con Tepetitl En Elzaga De Cerro Grande	En Ejecución	2013	\$405,994	\$405,984	\$405,984	\$405,984	\$372,103	\$372,103	\$372,103
GUA13140100285108	Empleo Temporal	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$246,150	\$246,150	\$246,150

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA13140100284926	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv En La Localidad La Herra (Lorra) Y Contadero, Municipio De San Felipe, Gto.	100.00	\$0	Poste	43	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA13140100284943	Construcción De Sistema De Almacenamiento Cisterna Y Red De Distribución De Agua Potable Com. El Rincón (El Rincón Del Lindero), San Felipe, Gto.	100.00	\$0	Cisterna	48	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA13140100284956	Modificación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv En La Localidad Rancho Nuevo Del Carrizo, Municipio De San Felipe, Gto.	100.00	\$0	Poste	23	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA13140100284966	Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples (8.00x12.00 M) Adalida, En Jardín De Niños Narciso Menesza, Cabecera Municipal, San Felipe, Gto.	98.31	\$0	Aula	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA13140100285040	Construcción De Baño Digno Con Biodegradador En La Localidad Los Tangales, Municipio De San Felipe, Gto.	100.00	\$0	M2. Sanitarios	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA13140100285070	Programa Mi Casa Diferente	54.15	\$0	Otros	0	1.00	54.00	Financiera / Física / Registro, UNIDAD DE MEDIDA, ADQUISICION, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA13140100285072	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv En La Localidad El Marabón (Pensamiento), Municipio De San Felipe, Gto.	100.00	\$0	Poste	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA13140100285096	Construcción De Baño Digno Con Biodegradador, En La Localidad Ojo De Agua De Las Vacas, Municipio De San Felipe, Gto.	100.00	\$0	M2. Sanitarios	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA13140100285099	Construcción De Sistema De Almacenamiento Cisterna Y Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad Ojo De Agua De Las Vacas, Municipio De San Felipe, Gto.	100.00	\$0	Cisterna	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA13140100285100	Construcción De Pavimento De Piedra Bola De La Región Acentrado Y Junteado Con Topotato En Bloques De Cerro Grande	91.65	\$0	Metro Cuadrado	0	1.00	90.00	Financiera / Física / Registro: LA META ANUAL ES DE 1.918 M2. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA13140100285108	Empleo Temporal	61.54	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para estados y municipios en sus respectivos territorios)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUAMUJATO												
GUAJ13140102085112	Construcción De Balle Digno Con Biogestor En La Localidad El Refugio, Municipio De San Felipe, Gto.	MSF/DOPM/FAM/MSH/122-2013	Guamajuato	San Felipe	El Refugio	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipales	Vivienda
GUAJ13140102085117	Infraestructura Educativa	LD17	Guamajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación
GUAJ13140102085120	Construcción De Balle Digno Con Biogestor En La Localidad El Centro, Municipio De San Felipe, Gto.	MSF/DOPM/FAM/MSH/123-2013	Guamajuato	San Felipe	El Central	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipales	Vivienda
GUAJ13140102085125	Construcción De Balle Digno Con Biogestor En La Localidad Los Alisos, Municipio De San Felipe, Gto.	MSF/DOPM/FAM/MSH/125-2013	Guamajuato	San Felipe	Los Alisos	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipales	Vivienda
GUAJ13140102085132	Construcción De Balle Digno Con Biogestor En La Localidad Arroyo Del Pino, Municipio De San Felipe, Gto.	MSF/DOPM/FAM/MSH/127-2013	Guamajuato	San Felipe	Arroyo del Pino	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipales	Vivienda
GUAJ13140102085167	Proyectos De Desarrollo	LD18	Guamajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUAJ13140102085176	Construcción De Balle Digno Con Biogestor En La Localidad El Rodeo (El Rodeo De Lindero), Municipio De San Felipe, Gto.	MSF/DOPM/FAM/MSH/143-2013	Guamajuato	San Felipe	El Rodeo (El Rodeo del Lindero)	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipales	Vivienda
GUAJ13140102085183	Revisión de Cable Múltiple Helado Electrico En Localidad Santa Rosa, Municipio De San Felipe, Gto.	MSF/DOPM/RXXII/FISE/145-2013	Guamajuato	San Felipe	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipales	Urbanización
GUAJ13140102085194	Red De Distribución De Agua Potable 1ra Etapa (La Joya-Santa Lucia), En La Localidad Santa Lucia, Municipio De San Felipe, Gto.	MSF/DOPM/FAM/MS/147-2013	Guamajuato	San Felipe	Santa Lucia	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas Municipales	Agua y saneamiento
GUAJ13140102085202	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. San Lorenzo	F1_070	Guamajuato	Abarob	San Lorenzo (San Nicolás de Ayala)	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización
GUAJ13140102085208	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. Barro de González	F1_071	Guamajuato	Abarob	Barro de González	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
GUA13140100285112	Construcción De Baño Digno Con Biodegestor En La Localidad El Retiro, Municipio De San Felipe, Gto.	100.00	\$0	M2, Sanitarios	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel		
GUA13140100285117	Infraestructura Educativa	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel		
GUA13140100285120	Construcción De Baño Digno Con Biodegestor, En La Localidad El Carrizal, Municipio De San Felipe, Gto.	100.00	\$0	M2, Sanitarios	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel		
GUA13140100285125	Construcción De Baño Digno Con Biodegestor En La Localidad Los Abasco, Municipio De San Felipe, Gto.	100.00	\$0	M2, Sanitarios	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel		
GUA13140100285132	Construcción De Baño Digno Con Biodegestor En La Localidad Los Abasco, Municipio De San Felipe, Gto.	100.00	\$0	M2, Sanitarios	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel		
GUA13140100285167	Proyecto De Desarrollo	100.00	\$0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel		
GUA13140100285176	Construcción De Baño Digno Con Biodegestor En La Localidad El Retiro (El Retiro Del Indiero), Municipio De San Felipe, Gto.	100.00	\$0	M2, Sanitarios	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel		
GUA13140100285183	Pavimentación Calle Miguel Hidalgo (Primera Etapa) En Localidad Santa Rosa, Municipio De San Felipe, Gto.	71.04	\$0	M2, Concreto Hidráulico	1,527	100.00	0.90	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel		
GUA13140100285194	Red De Distribución De Agua Potable 1ra Etapa (La Joya-Santa Lucia), En La Localidad Santa Lucia, Municipio De San Felipe, Gto.	100.00	\$0	Metro Lineal	139	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel		
GUA13140100285192	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. Rancho De González	100.00	\$0	Red	2,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel		
GUA13140100285196	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. Rancho De González	100.00	\$0	Red	1,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(uso en papel y procesamiento electrónico)

2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUAMUJATO												
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUAI1314010228715	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. San Temo De Ica	FI 072	Guamajuato	Abasco	San Temo de Ica	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización
GUAI1314010228727	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. Llanedo	FI 073	Guamajuato	Abasco	Llanedo	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización
GUAI1314010228720	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. Llanedo	FI 074	Guamajuato	Abasco	Llanedo	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización
GUAI1314010228771	Excedente De Obras Del Ramo 23	FI 075	Guamajuato	Abasco	Recho Nuevo de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAI1314010228730	Aportación A La Presa El Coyote	FI 076	Guamajuato	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAI1314010228792	Recurso Pendiente De Asignar	FI 077	Guamajuato	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAI1314010228901	Bordena 2da. Etapa	FI 078	Guamajuato	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUAI13140102286631	Mejoramiento De Vivienda	01	Guamajuato	San Diego de la Unión	San Diego de la Unión	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO RURAL	Asistencia Social
GUAI1314010228779	Construcción De Jardín Vertical En El Centro De Centeno	LD04	Guamajuato	San José de Juarez, Rosas	Rincon de Centeno	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras publicas	Asistencia Social
GUAI13140102287908	Estudio De Ingeniería Básica Planta De Tratamiento	85	Guamajuato	Schaltiera	Ureco	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SALVATERRA	Otros Proyectos
GUAI13140102287654	Programa Plus Fmre Puf1	PPF1	Guamajuato	Inguato	Cibola municipal	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA13140100285715	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. San Tómas De Rica	100.00	\$0	Red	1,000	100.00	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13140100285727	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. Llanero	100.00	\$0	Red	2,500	100.00	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13140100285730	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. Llanero	100.00	\$0	Red	2,000	100.00	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13140100285771	Excedente De Obras Del Ramo 23	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,000	100.00	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13140100285780	Aportación A La Presa El Coyote	0.00	\$0	Persona	4,500	100.00	100.00	0.00	Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13140100285792	Recurso Pendientes De Asignar	0.00	\$0	Persona	2,000	100.00	100.00	0.00	Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13140100285801	Bodega 2da Etapa	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,000	100.00	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13140100285831	Mejoramiento De Vivienda	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13140100285779	Construcción De Jardín Vertical En Rincón De Centeno	100.00	\$0	Otra	0	100.00	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13140100287008	Estudio De Ingeniería Básica Pluma De Tratamiento	74.82	\$0	Estudio	0	100.00	100.00	0.74	Financiera. RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física. RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13140100287034	Programa Piso Firme Pp11	100.00	\$0	Otra	529,440	100.00	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.	



FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para estados y municipios en el desarrollo)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUAJ13140100287040	Techo En Zonas Marginalizadas	PIF2	Guerrero	Tapachula	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAJ13140100287046	Constatación De Red De Drenaje Sanitario En La Col. 10 De Mayo En La Com. La Soledad (Pobc 13) Japam	-	Guerrero	Tapachula	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	JAPAMI	Agua y saneamiento	
GUAJ13140100287051	Construcción De Red De Abastecimiento Sanitario En La Com. San Mateo De Ahuacón Cu Japm	-	Guerrero	Tapachula	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	JAPAMI	Agua y saneamiento	
GUAJ13140100287056	Rehabilitación De Pozo En La Com. El Encendido De Marquez (Pobc 13) Japam	-	Guerrero	Tapachula	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	JAPAMI	Agua y saneamiento	
GUAJ13140100287058	Perforación De Pozo En La Com. Gabino Vazquez (Lan Viveora) (Pobc 13) Japam	-	Guerrero	Tapachula	Gabino Vazquez (Las Viboras)	Rural	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	JAPAMI	Agua y saneamiento	
GUAJ13140100287064	Perforación De Pozo En La Com El Guayabo (Pobc 13) Japam	-	Guerrero	Tapachula	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	JAPAMI	Agua y saneamiento	
GUAJ13140100287068	Ampliación Del Centro Comunitario San Juan De Retana Desembole Integral Edif	-	Guerrero	Tapachula	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAJ13140100287073	Urb. Calle Carabá	-	Guerrero	Tapachula	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	DIR. GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAJ13140100287128	M. Casa Diferente	L018	Guerrero	San Mateo de Javerona Robas	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Social	Asistencia Social	
GUAJ13140100287620	Drenaje En La Calle Aguacate Alegre De La Com. El 13	E133	Guerrero	San Francisco del Rincon	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON	Agua y saneamiento	
GUAJ13140100287634	Agua Potable Calle Francisco Miraflores De La Comunidad De San Ignacio De Tapachula	E134	Guerrero	San Francisco del Rincon	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	RDH FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON	Agua y saneamiento	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (financiado)	Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado		
GUA13140100287040	Techo En Zonas Marginadas	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$297,350	\$182,313	\$182,313	\$182,313		
GUA13140100287046	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Col. 10 De Mayo En La Com. La Soledad (Pdlic'13)-Japam	En Ejecución	2013	\$1,139,270	\$1,139,270	\$1,139,270	\$1,139,270	\$1,139,270	\$1,139,270	\$1,139,270		
GUA13140100287051	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Com. San Vicente De Matias La Oveja (Pdlic'13)-Japam	En Ejecución	2013	\$3,109,231	\$3,109,231	\$3,109,231	\$3,109,231	\$3,109,231	\$3,109,231	\$3,109,231		
GUA13140100287056	Perforacion De Pozo En La Com. Exhacienda De Marquez (Pdlic'13)-Japam	En Ejecución	2013	\$2,945,972	\$2,945,972	\$2,945,972	\$2,845,972	\$2,851,375	\$2,651,375	\$2,651,375		
GUA13140100287058	Perforacion De Pozo En La Com. Gabino Vazquez (Las Viveras) (Pdlic'13)-Japam	En Ejecución	2013	\$1,885,942	\$1,885,942	\$1,885,942	\$1,885,942	\$565,763	\$565,763	\$565,763		
GUA13140100287064	Perforacion De Pozo En La Com El Guayabo (Pdlic'13)-Japam	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000		
GUA13140100287068	Ampliacion Del Centro Comunitario San Juan De Retama Desarrollo Integral Eldi	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000		
GUA13140100287073	Urb Calle Ceiba	En Ejecución	2013	\$955,766	\$955,766	\$955,766	\$955,766	\$655,766	\$955,766	\$655,766		
GUA13140100287128	M Casa Diferente	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$600,000	\$583,862	\$583,862	\$583,862		
GUA13140100287620	Drenaje En La Calle Ignacio Allende De La Com. Ignacio De Hidalgo	En Ejecución	2013	\$100	\$397,583	\$397,583	\$397,583	\$376,153	\$376,153	\$376,153		
GUA13140100287634	Agua Potable Calle Ignacio Allende De La Comunidad De San Ignacio De Hidalgo	En Ejecución	2013	\$130,316	\$130,316	\$130,316	\$130,316	\$129,989	\$129,989	\$129,989		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			% Avance Acumulado	Observaciones
						Población	Avance Anual			
GUA13140100287040		Techo En Zonas Marginadas	60.77	\$0	Obras	528,440	100.00		100.00	Financiera / Física / Registro
GUA13140100287046		Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Col. 10 De Mayo En La Com. La Soledad (Públic 13) Jajarmi	100.00	\$0	Obras	528,440	100.00		100.00	Financiera / Física / Registro
GUA13140100287051		Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En La Com. San Vicente De Malvas La Oveja (Públic 13) Jajarmi	100.00	\$0	Obras	528,440	100.00		100.00	Financiera / Física / Registro
GUA13140100287056		Perforación De Pozo En La Com. Exhacienda De Marquez (Públic 13) Jajarmi	90.00	\$0	Obras	528,440	100.00		100.00	Financiera / Física / Registro
GUA13140100287068		Perforación De Pozo En La Com. Gabino Vasquez (Las Vivas) (Públic 13) Jajarmi	30.00	\$0	Obras	528,440	100.00		30.00	Financiera / Física / Registro
GUA13140100287064		Perforación De Pozo En La Com El Guayabo (Faber 13) Jajarmi	30.00	\$0	Obras	528,440	100.00		30.00	Financiera / Física / Registro
GUA13140100287068		Ampliación Del Centro Comunitario San Juan De Relana Desarrollo Integral E.d.i	100.00	\$0	Obras	0	100.00		100.00	Financiera / Física / Registro
GUA13140100287073		Ufo Calle Casosa	100.00	\$0	Obras	528,440	100.00		100.00	Financiera / Física / Registro
GUA13140100287128		Mi Casa Diferente	97.32	\$0	Obras	0	12.29		80.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140100287620		Drenaje En La Calle Ignacio Allende De La Com. Ignacio De Hidalgo	94.61	\$0	Metro Lineal	179	100.00		94.61	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140100287634		Agua Potable Calle Ignacio Allende De La Comunidad De San Ignacio De Hidalgo	98.76	\$0	Metro Lineal	179	100.00		98.76	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO UNICO SOBRE OPERACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(con el Anexo 1 y Programa de Inicialización)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014 SEGUNDO TRIMESTRE PERIODO QUE SE REPORTA. ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO												
GUA13140100297645	Alumbrado Público En La Calle Ignacio Alvarado En La Comunidad San Ignacio De Hidalgo	E133	Guanajuato	San Francisco del Rincon	Colonera municipal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON	Urbanización	
GUA13140100298904	Cuarta 6141 F-13 Perforación De Pozo En Corriente De Valle -13	01	Guanajuato	Saltamanchon	Puerto de Valle	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	
GUA13140100288918	Cuarta 6141 Pav. Hdr. C. Nogal Con El Cemento - 02	02	Guanajuato	Saltamanchon	Colonera municipal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	
GUA13140100296626	Construcción De Empedrado Entroquillado Con Cemento En La Calle Balmeslar (Primera Sección) En La Colonia Vico	5 F113 001 14	Guanajuato	Valle de Santiago	Colonera municipal	Rural	Aportaciones Federales	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA13140100298077	Construcción De Fincas De Entero, Alcañal, Corriente, Huella De Concreto En La Calle Benito Juárez En La Comunidad De Ranchos Unidos	5 F113 002 14	Guanajuato	Valle de Santiago	Ranchos Unidos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA13140100296975	Construcción De Bancos En La Escuela De Educación Especial María Montessori En La Colonia Lindavista	5 F113 008 14	Guanajuato	Valle de Santiago	Colonera municipal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA13140100291014	Construcción De Bustrales En Varas Del Centro Del Municipio De Valle De Santiago	5 F113 008 14	Guanajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA13140100291072	Proyecto Geométrico De Pavedimiento Para La Ampliación De Blvd. Valle Guanajuato Tramo Gloria Ninos Héroes A Barrio De Perdomos	5 F113 008 14	Guanajuato	Valle de Santiago	Rancho de Perdomos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA14130602239527	Proyecto Ejecutivo De Sistema De Agua Potable Para El Municipio De Valle De Santiago Y Microzonación, Santa Rosa Ajópaton	81	Guanajuato	Sauvatierra	Santa Rosa Tejocote	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SALVATIERRA	Agua y saneamiento	
GUA14130400274004	Proyecto Ejecutivo De Saneamiento Zona Crecer, Jánico, Div. Del Norte, Rto. Nvo., Nueva Huasteca, Cabeza Municipal	82	Guanajuato	Sauvatierra	Colonera municipal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SALVATIERRA	Agua y saneamiento	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:		Avance Financiero										
PERIODO QUE SE REPORTA:		SEGUNDO TRIMESTRE										
ENTIDAD FEDERATIVA:		11 - GUANAJUATO										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado		
GUA13140100287645	Alumbrado Publico En La Calle Ignacio Allende En La Comunidad San Ignacio De Hidalgo	En Ejecución	2013	\$74,142	\$74,142	\$74,132	\$74,132	\$66,265	\$66,265	\$66,265		
GUA13140100288904	Cuenta 6 141 F-13 Perforacion De Pozo En Corn Puerto De Valle 13	En Ejecución	2013	\$1,199,016	\$1,199,016	\$1,199,016	\$1,199,016	\$456,959	\$456,959	\$456,959		
GUA13140100288918	Cuenta 6 141 Pav. Hdr. C. Negral Col El Cerrillo - 13	En Ejecución	2013	\$2,932,233	\$2,932,233	\$2,932,233	\$2,932,233	\$2,926,224	\$2,926,224	\$2,926,224		
GUA13140100290626	Construccion De Empedrado Emboquillado Con Cemento En La Calle Bugambilias (Primera Seccion) En La Colonia Ucoo	En Ejecución	2013	\$462,637	\$462,637	\$462,637	\$462,637	\$415,252	\$415,252	\$415,252		
GUA13140100290877	Construccion De Empedrado Emboquillado Con Huella De Concreto En La Calle Bontle Juarez En La Comunidad De Ranchos Unidos	En Ejecución	2013	\$1,011,090	\$1,011,090	\$1,011,090	\$1,011,090	\$749,518	\$749,518	\$749,518		
GUA13140100290975	Construccion De Barda En La Escuela De Educacion Especial Maria Mostessori En La Colonia Lindavista	En Ejecución	2013	\$531,976	\$531,976	\$531,976	\$531,976	\$404,146	\$404,146	\$404,146		
GUA13140100291014	Construccion De Bordenas En Varas Comandantes Del Municipio De Valle De Santiago	En Ejecución	2013	\$133,000	\$133,000	\$133,000	\$133,000	\$133,000	\$133,000	\$133,000		
GUA13140100291072	Proyecto Geometrico De Pavimentacion Para La Ampliacion De Blvd. Valle Guarapo Tramo Gloria Ninos Heroes A Rancho De Pareones	En Ejecución	2013	\$410,756	\$410,756	\$410,756	\$410,756	\$410,756	\$410,756	\$410,756		
GUA14130400273927	Proyecto Ejecutivo De Sistema De Agua Potable (Barrido De Distrito, Seccion Y Micromedicion), Santa Rosa Tlaxiote	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0		
GUA14130400274004	Proyecto Ejecutivo De Saneamiento Zona Cedess, Janicho, Div. Del Norte, Rcho. Nvo., Nueva Huatziñdoo, Cabecera Municipal	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico					Observaciones	
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
	GUJ13140100297645	Almuerzo Publico En La Calle Ignacio Allende En La Comunidad San Ignacio De Hidalgo	89.38	\$0	Pieza	179	100.00	89.38	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
	GUJ13140100298864	Cuenta 6141 F-13 Perforacion De Pozo En Com Puerto De Valle-13	38.11	\$0	Accion	0	1.00	38.11	Financiera / Física / Registro CTA 6141 FONDO I 2013. PERFORACION DE POZO EN COM PUERTO DE VALLE. CONTRATO DGGADIRECIP198-13 POR GEMOIRS A. DE C.V. REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
	GUJ13140100298818	Cuenta 6141 Pav. Hdr. C. Nogal Col El Corrimo - 13	99.80	\$0	Metro Cuadrado	0	1.00	99.80	Financiera / Física / Registro CTA 6141 FONDO I 2013. CONSTR. PAV. HDR. C. NOGAL CONTRATO DGGADIRECIP198-13 POR PROSICC S.A. DE C.V. REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
	GUJ13140100298026	Construccion De Empedrado Embalsillado Con Cemento En La Calle Bigumbillas (Primera Seccion) En La Colonia Uscoc	89.76	\$0	Metro Cuadrado	350	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
	GUJ13140100298077	Construccion De Empedrado Embalsillado Con Huello De Concreto En La Calle Benito Juarez En La Comunidad De Ranchos Unidos	74.13	\$0	Metro Cuadrado	110	100.00	74.13	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
	GUJ13140100298975	Construccion De Baridas En La Escuela De Educacion Especial Maria Montessori En La Colonia Lindavista	75.97	\$0	Baridas	150	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
	GUJ13140100291014	Construccion De Baridas En Las Veredas Concretadas De Manrique De Valle De Santiago	100.00	\$0	Colector	500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
	GUJ13140100291072	Proyecto Ejecutivo De Revisamiento Para La Entrega De Los Bienes Materiales Y Maquinaria Y Herramientas A Ranchito De Piedrales	100.00	\$0	Proyecto	500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
	GUJ14130400275637	Proyecto Ejecutivo De Sistema De Agua Potable En El Municipio De San Juan Del Rio (Microzonacion) Santa Rosa Triplata	0.00	\$0	Proyecto	200,000	100.00	0.00	Financiera RECURSO PENDIENTE DE EJERCER/ Física RECURSO PENDIENTE DE EJERCER/ Registro RECURSO PENDIENTE DE EJERCER- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
	GUJ14130400274004	Proyecto Ejecutivo De Saneamiento Zona Urbana Jardón De Do Norte, Rcho. Avo., Nueva Habaradas, Colquera Municipal	0.00	\$0	Proyecto	450,000	100.00	0.00	Financiera RECURSO PENDIENTE DE EJERCER/ Física RECURSO PENDIENTE DE EJERCER/ Registro RECURSO PENDIENTE DE EJERCER- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de inversión)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO												
GUAJ1413040274082	Red De Drenaje Sanitario Calle S De Mayo. En Cerroso Morelia	83	Guanajuato	Salvatera	Cerroso Morelia	Rural	Aportaciones Federales	BD4 FMS Municipal y de las Dinamizaciones Temporales del Derecho Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SALVATERRA	Agua y saneamiento	
GUAJ1413040270080	Creción De Los Nuevos Años De Los Niños Con Red De Drenaje Sanitario En Hacienda Vieja	24	Guanajuato	Tramandacuare	Hacienda Vieja (Santiago)	Rural	Aportaciones Federales	BD4 FMS Municipal y de las Dinamizaciones Temporales del Derecho Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	
GUAJ14140102291984	Reconstrucción De La Calle Antonio Hernandez En Poblado Urbano A Blvd. Vencedor De Guevara Col. León I	RICD - 008140	Guanajuato	León	León de los Altos Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	BD1 FMS Municipal y de las Dinamizaciones Temporales del Derecho Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Asistencia Social	
GUAJ14140102291986	Planimetría De La Calle Ricardo Gallván Terme. Blvd. León II A Ricardo Salazar Col León II	RICD - 008140	Guanajuato	León	León de los Altos Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	BD4 FMS Municipal y de las Dinamizaciones Temporales del Derecho Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Asistencia Social	





FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico					Observaciones	
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
	GUA14130400274082	Red De Drenaje Sanitario Calle 5 De Mayo, En Guanaco Mendoza	0.00	\$0	Metro Lineal	250,000	100.00	0.00	Financiera, RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física, RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro, RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA; Pasa a siguiente nivel.
	GUA14130400280090	Creación De Una Nueva Area De 15 Kra, Area Con Red De Distribución St. Hacienda Vieja	100.00	\$0	Localidad	1	1.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro- PROYECTO CONCLUIDO Y TERMINADO AL 100% - SISTEMA; Pasa a siguiente nivel.
	GUA14150100291984	Reconstrucción De La Calle Antonio Hernández Tomé Poblado Durán A Bnd. Vozco De Cularga Col. León I	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,000	100.00	0.00	Financiera. / Física. / Registro:
	GUA14150100291996	Reconstrucción De La Calle Riego Salom Tomas And Leon I/A Ricardo Solizcano Col León I	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100,000	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro:

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el área y programa en cada apartado)

EJERCICIO FISCAL: 2014		PERIODO TRIMESTRE: 11 - GUAYMALIATO													
ENTIDAD FEDERATIVA:															
Tipo de Registro		Ciclo de Recurso		Tipo de Recurso		Descripción Ramo		Clave Ramo		Descripción Programa		Clave Programa		Programa Fondo Convento - Especifico	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEVIACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	NO APLICA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Reintegro	Financiero	\$0				
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEVIACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	NO APLICA	PRESIDENCIA MUNICIPAL							
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEVIACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	NO APLICA	PRESIDENCIA MUNICIPAL							
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEVIACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	NO APLICA	PRESIDENCIA MUNICIPAL							
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEVIACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	NO APLICA	PRESIDENCIA MUNICIPAL							
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEVIACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	NO APLICA	PRESIDENCIA MUNICIPAL							
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEVIACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	NO APLICA	PRESIDENCIA MUNICIPAL							
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEVIACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	NO APLICA	PRESIDENCIA MUNICIPAL							
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEVIACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	NO APLICA	PRESIDENCIA MUNICIPAL							
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEVIACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	NO APLICA	PRESIDENCIA MUNICIPAL							
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEVIACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA RECONSTRUCCION SOCIAL MUNICIPAL	CELAYA	Reintegro	Financiero	\$0				











FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el área y programa en cada registro)

BIENIO FISCAL 2014-2015		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
EJERCICIO FISCAL:		PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		TOTAL ANUAL		TOTAL ANUAL		TOTAL ANUAL		TOTAL ANUAL		TOTAL ANUAL		TOTAL ANUAL		TOTAL ANUAL	
ENTIDAD FEDERATIVA:		11 - GUANAJUATO																					
TIPO DE REGISTRO:		PARTIDA		PARTIDA		PARTIDA		PARTIDA		PARTIDA		PARTIDA		PARTIDA		PARTIDA		PARTIDA		PARTIDA		PARTIDA	
CICLO DE RECURSO:		2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013	
TIPO DE RECURSO:		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	
DESCRIPCION RAMO:		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	
CLAVE RAMO:		33		33		33		33		33		33		33		33		33		33		33	
DESCRIPCION PROGRAMA:		FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	
CLAVE PROGRAMA:		004		004		004		004		004		004		004		004		004		004		004	
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO:		FAISM		SIN IDENTIFICAR		SIN IDENTIFICAR		SIN IDENTIFICAR		SIN IDENTIFICAR		SIN IDENTIFICAR		SIN IDENTIFICAR		SIN IDENTIFICAR		SIN IDENTIFICAR		SIN IDENTIFICAR		SIN IDENTIFICAR	
DEPENDENCIA EJECUTORA:		MUNICIPIO DE Irapuato OT0220 T.M.		MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO		MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO		MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO		MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO		MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO		MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO		MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO		MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO		MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO		DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	
REINTEGRO:																							
RENTAMIENTO FINANCIERO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							
MONTANTO:																							





FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el acceso y procesamiento en el sistema)

BIENIO FISCAL: 2014		EJERCICIO FISCAL: 2014		Ciclo de Recurso		Tipo de Recurso		Descripción Ramo		Clave Ramo		Descripción Programa		Clave Programa		Programa Fondo Convento - Especifico		Dependencia Ejecutora		Reintegro	
EJERCICIO FISCAL: 2014		EJERCICIO FISCAL: 2014		Ciclo de Recurso		Tipo de Recurso		Descripción Ramo		Clave Ramo		Descripción Programa		Clave Programa		Programa Fondo Convento - Especifico		Dependencia Ejecutora		Reintegro	
EJERCICIO FISCAL: 2014		EJERCICIO FISCAL: 2014		Ciclo de Recurso		Tipo de Recurso		Descripción Ramo		Clave Ramo		Descripción Programa		Clave Programa		Programa Fondo Convento - Especifico		Dependencia Ejecutora		Reintegro	
EJERCICIO FISCAL: 2014		EJERCICIO FISCAL: 2014		Ciclo de Recurso		Tipo de Recurso		Descripción Ramo		Clave Ramo		Descripción Programa		Clave Programa		Programa Fondo Convento - Especifico		Dependencia Ejecutora		Reintegro	
2.- PARTIDA	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	33	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA					
2.- PARTIDA	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	33	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA					
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	33	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	004	APORTACIONES FEDERALES	PRESIDENCIA MOROLEON GUANAJUATO	\$66				\$66
2.- PARTIDA	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	33	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	004	APORTACIONES FEDERALES	PRESIDENCIA MOROLEON GUANAJUATO					
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	33	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ROMITA	\$141,402				\$141,402
2.- PARTIDA	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	33	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ROMITA					
2.- PARTIDA	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	33	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ROMITA					
2.- PARTIDA	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	33	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ROMITA					
2.- PARTIDA	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	33	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ROMITA					
2.- PARTIDA	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	33	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ROMITA					





FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(con el precepto para el programa municipal de inversión)

EJERCICIO FISCAL		CICLO DE INVERSIÓN		CICLO DE RECORSO		CICLO DE REGISTRO		CICLO DE EJECUCIÓN		CICLO DE CANCELACIÓN		CICLO DE LIQUIDACIÓN		OBSERVACIONES							
2014		SEGUNDO BIMESTRE		11 - GUANAJUATO		2013		2013		2013		2013									
CÓDIGO DE REGISTRO		CÓDIGO DE EJECUCIÓN		CÓDIGO DE CANCELACIÓN		CÓDIGO DE LIQUIDACIÓN		CÓDIGO DE OBSERVACIONES		CÓDIGO DE LIQUIDACIÓN		CÓDIGO DE OBSERVACIONES									
ENTIDAD FEDERATIVA		ENTIDAD FEDERATIVA		ENTIDAD FEDERATIVA		ENTIDAD FEDERATIVA		ENTIDAD FEDERATIVA		ENTIDAD FEDERATIVA		ENTIDAD FEDERATIVA									
Tipo de Registro		Ciclo de Recurso		Tipo de Gasto		Partida		Aprobado		Modificado		Recaudado (Ministrado)		Comprometido		Devenigado		Ejercido		Pagado	
2.-PARTIDA	2013	2.- GASTO DE INVERSION	445- AYUDAS SOCIALES A FAMILIAS SIN FINE DE LUGRO	\$0	\$635,654	\$635,654	\$635,654	\$635,654	\$635,654	\$635,654	\$635,654	\$635,654	\$635,654	\$635,654	\$635,654	\$635,654	\$635,654	\$635,654	\$635,654	\$635,654	\$635,654
2.-PARTIDA	2013	2.- GASTO DE INVERSION	614- MUJERES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0	\$6,135	\$6,135	\$6,135	\$6,135	\$6,135	\$6,135	\$6,135	\$6,135	\$6,135	\$6,135	\$6,135	\$6,135	\$6,135	\$6,135	\$6,135	\$6,135	\$6,135
2.-PARTIDA	2013	2.- GASTO DE INVERSION	815- EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0	\$273,581	\$273,581	\$273,581	\$273,581	\$273,581	\$273,581	\$273,581	\$273,581	\$273,581	\$273,581	\$273,581	\$273,581	\$273,581	\$273,581	\$273,581	\$273,581	\$273,581
2.-PARTIDA	2013	2.- GASTO DE INVERSION	817- EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$0	\$2,342,236	\$2,342,236	\$2,342,236	\$2,342,236	\$2,342,236	\$2,342,236	\$2,342,236	\$2,342,236	\$2,342,236	\$2,342,236	\$2,342,236	\$2,342,236	\$2,342,236	\$2,342,236	\$2,342,236	\$2,342,236	\$2,342,236
2.-PARTIDA	2013	2.- GASTO DE INVERSION	813- CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$0	\$6,466,478	\$6,466,478	\$6,466,478	\$6,466,478	\$6,466,478	\$6,466,478	\$6,466,478	\$6,466,478	\$6,466,478	\$6,466,478	\$6,466,478	\$6,466,478	\$6,466,478	\$6,466,478	\$6,466,478	\$6,466,478	\$6,466,478
2.-PARTIDA	2013	2.- GASTO DE INVERSION	817- DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE URBANIZACION	\$0	\$4,028,451	\$4,028,451	\$4,028,451	\$4,028,451	\$4,028,451	\$4,028,451	\$4,028,451	\$4,028,451	\$4,028,451	\$4,028,451	\$4,028,451	\$4,028,451	\$4,028,451	\$4,028,451	\$4,028,451	\$4,028,451	\$4,028,451
2.-PARTIDA	2013	2.- GASTO DE INVERSION	831- ESTUDIOS, FORMULACION Y ANALISIS DE PRODUCTOS INCLUIDOS EN CONCURSOS PUBLICOS DE ESTE CAPITULO	\$0	\$4,640	\$4,640	\$4,640	\$4,640	\$4,640	\$4,640	\$4,640	\$4,640	\$4,640	\$4,640	\$4,640	\$4,640	\$4,640	\$4,640	\$4,640	\$4,640	\$4,640
2.-PARTIDA	2013	2.- GASTO DE INVERSION	799- OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0	\$48,843	\$48,843	\$48,843	\$48,843	\$48,843	\$48,843	\$48,843	\$48,843	\$48,843	\$48,843	\$48,843	\$48,843	\$48,843	\$48,843	\$48,843	\$48,843	\$48,843
2.-PARTIDA	2013	2.- GASTO DE INVERSION	853- OTROS CONVENIOS	\$0	\$12,573,388	\$12,573,388	\$12,573,388	\$12,573,388	\$12,573,388	\$12,573,388	\$12,573,388	\$12,573,388	\$12,573,388	\$12,573,388	\$12,573,388	\$12,573,388	\$12,573,388	\$12,573,388	\$12,573,388	\$12,573,388	\$12,573,388
1.-PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	2013	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		\$54,100,687	\$54,100,687	\$54,100,687	\$54,100,687	\$54,100,687	\$54,100,687	\$54,100,687	\$54,100,687	\$54,100,687	\$54,100,687	\$54,100,687	\$54,100,687	\$54,100,687	\$54,100,687	\$54,100,687	\$54,100,687	\$54,100,687	\$54,100,687
2.-PARTIDA	2013	1.- GASTO CORRIENTE	248- MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500
														RUBRO 5-861 RECURSOS COMPLEMENTARIOS DEL FONDO 7203. REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN-14							



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(con el mismo formato para el nivel del Estado)

2014 REGIMIO Bimestre 11 - GUANAJUATO		2014 REGIMIO Bimestre 11 - GUANAJUATO		2014 REGIMIO Bimestre 11 - GUANAJUATO		2014 REGIMIO Bimestre 11 - GUANAJUATO		2014 REGIMIO Bimestre 11 - GUANAJUATO		2014 REGIMIO Bimestre 11 - GUANAJUATO		2014 REGIMIO Bimestre 11 - GUANAJUATO		2014 REGIMIO Bimestre 11 - GUANAJUATO		2014 REGIMIO Bimestre 11 - GUANAJUATO		2014 REGIMIO Bimestre 11 - GUANAJUATO		2014 REGIMIO Bimestre 11 - GUANAJUATO			
EJERCICIO FISCAL TIPO DE REGISTRO ENTIDAD FEDERATIVA		Ciclo de Recurso		Tipo de Gasto		Partida		Aprobado		Modificado		Recaudado (Ministrado)		Comprometido		Devengado		Ejercido		Pagado		Observaciones	
2.-PARTIDA	2013		1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$739,984	\$739,984	\$739,984	\$739,984	\$739,984	\$739,984	\$739,984	\$739,984	\$739,984	\$739,984	\$739,984	\$739,984	\$739,984	\$739,984	\$739,984	\$739,984	\$739,984	PARTIDA 3321 SERV. DE DISEÑO DEL FONDO 12013. REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN-14	
2.-PARTIDA	2013		1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACION	\$319,103	\$319,103	\$319,103	\$319,103	\$319,103	\$319,103	\$319,103	\$319,103	\$319,103	\$319,103	\$319,103	\$319,103	\$319,103	\$319,103	\$319,103	\$319,103	\$319,103	PARTIDA 3341 SERV. DE CAPACITACION DEL FONDO 12013. REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN-14	
2.-PARTIDA	2013		1 - GASTO CORRIENTE	415 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARA ESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$631,125	\$631,125	\$631,125	\$631,125	\$631,125	\$631,125	\$631,125	\$631,125	\$631,125	\$631,125	\$631,125	\$631,125	\$631,125	\$631,125	\$631,125	\$631,125	\$631,125	PARTIDA 4156 TRANSF. INVER. PUBLICAS DEL FONDO 12013. REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN-14	
2.-PARTIDA	2013		1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,082,121	\$2,082,121	\$2,082,121	\$2,082,121	\$2,082,121	\$2,082,121	\$2,082,121	\$2,082,121	\$2,082,121	\$2,082,121	\$2,082,121	\$2,082,121	\$2,082,121	\$2,082,121	\$2,082,121	\$2,082,121	\$2,082,121	PARTIDA 4415 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DEL FONDO 12013. REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN-14	
2.-PARTIDA	2013		1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUJERES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$59,837	\$59,837	\$59,837	\$59,837	\$59,837	\$59,837	\$59,837	\$59,837	\$59,837	\$59,837	\$59,837	\$59,837	\$59,837	\$59,837	\$59,837	\$59,837	\$59,837	PARTIDA 5111 MUJERES DE OFICINA DEL FONDO 12013. REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN-14	
2.-PARTIDA	2013		1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE PERIFERICOS DE LA INFORMACION	\$446,965	\$446,965	\$446,965	\$446,965	\$446,965	\$446,965	\$446,965	\$446,965	\$446,965	\$446,965	\$446,965	\$446,965	\$446,965	\$446,965	\$446,965	\$446,965	\$446,965	PARTIDA 5151 COMPUTADORAS DEL FONDO 12013. REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN-14	
2.-PARTIDA	2013		1 - GASTO CORRIENTE	518 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	PARTIDA 5181 OTROS MOBILIARIOS DEL FONDO 12013. REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN-14	
2.-PARTIDA	2013		1 - GASTO CORRIENTE	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$37,752	\$37,752	\$37,752	\$37,752	\$37,752	\$37,752	\$37,752	\$37,752	\$37,752	\$37,752	\$37,752	\$37,752	\$37,752	\$37,752	\$37,752	\$37,752	\$37,752	\$37,752	PARTIDA 5211 EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO DEL FONDO 12013. REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN-14
2.-PARTIDA	2013		1 - GASTO CORRIENTE	523 - CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$5,099	\$5,099	\$5,099	\$5,099	\$5,099	\$5,099	\$5,099	\$5,099	\$5,099	\$5,099	\$5,099	\$5,099	\$5,099	\$5,099	\$5,099	\$5,099	\$5,099	\$5,099	PARTIDA 5231 CAMARAS FOTOGRAFICAS DEL FONDO 12013. REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN-14
2.-PARTIDA	2013		1 - GASTO CORRIENTE	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,480	\$1,480	\$1,480	\$1,480	\$1,480	\$1,480	\$1,480	\$1,480	\$1,480	\$1,480	\$1,480	\$1,480	\$1,480	\$1,480	\$1,480	\$1,480	\$1,480	\$1,480	PARTIDA 5291 OTRO MOBILIARIO DEL FONDO 12013. REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN-14
2.-PARTIDA	2013		1 - GASTO CORRIENTE	566 - EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICOS Y APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$17,169	\$17,169	\$17,169	\$17,169	\$17,169	\$17,169	\$17,169	\$17,169	\$17,169	\$17,169	\$17,169	\$17,169	\$17,169	\$17,169	\$17,169	\$17,169	\$17,169	\$17,169	PARTIDA 5663 EQUIPO DE GENERACION DEL FONDO 12013. REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUN-14

































FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(utilizar en forma y proporcionar el nombre)

EJERCICIO FISCAL: 2014		Ciclo de Recurso		Tipo de Recurso		Descripción Ramo		Clave Ramo		Descripción Programa		Clave Programa		Programa Fondo Convento - Especifico		Dependencia Ejecutora		Reintegro	
EJERCICIO FISCAL: 2014		Ciclo de Recurso		Tipo de Recurso		Descripción Ramo		Clave Ramo		Descripción Programa		Clave Programa		Programa Fondo Convento - Especifico		Dependencia Ejecutora		Reintegro	
1- PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES: 2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	FAIS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE URBANGATO	\$0										
2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES: 2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	FAIS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE URBANGATO	\$0										
1- PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES: 2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - ID04	VALLE DE SANTIAGO	\$756,972										
2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES: 2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - ID04	VALLE DE SANTIAGO											
2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES: 2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - ID04	VALLE DE SANTIAGO											
2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES: 2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - ID04	VALLE DE SANTIAGO											
2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES: 2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - ID04	VALLE DE SANTIAGO											
2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES: 2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - ID04	VALLE DE SANTIAGO											



**D I R E C T O R I O**

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO  
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Se publica los LUNES, MARTES, JUEVES y VIERNES

Oficinas: Km. 10 Carr. Juventino Rosas

Tel. (473) 73 3-12-54 \* Fax: 73 3-30-03

Guanajuato, Gto. \* Código Postal 36000

Correos Electronicos

Lic. Luis Manuel Terrazas Aguilar ( lterrazas@guanajuato.gob.mx )

José Flores González ( jfloresg@guanajuato.gob.mx )

**T A R I F A S :**

Suscripción Anual (Enero a Diciembre)	\$ 1,200.00
Suscripción Semestral	" 598.00
(Enero-Junio) (Julio-Diciembre)	
Ejemplares, del Día o Atrasado	" 18.00
Publicaciones por palabra o cantidad	
por cada inserción	" 2.00
Balance o Estado Financiero, por Plana	" 1,987.00
Balance o Estado Financiero, por Media Plana	" 999.00

Los pagos deben hacerse en las Oficinas Recaudadoras del Estado,  
enviando el ORIGINAL del EDICTO o del BALANCE  
con el Recibo Respectivo.

Favor de enviar ORIGINALES. Así nos evitará su devolución.

DIRECTOR

LIC. LUIS MANUEL TERRAZAS AGUILAR