



# PERIODICO OFICIAL

## DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Fundado el 14 de Enero de 1877

Registrado en la Administración de Correos el 1o. de Marzo de 1924

AÑO CI  
TOMO CLII

GUANAJUATO, GTO., A 5 DE DICIEMBRE DEL 2014

NUMERO 194

### TERCERA PARTE "A"

#### SUMARIO:

##### **SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION**

INFORME correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014, sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM Recursos 2013), Formato Unico y Nivel Financiero, respecto de los Fondos Federales del Ramo General 33, subsidios y convenios con dependencias federales.

**2**





FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:		Avance Físico										Observaciones	
TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		
GUA13130100086896		\$0	Ml. Cable (líneas de conexión)	100	100.00	100.00	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Cerca De La Calle San Bernardino En La Com. Tinaja De Negrete	100.00	\$0	Ml. Cable (líneas de conexión)	100	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100090065		\$0	Ml. Cable (líneas de conexión)	100	100.00	100.00	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. San Antonio De Paralta	100.00	\$0	Ml. Cable (líneas de conexión)	100	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100090386		\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Empedrado De Calle Comonfort De La Col. Guadalupe	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100090474		\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Empedrado De Calle 10 De Mayo En La Col. Cruz Blanca	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100090538		\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Pavimentación De Callejon Ana María Gallega De La Col. Guadalupe	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100090661		\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Empedrado De La Calle Jacarandas En La Col. Lourdes	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100090708		\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Pavimentación De Calle Alvaro Obregón De La Col. El Saucillo	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el paper y posterior a su carga electrónica)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especialito	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
<b>2014</b> <b>TERCER TRIMESTRE</b> <b>11 - GUAMAJUATO</b>												
GUA1313010009732	Revisión de La Calle Francisco Villa De La Col. 28 De Octubre	F113 011	Guajuato	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aprobaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Otros Proyectos	
GUA1313010009833	Revisión de Calle Insurgentes En La Col. 28 De Octubre	F113 012	Guajuato	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aprobaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Otros Proyectos	
GUA1313010009807	Revisión de La Calle Buenos Aires En La Col. Las Margaritas	F113 013	Guajuato	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aprobaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Otros Proyectos	
GUA13130100091451	Revisión de Calle Laurent En La Col Lourdes	F113 016	Guajuato	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aprobaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Otros Proyectos	
GUA13130100091524	Drenaje Sanitario De Calle Mariano Abasolo Y Calle Sin Nombre (1era Etapa) En Cabecera Municipal	F113 017	Guajuato	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aprobaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Otros Proyectos	
GUA13130100092475	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. La Carroza	F113 023	Guajuato	Abasolo	La Carroza	Rural	Aprobaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Otros Proyectos	
GUA13130100092780	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Col. Los Pinos	F113 026	Guajuato	Abasolo	Los Pinos	Rural	Aprobaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Otros Proyectos	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO	Avance Físico										Observaciones
		Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
GUA13130100090732	Pavimentación De La Calle Francisco Villa De La Col. 28 De Octubre	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
GUA13130100090833	Pavimentación De Calle Insurgentes En La Col. 28 De Octubre	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130100090907	Pavimentación De La Calle Buenos Aires En La Col. Las Margaritas	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130100091451	Pavimentación De Calle Laurel En La Col Lourdes	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130100091524	Drenaje Sanitario De Calle Mariano Abasolo Y Calle Sin Nombre (1 era Etapa) En Cabecera Municipal	100.00	\$0	Metros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130100092475	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. La Carroza	100.00	\$0	ML. Cable (líneas de conexión)	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130100092780	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Col. Los Pinos	100.00	\$0	ML. Cable (líneas de conexión)	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para apoyar y fortalecer el local autónomo)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especial	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
<b>2014</b> <b>TERCER TRIMESTRE</b> <b>11. GUAMAJUATO</b>												
GUA13130100092804	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. San Antonio De Las Huertas	F113 027	Guajuato	Abasolo	San Antonio de las Huertas (El Manicomio)	Rural	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Otros Proyectos	
GUA13130100092855	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Calle Francisco Villa De La Com. Rancho Nuevo De La Cruz	F113 030	Guajuato	Abasolo	Rancho Nuevo de la Cruz	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Otros Proyectos	
GUA13130100092874	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. La Mora	F113 031	Guajuato	Abasolo	La Mora (San Coyabano)	Rural	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Otros Proyectos	
GUA13130100092897	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Calle Miguel Hidalgo De La Com. Tlanalapa	F113 032	Guajuato	Abasolo	Abasolo	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Otros Proyectos	
GUA13130100096228	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. El Tule	F113 033	Guajuato	Abasolo	El Tule	Rural	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Otros Proyectos	
GUA13130100096744	Construcción De Red De Drenaje Con Sistema Tratamiento Primario 2da Etapa Com. Estación Joaquín	F113 049	Guajuato	Abasolo	Estación Joaquín	Rural	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Otros Proyectos	
GUA13130100096884	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En La Unidad Deportiva De La Catecera Municipal	F113 051	Guajuato	Abasolo	Abasolo	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Otros Proyectos	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO						Avance Físico						Observaciones
							Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
GUA13130100092804	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. San Antonio De Las Huertas	100.00	\$0	ML. Cable (líneas de conexión)	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130100092855	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Calle Francisco Villa De La Com. Rancho Nuevo De La Cruz	100.00	\$0	ML. Cable (líneas de conexión)	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130100092874	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. La Mora	100.00	\$0	ML. Cable (líneas de conexión)	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130100092897	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Calle Miguel Hidalgo De La Com. Tlanalapa	100.00	\$0	ML. Cable (líneas de conexión)	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130100096226	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. El Tule	100.00	\$0	ML. Cable (líneas de conexión)	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130100098744	Construcción De Red De Drenaje Con Sistema Tratamiento Primario 2ta Etapa Com. Estación Joaquín	100.00	\$0	Red	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130100098884	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En Unidad Deportiva De La Cabeceira Municipal	100.00	\$0	Cancha	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.					

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de nivel estatal)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
<b>2014.</b> <b>TERCER TRIMESTRE</b> <b>11 - GUAMUJATO</b>												
<b>EJERCICIO FISCAL:</b> <b>PERIODO QUE SE REPORTA:</b> <b>ENTIDAD FEDERATIVA:</b>												
GUA13130100096011	Construcción De Estructura Metálica-Cubierta Para Cancha De Usos Múltiples En La Unidad Deportiva Cabeza Municipal	F1 13 052	Guajuato	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	
GUA13130100096052	Reinvestición De Calle Mueli Doblado En La Com. Boquillas	F1 13 053	Guajuato	Abasolo	Boquillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	
GUA13130100096088	Reinvestición De La Calle Agustín Melgál De La Col. Jarez	F1 13 054	Guajuato	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	
GUA13130100096132	Reinvestición De La Calle Adolfo López Méndez En La Col. Staucillo	F1 13 055	Guajuato	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	
GUA13130100096214	Zeramiento Institucional	F1 13 057	Guajuato	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	
GUA13130100096489	Rehabilitación Y Conservación De Caminos Rurales En Diferentes Zonas Del Municipio	F1 13 058	Guajuato	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y Vialidad	
GUA13130100096488	Construcción De Banquetas En Diferentes Zonas De Cabeza Municipal	F1 13 059	Guajuato	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	





FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:		Avance Físico										Observaciones
TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado					
GUA13130100096011	Construccion De Estructura Metalica-Cubierta Para Cancha De Usos Múltiples En La Unidad Deportiva Cabecera Municipal	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	100	100.00	100.00					Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100096052	Pavimentacion De Calle Manuel Doblado En La Corn. Boquillas	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00					Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100096088	Pavimentacion De La Calle Agustín Melgal De La Col. Juaréz	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00					Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100096132	Pavimentacion De La Calle Adolfo Lopez Mateos En La Col. Saucillo	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00					Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100096214	Desarrollo Institucional	100.00	\$0	Equipo	100	100.00	100.00					Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100096469	Rehabilitacion Y Conservacion De Caminos Rurales En Diferentes Zonas Del Municipio	100.00	\$0	Kilómetros	100	100.00	100.00					Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100096468	Construccion De Banquetas En Diferentes Zonas De Cabecera Municipal	100.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00	100.00					Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para apoyo y desarrollo municipal)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA1313010009548	Rehabilitación, Adaptación Y Construcción De Centros Educativos	F1 13 060	Guajuatoto	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Otros Proyectos	
GUA1313010009609	Construcción De Aut. 3a8 Eje. Prim Cuahidemoc. Col. Vicente Guerrero	F1 061	Guajuatoto	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Otros Proyectos	
GUA1313010009737	Construcción De Patio Civico En La Telesecundaria 623 Com. San Jose De Gonzalez	F1 13 062	Guajuatoto	Abasolo	San. José de Gonzalez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Otros Proyectos	
GUA1313010009838	Adquisición De Materiales De Apoyo Y Programa De Bacheo En Diferentes Comunidades Y Calceca Mpal	F1 13 063	Guajuatoto	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Otros Proyectos	
GUA1313010010034	Perimetalizaciones De Acceso	F1 064	Guajuatoto	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Otros Proyectos	
GUA1313010010141	Programa De Construcción Y Rehabilitación De Obras Por Administración Y/O Contrato	F1 065	Guajuatoto	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Otros Proyectos	
GUA1313010010239	Construcción De Red De Drenaje 3era Etapa En La Col. San Juan	F1 13 066	Guajuatoto	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Otros Proyectos	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO												
EJERCICIO FISCAL:	PERIODO QUE SE REPORTA:	ENTIDAD FEDERATIVA:	Avance Financiero									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Instruido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13130100096548	Rehabilitación, Adaptación Y Construcción De Centros Educativos	En Ejecución	2013	\$729,804	\$457,792	\$457,792	\$457,792	\$457,792	\$457,792	\$457,792		\$457,792
GUA13130100096609	Construccion De Aula 3x8 Esc. Pim. Cuahutemoc Col. Vicente Guerrero	En Ejecución	2013	\$284,140	\$256,801	\$256,801	\$256,801	\$256,801	\$256,801	\$256,801		\$256,801
GUA13130100096737	Construccion De Patio Civico En La Telesecundaria 623 Com. San Jose De Gonzalez	En Ejecución	2013	\$298,379	\$298,379	\$298,379	\$298,379	\$298,379	\$298,379	\$298,379		\$298,379
GUA13130100096938	Adquisición De Materiales De Apoyo Y Programa De Bacheo En Diferentes Comunidades Y Cabecera Mpal	En Ejecución	2013	\$1,079,232	\$638,539	\$638,539	\$638,539	\$638,539	\$638,539	\$638,539		\$638,539
GUA13130100100034	Pavimentaciones De Accesos	En Ejecución	2013	\$4,985,835	\$3,701,146	\$3,701,146	\$3,701,146	\$3,701,146	\$3,701,146	\$3,701,146		\$3,701,146
GUA13130100100141	Programa De Construccion Y Rehabilitacion De Obras Por Administracion Y/O Contrato	En Ejecución	2013	\$2,145,069	\$1,800,082	\$1,800,082	\$1,800,082	\$1,800,082	\$1,800,082	\$1,800,082		\$1,800,082
GUA13130100100209	Construccion De Red De Drenaje 3era Etapa En La Col. San Juan	En Ejecución	2013	\$511,864	\$511,864	\$511,864	\$511,864	\$511,864	\$511,864	\$511,864		\$511,864

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico										Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado					
GUA13130100099546	Rehabilitación, Adaptación Y Construcción De Centros Educativos	100.00	\$0	Metros	100	100.00	100.00					Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100099609	Construcción De Aula 3x6 Esc. Prim. Cuahuatemoc Col. Vicente Guerrero	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	100	100.00	100.00					Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100099737	Construcción De Patio Cívico En La Comunidad 623 Com. San José De González	100.00	\$0	M2, Patio	100	100.00	100.00					Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100099936	Adquisición De Materiales De Apoyo Y Programa De Bacheo En Diferentes Comunidades Y Cabecera Mpal	100.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00	100.00					Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100100034	Pavimentaciones De Accesos	100.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00	100.00					Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100100141	Programa De Construcción Y Rehabilitación De Obras Por Administración Y/O Contrato	100.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00	100.00					Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100100209	Construcción De Red De Drenaje 3era Etapa En La Col. San Juan	100.00	\$0	Red	100	100.00	100.00					Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

FORMATO UNICO SOBRE LAS CONDICIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el Papeo y Presupuesto Fiscal Federal)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
EJERCICIO FISCAL: 2014 PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: FI - GUAMAJUATO												
GUA13130100100966	Bordeña 2013	F1 13 067	Guamajualto	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	
GUA13130100101523	Fogones Ecológicos	F1 13 074	Guamajualto	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	
GUA13130100101642	M. Casa Diferente 2013	F1 13 078	Guamajualto	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	
GUA13130100101834	Techo Digno 2013	F1 13 081	Guamajualto	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	
GUA13130100101857	Programa Empleo Temporal	F1 13 082	Guamajualto	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	
GUA13130100101884	Opciones Productivas 2013	F1 13 083	Guamajualto	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	
GUA13130100101914	Programa Apoyo Al Emprendedor 2013	F1 13 084	Guamajualto	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico										Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado					
GUA13130100100966	Bordenia 2013	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00					Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100101523	Fogones Ecologicos	100.00	\$0	Hectárea	100	100.00	100.00					Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100101642	Mi Casa Diferente 2013	21.39	\$0	Persona	100	100.00	21.39					Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100101834	Techo Digno 2013	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00					Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100101857	Programa Empleo Temporal	100.00	\$0	Persona	100	100.00	100.00					Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100101884	Opciones Productivas 2013	0.00	\$0	Hectárea	100	100.00	0.00					Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100101914	Programa Apoyo Al Emprendedor 2013	100.00	\$0	Persona	100	100.00	100.00					Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE ASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para su planeación y programación inicial)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convnio	Programa Fondo Convnio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014 EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:												
TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO												
GUA13130200180133	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. El Novillero	001	Guanajuato	Abasolo	El Novillero	Rural	Asignaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUA13130200180188	Construcción De Pisos Públicos Y Calle De Acceso En La Com. Voral De Cabrera	003	Guanajuato	Abasolo	El Voral	Rural	Asignaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA13130200180183	Pavimentación De Calle Inapalme En La Col. Naranjos	004	Guanajuato	Abasolo	Abasolo	Urbano	Asignaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA13130200180187	Pavimentación De Calle Alvaro Obregón Col. 25 De Octubre	005	Guanajuato	Abasolo	Abasolo	Urbano	Asignaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA13130200180202	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. Vista Hermosa	006	Guanajuato	Abasolo	Vista Hermosa	Rural	Asignaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUA13130200180239	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. Las Pomas Nuevas	007	Guanajuato	Abasolo	Las Pomas Nuevas	Rural	Asignaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUA13130200180245	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. Las Cruces	008	Guanajuato	Abasolo	Las Cruces	Rural	Asignaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (financiado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13130200160133	Ampliación De Red De Distribucion Electrica En La Com. El Novillero	En Ejecución	2013	\$30,678	\$75,262	\$75,262	\$75,262	\$60,260	\$60,260	\$60,260		\$60,260
GUA13130200160168	Construccion De Plaza Publica Y Calle De Acceso En La Com. Varel De Cabrera	En Ejecución	2013	\$536,353	\$511,706	\$511,706	\$511,706	\$511,706	\$511,706	\$511,706		\$511,706
GUA13130200160183	Pavimentacion De Calle Irapuato En La Col. Navarrete	En Ejecución	2013	\$1,012,462	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000		\$1,000,000
GUA13130200160187	Pavimentacion De Calle Alvaro Obregon Col. 28 De Octubre	En Ejecución	2013	\$292,472	\$225,241	\$225,241	\$225,241	\$225,241	\$225,241	\$225,241		\$225,241
GUA13130200160202	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. Vista Hermosa	En Ejecución	2013	\$65,233	\$80,423	\$80,423	\$80,423	\$80,423	\$80,423	\$80,423		\$80,423
GUA13130200160239	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. Las Pomas Nuevas	En Ejecución	2013	\$167,602	\$170,420	\$170,420	\$170,420	\$170,420	\$170,420	\$170,420		\$170,420
GUA13130200160245	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. Las Cruces	En Ejecución	2013	\$86,712	\$84,045	\$84,045	\$84,045	\$84,045	\$84,045	\$84,045		\$84,045

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:		Avance Físico										Observaciones
TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado					
GUA13130200160133	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. El Novillero	80.07	\$0	Red de Distribución	2,000	100.00	80.07					Financiera: / Física: INIFOPRESIEPUA/DE/EST/2013-312 / Registro.
GUA13130200160168	Construcción De Plaza Pública Y Calle De Acceso En La Com. Varal De Cabrera	100.00	\$0	M2, Adequinamiento o empedrado	1,500	100.00	100.00					Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200160183	Pavimentación De Calle Irapuato En La Col. Navarrete	100.00	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	1,500	100.00	100.00					Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200160187	Pavimentación De Calle Alvaro Obregón Col. 28 De Octubre	100.00	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	1,000	100.00	100.00					Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200160202	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. Vista Hermosa	100.00	\$0	Red	1,000	100.00	100.00					Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200160239	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. Las Pomas Nuevas	100.00	\$0	Red	1,000	100.00	100.00					Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200160245	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. Las Cruces	100.00	\$0	Red	1,000	100.00	100.00					Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el pre-proyecto y presupuesto inicial ordinario)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA13130200160254	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. Paso De La Carroa	009	Guangajuato	Abasolo	Paso de Carroa (Arroyo Seco)	Rural	Acreditaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUA13130200160286	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. San Francisco Tierras Blancas	010	Guangajuato	Abasolo	San Francisco Tierras Blancas	Rural	Acreditaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUA13130200160309	Construcción De Calle Insurgentes Com. Boquillas	011	Guangajuato	Abasolo	Boquillas	Rural	Acreditaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA13130200160322	Rehabilitacion De Calle Principal (Conasupo) Com. Huiztatario	012	Guangajuato	Abasolo	Huiztatario	Rural	Acreditaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA13130200160332	Rehabilitacion De Calle Lazaro Cardenas En La Com. Boquillas	013	Guangajuato	Abasolo	Boquillas	Rural	Acreditaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA13130200160383	Construcción De Camcha De Usos Múltiples En La Esc. Telesecundaria 312 Com. Boquillas	014	Guangajuato	Abasolo	Boquillas	Rural	Acreditaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	
GUA13130200160385	Colocación De Carpetas Diferentes Caminos Del Municipio	016	Guangajuato	Abasolo	Abasolo	Urbano	Acreditaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Instruido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
EJERCICIO FISCAL: 2014 PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO												
GUA13130200160254	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. Paso De La Cañoa	En Ejecución	2013	\$92,707	\$92,707	\$92,707	\$92,707	\$92,707	\$92,707	\$92,707		\$92,707
GUA13130200160266	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. San Francisco Tierras Blancas	En Ejecución	2013	\$112,607	\$112,607	\$112,607	\$112,607	\$112,607	\$112,607	\$112,607		\$112,607
GUA13130200160309	Construccion De Calle Insurgentes Com. Boquillas	En Ejecución	2013	\$285,160	\$347,533	\$347,533	\$347,533	\$347,533	\$347,533	\$347,533		\$347,533
GUA13130200160322	Pavimentacion De Calle Principal (Conasupo) Com. Huiztatarilo	En Ejecución	2013	\$2,908,358	\$3,353,101	\$3,353,101	\$3,353,101	\$3,353,101	\$3,353,101	\$3,353,101		\$3,353,101
GUA13130200160332	Pavimentacion De Calle Lazaro Cardenas En La Com. Boquillas	En Ejecución	2013	\$893,768	\$1,021,107	\$1,021,107	\$1,021,107	\$1,021,107	\$1,021,107	\$1,021,107		\$1,021,107
GUA13130200160363	Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Esc. Telesecundaria 312 Com. Boquillas	En Ejecución	2013	\$406,442	\$403,551	\$403,551	\$403,551	\$403,551	\$403,551	\$403,551		\$403,551
GUA13130200160385	Colocacion De Carpeta Diferentes Caminos Del Municipio	En Ejecución	2013	\$796,954	\$796,954	\$796,954	\$796,954	\$796,954	\$796,954	\$796,954		\$796,954

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Grías en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:		TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico										Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado							
GUA13130200160254	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. Paso De La Cansaa	100.00	\$0	Red	1,000	100.00	100.00							Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200160268	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. San Francisco Tierras Blancas	100.00	\$0	Red	1,500	100.00	100.00							Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200160309	Construcción De Calle Insurgentes Com. Boquillas	100.00	\$0	Metros Lineales	1,500	100.00	100.00							Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200160322	Pavimentación De Calle Principal (Conasupo) Com. Huiztatanto	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	1,500	100.00	100.00							Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200160332	Pavimentación De Calle Lázaro Cárdenas En La Com. Boquillas	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	2,000	100.00	100.00							Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200160363	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Secundaria 312 Com. Boquillas	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	1,000	100.00	100.00							Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200160385	Colocación De Carpeta Diferentes Caminos Del Municipio	100.00	\$0	Metros Lineales	1,500	100.00	100.00							Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cada proyecto y programa en una sola columna)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUJA13130200160395	Caminos Sacacosechas	017	Guajuajato	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUJA13130200160416	Aportación Adreuel	018	Guajuajato	Abasolo	San Ramón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUJA13130200160443	Cebetas	019	Guajuajato	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	
GUJA13130200160454	Infraestructura Artesanal, Ampliación	020	Guajuajato	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUJA13130200160463	Desarrollo De Areas De Riego Temporal	021	Guajuajato	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUJA13130200160495	Piso Firme	023	Guajuajato	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUJA13130200160509	Infraestructura Pecuaria (Bodega-Corra)	024	Guajuajato	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		TERCER TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO									
PERIODO QUE SE REPORTA:													
ENTIDAD FEDERATIVA:													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones					
GUA13130200160395	Caminos Sacatocochas	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130200160416	Aportación Adrenel	100.00	\$0	Metros Lineales	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130200160443	Cebetas	54.00	\$0	Aula	2,500	100.00	54.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130200160454	Infraestructura Artesanal, Ampliación	100.00	\$0	Evento	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130200160463	Desarrollo De Areas De Riego Temporal	100.00	\$0	Obra	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130200160495	Piso Firme	100.00	\$0	Beneficiario	3,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130200160508	Infraestructura Pecuaria (Bodega-Corral)	100.00	\$0	Bodega	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.					



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de nivel estatal)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014 EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:												
TERCER TRIMESTRE 11 - GUAMUJATO												
GUA13130200160519	Infraestructura Artesanal, Manufacturera Y De Servicios	025	Guajuajato	Abasco	Abasco	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA13130200160531	Programa De Proyectos Especiales 2013(Edificación De Una Yabov)	026	Guajuajato	Abasco	Abasco	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA13130200160550	Vivienda Digna	027	Guajuajato	Abasco	Abasco	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA13130400252470	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. San Felipe	063	Guajuajato	Abasco	San Felipe	Rural	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	otras publicas	Urbanización	
GUA13130400252593	Elaboración De Diagnóstico Y Participativo Del Municipio	062	Guajuajato	Abasco	Abasco	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA13130400252630	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. Op De Agua De Humans	063	Guajuajato	Abasco	Op de Agua de Humano (El Torreon)	Rural	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUA13130400252668	Ampliación de Red De Distribución Eléctrica En La Com. Adreco De Ahancz	064	Guajuajato	Abasco	Adreco de Ahancz	Rural	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO												
EJERCICIO FISCAL:	PERIODO QUE SE REPORTA:	ENTIDAD FEDERATIVA:	Avance Financiero									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Instruido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13130200160519	Infraestructura Artesanal, Manufacturera Y De Servicios	En Ejecución	2013	\$418,000	\$418,000	\$418,000	\$418,000	\$418,000	\$418,000	\$418,000		\$418,000
GUA13130200160531	Programas De Proyectos Especiales 2013(Edificacion De Ubv Yubyr)	En Ejecución	2013	\$3,056,203	\$3,056,203	\$3,056,203	\$3,056,203	\$1,127,416	\$1,127,416	\$1,127,416		\$1,127,416
GUA13130200160550	Vivienda Digna	En Ejecución	2013	\$1,737,346	\$1,737,346	\$1,737,346	\$1,737,346	\$1,565,107	\$1,565,107	\$1,565,107		\$1,565,107
GUA13130400252470	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. San Felipe	En Ejecución	2013	\$26,250	\$30,254	\$30,254	\$30,254	\$30,254	\$30,254	\$30,254		\$30,254
GUA13130400252583	Elaboracion De Diagnostico Y Participativo Del Municipio	En Ejecución	2013	\$73,000	\$73,000	\$73,000	\$73,000	\$73,000	\$73,000	\$73,000		\$73,000
GUA13130400252630	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. Ojo De Agua De Huenuemo	En Ejecución	2013	\$156,697	\$156,137	\$156,137	\$156,137	\$156,137	\$156,137	\$156,137		\$156,137
GUA13130400252668	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. Alameda De Alvarez	En Ejecución	2013	\$45,275	\$39,699	\$39,699	\$39,699	\$39,699	\$39,699	\$39,699		\$39,699

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		TERCER TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO		Avance Físico		Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA13130200160519	Infraestructura Artesanal, Manufacturera Y De Servicios	100.00	\$0	Beneficiario	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200160531	Programas De Proyectos Especiales 2013(Edificación De Urb Yubyr)	36.87	\$0	Beneficiario	1,500	100.00	36.87	Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200160550	Vivienda Digna	90.09	\$0	Beneficiario	2,000	100.00	90.09	Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400252470	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. San Felipe	100.00	\$0	ML. Cable (líneas de conexión)	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400252583	Elaboración De Diagnóstico Y Participativo Del Municipio	100.00	\$0	Acción	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400252630	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. Ojo De Agua De Huanumo	100.00	\$0	Poste	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400252698	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. Alameda De Alvarez	100.00	\$0	Línea de Conducción	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cada en pares y paréntesis en caso de ser necesario)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUJA13130400252719	Mejoramiento De Red De Distribución Eléctrica En La Com. San Fernando De Coahuila	085	Guerrero	Abasco	San Fernando de Coahuila	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUJA13130400252774	Rehabilitación Del Estadio Municipal En La Cal. Los Prietas	086	Guerrero	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUJA13130400252925	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples De Practicas En La Secundaria 797 Com. Huiztlanito	087	Guerrero	Abasco	Huiztlanito	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUJA13130400253088	Pavimentación Del Boulevard Cultural De Los Naranjos (Col. Estepa)	087	Guerrero	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUJA13130400253125	Pavimentación De Calle Acosae A La Com. Rancho Nuevo De La Cruz	088	Guerrero	Abasco	Rancho Nuevo de la Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUJA13130400253251	Programa Puzp	089	Guerrero	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUJA13130400253289	Techo Digno Municipal	090	Guerrero	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:		TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Avance Físico							
								Observaciones							
GUA13130400252719	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. San Fernando De Cerdá	100.00	\$0	Red	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.							
GUA13130400252774	Rehabilitación Del Estadio Municipal En La Col. Los Pirules	100.00	\$0	Acción	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.							
GUA13130400252925	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples De Prácticas En La Telesecundaria 707 Com. Huizacoatlán	100.00	\$0	Cancha	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.							
GUA13130400253068	Pavimentación Del Boulevard Cutzeco De Los Naranjos (2da. Etapa)	0.00	\$0	Acción	2,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.							
GUA13130400253125	Pavimentación De Calle Acceso A La Com. Rancho Nuevo De La Cruz	0.00	\$0	Acción	2,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.							
GUA13130400253251	Programa Pálpz	0.00	\$0	Accidente	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.							
GUA13130400253289	Techo Digno Municipal	100.00	\$0	Acción	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.							

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUJA13140/00285702	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. San Lorenzo	F 1 070	Guerrero	Abasco	San Lorenzo (San Nicolás de Aysa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	Urbanización
GUJA13140/00285706	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. Rancho De Gonzalez	F 1 071	Guerrero	Abasco	Rancho de Gonzalez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	Urbanización
GUJA13140/00285715	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. San Teimo De Roa	F 1 072	Guerrero	Abasco	San Teimo de Roa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	Urbanización
GUJA13140/00285727	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. Laredo	F 1 073	Guerrero	Abasco	Laredo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	Urbanización
GUJA13140/00285730	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Com. Laredo	F 1 074	Guerrero	Abasco	Laredo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	Urbanización
GUJA13140/00285771	Excedente De Obras Del Ramo 23	F 1 075	Guerrero	Abasco	Rancho Nuevo de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GUJA13140/00285780	Aportación A La Presa El Coyote	F 1 076	Guerrero	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Instruido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
EJERCICIO FISCAL: 2014 PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO												
GUA13140100285702	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. San Lorenzo	En Ejecución	2013	\$60,238	\$60,238	\$60,238	\$60,238	\$60,238	\$60,238	\$60,238		\$60,238
GUA13140100285706	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. Rancho De Gonzalez	En Ejecución	2013	\$35,819	\$35,819	\$35,819	\$35,819	\$35,819	\$35,819	\$35,819		\$35,819
GUA13140100285715	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. San Teimo De Roa	En Ejecución	2013	\$62,643	\$62,643	\$62,643	\$62,643	\$62,643	\$62,643	\$62,643		\$62,643
GUA13140100285727	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. Laredo	En Ejecución	2013	\$22,820	\$22,820	\$22,820	\$22,820	\$22,820	\$22,820	\$22,820		\$22,820
GUA13140100285730	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. Laredo	En Ejecución	2013	\$10,091	\$10,091	\$10,091	\$10,091	\$10,091	\$10,091	\$10,091		\$10,091
GUA13140100285771	Excedente De Obras Del Ramo 23	En Ejecución	2013	\$1,271,764	\$1,271,764	\$1,271,764	\$1,271,764	\$1,271,764	\$1,271,764	\$1,271,764		\$1,271,764
GUA13140100285780	Aportacion A La Presa El Coyote	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000		\$750,000



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO							Avance Físico				Observaciones
								Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	
GUA13140100285702	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. San Lorenzo	100.00	\$0	Red	2,000	100.00	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA13140100285706	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. Rancho De Gonzalez	100.00	\$0	Red	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13140100285715	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. San Telmo De Roa	100.00	\$0	Red	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13140100285727	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. Laredo	100.00	\$0	Red	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13140100285730	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. Laredo	100.00	\$0	Red	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13140100285771	Excedente De Obras Del Ramo 23	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13140100285780	Aportacion A La Presa El Coyote	100.00	\$0	Persona	4,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el paper y posterior a su digitalización)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
<b>2014</b> <b>TERCER TRIMESTRE</b> <b>11 - GUANAJUATO</b>												
GUA.13140100285792	Recurso Pendiente De Asignar	F1 077	Guanajuato	Abasolo	Abasolo	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA.13140100285801	Bordera 2da. Etapa	F1 078	Guanajuato	Abasolo	Abasolo	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA.13130100119830	Constitución De Pavimento Asfáltico Al Acceso En Calle Leandro Valle Entre Calles Constituyentes Y Juan Manuel Oliva	33	Guanajuato	Apaseo el Alto	Apaseo el Alto	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO	Otros Proyectos	
GUA.14130200161742	Fonhago (Vivienda Rural)	-	Guanajuato	Apaseo el Alto	Cobertura municipal		Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO	Asistencia Social	
GUA.14130200161833	Casas Diferentes	-	Guanajuato	Apaseo el Alto	Cobertura municipal		Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO	Asistencia Social	
GUA.14130200166577	Cabezas (Av. Constituyentes)	-	Guanajuato	Apaseo el Alto	Cobertura municipal		Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO	Urbanización	
GUA.14130300169333	Merroquin, Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad De Merroquin ( Calle Miguel Hidalgo) 6 Postes	-	Guanajuato	Apaseo el Alto	Cobertura municipal		Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO.	Urbanización	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO										Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Avance Físico		
GUA13140100285792	Recurso Pendiente De Asignar	0.00	\$0	Persona	2.000	100.00	0.00			Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13140100285801	Berdenia 2da. Etapa	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2.000	100.00	100.00			Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130100119630	Construccion De Pavimento Asfáltico Guarniciones De Concreto Y Banquetas De Adocreto En Calle Leandro Valle Entre Calles Constituyentes Y Juan Manuel Oliva	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00			Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA	
GUA14130200161742	Fonhajo (Vivienda Rural)	60.93	\$0	Acción	0	100.00	0.00			Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO PENDIENTE ASIGNAR REMANENTE	
GUA14130200161933	Casas Diferentes	36.35	\$0	Acción	0	100.00	0.00			Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, FALTA ASIGNAR REMANENTE	
GUA14130200168577	Cabeceira (Av. Constituyentes)	100.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	0	100.00	100.00			Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA	
GUA14130300196333	Marroquin: Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad De Marroquin ( Calle Miguel Hidalgo) 5 Postes	100.00	\$0	Poste	0	100.00	100.00			Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA	

FORMATO UNICO SOBRE APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el Papeo y Presupuesto Fiscal Anual)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUJ14130300200856	Drenaje Sanitario (Tercer Et) En La Cuenca 1 Proyecto	-	Guajuatlo	Apaseo el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO.	Agua y saneamiento	
GUJ14130300200933	Construcción De Puente Peatonal	-	Guajuatlo	Apaseo el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO.	Otros Proyectos	
GUJ14130300201036	Urbanizacion Calle De Acceso Al Ccoyleg (Agua Potable, Drenaje, Electrificación) Extensión De Red Primera Asada A 13.2kv Para Alimentar Subestación Particular De Agua En La Col. Santa Elena Norte	-	Guajuatlo	Apaseo el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO.	Otros Proyectos	
GUJ14130300201071	Gastos Indirectos	-	Guajuatlo	Apaseo el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO.	Asistencia Social	
GUJ14130300201085	Desarrollo Institucional	-	Guajuatlo	Apaseo el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO.	Asistencia Social	
GUJ141402003027196	Calle Benito Juárez Y Prohibido Juárez Acareo Y colocación De Mezcla Asfáltica	2	Guajuatlo	Apaseo el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO.	Asistencia Social	
GUJ141402003037577	Rehabilitación De Escuelas Y Mobilario En Comunidades	4	Guajuatlo	Apaseo el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO	Educación	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Avance Financiero												
EJERCICIO FISCAL:	2014											
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (financiado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA14130300200856	Drenaje Sanitario (Tercer Et) En La Cueva 1 Proyecto	En Ejecución	2013	\$2,233,544	\$1,324,421	\$1,324,421	\$1,324,421	\$1,324,421	\$1,324,421	\$1,324,421		
GUA14130300200933	Construccion De Puenete Peatonal	En Ejecución	2013	\$150,000	\$536,593	\$536,593	\$536,593	\$536,593	\$160,978	\$160,978		
GUA14130300201036	Urbanizacion Calle De Acceso Al Cecyteg (Agua Potable, Drenaje, Electrificación) Extension De Red Primaria Asialda A 13.2kv Para Alimentar Subestacion Particular De 45kva En La Col. Santa Elena Norte	En Ejecución	2013	\$590,000	\$590,000	\$590,000	\$590,000	\$423,944	\$423,944	\$423,944		
GUA14130300201071	Gastos Indirectos	En Ejecución	2013	\$988,653								
GUA14130300201088	Desarrollo Institucional	En Ejecución	2013	\$659,102								
GUA14140100287196	Calle Benito Juárez Y Probenito Juárez Accareo Y colocacion De Mezcla Asfáltica	En Ejecución	2013	\$252,454	\$489,659	\$489,659	\$489,659	\$489,659	\$482,107	\$482,107		
GUA141402000337577	Rehabilitacion De Escuelas Y Mobiliario En Comunidades	En Ejecución	2013	\$2,724,136	\$2,724,136	\$2,724,136	\$2,476,431	\$2,476,431	\$2,476,431	\$2,476,431		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Grilla en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO	Avance Físico										Observaciones
		Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
GUA14130300200656	Drenaje Sanitario (Tercer Et) En La Cueva I Proyecto	100.00	\$0	Proyecto	0	100.00	100.00			Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA		
GUA14130300200933	Construccion De Punteo Peatonal	30.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00			Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA		
GUA14130300201036	Urbanizacion Calle De Acceso Al Cecyleg (Aguá Potable, Drenaje, Electrificación) Exención De Red Primaria Asfaltada A 13.2km De Avenida 45ra En La Col. Santa Elena Norte	71.85	\$0	Acción	0	100.00	100.00			Financiera: / Física: / Registro: FALTA TOMAR REMANENTE A OTRA OBRA		
GUA14130300201071	Gastos Indirectos	0.00		Acción	0	100.00				Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN PROCESO		
GUA14130300201088	Desarrollo Institucional	0.00		Acción	0	100.00				Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: TERMINADO PROGRAMA DE ACUERDO A LO CONVENIDO		
GUA14140100207196	Calle Benito Alvarez Y Probiteno Juarez Accareo Y colocacion De Mezcla Asfáltica	88.21	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00			Financiera: / Física: / Registro: PENDIENTE		
GUA14140200303757	Rehabilitacion De Escuelas Y Mobiliario En Comunidades	90.91	\$0	Acción	100	100.00	100.00			Financiera: / Física: / Registro: PENDIENTE REASIGNAR REMANENTE		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el paper y procesamiento electrónico)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especial	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA1414020037878	San Juan Del Limbo Construcción, Estabilización Y Operación Transitoria De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	4	Guajuatoto	Apaseo el Alto	Cobernura municipal		Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO	Agua y saneamiento	
GUA1414020037738	San Juan Del Limbo Drenaje Sanitario Primer Etapa (Cruce Direccional Ductos De Pemex)	5	Guajuatoto	Apaseo el Alto	Cobernura municipal		Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO	Agua y saneamiento	
GUA13130100052070	(Colejas De Ameha) Rehabilitación De Calle Hidalgo A Base De Carpetas Asfálticas	34	Guajuatoto	Apaseo el Grande	Colejas de Ameha	Rural	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO	Asistencia Social	
GUA13130100052890	(Caj. La Colada) Rehabilitación De Calle Tlaxt A Base De Concreto Hidraulico	34	Guajuatoto	Apaseo el Grande	Apaseo el Grande	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO	Asistencia Social	
GUA13130100053225	(El Castillo) Ampliación De Red De Electrificación En La Calle Chumbusco	34	Guajuatoto	Apaseo el Grande	El Castillo	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO	Urbanización	
GUA13130100062344	(Municipio) Construcción O Ampliación De Viviendas	36	Guajuatoto	Apaseo el Grande	Apaseo el Grande	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO	Asistencia Social	
GUA13130100064087	(La Labor) Rehabilitación De Planta De Tratamiento	32	Guajuatoto	Apaseo el Grande	La Labor	Rural	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE	Asistencia Social	





FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Avance Físico				Observaciones
					Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA14140200337678		San Juan Del Llanto Construcción, Equipamiento Puesta En Servicio, Instalación Y Operación Transitoria De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	39.05	\$0	Metro Lineal	100	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
GUA14140200337738		San Juan Del Llanto Drenaje Sanitario Primer Etapa (Cruce Direccional Ductos De Pemex)	39.05	\$0	Metro Lineal	3,729	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
GUA13130100052070		(Galeras De Amealco) Rehabilitacion De Calle Hidalgo A Base De Carpeta Asfáltica	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REHABILITACION DE CALLE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100052890		(Col. La Calzada) Rehabilitacion De Calle Tlaxi A Base De Concreto Hidraulico	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REHABILITACION DE CALLE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100053225		(El Castillo) Ampliacion De Red De Electrificación En La Calle Churubusco	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ELECTRIFICACION TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100062344		(Municipio) Construcción O Ampliación De Vivienda	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE CONSTRUYERON 40 VIVIENDAS DE 40 / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100064087		(La Labor) Rehabilitation De Planta De Tratamiento	100.00	\$0	Planta	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (para Apoyos y Programas de Inicialización)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especial	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA13130200147431	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Colonia De Rancho Nuevo	-	Guajuato	Apaseo el Grande	Rancho Nuevo	Rural	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE	Educación	
GUA13130400259409	(Rancho Nuevo La Concepción Ampliación De Red De Electrificación En Calle Jose Vasconcelos Y Santos Degollado.	-	Guajuato	Apaseo el Grande	Rancho Nuevo La Concepción	Rural	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE	Urbanización	
GUA13140200330648	Ampliación De Red De Electrificación, En La Comunidad De San Pedro Tenango De La Calle Macizote.	-	Guajuato	Apaseo el Grande	San Pedro Tenango	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	
GUA13140200330709	Ampliación De Red De Electrificación, En La Comunidad De San Pedro Tenango De La Calle Agustín Melgar.	-	Guajuato	Apaseo el Grande	San Pedro Tenango	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	
GUA13140200330766	Ampliación De Red Electrificación, En La Colonia Ruiz Cortínez De La Calle Castro.	-	Guajuato	Apaseo el Grande	Apaseo el Grande	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	
GUA13140200330787	Ampliación De Red Electrificación, En La Comunidad De San Jose Agua Azul De La Calle Sor. Juana Inés De La Cruz.	-	Guajuato	Apaseo el Grande	San Jose Agua Azul	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	
GUA13140200330816	Ampliación De Red Electrificación, En La Comunidad De San Jose Agua Azul De La Calle Justo Sierra	-	Guajuato	Apaseo el Grande	San Jose Agua Azul	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO												
EJERCICIO FISCAL:	PERIODO QUE SE REPORTA:	ENTIDAD FEDERATIVA:	Avance Financiero									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Instruido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13130200147431	Construccion De Cancha De Usos Múltiples En La Colonia De Rancho Nuevo	En Ejecución	2013	\$331,367	\$331,367	\$331,367	\$331,367	\$331,367	\$331,367	\$331,367		\$331,367
GUA13130400259409	(Rancho Nuevo La Concepcion) Ampliación De Red De Electrificación En Calle Jose Vasconcelos Y Santos Degollado.	En Ejecución	2013	\$90,280	\$149,626	\$149,626	\$149,626	\$149,626	\$149,626	\$149,626		\$149,626
GUA13140200330648	Ampliación De Red De Electrificación, En La Comunidad De San Pedro Tenango De La Calle Mezquite.	En Ejecución	2013	\$92,740	\$80,108	\$80,108	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0
GUA13140200330709	Ampliación De Red De Electrificación, En La Comunidad De San Pedro Tenango De La Calle Agustín Melgar.	En Ejecución	2013	\$150,795	\$75,397	\$75,397	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0
GUA13140200330766	Ampliación De Red Electrificación, En La Colonia Ruiz Cortínez De La Calle Centros.	En Ejecución	2013	\$118,000	\$118,000	\$118,000	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0
GUA13140200330787	Ampliación De Red Electrificación, En La Comunidad De San Jose Agua Azul De La Calle Sor Juana Ines De La Cruz.	En Ejecución	2013	\$227,024	\$227,024	\$227,024	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0
GUA13140200330816	Ampliación De Red Electrificación, En La Comunidad De San Jose Agua Azul De La Calle Justo Sierra	En Ejecución	2013	\$169,903	\$169,903	\$169,903	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Girar en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO	Avance Físico										Observaciones
		Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
GUA1313040047431	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Colonia De Rancho Nuevo	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130400259409	(Rancho Nuevo La Concepcion) Ampliación De Red De Electrificación En Calle Jose Vasconcelos Y Santos Degollado.	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13140200330646	Ampliación De Red De Electrificación, En La Comunidad De San Pedro Tenango De La Calle Macizate.	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA AUN NO EJECUTADA / Registro: AMPLIACIÓN DE RED ELECTRIFICACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13140200330709	Ampliación De Red De Electrificación, En La Comunidad De San Pedro Tenango De La Calle Agustín Melgar.	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA AUN NO EJECUTADA / Registro: AMPLIACIÓN DE RED ELECTRIFICACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13140200330766	Ampliación De Red Electrificación, En La Colonia Ruiz Cortinez De La Calle Cedros.	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA AUN NO EJECUTADA / Registro: AMPLIACIÓN DE RED ELECTRIFICACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13140200330767	Ampliación De Red Electrificación, En La Comunidad De San Jose Agua Azul De La Calle Sor Juana Ines De La Cruz.	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA AUN NO EJECUTADA / Registro: AMPLIACIÓN DE RED ELECTRIFICACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13140200330816	Ampliación De Red Electrificación, En La Comunidad De San Jose Agua Azul De La Calle Jureo Sierra.	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA AUN NO EJECUTADA / Registro: AMPLIACIÓN DE RED ELECTRIFICACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el país y proyectos en el extranjero)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014 EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO											
GUAJ13140200330650	Ampliación De Red Electrificación, En La Comunidad De San Ramón De La Calle Agustín Melgar.	-	Guajuato	Apaseo el Grande	San Ramón	Rural	Aplicaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	
GUAJ13140200330694	Ampliación De Red Electrificación, En La Comunidad Tenange El Nuevo De La Col. Emiliano Zapata En La Calle Medezuma.	-	Guajuato	Apaseo el Grande	Apaseo el Grande	Urbano	Aplicaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	
GUAJ13140200331525	Terminación De Rehabilitación De Arroyo A Las Ciénegas De Las Ciénegas Y Guarniciones En La Calle Hidalgo, Comunidad (Callejas De Ameche).	-	Guajuato	Apaseo el Grande	Callejas de Ameche	Rural	Aplicaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	
GUAJ13140200331583	Construcción De Alumbrado Publico, En Camino De Acceso A La Comunidad La Palma.	-	Guajuato	Apaseo el Grande	La Palma	Rural	Aplicaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	
GUAJ13140200331625	Construcción De Alumbrado Publico, En Camino De Acceso A La Comunidad De Los Escobedo En El Area Del Manantial.	-	Guajuato	Apaseo el Grande	Escobedo	Rural	Aplicaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	
GUAJ13140200331670	Ampliación De Red Electrificación, En La Comunidad De Itla En Plaza Principal (San Miguel De Itla)	-	Guajuato	Apaseo el Grande	Itla (San Miguel de Itla)	Rural	Aplicaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	
GUAJ13140200331731	Construcción De Red De Drenaje Sanitario (Cob. Etapa) En Tierra Blanca.	-	Guajuato	Apaseo el Grande	Tierra Blanca	Rural	Aplicaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:		Avance Financiero										
2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Instruido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
		GUA13140200330850	Ampliación De Red Electrificación. En La Comunidad De San Ramón De La Calle Agustín Méjgar.	En Ejecución	2013	\$128,199	\$44,723	\$44,723	\$0	\$0	\$0	\$0
		GUA13140200330894	Ampliación De Red Electrificación. En La Comunidad Tenango El Nuevo De La Col. Emiliano Zapata En La Calle Meceduma.	En Ejecución	2013	\$162,561	\$162,561	\$162,561	\$0	\$0	\$0	\$0
		GUA13140200331525	Terminación De Rehabilitación De Arroyo A Base De Concreto Asfáltico, Banquetas Y Guardamies En La Calle Hidalgo, Comunidad (Calleas De Anecle).	En Ejecución	2013	\$141,775	\$141,775	\$141,775	\$0	\$0	\$0	\$0
		GUA13140200331583	Construcción De Alumbrado Publico. En Camino De Acceso A La Comunidad La Palma.	En Ejecución	2013	\$279,799	\$279,799	\$279,799	\$0	\$0	\$0	\$0
		GUA13140200331625	Construcción De Alumbrado Publico. En Camino De Acceso A La Comunidad De Los Escobedos En El Area Del Manantial.	En Ejecución	2013	\$208,121	\$208,121	\$208,121	\$0	\$0	\$0	\$0
		GUA13140200331670	Ampliación De Red Electrificación. En La Comunidad De Ixtla En Plaza Principal (San Miguel De Ixtla)	En Ejecución	2013	\$324,466	\$221,678	\$221,678	\$0	\$0	\$0	\$0
		GUA13140200331731	Construcción De Red De Drenaje Sanitario (2da Etapa) En Tierra Blanca.	En Ejecución	2013	\$216,989	\$216,989	\$216,989	\$0	\$0	\$0	\$0

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO	Avance Físico										Observaciones
		Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
GUA13140200330850	Ampliación De Red Electrificación. En La Comunidad De San Ramón De La Calle Agustín Melgar.	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA AUN NO EJECUTADA / Registro: AMPLIACIÓN DE RED ELECTRIFICACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13140200330894	Ampliación De Red Electrificación. En La Comunidad Tenango El Nuevo De La Col. Emiliano Zapata En La Calle Motezuma.	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA AUN NO EJECUTADA / Registro: AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13140200331525	Terminación De Rehabilitación De Arroyo A Base De Concreto Asfáltico. Banquetas Y Guarniciones En La Calle Hidalgo, Comunidad (Cileras De Arneche).	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA AUN NO EJECUTADA / Registro: OBRA AUN NO EJECUTADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13140200331583	Construcción De Alumbrado Publico, En Camino De Acceso A La Comunidad La Palma.	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA AUN NO EJECUTADA / Registro: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13140200331625	Construcción De Alumbrado Publico, En Camino De Acceso A La Comunidad De Los Escobedos En El Area Del Manantial.	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA AUN NO EJECUTADA / Registro: CONSTRUCCIÓN D ALUMBRADO PUBLICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13140200331670	Ampliación De Red Electrificación. En La Comunidad De Itxia En Plaza Principal (San Miguel De Itxia)	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA AUN NO EJECUTADA / Registro: AMPLIACIÓN DE RED ELECTRIFICACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13140200331731	Construcción De Red De Drenaje Sanitario (2da Etapa) En Tierra Blanca.	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA AUN NO EJECUTADA / Registro: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de nivel estatal)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA1314020031764	Constitución De Alameda Publica En Calle Constituyentes La Cabecera Municipal.	-	Guajuato	Apaseo el Grande	Cabecera municipal		Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	
GUA1314020031784	Constitución De Baños Dignos (Municipal).	-	Guajuato	Apaseo el Grande	Cabecera municipal		Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	
GUA13140200350439	Recurso Pendiente De Distribuir	-	Guajuato	Apaseo el Grande	Cabecera municipal		Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE	Urbanización	
GUA13140300367135	Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De La Palma En Calle Juan Meigar. Priv. Reliogo 1 Y Priv. Reliogo 2	-	Guajuato	Apaseo el Grande	La Palma	Rural	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO.	Urbanización	
GUA13140300367166	Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De La Palma En Calle De San Juan. Priv. San Juan Del Rio Lerma	-	Guajuato	Apaseo el Grande	La Palma	Rural	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO.	Urbanización	
GUA13140300367239	Constitución De Centro Comunitario De Desarrollo Integral (Primer Etapa) En La Colonia Loma Bonita. De Apaseo El Grande	-	Guajuato	Apaseo el Grande	Cabecera municipal		Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO.	Asistencia Social	
GUA13140300370468	Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Con Capacidad De 9 Lps Ubicada En La Localidad De San Pedro Tenango	-	Guajuato	Apaseo el Grande	San Pedro Tenango	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE	Agua y saneamiento	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:		Avance Financiero										
2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Instruido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
		GUA13140200331764	Construcción De Alumbrado Publico En Calle Constituyentes La Cabeceera Municipal.	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0
		GUA13140200331764	Construcción De Baños Dignos (Municipal).	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0
		GUA13140200350439	Recurso Pendiente De Distribuir	En Ejecución	2013	\$688,493	\$391,027	\$391,027	\$0	\$0	\$0	\$0
		GUA13140300367135	Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De La Palma En Calle Juan Melgar, Priv. Refugio 1 Y Priv. Refugio 2	En Ejecución	2013	\$140,552	\$140,552	\$140,552	\$0	\$0	\$0	\$0
		GUA13140300367166	Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De La Palma En Calle De San Juan, Priv. San Juan Del Rio Lerma	En Ejecución	2013	\$167,788	\$167,788	\$167,788	\$0	\$0	\$0	\$0
		GUA13140300367239	Construcción De Centro Comunitario De Desarrollo Integral (Primer Etapa) En La Colonia Loma Bonita, De Apaseo El Grande.	En Ejecución	2013	\$84,090	\$84,090	\$84,090	\$84,090	\$84,090	\$84,090	\$84,090
		GUA13140300370468	Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Con Capacidad De 9 Lps Ubicada En La Localidad De San Pedro Tenango	En Ejecución	2013	\$77,728	\$77,728	\$77,728	\$0	\$0	\$0	\$0



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el paper y postscript en el caso de México)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especial	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
EJERCICIO FISCAL: 2014 PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11. GUANAJUATO												
GUA13130400231197	Revisión de Calle A Secundaria (4ta Etapa)	-	Guanajuato	Atrajea	San Juan de Dios	Rural	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	
GUA13130400231281	Cercado De Videobchillerito	-	Guanajuato	Atrajea	El Carrizillo	Rural	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación	
GUA13130400240053	Servicio Sábano Rural Brackiera, Los De Concreto Y Cementación De Mampostera	-	Guanajuato	Atrajea	El Mezquital	Rural	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación	
GUA13130400244397	Pavimentación De Calle Principal (2da Etapa)	-	Guanajuato	Atrajea	El Charco	Rural	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	
GUA13130400244424	Pavimentación De Calle Principal (1ra Etapa)	-	Guanajuato	Atrajea	El Mezquital	Rural	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	
GUA13140200342889	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En Vialidad De Acceso Al Hospital Materno	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal		Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Transparencia y Justicia	
GUA13140200342952	Remodelación De La Biblioteca Pública Municipal Efraim Huerta Colón	-	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal		Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Educación	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA13130400231197	Pavimentación De Calle A Telesecundaria (1ra Etapa)	100.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130400231281	Cercado De Videobachillerato	100.00	\$0	M2, Bardenas, Cercos	0	100.00	86.89	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130400244063	Servicio Sanitario Rural Binariocón, Loma De Concreto Y Cementación De Mampostería	100.00	\$0	M2, Sanitarios	0	100.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130400244397	Pavimentación De Calle Principal (2da Etapa)	100.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130400244424	Pavimentación De Calle Principal (1ra Etapa)	100.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA13140200342889	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarnidores Y Banquetas En Vialidad De Acceso Al Hospital Interzonal	95.43	\$0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: REMANENTES 2013 / Física: ESTA INFORMACION SE PRESENTA POR CUESTIONES DE TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE A REMANENTES 2013 / Registro: ESTA INFORMACION SE PRESENTA POR CUESTIONES DE TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE A REMANENTES 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA13140200342952	Remodelación De La Biblioteca Pública Municipal "Efraín Huerta, Colonia Renacimiento	100.00	\$0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: REMANENTES 2013 / Física: ESTA INFORMACION SE PRESENTA POR CUESTIONES DE TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE A REMANENTES 2013 / Registro: ESTA INFORMACION SE PRESENTA POR CUESTIONES DE TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE A REMANENTES 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes en inglés, dólares)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
<b>2014 - TERCER TRIMESTRE - ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO</b>												
GJAJ13140300361684	Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De Calle Miguel Alemán, Calle Independencia Com. El Becerro.	-	Guajajuato	Celaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GJAJ13140300361698	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De Calle Benito Cardenas, Com. Rincon De Tamayo	-	Guajajuato	Celaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GJAJ13140300361738	Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De Calle Pineda Hidalgo, Fiel Nalasco En La Comunidad De Tres Puertes	-	Guajajuato	Celaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GJAJ13140300361771	Pav. De Concreto Hidráulico, Guarnic Y Banquetas De La Calle 16 De Septiembre, En La Comunidad De Presa Blanco	-	Guajajuato	Celaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GJAJ13140300361698	Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De Calle Ignacio Allende, Comunidad De Santa Teresa	-	Guajajuato	Celaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GJAJ13140300362306	Convenio Jumapa 2014 Obras De Agua Y Drenaje En Comunidades	-	Guajajuato	Celaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	
GJAJ13140300362310	Pavimentación Calle División Del Norte Y División Del Norte En Comunidad De San Blas	-	Guajajuato	Celaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		TERCER TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO		Avance Financiero									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
GUA13140300361684	Pavimento De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas De Calle Miguel Hidalgo, Tramo Emiliano Zapata, Calle Independencia Com. El Becerro,	En Ejecución	2013	\$3,151,872	\$3,151,872	\$3,151,872	\$3,151,872	\$3,151,872	\$1,079,706	\$1,079,706					
GUA13140300361686	Pavimentación De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas De Calle Benito Juárez, Tramo Albino Garcia, Lazaro Cardenas, Com, Rincon De Tamayo	En Ejecución	2013	\$3,249,669	\$3,249,669	\$3,249,669	\$1,579,592	\$1,579,592	\$751,244	\$751,244					
GUA13140300361738	Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Privada Hidalgo, Tramo Adolfo Lopez Mateos A Casa De Fidel Nolasco En La Comunidad De Tres Puertes	En Ejecución	2013	\$1,579,592	\$1,579,592	\$1,579,592	\$1,579,592	\$1,579,592	\$320,405	\$320,405					
GUA13140300361771	Pav De Concreto Hidraulico, Guarnic. Y Banquetas De La Calle 16 De Septiembre, Tramo Benito Juárez A Calle Ignacio Allende En La Comunidad De Presa Blanca	En Ejecución	2013	\$1,677,300	\$1,677,300	\$1,677,300	\$1,174,853	\$1,174,853	\$372,465	\$372,465					
GUA13140300361806	Pavimento De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas De Calle Ignacio Allende Tramo Templo-Filal De Calle Ignacio Allende Comunidad De Santa Teresa	En Ejecución	2013	\$2,235,110	\$2,235,110	\$2,235,110	\$1,677,300	\$1,677,300	\$771,205	\$771,205					
GUA13140300362306	Convenio Jumapa 2014.Obras De Agua Y Drenaje En Comunidades	En Ejecución	2013	\$6,660,381	\$6,660,381	\$6,660,381	\$6,660,381	\$6,660,381	\$6,660,381	\$6,660,381					
GUA13140300362310	Pavimentación Calle Division Del Norte Y Privada Division Del Norte En Comunidad De San Elias	En Ejecución	2013	\$2,973,501	\$2,973,501	\$2,973,501	\$2,613,696	\$2,613,696	\$2,347,413	\$2,347,413					



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		TERCER TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO											
PERIODO QUE SE REPORTA:															
ENTIDAD FEDERATIVA:															
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones							
GUA13140300361684	Pavimento De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas De Calle Miguel Hidalgo, Tramo Emiliano Zapata, Calle Independencia Com. El Becerro,	34.26	\$0	Acción	0	0.00	39.00	Financiera: REMANENTES 2013 / Fisica: ESTA INFORMACION SE PRESENTA POR CUESTIONES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A REMANENTES 2013 / Registro: ESTA INFORMACION SE PRESENTA POR CUESTIONES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A REMANENTES 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
GUA13140300361698	Pavimentacion De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas De Calle Benito Juarez, Tramo Alvaro Garcia- Lázaro Cardenas, Com. Rincon De Tamayo	23.12	\$0	Acción	0	0.00	25.00	Financiera: REMANENTES 2013 / Fisica: ESTA INFORMACION SE PRESENTA POR CUESTIONES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A REMANENTES 2013 / Registro: ESTA INFORMACION SE PRESENTA POR CUESTIONES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A REMANENTES 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
GUA13140300361736	Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Privada Hidalgo, Tramo Adolfo Lopez Mateos A Casa De Fidel Nolasco En La Comunidad De Tres Fuentes	20.28	\$0	Acción	0	100.00	28.51	Financiera: REMANENTES 2013 / Fisica: ESTA INFORMACION SE PRESENTA POR CUESTIONES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A REMANENTES 2013 / Registro: ESTA INFORMACION SE PRESENTA POR CUESTIONES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A REMANENTES 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
GUA13140300361771	Pav. De Concreto Hidraulico, Guarnic.Y Banquetas De La Calle 16 De Septiembre, Tramo Benito Juarez A, Calle Ignacio Allende En La Comunidad De Presa Blanca	22.21	\$0	Acción	0	0.00	20.00	Financiera: REMANENTES 2013 / Fisica: ESTA INFORMACION SE PRESENTA POR CUESTIONES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A REMANENTES 2013 / Registro: ESTA INFORMACION SE PRESENTA POR CUESTIONES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A REMANENTES 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
GUA13140300361806	Pavimento De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas De Calle Ignacio Allende En La Comunidad De Santa Teresa	34.50	\$0	Acción	0	100.00	10.00	Financiera: REMANENTES 2013 / Fisica: ESTA INFORMACION SE PRESENTA POR CUESTIONES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A REMANENTES 2013 / Registro: ESTA INFORMACION SE PRESENTA POR CUESTIONES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A REMANENTES 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
GUA13140300362306	Convenio Jumpsa 2014 Obras De Agua Y Drenaje En Comunidades	100.00	\$0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: REMANENTES 2013 / Fisica: ESTA INFORMACION SE PRESENTA POR CUESTIONES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A REMANENTES FAISM 2013 / Registro: ESTA INFORMACION SE PRESENTA POR CUESTIONES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A REMANENTES 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
GUA13140300362310	Pavimentacion Calle Division Del Norte Y Privada Division Del Norte En Comunidad De San Elias	78.94	\$0	Acción	0	100.00	18.00	Financiera: REMANENTE 2013 / Fisica: ESTA INFORMACION SE PRESENTA POR CUESTION DE TRANSPARENCIA, REMANENTES 2013 / Registro: ESTA INFORMACION SE PRESENTA POR CUESTION DE TRANSPARENCIA, REMANENTES 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el paper y protocolo de ingreso al sistema)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA13140300382320	Const Y Rehab Red De Dren Sanit. 1er Etapa. Emisor Colect. Calle Matamoros Avenas- Ben-Juarez Y Red De Abajr Cal Maam Migiranto- Mita Y Teoth. Con S. Juan De La Vega.	-	Guatemala	Cetysa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUA13140300382327	Red De Agua Potable En La Colonia La Esperanza	-	Guatemala	Cetysa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUA13140300382333	Estudios Y Proyectos De Ejecucion De Pav. Y Obras De Infraestructura De Esperanza Y Barrio Juarez De Comunidad De Juan Martin	-	Guatemala	Cetysa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUA00140300391041	Duplicado	PMCOMDOPMAD/2013-18	Guatemala	Comonfort	Comonfort	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUA13130400255008	Calligon De Los Sores (Empedrado) Barrio De San Agustin	PMCOMDOPMAD/2013-07	Guatemala	Comonfort	Comonfort	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUA13130400285096	Empedrado Privado Moctezuma, Colonia San Francisco, Campa De Barahon	PMCOMDOPMAD/2013-05	Guatemala	Comonfort	Comonfort	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUA13130400286127	Calligon Los Semín (Empedrado) Barrio De San Agustin	PMCOMDOPMAD/2013-04	Guatemala	Comonfort	Comonfort	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO																		
Clave del Proyecto		Nombre del Proyecto		Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (finistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
GUA13140300362320		Const.Y Rehab. Red De Dren Sanit. (er. Etapa, Emisor Colect. Calle Malaneros Arenas- Ben Juárez Y Red De Alarj Call Malatam Melgarito- Mflia Y Teotih. Com. S. Juan De La Vega.	En Ejecución	2013	\$963,618	\$963,618	\$963,618	\$963,618	\$963,618	\$963,618	\$963,618	\$963,618							
GUA13140300362327		Red De Agua Potable En La Colonia La Esperanza	En Ejecución	2013	\$566,609	\$566,609	\$566,609	\$566,609	\$566,609	\$566,609	\$566,609	\$566,609							
GUA13140300362333		Estudios Y Proyectos De Ejecucion De Pav. Hld. Calle Privada Hidalgo Com. La Esperanza Y Barrio Juárez De Comunidad De Juan Martín	En Ejecución	2013	\$199,160	\$199,160	\$199,160	\$199,160	\$199,160	\$199,160	\$96,498	\$96,498							
GUA00140300391041		Duplicado	En Ejecución	2013	\$400,000														
GUA13130400255008		Callejon De Los Sonias (Empedrado) Barrio De San Agustín	En Ejecución	2013	\$354,029	\$354,029	\$354,029	\$354,029	\$354,029	\$354,029	\$354,029	\$354,029							
GUA13130400266096		Empedrado Privada Moctezuma, Colonia San Francisco, Campo De Beisbol	En Ejecución	2013	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000							
GUA13130400268127		Callejon Los Servin (Empedrado) Barrio De San Agustín	En Ejecución	2013	\$444,807	\$444,807	\$444,807	\$444,807	\$444,807	\$444,807	\$444,807	\$444,807							

Avance Financiero

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE		ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado					
GUA13140300362320	Const Y Rehab Red De Dren Sanit (1er Etapa), Emisor Colect, Calle Malamoros Arenas- Ben Juárez Y Red De Aterj, Cali Malam, Melgario- Milla Y Taotih, Com S. Juan De La Vega.	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: REMANENTE 2013 / Física: ESTA INFORMACION SE PRESENTA POR CUESTIONES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A REMANENTES 2013 / Registro: ESTA INFORMACION SE PRESENTA POR CUESTIONES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A REMANENTES 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13140300362327	Red De Agua Potable En La Colonia La Esperanza	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: REMANENTES 2013 / Física: ESTA INFORMACION SE PRESENTA POR CUESTIONES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A REMANENTES 2013 / Registro: ESTA INFORMACION SE PRESENTA POR CUESTIONES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A REMANENTES 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13140300362333	Estudios Y Proyectos De Ejecucion De Pav. Hid. Calle Privada Hidalgo Com. La Esperanza Y Benito Juárez De Comunidad De Juan Martín	48.45	\$0	Acción	0	100.00	50.00	Financiera: REMANENTES 2013 / Física: ESTA INFORMACION SE PRESENTA POR CUESTIONES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A REMANENTES 2013 / Registro: ESTA INFORMACION SE PRESENTA POR CUESTIONES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A REMANENTES 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA00140300381041	Duplicado	0.00		Metro Cuadrado	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: no enviar.				
GUA13130400255008	Callejon De Los Sorfas (Empedrado) Barrio De San Agustín	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130400260096	Empedrado Privada Micoezuma, Colonia San Francisco, Campo De Baisbol	100.00	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130400260127	Callejon Los Servin (Empedrado) Barrio De San Agustín	100.00	\$0	Metro Cuadrado	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el paper y para el programa en línea)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	
GUA13130400286167	Colisión De Los Juarez (Empedrado) Barrio De San Agustín	PMCOM/DOPWAD/2013-03	Quintana Roo	Comontort	Comontort	Urbano	Asociaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUA13130400286188	Colisión Los Tormentas (Empedrado) Barrio De San Agustín	PMCOM/DOPWAD/2013-08	Quintana Roo	Comontort	Comontort	Urbano	Asociaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUA13130400286213	Empedrado Calle Principal En Calzada Del Agua	PMCOM/DOPWAD/2013-08	Quintana Roo	Comontort	Calzada del Agua	Rural	Asociaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUA13130400286240	Revisión de Calle Manuel Taboada En El Pórtico	PMCOM/DOPWAD/2013-10	Quintana Roo	Comontort	Pórtico	Rural	Asociaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUA13130400286271	Pavimentación De Calle Principal A La Remero Trovador De 19 De Marzo A Cedro, Empalme Esobledo	PMCOM/DOPWAD/2013-11	Quintana Roo	Comontort	Empalme Esobledo	Urbano	Asociaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUA13130400286322	Agua Potable En La Comunidad La Cantera	PMCOM/DOPWAD/2013-12	Quintana Roo	Comontort	La Cantera	Rural	Asociaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	
GUA13130400286412	Desasosie De La Presa De Los Olalde	PMCOM/DOPWAD/2013-13	Quintana Roo	Comontort	La Presa (Rancho de la Presa de los Olalde)	Rural	Asociaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA13130400268167	Callejon De Los Juarez (Empestrado) Barrio De San Agustín	100.00	\$0	Metro Cuadrado	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400268188	Callejon Los Torrecillas (Empestrado) Barrio De San Agustín	100.00	\$0	Metro Cuadrado	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400268213	Empestrado Calle Principal, En Cañada Del Agua	100.00	\$0	Metros Cuadrados	637	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
GUA13130400268240	Pavimentacion De Calle Manuela Taboada En El Pótero	100.00	\$0	Metro Cuadrado	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400268271	Pavimentacion De Calle Principal A La Remero Trovador De 18 De Mirzo A Cedro, Empalme Escobedo	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400268322	Agua Potable En La Comunidad La Camera	100.00	\$0	Tanque	461	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400268412	Desasolve De La Presa De Los Olatle	100.00	\$0	Metro cúbico	465	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	







FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:		Avance Físico										Observaciones
TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto											
GUA1313040026950	Calle Principal En San Antonio De Guadalupe	100.00	\$0	Metro Cuadrado	200	100.00	100.00					Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
GUA1313040026983	Pavimentacion De Calle Corrales Ayala, Primera Etapa, El Picacho	99.46	\$0	Metro Cuadrado	70	100.00	100.00					Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
GUA1313040026957	Callejon Narciso Mendoza (Empedrado) Barrio De San Agustin	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14	100.00	100.00					Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400269570	Aplicacion De Asfalto En Varios Caminos	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	100.00	100.00					Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400269616	Planta Tratadora De Aguas Residuales En La Secundaria General Empaname Escobedo	99.94	\$0	Planta	500	100.00	100.00					Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400269664	Servicio De Medida Tension Del Mar, Cabecera Municipal	100.00	\$0	Transformador	23,683	100.00	100.00					Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400269736	Construccion De Colector De Aguas Pluviales, Camacho	100.00	\$0	Sistema	1,000	100.00	100.00					Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de nivel estatal)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA13140200320692	Construcción De Sanitarios Con Digestor Y Pozo De Absorción, Loma Triste, Municipio De Comonfort, Gto.	PMCOM-DOPM-AD-2013-37	Guajalajara	Comonfort	Loma Triste	Rural	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT, GTO.	Vivienda	
GUA13140200320740	Construcción De Sanitarios Con Biogas Y Pozo De Absorción, En Ojo De Agua De García, Municipio De Comonfort, Gto.	PMCOM-DOPM-AD-2013-41	Guajalajara	Comonfort	Comonfort	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT, GTO	Vivienda	
GUA13140200320791	Construcción De Sanitarios Con Biogas Y Pozo De Absorción Las Minas, Municipio De Comonfort, Gto.	PMCOM-DOPM-AD-2013-39	Guajalajara	Comonfort	Las Minas	Rural	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT, GTO	Vivienda	
GUA13140200320808	Construcción De Sanitarios Con Biogas Y Pozo De Absorción Xicomoxtle, Municipio De Comonfort, Gto.	PMCOM-DOPM-AD-2013-40	Guajalajara	Comonfort	Xicomoxtle	Rural	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT, GTO	Vivienda	
GUA13140200320842	Construcción De Baños Dignos Con Biogas Y Pozo De Absorción, Municipio De Comonfort, Gto.	PMCOM-DOPM-LS-06-2013-61	Guajalajara	Comonfort	Don Diego	Rural	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT, GTO	Vivienda	
GUA13140200320857	Construcción De Baños Dignos Con Biogas Y Pozo De Absorción, En Pochos De Corrales, Municipio De Comonfort, Gto.	PMCOM-DOPM-AD-2013-56	Guajalajara	Comonfort	Pochos de Corrales	Rural	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT, GTO	Vivienda	
GUA13140200320935	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Calle 14 De Febrero En Comonfort, Gto.	PMCOM-DOPM-AD-2013-44	Guajalajara	Comonfort	Cobertura municipal		Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT, GTO.	Seguridad	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:		TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado				
GUA13140200320852	Construcción De Sanitarios Con Digestor Y Pozo De Absorción, Loma Triste, Municipio De Comonfort, Gto.	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00				Financiera: / Física: / Registro:
GUA13140200320740	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor Y Pozo De Absorción, En Ojo De Agua De Garcia, Municipio De Comonfort, Gto.	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00				Financiera: / Física: / Registro:
GUA13140200320791	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor Y Pozo De Absorción, Las Minas, Municipio De Comonfort, Gto.	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00				Financiera: / Física: / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140200320808	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor Y Pozo De Absorción, Xococonite, Municipio De Comonfort, Gto.	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00				Financiera: / Física: / Registro:
GUA13140200320842	Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor, En Don Diego, Municipio De Comonfort, Gto.	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00				Financiera: / Física: / Registro:
GUA13140200320857	Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor, En Pocitos De Corrales, Municipio De Comonfort, Gto.	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00				Financiera: / Física: / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140200320835	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Calle 14 De Febrero En Comonfort, Gto.	100.00	\$0	Familia	0	100.00	100.00				Financiera: / Física: / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el país y por municipio en el dominio)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA13140200320851	Ampliación De Distribución De Red Eléctrica En La Calle 5 De Febrero. En La Presta. Municipio De Comonfort, Gto.	PCOM-DOPM-AD-2013-42	Guajalato	Comonfort	La Presta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal De Comonfort, Gto.	Seguridad	
GUA13140200320867	Construcción De Baños Dignos Con Bidigester. En San Antonio De Corrales. Municipio De Comonfort, Gto.	PCOM-DOPM-AD-2013-51	Guajalato	Comonfort	San Antonio de Corrales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal De Comonfort, Gto.	Vivienda	
GUA13140200320875	Construcción De Baños Dignos Con Bidigester En Delgado De Arriba. Municipio De Comonfort, Gto.	PCOM-DOPM-AD-2013-57	Guajalato	Comonfort	Delgado de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal De Comonfort, Gto.	Vivienda	
GUA13140200320887	Construcción De Baños Dignos Con Bidigester En Delgado De Abajo. Municipio De Comonfort, Gto.	PCOM-DOPM-AD-2013-56	Guajalato	Comonfort	Delgado de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal De Comonfort, Gto.	Vivienda	
GUA13140200321405	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Calle 5 De Febrero En San Pedro Norte. Municipio De Comonfort, Gto.	PCOM-DOPM-AD-2013-43	Guajalato	Comonfort	San Pedro Norte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal De Comonfort, Gto.	Seguridad	
GUA13140200321458	Construcción Y Rehabilitación De Boros Para Abrevadero Y Usos Múltiples	PCOM-DOPM-BORDERIA-2013-31	Guajalato	Comonfort	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal De Comonfort, Gto.	Agua y saneamiento	
GUA13140200321486	Suministro Y Colocación De Paneles Solares En La Comunidad De Las Minas. Municipio De Comonfort, Gto.	PCOM-DOPM-ADQUISICIONES-2013-04	Guajalato	Comonfort	Las Minas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal De Comonfort, Gto.	Vivienda	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:		TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado				
GUA13140200320951	Ampliación De Distribución De Red Eléctrica En La Calle 5 De Febrero, En La Presita, Municipio De Comonfort, Gto.	100.00	\$0	Familia	0	100.00	100.00				Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
GUA13140200320967	Construcción De Baños Dignos Con Bioldgestor, En San Antonio De Corrales, Municipio De Comonfort, Gto.	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00				Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
GUA13140200320975	Construcción De Baños Dignos Con Bioldgestor En Delgado De Arriba, Municipio De Comonfort, Gto.	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00				Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
GUA13140200320987	Construcción De Baños Dignos Con Bioldgestor En Delgado De Abajo, Municipio De Comonfort, Gto.	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00				Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
GUA13140200321405	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Calle 5 De Febrero En San Pedro Norte, Municipio De Comonfort, Gto.	100.00	\$0	Familia	0	100.00	100.00				Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
GUA13140200321458	Construcción Y Rehabilitación De Bordos Para Abrevadero Y Usos Múltiples	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00				Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
GUA13140200321466	Suministro Y Colocación De Paneles Solares, En La Comunidad De Las Minas, Municipio De Comonfort, Gto.	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00				Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	
2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO													
GUAJ13140200321521	Suministro Y Colocación De Paneles Solares En La Comunidad De Presa Mocha, Municipio De Comonfort, Gto.	PMCOM-DOPM-ADQUISICIONES-2013-06	Guanajuato	Comonfort	Presa Mocha	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT, GTO	Vivienda	
GUAJ13140200321566	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor, En Presa Mocha, Municipio De Comonfort, Gto.	PMCOM-DOPM-AD-2013-34	Guanajuato	Comonfort	Presa Mocha	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT, GTO	Vivienda	
GUAJ1314020032163	Primera Etapa De Línea De Conducción De San Antonio De Corales A Presa Mocha, Municipio De Comonfort, Gto.	PMCOM-DOPM-AD-2013-32	Guanajuato	Comonfort	Presa Mocha	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT, GTO.	Agua y saneamiento	
GUAJ1314020032164	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor Y Pozo De Absorción En Miraflores, Municipio De Comonfort, Gto.	PMCOM-DOPM-AD-2013-33	Guanajuato	Comonfort	Miraflores	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT, GTO.	Vivienda	
GUAJ1314020032175	Construcción De Barbas Dignas Con Biodigestor (Cda Etapa), En Palmitas De San Juan, Municipio De Comonfort, Gto.	PMCOM-DOPM-AD-2013-52	Guanajuato	Comonfort	Palmitas de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT, GTO.	Vivienda	
GUAJ13140200390180	Red De Energía Eléctrica Secundaria General De Empalme Escobedo	PMCOM-DOPMAD-2013-45	Guanajuato	Comonfort	Empalme Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	
GUAJ13140200390193	Construcción De Barbas Dignas Con Biodigestor En La Presa De Los Ojalde	PMCOM-DOPM-AD-2013-54	Guanajuato	Comonfort	La Presa (Rancho de la Presa de los Ojalde)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT, GTO.	Vivienda	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (finistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO												
GUA13140200321521	Suministro Y Colocación De Paneles Solares En La Comunidad De Presa Mocha, Municipio De Comonfort, Gto.	En Ejecución	2013	\$332,663	\$332,663	\$332,663	\$332,663	\$332,663	\$332,663	\$332,663		
GUA13140200321566	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor, En Presa Mocha, Municipio De Comonfort, Gto.	En Ejecución	2013	\$139,294	\$139,294	\$139,294	\$139,294	\$139,294	\$139,294	\$139,294		\$139,294
GUA13140200322153	Primera Etapa De Línea De Conducción De San Antonio De Corrales A Presa Mocha, Municipio De Comonfort, Gto.	En Ejecución	2013	\$432,119	\$432,119	\$432,119	\$432,119	\$432,119	\$432,119	\$432,119		\$432,119
GUA13140200322164	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor Y Pozo De Absorción En Miraflores, Municipio De Comonfort, Gto.	En Ejecución	2013	\$109,215	\$109,215	\$109,215	\$109,215	\$109,215	\$109,215	\$109,215		\$109,215
GUA13140200322175	Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor (2da. Etapa), En Palmillas De San Juan, Municipio De Comonfort, Gto.	En Ejecución	2013	\$175,560	\$175,560	\$175,560	\$175,560	\$175,560	\$175,560	\$175,560		\$175,560
GUA13140300390180	Red De Energía Eléctrica Secundaria General De Empalme Escobedo	En Ejecución	2013	\$362,531	\$362,531	\$362,531	\$362,531	\$362,531	\$362,531	\$362,531		\$362,531
GUA13140300390193	Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor En La Presa De Los Olatide	En Ejecución	2013	\$298,451	\$298,451	\$298,451	\$298,451	\$298,451	\$298,451	\$298,451		\$298,451

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		TERCER TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO											
PERIODO QUE SE REPORTA:															
ENTIDAD FEDERATIVA:															
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Avance Físico							
								Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
GUA13140200321521	Suministro Y Colocacion De Paneles Solares, En La Comunidad De Presa Mocha, Municipio De Comonfort, Gto.	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.							
GUA13140200321586	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor, En Presa Mocha, Municipio De Comonfort, Gto.	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.							
GUA13140200321153	Primera Etapa De Linea De Conduccion De San Antonio De Comonfort A Presa Mochla, Municipio De Comonfort, Gto.	100.00	\$0	Familia	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.							
GUA13140200321164	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor Y Pozo De Absorción En Miraflores, Municipio De Comonfort, Gto.	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.							
GUA13140200321175	Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor (2da. Etapa) En Palmillas De San Juan, Municipio De Comonfort, Gto.	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:							
GUA13140300390180	Red De Energia Electrica Secundaria General De Emplajime Escobedo	95.99	\$0	Transformador	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.							
GUA13140300390193	Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor En La Presa De Los Olatde	100.00	\$0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.							

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	
2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO													
GUAJ13140300390350	Constitución De Baños Dignos Con Biologestor En La Bounded	PMCOM-DOPM/AD-2013-53	Guanajuato	Comonfort	La Bounded	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT, GTO.	Vivienda	
GUAJ13140300390352	Segunda Etapa Desasosive De La Presa De Los Oalae, Municipio De Comonfort	PMCOM/DOPM/AD/2014-10	Guanajuato	Comonfort	Comonfort	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	
GUAJ13140300390377	Constitución De Baños Con Biologestor En Calzada Del Agua	PMCOM-DOPM/AD-2013-36	Guanajuato	Comonfort	Calzada del Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT, GTO.	Vivienda	
GUAJ13140300390381	Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En Callejon Del Chiquay, Comonfort, Gto.	PMCOM/DOPM/3P/FEDEF-AL/01/2013-47	Guanajuato	Comonfort	Comonfort	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUAJ13140300390457	Constitución De Pavimento Rígido A Base De Concreto Hidraulico En Callejon De Los Tejerós	PMCOM/DOPM/AD/FEDEF-AL/2013-56	Guanajuato	Comonfort	Comonfort	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUAJ13140300390521	Constitución De Pavimento Rígido A Base De Concreto Hidraulico En Calle Luis Cortazar, Emplame Escobedo, Municipio De Comonfort, Gto	PMCOM/DOPM/3P/FEDEF-AL/04/2013-50	Guanajuato	Comonfort	Comonfort	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUAJ13140300390570	Constitución De Pavimento Rígido A Base De Concreto Hidraulico En Calle Calzada Del Pintan, Emplame Escobedo, Municipio De Comonfort, Gto	PMCOM/DOPM/3P/FEDEF-AL/03/2013-49	Guanajuato	Comonfort	Comonfort	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		Avance Financiero									
PERIODO QUE SE REPORTA: 11 - GUANAJUATO		Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA13140300390350	Construcción De Baños Dignos Con Bioldigestor En La Borunda	En Ejecución	2013	\$280,896	\$280,896	\$280,896	\$280,896	\$280,896	\$280,896	\$280,896	\$280,896
GUA13140300390352	Segunda Etapa Desasolve De La Presa De Los Olalde, Municipio De Comonfort	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000
GUA13140300390377	Construcción De Baños Con Bioldigestor En Calzada Del Agua	En Ejecución	2013	\$210,672	\$210,672	\$210,672	\$210,672	\$210,672	\$210,672	\$210,672	\$210,672
GUA13140300390391	Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En Callejon Del Chihuahuy, Comonfort, Gto.	En Ejecución	2013	\$515,718	\$515,718	\$515,718	\$515,718	\$122,465	\$122,465	\$122,465	\$122,465
GUA13140300390457	Construcción De Pavimento Rígido A Base De Concreto Hidraulico En Callejon De Los Tejeros	En Ejecución	2013	\$312,528	\$312,528	\$312,528	\$312,528	\$215,476	\$215,476	\$215,476	\$215,476
GUA13140300390521	Construcción De Pavimento Rígido A Base De Concreto Hidraulico En Calle Luis Cortazar, Empalme Escobedo, Municipio De Comonfort, Gto.	En Ejecución	2013	\$161,836	\$161,836	\$161,836	\$161,836	\$116,657	\$116,657	\$116,657	\$116,657
GUA13140300390570	Construcción De Pavimento Rígido A Base De Concreto Hidraulico En Calle Calzada Del Pantleon, Empalme Escobedo, Municipio De Comonfort, Gto.	En Ejecución	2013	\$121,731	\$121,731	\$121,731	\$121,731	\$120,824	\$120,824	\$120,824	\$120,824

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:		2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
					Población	Avance Anual	% Avance Acumulado				
GUA13140300390350	Construcción De Baños Dignos Con Biologestor En La Bononda	100.00	\$0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.			
GUA13140300390352	Segunda Etapa Desasolve De La Presa De Los Olates, Municipio De Comanfort	95.00	\$0	Cárcamo	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.			
GUA13140300390377	Construcción De Baños Con Biologestor En Cañada Del Agua	100.00	\$0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.			
GUA13140300390391	Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En Callejon Del Chijley, Comanfort, Gto.	23.75	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	23.75	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.			
GUA13140300390457	Construccion De Pavimento Rígido A Base De Concreto Hidraulico En Callejon De Los Tejeros	69.95	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	69.95	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.			
GUA13140300390621	Construccion De Pavimento Rígido A Base De Concreto Hidraulico En Calle Luis Cortazar, Empalme Escobedo, Municipio De Comanfort, Gto.	72.08	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	72.08	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.			
GUA13140300390670	Construccion De Pavimento Rígido A Base De Concreto Hidraulico En Calle Calzada Del Panticon, Empalme Escobedo, Municipio De Comanfort, Gto.	99.25	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el prepa y presupuesto en el nivel dominical)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- TERCER TRIMESTRE 11 - GUAMAJUATO												
EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:												
GUA13140300306850	Construcción De Pavimento Rígido A Base Emplame Escobedo, Municipio De Comonfort, Gto.	PMCOM/DORMAD/37FEDEF/AU/02/2013-48	Guajajuato	Comonfort	Comonfort	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUA13140300306893	Pavimento De Concreto Hídrulico, Guarniciones Y Bnquebas, Calle Pipila Tramo 1to De Mayo A Niño Perdido, Emplame Escobedo, Municipio De Comonfort, Gto.	PMCOM/DORMAD/37FEDEF/AU/06/2013-40	Guajajuato	Comonfort	Comonfort	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUA1314030030715	Puerta Vehículo Sobre Río, Laje Acceso A La Comunidad De Noritas	DOP/UE-AD-07-2012-50C	Guajajuato	Comonfort	Morales	Rural	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA MUNICIPAL DE COMONFORT, GTO.	Techos y baldadas	
GUA13140300307238	Pavimento De Concreto Hídrulico, Calle Prof. Sol Sur, Emplame Escobedo, Municipio Comonfort, Gto.	PMCOM/DOPWAD/2014-03	Guajajuato	Comonfort	Escobedo	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUA1314030030781	Empedrado Abogado En Concreto, Calle San José Neulita, Municipio Comonfort, Gto.	PMCOM/DOPWAD/2014-02	Guajajuato	Comonfort	Neulita	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUA13140300306835	Empedrado Abogado En Concreto, Calle 5 De Mayo De Juan De Aldama A Arroyo Neulita, Municipio Comonfort, Gto.	PMCOM/DOPWAD/2013-68	Guajajuato	Comonfort	Comonfort	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUA13140300306870	Empedrado Abogado En Concreto, Calle 2da Priv. 20 De Noviembre Callejon De Los Perez), Municipio De Comonfort, Gto.	PMCOM/DOPWAD/2013-68	Guajajuato	Comonfort	Comonfort	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:		Avance Financiero									
2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA13140300390650		Construcción De Pavimento Rígido A Base De Concreto Hidraulico En Calle 5 De Mayo, Empalme Escobedo, Municipio De Comonfort, Gto.	En Ejecución	2013	\$57,537	\$57,537	\$57,537	\$41,742	\$41,742	\$41,742	\$41,742
GUA13140300390693		Pavimento De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas, Calle Pipila Tramo Tro De Mayo A Niño Perido, Empalme Escobedo, Municipio De Comonfort, Gto.	En Ejecución	2013	\$130,320	\$130,320	\$130,320	\$126,379	\$126,379	\$126,379	\$126,379
GUA13140300390715		Puente Vehicular Sobre Rio Laja Acceso A La Comunidad De Miraflores	En Ejecución	2013	\$1,324,068	\$1,324,068	\$1,324,068	\$1,324,068	\$1,324,068	\$1,324,068	\$1,324,068
GUA13140300390738		Pavimento De Concreto Hidraulico, Calle Prol. Sej Sur, Empalme Escobedo, Municipio Comonfort, Gto.	En Ejecución	2013	\$450,531	\$450,531	\$450,531	\$402,513	\$402,513	\$402,513	\$402,513
GUA13140300390781		Empedrado Ahogado En Concreto, Calle San Jose Neutla, Municipio Comonfort, Gto.	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$634,702	\$634,702	\$634,702	\$634,702
GUA13140300390835		Empedrado Ahogado En Concreto, Calle 5 De Mayo De Juan De Aldama A Arroyo Neutla, Municipio Comonfort, Gto.	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$182,630	\$182,630	\$182,630	\$182,630
GUA13140300390870		Empedrado Ahogado En Concreto, Calle 2da Priv. 20 De Noviembre (Callejon De Los Perez), Municipio De Comonfort, Gto.	En Ejecución	2013	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$369,943	\$369,943	\$369,943	\$369,943



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA131403003906850	Construcción De Pavimento Rígido A Base De Concreto Hidráulico En Calle 5 De Mayo, Empalme Escobedo, Municipio De Comonfort, Gto.	72.55	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.		
GUA131403003906893	Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, Calle Pipila Tramo 1ro De Mayo A Niño Perdido, Empalme Escobedo, Municipio De Comonfort, Gto.	96.98	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.		
GUA13140300390715	Puente Vehicular Sobre Río Laja Acceso A La Comunidad De Morales	100.00	\$0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.		
GUA13140300390738	Pavimento De Concreto Hidráulico, Calle Prof. Sol Sur, Empalme Escobedo, Municipio Comonfort, Gto.	89.34	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.		
GUA13140300390781	Empedrado Ahogado En Concreto, Calle San José Neutla, Municipio Comonfort, Gto.	90.67	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	93.77	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.		
GUA13140300390835	Empedrado Ahogado En Concreto, Calle 5 De Mayo De Juan De Aldama A Arroyo Neutla, Municipio Comonfort, Gto.	91.32	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	96.56	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.		
GUA13140300390870	Empedrado Ahogado En Concreto, Calle 2da Priv. 20 De Noviembre (Calleja De Los Perez), Municipio De Comonfort, Gto.	98.98	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cada un por uno y por municipio en un solo documento)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA13140300380918	Señales Eléctricas Empedrado Calle Privada Modetzuma, Calceca Municipal	PMCOM/DOPWAD/2014-14	Quintana Roo	Comonfort	Comonfort	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUA13140300380959	Pavimentación Empedrado En Carretera Calle Obdo Franc Serra (Complemento)	PMCOM/DOPWAD/2014-08	Quintana Roo	Comonfort	Comonfort	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUA13140300380968	Rehabilitación De Camino De Acceso A La Comunidad De La Cañera	PMCOM/DOPWALS/2013-70	Quintana Roo	Comonfort	Comonfort	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUA13140300381075	Rehabilitación De Camino Doble Riego De Serra En Acomare	PMCOM/DOPWAD/2014-05	Quintana Roo	Comonfort	Comonfort	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUA13130100037099	Aplicación De Recursos A Travez De Desarrollo Social En Todos El Municipio	1	Quintana Roo	Doctor Mora	Doctor Mora	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Otros Proyectos	
GUA13130100037164	Recursos Asignados A La Direccion De Desarrollo Rural. Para Ejecutar En Todo El Mpio	2	Quintana Roo	Doctor Mora	Doctor Mora	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPAL	Otros Proyectos	
GUA13130100037229	Asignación De Recursos Para Obras Publicas En Todos El Municipio	3	Quintana Roo	Doctor Mora	Doctor Mora	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Otros Proyectos	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Grías en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:		Avance Físico										Observaciones
TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto											
GUA13140300390918	Segunda Etapa Empedrado Calle Privada Moctezuma, Cabeza Municipal	71.74	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.				
GUA13140300390959	Primera Etapa Empedrado En Concreto, Calle Ochoño Franc-Soria (Complemento)	96.04	\$0	Metros	0	0.00	96.04	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.				
GUA13140300390966	Rehabilitación De Camino De Acceso A La Comunidad De La Cantera	93.65	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.				
GUA13140300391075	Rehabilitación De Camino Doble Riego De Sello En Alcamare	89.95	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130100037069	Aplicación De Recursos A Travez De Desarrollo Social En Todo El Municipio	100.00	\$0	Acción	9,440,000	100.00	100.00	Financiera: RECURSO 2013 / Física: RECURSO 2013 / Registro: - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130100037164	Recursos Asignados A La Direccion De Desarrollo Rural, Para Ejecutar En Todo El Mpio	100.00	\$0	M2, Presón	1,950,990	100.00	100.00	Financiera: / Física: RECURSO 2013 / Registro: - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130100037229	Asignacion De Recursos Para Obras Publicas En Todo El Municipio	100.00	\$0	Metros	4,766,439	100.00	100.00	Financiera: RECURSO 2013 / Física: RECURSO 2013 / Registro: - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de nivel estatal)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA13130100037429	Programa De Apoyo Al Emprendedor	4	Guajuato	Doctor Mora	Urbano	Asociaciones Federales	Asociaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL	Otros Proyectos	
GUA13130200155232	Acciones Viales, Mantenimiento Y Rehabilitación De Panteones Educativos	2013-004	Guajuato	Cobertura municipal	Rural	Asociaciones Federales	Asociaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Guajuato	Educación	
GUA13130200155264	Red De Agua Potable	2013-044	Guajuato	El Varal	Rural	Asociaciones Federales	Asociaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Guajuato	Agua y saneamiento	
GUA13130400276302	Aplicación De Aplanado A Base De Mortero-Caj-Arena	2013-103	Guajuato	Cobertura municipal	Urbano	Asociaciones Federales	Asociaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Guajuato	Asistencia Social	
GUA13130400276389	Revermización De Calle Independencia, Segunda Etapa	2013-012c	Guajuato	Puenteclillas	Urbano	Asociaciones Federales	Asociaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Guajuato	Asistencia Social	
GUA13140200332711	Acciones Viales, Mantenimiento Y Rehabilitación De Panteones Educativos	2014001	Guajuato	Cobertura municipal	n.a	Asociaciones Federales	Asociaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Guajuato	Educación	
GUA13140200332745	Programa Apoyo Para La Infraestructura En Bodega	2014-049	Guajuato	Cobertura municipal	n.a	Asociaciones Federales	Asociaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Guajuato	Otros Proyectos	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (finistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13130100037429	Programa De Apoyo Al Emprendedor	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000		
GUA13130200155232	Acciones Varias, Mantenimiento Y Rehabilitación De Palmetes Educativos	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$495,375	\$499,745	\$499,745	\$499,745		
GUA13130200155264	Red De Agua Potable	En Ejecución	2013	\$230,482	\$230,482	\$230,482	\$229,682	\$0	\$0	\$0		
GUA13130400276302	Aplicación De Aplanado A Base De Mortero-Cal-Arena	En Ejecución	2013	\$2,075,183	\$2,075,183	\$2,075,183	\$2,075,183	\$1,808,576	\$1,808,576	\$1,808,576		
GUA13130400276389	Pavimentación De Calle Independencia, Segunda Etapa.	En Ejecución	2013	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,646,664	\$1,494,923	\$1,494,923	\$1,494,923		
GUA13140200332711	Acciones Varias, Mantenimiento Y Rehabilitación De Planteles Educativos.	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0		
GUA13140200332745	Programa Apoyo Para La Infraestructura En Bandería	En Ejecución	2013	\$142,800	\$142,800	\$142,800	\$0	\$0	\$0	\$0		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:		TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado				
GUA13130100037429	Programa De Apoyo Al Emprendedor	100.00	\$0	Acción	200,000	100.00	100.00				Financiera: RECURSO 2013 / Física: RECURSO 2013 / Registro: - / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200155232	Acciones Varias, Mantenimiento Y Rehabilitación De Plantales Educativos	43.97	\$0	varias unidades de medida	0	100.00	89.00				Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200155264	Red De Agua Potable	0.00	\$0	Sistema	0	100.00	0.00				Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400276302	Aplicación De Aplanado A Base De Montero-Cali-Arena	87.15	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	87.00				Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400276389	Revisión De Calle Independencia, Segunda Etapa.	90.60	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00				Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
GUA13140200332711	Acciones Varias, Mantenimiento Y Rehabilitación De Plantales Educativos.	0.00	\$0	Escuela	0	100.00	0.00				Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
GUA13140200332745	Programa Apoyo Para La Infraestructura En Bordenia	0.00	\$0	Hora de servicio	0	100.00	0.00				Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el paper y programa de visualización)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especial	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA1314020032798	Rehabilitación De Camino Rural Tramos: Pinos - Pinos De Prules - San José De Carera - San José De La Luz (Primera Etapa)	.2014-050	Guajuatoto	Guajuatoto	Cobertura municipal	n.a.	Asociaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	Presidencia Municipal de Guajuatoto	Urbanización	
GUA1314020032798	Rehabilitación De Camino Rural Tramos: Virgen - Polero (La Chingaga Del Roblero) (Primera Etapa)	.2014-051	Guajuatoto	Guajuatoto	Cobertura municipal	n.a.	Asociaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	Presidencia Municipal de Guajuatoto	Urbanización	
GUA1314020032772	Rehabilitación De Camino Rural Tramos: Llenos De Santa Ana - Agua Colorada - La Concepción (Primera Etapa)	.2014-052	Guajuatoto	Guajuatoto	Cobertura municipal	n.a.	Asociaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	Presidencia Municipal de Guajuatoto	Otros Proyectos	
GUA1314020032782	Reconstrucción De Puente Vehicular En San José De Pinos	.2014-017-A	Guajuatoto	Guajuatoto	San José de Pinos	Rural	Asociaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	Presidencia Municipal de Guajuatoto	Otros Proyectos	
GUA1314020032797	Otras Per Administración Directa	.2014-013	Guajuatoto	Guajuatoto	Cobertura municipal		Asociaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	Presidencia Municipal de Guajuatoto	Urbanización	
GUA13130300186706	Proyección De Poca De Agua Potable Para El Programa De La Salud.	RB05	Guajuatoto	Irapuato	Cobertura municipal		Asociaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	JAPAMI	Agua y saneamiento	
GUA13130300186638	Electrificaciones Urbanas.	RD17	Guajuatoto	Irapuato	Cobertura municipal		Asociaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (finistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA1314020032758	Rehabilitación De Camino Rural Tramos: Fraccionamiento Villas De Guanajuato - Paso De Pirules - San José De Cervera - San José De La Luz (Primera Etapa)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0		
GUA13140200332768	Rehabilitación De Camino Rural Tramos: Rancho En Medio - Picones - Cañada De La Virgen - Potrero (La Ciénega Del Potero) (Primera Etapa)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$987,977	\$299,393	\$299,393	\$299,393		
GUA13140200332772	Rehabilitación De Camino Rural Tramos: Llanos De Santa Ana - Agua Colorada - La Concepción (Primera Etapa)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$987,085	\$943,337	\$943,337	\$943,337		
GUA13140200332782	Reconstrucción De Puente Vehicular En San José De Pinos	En Ejecución	2013	\$1,729,377	\$1,729,377	\$1,729,377	\$0	\$0	\$0	\$0		
GUA13140200332797	Obras Por Administración Directa	En Ejecución	2013	\$1,940,783	\$1,940,783	\$1,940,783	\$0	\$0	\$0	\$0		
GUA13130300186706	Perforación De Pozo De Agua Potable Para El Polígono De La Salud.	En Ejecución	2013	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$870,000	\$870,000	\$870,000		
GUA13130300186638	Electrificaciones Urbanas.	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$490,703	\$490,703	\$490,703	\$490,703		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico										Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado					
GUA1314020032758	Rehabilitación De Camino Rural Tramos: Fraccionamiento Villas De Guanajuato - Paso De Prullis - San José De Cervera - San José De La Luz (Primera Etapa)	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00					Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
GUA1314020032768	Rehabilitación De Camino Rural Tramos: Rancho En Medio - Picoles - Cañada De La Virgen - Potrero (La Ciénega Del Potrero) (Primera Etapa)	28.94	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00					Financiera: Solo se ha pagado el anticipo. / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
GUA1314020032772	Rehabilitación De Camino Rural Tramos: Llanos De Santa Ana - Agua Colorada - La Concepción (Primera Etapa)	94.33	\$0	Kilómetro	0	100.00	6.50					Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
GUA1314020032782	Reconstrucción De Puente Vehicular En San José De Pinos	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00					Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
GUA1314020032797	Obras Por Administración Directa	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00					Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300186706	Perforación De Pozo De Agua Potable Para El Polígono De La Salud.	30.00	\$0	Obra	463,103	100.00	30.00					Financiera: / Física: RECURSO CONVENIDO CON LA JAPFAMI. EL IMPORTE TRANSFERIDO ES DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL CONVENIO / Registro:
GUA13130300186838	Electificaciones Urbanas.	96.14	\$0	Obra	463,103	100.00	100.00					Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE SE INSTALARAN 16 POSTES EN RED / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el paper y procesamiento en línea de datos)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA13130300187370	Pavimentación De Camino Rural Tramo: Com. Venado De Yostiro A Rancho Nuevo De Yostiro Com Venado De Yostiro		Guajuatoto	Irapuato	Rancho Nuevo de Yostiro	Rural	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA13130300187368	Rehabilitación De Casas De Salud En Comunidad De San José De Maratón	ISM-SO-0801-13-015	Guajuatoto	Irapuato	San José de Maratón (La Mecha)	Rural	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Salud	
GUA13130300187502	Urbanización De La Calle Helicóptero Tramo: Mercaderías A Manzanas Fracc Valle Verde	ISM-SE-1466-13-008	Guajuatoto	Irapuato	Cobertura municipal		Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA13130300187518	Urbanización De La Calle 5 De Septiembre Tramo: Gerardo Murillo Al Fondo Col. 5 De Septiembre	ISM-SE-0345-13-009	Guajuatoto	Irapuato	Cobertura municipal		Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA13130300187539	Urbanización De La Calle 20 De Noviembre Tramo: Sabes A Priv. Obregon	ISM-SE-1606-13-012	Guajuatoto	Irapuato	Cobertura municipal		Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA13130300187555	Urbanización De La Calle Ignacio Manuel Altamirano Tramo: Garibay A Sección XII	ISM-SE-2205-13-010	Guajuatoto	Irapuato	Cobertura municipal		Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA13130300187572	Urbanización De La Calle Rafael Marañón, Tramo: Diego Rivera A Sombriado, Col. Purisima Del Jardín	ISM-SE-1206-13-011	Guajuatoto	Irapuato	Cobertura municipal		Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Avance Financiero											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (finistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO											
GUA13130300187370	Pavimentación De Camino Rural Tramo: Com. Venado De Yostro A Rancho Nuevo De Yostro Com Venado De Yostro	En Ejecución	2013	\$768,550	\$7,678,550	\$7,678,550	\$7,678,550	\$6,441,161	\$6,441,161	\$6,441,161	
GUA13130300187398	Rehabilitación De Casa De Salud En Comunidad De San Jose De Marañon	En Ejecución	2013	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$88,016	\$88,016	\$88,016	\$88,016	
GUA13130300187502	Urbanización De La Calle Helechos Tramo: Manantiales A Maízales Fracc Valle Verde	En Ejecución	2013	\$631,309	\$631,809	\$631,809	\$631,809	\$481,425	\$481,425	\$481,425	
GUA13130300187518	Urbanización De La Calle 5 De Septiembre Tramo: Gerardo Muntio Al Fondo Col. 5 De Septiembre	En Ejecución	2013	\$2,764,429	\$2,764,429	\$2,764,429	\$2,764,429	\$2,275,511	\$2,275,511	\$2,275,511	
GUA13130300187539	Urbanización De La Calle 20 De Noviembre Tramo: Sabes A Priv, Obregon	En Ejecución	2013	\$2,769,893	\$2,769,893	\$2,769,893	\$2,769,893	\$2,675,788	\$2,675,788	\$2,675,788	
GUA13130300187555	Urbanización De La Calle Ignacio Manuel Altamirano Tramo: Clavel A Seccion XIII	En Ejecución	2013	\$960,398	\$1,011,343	\$1,011,343	\$1,011,343	\$819,841	\$819,841	\$819,841	
GUA13130300187572	Urbanización De La Calle Rafael Marañon, Tramo: Diego Rivera A Sembradio, Col. Purisima Del Jardín	En Ejecución	2013	\$1,059,605	\$1,059,605	\$1,059,605	\$1,059,605	\$831,556	\$831,556	\$831,556	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA13130300187370	Pavimentación De Camino Rural Tramo: Com. Venado De Yostiro A Rancho Nuevo De Yostiro Com Venado De Yostiro	83.89	\$0	Obra	463,103	100.00	77.00	Financiera: / Física: / Registro:		
GUA13130300187398	Rehabilitación De Casa De Salud En Comunidad De San Jose De Marañon	97.17	\$0	Obra	463,103	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:		
GUA13130300187502	Urbanización De La Calle Helechos Tramo: Manantiales A Matzales Fracc Valle Verde	76.20	\$0	Obra	463,103	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:		
GUA13130300187518	Urbanización De La Calle 5 De Septiembre Tramo: Gerardo Muñillo Al Fondo Col: 5 De Septiembre	82.31	\$0	Obra	463,103	100.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro:		
GUA13130300187539	Urbanización De La Calle 20 De Noviembre Tramo: Sabes A Priv Obregon	96.60	\$0	Obra	463,103	100.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro:		
GUA13130300187555	Urbanización De La Calle Ignacio Manuel Altamirano Tramo: Clavel A Seccion XIII	81.06	\$0	Obra	463,103	100.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro:		
GUA13130300187572	Urbanización De La Calle Rafael Marañon, Tramo: Diego Rivera A Seminario, Col: Purísima Del Jardín	78.48	\$0	Obra	463,103	100.00	76.00	Financiera: / Física: / Registro:		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de nivel departamental)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
<b>2014</b> <b>EJERCICIO FISCAL:</b> <b>PERIODO QUE SE REPORTA:</b> <b>ENTIDAD FEDERATIVA:</b>												
<b>11 - GUAMUJATO</b> <b>TERCER TRIMESTRE</b>												
GUA13130300187995	Urbanización De La Calle Manzano Y Opunita Tramo: Calle Copal A Calle Pirul Com El Copal	ISM-SE-0185-13-013	Guamajuato	Irapuato	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA13130300187978	Urbanización De Calle Ojita Tramo: Jardín Ledesma Juarez A Pipila Com: San Cristóbal	ISM-SE-0466-13-014	Guamajuato	Irapuato	San Cristóbal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA13130300190814	Bacheo Alisado, Remienciones Y Riego De Sello En Calle Antonio Allaro Col. Miguel Hidalgo	FFM-SE-0039-13-031	Guamajuato	Irapuato	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA13130300190842	Bacheo Alisado, Remienciones En Embotelladores Tramo: Av. Abasolo - Pol Independencia	FFM-SE-1378-13-033	Guamajuato	Irapuato	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA13130300190915	Bacheo Alisado Remienciones Y Riego De Sello En Calle Manuel M. Moreno Col. Miguel Alemán (Tr. Itarrain Rosillo- Av. Independencia)	FFM-SE-0177-13-035	Guamajuato	Irapuato	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA13130300190937	Bacheo Alisado, Remienciones Y Riego De Sello En Calle Manuel Avila Camacho (Tramo: Av. M. Abasolo - Av. Insurgentes), Calle Eco Sarabia (Tramo: Av. Castaño Liceaga - Florentino Arrión)	FFM-SE-1546-13-038	Guamajuato	Irapuato	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA13130300190956	Urbanización De La Calle Tulipan Tramo: Prof. Avenida Jardín A Calle Gladíola Col. Purisima Del Jardín	FFM-SE-1241-13-037	Guamajuato	Irapuato	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO	Avance Físico							Observaciones
		Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
GUA13130300187965	Urbanización De La Calle Manzano Y Opuntia Tramo: Calle Copal A Calle Pirul Com El Copal	92.99	\$0	Obra	463,103	100.00	90.00	Financiera : / Física : / Registro:	
GUA13130300187978	Urbanización De Calle Olivo Tramo: Jacinto Ledezma Juárez A Pijilla Com. San Cristóbal	96.59	\$0	Obra	463,103	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:	
GUA13130300190814	Bacheo Aislado, Renivelaciones Y Riego De Sello En Calle Antonio Alfaro Col. Miguel Hidalgo	92.75	\$0	Obra	463,103	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:	
GUA13130300190842	Bacheo Aislado, Renivelaciones En Embovelladores Tramo: Av Abasolo - Prol Independencia	100.00	\$0	Obra	463,103	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:	
GUA13130300190915	Bacheo Aislado, Renivelaciones Y Riego De Sello En Calle Manuel Moreno Col. Miguel Hidalgo Tramo: (Av. Mariano Abasolo- Av. Independencia)	88.02	\$0	Obra	463,103	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:	
GUA13130300190937	Bacheo Aislado, Renivelaciones Y Riego De Sello En Calle Manuel Avila Camacho (Tramo: Av. M. Abasolo - Av. Insurgentes), Calle Fco. Sarabia (Tramo: Av. Casimiro Liceaga - Florentino Antillon)	97.36	\$0	Obra	463,103	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:	
GUA13130300190956	Urbanización De La Calle Tulipan Tramo: Prol Avenida Jardín A Calle Gladida Col. Purísima De Jardín	100.00	\$0	Obra	463,103	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cada en pares y paréntesis en caso de ser necesario)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUJ13130400242714	Constitución De Piso Firme	ISM-SH-029-13-020	Guerrero	Irapuato	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUJ13130400242974	Urbanización De La Calle Noviembre , Tramo: Av. Juárez A Calle Benito Juárez Col. 8 De Junio	ISM-SE-083-13-022	Guerrero	Irapuato	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUJ13130400242978	Urbanización De La Calle Veracruz, Tramo: Benito Juárez Al Río Col. San Isidro	ISM-SE-086-13-023	Guerrero	Irapuato	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUJ13130400242982	Urbanización De La Calle Cuauhtemoc Tramo: De La Calle Benito Juárez - Calle Heroes De Nacozari Col. Las Heras	ISM-SE-083-13-024	Guerrero	Irapuato	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUJ13130400242986	Urbanización De La Calle Francisco J. Mujica Tramo: Felipe Ángeles A Vicente Guerrero Col. Lazaro Garduñas	ISM-SE-1376-13-025	Guerrero	Irapuato	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUJ13130400242989	Urbanización De La Calle Campo Tramo: Calle Volantero 3 De Insurg. En Con De Aldama	ISM-SE-086-13-028	Guerrero	Irapuato	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUJ13130400242992	Bachos Y Rehabilitación En Calle Campestre Hurtado, Jose Lopez Ura, Dell Rosal Av. Del Relleño, (Ciras), Av. San Juan Blvd Los Reyes-Avellano, San Juan De Retana	ISM-SE-1546-13-026	Guerrero	Irapuato	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Avance Financiero												
Clave de Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (financiado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13130400242714	Construccion De Piso Firme	En Ejecución	2013	\$331,175	\$316,563	\$316,563	\$316,563	\$316,562	\$316,562	\$316,562		
GUA13130400242874	Urbanizacion De La Calle Noviembre . . . Tramo: Av Juarez A Calle Benito Juarez Col. 8 De Junio	En Ejecución	2013	\$2,636,503	\$2,636,503	\$2,636,503	\$2,636,503	\$1,963,901	\$1,963,901	\$1,963,901		
GUA13130400242878	Urbanizacion De La Calle Veracruz Tramo: Benito Juarez Al Rio Col. San Isidro	En Ejecución	2013	\$1,551,103	\$1,551,103	\$1,551,103	\$1,551,103	\$1,500,835	\$1,500,835	\$1,500,835		
GUA13130400242882	Urbanizacion De La Calle Cuauhtemoc Tramo: De La Calle Benito Juarez - Calle Heroes De Nacozari Col. Las Heras	En Ejecución	2013	\$1,867,942	\$1,867,942	\$1,867,942	\$1,867,942	\$1,761,488	\$1,761,488	\$1,761,488		
GUA13130400242886	Urbanizacion De La Calle Francisco J. Mujica Tramo: Felipe Angeles A Vicente Guerrero Col. Lazaro Cardenas	En Ejecución	2013	\$2,610,950	\$2,610,950	\$2,610,950	\$2,610,950	\$2,313,985	\$2,313,985	\$2,313,985		
GUA13130400242889	Urbanizacion De La Calle Ocampo Tramo: Calle Vallarta-5 De Mayo En Com De Aldama	En Ejecución	2013	\$1,692,991	\$1,692,991	\$1,692,991	\$1,692,991	\$1,410,876	\$1,410,876	\$1,410,876		
GUA13130400242902	Bacheo Y Renvelaciones En Calle Campestre Hurtado, Jose Lopez Lira, Del Rosal Av Del Refugio, (Otras)/ Av San Juan Blvd Los Reyes-Avellano, San Juan De Reitana	En Ejecución	2013	\$2,003,024	\$2,003,024	\$2,003,024	\$2,003,024	\$1,773,622	\$1,773,622	\$1,773,622		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA13130400242714	Construcción De Piso Firme	100.00	\$0	Obra	342,561	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:		
GUA13130400242874	Urbanización De La Calle Noviembre . Tramo: Av. Juárez A Calle Benito Juárez Col. 8 De Junio	74.49	\$0	Obra	529,440	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro:		
GUA13130400242876	Urbanización De La Calle Veracruz Tramo: Benito Juárez Al Río Col. San Isidro	96.76	\$0	Obra	529,440	100.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro:		
GUA13130400242882	Urbanización De La Calle Cuauhtemoc Tramo: De La Calle Benito Juárez - Calle Héroes De Nacoazari Col. Las Heras	94.30	\$0	Obra	529,440	100.00	97.81	Financiera: / Física: / Registro:		
GUA13130400242886	Urbanización De La Calle Francisco J. Mujica Tramo: Felipe Angeles A Vicente Guerrero Col. Lázaro Cárdenas	88.63	\$0	Obra	529,440	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:		
GUA13130400242889	Urbanización De La Calle Ocampo Tramo: Calle Vallarta-3 De Mayo En Com De Aldama	85.34	\$0	Obra	529,440	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:		
GUA13130400242902	Becheo Y Reurbanizaciones En Calle Río. San Felipe. Del Rosal Av. Del Río. Col. Circo A. San Juan Blvd Los Reyes-Avellana, San Juan De Retana	88.55	\$0	Obra	529,440	100.00	88.55	Financiera: / Física: / Registro:		

FORMATO UNICO SOBRE INFORMACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el Papeo y Proyección de Recursos Federales)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO												
GUJA13130400247255	Redes De Energía Eléctrica Fider	PFD1	Guanajuato	Irapuato	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	
GUJA13130400247298	Electrificaciones Public	PAD1	Guanajuato	Irapuato	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	
GUJA13140100287040	Techo En Zonas Marginadas	PPF2	Guanajuato	Irapuato	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUJA13140100287056	Reforacion De Bazo En La Com. Exhacienda De Marquez (Public13) Jajami	-	Guanajuato	Irapuato	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JAPAMI	Agua y saneamiento	
GUJA13140100287058	Reforacion De Bazo En La Com. Galbino Vazquez (Las Vitorias) (Public13) Jajami	-	Guanajuato	Irapuato	Galbino Vazquez (Las Vitorias)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JAPAMI	Agua y saneamiento	
GUJA13140100287064	Reforacion De Bazo En La Com El Guayabo (Fider13) Jajami	-	Guanajuato	Irapuato	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JAPAMI	Agua y saneamiento	
GUJA13140200343478	Sistema De Información Y Cartografía Municipal Dim	DIM	Guanajuato	Irapuato	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	Otros Proyectos	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014 PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO		Avance Financiero									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (finistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
GUA13130400247255	Redes De Energia Electrica Fider	En Ejecución	2013	\$2,250,370	\$2,857,834	\$2,857,834	\$2,250,370	\$2,250,370	\$2,250,370	\$2,250,370	
GUA13130400247298	Electrificaciones Polibc	En Ejecución	2013	\$1,148,266	\$1,148,266	\$1,148,266	\$1,122,470	\$1,122,470	\$1,122,470	\$1,122,470	
GUA13140100287040	Techo En Zonas Marginadas	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$297,350	\$297,350	\$297,350	\$297,350	
GUA13140100287056	Perforacion De Pozo En La Com. Exhacienda De Marquez (Polibc13) Japami	En Ejecución	2013	\$2,945,972	\$2,945,972	\$2,945,972	\$2,945,972	\$2,846,793	\$2,846,793	\$2,846,793	
GUA13140100287058	Perforación De Pozo En La Com. Gabino Vasquez (Las Vivoras) (Polibc 13) Japami	En Ejecución	2013	\$1,885,942	\$1,885,942	\$1,885,942	\$1,885,942	\$565,783	\$565,783	\$565,783	
GUA13140100287064	Perforacion De Pozo En La Com El Guayabo (Fider13) Japami	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	
GUA13140200343478	Sistema De Informacion Y Cartografia Municipal Dim	En Ejecución	2013	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:		TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado				
GUA13130400247255	Redes De Energia Electrica Fider	78.74	\$0	Programa	529,440	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:			
GUA13130400247298	Electrificaciones Pdlbc	97.75	\$0	Programa	529,440	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:			
GUA13140100287040	Techo En Zonas Marginadas	99.12	\$0	Obra	529,440	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:			
GUA13140100287056	Perforacion De Pozo En La Com. Exhacienda De Marquez (Pdlbc 13) Japami	96.63	\$0	Obra	529,440	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:			
GUA13140100287058	Perforacion De Pozo En La Com. Gabino Vasquez (Las Viveras) (Pdlbc 13) Japami	30.00	\$0	Obra	529,440	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:			
GUA13140100287064	Perforacion De Pozo En La Com El Guayabo (Fider: 13) Japami	30.00	\$0	Obra	529,440	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:			
GUA13140200343478	Sistema De Informacion Y Cartografia Municipal Dim	50.00	\$0	Sistema	529,440	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de nivel estatal)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014. EJERCICIO FISCAL: TERCER TRIMESTRE PERIODO QUE SE REPORTA: 11 - GUAMAJUATO ENTIDAD FEDERATIVA:												
GUA13140200343499	Bacheo Asilado Remienciones Y Riego De Sello En Calle Caldeales ( Tramo: Calle Xicatlango - Av. San Juan)	FFM-SE-0345-13-034	Guajuato	Irapuato	Cabecera municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	
GUA14140100289740	Bacheo Asilado, Remienciones Y Riego De Sello Col. Primavera! Col Nvo Mexico Y Playa Azul	FFM-SE-0177-13-101	Guajuato	Irapuato	Cabecera municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA	Asistencia Social	
GUA14140100289743	Bacheo Asilado, Remienciones Y Riego De Sello En Avenida Insurgentes	FFM-SE-0177-13-102	Guajuato	Irapuato	Cabecera municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA	Asistencia Social	
GUA14140100289748	Bacheo Y Reasfaltado Y Sello En El Blvd Los Reyes Tramo < Sv. San Juan - Av. Guajuato	FFM-SE-0466-13-095	Guajuato	Irapuato	Cabecera municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA	Asistencia Social	
GUA14140100289751	Bacheo En Las Col San Miguelito Los Alamos Y La Luján	FFM-SE-0466-13-096	Guajuato	Irapuato	Cabecera municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA13130100123861	Bacheo, Materiales Y Suministros	1221-132372421	Guajuato	Jaral del Progreso	Cabecera municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	
GUA13130300196492	Aportaciones Farm. Construcción De Red De Saneamiento En Elga	8231-2	Guajuato	Jaral del Progreso	Colonia de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	





FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		TERCER TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO											
PERIODO QUE SE REPORTA:		ENTIDAD FEDERATIVA:													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Avance Físico							
								Observaciones							
GUA13140200343499	Bacheo Aislado, Renovelaciones Y Riego De Sello En Calle Catalales ( Tramo: Calle Xicallongo - Av. San Juan)	69.96	\$0	Obra	529,440	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:							
GUA14140100289740	Bacheo Aislado, Renovelaciones Y Riego De Sello Col. Primavera Col No Mexico Y Playa Azul	90.00	\$0	Obra	529,440	100.00	91.73	Financiera: / Física: / Registro:							
GUA14140100289743	Bacheo Aislado, Renovelaciones Y Riego De Sello En Avenida Insurgentes	90.00	\$0	Obra	529,440	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:							
GUA14140100289746	Bacheo Y Reencamplado Y Sello En El Blvd Los Reyes Tramo: Sv. San Juan - Av. Guanajuato	89.09	\$0	Obra	529,440	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:							
GUA14140100289751	Bacheo En Las Col. San Miguelito Los Alamos Y La Lupita	88.38	\$0	Obra	529,440	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:							
GUA13130100123861	Bacheo, Materiales Y Suministros	97.96	\$0	Metros Cuadrados	36,000	100.00	90.00	Financiera: / Física: SE REFIERE AL NUMERO DE QUINCENAS INCLUYENDO 2013 Y EL EJERCICIO 2014 / Registro: TERCER TRIMESTRE BACHEO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
GUA13130300196482	Aportacion Faim: Construcion De Red De Drenaje Sanitario 1a Etapa	100.00	\$0	Metro Lineal	949	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de nivel estatal)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA13130300201030	Proyecto Guajuato Iluminado	8531-8	Guajuato	León del Progreso	Cabecera municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	
GUA12130300193214	Pavimentación De La Calle San Carlos Tramo Bvd. Vicente Villterra A. Blvd Saturno Col. San Manuel	RICD - 152130	Guajuato	León del Progreso	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social	
GUA12130300193840	Pavimentación De La Calle Madre Alicia Tramo De Madre Mairna A Madre Sierra Col 10 De Mayo	RICD - 153130	Guajuato	León del Progreso	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social	
GUA13130100081728	Recurso En Proceso De Contratación Fism 2013	SIN	Guajuato	León del Progreso	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social	
GUA13130200165632	Pavimentación De La Calle Heves De Cuernca Florida A. Alerce Col. Valle Hermoso Y II	RICD - 050130	Guajuato	León del Progreso	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social	
GUA13130200166211	Pav. De La Calle Aramburi De Articulo De Fe - Los Herrera Col. Nuevo León	RICD - 051130	Guajuato	León del Progreso	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social	
GUA13130200166458	Pav. Calle Anador Celeste De Calle De La Misericordia A Calle San Elen Col. La Gloria	RICD - 052130	Guajuato	León del Progreso	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		Avance Financiero									
PERIODO QUE SE REPORTA: 11 - GUANAJUATO		Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA13130300201030		Proyecto Guanajuato Iluminado	En Ejecución	2013	\$154,982						
GUA12130300193214		Pavimentación De La Calle San Carlos Tramo: Blvd. Vicente Valtierra A Blvd. Saturno Col. San Manuel	En Ejecución	2013	\$3,510,027	\$1,495,437	\$1,495,437	\$1,495,437	\$1,495,437	\$1,495,437	\$1,495,437
GUA12130300193840		Pavimentación De La Calle Madre Alicia Tramo: De Madre Marina A Madre Sierra Col. 10 De Mayo	En Ejecución	2013	\$1,959,349	\$1,869,673	\$1,869,673	\$1,869,673	\$1,869,673	\$1,869,673	\$1,869,673
GUA13130100081728		Recurso En Proceso De Contratación Fism 2013	En Ejecución	2013	\$0	\$21,706,874	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
GUA13130200185632		Pavimentación De La Calle Hevea De Cuernavaca Florida A Alerce Col. Valle Hermoso I Y II	En Ejecución	2013	\$0	\$1,005,257	\$1,005,257	\$931,959	\$931,959	\$931,959	\$931,959
GUA13130200186211		Pav. De La Calle Aramberri De Artículo De Fe - Los Herrera Col. Nuevo Leon	En Ejecución	2013	\$0	\$1,030,763	\$1,030,763	\$1,012,458	\$1,012,458	\$1,012,458	\$1,012,458
GUA13130200186458		Pav. Calle Andador Celeste De Calle De La Misericordia A Calle Del Eden Col. La Gloria	En Ejecución	2013	\$0	\$924,635	\$924,635	\$856,661	\$856,661	\$856,661	\$856,661

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:		TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO																			
								</													

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el papel y fotocopias en color estándar)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO												
GUAJ13130200166593	Pav. Calle Valle Santa Elena De Av. Asis A Valle De La Luz Col. Valle De La Luz	RICD - 053130	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUAJ13130200166599	Pavimentación De La Calle Haya De Cuernavaca A Leroc Col. Valle Hermoso	RICD - 057130	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUAJ13130200166746	Pavimentación De La Calle Andador Lompo De Murcia A Málaga Col. San Juan Bosco	RICD - 059130	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUAJ13130200166846	Pavimentación De La Calle Madre Lidia De Madre Tierra A Cerro Del Sayate Col. Diez De Mayo	RICD - 059130	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUAJ13130200166875	Pavimentación De La Calle Yankee De N.Y. De Av. Nicolas Calle A Dodgers Col. Deportiva II	RICD - 062130	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUAJ13130200167118	Pavimentación De La Calle Ignacio Muñoz Sillón De Blvd. Tellez Cruces A Topar Col. León I	RICD - 083130	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obra Pública	Asistencia Social	
GUAJ13130200167134	Pavimentación De La Calle Puerta De Mano De Blvd. Hidalgo A Arroyo De Sardeneta Col. Castillos Sur	RICD - 083130	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO												
Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (financiado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13130200166593	Pav. Calle Valle Santa Elena De Av. Asis A Valle De La Luz Col. Valle De La Luz	En Ejecución	2013	\$0	\$797,145	\$797,145	\$797,145	\$797,145	\$797,145	\$797,145		
GUA13130200166599	Pavimentación De La Calle Haya De Cuenca Florida A Lerca Col. Valle Hermoso	En Ejecución	2013	\$0	\$1,385,524	\$1,660,524	\$1,385,753	\$1,385,753	\$1,385,753	\$1,385,753		
GUA13130200166746	Pavimentación De La Calle Andador Logrono De Murcia A Malaga Col. San Juan Bosco	En Ejecución	2013	\$0	\$417,863	\$417,863	\$417,863	\$417,863	\$417,863	\$417,863		
GUA13130200166846	Pavimentación De La Calle Madre Lidia De Madre Tierra A Cerro Del Soyate Col. Diez De Mayo	En Ejecución	2013	\$0	\$1,225,766	\$1,225,766	\$1,225,766	\$1,225,766	\$1,225,766	\$1,225,766		
GUA13130200166875	Pavimentación De La Calle Yankis De N.Y. De Av. Nicolas Cativo A Doggers Col. Deportiva II	En Ejecución	2013	\$0	\$901,949	\$901,949	\$901,949	\$901,949	\$901,949	\$901,949		
GUA13130200167118	Pavimentación De La Calle Ignacio Muñoz Silioco De Blvd. Tellez Cruces A Topar Col. Leon I	En Ejecución	2013	\$0	\$455,416	\$455,416	\$420,876	\$420,876	\$420,876	\$420,876		
GUA13130200167134	Pavimentación De La Calle Puerta De Mano De Blvd. Hidalgo A Arroyo De Sardeneta Col. Castillos Sur	En Ejecución	2013	\$0	\$385,018	\$365,018	\$385,018	\$385,018	\$385,018	\$385,018		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:		TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado				
GUA13130200166593	Pav. Calle Valle Santa Elena De Av. Asís A Valle De La Luz Col. Valle De La Luz	100.00	\$0	Metro Cuadrado	309	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:			
GUA13130200166599	Pavimentación De La Calle Haya De Cuernca Florida A Lerca Col. Valle Hermoso	83.45	\$0	Metros Cuadrados	4,267	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:			
GUA13130200166746	Pavimentación De La Calle Andador Logroño De Murcia A Malaga Col. San Juan Bosco	100.00	\$0	Metro Cuadrado	24,574	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:			
GUA13130200166846	Pavimentación De La Calle Marie Lidia De Madre Tierra A Cerro Del Soyate Col. Diez De Mayo	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18,270	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:			
GUA13130200166875	Pavimentación De La Calle Yankis De N.Y. De Av. Nicolas Calvo A Doogeters Col. Deportiva II	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13,714	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:			
GUA13130200167118	Pavimentación De La Calle Ignacio Muñoz Sílico De Blvd. Tellez Cruces A Topar Col. Leon I	92.42	\$0	Metros Cuadrados	35,213	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:			
GUA13130200167134	Pavimentación De La Calle Puertos De Mano De Blvd. Hidalgo A Arroyo De Sorcineta Col. Castillos Sur	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,164	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:			

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el prepo y presupuesto en el sector privado)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA13130200167164	Pavimentación De La Calle Benito Guzman De Blvd Mariano Escobedo A Josefina Camarena Col. Leon II	RICD - 086130	Guangajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUA13130200167603	Pavimentación De La Calle Flor De San Juan De Paseo De La Presa A Río De Los Castillos Col. Valle Hermoso III Secc.	RICD - 110130	Guangajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUA13130200167663	Pavimentación De La Calle Pedro Mier De Blvd Mariano Escobedo A Josefina Camarena Col. Leon II	RICD - 115130	Guangajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUA13130200167677	Pavimentación Andador Primero De La Calle Jose De La Luz Flores De Francisco Morales A Jose De La Luz Flores Leon II	RICD - 118130	Guangajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUA13130200167705	Pavimentación De La Calle Felix Ma Zuleaga De Nicolas Calvo A Gustavo Diaz Ordaz Col. Presidentes De Mexico	RICD - 122130	Guangajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUA13130200167736	Pavimentación De La Calle Andador Mesopotamia ( Priv. Belem) De Palentina A Tiberiades Col. San Felipe De Jesus	RICD - 124130	Guangajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUA13130200167743	Pavimentación De La Calle Oragon De Campo Verde A Escogilla Col. Campo Verde	RICD - 128130	Guangajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO												
Clave de Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Financiero	
GUA13130200167164	Pavimentacion De La Calle Benito Guzman De Blvd. Mariano Escobedo A Josefina Camarena Col. Leon II	En Ejecución	2013	\$0	\$921,755	\$921,755	\$921,755	\$921,755	\$921,755	\$921,755		
GUA13130200167603	Pavimentacion De La Calle Flor De San Juan De Paseo De La Priesa A Rio De Los Castillos Col. Valle Hermoso II Secc.	En Ejecución	2013	\$0	\$2,516,401	\$2,516,401	\$2,516,401	\$2,516,401	\$2,516,401	\$2,516,401		
GUA13130200167663	Pavimentacion De La Calle Pedro Mier De Blvd. Mariano Escobedo A Josefina Camarena Col. Leon II	En Ejecución	2013	\$0	\$902,184	\$902,184	\$776,456	\$776,456	\$776,456	\$776,456		
GUA13130200167677	Pavimentacion Andador Primero De La Calle Jose De La Luz Flores De Francisco Morales A Jose De La Luz Flores Leon II	En Ejecución	2013	\$0	\$711,906	\$711,906	\$629,838	\$629,838	\$629,838	\$629,838		
GUA13130200167705	Pavimentacion De La Calle Felix Ma. Zuloaga De Nicolas Calvo A Gustavo Diaz Ordaz Col. Presidentes De Mexico	En Ejecución	2013	\$0	\$1,818,686	\$1,818,686	\$1,818,686	\$1,818,686	\$1,818,686	\$1,818,686		
GUA13130200167736	Pavimentacion De La Calle Andador Mesopotamia ( Priv. Belém) De Palestina A Tiberiades Col. San Felipe De Jesus	En Ejecución	2013	\$0	\$764,678	\$764,678	\$764,678	\$764,678	\$764,678	\$764,678		
GUA13130200167743	Pavimentacion De La Calle Gregacion De Campo Verde A Ecología Col. Campo Verde	En Ejecución	2013	\$0	\$1,185,426	\$1,185,426	\$935,753	\$935,753	\$935,753	\$935,753		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO	Avance Físico										Observaciones
		Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
GUA13130200167164	Pavimentación De La Calle Benito Guzman De Blvd. Mariano Escobedo A. Josefina Camarena Col. Leon II	100.00	\$0	Metro Cuadrado	17,722	100.00	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro:		
GUA13130200167603	Pavimentación De La Calle Flor De San Juan De Pasco De La Presa A Rio De Los Castillos Col. Valle Hermoso II Secc.	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4,267	100.00	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro:		
GUA13130200167663	Pavimentación De La Calle Pedro Mir De Blvd. Mariano Escobedo A. Josefina Camarena Col. Leon II	86.06	\$0	Metro Cuadrado	17,722	100.00	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro:		
GUA13130200167677	Pavimentación Andador Primero De La Calle Jose De La Luz Flores De Francisco Morales A. Jose De La Luz Flores Leon II	88.47	\$0	Metro Cuadrado	17,722	100.00	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro:		
GUA13130200167705	Pavimentación De La Calle Felix Ma. Zuloaga De Nicolas Calvo A. Gustavo Diaz Oriaz Col. Presidentes De Mexico	100.00	\$0	Metro Cuadrado	11,064	100.00	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro:		
GUA13130200167736	Pavimentación De La Calle Andador Mesopotamia ( Priv. Belen) De Paieslina A Tiberiades Col. San Felipe De Jesus	100.00	\$0	Metros Cuadrados	26,739	100.00	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro:		
GUA13130200167743	Pavimentación De La Calle Gregacion De Campo Verde A. Ecologías Col. Campo Verde	78.94	\$0	Metro Cuadrado	694	100.00	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro:		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (para el pago y presupuesto de los recursos)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA13130300167820	Pavimentación De La Calle Madre Patria Tramo De Pavimento Asfáltico A Calle Madre Sierra Col. 10 De Mayo	RICD - 044130	Guajuatoto	León	León de los Aldama	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUA13130300167822	Continuación De Red De Alcantarillado 3era Etapa En La Comunidad De San José Del Resplandor	RICONV-001130	Guajuatoto	León	León de los Aldama	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO GENERAL DE DESARROLLO RURAL	Agua y saneamiento	
GUA13130300167835	Construcción De La Red De Agua Potable En La Comunidad De Los Naranjos	RICONV-002130	Guajuatoto	León	León de los Aldama	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL	Agua y saneamiento	
GUA13130300194057	Pago De Construcción 2ª Etapa De La Red De Alcantarillado En La Comunidad De San Pedro Del Monte Y Construcción De La Red De Agua Potable En La Comunidad De Op De Agua De Los Reyes	RICONV-005130	Guajuatoto	León	Cir. de Agua de los Reyes	Rural	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL	Agua y saneamiento	
GUA13130300194393	Programa Municipal De Apoyo A La Vivienda En La Comunidad De Las Rosas De Agua Potable Y Alcantarillado (Sanitario)	RICONV-006130	Guajuatoto	León	León de los Aldama	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMUVI	Agua y saneamiento	
GUA13130300194460	Programa Municipal De Apoyo A La Vivienda En La Comunidad De Las Rosas De Agua Potable Y Alcantarillado (Sanitario)	RICONV-007130	Guajuatoto	León	Cobertura municipal	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMUVI	Agua y saneamiento	
GUA13130300205012	Revestimiento Con Asfalto Del Blvd. Balcón De La Joya	RICC - 105130	Guajuatoto	León	La Joya	Rural	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (financiado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
EJERCICIO FISCAL: 2014 PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO												
GUA13130200167820	Pavimentación De La Calle Madre Patria Tramo: De Pavimento Asfáltico A Calle Madre Sierra Col. 10 De Mayo	En Ejecución	2013	\$0	\$11,945,781	\$11,945,781	\$7,084,640	\$7,084,640	\$7,084,640	\$7,084,640		
GUA13130200167822	Contrucción De Red De Alcantarillado 3era Etapa En La Comunidad De San Jose Del Resplandor	En Ejecución	2013	\$0	\$747,532	\$747,532	\$599,451	\$599,451	\$599,451	\$599,451		
GUA13130200167835	Construcción De La Red De Agua Potable En Lacomunidad De Los Naranjos	En Ejecución	2013	\$0	\$965,503	\$965,503	\$886,364	\$886,364	\$886,364	\$886,364		
GUA13130300194057	Pago De Construcción 2ª Etapa De La Red De Alcantarillado En La Comunidad De San Pedro Del Monte Y Construcción De La Red De Agua Potable En La Comunidad De Ojo De Agua De Los Reyes	En Ejecución	2013	\$4,168,437	\$3,676,698	\$3,676,698	\$3,118,950	\$3,118,950	\$3,118,950	\$3,118,950		
GUA13130300194383	Programa Municipal De Apoyo A La Vivienda Popular Varios Fraccionamientos (Introducción De Las Redes De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario)	En Ejecución	2013	\$38,021,651	\$38,021,651	\$38,021,651	\$34,643,991	\$34,643,991	\$34,643,991	\$34,643,991		
GUA13130300194460	Programa Municipal De Apoyo A La Vivienda Popular Varios Fraccionamientos (Introducción De Las Redes De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario)	En Ejecución	2013	\$6,109,212	\$6,109,212	\$6,109,212	\$5,171,487	\$5,171,487	\$5,171,487	\$5,171,487		
GUA13130300205012	Revestimiento Con Asfalto Del Blvd. Balcones De La Joya	En Ejecución	2013	\$10,672,980	\$10,672,980	\$10,672,980	\$10,618,662	\$10,618,662	\$10,618,662	\$10,618,662		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico										Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado					
GUA13130200167820	Pavimentación De La Calle Madre Patria Tramo: De Pavimento Asistente A Calle Madre Sierra Col. 10 De Mayo	59.31	\$0	Metro Cuadrado	100	100.00	74.00					Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130200167822	Contruccion De Red De Alcantarillado 3era Etapa En La Comunidad De San Jose Del Resplandor	80.19	\$0	Metro Lineal	350	100.00	100.00					Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130200167835	Construccion De La Red De Agua Potable En La comunidad De Los Naranjos	91.80	\$0	Metro Lineal	900	100.00	100.00					Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130300194057	Pago De Construccion 2ª Etapa De La Red De Alcantarillado En La Comunidad De San Pedro Del Monte Y Construccion De La Red De Agua Potable En La Comunidad De Ojo De Agua De Los Reyes	84.83	\$0	Obra	2,800	100.00	93.00					Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130300194383	Programa Municipal De Apoyo A La Vivienda Popular Y Mejora De Recorridos Comunitarios De Las Redes De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario)	91.12	\$0	Obra	13,910	100.00	100.00					Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130300194480	Programa Municipal De Apoyo A La Vivienda Popular Varios Freccionamientos (Introduccion De Las Redes De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario)	84.65	\$0	Obra	1,955	100.00	100.00					Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130300205012	Revestimiento Con Asfalto Del Blvd. Balcones De La Joya	98.49	\$0	M2, Concreto asfáltico	16,948	100.00	87.00					Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (para el paper y pdf en el sitio web de la OSE)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA13130300205025	Revestimiento Con Asfalto De La Av. Guajuato Tramo: San Jose Del Potrero A Blvd Delta	RICC - 183130	Guajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUA13130300212527	Pavimentación De La Calle Cerro Del Gigante Tramo: Corte Del Perote A Evoroco Col. El Peñon	RICD - 191130	Guajuato	León	Medina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUA13130300225623	Pavimentación De La Calle Jerez De Calatlán Tramo: Madre Mauna A Río Mayo Colonia Popular Pujano	RICD - 206130	Guajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUA13130400234325	Pavimentación De La Calle Jerez De Calatlán Tramo: Jerez De Sevilla - Valle De Santiago Col. Jesus María	RICD - 220130	Guajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUA13130400243952	Pavimentación De La Calle Cuenca De San Alfonso Tramo: Cisma A Pescro De La Presa Colonia San Nicolas Del Palote	RICD - 217130	Guajuato	León	San Nicolás del Palote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUA13130400244154	Pavimentación De La Calle Balcón De Los Estorninos Tramo: Balcón De Los Cangüeros - Balcón De Los Huastleños	RICD - 233130	Guajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUA13130400244182	Pavimentación De La Calle Valle Zagos Tramo: Valle Arizpe - Madre Tierra Col. Valle De San José	RICD - 234130	Guajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA13130300209025	Revestimiento Con Asfalto De La Av. Guanajuato Tramo: San Jose Del Potrero A Blvd. Delta	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	9,921	100.00	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
GUA13130300212527	Pavimentación De La Calle Cerro Del Gigante Tramo: Calle Del Perote A Evonuco Col. El Peñon	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	1,535	100.00	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
GUA13130300225823	Pavimentación De La Calle Cerro Largo Tramo: Calle Maura A Rio Wayo Colonia Popular Polanco	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	193	100.00	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
GUA13130400234325	Pavimentación De La Calle Jerez De Catalán Tramo: Jerez De Sevilla - Valle De Santiago Col. Jesus Maria	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,000	100.00	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
GUA13130400243952	Pavimentación De La Calle Cuenca De San Alfonso Tramo: Ciénega A Paseo De La Presa Colonia San Nicolas Del Palote	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,500	100.00	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
GUA13130400244154	Pavimentación De La Calle Balcón De Los Esborninos Tramo: Balcón De Los Cangüeros - Balcón De Los Russeñores	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,500	100.00	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
GUA13130400244182	Pavimentación De La Calle Valle Zapros Tramo: Valle Atzepe - Madre Tierra Col. Valle De San José	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,500	100.00	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes en inglés, documento)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GJAJ13130400244200	Pavimentación De La Calle Jerez De Sanatlana Tramo: De Blvd. Delta - Valle De Santiago Col. Valle De Jerez II Sección	RICD - 235130	Guajuatuto	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA	Asistencia Social	
GJAJ13130400244230	Pavimentación De La Calle Himalaya Tramo: Nepal - Frente 106 Y 107 Col. Catón De La India	RICD - 240130	Guajuatuto	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA	Asistencia Social	
GJAJ13130400244256	Pavimentación De La Calle Presa Juncal Tramo: Paseo De La Presa - Río De Los Castillos En La Colonia Riviera De La Pres	RICD - 242130	Guajuatuto	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA	Asistencia Social	
GJAJ13130400244293	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Balcón De Los Charreates Tramo: Av. De La Joya - Balcon De Las Milposas	RICD - 243130	Guajuatuto	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA	Asistencia Social	
GJAJ13130400244338	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Filipos Tramo: Filemon - Colocense En La Col. San Patito	RICD - 246130	Guajuatuto	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA	Asistencia Social	
GJAJ13130400244368	Pavimentación De La Calle Caylín Tramo: Ríger - Balcón Del Río Col. La Escondida	RICD - 247130	Guajuatuto	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA	Asistencia Social	
GJAJ13130400244403	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Libertadores De México Tramo: Mina Del Capote A Plan De Guadalupe En La	RICD - 249130	Guajuatuto	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA	Asistencia Social	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (financiado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
EJERCICIO FISCAL: 2014 PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO												
GUA13130400244200	Pavimentación De La Calle Jerez De Sanalona Tramo: De Blvd. Delta - Valle De Santiago Col. Valle De Jerez II Sección	En Ejecución	2013	\$732,759	\$726,497	\$726,497	\$726,497	\$726,497	\$726,497	\$726,497		
GUA13130400244230	Pavimentación De La Calle Himalaya Tramo: Nepal - Frente 106 Y 107 Col. Cañon De La India	En Ejecución	2013	\$1,394,624	\$1,235,213	\$1,235,213	\$1,235,213	\$1,235,213	\$1,235,213	\$1,235,213		\$1,235,213
GUA13130400244256	Pavimentación De La Calle Presa Juncal Tramo: Paseo De La Presa - Río De Los Castillos En La Colonia Rivera De La Pres	En Ejecución	2013	\$1,248,668	\$1,231,394	\$1,231,394	\$1,231,394	\$1,231,394	\$1,231,394	\$1,231,394		\$1,231,394
GUA13130400244293	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Balcon De Los Chirrenes Tramo: Av De La Joya - Balcon De Las Mariposas	En Ejecución	2013	\$1,080,266	\$985,564	\$985,564	\$985,564	\$985,564	\$985,564	\$985,564		\$985,564
GUA13130400244338	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Filijos Tramo: Filemon - Colocenses En La Col. San Pablo	En Ejecución	2013	\$716,532	\$995,283	\$995,283	\$995,283	\$995,283	\$995,283	\$995,283		\$995,283
GUA13130400244368	Pavimentación De La Calle Ceylan Tramo: Niger - Malecón Del Río Col. La Escondida	En Ejecución	2013	\$580,271	\$397,607	\$397,607	\$397,607	\$397,607	\$397,607	\$397,607		\$397,607
GUA13130400244403	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Libertadores De México Tramo: Mina Del Capote A Plan De Guadalupe En La	En Ejecución	2013	\$664,448	\$633,850	\$633,850	\$633,850	\$633,850	\$633,850	\$633,850		\$633,850

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO	Avance Físico										Observaciones
		Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Financiera: / Física: / Registro:		
GUA13130400244200	Pavimentación De La Calle Jerez De Sanalona Tramo: De Blvd. Delta - Valle De Santiago Col. Valle De Jerez II Sección	100.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	1 500	100.00	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:			
GUA13130400244230	Pavimentación De La Calle Himalaya Tramo: Nepal - Frente 105 Y 107 Col. Cañón De La India	100.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	1 500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:				
GUA13130400244256	Pavimentación De La Calle Prens Juncal Tramo: Paseo De La Prens - Río De Los Castillos En La Colonia Rivera De La Prens	100.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	1 500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:				
GUA13130400244293	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Balcón De Los Charrañes Tramo: Av De La Joya - Balcón De Las Mariposas	100.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	1 500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:				
GUA13130400244338	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Filipos Tramo: Fillemón - Colocenses En La Col. San Pablo	100.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	1 500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:				
GUA13130400244368	Pavimentación De La Calle Ceylán Tramo: Niger - Malecón Del Río Col. La Escondida	100.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	1 500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:				
GUA13130400244403	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Libertad De México Tramo: Atraves Del Capote A Plan De Guadalupe En La	100.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	1 500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para países y territorios no autónomos)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA1313040024434	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Apodaca Tramo: Villadama - Bangladesh Col. Nuevo León	RICD - 250130	Guajajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUA1313040024470	Pavimentación De La Calle Cerro De Las Campanas Tramo: Peñon De Gibraltar - Cerro De Jerez Col. Cerro De Jerez	RICD - 252130	Guajajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUA13130400244783	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Del Chaparral Col. San Carlos Del Cuzco - Av. Del Agricultor Col. San Carlos Del Labrador.	RICD - 248130	Guajajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUA13130400244844	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Paseo Tramo: Blvd. Hidalgo - Tiroteo En La Colonia El Parador.	RICD - 259130	Guajajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUA13130400244923	Pavimentación De La Calle Bernardino De Sahagún De Vicente González Del Castillo A Rosa María Gutiérrez Col. Las Hileras	RICD - 308130	Guajajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUA13130400244977	Pavimentación De La Calle Acoñito Tramo: Chambers A La Calle Aliso Col. Valle Hermoso Tera Y 2da. Sección.	RICD - 261130	Guajajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUA13130400245021	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Tercera Orden Tramo: De Pedro Bernardone A San Damian Col. Ampliación	RICD-265130	Guajajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO												
EJERCICIO FISCAL:	PERIODO QUE SE REPORTA:	ENTIDAD FEDERATIVA:	Avance Financiero									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (financiado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA1313040024434	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Apodaca Tramo: Villadama - Bangladesh Col. Nuevo León	En Ejecución	2013	\$587,775	\$622,489	\$622,489	\$622,489	\$622,489	\$622,489	\$622,489		\$622,489
GUA1313040024470	Pavimentación De La Calle Cerro De Las Campanas Tramo: Peñon De Gibraltar - Cerro De Jerez Col. Cerro De Jerez	En Ejecución	2013	\$531,004	\$529,749	\$529,749	\$529,749	\$529,749	\$529,749	\$529,749		\$529,749
GUA1313040024483	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Cerro Del Chapulm Tramo: Calle Cerro Del Cito - Av. Del Agricultor Col. San Isidro Labrador	En Ejecución	2013	\$993,498	\$993,232	\$993,232	\$993,232	\$993,232	\$993,232	\$993,232		\$993,232
GUA1313040024484	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Pasaje Tramo: Blvd. Hidalgo - Tramo En La Colonia El Paredor.	En Ejecución	2013	\$785,182	\$689,405	\$689,405	\$689,405	\$689,405	\$689,405	\$689,405		\$689,405
GUA13130400244923	Pavimentación De La Calle Bernardino De Sahagun De Vicente Gonzalez Del Castillo A Rosa María Gutierrez Col. Las Hileras	En Ejecución	2013	\$1,735,270	\$1,735,270	\$1,735,270	\$1,599,843	\$1,599,843	\$1,599,843	\$1,599,843		\$1,599,843
GUA13130400244977	Pavimentación De La Calle Acómita Tramo: Chambera A La Calle Aliso Col. Valle Hermoso 1era Y 2da Sección.	En Ejecución	2013	\$625,696	\$574,777	\$574,777	\$574,777	\$574,777	\$574,777	\$574,777		\$574,777
GUA13130400245021	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Tercera Orden Tramo: De Pedro Bernardone A San Damián Col. Ampliación	En Ejecución	2013	\$575,208	\$574,960	\$574,960	\$574,960	\$574,960	\$574,960	\$574,960		\$574,960

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico										Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado					
GUA1313040024434	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Apodaca Tramo: Viladama - Bangladesh Col. Nuevo León	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1.500	100.00	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:			
GUA1313040024470	Pavimentación De La Calle Cerro De Las Campanas Tramo: Peñon De Gibraltar - Cerrito De Jerez Col. Centro De Jerez	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1.500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:				
GUA13130400244783	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Cerro Del Chapulín Tramo: Calle Cerro Del Cubo - Av. Del Agricultor Col. San Isidro Labrador	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1.500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:				
GUA13130400244844	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Paisaje Tramo: Blvd. Hidalgo - Trinito En La Colonia El Parador.	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1.500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:				
GUA13130400244823	Pavimentación De La Calle Bernardino De Sahagún De Vicente Gonzalez Del Castillo A Rosa María Guerrero Col. Las Hilemas	92.20	\$0	M2, Concreto hidráulico	1.500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:				
GUA13130400244977	Pavimentación De La Calle Aconito Tramo: Chambera A La Calle Aliso Col. Valle Hermoso Iera Y 2da Sección.	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1.500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:				
GUA13130400245021	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Tercera Orden Tramo: De Pedro Bermudez A San Dámaso Col. Ampliación	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1.500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el planeo y presupuesto en nivel municipal)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014 EJERCICIO FISCAL PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
GUAJ13130-002454954	Pavimentación De La Calle Madre Carmen Tramo : Madre Sierra-Madre Marina Col. 10 De Mayo	RICD - 287130	Guarajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social	
GUAJ13130-00245180	Pavimentación De La Calle Villas De León Oriente Tramo: Del Barrio A Del Parque Col. Villas De León	RICD-283130	Guarajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social	
GUAJ13130-00245233	Pavimentación De La Calle Jose De La Luz Flores Tramo: De Blvd. León II y Ricardo Solorzano Colonia León II	RICD - 289130	Guarajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social	
GUAJ13130-00245286	Pavimentación De La Calle San Edmundo Tramo: Vicente Valtierra A Blvd. Saturno Col. San Manuel	RICD - 301130	Guarajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social	
GUAJ13130-00245385	Pavimentación De La Calle Balcón De Popocatepetli Tramo: Cerro De La Buña A Cascada De Regla Col. Balcones De Jerez	RICD - 316130	Guarajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social	
GUAJ13130-00245438	Pavimentación De La Calle Manuel Rubio De Miraflores Escobedo - León I Col. León II	RICD - 331130	Guarajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social	
GUAJ13130-00245462	Pavimentación De La Calle Valle Cuaberriga De Valle Arripe A Nuevo Tierra	RICD - 332130	Guarajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social	





FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA13130400245054	Pavimentación De La Calle Madre Carmen Oriente Tramo : Madre Sierra-Madre Marina Col. 10 De Mayo	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1 500	100.00	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:	
GUA13130400245180	Pavimentación De La Calle Villas De Leon Oriente Tramo: Del Barrio A Del Parque Col. Villas De Leon	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1 500	100.00	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:	
GUA13130400245233	Pavimentación De La Calle Jose De La Luz Encino Tramo: Del Barrio Leon II 2, Ricardo Soteroano Colonia Leon II	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1 500	100.00	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:	
GUA13130400245286	Pavimentación De La Calle San Edmundo Tramo: Vicente Valtierra A Blvd. Saturno Col. San Manuel	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1 500	100.00	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:	
GUA13130400245385	Pavimentación De La Calle Balcón De Popocatepetl Tramo: Cerro De La Bufa A Cascada De Regle Col. Balcones De Jerez	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1 500	100.00	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:	
GUA13130400245436	Pavimentación De La Calle Manuel Rubio De Mariano Escobedo - Leon II Col. Leon II	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1 500	100.00	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:	
GUA13130400245482	Pavimentación De La Calle Valle Cabuerga De Valle Arispe A Madre Tierra	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1 500	100.00	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO												
GUA13130400245811	Pavimentación De La Calle Madre Carmen De Madre Sierra - Atotonilco Col. 10 De Mayo	RICD - 333130	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA	Asistencia Social
GUA13130400245891	Pavimentación De La Calle Epistobas De Colocensas A Filemon	RICD - 334130	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA	Asistencia Social
GUA13130400245929	Constitución De La Red De Alcantarillado De La Comunidad De Los Naranjos	RICONV-009130	Guanajuato	León	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL	Agua y saneamiento
GUA13130400246553	Pavimentación De La Calle Presa Del Valle Del Tramo De Calle Presa La Sierra A Canal De Sardenera Col. Prestas, Seco	RHD-268130	Guanajuato	León	Las Prestas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL/ DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Asistencia Social
GUA13130400246819	Pavimentación De La Calle Balcon De Los Fraylicillos Tramo: Balcón De Los Cangüinos- Balcón De Los Huiseñores Col. Co	RHD-268130	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL/ DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Asistencia Social
GUA13130400246889	Pavimentación De La Calle Maiva Tramo: Chambera-Alicre Col. Valle Hermoso	RHD-271130	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL/ DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Asistencia Social
GUA13130400246964	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Anador Cielo Tramo: Calle Del Eden- Calle Misericordia En La Col.	RHD-272130	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL/ DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Asistencia Social



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA13130400245611	Pavimentación De La Calle Madre Carmen De Madre Sierra -Atotonilco Col. 10 De Mayo	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	1 500	100.00	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:	
GUA13130400245691	Pavimentación De La Calle Epistolos De Colocenses A. Filemon	97.65	\$0	M2. Concreto hidráulico	1 500	100.00	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:	
GUA13130400245929	Construcción De La Red De Alcantarillado De La Comunidad De Los Naranjos	0.00	\$0	Metros Lineales	762	100.00	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:	
GUA13130400246553	Pavimentación De La Calle Presa Del Vallado Tramo: De Calle Presa La Selva A Canal De Sardañeta Col. Presitas, Secci	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	1 500	100.00	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:	
GUA13130400246819	Pavimentación De La Calle Balcón De Los Fraycillos Tramo: Balcón De Los Cangüeros-Balcón De Los Ruiseñores Col. Co	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	1 500	100.00	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:	
GUA13130400246889	Pavimentación De La Calle Malva Tramo: Chamera-Alerce Col. Valle Hermoso	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	1 500	100.00	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:	
GUA13130400246964	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Anador Cielo Tramo: Calle Del Eden-Calle Misericordia En La Col.	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	1 500	100.00	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:	

FORMATO ÚNICO SOBRE PLAZACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el paper y para el programa en línea)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Especial	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA13130400247019	Pavimentación De La Calle Cerro De La Buña Tramo De Cerro De Sanganguey A Cerro De Las Campanas En La Colonia Carr	RHD-278130	Guajuatoto	León	León de los Aldama	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUA13130400247080	Pavimentación De La Calle Laborador Tramo: Arenal-Cien Hogue En La Col. Arroyanos	RHD-274130	Guajuatoto	León	León de los Aldama	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUA13130400247128	Pavimentación De La Calle África Del Norte Tramo: Cabo Del Norte-Canal Del Norte Col. La Noriela 015012	RHD-278130	Guajuatoto	León	León de los Aldama	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUA13130400247181	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Alameda Tramo: Eros-Bivd. Chlo Col. La Ermita	RHD-278130	Guajuatoto	León	La Ermita	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUA13130400247258	Pavimentación De La Calle Evaristo Guierrez Tramo: Antonio Torres Gomez A Francisco Briones En La Col. León 1	RHD-288130	Guajuatoto	León	León de los Aldama	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUA13130400247330	Pavimentación De La Calle Sinarquismo Tramo: Av. Calcehata- Bvd. Catocpinita Col. Sinarquistas	RHD-288130	Guajuatoto	León	León de los Aldama	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	
GUA13130400247387	Suministro Y Colocación De Lote De Materiales Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento	RICER-280130	Guajuatoto	León	León de los Aldama	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO	Avance Físico										Observaciones
		Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
GUA13130400247019	Pavimentación De La Calle Cerro De La Bula Tramo De Cerro De Sanganguey A Cerro De Las Campanas En La Colonia Cerrit	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1.500	100.00	100.00	100.00		Financiera : / Física : / Registro:		
GUA13130400247060	Pavimentación De La Calle Labrador Tramo: Atalaya-Cien Hojas En La Col. Arroyanes	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1.500	100.00	100.00		Financiera : / Física : / Registro:			
GUA13130400247128	Pavimentación De La Calle África Del Norte Tramo: Caballero Norte-Canal Del Norte Col. La Norrena 013012	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1.500	100.00	100.00		Financiera : / Física : / Registro:			
GUA13130400247181	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Atenas Tramo: Eros-Bivd. Cito Col. La Ermita	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1.500	100.00	100.00		Financiera : / Física : / Registro:			
GUA13130400247258	Pavimentación De La Calle Everisto Gutierrez Tramo: Antonio Torres Gomez A Francisco Briones En La Col. León I	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1.500	100.00	100.00		Financiera : / Física : / Registro:			
GUA13130400247330	Pavimentación De La Calle Sinarquismo Tramo: Av. Celestina- Blvd. Calcoprinta Col. Sinarquistas	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1.500	100.00	100.00		Financiera : / Física : / Registro:			
GUA13130400247387	Suministro Y Colocación De Lote De Muebles Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1.500	100.00	100.00		Financiera : / Física : / Registro:			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de nivel estatal)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA13130400272983	Completar Accesos y Recintos Para La Ejecución De Obras	RICONV-010130	Guatemala	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	
GUA1313040027172	Realizar Obras Durante El Año 2013 De Electrificación En Santa Cruz Y Real De San Antonio	RICONV-013130	Guatemala	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMUVI	Urbanización	
GUA13140300391622	Prodim 2013 (Remanente)	RISE-001140	Guatemala	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Educación	
GUA14140100291694	Pavimentación De La Calle Villas De León Oriente Tramo Del Barrio A Del Parque Col. Villas De León	RICD1 - 283140	Guatemala	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Urbanización	
GUA13130300204684	Realización De 3 Canchales En Varias Zonas Vulnerables De La Ciudad	-	Guatemala	Moroletón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOROLEÓN GUANAJUATO	Educación	
GUA13130200151523	Pavimentación De Calle Principal Tra. Etapa En La Localidad De El Carmalicon Mpio. De Romita, Gto.	GUA1313020010	Guatemala	Romita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	
GUA13130200154644	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario (Tra. Etapa) En La Localidad De Monte De Hoyos Mpio. De Romita, Gto.	GUA1313020023	Guatemala	Romita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO												
Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (financiado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13130400272983	Conjuntar Acciones Y Recursos Para La Ejecución De Varias Obras	En Ejecución	2013	\$13,038,143	\$11,076,639	\$11,076,639	\$4,167,836	\$4,167,836	\$4,167,836	\$4,167,836		
GUA13130400277172	Realizar Obras Durante El Año 2013 De Electrificación En Santa Cruz Y Real De San Antonio	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000		
GUA13140300391622	Prodim 2013 (Remanente)	En Ejecución	2013	\$58,464	\$58,464	\$58,464	\$58,464	\$58,464	\$58,464	\$58,464		
GUA14140100291984	Pavimentación De La Calle Villas De Leon Oriente Tramo: Del Baño A Del Parque Col. Villas De Leon	En Ejecución	2013	\$128,825	\$128,825	\$128,825	\$125,923	\$125,923	\$125,923	\$125,923		
GUA13130300204864	Realización De 3 Canchas En Varias Zonas Vulnerables De La Ciudad	En Ejecución	2013	\$701,036	\$701,036	\$701,036	\$701,036	\$701,036	\$513,536	\$513,536		
GUA13130200151523	Pavimentación De Calle Principal 1ra Etapa En La Localidad De El Camaleón Mpio. De Romita, Gto.	En Ejecución	2013	\$973,493	\$956,707	\$956,707	\$956,707	\$956,707	\$956,707	\$956,707		
GUA13130200154944	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario (1ra. Etapa) En La Localidad De Monte De Hoyos Mpio. De Romita, Gto.	En Ejecución	2013	\$2,013,283	\$1,978,306	\$1,978,306	\$1,978,306	\$1,823,319	\$1,823,319	\$1,823,319		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:		TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado				
GUA1313040027983	Conjuntar Acciones Y Recursos Para La Ejecución De Varias Obras	37.63	\$0	Metro Lineal	8,572	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:			
GUA1313040027172	Realizar Obras Durante El Año 2013 De Electrificación En Santa Cruz I Y Real De San Antonio	100.00	\$0	Obra	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:			
GUA13140300361622	Prodim. 2013 (Remanente)	100.00	\$0	Capacitación	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: ACCIÓN TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA14140100291694	Pavimentación De La Calle Villas De Leon Oriente Tramo: Del Barrio A Del Parque Col. Villas De Leon.	97.75	\$0	Metro Cuadrado	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:			
GUA13130300204864	Realización De 3 Carreteras En Varias Zonas Vulnerables De La Ciudad	73.25	\$0	Acción	0	4.56	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA13130300151523	Pavimentación De Calle Principal Tra. Etapa En La Localidad De El Camaleon Mpio. De Romita, Gto.	97.65	\$0	Metro Lineal	0	100.00	97.65	Financiera: / Física: / Registro:			
GUA13130300154644	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario (1ra Etapa) En La Localidad De Monte De Hoyos Mpio. De Romita, Gto.	92.17	\$0	Metro Lineal	0	100.00	92.17	Financiera: / Física: / Registro:			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de nivel estatal)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA13130200155133	Revisación Y Bacheo En Cabecera Municipal	GUA1313020005	Guatemala	Romita	Cabecera municipal		Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ENTIDAD MUNICIPAL	Asistencia Social
GUA13130200155133	Construcción De Relleno Sanitario Municipal (Tercera Etapa) Celda B Y Obras Complementarias	GUA1313020025	Guatemala	Romita	Cabecera municipal		Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social
GUA13130200160851	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Guastulugue De Amoles (El Camaron) Mpio. De Romita, Gto.	GUA1313020011	Guatemala	Romita	Cabecera municipal		Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización
GUA13130200169472	Mi Casa Diferente	GUA1313020020	Guatemala	Romita	Cabecera municipal		Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social
GUA13130200169627	Faim Varias	GUA1313020018	Guatemala	Romita	Cabecera municipal		Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUA13130200170596	Desarrollo Institucional 2.0 Del Techo Financiero (Actualización Marco Jurídico, Capacitación, Asistencia Técnica, Equipamiento, Acondicionamiento De Espacios)	GUA1313020022	Guatemala	Romita	Cabecera municipal		Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos
GUA13130200170751	Estudios Y Proyectos De Las Obras	GUA1313020016	Guatemala	Romita	Cabecera municipal		Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (financiado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Financiero	
GUA13130200155133	Pavimentación Y Bacheo En Cabecera Municipal	En Ejecución	2013	\$2,050,000	\$1,828,127	\$1,828,127	\$1,828,127	\$1,770,078	\$1,770,078	\$1,770,078		
GUA13130200155153	Construcción De Relleno Sanitario Municipal (Tercera Etapa) Celda B Y Obras Complementarias	En Ejecución	2013	\$438,344	\$1,357,266	\$1,357,266	\$1,357,266	\$1,355,871	\$1,355,871	\$1,355,871		
GUA13130200160951	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Guadalupe De Amoles (El Camaron) Mpio. De Romita, Gto.	En Ejecución	2013	\$61,105	\$60,434	\$60,434	\$60,434	\$60,434	\$60,434	\$60,434		
GUA13130200169472	Mi Casa Diferente	En Ejecución	2013	\$757,330	\$757,330	\$757,330	\$757,330	\$0	\$0	\$0		
GUA13130200169627	Faim Varias	En Ejecución	2013	\$1,544,640	\$1,774,640	\$1,774,640	\$1,774,640	\$1,634,640	\$1,634,640	\$1,634,640		
GUA13130200170596	Desarrollo Institucional 2.0 Del Techo Financiero (Actualización Marco Jurídico, Capacitación, Asistencia Técnica, Equipamiento, Acondicionamiento De Espacios	En Ejecución	2013	\$581,225	\$581,225	\$581,225	\$581,225	\$532,581	\$532,581	\$532,581		
GUA13130200170751	Estudios Y Proyectos De Las Obras	En Ejecución	2013	\$537,738	\$158,833	\$158,833	\$158,833	\$4,640	\$4,640	\$4,640		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		TERCER TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO									
PERIODO QUE SE REPORTA:													
ENTIDAD FEDERATIVA:													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	Avance Físico				
GUA13130200155133	Pavimentación Y Bacheo En Cabecera Municipal	96.82	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminado / Registro:					
GUA13130200155153	Construcción De Relleno Sanitario Municipal (Tercera Etapa) Celda B Y Obras Complementarias	99.90	\$0	Metro Lineal	0	100.00	99.90	Financiera: / Física: terminado / Registro:					
GUA13130200160951	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Asatlapilte De Amoles (El Camaron) Tlpio. De Romita, Gto.	100.00	\$0	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminado / Registro:					
GUA13130200168472	Mi Casa Diferente	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: NO SEA EJERCIDO NADA DE ESTE PROYECTO / Física: / Registro:					
GUA13130200169627	Fair Varias	92.11	\$0	-1	0	100.00	92.11	Financiera: / Física: / Registro:					
GUA13130200170596	Desarrollo Institucional 2.0 Del Techo Financiero (Actualización Marco Jurídico, Capacitación, Asistencia Técnica, Equipamiento, Acondicionamiento De Espacios	91.63	\$0	Asesoría	0	100.00	91.63	Financiera: / Física: / Registro:					
GUA13130200170751	Estudios Y Proyectos De Las Obras	2.92	\$0	Asistencia técnica	0	100.00	2.92	Financiera: / Física: / Registro:					

FORMATO CUADRO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el país y por región en sus divisiones)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
EJERCICIO FISCAL: 2014 PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO												
GUA13140700313464	Apoyo De Ampliación De Red De Agua Potable	GUA13130200036	Guarajuato	Romita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ROMITA	Agua y saneamiento	
GUA13140700313465	Apoyo De Ampliación De Red De Drenaje (Varias Localidades)	GUA13130200037	Guarajuato	Romita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ROMITA	Agua y saneamiento	
GUA13140700313467	Enteñada De La Calle Lectora Comunitaria Primera Etapa En La Localidad Del Escopio	GUA13130200039	Guarajuato	Romita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ROMITA	Asistencia Social	
GUA13140700313500	Rehabilitación Y Mantenimiento De Pasadizo Primaria Y Secundaria (Varias Localidades)	GUA13130200042	Guarajuato	Romita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ROMITA	Educación	
GUA13140700313504	Continuación De Módulo De Obras En Parcela Obrajero (Cobertura Municipal)	GUA13130200044	Guarajuato	Romita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ROMITA	Otros Proyectos	
GUA13130100059167	Cuenta 3341 Servicios De Capacitación - 13 01		Guarajuato	Salamanca	Salamanca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	
GUA13130100059680	Cuenta 6151 Conser. De Vías De Comunicación-13 03		Guarajuato	Salamanca	Salamanca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO												
Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Instruido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13140100313464	Apoyo De Ampliacion De Red De Agua Potable	En Ejecución	2013	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0		
GUA13140100313465	Apoyos De Ampliacion De Red De Drenaje (Varias Localidades)	En Ejecución	2013	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$56,922	\$56,922	\$56,922		
GUA13140100313467	Empedrado De La Calle Lazaro Cardenas Primera Etapa El La Localidad Del Escopio	En Ejecución	2013	\$57,958	\$57,958	\$57,958	\$57,958	\$0	\$0	\$0		
GUA13140100313500	Rehabilitacion Y Mantenimiento De Preescolar, Primaria Y Secundaria (Varias Localidades)	En Ejecución	2013	\$35,654	\$35,654	\$35,654	\$35,654	\$0	\$0	\$0		
GUA13140100313504	Contruccion De Modulo De Gavieles En Panteon Chapingo (Cabecera Municipal)	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$256,299	\$256,299	\$256,299		
GUA13130100059167	Cuenta 3341 - Servicios De Capacitación - 13	En Ejecución	2013	\$312,310	\$319,103	\$319,103	\$319,103	\$203,625	\$203,625	\$203,625		
GUA13130100059680	Cuenta 6151 Constr. De Vias De Comunicacion-13	En Ejecución	2013	\$11,573,195	\$13,367,413	\$13,367,413	\$13,367,413	\$11,712,688	\$11,712,688	\$11,712,688		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico										Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado					
GUA13140/00313494	Apoyo De Ampliación De Red De Agua Potable	0.00	\$0	Línea de Conducción	100	100.00	0.00					Financiera: / Física: / Registro:
GUA13140/00313495	Apoyos De Ampliación De Red De Drenaje (Varias Localidades)	63.25	\$0	Metro Lineal	0	100.00	63.25					Financiera: / Física: / Registro:
GUA13140/00313497	Empedrado De La Calle Lazaro Camdenas Primera Etapa El La Localidad Del Escoplo	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00					Financiera: / Física: / Registro:
GUA13140/00313500	Rehabilitación Y Mantenimiento De Preescolar, Primaria Y Secundaria (Varias Localidades)	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00					Financiera: / Física: / Registro:
GUA13140/00313504	Construcción De Módulo De Gavetas En Panticon Chapingo (Cabecera Municipal)	85.43	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	85.43					Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130/00059167	Cuenta 334- Servicios De Capitalación - 13	63.81	\$0	Acción	1	100.00	63.81					Financiera: / Física: / Registro: CUENTA 3341 SERVICIOS DE CAPACITACION DEL FONDO I DEL 2013; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130/00059860	Cuenta 6151 Constr. De Vías De Comunicación-13	87.62	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	87.62					Financiera: / Física: / Registro: CUENTA 6151 CONSTR. VIAS DE COMUNICACION DEL FONDO I DEL 2013; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de nivel estatal)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014 EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:												
TERCER TRIMESTRE 11 - GUAMAJUATO												
GUA13130200145389	Cuenta 4156 Transf. Inver. Publicas-13	02	Guajuato	Salamanca	Cobernura municipal		Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA13130200145841	Cuenta 6141 División De Terrenos (Rec. Prod. De Contratos)-13	03	Guajuato	Salamanca	Cobernura municipal		Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA13130200145731	Cuenta 3321 Serr. De Diseño-13	04	Guajuato	Salamanca	Cobernura municipal		Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA13130200168999	Cuenta 4415 Ayudas Sociales A Personas-13	01	Guajuato	Salamanca	Cobernura municipal		Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	
GUA13130200190799	Cuenta Rev. Hdr. C. 5 De Mto. T. Cd. O. 605 A D-660.35 En Com. San Rafael De Juárez	01	Guajuato	Salamanca	San Rafael de Juárez	Rural	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA13130400239012	Cuenta 2481 Materiales Complementarios-13	01	Guajuato	Salamanca	Cobernura municipal		Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Asistencia Social	
GUA13130400239050	Cuenta 5111 Muebles De Oficina-13	02	Guajuato	Salamanca	Cobernura municipal		Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Asistencia Social	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO												
EJERCICIO FISCAL:	PERIODO QUE SE REPORTA:	ENTIDAD FEDERATIVA:	Avance Financiero									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (financiado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13130200146389	Cuenta 4156 Transf. Inver. Publica-13	En Ejecución	2013	\$631,125	\$631,125	\$631,125	\$631,125	\$631,125	\$631,125	\$631,125		\$631,125
GUA13130200146841	Cuenta 6141 Division De Terrenos (Rec. Pend. De Contalar)-13	En Ejecución	2013	\$2,349,047	\$4,829,082	\$4,829,082	\$4,829,082	\$0	\$0	\$0		\$0
GUA13130200145731	Cuenta 3321 Serv. De Diseño-13	En Ejecución	2013	\$742,503	\$739,994	\$739,994	\$739,994	\$500,841	\$500,841	\$500,841		\$500,841
GUA13130200168989	Cuenta 4415 Ayudas Sociales A Personas-13	En Ejecución	2013	\$1,989,990	\$2,062,121	\$2,062,121	\$2,062,121	\$2,066,606	\$2,066,606	\$2,066,606		\$2,066,606
GUA13130300190799	Constr. Pav. Hidr. C 5 De Mayo T.Cad.0-485 Al.0-660.35 En Com San Rafael De Uruetaro	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,408,639	\$1,408,639	\$1,408,639		\$1,408,639
GUA13130400239012	Cuenta 2481 Materiales Complementarios-13	En Ejecución	2013	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500		\$4,500
GUA13130400239050	Cuenta 5111 Muebles De Oficina-13	En Ejecución	2013	\$66,630	\$59,837	\$59,837	\$59,837	\$59,837	\$59,837	\$59,837		\$59,837

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:		Avance Físico										Observaciones
TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
GUA13130200145389	Cuenta 4156 Transf. Inver. Publica-13	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: CUENTA 4156 TRANSF. INVER. PUBLICAS DEL FONDO IDEL 2013; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA13130200145841	Cuenta 6141 División De Terrenos (Rec. Perd. De Contraty)-13	0.00	\$0	Kilometros	0	100.00	0.00		Financiera: / Física: / Registro: CTA 6141 FONDO I 2013, REMANENTE PENDIENTE DE CONTRATAR DEL FONDO I DEL 2013; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE-2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA13130200145731	Cuenta 3321 Serv. De Diseño-13	67.66	\$0	Acción	0	100.00	67.66		Financiera: / Física: / Registro: CUENTA 3321 SERV. DE DISEÑO DEL FONDO I DEL 2013; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA13130200166999	Cuenta 4415 Ayudas Sociales A Personas-13	99.73	\$0	Acción	0	100.00	99.73		Financiera: / Física: / Registro: CUENTA 4415 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DEL FONDO I DEL 2013; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA1313030001907399	Constr. Pav. Hidr. C. 5 De Mayo T.Cad.0-465 Al 0-660.35 En Com. San Rafael De Uruetario	93.90	\$0	Metros Cuadrado	0	1.00	93.90		Financiera: / Física: / Registro: CTA 6141 FONDO I 2013, CONSTR. PAV. HIDR. C. 5 DE MAYO COM DE URUETARIO, CONTRATO DOPADIRE/OP022-13 POR SALMANTINA DE MATEO PARA S. CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE-2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA13130400239012	Cuenta 2481 Materiales Complementarios-13	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: CUENTA 2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DEL FONDO IDEL 2013; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA13130400239050	Cuenta 5111 Muebles De Oficina-13	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: CUENTA 5111 MUEBLES DE OFICINA DEL FONDO I DEL 2013; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el pre y post-guerra social ordinaria)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especial	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
<b>2014</b> <b>EJERCICIO FISCAL:</b> <b>PERIODO QUE SE REPORTA:</b> <b>ENTIDAD FEDERATIVA:</b>												
<b>11. GUANAJUATO</b>												
GUA13130400239003	Cuenta 5151 Computadoras-13	03	Guanajuato	Salamanca	Cobertura municipal		Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Oficialia Mayor	Asistencia Social	
GUA13130400239123	Cuenta 5191 Otros Mobiliarios-13	04	Guanajuato	Salamanca	Cobertura municipal		Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Oficialia Mayor	Asistencia Social	
GUA13130400239144	Cuenta 5211 Equipo De Audio Y Videp-13	05	Guanajuato	Salamanca	Cobertura municipal		Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Oficialia Mayor	Asistencia Social	
GUA13130400239177	Cuenta 5231 Camaras Fotograficas-13	06	Guanajuato	Salamanca	Cobertura municipal		Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Oficialia Mayor	Asistencia Social	
GUA13130400239202	Cuenta 5291 Otros Mobiliarios-13	07	Guanajuato	Salamanca	Cobertura municipal		Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Oficialia Mayor	Asistencia Social	
GUA13130400239230	Cuenta 5693 Equipo De Generación-13	08	Guanajuato	Salamanca	Cobertura municipal		Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Oficialia Mayor	Asistencia Social	
GUA13130400239263	Cuenta 5691 Otros Equipos-13	09	Guanajuato	Salamanca	Cobertura municipal		Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Oficialia Mayor	Asistencia Social	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (financiado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13130400239093	Cuenta 5151 Computadoras-13	En Ejecución	2013	\$446,965	\$446,965	\$446,965	\$446,965	\$446,965	\$446,965	\$446,965		\$446,965
GUA13130400239123	Cuenta 5191 Otros Mobiliarios-13	En Ejecución	2013	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000		\$48,000
GUA13130400239144	Cuenta 5211 Equipo De Audio Y Video-13	En Ejecución	2013	\$37,752	\$37,752	\$37,752	\$37,752	\$37,752	\$37,752	\$37,752		\$37,752
GUA13130400239177	Cuenta 5231 Cámaras Fotográficas-13	En Ejecución	2013	\$5,099	\$5,099	\$5,099	\$5,099	\$5,099	\$5,099	\$5,099		\$5,099
GUA13130400239202	Cuenta 5291 Otros Mobiliarios-13	En Ejecución	2013	\$1,480	\$1,480	\$1,480	\$1,480	\$1,480	\$1,480	\$1,480		\$1,480
GUA13130400239230	Cuenta 5663 Equipo De Generación-13	En Ejecución	2013	\$17,199	\$17,199	\$17,199	\$17,199	\$17,199	\$17,199	\$17,199		\$17,199
GUA13130400239263	Cuenta 5691 Otros Equipos-13	En Ejecución	2013	\$142,078	\$142,078	\$142,078	\$142,078	\$142,078	\$142,078	\$142,078		\$142,078

Avance Financiero

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:		Avance Físico										Observaciones
TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
		GUA13130400239093	Cuenta 5151 Computadoras-13	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA 5151 COMPUTADORAS DEL FONDO I DEL 2013; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.		
		GUA13130400239123	Cuenta 5191 Otros Mobiliarios-13	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA 5191 OTROS MOBILIARIOS DEL FONDO I DEL 2013; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.		
		GUA13130400239144	Cuenta 5211 Equipo De Audio Y Video-13	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA 5211 EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO DEL FONDO I DEL 2013; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.		
		GUA13130400239177	Cuenta 5231 Cámaras Fotograficas-13	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.		
		GUA13130400239202	Cuenta 5291 Otros Mobiliarios-13	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA 5291 OTRO MOBILIARIO DEL FONDO I DEL 2013; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.		
		GUA13130400239230	Cuenta 5663 Equipo De Generación-13	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA 5663 EQUIPO DE GENERACION DEL FONDO I DEL 2013; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.		
		GUA13130400239263	Cuenta 5691 Otros Equipos-13	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CUENTA 5691 OTROS EQUIPOS DEL FONDO I DEL 2013; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cada un por su parte y acompañado con sus anexos)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014 EJERCICIO FISCAL PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO											
GUJA13130400239295	Pav. Hdr. C. Montes De Oca Y C. Fco. Marquez T.C. Militar-C. Vicente Suarez	10	Guanajuato	Salamanca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUJA13130400239318	Pav. Hdr. C. Morelen Cad.0 655.079 Al Cad. 0 0 520.00 Col. Gto.	11	Guanajuato	Salamanca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUJA13130400239428	Pav. Hdr. C. Prof. Juarez T. C. Juarez A. C. Avila Camacho Barrio San Juan De La Presa	12	Guanajuato	Salamanca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUJA13130400239463	Pav. Hdr. C. Melchor Ocampo Com.Labor De Vallera	13	Guanajuato	Salamanca	Labor de Vallera	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUJA13130400243683	Pav. Hdr. C. Hidalgo T. C Fco. Villa-C. Justo Sierra Com. De Vallera	14	Guanajuato	Salamanca	Vallera	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GUJA13130400243684	Pav. Hdr. C. Euclaligo T. Bvd Bugambillas-C. Roble Col. 1910	15	Guanajuato	Salamanca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Y DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Otros Proyectos
GUJA13130400243686	Tomas Elev. Y Llave. Duct. Com. Ope. Red. Agua Com. La Esmeralda. Balmoraena, Las Palomas Y La Soledad	16	Guanajuato	Salamanca	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014												
TERCER TRIMESTRE												
11 - GUANAJUATO												
Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (financiado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13130400239295	Pav. Hidr. C. Montes De Oca Y C. Fco. Marquez. T.C. Militar-C. Vicente Suarez	En Ejecución	2013	\$1,785,130	\$1,785,130	\$1,785,130	\$1,785,130	\$1,750,589	\$1,750,589	\$1,750,589		
GUA13130400239316	Pav. Hidr. C. Moreleon Cad.0 655,079 Al Cad. 0 0 520.00 Col. Gto.	En Ejecución	2013	\$1,890,963	\$1,890,963	\$1,890,963	\$1,890,963	\$1,685,820	\$1,685,820	\$1,685,820		
GUA13130400239428	Pav. Hidr. C. Prol. Juarez T. C. Juarez A. C. Aldea Camacho Barrio San Juen De La Priesa	En Ejecución	2013	\$1,218,993	\$1,218,993	\$1,218,993	\$1,218,993	\$1,052,010	\$1,052,010	\$1,052,010		
GUA13130400239463	Pav. Hidr. C. Melchor Ocampo Com. Labor De Vallierra	En Ejecución	2013	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,202,990	\$1,202,990	\$1,202,990		
GUA13130400239693	Pav. Hidr. C. Hidalgo T. C Fco. Villa-C. Justo Sierra Com. De Vallierra	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000		
GUA13130400239694	Pav. Hidr. C. Eucalipto T. Blvd Bugambillas-C. Roble Col. 1910	En Ejecución	2013	\$906,977	\$906,977	\$906,977	\$906,977	\$906,977	\$906,977	\$906,977		
GUA13130400239698	Tanque Elev. Y Linea Distr. Com Gpe. Red Agua Com. La Esperanza, Bachachanenes, Las Palomas Y La Soledad	En Ejecución	2013	\$1,614,928	\$1,614,928	\$1,614,928	\$1,614,928	\$744,767	\$744,767	\$744,767		



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO									
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
GUA13130400239295	Pav. Hidr. C. Montes De Oca Y C. Fco. Mariquez T.C. Millar-C. Vicente Suarez	98.07	\$0	Metro Cuadrado	0	1.00	98.07	Financiera: / Fisica: / Registro: CTA 6141 FONDO I.2013. CONSTR. PAV. HIDR. C. MONTES DE OCA Y C. FCO. MARQUEZ COL EL DURAZNO. CONTRATO DGOP/13/RP/085-13 POR JOSE VICENTE MORALES ZARATE. REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130400239316	Pav. Hidr. C. Moreleon Gad.0 655.079 Al Cad. 0 0 520.00 Col. Gto.	89.15	\$0	Metro Cuadrado	0	1.00	89.15	Financiera: / Fisica: / Registro: CTA 6141 FONDO I.2013. CONSTR. PAV. HIDR. C. MORELEON COL. GTO. CONTRATO DGOP/ADIRE/OP/072-13 POR CORPORATIVO PRAVA. S.A. DE C.V. REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130400239428	Pav. Hidr. C. Prol. Juarez T. C. Juarez A. C. Avila Camacho Barrio San Juan De La Presa	86.30	\$0	Metro Cuadrado	0	1.00	86.30	Financiera: / Fisica: / Registro: CTA 6141 FONDO I.2013. CONSTR. PAV. HIDR. C. PROL. JUAREZ BARRIO SAN JUAN DE LA PRESA. CONTRATO DGOP/ADIRE/OP/062-13 POR CONSTR. ESCORR.S.A. DE C.V.; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE - 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130400239463	Pav. Hidr. C. Melchor Ocampo Com.Labor De Valtierra	85.93	\$0	Metro Cuadrado	0	1.00	85.93	Financiera: / Fisica: / Registro: CTA 6141 FONDO I.2013. CONSTR. PAV. HIDR. C. MELCHOR OCAMPO COM. LABOR DE VALTIERRA. CONTRATO DGOP/13/RP/3X/IMIGRANTES/077-13 POR CESAREO CONSTRUCCIONES. S.A. DE C.V.; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE - 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130400243693	Pav. Hidr. C. Hidalgo T. C.Fco.Villa-C.Justo Sierra Com. De Valtierra	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CTA 6141 FONDO I.2013. CONSTR. PAV. HIDR. C. HIDALGO COM. LABOR DE VALTIERRA. CONTRATO DGOP/13/RP/3X/IMIGRANTES/085-13 POR VICENTE CARBAJAL TAPIA; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130400243694	Pav. Hidr. C. Euclalipio T. Blvd Bugambillas-C.Roble Col. 1910	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CTA 6141 FONDO I.2013. CONSTR. PAV. HIDR. C. EUCALIPTO COL. 1910. CONTRATO DGOP/13/RP/HABITAT/063-13 POR ELISA M. RODRIGUEZ DESCHAMPS; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE - 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA13130400243698	Tanque Elev. Y Linea Distr. Com.Gpe. Red Agua Com.La Esperanza. Bachachanes, Las Palomas Y La Soledad	46.12	\$0	Metro Lineal	0	1.00	46.12	Financiera: / Fisica: / Registro: CTA 6141 FONDO I.2013. RED AGUA POTABLE. CONTRATO DGOP/13/RP/046-13 POR ENIT/PA/ACONSTR.S.A. DE C.V.; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el país y por municipio en el caso de México)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA13130400243702	Red Agua Potable Col. Ampliación San José	17	Guajuato	Salamanca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIR GRAL DE OBRAS DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Otros Proyectos	
GUA13130400243705	Ampli Red Distribución Eléctrica Col.Cerrito	18	Guajuato	Salamanca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIR GRAL DE OBRAS DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	
GUA13130400243711	Otra Compl. Electr. (Medía Tension) Blvd Bienestarino	19	Guajuato	Salamanca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA13130400243720	Const. Drenaje Sanitario Col. Ampliación San José I F-13	20	Guajuato	Salamanca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	
GUA13140100288904	Cuenta 6141 F-13 Perforación De Pozo En Com Puerto De Valle - 13	01	Guajuato	Salamanca	Puerto de Valle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	
GUA13140100288918	Cuenta 6141 Pav. Hidr. C. Nogal Col El Cerrito - 13	02	Guajuato	Salamanca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	
GUA1314020028237	Pav. Hidr. C. Gral. Anaya T.C. Tres Guerras- C. A. Delgado En Com. De Vallerrilla F-13	01	Guajuato	Salamanca	Vallerrilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		TERCER TRIMESTRE											
PERIODO QUE SE REPORTA:		11 - GUANAJUATO											
ENTIDAD FEDERATIVA:		Avance Financiero											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Status	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (finistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
GUA13130400243702	Red Agua Potable Col. Ampliacion San Jose II	En Ejecución	2013	\$337,555	\$337,555	\$337,555	\$337,555	\$337,555	\$337,555	\$337,555			
GUA13130400243705	Ampl.Red Distribucion Electrica Col.Cerrito	En Ejecución	2013	\$961,119	\$961,119	\$961,119	\$961,119	\$961,119	\$961,119	\$961,119			
GUA13130400243711	Otra Compl. Electr. (Media Tension) Blvd Bicentenario	En Ejecución	2013	\$1,408,507	\$1,408,507	\$1,408,507	\$1,408,507	\$1,361,875	\$1,361,875	\$1,361,875			
GUA13130400243720	Constr. Drenaje Sanitario Col. Ampliacion San Jose I F1-13	En Ejecución	2013	\$1,498,642	\$1,498,642	\$1,498,642	\$1,498,642	\$1,498,642	\$1,498,642	\$1,498,642			
GUA1314010028904	Cuenta 6141 F-13 Perforacion De Pozo En Com Puerto De Valle -13	En Ejecución	2013	\$1,199,016	\$1,199,016	\$1,199,016	\$1,199,016	\$1,001,878	\$1,001,878	\$1,001,878			
GUA1314010028918	Cuenta 6141 Pav. Hidr. C. Nogal Col El Cerrito - 13	En Ejecución	2013	\$2,932,233	\$2,932,233	\$2,932,233	\$2,932,233	\$2,926,224	\$2,926,224	\$2,926,224			
GUA13140200328237	Pav. Hidr. C. Gral. Anaya T.C. Tres Guerras- C. A. Delgado En Com. De Vallierilla F1-13	En Ejecución	2013	\$3,668,869	\$3,668,869	\$3,668,869	\$3,668,869	\$3,261,885	\$3,261,885	\$3,261,885			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		TERCER TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO		Avance Físico		Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA13130400243702	Red Agua Potable Col. Ampliación San Jose II	100.00	\$0	Metro Lineal	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CTA 6141 FONDO I 2013. CONSTR. RED DE AGUA POTABLE COL. AMPL. SAN JOSE II. CONTRATO DGOP/AD/REHABITAT/04-13 POR ARC. JOSE ANTONIO GONZALEZ. HABILITACION DEL MES DE SEPTIEMBRE - 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400243705	Ampl. Red Distribucion Electrica Col. Oerrito	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CTA 6141 FONDO I 2013. CONSTR. RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COL. EL CERRITO. CONTRATO DGOP/13/REHABITAT/096-13 POR CONSORCIO DE ING. DE GTO. S.A. DE C.V.; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE - 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400243711	Obra Comp. Electr. (Media Tension) Blvd Bicentenario	96.69	\$0	Acción	0	1.00	96.69	Financiera: / Fisica: / Registro: CTA 6141 FONDO I 2013. OBRA COMPLETA DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL BARRIO DE INTELIGENTES TECNOLOGICAS. REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE - 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130400243720	Constr. Drenaje Sanitario Col. Ampliación San Jose I F1-13	100.00	\$0	Metro Lineal	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA1314010028904	Cuenta 6141 F-13, Perforacion De Pozo En Carr. Puerto De Valle-13	83.56	\$0	Acción	0	1.00	83.56	Financiera: / Fisica: / Registro: CTA 6141 FONDO I 2013. PERFORACION POZO EN COM PUERTO DE VALLE. CONTRATO DGOP/AD/RE/CP/0109-13 POR GEMCOB.S.A. DE C.V.; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE - 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA1314010028916	Cuenta 6141 Pav. Hidr. C. Nogal Col El Cerrito - 13	96.80	\$0	Metro Cuadrado	0	1.00	96.80	Financiera: / Fisica: / Registro: CTA 6141 FONDO I 2013. CONSTR. PAV. HIDR. C. NOGAL COL. EL CERRITO. CONTRATO DGOP/AD/RE/CP/005-13 POR PROSOCL.S.A. DE C.V.; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE-2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13140200328237	Pav. Hidr. C. Gral. Anaya T.C. Tres Guerras- C. A. Delgado En. Com. De Vallentilla F1-13	86.91	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	86.91	Financiera: / Fisica: / Registro: CTA 6141 FONDO I 2013. CONSTR. PAV. HIDR. C. GRAL. ANAYA T.C. TRES GUERRAS-C. A. CONTRATO DGOP/13/RFP/PC/098-13 POR ASESORIA TECNICA Y SERV. ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE - 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

FORMATO UNICO SOBRE INFORMACIONES DE OBRAS FEDERALES  
(para el paper y posterior a su carga electrónica)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA13140200328247	Proy. Hidr. C. San Luis En Com Los Prioles (El Cajón) F1-13	02	Guanajuato	Salamanca	Los Prioles (El Cajón)	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUA13140200328266	Perforacion Pozo Agua Potable En San Manuel Valderriama F1-13	03	Guanajuato	Salamanca	San Manuel de Valderriama	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUA13140200328293	Ampl. Línea Eléctrica En La Col. La Estrella F1-13	04	Guanajuato	Salamanca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	
GUA13140200328304	Ampl. Línea Eléctrica En Fracc. Tierra Y Libertad	05	Guanajuato	Salamanca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	
GUA13140200328319	Ampl. Línea Eléctrica En Col. Ampl. Fco. Villa Sección III F1-13	06	Guanajuato	Salamanca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	
GUA13140200328342	Const. Red de Ajeo Sanitario Local. Etapa Com Barón F1-13	07	Guanajuato	Salamanca	Barón	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	
GUA13140200328372	Const. Red Drenaje Sanitario Loc. El Terrero F1-13	08	Guanajuato	Salamanca	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Agua y saneamiento	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		TERCER TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO		Avance Financiero															
PERIODO QUE SE REPORTA:						Recaudado (financiado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Modificado	Presupuesto	Ciclo Recurso	Estatus	Nombre del Proyecto	Clave del Proyecto	Recaudado (financiado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
						\$600,000	\$600,000	\$485,111	\$485,111	\$485,111	\$600,000	2013	En Ejecución	Pav. Hdr. C. San Luis En Com Los Prietos (El Cajon) F1-13	GUA13140200328247	\$600,000	\$600,000	\$485,111	\$485,111	\$485,111	\$485,111
						\$1,448,988	\$1,448,988	\$1,368,814	\$1,368,814	\$1,368,814	\$1,448,988	2013	En Ejecución	Perforacion Pozo Agua Potable En San Manuel Valderrama F1-13	GUA13140200328266	\$1,448,988	\$1,448,988	\$1,368,814	\$1,368,814	\$1,368,814	\$1,368,814
						\$650,899	\$650,899	\$650,899	\$650,899	\$650,899	\$650,899	2013	En Ejecución	Ampl. Linea Electrica En La Col. La Estrella F1-13	GUA13140200328283	\$650,899	\$650,899	\$650,899	\$650,899	\$650,899	\$650,899
						\$1,195,418	\$1,195,418	\$1,090,040	\$1,090,040	\$1,090,040	\$1,195,418	2013	En Ejecución	Ampl. Linea Electrico En Fracc. Tierra Y Libertad	GUA13140200328304	\$1,195,418	\$1,195,418	\$1,090,040	\$1,090,040	\$1,090,040	\$1,090,040
						\$365,260	\$365,260	\$365,260	\$365,260	\$365,260	\$365,260	2013	En Ejecución	Ampl. Linea Electrica En Col. Ampl. Fco. Villa Seccion III F1-13	GUA13140200328319	\$365,260	\$365,260	\$365,260	\$365,260	\$365,260	\$365,260
						\$1,810,707	\$1,810,707	\$937,753	\$937,753	\$937,753	\$1,810,707	2013	En Ejecución	Constr. Drenaje Sanitario 1era. Etapa Com Barron F1-13	GUA13140200328342	\$1,810,707	\$1,810,707	\$937,753	\$937,753	\$937,753	\$937,753
						\$1,854,358	\$1,854,358	\$1,845,375	\$1,845,375	\$1,845,375	\$1,854,358	2013	En Ejecución	Constr. Red Drenaje Sanitario Loc. El Terrero F1-13	GUA13140200328372	\$1,854,358	\$1,854,358	\$1,845,375	\$1,845,375	\$1,845,375	\$1,845,375

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		TERCER TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO		Avance Físico		Observaciones	
PERIODO QUE SE REPORTA:									
ENTIDAD FEDERATIVA:									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA13140200328247	Prov.Hidr.C. San Luis En Com. Los Prietos (El Cajón) F1-13	80.85	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	80.85	Financiera: / Física: / Registro: CTA: 6141 FONDO 12013, CONSTR. PAV. HIDR. C. SAN LUIS EN COM. LOS PRIETOS (EL CAJÓN), CONTRATO DGOPIAD/RE/CP/107-13 POR ING. SERGIO ENRIQUE BARRALAS SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE -2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA140200328266	Perforacion Pozo Agua Potable En San Manuel Valderama F1-13	94.47	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	94.47	Financiera: / Física: / Registro: CTA: 6141 FONDO 12013, PERFORACION POZO AGUA POTABLE EN COM.SAN MANUEL DE VALDERAMA, CONTRATO DGOPIAD/RE/CP/107-13 POR PERF. HIDR. DEL BAJOS.A. DE C.V., REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE -2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13140200328293	Ampl. Línea Eléctrica En La Col. La Estrella F1-13	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CTA: 6141 FONDO 12013, AMPL. LINEA ELÉCTRICA EN COL. LA ESTRELLA, CONTRATO DGOPIAD/RE/CP/002-14 POR CONSORCIO DE ING. DE GTO. , S.A. DE C.V., REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE - 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13140200328304	Ampl. Línea Eléctrica En Fracc. Tierra Y Libertad	91.18	\$0	Acción	0	1.00	91.18	Financiera: / Física: / Registro: CTA: 6141 FONDO 12013, AMPL. LINEA ELÉCTRICA EN FRACC. TIERRA Y LIBERTAD, CONTRATO DGOPIAD/RE/CP/002-14 POR CONSORCIO DE ING. DE GTO. , S.A. DE C.V., REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE -2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13140200328319	Ampl. Línea Eléctrica En Col. Ampl. Fco. Villa Sección III F1-13	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CTA: 6141 FONDO 12013, OBRA COMPLETADA EN FRACC. FCO. VILLA SECCION III, CONTRATO DGOPIAD/RE/CP/004-14 POR CONSORCIO DE ING. DE GTO S.A. DE C.V SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13140200328342	Constr. Drenaje Sanitario 1era. Etapa Com Barrón F1-13	51.79	\$0	Metros Lineales	0	0.00	51.79	Financiera: / Física: / Registro: CTA: 6141 FONDO 12013, CONSTR. DRENAJE SANITARIO 1ERA. ETAPA EN COM.BARRÓN, CONTRATO DGOPIAD/RE/CP/108-13 POR MANTTO Y RECONSTR. DE REDES SANITARIAS SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE - 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13140200328372	Constr. Red Drenaje Sanitario Loc. El Terro F1-13	98.52	\$0	Metros Cúbicos	0	1.00	98.52	Financiera: / Física: / Registro: CTA: 6141 FONDO 12013, CONSTR. RED DRENAJE SANITARIO LOCAL EL TERRO, CONTRATO DGOPIAD/RE/CP/111-13 POR ING. SERGIO ENRIQUE BARRALAS, REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE -2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de nivel estatal)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
<b>2014</b> <b>EJERCICIO FISCAL:</b> <b>PERIODO QUE SE REPORTA:</b> <b>ENTIDAD FEDERATIVA:</b>												
<b>11 - GUAMUJATO</b> <b>TERCER TRIMESTRE</b>												
GJUA13130200140222	Bacheo En Zona Urbana Y Rural	1	Guajuato	Salvatierra	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GJUA13130200140421	Rehabilitación De Vialidades Con Material Producto De La Donación De Pemex.	2	Guajuato	Salvatierra	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GJUA13130200140531	Reinvestición Calle Guayabo 1era. Etapa, Col. Ilfrazavi, Cbh. Mpio.	3	Guajuato	Salvatierra	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GJUA13130200140620	Reinvestición Acceso Al Parque El Sabinal 1era. Etapa, Cabecera Municipal	4	Guajuato	Salvatierra	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GJUA13130200140660	Aportación Al Programa De Infraestructura Básica Educativa	5	Guajuato	Salvatierra	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	
GJUA13130200140696	Aportación Al Programa De Vivienda Del Dif	6	Guajuato	Salvatierra	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIF MUNICIPAL	Asistencia Social	
GJUA13130200141685	Programa Tu Casa	7	Guajuato	Salvatierra	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (financiado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13130200140222	Bacheo En Zona Urbana Y Rural	En Ejecución	2013	\$1,250,000	\$1,249,997	\$1,249,997	\$1,249,997	\$1,249,997	\$1,249,997	\$1,249,997		
GUA13130200140421	Rehabilitacion De Vialidades Con Material Producto De La Donacion De Pemex	En Ejecución	2013	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$639,708	\$639,708	\$639,708		
GUA13130200140531	Pavimentacion Calle Guayabo 1era. Etapa, Col. Infonavit, Cab. Impati.	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$415,638	\$415,638	\$415,638		
GUA13130200140620	Pavimentacion Acceso Al Parque El Sabinal 1era. Etapa, Cabecera Municipal	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$739,272	\$739,272	\$739,272		
GUA13130200140680	Aportacion Al Programa De Infraestructura Basica Educativa	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$812,079	\$812,079	\$812,079	\$812,079	\$812,079	\$812,079		
GUA13130200140696	Aportacion Al Programa De Vivienda Del Dif	En Ejecución	2013	\$700,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$792,100	\$792,100	\$792,100		
GUA13130200141685	Programa Tu Casa	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		TERCER TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO										
PERIODO QUE SE REPORTA:														
ENTIDAD FEDERATIVA:														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Avance Físico						
								Observaciones						
GUA13130200140222	Bacheo En Zona Urbana Y Rural	100.00	\$0	M2. Concreto asfáltico	92,411	100.00	1.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
GUA13130200140421	Rehabilitación De Vialidades Con Material Producto De La Donación De Pemex	67.18	\$0	Metros Cuadrados	91,411	100.00	0.67	Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
GUA13130200140531	Pavimentación Calle Guayabo 1era. Etapa, Col. Infonavit, Cab. Mpal.	92.41	\$0	Metro Cuadrado	600	100.00	0.92	Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
GUA13130200140620	Pavimentación Acceso Al Parque El Sabinal 1era. Etapa, Cabecera Municipal	98.57	\$0	Metro Cuadrado	92,411	100.00	0.98	Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
GUA13130200140660	Aportación Al Programa De Infraestructura Básica Educativa	100.00	\$0	Escuela	15,000	100.00	1.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
GUA13130200140696	Aportación Al Programa De Vivienda Del Dif	96.60	\$0	Vivienda	60	100.00	0.96	Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
GUA13130200141685	Programa Tu Casa	0.00	\$0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de nivel estatal)

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	
2014 EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:													
TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO													
GUA13130200141694	Aportación Al Programa Mexi (Techo Digno)(Sedobu)	8	Guanajuato	Salvatierra	Cobernura municipal		Asociaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social		
GUA13130200141700	Aportación Al Programa Techo Firme (Sedebol)	9	Guanajuato	Salvatierra	Cobernura municipal		Asociaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social		
GUA13130200141715	Aportación Al Programa Pias Firme	10	Guanajuato	Salvatierra	Cobernura municipal		Asociaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social		
GUA13130200141728	Programa Pdzp Veriente Baños	11	Guanajuato	Salvatierra	Cobernura municipal		Asociaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social		
GUA13130200141743	Aportación Al Programa Caminos Rurales Y Sacateschote	12	Guanajuato	Salvatierra	Cobernura municipal		Asociaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos		
GUA13130200141755	Aportación Al Programa Estatal De Bodega	13	Guanajuato	Salvatierra	Cobernura municipal		Asociaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos		
GUA13130200141776	Programa Activos Productivos (Infraestructura Rural)	14	Guanajuato	Salvatierra	Cobernura municipal		Asociaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO RURAL	Asistencia Social		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO												
Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (financiado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13130200141694	Aportacion A Programa Mxv (Techo Digno)(Sedeseh)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$796,206	\$796,206	\$796,206		
GUA13130200141700	Aportacion Al Programa Techo Firme (Sedeseal)	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0		
GUA13130200141715	Aportacion Al Programa Piso Firme	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0		
GUA13130200141728	Programa Pdzp Veristente Baños	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0		
GUA13130200141743	Aportacion Al Programa Caminos Rurales Y Sacacosechas	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000		
GUA13130200141755	Aportacion Al Programa Estatal De Borderia	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000		
GUA13130200141776	Programa Activos Productivos (Infraestructura Rural)	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico										Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado					
GUA13130200141694	Aportación A. Programa Mav. (Techo Digno)(Sedeshu)	79.62	\$0	Vivienda	80	100.00	0.79					Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200141700	Aportación Al Programa Techo Firme (Sedesso)	0.00	\$0	Vivienda	120	100.00	0.00					Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200141715	Aportación Al Programa Piso Firme	0.00	\$0	Vivienda	80	100.00	0.00					Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200141728	Programa Pldp. Ventilante Baños	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Inodoros	80	100.00	0.00					Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200141743	Aportación Al Programa Caminos Rurales Y Sincrocercas	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	200	100.00	1.00					Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200141755	Aportación Al Programa Estatal De Bordenía	100.00	\$0	M2. Bordo	100	100.00	1.00					Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200141776	Programa Activos Productivos (Infraestructura Rural)	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	150	100.00	0.00					Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el paper y protocolo de trabajo)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO												
GU/AJ13130200141791	Programa Apoyo A Emprendedores	15	Guanajuato	Salvatierra	Cabecera municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos
GU/AJ13130200141813	Indicador De Obras Publicas	16	Guanajuato	Salvatierra	Cabecera municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GU/AJ13130200141833	Aportación Al Programa Desarrollo Institucional	17	Guanajuato	Salvatierra	Cabecera municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GU/AJ13130200141876	Calleada Subterránea Calle Hidalgo 1era. Etapa, Cabecera Municipal	18	Guanajuato	Salvatierra	Cabecera municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
GU/AJ13130200141901	Construcción De Línea De Conducción, para las Distribuciones De Agua Potable (Segunda Etapa), Santo Tomás Huastlán	19	Guanajuato	Salvatierra	Santa Tomás Huastlán	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento
GU/AJ13130200141961	Proyecto Ejecutivo De Sistema De Agua Potable (Redes De Distrib. - Sectorización Y Micromedición), En El Pinal.	22	Guanajuato	Salvatierra	El Pinal	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos
GU/AJ13130200142029	Pav. Boulevard Juan Jesús Posadas Ocampo Tramo Gloria Angel Libertario Acceso A La Feria, Cabecera Municipal.	24	Guanajuato	Salvatierra	Cabecera municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:		Avance Físico										Observaciones
TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto											
GUA13130200141791	Programa Apoyo A Emprendedores	0.00	\$0	Apoyo	200	100.00	0.00					Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200141813	Indirectos De Obras Publicas	61.35	\$0	Proyecto	92,411	100.00	0.61					Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200141833	Aportacion Al Programa Desarrollo Institucional	68.63	\$0	Acción	92,411	100.00	0.68					Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200141876	Cableado Subterráneo Calle Hidalgo 1era. Etapa, Cabecera Municipal	100.00	\$0	ML. Cable (líneas de conexión)	40,000	100.00	1.00					Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200141901	Constitución De Línea De Conducción, Tanque Y Red De Distribución De Agua Potable (Segunda Etapa), Santo Tomás Huazandago	61.94	\$0	Red de Distribución	2,200	100.00	0.61					Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200141991	Proyecto Ejecutivo De Sistema De Agua Potable (Redes De Distrib., Sectorización Y Micromedición), En El Píru.	0.00	\$0	Proyecto	180	100.00	0.00					Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200142029	Pav. Boulevard Juan Jesus Posadas Ocampo Frente Señores Angel Libertario Acceso A La Fera, Cabecera Municipal.	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	92,411	100.00	1.00					Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de nivel estatal)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA13130200142049	Par. Calle 5 De Mayo, El Capulin	25	Guajuato	Salvatierra	El Capulin	Rural	Asociaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA13130200142238	Par. Calle Luis Sals. Elapas (Acuerdo A Cecolag), El Sabino	27	Guajuato	Salvatierra	El Sabino	Urbano	Asociaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA13130200142292	Par. Calle 5 De Mayo, Los Garcia Uribeo	28	Guajuato	Salvatierra	Uribeo	Urbano	Asociaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA13130200142308	Par. Calle Francisco Villa, Puerta Del Monte	29	Guajuato	Salvatierra	Puerta del Monte	Rural	Asociaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA13130200142406	Par. Calle Felipe Angeles, San Nicolas De Los Aguilares.	30	Guajuato	Salvatierra	San Nicolas de los Aguilares	Urbano	Asociaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA13130200142423	Par. Calle Luzero Cardenas, San Nicolas De Los Aguilares	31	Guajuato	Salvatierra	San Nicolas de los Aguilares	Urbano	Asociaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUA13130200142465	Par. Calle Lindavista, El Capulin.	32	Guajuato	Salvatierra	El Capulin	Rural	Asociaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO												
EJERCICIO FISCAL:	PERIODO QUE SE REPORTA:	ENTIDAD FEDERATIVA:	Avance Financiero									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Instruido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13130200142049	Pav. Calle 5 De Mayo, El Capulin	En Ejecución	2013	\$265,914	\$265,914	\$265,914	\$265,914	\$265,914	\$265,914	\$265,914		\$265,914
GUA13130200142256	Pav. Calle Leon 2da. Etapa (Acceso A Cecileg), El Sabino	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,396	\$1,999,396	\$1,999,396		\$1,999,396
GUA13130200142292	Pav. Calle 5 De Mayo, Los Garcia Uirreo	En Ejecución	2013	\$339,879	\$339,879	\$339,879	\$339,879	\$339,879	\$339,879	\$339,879		\$339,879
GUA13130200142308	Pav. Calle Francisco Villa, Puerta Del Monte.	En Ejecución	2013	\$245,008	\$245,008	\$245,008	\$245,008	\$245,008	\$245,008	\$245,008		\$245,008
GUA13130200142406	Pav. Calle Felipe Angeles, San Nicolas De Los Agustinos.	En Ejecución	2013	\$350,620	\$350,620	\$350,620	\$350,620	\$350,620	\$350,620	\$350,620		\$350,620
GUA13130200142423	Pav. Calle Lazaro Cardenas, San Nicolas De Los Agustinos	En Ejecución	2013	\$416,193	\$416,193	\$416,193	\$416,193	\$416,193	\$416,193	\$416,193		\$416,193
GUA13130200142465	Pav. Calle Lindavista, El Capulin.	En Ejecución	2013	\$371,747	\$371,747	\$371,747	\$371,747	\$371,747	\$371,747	\$371,747		\$371,747

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		TERCER TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO									
PERIODO QUE SE REPORTA:		ENTIDAD FEDERATIVA:											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Avance Físico					
								Observaciones					
GUA13130200142049	Pav. Calle 5 De Mayo, El Capulin	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,000	100.00	1.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130200142258	Pav. Calle Leon 2da. Etapa (Acceso A Cecileg), El Sabino	99.97	\$0	M2, Concreto hidráulico	92,411	100.00	0.99	Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130200142292	Pav. Calle 5 De Mayo, Los Garcia Uribe	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	700	100.00	1.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130200142308	Pav. Calle Francisco Villa, Puerta Del Monte.	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,500	100.00	1.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130200142406	Pav. Calle Felipe Angeles, San Nicolas De Los Aguilinos.	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	5,600	100.00	1.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130200142423	Pav. Calle Lazaro Cardenas, San Nicolas De Los Aguilinos	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	5,600	100.00	1.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130200142485	Pav. Calle Lindavista, El Capulin.	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,600	100.00	1.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cada en papel y formato en disco electrónico)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014 EJERCICIO FISCAL PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO											
GUJA13130200142553	Rio, Calle, Instalación 1era. Etapa, San Nicolás De Los Aguilares.	35	Guanajuato	Salvatierra	San Nicolás de los Aguilares	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUJA13130200142634	Sistema De Agua Potable (1era. Etapa), Las Cañas	38	Guanajuato	Salvatierra	Las Cañas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	
GUJA13130200142746	Ampliación Red Eléctrica Calle Vergelitos Y Calle De Acceso, Los Esquiños.	39	Guanajuato	Salvatierra	La Esquina	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUJA13130200142788	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Privada Hidalgo Y Colonia Nueva, En Ojo De Agua De Ballesteros	40	Guanajuato	Salvatierra	Ojo de Agua de Ballesteros	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUJA13130200142815	Ampliación De Red Eléctrica Calle Río Lerma, Palo Blanco	41	Guanajuato	Salvatierra	Palo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUJA13130200142885	Sistema De Agua Potable (1era. Etapa), El Caracol.	42	Guanajuato	Salvatierra	El Caracol	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	
GUJA13130200142922	Ampliación De Red Eléctrica, Calle Emiliano Zapata, Esencia Del Carmen De Maravato.	43	Guanajuato	Salvatierra	Esencia del Carmen de Maravato	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		TERCER TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO		Avance Físico		Observaciones	
PERIODO QUE SE REPORTA:									
ENTIDAD FEDERATIVA:									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA13130200142653	Pav. Calle Joaquín Amaro 1era. Etapa, San Nicolás De Los Agustinos.	0.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	5,600	100.00	0.00	Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200142634	Sistema De Agua Potable (1era. Etapa), Las Cañas	100.00	\$0	Sistema	30	100.00	1.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200142746	Ampliación Red Eléctrica Calle Vergelillos Y Calle De Acceso, La Esquina.	100.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	60	100.00	1.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200142786	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Prijsada Hidalgo Y Colonia Nueva, En Ojo De Agua De Ballesteros	100.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	3,800	100.00	1.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200142815	Ampliación De Red Eléctricaen Calle Río Lerma, Palo Blanco	100.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	40	100.00	1.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200142685	Sistema De Agua Potable (1era. Etapa), El Carracol.	100.00	\$0	Metros Lineales	60	100.00	1.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130200142922	Ampliación De Red Eléctrica Calle Emiliano Zapata, Estancia Del Carmen De Maravatio.	100.00	\$0	Metros Lineales	600	100.00	1.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de nivel estatal)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
<b>2014.</b> <b>TERCER TRIMESTRE</b> <b>11 - GUAMUJATO</b>												
GUA13130200142947	Sistema De Agua Potable (1era. Etapa). En El Píul.	44	Guajuato	Salvatierra	El Píul	Rural	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	
GUA13130200143000	Línea De Conexión De Agua Potable en Rosa Tepeote y El Píul 2da. Etapa. El Píul	45	Guajuato	Salvatierra	El Píul	Rural	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	
GUA13130200143039	Sistema De Agua Potable (Red De Distribución, Sectorización, Micromedición). 1era. Etapa En Santa Rosa Tepeote	46	Guajuato	Salvatierra	Santa Rosa Tepeote	Rural	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	
GUA13130200143070	Construcción De Sistema De Agua Potable (Red De Distribución) 1era. Etapa. San Pedro De Los Naranjos.	47	Guajuato	Salvatierra	San Pedro de los Naranjos	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	
GUA13130200143136	Ampliación Red Eléctrica Calle Altagoa. San Antonio Emérgaro	50	Guajuato	Salvatierra	San Antonio Emérgaro	Rural	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUA13130200143156	Ampliación Red Eléctrica Calle Salda A. Salvatierra. San Nicolás De Los Aguilinos.	51	Guajuato	Salvatierra	San Nicolás de los Aguilinos	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUA13130200143179	Ampliación De Red De Electrificación Calle Leon (Salida Al Capulín) Y Juvenino Rosas. El Sabino	52	Guajuato	Salvatierra	El Sabino	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO												
Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (financiado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13130200142947	Sistema De Agua Potable (1era. Etapa), En El Píñal.	En Ejecución	2013	\$38,643	\$38,643	\$38,643	\$38,643	\$38,643	\$38,643	\$38,643		\$38,643
GUA13130200143000	Línea De Conducción De Agua Potable Santa Rosa Tejocote Y El Píñal 2da. Etapa, El Píñal	En Ejecución	2013	\$761,572	\$626,262	\$626,262	\$626,262	\$626,262	\$626,262	\$626,262		\$626,262
GUA13130200143039	Sistema De Agua Potable (Red De Distribución, Sectorización, Micromedición), 1era. Etapa En Santa Rosa Tejocote.	En Ejecución	2013	\$700,000	\$493,018	\$493,018	\$493,018	\$493,018	\$493,018	\$493,018		\$493,018
GUA13130200143070	Construcción De Sistema De Agua Potable (Línea De Conducción, Tanque Y Red De Distribución) 1era. Etapa, San Pedro De Los Naranjos.	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,907,001	\$1,907,001	\$1,907,001	\$1,907,001	\$1,907,001	\$1,907,001		\$1,907,001
GUA13130200143136	Ampliación Red Eléctrica Calle Altagesa, San Antonio Emenguero	En Ejecución	2013	\$238,428	\$214,610	\$214,610	\$214,610	\$214,610	\$214,610	\$214,610		\$214,610
GUA13130200143156	Ampliación Red Eléctrica Calle Salida A Salvaterra, San Nicolás De Los Agustinos.	En Ejecución	2013	\$300,000	\$254,656	\$254,656	\$254,656	\$254,656	\$254,656	\$254,656		\$254,656
GUA13130200143179	Ampliación De Red De Electrificación Calle León (Salida Al Capulín) Y Juvenino Rosas, El Sabino	En Ejecución	2013	\$250,000	\$142,833	\$142,833	\$142,833	\$0	\$0	\$0		\$0



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones			
GUA13130200142947	Sistema De Agua Potable (1era. Etapa), En El Pirul.	100.00	\$0	Sistema	30	100.00	1.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA13130200143000	Línea De Conduccion De Agua Potable Santa Rosa Tejocote Y El Pirul 2da. Etapa El Pirul	100.00	\$0	Metros Lineales	60	100.00	1.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA13130200143039	Sistema De Agua Potable (Red De Distribucion, Sctorización., Micromedición), 1era. Etapa En Santa Rosa Tejocote.	100.00	\$0	Sistema	60	100.00	1.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA13130200143070	Construccion De Sistema De Agua Potable (Línea De Conduccion, Tanque Y Red De Distribucion) 1era. Etapa, San Pedro De Los Naranjos.	100.00	\$0	Sistema	3,200	100.00	1.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA13130200143136	Ampliacion Red Electrica Calle Altagesa, San Antonio Emenguero	100.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	450	100.00	1.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA13130200143156	Ampliacion Red Electrica Calle Salida A Salvatierra, San Nicolas De Los Aguilinos.	100.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	5,600	100.00	1.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
GUA13130200143179	Ampliacion De Red De Elicificacion Calle Salida Al Capuiny Y Juvenlino Rosas, El Sabino	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	4,800	100.00	0.00	Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de nivel estatal)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
<b>2014</b> <b>TERCER TRIMESTRE</b> <b>11 - GUAMAJUATO</b>												
GUAJ13130200143202	Ampliación De Red De Electrificación Calle Arca, Prisa De San Juan	53	Guajuato	Salvatierra	Prisa de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUAJ13130200143221	Ampliación De Red De Electrificación Calle Del Bieque Y Calle Silvio En Cupareo.	54	Guajuato	Salvatierra	Cupareo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUAJ13130200143269	Ampliación De Red De Electrificación Carretera Salvatierra-Acambaro Km6. San Antonio Emenguaro	55	Guajuato	Salvatierra	San Antonio Emenguaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUAJ13130200143299	Ampliación De Red De Electrificación Calle Prolongación Juvenino Rosas, La Estancia De San José Del Carmen	56	Guajuato	Salvatierra	La Estancia de San José del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUAJ13130200143387	Ampliación De Red De Electrificación Calle Francisco J. Madero Y Loma Bonita, El Rancho De Sa El Salvador	59	Guajuato	Salvatierra	El Salvador (Rancho San José del Carmen)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUAJ13130200145294	Red Eléctrica Calle V. Guerrero, Santo Tomás Huastlaneco	61	Guajuato	Salvatierra	Santo Tomás Huastlaneco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUAJ13130200145295	Red Eléctrica Calle Guadalupe Y Golondrinas, Cuadrante, Salvatierra	62	Guajuato	Salvatierra	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:		2014																	
PERIODO QUE SE REPORTA:		TERCER TRIMESTRE																	
ENTIDAD FEDERATIVA:		11 - GUANAJUATO																	
Avance Financiero																			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (financiado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado									
GUA13130200143202	Ampliacion De Red De Electrificacion Calle Anza, Presa De San Juan	En Ejecución	2013	\$225,000	\$158,095	\$158,095	\$0	\$0	\$0	\$0									
GUA13130200143221	Ampliacion De Red De Electrificacion Calle Del Bosque Y Calle Sllao, En Cupareo.	En Ejecución	2013	\$150,000	\$37,434	\$37,434	\$0	\$0	\$0	\$0									
GUA13130200143269	Ampliacion De Red De Electrificacion Carretera Salvatierra-Acambaro Km6, San Antonio Emenguato	En Ejecución	2013	\$125,000	\$59,616	\$59,616	\$0	\$0	\$0	\$0									
GUA13130200143299	Ampliacion De Red De Electrificacion Calle Promocion Juvenino Rosas, La Estancia De San Jose Del Carmen	En Ejecución	2013	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000									
GUA13130200143367	Ampliacion De Red De Electrificacion Calle Francisco I. Madero Y Loma Bonita, El Rancho De Sa El Salvador	En Ejecución	2013	\$150,000	\$136,162	\$136,162	\$0	\$0	\$0	\$0									
GUA13130200146294	Red Electrica Calle V. Guerrero, Santo Tomas Hualzindco	En Ejecución	2013	\$187,500	\$199,799	\$199,799	\$0	\$0	\$0	\$0									
GUA13130200146295	Red Electrica Calle Gaviotas Y Golondrinas, Cuadros2, Salvatierra	En Ejecución	2013	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$0	\$0	\$0	\$0									

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO	Avance Físico										Observaciones
		Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
GUA13130200143202	Ampliación De Red De Electrificación Calle Ariza, Piedad De San Juan	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	150	100.00	0.00	Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130200143221	Ampliación De Red De Electrificación Calle Del Bosque Y Calle Sillao, En Cupareo.	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	900	100.00	0.00	Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130200143269	Ampliación De Red De Electrificación Metro De San Antonio-Acambaro Km0, San Antonio Enneguillaro	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	450	100.00	0.00	Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130200143299	Ampliación De Red De Electrificación Calle Prolongacion Juventino Rosas, La Estancia De San Jose Del Carmen	100.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	1,200	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130200143367	Ampliación De Red De Electrificación Calle Francisco J. Madero Y Loma Bontia, El Rancho De Sa El Salvador	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	150,000	100.00	0.00	Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130200145294	Red Eléctrica Calle V. Guerrero, Santo Tomas Huatzindco	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	187,500	100.00	0.00	Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.				
GUA13130200145295	Red Eléctrica Calle Gaviotas Y Golondrinas, Cuadros2, Salvatierra	0.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	262,500	100.00	0.00	Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.				

FORMATO ÚNICO SOBRE ASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el pre y postregistro en el sistema)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014 EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
GUAJ13130200145308	Par. Electrica Calles Escaliglo y Sinal. Col. Lomas Verdes Salvatierra	63	Guajuato	Salvatierra	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
GUAJ13130200145303	Par. Calle Arbolada, Iera. Etapa Col. Division Del Norte, Salvatierra	64	Guajuato	Salvatierra	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAJ13130200145307	Par. Calle Leon Iera. Etapa. Col. Guanajuato Salvatierra	65	Guajuato	Salvatierra	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAJ13130200145312	Par. Calle Huesca De Guaymas Y Oriente, Col. Alvaro Obregón Calzera Municipal	66	Guajuato	Salvatierra	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAJ13130200145321	Par. Calle Benito Juárez, Col. Los Viveros Calzera Municipal	67	Guajuato	Salvatierra	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAJ13130200145325	Par. Calle San Cristobal, Col. San Cristobal Gob. Irapu.	68	Guajuato	Salvatierra	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUAJ13130200145331	Par. Calle Fray Andres De San Andres, San Antonio Emarguero	69	Guajuato	Salvatierra	San Antonio Emarguero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO												
Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Instruido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13130200145298	Red Eléctrica Calles Eualliplo Y Sinal, Col. Lomas Verdes Salvatierra	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000		
GUA13130200145303	Pav. Calle Arboledas 1era. Etapa Col. Division Del Norte, Salvatierra	En Ejecución	2013	\$1,135,447	\$320,967	\$320,967	\$320,967	\$320,967	\$320,967	\$320,967		
GUA13130200145307	Pav. Calle Leon 1era. Etapa, Col. Guanajuato Salvatierra	En Ejecución	2013	\$992,308	\$992,301	\$992,301	\$992,301	\$992,301	\$992,301	\$992,301		
GUA13130200145312	Pav. Calle Heroes De Granaditas Y Oriente, Col. Alvaro Obregon Cabeza Municipal	En Ejecución	2013	\$354,411	\$354,494	\$354,494	\$354,494	\$354,494	\$354,494	\$354,494		
GUA13130200145321	Pav. Calle Benito Juarez, Col. Los Viveros Cabeza Municipal	En Ejecución	2013	\$289,538	\$289,557	\$289,557	\$289,557	\$289,557	\$289,557	\$289,557		
GUA13130200145325	Pav. Calle San Cristobal, Col. San Cristobal Cab. Mpal.	En Ejecución	2013	\$425,595	\$383,683	\$383,683	\$383,683	\$383,683	\$383,683	\$383,683		
GUA13130200145331	Pav. Calle Fray Andres De San Andres, San Antonio Emenguario	En Ejecución	2013	\$776,589	\$502,105	\$502,105	\$502,105	\$0	\$0	\$0		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:		Avance Físico										Observaciones
TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado					
GUA13130200145298	Red Electrica Calles Eucaliplo y Sinal, Col. Lomas Verdes Salvaterra	100.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	450,000	100.00	1.00					Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200145303	Pav. Calle Arboladas 1era. Etapa Col. Division Del Norte, Salvaterra	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,135,447	100.00	1.00					Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200145307	Pav. Calle Leon 1era. Etapa, Col. Guanajuato Salvaterra	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	992,308	100.00	1.00					Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200145312	Pav. Calle Herodes De Granaditas Y Oriente, Col. Alvaro Obregon Cabecera Municipal	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	354,411	100.00	1.00					Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200145321	Pav. Calle Banito Juarez, Col. Los Viveros Cabecera Municipal	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	289,538	100.00	1.00					Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200145325	Pav. Calle San Cristobal, Col. San Cristobal Cab. Mpal.	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	425,585	100.00	1.00					Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200145331	Pav. Calle Fray Andres De San Andres, San Antonio Emenguato	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	776,589	100.00	0.00					Financiera: PENDIENTE DE EJERCER / Física: PENDIENTE DE EJERCER / Registro: PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cada fila por proyecto y presupuesto en un solo documento)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUJA13130200745340	Per. Calle Leon Ter. Etapa. El Sabino	70	Guajuato	Salvatierra	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUJA13130200745379	Programa Pipa Veriente Fognos, Municipio De Salvatierra	71	Guajuato	Salvatierra	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	
GUJA13130400274134	Rehab. De Drenaje Calles Zaragoza, Reforma, 5 De Febrero, Felipe Angeles Y Colecor Rio Oto., 1era. Etapa, Urirco	84	Guajuato	Salvatierra	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SALVATIERRA	Agua y saneamiento	
GUJA13130400274164	Construcción Red De Energia Eléctrica Calle Rosal, En San Pedro De Los Narajagos	85	Guajuato	Salvatierra	San Pedro de los Narajagos	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SALVATIERRA	Urbanización	
GUJA13130400274231	Apertura Al Programa 1er. Etapa Ciento Comandante, Col. Division Del Norte	86	Guajuato	Salvatierra	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SALVATIERRA	Asistencia Social	
GUJA13130400274270	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Gonzalez Ter. Etapa, En El Potrero	87	Guajuato	Salvatierra	Rural	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SALVATIERRA	Asistencia Social	
GUJA13130400274327	Pavimentación De Boulevard Posadas Ocampo Fognos-Hacienda, En Cateocra Municipal	88	Guajuato	Salvatierra	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SALVATIERRA	Asistencia Social	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO												
EJERCICIO FISCAL:	PERIODO QUE SE REPORTA:	ENTIDAD FEDERATIVA:	Avance Financiero									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (financiado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13130200146340	Pav. Calle Leon 1era. Etapa, El Sabino	En Ejecución	2013	\$972,907	\$586,496	\$586,496	\$586,496	\$0	\$0	\$0		\$0
GUA13130200146378	Programa Pdzp Veritente Fogones, Municipio De Salvatierra	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0		\$0
GUA13130400274134	Rehab. De Drenaje Calles Zaragoza, Reforma, 5 De Febrero, Felipe Angeles Y Colector Rio Gló., 1era. Etapa, Urirco	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000		\$1,000,000
GUA13130400274164	Construccion Red De Energia Electrica Calle Rosal, En San Pedro De Los Naranjos	En Ejecución	2013	\$15,656	\$15,656	\$15,656	\$15,656	\$0	\$0	\$0		\$0
GUA13130400274231	Aportacion Al Programa 1er. Etapa Centro Comunitario, Col. Division Del Norte	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000		\$1,000,000
GUA13130400274270	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Gardenia 1er. Etapa, En El Postrero	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$424,444	\$424,444	\$424,444		\$424,444
GUA13130400274327	Pavimentacion De Boulevard Posadas Ocampo Fonso-Hacienda, En Cabecera Municipal	En Ejecución	2013	\$81,724	\$81,724	\$81,724	\$81,724	\$81,724	\$81,724	\$81,724		\$81,724

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		TERCER TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO										
PERIODO QUE SE REPORTA:														
ENTIDAD FEDERATIVA:														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Avance Físico						
								Observaciones						
GUA13130200145340	Pav. Calle Leon 1era. Etapa. El Sabino	0.00	\$0	M2. Concreto Hidráulico	971,907	100.00	0.00	Financiera: PENDIENTE DE EJECUTAR / Física: PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
GUA13130200145378	Programa Pízo Vertiente Fogones, Municipio De Salvatierra	0.00	\$0	Apoyo	250,000	100.00	0.00	Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
GUA13130400274134	Rehab. De Drenaje Calles Zaragoza, Reforma 3 De Febrero, Felipe Angeles Y Colector Rio Gto., 1era. Etapa. Unión	100.00	\$0	Metro Lineal	1,000,000	100.00	1.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
GUA13130400274164	Constitucion Red De Energia Electrica Calle Rosal, En San Pedro De Los Naranjos	0.00	\$0	Metros Lineales	15,656	100.00	0.00	Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
GUA13130400274231	Aportación Al Programa 1er. Etapa Centro Comunitario, Col. Division Del Norte	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000,000	100.00	1.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
GUA13130400274270	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Gardenia 1er. Etapa, En El Portero	53.06	\$0	Metros Cuadrados	800,000	100.00	0.53	Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
GUA13130400274327	Pavimentacion De Boulevard Rosadas Con Fompo-Industria, En Cabeceera Municipal	100.00	\$0	Metros Cuadrados	81,724	100.00	1.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(utilice en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
<b>2014.</b> <b>TERCER TRIMESTRE</b> <b>11 - GUANAJUATO</b>												
GJUA13130400274407	Ampliación Red De Electrificación Calle Juveniles Rosas, El Sabino	89	Guanajuato	Salvatierra	El Sabino	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio DE SALVATIERRA	Urbanización	
GJUA13130400274453	Ampliación Red De Electrificación Calle Adamán González, El Sabino	90	Guanajuato	Salvatierra	El Sabino	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio DE SALVATIERRA	Urbanización	
GJUA13130400274479	Ampliación De Red De Electrificación Calle Luna Somá, En Franqueo De El Sabino	91	Guanajuato	Salvatierra	El Salvador (Rancho San José del Carmen)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio DE SALVATIERRA	Urbanización	
GJUA13130400274615	Ampliación Red Eléctrica Calle Lazaro Cardenas, San Antonio Emenguaro	92	Guanajuato	Salvatierra	San Antonio Emenguaro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE LAZARO CARDENAS, SAN ANTONIO EMENGUARO	Urbanización	
GJUA13130400274642	Ampliación Red De Alumbrado Publico Calle Ampios, En El Potrero	93	Guanajuato	Salvatierra	El Potrero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SALVATIERRA	Urbanización	
GJUA13130400274672	Construcción De Servicio Sanitario En Cefis 98 Ter. Eспа, Cabecera Municipal	94	Guanajuato	Salvatierra	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SALVATIERRA	Agua y saneamiento	
GJUA13130400274692	Construcción De Aulas En Telescudería Ter. Eспа, Cabecera Municipal	95	Guanajuato	Salvatierra	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SALVATIERRA	Agua y saneamiento	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (financiado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13130400274407	Ampliacion Red De Electrificacion Calle Juventino Rosas, El Sabino	En Ejecución	2013	\$113,092	\$113,092	\$113,092	\$113,092	\$0	\$0	\$0		
GUA13130400274463	Ampliacion Red De Electrificacion Calle Abraham Gonzalez, El Sabino	En Ejecución	2013	\$51,422	\$51,422	\$51,422	\$51,422	\$51,422	\$51,422	\$51,422		
GUA13130400274479	Ampliacion De Red De Electrificacion Calle Loma Bonita, En Ránchito De El Salvador	En Ejecución	2013	\$69,736	\$69,736	\$69,736	\$69,736	\$0	\$0	\$0		
GUA13130400274515	Ampliacion Red Electrica Calle Lazaro Cardenas, San Antonio Emenguario	En Ejecución	2013	\$136,616	\$136,616	\$136,616	\$136,616	\$0	\$0	\$0		
GUA13130400274542	Ampliacion Red De Alumbrado Publica Calle Anapola, En El Potrero	En Ejecución	2013	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$0	\$0	\$0		
GUA13130400274572	Construccion De Servicio Sanitario En Celta 89 1er. Etapa, Cabecera Municipal	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0		
GUA13130400274592	Construccion De Aulas En Telesecundaria 1er. Etapa, Cabecera Municipal	En Ejecución	2013	\$255,118	\$255,118	\$255,118	\$255,118	\$0	\$0	\$0		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:		Avance Físico										Observaciones
TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto											
GUA13130400274407	Ampliación Red De Electrificación Calle Juvenitino Rosas, El Sabino	0.00	\$0	Metros Lineales	113,091	100.00	0.00					Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400274453	Ampliación Red De Electrificación Calle Abraham Gonzalez, El Sabino	100.00	\$0	Metros Lineales	51,422	100.00	1.00					Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400274479	Ampliación De Red De Electrificación Calle Loma Bonita, En Rancho De El Salvador	0.00	\$0	Metros Lineales	66,735	100.00	0.00					Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400274615	Ampliación Red Eléctrica Calle Lazaro Cardenas, San Antonio Emenguero	0.00	\$0	Metros Lineales	136,615	100.00	0.00					Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400274642	Ampliación Red De Alumbrado Publica Calle Ampolla, En El Portero	0.00	\$0	Metros Lineales	154,000	100.00	0.00					Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400274672	Construcción De Servicio Sanitario En Cella 89 1er. Etapa, Cabeecera Municipal	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Inodoros	200,000	100.00	0.00					Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400274692	Construcción De Aulas En Telesecundaria 1er. Etapa, Cabeecera Municipal	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Inodoros	255,117	100.00	0.00					Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de nivel estatal)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014 EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:												
TERCER TRIMESTRE 11 - GUAMAJUATO												
GUA.13130400274616	Reinvestación Calle Magnolia 1er. Etapa, Col. La Esperanza	96	Guajuato	Salvatierra	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SALVATIERRA	Asistencia Social	
GUA.13130400274666	Programa De Ordenamiento Territorial Del Municipio De Salvatierra, Cab. Mopi.	97	Guajuato	Salvatierra	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SALVATIERRA	Otros Proyectos	
GUA.13140100287008	Estado De Ingeniería Basica Planta De Tratamiento	95	Guajuato	Salvatierra	Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SALVATIERRA-GTO	Otros Proyectos	
GUA.13130400273837	Proyecto Ejecutivo De Sistema De Agua Abastecimiento (Redes De Distribución Secundaria Y Intercomunidad), Santa Rosa Topocate	81	Guajuato	Salvatierra	Santa Rosa Topocate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SALVATIERRA	Agua y saneamiento	
GUA.13130400274004	Proyecto Ejecutivo De Saneamiento Zona Celeses, Jancho, Div. Del Norte, Rcho. Nvo., Nueva Huatziindeo, Catecera Municipal	82	Guajuato	Salvatierra	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SALVATIERRA	Agua y saneamiento	
GUA.13130400274082	Red De Drenaje Saneamiento Calle 5 De Mayo, En Cerrazo Remedosa	83	Guajuato	Salvatierra	Cerrazo Remedosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SALVATIERRA	Agua y saneamiento	
GUA.13130100036430	Estudios De Pre Inversión Y De Laboratorio	sin número de proyecto	Guajuato	San Felipe	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE	Asistencia Social	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO												
Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Instruido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13130400274816	Pavimentacion Calle Magnolias 1er. Etapa, Col. La Esperanza	En Ejecución	2013	\$200,106	\$200,106	\$200,106	\$200,106	\$200,106	\$200,106	\$200,106		\$200,106
GUA13130400274686	Programa De Ordenamiento Territorial Del Municipio De Saltilerra, Cab. Mpal.	En Ejecución	2013	\$435,000	\$435,000	\$435,000	\$435,000	\$435,000	\$435,000	\$435,000		\$435,000
GUA13140100287008	Estudio De Ingenieria Basica Planta De Tratamiento	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$336,673	\$336,673	\$336,673		\$336,673
GUA14130400273937	Proyecto Ejecutivo De Sistema De Agua Potable (Redes De Distribucion, Sectorizacion Y Micromedicion), Santa Rosa Tejocote	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0		\$0
GUA14130400274004	Proyecto Ejecutivo De Saneamiento Zona Cedess, Janicho, Div. Del Norte, Rcho. Nvo., Nueva Huatziindeo, Cabecera Municipal	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0		\$0
GUA14130400274082	Red De Drenaje Sanitario Calle 5 De Mayo, En Gervacio Mendoza	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0		\$0
GUA13130100036430	Estudios De Pie Inversión Y De Laboratorio	En Ejecución	2013	\$300,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico										Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado					
GUA13130400274616	Pavimentación Calle Magnolias 1er. Etapa. Col. La Esperanza	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200,106	100.00	1.00					Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400274666	Programa De Ordenamiento Territorial Del Municipio De Salvatierra, Ceb. Mpal.	100.00	\$0	Programa	435,000	100.00	1.00					Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140100287008	Estudio De Ingeniería Básica Planta De Tratamiento	74.82	\$0	Estudio	0	100.00	0.74					Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14130400273937	Proyecto Ejecutivo De Sistema De Agua Potable (Redes De Distribución, Sectorización Y Micromedicion), Santa Rosa Tejocote	0.00	\$0	Proyecto	200,000	100.00	0.00					Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14130400274004	Proyecto Ejecutivo De Saneamiento Zona Cedess, Janicho, Div. Del Norte, Rcho. Nvo., Nueva Huatziñco, Cabeecera Municipal	0.00	\$0	Proyecto	450,000	100.00	0.00					Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14130400274052	Red De Drenaje Sanitario Calle 5 De Mayo, En Generación Mendoza	0.00	\$0	Metro Lineal	250,000	100.00	0.00					Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Física: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER / Registro: RECURSO PENDIENTE DE EJERCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100036430	Estudios De Pre Inversión Y De Laboratorio	0.00	\$0	Proyecto	28,542	100.00	0.00					Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de nivel estatal)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
<b>2014.</b> <b>TERCER TRIMESTRE</b> <b>11 - GUAMAJUATO</b>												
<b>EJERCICIO FISCAL:</b> <b>PERIODO QUE SE REPORTA:</b> <b>ENTIDAD FEDERATIVA:</b>												
GUA13130100039618	Construcción De Camino A Doble Riego De Sello (Segunda Etapa) En La Localidad Los Martinez	Sin número de proyecto	Guajuato	San Felipe	Los Martinez	Rural	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE	Urbanización	
GUA1313000157352	Programa Municipal De Apoyo Para La Adquisición De Granos Básicos	-	Guajuato	San Felipe	Cabecera municipal	n.a	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Desarrollo Rural	Otros Proyectos	
GUA13130300197470	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Tratamiento Primario En La Localidad El Jarralillo San Felipe, Gto.	MSF/DORM/XXXIII-FIS/1095-2013	Guajuato	San Felipe	El Jarralillo	Rural	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Agua y saneamiento	
GUA13130300201801	Rehabilitación De Línea Primaria De Agua Potable Del Tanque El Parrucito	-	Guajuato	San Felipe	San Felipe	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado	Agua y saneamiento	
GUA13140100284696	Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples (Módulo) Asp. En Camino De Los Nuevos Morados, Cabecera Municipal, San Felipe, Gto.	MSF/DORM/XXXIII-FIS/1095-2013	Guajuato	San Felipe	San Felipe	Urbano	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Educación	
GUA13140100285183	Pavimentación Calle Miguel Hidalgo (Primera Etapa) En Localidad Santa Rosa, Municipio De San Felipe, Gto.	MSF/DORM/XXXIII-FIS/145-2013	Guajuato	San Felipe	Santa Rosa	Rural	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización	
GUA13140200352688	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv En Calle Querétaro De La Localidad Lequileo, Municipio De San Felipe, Gto.	-	Guajuato	San Felipe	Lequileo	Rural	Asignaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Felipe	Urbanización	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (financiado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
EJERCICIO FISCAL: 2014 PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO												
GUA13130100036618	Construcción De Camino A Doble Riego De Sello (Segunda Etapa) En La Localidad Los Martinez	En Ejecución	2013	\$4,575,000	\$3,676,198	\$3,676,198	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0
GUA13130200157352	Programa Municipal De Apoyo Para La Adquisición De Granos Basicos	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,499,702	\$1,499,702	\$1,499,702	\$1,499,702	\$1,499,702	\$1,499,702		\$1,499,702
GUA13130300197470	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Tratamiento Primario En La Localidad El Jarallilo San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$1,981,478	\$1,844,560	\$1,844,560	\$1,844,560	\$1,787,299	\$1,787,299	\$1,787,299		\$1,787,299
GUA13130300201601	Rehabilitación De Línea Primaria De Agua Potable Del Tanque El Puertecito	En Ejecución	2013	\$715,156	\$736,115	\$736,115	\$736,115	\$736,115	\$736,115	\$736,115		\$736,115
GUA13140100284966	Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples (6,00x12.00 M) Asistida, En Jardín De Niños Narcozo Menoza, Cabecera Municipal, San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$550,000	\$513,369	\$513,369	\$513,369	\$513,369	\$513,369	\$513,369		\$513,369
GUA13140100285183	Pavimentación Calle Miguel Hidalgo (Primera Etapa) En Localidad Santa Rosa, Municipio De San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$2,869,307	\$2,273,561	\$2,273,561	\$2,273,561	\$2,273,561	\$2,273,561	\$2,273,561		\$2,273,561
GUA13140200328668	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kvr En Calle Querétaro De La Localidad Lequeño, Municipio De San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$121,066	\$121,066	\$121,066	\$116,284	\$96,851	\$96,851	\$96,851		\$96,851

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 EJERCICIO FISCAL: TERCER TRIMESTRE PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:		Avance Físico											Observaciones
11 - GUANAJUATO		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto												
GUA13130100036618	Construcción De Camino A Doble Riego De Sello (Segunda Etapa) En La Localidad Los Manríquez	0.00	\$0	Kilómetros	516	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130200157352	Programa Municipal De Apoyo Para La Adquisición De Granos Básicos	100.00	\$0	Acción	4,445	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130300197470	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Tratamiento Primario En La Localidad El Jaramillo San Felipe, Gto.	96.89	\$0	Sistema	421	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.					
GUA13130300201601	Rehabilitación De Línea Primaria De Agua Potable Del Tanque El Puertecito	100.00	\$0	Metro Lineal	12,635	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.					
GUA13140100284966	Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples (Cocina, Pabellón) Alrededor En Jardín De Niños Nueva Esperanza, Cabecera Municipal, San Felipe, Gto.	100.00	\$0	Aula	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.					
GUA13140100285183	Pavimentación Calle Miguel Hidalgo (Primera Etapa) En Localidad Santa Rosa, Municipio De San Felipe, Gto.	100.00	\$0	M2. Concreto Hidráulico	1,527	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.					
GUA13140200352668	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica (3.2 Kv) En Calle Querétaro De La Localidad Lequeilla, Municipio De San Felipe, Gto.	80.00	\$0	Poste	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:					

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cada fila puede tener máximo un ítem de apoyo)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014 EJERCICIO FISCAL PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO											
GUAJ13140200352936	Construcción De Microplanta De Tratamiento De Agua Potable En El N. Antonio Cabo En La Comunidad Los Arriales, San Felipe, Gto.	-	Guanajuato	San Felipe	Los Arriales	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Felipe	Educación	
GUAJ13140200353062	Construcción De Plaza Cívica Y Andadores En Esc. Secundaria Bicentenario En Cabequera Municipal	-	Guanajuato	San Felipe	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Felipe	Educación		
GUAJ13140200353114	Ampliación Del Sistema De Agua Potable El Saiz - Desesada, Localidad La Desesada, San Felipe, Gto.	-	Guanajuato	San Felipe	La Desesada	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Felipe	Agua y saneamiento	
GUAJ13140200353166	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv. En La Localidad Casas Blancas, Municipio De San Felipe, Gto.	-	Guanajuato	San Felipe	Casas Blancas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Felipe	Urbanización	
GUAJ13140200353212	Pavimentación De La Calle 7 Col. Dr. Hernández Álvarez, Cabequera, Municipal, San Felipe, Gto.	-	Guanajuato	San Felipe	San Felipe	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Felipe	Urbanización	
GUAJ13140200353265	Pavimentación De La Calle 8 Col. Dr. Hernández Álvarez, Cabequera, Municipal, San Felipe, Gto.	-	Guanajuato	San Felipe	San Felipe	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Felipe	Urbanización	
GUAJ13140300357630	Pavimentación De La Calle Prolongación Arguello (1er Etapa), Cabequera Municipal, San Felipe, Gto.	-	Guanajuato	San Felipe	San Felipe	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Felipe	Urbanización	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO												
EJERCICIO FISCAL:	PERIODO QUE SE REPORTA:	ENTIDAD FEDERATIVA:	Avance Financiero									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (financiado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13140200352936	Construcción De Microplanta De Tratamiento Y Tanque De Almacenamiento De Agua Potable, En El J.N. Antonio Caso En La Comunidad Los Arrastres, San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$150,000	\$124,487	\$124,487	\$124,487	\$106,318	\$106,318	\$106,318		
GUA13140200353062	Construcción De Plaza Cívica Y Andadores En Esc. Secundaria Bicentenario En Cabeceera Municipal	En Ejecución	2013	\$1,415,000	\$1,317,021	\$1,317,021	\$1,317,021	\$1,317,021	\$1,317,021	\$1,317,021		
GUA13140200353114	Ampliación Del Sistema De Agua Potable El Saúz - Deseada, Localidad La Deseada, San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$500,000	\$440,594	\$440,594	\$440,594	\$433,082	\$433,082	\$433,082		
GUA13140200353166	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 KV En La Localidad Casas Blancas, Municipio De San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$400,000	\$417,274	\$417,274	\$417,274	\$405,222	\$405,222	\$405,222		
GUA13140200353212	Pavimentación De La Calle 7 Col. Dr. Hernández Álvarez, Cabeceera, Municipal, San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$1,800,000	\$1,555,956	\$1,555,956	\$1,555,956	\$1,555,956	\$1,555,956	\$1,555,956		
GUA13140200353265	Pavimentación De La Calle 8 Col. Dr. Hernández Álvarez, Cabeceera, Municipal, San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,720,551	\$1,623,220	\$1,623,220	\$1,623,220		
GUA13140300357630	Pavimentación De La Calle Prolongación Arguello (1er Etapa), Cabeceera Municipal, San Felipe, Gto.	En Ejecución	2013	\$1,520,364	\$1,520,364	\$1,520,364	\$1,320,364	\$1,080,878	\$1,080,878	\$1,080,878		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2014		TERCER TRIMESTRE		11 - GUANAJUATO											
PERIODO QUE SE REPORTA:															
ENTIDAD FEDERATIVA:															
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Avance Físico							
								Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
GUA13140200352936	Construcción De Microplanta De Tratamiento Y Tanque De Almacenamiento De Agua Potable, En El J.N. Antonio Crego En La Comunidad Los Arazares, San Felipe, Gto.	85.41	\$0	Planta	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.							
GUA13140200353062	Construcción De Plaza Cívica Y Andadores En Esc. Secundaria Bicentenario En Cabecera Municipal	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	183	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.							
GUA13140200353114	Ampliación Del Sistema De Agua Potable El Saiz - Desesada, Localidad La Desesada, San Felipe, Gto.	98.29	\$0	Metros Lineales	63	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:							
GUA13140200353186	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv En La Localidad Casas Blancas, Municipio De San Felipe, Gto.	97.11	\$0	Poste	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.							
GUA13140200353212	Pavimentación De La Calle 7 Col. Dr. Hernández Álvarez, Cabecera Municipal, San Felipe, Gto.	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	193	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.							
GUA13140200353285	Pavimentación De La Calle 8 Col. Dr. Hernández Álvarez, Cabecera Municipal, San Felipe, Gto.	90.18	\$0	M2, Concreto hidráulico	176	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.							
GUA13140200397630	Pavimentación De La Calle Prolongación Agua (El Estepo), Cabecera Municipal, San Felipe, Gto.	71.09	\$0	M2, Concreto hidráulico	28,452	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:							

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de nivel estatal)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014 EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:												
TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO												
GUA13140300397849	Pavimentación De La Calle Saúz Segunda Etapa) En Localidad Jara) De Berrios Municipio De San Felipe, Guanajuato	-	Guanajuato	San Felipe	Jara) de Berrios	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Felipe	Urbanización	
GUA13140300397973	Revisión de La Calle Privada S De Mayo, Col. La Toneta, San Felipe, Gto.	-	Guanajuato	San Felipe	San Felipe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Felipe	Urbanización	
GUA13140300398078	Urbanización Integral De La Calle Colón (Segunda Etapa), Cabeecera Municipal, Municipio De San Felipe, Gto.	-	Guanajuato	San Felipe	San Felipe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Felipe	Urbanización	
GUA13130200149598	Fondo De Apoyo Para La Infraestructura Municipal Fam En Las Verientes De Electricifcaciones)	E084	Guanajuato	San Francisco del Rincón	Cabeceza municipal	n.a	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON	Otros Proyectos	
GUA13130200149682	Públic Pavimentacion De Calles	E085	Guanajuato	San Francisco del Rincón	Cabeceza municipal	n.a	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON	Otros Proyectos	
GUA13140100287620	Drenaje En La Calle Ignacio Alonzo De La Com. Ignacio De Hittals	E132	Guanajuato	San Francisco del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON	Agua y saneamiento	
GUA13140100287634	Agua Potable Calle Ignacio Alonzo De La Comunidad De San Ignacio De Hittago	E134	Guanajuato	San Francisco del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON	Agua y saneamiento	





FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Grife en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:		TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico										Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado							
GUA13140300397849	Pavimentación De La Calle Saiz (Segunda Etapa) En Localidad Jara De Berrios Municipio De San Felipe, Guanajuato	36.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	235	0.00	41.13	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.						
GUA13140300397973	Pavimentación De La Calle Privada 5 De Mayo, Col. La Tenería, San Felipe, Gto.	3.81	\$0	M2, Concreto hidráulico	28,452	0.00	8.03	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.						
GUA13140300398078	Urbanización Integral De La Calle Colón (Segunda Etapa), Calascera Municipal, Municipio De San Felipe, Gto.	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	28,452	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.						
GUA13130200148598	Fondo De Aprove Para La Infraestructura Municipal Faim (En Las Verientes De Electrificaciones)	100.00	\$0	Poste	243	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.						
GUA13130200148682	Pólibo Pavimentación De Calles	100.00	\$0	Metros Lineales	1,150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.						
GUA13140100287620	Drenaje En La Calle Ignacio Allende De La Com. Ignacio De Hidalgo	100.00	\$0	Metro Lineal	179	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.						
GUA13140100287634	Agua Potable Calle Ignacio Allende De La Comunidad De San Ignacio De Higaldo	100.00	\$0	Metro Lineal	179	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.						

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el país y para el extranjero)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA13140100287645	Alumbrado Publico En La Calle Ignacio Alende En La Comunidad San Ignacio De Hidalgo	E133	Guajuatlo	San Francisco del Rincon	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON	Urbanización	
GUA13140300374029	3x1 Para Migrantes	K0104	Guajuatlo	San Francisco del Rincon	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON	Urbanización	
GUA13140300374072	Construcción Casa De Salud En La Comunidad El Gornon	K0001	Guajuatlo	San Francisco del Rincon	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON	Salud	
GUA13140300374104	Habitat	K0068	Guajuatlo	San Francisco del Rincon	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON	Urbanización	
GUA13140300374151	Rehabilitación De Pozo En La Comunidad San Atomo El Pito	K0008	Guajuatlo	San Francisco del Rincon	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON	Agua y saneamiento	
GUA13130100061042	Programa Faim (Filer) 2013	Sin número de proyecto	Guajuatlo	San José Iturbide	San José Iturbide	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL COFH	Otros Proyectos	
GUA13130100062383	Programa De Desarrollo De Infraestructura Basica Y Comunitaria (Foriner) 2013	Sin número de proyecto	Guajuatlo	San José Iturbide	San José Iturbide	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL COFH	Otros Proyectos	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (financiado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Financiero	
GUA13140100287645	Alumbrado Publico En La Calle Ignacio Alende En La Comunidad San Ignacio De Hidalgo	En Ejecución	2013	\$74,142	\$74,142	\$74,132	\$74,132	\$66,265	\$66,265	\$66,265		
GUA13140300374029	3x1 Para Migrantes	En Ejecución	2013	\$932,749	\$932,749	\$932,749	\$932,749	\$0	\$0	\$0		
GUA13140300374072	Construccion Casa De Salud En La Comunidad El Gornion	En Ejecución	2013	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$0	\$0	\$0		
GUA13140300374104	Habitat	En Ejecución	2013	\$1,375,000	\$1,375,000	\$1,375,000	\$1,375,000	\$0	\$0	\$0		
GUA13140300374151	Perforacion De Pozo En La Comunidad San Antonio El Alto	En Ejecución	2013	\$337,384	\$337,384	\$337,384	\$337,384	\$0	\$0	\$0		
GUA13130100061042	Programa Faim (Fider) 2013	En Ejecución	2013	\$2,350,000	\$2,350,795	\$2,350,795	\$2,350,795	\$18,655	\$18,655	\$18,655		
GUA13130100062363	Programa De Desarrollo De Infraestructura Basica Y Comunitaria (Adrene) 2013	En Ejecución	2013	\$0	\$1,869,324	\$1,869,324	\$1,869,324	\$560,413	\$560,413	\$560,413		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		Avance Físico							Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GUA13140100287645	Alumbrado Publico En La Calle Ignacio Allende En La Comunidad San Ignacio De Hidalgo	89.38	\$0	Pieza	179	100.00	89.38	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
GUA13140300374029	3x1 Para Migrantes	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,540	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
GUA13140300374072	Construccion Casa De Salud En La Comunidad El Gorrión	0.00	\$0	Proyecto	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
GUA13140300374104	Habitat	0.00	\$0	Metros Cuadrados	540	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
GUA13140300374151	Perforacion De Pozo En La Comunidad San Antonio El Alto	0.00	\$0	Proyecto	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
GUA1313010061042	Programa Faim (Fider) 2013	0.79	\$0	Kilometro	100	100.00	0.79	Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO CONFORME A 3ERA MODIFICACION - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
GUA1313010062363	Programa De Desarrollo De Infraestructura Basica Y Comunitaria (Adrene) 2013	29.98	\$0	Metros Cubicos	100	100.00	29.98	Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO CONFORME 3ERA MODIFICACION - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el país y proyectos en el extranjero)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014- TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO												
GUA13130100054092	Servicios Financieros Y Bancarios 2013	Sin número de proyecto	Guanajuato	San José Iturbide	San José Iturbide	Urbano	Acreditaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesorería C001	Otros Proyectos	
GUA13130300212383	Construcción De Fajas En Sec. Técnica No. 19 Buenavista 2013	-	Guanajuato	San José Iturbide	Buenavista	Rural	Acreditaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	Educación	
GUA13130300213191	Vivienda Digna (Fonapho) 2013	-	Guanajuato	San José Iturbide	Cobertura municipal		Acreditaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo Social	Asistencia Social	
GUA13130100054408	Prodim 2013	4	Guanajuato	San Luis de la Paz	Cobertura municipal	n.a.	Acreditaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA	Otros Proyectos	
GUA13130100055802	Fomento Economico	5	Guanajuato	San Luis de la Paz	Cobertura municipal	n.a.	Acreditaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FOMENTO ECONOMICO	Otros Proyectos	
GUA13130100055823	Mantenimiento De Caminos Rurales	6	Guanajuato	San Luis de la Paz	Cobertura municipal	n.a.	Acreditaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	
GUA13130100055833	Bahcoo En Zona Urbana	7	Guanajuato	San Luis de la Paz	Cobertura municipal	n.a.	Acreditaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (finistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
GUA13130100064092	Servicios Financieros Y Bancarios 2013	En Ejecución	2013	\$7,710	\$82,630	\$82,630	\$82,630	\$468	\$468	\$468		
GUA13130300212393	Construcción De Foro En Sec. Técnica No. 19 Buenavistilla 2013	En Ejecución	2013	\$344,000	\$344,000	\$344,000	\$344,000	\$152,148	\$152,148	\$152,148		
GUA13130300213191	Vivienda Digna (Fonapho) 2013	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0		
GUA1313010006408	Prodim 2013	En Ejecución	2013	\$708,500	\$894,719	\$894,719	\$894,719	\$0	\$0	\$0		
GUA13130100065602	Fomento Economico	En Ejecución	2013	\$1,937,576	\$2,937,576	\$2,937,576	\$2,937,576	\$2,604,917	\$2,604,917	\$2,604,917		
GUA13130100065623	Mantenimiento De Caminos Rurales	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$520,797	\$520,797	\$520,797	\$520,797	\$520,797	\$520,797		
GUA13130100065633	Bahoeo En Zona Urbana	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$644,419	\$644,419	\$644,419	\$644,419	\$644,419	\$644,419		

Avance Financiero

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2014 EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:		Avance Físico										Observaciones
TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado					Observaciones
GUA13130100064092	Servicios Financieros Y Bancarios 2013	0.57	\$0	Pesos	100	100.00	0.57					Financiera: / Física: / Registro: Se realiza erogación en el trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300212393	Construcción De Foro En Sec. Técnica No. 19 Buenavista 2013	44.23	\$0	Obra	0	100.00	44.23					Financiera: / Física: / Registro: No se realiza erogación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300213191	Vivienda Digna (Fonopho) 2013	0.00	\$0	Apoyo	0	100.00	0.00					Financiera: / Física: / Registro: No se realiza erogación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100005408	Prodlim 2013	0.00	\$0	Acción	708,500	100.00	0.00					Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100005802	Fomento Economico	88.68	\$0	Hectárea	1,937,576	100.00	88.68					Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100005823	Mantenimiento De Caminos Rurales	100.00	\$0	Kilómetros	3,000,000	100.00	100.00					Financiera: NINGUNA / Física: ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100005833	Balceo En Zona Urbana	100.00	\$0	Metros	2,000,000	100.00	100.00					Financiera: concluida / Física: concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APORTACIONES DE FEDERACIONES FEDERALES  
(para el agua y potabilización municipal)

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
2014 EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	TERCER TRIMESTRE 11 - GUAMAJUATO											
GUAJ13130100005701	Mi Casa Diferente	12	Guajuato	San Luis de la Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	
GUAJ13130100009721	Gastos Indirectos De Obras Publicas	15	Guajuato	San Luis de la Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	
GUAJ13130100009723	Escuela Digna	16	Guajuato	San Luis de la Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	
GUAJ13130100009729	Habitat (Mejoramiento Del Entorno Urbano)	18	Guajuato	San Luis de la Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	
GUAJ13130100009752	Afiliacion De Redes De Agua Potable (Proy. De Sectorizacion)	29	Guajuato	San Luis de la Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AGUA POTABLE	Otros Proyectos	
GUAJ13130100009764	Equipamiento Y Lect. De Pozo, Comat. Sislms De Abast. De Agua Potable	30	Guajuato	San Luis de la Paz	San Nicolas del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AGUA POTABLE	Otros Proyectos	
GUAJ13130100009785	Const. Colector Sanitario Para Interconectar El Sist. De Mineral Pozos A Cabeera	32	Guajuato	San Luis de la Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AGUA POTABLE	Otros Proyectos	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:		2014																	
PERIODO QUE SE REPORTA:		TERCER TRIMESTRE																	
ENTIDAD FEDERATIVA:		11 - GUANAJUATO																	
Avance Financiero																			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (financiado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado									
GUA131010005701	Mi Casa Diferente	En Ejecución	2013	\$2,650,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$556,218	\$556,218	\$556,218									
GUA1313010009721	Gastos Indirectos De Obras Publicas	En Ejecución	2013	\$621,681															
GUA1313010009723	Escuela Digna	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$595,871	\$595,871	\$595,871									
GUA1313010009726	Habitat (Mejoramiento Del Entorno Urbano)	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,897,165	\$3,897,165	\$3,897,165									
GUA1313010009752	Adecuacion De Redes De Agua Potable (Proy. De Sectorizacion)	En Ejecución	2013	\$1,864,062	\$1,864,062	\$1,864,062	\$1,864,062	\$1,236,084	\$1,236,084	\$1,236,084									
GUA1313010009764	Equipamiento Y Lect. De Pozo, Const. Sistema De Abast. De Agua Potable	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$610,589	\$610,589	\$610,589									
GUA1313010009785	Const. Colector Sanitario Para Interconectar El Sist. De Mineral Pozos A Cabequera	En Ejecución	2013	\$4,570,000	\$4,570,000	\$4,570,000	\$4,570,000	\$0	\$0	\$0									

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2014 TERCER TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO	Avance Físico							Observaciones
		Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
GUA13130100005701	Mi Casa Diferente	55.62	\$0	Vivienda	2,650,000	100.00	55.62	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130100005721	Gastos Indirectos De Obras Publicas	0.00		Acción	621,681	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130100005723	Escuela Digna	85.12	\$0	Acción	700,000	100.00	85.12	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130100005726	Habitat (Mejoramiento Del Entorno Urbano)	97.43	\$0	Acción	4,000,000	100.00	97.43	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130100005752	Adecuacion De Redes De Agua Potable (Proy. De Sectorizacion)	66.31	\$0	Red	1,864,062	100.00	66.31	Financiera: NINGUNO / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130100005764	Equipamiento Y Lect. De Pozo, Const. Sistema De Alast. De Agua Potable	76.32	\$0	Sistema	800,000	100.00	76.32	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GUA13130100005785	Const. Colector Sanitario Para Interconectar El Sist. De Mineral Pozos A Cabeza	0.00	\$0	Estaciones	4,570,000	100.00	0.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

## **AVISO**

A todos los usuarios de las diferentes Dependencias de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como a los diferentes Organismos Públicos Descentralizados que envían diversos documentos para su publicación en el Periódico Oficial, se les solicita de la manera más atenta se sirvan remitir dicho documento en forma impresa, en discos de 3 1/2 o en CD, (realizado en Word con formato rtf), lo anterior debido a que los procesos de impresión de esta Dirección del Periódico Oficial así lo requieren.

Agradecemos la atención que le sirvan al presente Aviso.

Atte.  
**La Dirección**

**D I R E C T O R I O**

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO  
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Se publica los LUNES, MARTES, JUEVES y VIERNES

Oficinas: Km. 10 Carr. Juventino Rosas

Tel. (473) 73 3-12-54 \* Fax: 73 3-30-03

Guanajuato, Gto. \* Código Postal 36000

Correos Electronicos

Lic. Luis Manuel Terrazas Aguilar ( lterrazas@guanajuato.gob.mx )

José Flores González ( jfloresg@guanajuato.gob.mx )

**T A R I F A S :**

Suscripción Anual (Enero a Diciembre)	\$ 1,200.00
Suscripción Semestral	" 598.00
(Enero-Junio) (Julio-Diciembre)	
Ejemplares, del Día o Atrasado	" 18.00
Publicaciones por palabra o cantidad	
por cada inserción	" 2.00
Balance o Estado Financiero, por Plana	" 1,987.00
Balance o Estado Financiero, por Media Plana	" 999.00

Los pagos deben hacerse en las Oficinas Recaudadoras del Estado,  
enviando el ORIGINAL del EDICTO o del BALANCE  
con el Recibo Respectivo.

Favor de enviar ORIGINALES. Así nos evitará su devolución.

DIRECTOR  
LIC. LUIS MANUEL TERRAZAS AGUILAR