



# PERIODICO OFICIAL

## DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Fundado el 14 de Enero de 1877

Registrado en la Administración de Correos el 1o. de Marzo de 1924

AÑO CI  
TOMO CLII

GUANAJUATO, GTO., A 5 DE DICIEMBRE DEL 2014

NUMERO 194

### TERCERA PARTE "B"

#### SUMARIO:

##### **SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION**

INFORME correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014, sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM Recursos 2013), Formato Unico y Nivel Financiero, respecto de los Fondos Federales del Ramo General 33, subsidios y convenios con dependencias federales.

**2**

**SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION**

FORMATO ÚNICO SOBRE RESUMENES DE RECURSOS FEDERALES  
(Llenar en negro y proporcionar un recibo de depósito)

| EJERCICIO FISCAL   | 2014  | TRIMESTRE          | 11 - GUANAJUATO | ENTIDAD FEDERATIVA    | GUANAJUATO          | Municipio | Localidad              | Ambito   | Tipo de Recurso   | Programa Fondo Convento                                | Programa Fondo Convento - Especifico | Ramo             | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
|--------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------|------------------------|--|---|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad         | Municipio             | Localidad           | Ambito    | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convento  | Programa Fondo Convento - Especifico                              | Ramo   | Institución Ejecutora                | Tipo de Proyecto |                       |                  |
| GUA13130200150096  | Escuela Digna Publica   | 001                | Guajalato       | San Miguel de Allende | Cobertura municipal | n. a.     | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                            | Asistencia Social                    |                  |                       |                  |
| GUA13130200151927  | Recurso Asignado A Sapaama  | 27                 | Guajalato       | San Miguel de Allende | Urbano              | Urbano    | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLES PARA EL ALcantarillado DE SMA | Agua y saneamiento                   |                  |                       |                  |
| GUA13130300169847  | Programa de Vivienda Vertical Pintura Y Remozamiento De Fachadas            | 019                | Guajalato       | San Miguel de Allende | Urbano              | Urbano    | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                            | Asistencia Social                    |                  |                       |                  |
| GUA13130400269601  | Bordón En Varias Localidades  | 009                | Guajalato       | San Miguel de Allende | Urbano              | Urbano    | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                         | Asistencia Social                    |                  |                       |                  |
| GUA13130400269687  | Instalacion De Techo Del Programa Techo Digno                               | 012                | Guajalato       | San Miguel de Allende | Urbano              | Urbano    | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                            | Asistencia Social                    |                  |                       |                  |
| GUA13130400272924  | Construccion De Baños Con Sistema De Biogas En El Embargo (Nuevo Cimatarío) | 014-1              | Guajalato       | San Miguel de Allende | Rural               | Rural     | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                            | Agua y saneamiento                   |                  |                       |                  |
| GUA13130400273019  | Sanitario Ecologico (Baños Sexos) En Peña Blanca                            | 014-2              | Guajalato       | San Miguel de Allende | Rural               | Rural     | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                            | Agua y saneamiento                   |                  |                       |                  |



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |  | Avance Físico |           |                                   |           |              |                    |  |  |  |  | Observaciones   |
|---|--|---------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|--------------------|--|--|--|--|---|
| Clave del Proyecto                          | Nombre del Proyecto  | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida                  | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |  |  |  |   |
| GUA13130200150096                           | Escuela Digna Publica  | 90.31         | \$0       | Escuela                           | 0         | 1.00         | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.   |
| GUA13130200151927                           | Recurso Asignado A Sapaama   | 100.00        | \$0       | Obra                              | 0         | 1.00         | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.   |
| GUA13130300168947                           | Programa De Vivienda Veriente Pintura Y Remozamiento De Fachadas                 | 35.42         | \$0       | Obra                              | 0         | 100.00       | 74.22              |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.   |
| GUA13130400268601                           | Bonderia En Varias Localidades   | 56.00         | \$0       | Obra                              | 0         | 1.00         | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.   |
| GUA13130400268867                           | Instalacion De Techo Del Programa Techo Digno                                    | 62.83         | \$0       | M2, Aceras, banquetas o andadores | 0         | 1.00         | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: . - - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130400274924                           | Construccion De Banos Con Sistema De Biodigestor En El Embargo (Nuevo Cimstario) | 96.23         | \$0       | Obra                              | 0         | 1.00         | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.   |
| GUA13130400275019                           | Sanitario Ecologico (Banos Secos) En Peña Blanca                                 | 100.00        | \$0       | Obra                              | 0         | 1.00         | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.   |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de nivel estatal)

| Información General del Proyecto |  |                    |            |                       |                                   |        |                        |  |   |                             |                       |                  |
|----------------------------------|--|--------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad    | Municipio             | Localidad                         | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio - Especifico                              | Ramo                        | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
| GUA13130400273106                | Construcción De Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento 2da Etapa En Ciavellinas (Ciavellinas-Coyotes)  | 014-7              | Guajuatoto | San Miguel de Allende | Ciavellinas (Ciavellinas-Coyotes) | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento    |                  |
| GUA13130400279457                | Suministro Y Colocación De 12 Plimtas Electricas Solares Con 4 Módulos De 120w En Rancho Nuevo De Guerrero | 024-5              | Guajuatoto | San Miguel de Allende | Rancho Nuevo de Guerrero          | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización          |                  |
| GUA13130400279489                | Sanchario Escolarios (Bafes Secos) En San Lorenzo (Baldomero Jimenez)                                      | 024-6              | Guajuatoto | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende             | Urbano | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento    |                  |
| GUA13130400279560                | Construcción De Baños Dignos Con Sistema De Biorregener En Don Francisco                                   | 024-7              | Guajuatoto | San Miguel de Allende | Don Francisco                     | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento    |                  |
| GUA13130400279586                | Sanchario Escolarios (Bafes Secos) Localidad El Cañon Y La Cumbre  | 024-10             | Guajuatoto | San Miguel de Allende | El Cañon                          | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130400279609                | Construcción De Baños Dignos Con Sistema De Biorregener En San Martín                                      | 024-9              | Guajuatoto | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende             | Urbano | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento    |                  |
| GUA13130400279694                | Construcción De Baños Dignos Con Sistema De Biorregener Los Hoyos  | 024-14             | Guajuatoto | San Miguel de Allende | Los Hoyos                         | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |  |              |               |             |             |                        |              |             |             |             |  |             |
|---|--|--------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|
| Avance Financiero                           |  |              |               |             |             |                        |              |             |             |             |  |             |
| Clave del Proyecto                          | Nombre del Proyecto  | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (financiado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      |  |             |
| GUA13130400273106                           | Construccion De Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento 2da Etapa En Clavellinas (Clavellinas-Coyotes)  | En Ejecución | 2013          | \$2,464,970 | \$2,980,775 | \$2,980,775            | \$2,980,756  | \$2,980,756 | \$2,980,756 | \$2,980,756 |  |             |
| GUA13130400279457                           | Suministro Y Colocacion De 12 Plantas Electricas Solares Con 4 Modulos De 120w En Rancho Nuevo De Guerrero | En Ejecución | 2013          | \$78,903    | \$362,110   | \$362,110              | \$361,740    | \$361,740   | \$361,740   | \$361,740   |  | \$361,740   |
| GUA13130400279469                           | Sanitario Ecologico (Baños Secos) En San Lorenzo (Baldomero Jimenez)                                       | En Ejecución | 2013          | \$18,207    | \$212,920   | \$212,920              | \$206,697    | \$206,697   | \$206,697   | \$206,697   |  | \$206,697   |
| GUA13130400279560                           | Construccion De Baños Dignos Con Sistema De Biodigestor En Don Francisco                                   | En Ejecución | 2013          | \$1,218,300 | \$1,218,299 | \$1,218,299            | \$1,211,296  | \$1,211,296 | \$1,211,296 | \$1,211,296 |  | \$1,211,296 |
| GUA13130400279586                           | Sanitario Ecológico (Baños Secos) Localidad El Cañon Y La Cantera  | En Ejecución | 2013          | \$212,920   | \$212,920   | \$212,920              | \$206,437    | \$206,437   | \$206,437   | \$206,437   |  | \$206,437   |
| GUA13130400279609                           | Construccion De Baños Dignos Con Sistema De Biodigestor En San Martin                                      | En Ejecución | 2013          | \$211,945   | \$211,945   | \$211,945              | \$205,583    | \$205,583   | \$205,583   | \$205,583   |  | \$205,583   |
| GUA13130400279694                           | Construcción De Baños Dignos Con Sistema De Biodigestor Los Hoyos  | En Ejecución | 2013          | \$77,734    | \$160,125   | \$160,125              | \$148,905    | \$148,905   | \$148,905   | \$148,905   |  | \$148,905   |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |  | Avance Físico |           |                               |           |              |                    |  |  |  |  | Observaciones   |
|---|--|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|--------------|--------------------|--|--|--|--|---|
| Clave del Proyecto                          | Nombre del Proyecto  | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida              | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |  |  |  |   |
| GUA13130400273106                           | Construcción De Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento 2da Etapa En Clavellinas (Clavellinas-Coyotes)  | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados, Afilitastro | 0         | 1.00         | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: .                                     |
| GUA13130400279457                           | Suministro Y Colocación De 12 Plantas Eléctricas Solares Con 4 Módulos De 120w En Rancho Nuevo De Guerrero | 99.90         | \$0       | Planta                        | 0         | 1.00         | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130400279469                           | Sanitario Ecológico (Baños Secos) En San Lorenzo (Baldomero Jimenez)                                       | 97.03         | \$0       | Planta                        | 0         | 1.00         | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130400279560                           | Construcción De Baños Dignos Con Sistema De Biodigestor En Don Francisco                                   | 99.43         | \$0       | Obra                          | 0         | 1.00         | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130400279596                           | Sanitario Ecológico (Baños Secos) Localidad El Cañon Y La Cámara   | 96.96         | \$0       | Obra                          | 0         | 1.00         | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: . - .                                 |
| GUA13130400279609                           | Construcción De Baños Dignos Con Sistema De Biodigestor En San Martín                                      | 97.00         | \$0       | Obra                          | 0         | 1.00         | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130400279694                           | Construcción De Baños Dignos Con Sistema De Biodigestor Los Hoyos  | 92.99         | \$0       | Obra                          | 0         | 1.00         | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el prepo y presupuesto en el sector público)

| Información General del Proyecto             |  |                    |            |                       |                        |        |                        |   |   |   |                       |                  |
|--|--|--------------------|------------|-----------------------|------------------------|--------|------------------------|---|---|---|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto                           | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad    | Municipio             | Localidad              | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico                              | Ramo  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
| 2014-<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |  |                    |            |                       |                        |        |                        |   |   |   |                       |                  |
| GUA1313040028004                             | Ampliación De Redes Hidrosanitarias En La Alle Alamo Con Luis Donaldo Coloso, Col. Luis Donaldo Coloso.            | SN                 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal    |        | Aportaciones Federales | 0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS                                     | Agua y saneamiento    |                  |
| GUA13130400280023                            | Sanitario Ecológico (Baño Seco) Pinalillo  | 024-16             | Guanajuato | San Miguel de Allende | Pinalillo              | Rural  | Aportaciones Federales | 0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS                                     | Asistencia Social     |                  |
| GUA13140100285070                            | Programa M. Casa Diferente   | 003                | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende  | Urbano | Aportaciones Federales | 0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social     |                  |
| GUA13140100285100                            | Construcción De Pavimento De Piedra Bola De La Region Asfaltado Y Junleado Con Tepalcate En Buzaga De Cerro Grande | 006-1              | Guanajuato | San Miguel de Allende | Buzaga de Cerro Grande | Rural  | Aportaciones Federales | 0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SMA DIRECCION DE OBRAS P               | Asistencia Social     |                  |
| GUA13140100285106                            | Empleo Temporal  | 07                 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende  | Urbano | Aportaciones Federales | 0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE.                             | Asistencia Social     |                  |
| GUA13140200346646                            | Instalación De Techo En Las Comunidades: San Lucas, Los Torres Y Manantiales                                       | 011-18             | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal    |        | Aportaciones Federales | 0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO                         | Vivienda              |                  |
| GUA13140300390122                            | Rehabilitación Camino Falla El Frayle  | -                  | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal    |        | Aportaciones Federales | 0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS  | Urbanización          |                  |





FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| 2014<br>EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |   |          |           |                        |               |              |  |                    |   |  |  |
|---|---|----------|-----------|------------------------|---------------|--------------|--|--------------------|---|--|--|
| TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO   |   |          |           |                        |               |              |  |                    |   |  |  |
| Clave del Proyecto  | Nombre del Proyecto   | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida       | Avance Físico |              |  | % Avance Acumulado | Observaciones   |  |  |
|   |   |          |           |                        | Población     | Avance Anual |  |                    |   |  |  |
| GUA13130400280004   | Ampliación De Redes Hidrosanitarias En La Alde Alamo Con Luis Donato Solesio, Col. Luis Donaldo Colosio.          | 100.00   | \$0       | Obra                   | 0             | 100.00       |  | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: . - . - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel. |  |  |
| GUA13140100285070   | Sanitario Ecológico (Barro Seco) Pinalillo  | 77.07    | \$0       | Obra                   | 0             | 1.00         |  | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: . - . - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel. |  |  |
| GUA13140100285070   | Programa Mi Casa Diferente  | 54.15    | \$0       | Obra                   | 0             | 1.00         |  | 54.00              | Financiera: / Física: / Registro: . - . - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel. |  |  |
| GUA13140100285100   | Construcción De Pavimento De Piedra Bola De La Región Asentado Y Junteado Con Tepetate En Biznaga De Cerro Grande | 91.65    | \$0       | Metro Cuadrado         | 0             | 1.00         |  | 90.00              | Financiera: / Física: / Registro: . - . - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel. |  |  |
| GUA13140100285108   | Empleo Temporal   | 61.54    | \$0       | Acción                 | 0             | 1.00         |  | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: . - . - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel. |  |  |
| GUA13140200346648   | Instalación De Techo En Las Comunidades: San Lucas, Los Torres Y Manantiales                                      | 56.25    | \$0       | M2. Muro de contención | 0             | 100.00       |  | 56.00              | Financiera: / Física: / Registro: . - . - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel. |  |  |
| GUA13140300360122   | Rehabilitación Camino Falla El Frayle   | 100.00   | \$0       | Obra                   | 0             | 0.00         |  | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: . - . - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel. |  |  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Información General del Proyecto   |   |                    |            |                       |                     |        |                        |   |   |   |   |                   |
|--|---|--------------------|------------|-----------------------|---------------------|--------|------------------------|---|---|---|---|-------------------|
| Clave del Proyecto   | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad    | Municipio             | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico                              | Ramo  | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto  |
| <b>2014.</b><br><b>TERCER TRIMESTRE</b><br><b>11 - GUANAJUATO</b>                        |   |                    |            |                       |                     |        |                        |   |   |   |   |                   |
| <b>EJERCICIO FISCAL:</b><br><b>PERIODO QUE SE REPORTA:</b><br><b>ENTIDAD FEDERATIVA:</b> |   |                    |            |                       |                     |        |                        |   |   |   |   |                   |
| GJAJ13140300360345   | Proyectos   | -                  | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS  | OBRAS PUBLICAS  | Otros Proyectos   |
| GJAJ13140300360421   | Renta De Maquinaria   | -                  | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS  | OBRAS PUBLICAS  | Urbanización      |
| GJAJ13140300360823   | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Alamo Col. Luis Donald Coloso | -                  | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS  | OBRAS PUBLICAS  | Urbanización      |
| GJAJ13140300361283   | Mantenimiento De Infraestructura  | -                  | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS  | OBRAS PUBLICAS  | Urbanización      |
| GJAJ13140300361297   | Mejoramiento De Imagen Urbana Blvd De La Consagracion                                   | -                  | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS  | OBRAS PUBLICAS  | Urbanización      |
| GJAJ131300200157337  | Programa De Sustentabilidad De Los Recursos En Varas Comunidades                        | MSC/F113/2039      | Guanajuato | Santa Catarina        | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL  | Otros Proyectos   |
| GJAJ13130400273181   | Construccion De Vivienda (Mi Casa Diferente) En Varas Comunidades                       | MSC/F113/4008      | Guanajuato | Santa Catarina        | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social |



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| 2014<br>EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |  | TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |           |                  |           |              |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Clave del Proyecto  | Nombre del Proyecto  | % Avance                            | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Avance Físico  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                                     |           |                  |           |              |                    | Observaciones  |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13140300390345   | Proyectos  | 100.00                              | \$0       | Obra             | 0         | 0.00         | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13140300390421   | Renta De Maquinaria  | 100.00                              | \$0       | Obra             | 0         | 0.00         | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13140300390923   | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Atlano Cdi. Luis Donaldo Cordero | 100.00                              | \$0       | Obra             | 0         | 0.00         | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13140300391263   | Mantenimiento De Infraestructura   | 2.38                                | \$0       | Obra             | 0         | 0.00         | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13140300391297   | Mejoramiento De Imagen Urbana Blvd De La Consagración                                      | 100.00                              | \$0       | Obra             | 0         | 0.00         | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13150200157337   | Programa De Sustentabilidad De Los Recursos En Varias Comunidades                          | 100.00                              | \$0       | Acción           | 100       | 100.00       | 100.00             | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: REGISTRO DE AVANCE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13130400273181   | Construcción De Vivienda (Mi Casa Diferente) En Varias Comunidades                         | 100.00                              | \$0       | Vivienda         | 200       | 100.00       | 100.00             | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: REGISTRO DE AVANCE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el paper y procesamiento en línea de datos)

| Información General del Proyecto  |   |                    |          |                |                      |        |                        |  |   |  |                       |                  |
|---|---|--------------------|----------|----------------|----------------------|--------|------------------------|--|---|--|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto  | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio      | Localidad            | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio - Especifico                              | Ramo   | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
| <b>2014</b><br><b>PERIODO QUE SE REPORTA:</b><br><b>11 - GUAMAJUATO</b>           |   |                    |          |                |                      |        |                        |  |   |  |                       |                  |
| <b>EJERCICIO FISCAL:</b><br><b>TERCER TRIMESTRE</b><br><b>ENTIDAD FEDERATIVA:</b> |   |                    |          |                |                      |        |                        |  |   |  |                       |                  |
| GUA13140200946313   | Construcción De Baño Digno En Peña Colorado                               | 14MNSC/F1142085    | Guajuato | Santa Catarina | Peña Colorado        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES          | Vivienda              |                  |
| GUA13140200946384   | Construcción De Baño Digno En El Tablón                                   | 14MNSC/F1142086    | Guajuato | Santa Catarina | El Tablón            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES          | Vivienda              |                  |
| GUA13140200946430   | Adquisición De Materiales (Construcción De Muro Fermo) En El Zapote Micho | 14MNSC/F1142087    | Guajuato | Santa Catarina | El Zapote (El Micho) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES          | Vivienda              |                  |
| GUA13140200946479   | Adquisición De Materiales (Construcción De Muro Fermo) En El Copudo       | 14MNSC/F1142088    | Guajuato | Santa Catarina | El Copudo            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES          | Vivienda              |                  |
| GUA13140200946501   | Adquisición De Materiales (Construcción De Muro Fermo) En Los Juan Diegos | 14MNSC/F1142089    | Guajuato | Santa Catarina | Los Juan Diegos      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES          | Vivienda              |                  |
| GUA13140200946540   | Adquisición De Materiales (Construcción De Muro Fermo) En Aguilabona      | 14MNSC/F1142070    | Guajuato | Santa Catarina | Agua Buena           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES          | Vivienda              |                  |
| GUA13140200946630   | Construcción De Bordo De Terraplen (1 Canal) En El Copudo                 | 14MNSC/F1142071    | Guajuato | Santa Catarina | El Copudo            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL MUNICIPAL | Otros Proyectos       |                  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Avance Financiero  |   |              |               |             |            |                        |              |           |          |          |  |  |
|--------------------|---|--------------|---------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|----------|--|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (financiado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado   |  |  |
| GUA13140200346313  | Construcción De Baño Digno En Peña Colorado                               | En Ejecución | 2013          | \$248,464   | \$248,464  | \$248,464              | \$0          | \$0       | \$0      | \$0      |  |  |
| GUA13140200346384  | Construcción De Baño Digno En El Tablón                                   | En Ejecución | 2013          | \$190,307   | \$190,307  | \$190,307              | \$0          | \$0       | \$0      | \$0      |  |  |
| GUA13140200346430  | Adquisición De Materiales (Construcción De Muro Firme) En El Zapote Miché | En Ejecución | 2013          | \$35,554    | \$35,554   | \$35,554               | \$35,554     | \$35,554  | \$35,554 | \$35,554 |  |  |
| GUA13140200346479  | Adquisición De Materiales (Construcción De Muro Firme) En El Copudo       | En Ejecución | 2013          | \$17,777    | \$17,777   | \$17,777               | \$17,777     | \$17,777  | \$17,777 | \$17,777 |  |  |
| GUA13140200346501  | Adquisición De Materiales (Construcción De Muro Firme) En Los Juan Diegos | En Ejecución | 2013          | \$17,777    | \$17,777   | \$17,777               | \$17,777     | \$17,777  | \$17,777 | \$17,777 |  |  |
| GUA13140200346540  | Adquisición De Materiales (Construcción De Muro Firme) En Aguabuena       | En Ejecución | 2013          | \$17,777    | \$17,777   | \$17,777               | \$17,777     | \$17,777  | \$17,777 | \$17,777 |  |  |
| GUA13140200346630  | Construcción De Bordo De Terraplen (1 Obra) En El Copudo                  | En Ejecución | 2013          | \$22,243    | \$22,243   | \$22,243               | \$0          | \$0       | \$0      | \$0      |  |  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| EJERCICIO FISCAL: 2014  |   | TERCER TRIMESTRE |           | 11 - GUANAJUATO        |           | Avance Físico |                    | Observaciones  |  |
|-------------------------|---|------------------|-----------|------------------------|-----------|---------------|--------------------|--|--|
| PERIODO QUE SE REPORTA: |   |                  |           |                        |           |               |                    |  |  |
| ENTIDAD FEDERATIVA:     |   |                  |           |                        |           |               |                    |  |  |
| Clave del Proyecto      | Nombre del Proyecto   | % Avance         | Reintegro | Unidad de Medida       | Población | Avance Anual  | % Avance Acumulado |  |  |
| GUA13140200348313       | Construcción De Baño Digno En Peña Colorada                               | 0.00             | \$0       | Letina, Metros Cúbicos | 100       | 100.00        | 0.00               | Financiera: POR EJECUTAR / Física: POR EJECUTAR / Registro: REGISTRO DE AVANCE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |
| GUA13140200348384       | Construcción De Baño Digno En El Tablón                                   | 0.00             | \$0       | Letina, Metros Cúbicos | 100       | 100.00        | 0.00               | Financiera: POR EJECUTAR / Física: POR EJECUTAR / Registro: REGISTRO DE AVANCE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |
| GUA13140200348430       | Adquisición De Materiales (Construcción De Muro Firme) En El Zapote Miché | 100.00           | \$0       | Metro Cuadrado         | 5         | 100.00        | 100.00             | Financiera: EJECUTADO / Física: EJECUTADO / Registro: REGISTRO DE AVANCE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.       |  |
| GUA13140200348479       | Adquisición De Materiales (Construcción De Muro Firme) En El Copudo       | 100.00           | \$0       | Metro Cuadrado         | 5         | 100.00        | 100.00             | Financiera: EJECUTADO / Física: EJECUTADO / Registro: REGISTRO DE AVANCE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.       |  |
| GUA13140200348501       | Adquisición De Materiales (Construcción De Muro Firme) En Los Juan Diegos | 100.00           | \$0       | Metro Cuadrado         | 5         | 100.00        | 100.00             | Financiera: EJECUTADO / Física: EJECUTADO / Registro: REGISTRO DE AVANCE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.       |  |
| GUA13140200348540       | Adquisición De Materiales (Construcción De Muro Firme) En Aguabuena       | 100.00           | \$0       | Metro Cuadrado         | 5         | 100.00        | 100.00             | Financiera: EJECUTADO / Física: EJECUTADO / Registro: REGISTRO DE AVANCE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.       |  |
| GUA13140200348630       | Construcción De Bordo De Terrapien (1 Obra) En El Copudo                  | 0.00             | \$0       | Obra                   | 50        | 100.00        | 0.00               | Financiera: POR EJECUTAR / Física: POR EJECUTAR / Registro: REGISTRO DE AVANCE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de nivel estatal)

| Información General del Proyecto   |   |                    |          |                |                           |        |                        |  |   |  |                  |  |
|--|---|--------------------|----------|----------------|---------------------------|--------|------------------------|--|---|--|------------------|--|
| Clave del Proyecto   | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio      | Localidad                 | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio - Especifico   | Ramo  | Institución Ejecutora                            | Tipo de Proyecto |  |
| <b>2014</b><br><b>TERCER TRIMESTRE</b><br><b>11 - GUAMAJUATO</b>                         |   |                    |          |                |                           |        |                        |  |   |  |                  |  |
| <b>EJERCICIO FISCAL:</b><br><b>PERIODO QUE SE REPORTA:</b><br><b>ENTIDAD FEDERATIVA:</b> |   |                    |          |                |                           |        |                        |  |   |  |                  |  |
| GUA1314020048686   | Construcción De Bando De Templan (1 Obra) En Loma Del Copudo                        | 14MNSC/F114/2072   | Guajuato | Santa Catarina | Loma del Copudo           | Rural  | Asociaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL MUNICIPAL | Otros Proyectos  |  |
| GUA1314020048683   | Construcción De Bando De Templan (1 Obra) En Los Martínez                           | 14MNSC/F114/2073   | Guajuato | Santa Catarina | Los Martínez              | Rural  | Asociaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL MUNICIPAL | Otros Proyectos  |  |
| GUA1314020048719   | Construcción De Bando De Templan (2 Obras) En El Chapón                             | 14MNSC/F114/2074   | Guajuato | Santa Catarina | El Chapón                 | Rural  | Asociaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL MUNICIPAL | Otros Proyectos  |  |
| GUA1314020048787   | Adquisición De Materiales Para Construcción De Muro Firme (4 Viviendas) En El Nogal | 14MNSC/F114/2075   | Guajuato | Santa Catarina | El Nogal                  | Rural  | Asociaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES          | Vivienda         |  |
| GUA1314020048685   | Adquisición De Materiales Para Construcción De Muro Firme (1 Vivienda) En El Zapate | 14MNSC/F114/2076   | Guajuato | Santa Catarina | El Zapate de Corral Falso | Rural  | Asociaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES          | Vivienda         |  |
| GUA1314020048684   | Adquisición De Materiales Para Construcción De Muro Firme (1 Vivienda) En El Copudo | 14MNSC/F114/2077   | Guajuato | Santa Catarina | El Copudo                 | Rural  | Asociaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES          | Vivienda         |  |
| GUA1314020048688   | Adquisición De Materiales Para Construcción De Muro Firme (1 Vivienda) En Ortega    | 14MNSC/F114/2078   | Guajuato | Santa Catarina | Ortega                    | Rural  | Asociaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES          | Vivienda         |  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| EJERCICIO FISCAL: 2014                   |  | Avance Financiero   |              |               |             |            |                        |              |           |          |        |
|--|--|---|--------------|---------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------|
| PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE |  | Nombre del Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (financiado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado |
| ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO      |  |   |              |               |             |            |                        |              |           |          |        |
| GUA13140200346856                        |  | Construcción De Bordo De Terraplen (1 Obra) En Loma Del Copudo                      | En Ejecución | 2013          | \$22,243    | \$22,243   | \$22,243               | \$0          | \$0       | \$0      | \$0    |
| GUA13140200346863                        |  | Construcción De Bordo De Terraplen (1 Obra) En Los Martinez                         | En Ejecución | 2013          | \$18,627    | \$18,627   | \$18,627               | \$0          | \$0       | \$0      | \$0    |
| GUA13140200348719                        |  | Construcción De Bordo De Terraplen (2 Obras) En El Chapin                           | En Ejecución | 2013          | \$59,315    | \$59,315   | \$59,315               | \$0          | \$0       | \$0      | \$0    |
| GUA13140200348787                        |  | Adquisición De Materiales Para Construcción De Muro Firme (4 Viviendas) En El Nogal | En Ejecución | 2013          | \$83,050    | \$83,050   | \$83,050               | \$0          | \$0       | \$0      | \$0    |
| GUA13140200348805                        |  | Adquisición De Materiales Para Construcción De Muro Firme (1 Vivienda) En El Zapote | En Ejecución | 2013          | \$20,763    | \$20,763   | \$20,763               | \$0          | \$0       | \$0      | \$0    |
| GUA13140200348840                        |  | Adquisición De Materiales Para Construcción De Muro Firme (1 Vivienda) En El Copudo | En Ejecución | 2013          | \$20,763    | \$20,763   | \$20,763               | \$0          | \$0       | \$0      | \$0    |
| GUA13140200348858                        |  | Adquisición De Materiales Para Construcción De Muro Firme (1 Vivienda) En Ortega    | En Ejecución | 2013          | \$20,763    | \$20,763   | \$20,763               | \$0          | \$0       | \$0      | \$0    |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| 2014<br>EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |   | Avance Físico |           |                  |           |              |                    |  |  |  |  | Observaciones  |
|---|---|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO   |   | % Avance      | Reintegró | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |  |  |  |  |
| Clave del Proyecto  | Nombre del Proyecto   |               |           |                  |           |              |                    |  |  |  |  |  |
| GUA13140200348656   | Construcción De Bordo De Terrapien (1 Obra) En Loma Del Copudo                      | 0.00          | \$0       | Obra             | 50        | 100.00       | 0.00               |  |  |  |  | Financiera: POR EJECUTAR / Física: POR EJECUTAR / Registro: REGISTRO DE AVANCE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13140200348683   | Construcción De Bordo De Terrapien (1 Obra) En Los Martínez                         | 0.00          | \$0       | Obra             | 50        | 100.00       | 0.00               |  |  |  |  | Financiera: POR EJECUTAR / Física: POR EJECUTAR / Registro: REGISTRO DE AVANCE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13140200348719   | Construcción De Bordo De Terrapien (2 Obras) En El Chapin                           | 0.00          | \$0       | Obra             | 50        | 100.00       | 0.00               |  |  |  |  | Financiera: POR EJECUTAR / Física: POR EJECUTAR / Registro: REGISTRO DE AVANCE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13140200348787   | Adquisición De Materiales Para Construcción De Muro Firme (4 Viviendas) En El Nogal | 0.00          | \$0       | Viveros          | 20        | 100.00       | 0.00               |  |  |  |  | Financiera: POR EJECUTAR / Física: POR EJECUTAR / Registro: REGISTRO DE AVANCE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13140200348805   | Adquisición De Materiales Para Construcción De Muro Firme (1 Vivienda) En El Zapote | 0.00          | \$0       | Vivienda         | 5         | 100.00       | 0.00               |  |  |  |  | Financiera: POR EJECUTAR / Física: POR EJECUTAR / Registro: REGISTRO DE AVANCE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13140200348840   | Adquisición De Materiales Para Construcción De Muro Firme (1 Vivienda) En El Copudo | 0.00          | \$0       | Vivienda         | 5         | 100.00       | 0.00               |  |  |  |  | Financiera: POR EJECUTAR / Física: POR EJECUTAR / Registro: REGISTRO DE AVANCE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13140200348656   | Adquisición De Materiales Para Construcción De Muro Firme (1 Vivienda) En Ortega    | 0.00          | \$0       | Vivienda         | 5         | 100.00       | 0.00               |  |  |  |  | Financiera: POR EJECUTAR / Física: POR EJECUTAR / Registro: REGISTRO DE AVANCE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el paper y formato en línea de sistema)

| Información General del Proyecto  |   |                    |          |                               |                     |        |                        |  |   |   |                          |                  |
|---|---|--------------------|----------|-------------------------------|---------------------|--------|------------------------|--|---|---|--------------------------|------------------|
| Clave del Proyecto  | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio                     | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio - Especifico                              | Ramo                                    | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto |
| <b>2014.</b><br><b>EJERCICIO FISCAL:</b><br><b>PERIODO QUE SE REPORTA:</b> TERCER TRIMESTRE<br><b>ENTIDAD FEDERATIVA:</b> 11 - GUAMAJUATO |   |                    |          |                               |                     |        |                        |  |   |   |                          |                  |
| GJUA1314030046893   | Adquisición De Materiales Para Construcción De Muro Firme (1 Vivienda) En Las Limitas | 14M5C/F1142079     | Guajuato | Santa Catarina                | Las Limitas         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda                 |                  |
| GJUA13140100287128  | Mt Casa Diferente   | L019               | Guajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Cuicatlan municipal |        | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Desarrollo Social                       | Asistencia Social        |                  |
| GJUA1314030032194   | Construcción De Puente En La Comunidad De Mesas De Acosta                             | L021               | Guajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Mesas de Acosta     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas                          | Transportes y Habitadros |                  |
| GJUA13140300386945  | Rehabilitacion De Camino Al Mucuelago   | L023               | Guajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | El Mucuelago        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                          | Transportes y Habitadros |                  |
| GJUA13140300386986  | Rehabilitacion De Camino Al Naranjillo  | L024               | Guajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | El Naranjillo       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                          | Transportes y Habitadros |                  |
| GJUA13140300387036  | Rehabilitacion De Camino De Pozos-Rincon De Centeno                                   | L025               | Guajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                          | Transportes y Habitadros |                  |
| GJUA13140300387054  | Rehabilitacion De Camino Del Jarullito-A1 Zauz  | L026               | Guajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Jarullito           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS                          | Transportes y Habitadros |                  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |  | Avance Financiero   |              |               |             |            |                           |              |           |           |           |
|---|--|---|--------------|---------------|-------------|------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO                         |  | Nombre del Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado<br>(financiado) | Comprometido | Devengado | Ejercido  | Pagado    |
| GUA13140200346893   |  | Adquisición De Materiales Para Construcción De Muro Firme (1 Vivienda) En Las Limitas | En Ejecución | 2013          | \$20,763    | \$20,763   | \$20,763                  | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       |
| GUA13140100287128   |  | Mi Casa Diferente   | En Ejecución | 2013          | \$583,892   | \$583,892  | \$583,892                 | \$583,892    | \$583,892 | \$583,892 | \$583,892 |
| GUA13140200322194   |  | Construcción De Puente En La Comunidad De Mesas De Acosta                             | En Ejecución | 2013          | \$199,056   | \$199,056  | \$199,056                 | \$199,056    | \$199,056 | \$199,056 | \$199,056 |
| GUA13140300366945   |  | Rehabilitación De Camino Al Murciélago  | En Ejecución | 2013          | \$389,822   | \$389,822  | \$389,822                 | \$389,822    | \$389,822 | \$389,822 | \$223,387 |
| GUA13140300366986   |  | Rehabilitación De Camino Al Naranjillo  | En Ejecución | 2013          | \$359,875   | \$359,875  | \$359,875                 | \$359,875    | \$164,038 | \$164,038 | \$164,038 |
| GUA13140300367036   |  | Rehabilitación De Camino De Pozos-Rincon De Centeno                                   | En Ejecución | 2013          | \$366,506   | \$366,506  | \$366,506                 | \$366,506    | \$105,496 | \$105,496 | \$105,496 |
| GUA13140300367064   |  | Rehabilitación De Camino Del Jaralillo-Al Zauz  | En Ejecución | 2013          | \$145,728   | \$145,728  | \$145,728                 | \$145,728    | \$28,969  | \$28,969  | \$28,969  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| 2014<br>EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |   | TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |           | Avance Físico    |           |              |                    |  |  |  | Observaciones  |
|---|---|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|--|--|--|
| Clave del Proyecto  | Nombre del Proyecto   | % Avance                            | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |  |  |  |
| GUA13140200348893   | Adquisición De Materiales Para Construcción De Muro Firme (1 Vivienda) En Las Limitas | 0.00                                | \$0       | Vivienda         | 5         | 100.00       | 0.00               |  |  |  | Financiera: POR EJECUTAR / Física: POR EJECUTAR / Registro: REGISTRO DE AVANCE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13140100287128   | Mi Casa Diferente   | 100.00                              | \$0       | Obra             | 0         | 0.00         | 100.00             |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| GUA13140200322194   | Construcción De Puente En La Comunidad De Mesas De Acosta                             | 100.00                              | \$0       | Obra             | 0         | 0.00         | 100.00             |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| GUA13140300366945   | Rehabilitación De Camino Al Mircolesago   | 57.30                               | \$0       | Obra             | 0         | 100.00       | 60.00              |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| GUA13140300366986   | Rehabilitación De Camino Al Naranjillo  | 45.58                               | \$0       | Obra             | 0         | 100.00       | 55.00              |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| GUA13140300367036   | Rehabilitación De Camino De Pozos-Rincon De Centeno                                   | 28.78                               | \$0       | Obra             | 0         | 100.00       | 45.00              |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| GUA13140300367064   | Rehabilitación De Camino Del Jaralillo-Al Zauz  | 19.88                               | \$0       | Obra             | 0         | 100.00       | 25.00              |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cada fila puede y debería ser un caso administrativo)

| Información General del Proyecto   |   |                    |             |                               |                           |        |                        |   |   |                |                       |                          |
|--|---|--------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|--------|------------------------|---|---|----------------|-----------------------|--------------------------|
| Clave del Proyecto   | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad     | Municipio                     | Localidad                 | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Especifico   | Ramo           | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto         |
| 2014<br>EJERCICIO FISCAL<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: | 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUARAJUATO   |                    |             |                               |                           |        |                        |   |   |                |                       |                          |
| GUJ13140300387101  | Rehabilitación De Camino De San Diego De Los Dolores  | LO28               | Guarajauato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San Diego de los Dolores  | Rural  | Aplicaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | OBRAS PUBLICAS        | Transportes y vialidades |
| GUJ13140300387220  | Rehabilitación De Camino De Mesas De Acosta   | LO27               | Guarajauato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Mesas de Acosta           | Rural  | Aplicaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | OBRAS PUBLICAS        | Transportes y vialidades |
| GUJ13140300387309  | Rehabilitación De Camino De Fuente Azul Salida A Rinconcillo                                    | LO29               | Guarajauato | Santa Cruz de Juventino Rosas | El Rinconcillo            | Rural  | Aplicaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | OBRAS PUBLICAS        | Transportes y vialidades |
| GUJ13140300387342  | Rehabilitación De Camino A Laguna Seca  | LO30               | Guarajauato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Laguna Seca de San Isidro | Rural  | Aplicaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | OBRAS PUBLICAS        | Transportes y vialidades |
| GUJ13140300387384  | Electrificación En Comunidad De San Jose De Memo  | LO31               | Guarajauato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San José de Memo          | Rural  | Aplicaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | OBRAS PUBLICAS        | Urbanización             |
| GUJ14140200322172  | Electrificación En Colonia Villas De Juventino, Cabecera Municipal.                             | LO20               | Guarajauato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Cobertura municipal       |        | Aplicaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Obras Publicas        | Urbanización             |
| GUJ13130300226929  | Constuccion De Banda Perimetral Con Cimentacion De Zapata Alasida En La Comunidad Del Saltillo. | 062                | Guarajauato | Silao                         | El Saltillo               | Rural  | Aplicaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | OBRAS PUBLICAS        | Educación                |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Avance Financiero  |  |              |               |             |            |                        |              |           |           |           |  |  |
|--------------------|--|--------------|---------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto  | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (financiado) | Comprometido | Devengado | Ejercido  | Pagado    |  |  |
| GUA13140300367101  | Rehabilitación De Camino De San Diego De Los Dolores   | En Ejecución | 2013          | \$217,135   | \$217,135  | \$217,135              | \$217,135    | \$126,450 | \$126,450 | \$126,450 |  |  |
| GUA13140300367220  | Rehabilitación De Camino De Mesas De Acozta  | En Ejecución | 2013          | \$281,984   | \$281,984  | \$281,984              | \$281,984    | \$129,314 | \$129,314 | \$129,314 |  |  |
| GUA13140300367309  | Rehabilitación De Camino De Puente Azul Salida A Rinconcillo                                     | En Ejecución | 2013          | \$80,150    | \$80,150   | \$80,150               | \$80,150     | \$59,071  | \$59,071  | \$59,071  |  |  |
| GUA13140300367342  | Rehabilitación De Camino A Laguna Seca   | En Ejecución | 2013          | \$158,844   | \$158,844  | \$158,844              | \$158,844    | \$114,705 | \$114,705 | \$114,705 |  |  |
| GUA13140300367364  | Electrificación En Comunidad De San Jose De Merino   | En Ejecución | 2013          | \$130,000   | \$130,000  | \$130,000              | \$130,000    | \$110,084 | \$110,084 | \$110,084 |  |  |
| GUA14140200322172  | Electrificación En Colonia Villas De Juventino, Cabeceera Municipal.                             | En Ejecución | 2013          | \$397,648   | \$397,648  | \$397,648              | \$397,648    | \$397,648 | \$397,648 | \$397,648 |  |  |
| GUA13130300226929  | Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Zapata Aislada En La Comunidad Del Saltrillo | En Ejecución | 2013          | \$387,558   | \$407,009  | \$407,009              | \$387,558    | \$317,041 | \$317,041 | \$317,041 |  |  |



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| 2014<br>EJERCICIO FISCAL:<br>TERCER TRIMESTRE<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |   | 11 - GUANAJUATO |           | Avance Físico          |           |              |                    |  |  |  |  |  |  | Observaciones   |
|---|---|-----------------|-----------|------------------------|-----------|--------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|---|
| Clave del Proyecto  | Nombre del Proyecto   | % Avance        | Reintegro | Unidad de Medida       | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |  |  |  |  |  | Observaciones   |
| GUA13140300367101   | Rehabilitacion De Camino De San Diego De Los Dolores  | 58.24           | \$0       | Obra                   | 0         | 100.00       | 65.00              |  |  |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.                                 |
| GUA13140300367220   | Rehabilitacion De Camino De Mesas De Acocha   | 45.66           | \$0       | Obra                   | 0         | 100.00       | 60.00              |  |  |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.                                 |
| GUA13140300367309   | Rehabilitación De Camino De Puente Azul Salida A Rinconcillo  | 73.70           | \$0       | Obra                   | 0         | 100.00       | 80.00              |  |  |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.                                 |
| GUA13140300367342   | Rehabilitacion De Camino A Laguna Seca  | 72.21           | \$0       | Obra                   | 0         | 100.00       | 80.00              |  |  |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.                                 |
| GUA13140300367364   | Electificacion En Comunidad De San Jose De Merino   | 84.68           | \$0       | Obra                   | 0         | 100.00       | 85.00              |  |  |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.                                 |
| GUA14140200322172   | Electrificación En Colonia Villas De Juventino, Cabeecera Municipal.                                | 100.00          | \$0       | Obra                   | 0         | 0.00         | 100.00             |  |  |  |  |  |  | Financiera: EL RECURSO ES DEL 2013 / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.          |
| GUA13130300226929   | Construcción De Barrida Perimetral Con Cimentacion De Zapata Alasada En La Comunidad Del Salitrillo | 77.90           | \$0       | Metros, Bardas, Cercos | 103       | 30.00        | 95.00              |  |  |  |  |  |  | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel. |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de nivel estatal)

| Información General del Proyecto   |   |                    |            |           |                           |        |                        |  |   |                              |                       |                  |
|--|---|--------------------|------------|-----------|---------------------------|--------|------------------------|--|---|------------------------------|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto   | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad    | Municipio | Localidad                 | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                         | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
| <b>2014</b><br><b>EJERCICIO FISCAL:</b><br><b>PERIODO QUE SE REPORTA:</b> TERCER TRIMESTRE<br><b>ENTIDAD FEDERATIVA:</b> 11 - GUANAJUATO |   |                    |            |           |                           |        |                        |  |   |                              |                       |                  |
| GJUA1313030022930  | Construcción Banda Perimetral Con Toleaac 679 De La Comunidad San Agustín De La Flores                    | 094                | Guanajuato | Silao     | San Agustín de las Flores | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | Educación             |                  |
| GJUA1313030022947  | Construcción De Banda Perimetral En Telesecundaria 1088 Del Fraccionamiento Valle De La Huertas           | 090                | Guanajuato | Silao     | Silao                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | Educación             |                  |
| GJUA13130300227014   | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Ese Primera Cuauhtémoc En La Comunidad Saltillo               | 091                | Guanajuato | Silao     | El Saltillo               | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS               | Educación             |                  |
| GJUA13140200337815   | Construcción De Casetas Y Equipo De Desinfección Cloradores De Agua En Varias Comunidades                 | 066                | Guanajuato | Silao     | Cobertura municipal       |        | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION RURAL | Otros Proyectos       |                  |
| GJUA13140200337894   | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario En La Comunidad Lucero De Ranales 1a Etapa Lucero De Ranales | 069                | Guanajuato | Silao     | Lucero de Ranales         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | Agua y saneamiento    |                  |
| GJUA13140200338217   | Pavimentación De Calle Papaloapan Colonia Via 1   | 072                | Guanajuato | Silao     | Cobertura municipal       |        | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | Urbanización          |                  |
| GJUA13140200338395   | Pavimentación De Calle Belice Colonia Via II  | 073                | Guanajuato | Silao     | Cobertura municipal       |        | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | Urbanización          |                  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Avance Financiero  |   |              |               |             |             |                        |              |             |             |             |  |  |
|--------------------|---|--------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (financiado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      |  |  |
| GUA13130300226930  | Construccion Barda Perimetral Con Cimentacion De Zapata Alasada En Esc Telesec 879 De La Comunidad San Agustin De La Flores | En Ejecución | 2013          | \$292,151   | \$304,035   | \$304,035              | \$276,016    | \$276,016   | \$276,016   | \$276,016   |  |  |
| GUA13130300226947  | Construccion De Barda Perimetral En Telesecundaria 1088 Del Fraccionamiento Valle De La Huertas                             | En Ejecución | 2013          | \$281,346   | \$140,332   | \$140,332              | \$14,441     | \$14,441    | \$14,441    | \$14,441    |  |  |
| GUA13130300227014  | Construccion De Cancha De Usos Multiples En Esc Primaria Cuauhtemoc En La Comunidad Sañilfrillo                             | En Ejecución | 2013          | \$540,838   | \$646,817   | \$646,817              | \$540,638    | \$446,473   | \$446,473   | \$446,473   |  |  |
| GUA13140200327815  | Construccion De Casetas Y Equipo De Desinfeccion Cloradores De Agua En Varias Comunidades                                   | En Ejecución | 2013          | \$216,229   | \$216,229   | \$216,229              | \$0          | \$0         | \$0         | \$0         |  |  |
| GUA13140200337894  | Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario En La Comunidad Lucero De Ramales 1a Etapa Lucero De Ramales                   | En Ejecución | 2013          | \$2,276,625 | \$2,100,534 | \$2,100,534            | \$2,100,534  | \$2,100,534 | \$2,100,534 | \$2,100,534 |  |  |
| GUA13140200338217  | Pavimentacion De Calle Papaloapan Colonia Via I   | En Ejecución | 2013          | \$2,600,000 | \$2,600,000 | \$2,600,000            | \$2,460,296  | \$2,375,379 | \$2,375,379 | \$2,375,379 |  |  |
| GUA13140200338395  | Pavimentacion De Calle Belice Colonia Via Ii  | En Ejecución | 2013          | \$1,526,691 | \$1,526,691 | \$1,526,691            | \$1,217,025  | \$1,217,025 | \$1,217,025 | \$1,217,025 |  |  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| EJERCICIO FISCAL: 2014  |   | TERCER TRIMESTRE |           | 11 - GUANAJUATO          |           | Avance Físico |                    | Observaciones   |  |
|-------------------------|---|------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------|--------------------|---|--|
| PERIODO QUE SE REPORTA: |   |                  |           |                          |           |               |                    |   |  |
| ENTIDAD FEDERATIVA:     |   |                  |           |                          |           |               |                    |   |  |
| Clave del Proyecto      | Nombre del Proyecto   | % Avance         | Reintegro | Unidad de Medida         | Población | Avance Anual  | % Avance Acumulado |   |  |
| GUA13130300228930       | Construccion Banda Perimetral Con Cimentacion De Zapata Alasada En Esc. Telesec. 079 De La Comunidad San Agustín De La Flores | 90.78            | \$0       | Metros, Bardas, Cercos   | 116       | 30.00         | 100.00             | Financiera: OBRA TERMINADA, ULTIMO PAGO 19 AGOSTO 2014 / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.   |  |
| GUA13130300228947       | Construccion De Banda Perimetral En Telesecundaria 1088 Del Fraccionamiento Valle De La Huertas                               | 10.29            | \$0       | Metros, Bardas, Cercos   | 198       | 30.00         | 100.00             | Financiera: obra terminada al 100%, se inicio en 2013 y se concluyo en 2014 por monto total ejecutado \$279,549.58 / Física: proyecto terminado al 100% / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel. |  |
| GUA13130300227014       | Construccion De Cancha De Usos Múltiples En Esc. Primaria Cuauhtémoc En La Comunidad Saltillo                                 | 68.41            | \$0       | Metros Cuadrados, Cancha | 230       | 30.00         | 100.00             | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.   |  |
| GUA13140200337815       | Construccion De Casetas Y Equipo De Desinfeccion Cloradores De Agua En Varias Comunidades                                     | 0.00             | \$0       | Acción                   | 0         | 100.00        | 0.00               | Financiera: sin iniciar , revisión el proyecto en el municipio / Física: sin inicio / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.   |  |
| GUA13140200337894       | Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario En La Comunidad Lucero De Remales 1a Etapa Lucero De Remales                     | 100.00           | \$0       | Acción                   | 0         | 100.00        | 100.00             | Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto terminado / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.   |  |
| GUA13140200338217       | Pavimentacion De Calle Papaloapan Colonia Via I   | 91.36            | \$0       | Acción                   | 0         | 100.00        | 100.00             | Financiera: falta finiquito / Física: falta el finiquito / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.  |  |
| GUA13140200338395       | Pavimentacion De Calle Belice Colonia Via II  | 79.72            | \$0       | Acción                   | 0         | 100.00        | 100.00             | Financiera: obra terminada al 100%, pendiente asignar la diferencia a otra acción. / Física: proyecto terminado / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.   |  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cifras en pesos y porcentajes en moeda decimal)

| Información General del Proyecto |  |                    |            |           |                     |        |                        |   |   |                             |                       |                  |
|----------------------------------|--|--------------------|------------|-----------|---------------------|--------|------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad    | Municipio | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico                              | Ramo                        | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
| GJAJ13140200338416               | Pavimentación De Calle Unión Colonia Sopeña                              | 075                | Guajuatuto | Silao     | Sopeña              | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización          |                  |
| GJAJ13140200338517               | Pavimentación De Calle Fernando Valenciana Colonia Sopeña                | 076                | Guajuatuto | Silao     | Sopeña              | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización          |                  |
| GJAJ13140200338634               | Pavimentación De Calle Guadalupe Victoria Colonia Sopeña                 | 077                | Guajuatuto | Silao     | Sopeña              | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización          |                  |
| GJAJ13140200338679               | Pavimentación De Calle Salamancas Colonia Reforma                        | 078                | Guajuatuto | Silao     | Cobertura municipal | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización          |                  |
| GJAJ13140200338801               | Pavimentación De Calle Lorenzo De Monte Caro Colonia La Estrella         | 079                | Guajuatuto | Silao     | Cobertura municipal | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización          |                  |
| GJAJ13140200342000               | Pavimentación De Calle Prolongación 20 De Noviembre En La Colonia Sopeña | 083                | Guajuatuto | Silao     | Sopeña              | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización          |                  |
| GJAJ13140200342003               | Pavimentación De Calle Mexico Colonia La Joya                            | 152                | Guajuatuto | Silao     | Cobertura municipal | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización          |                  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Avance Financiero  |  |              |               |             |             |                        |              |             |             |             |  |  |
|--------------------|--|--------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto  | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (financiado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      |  |  |
| GUA13140200338416  | Pavimentacion De Calle Union Colonia Sopena                              | En Ejecución | 2013          | \$1,938,220 | \$1,938,220 | \$1,938,220            | \$1,487,439  | \$1,487,439 | \$1,127,202 | \$1,127,202 |  |  |
| GUA13140200338517  | Pavimentacion De Calle Fernando Valenzuela Colonia Sopena                | En Ejecución | 2013          | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000            | \$1,529,494  | \$1,327,547 | \$1,327,547 | \$1,327,547 |  |  |
| GUA13140200338534  | Pavimentacion De Calle Guadalupe Victoria Colonia Sopena                 | En Ejecución | 2013          | \$1,410,676 | \$1,410,676 | \$1,410,676            | \$1,312,671  | \$1,312,671 | \$1,312,671 | \$1,312,671 |  |  |
| GUA13140200338579  | Pavimentacion De Calle Salamanca Colonia Reforma                         | En Ejecución | 2013          | \$186,235   | \$186,235   | \$186,235              | \$186,235    | \$101,495   | \$101,495   | \$101,495   |  |  |
| GUA13140200338601  | Pavimentacion De Calle Lorenzo De Monte Claro Colonia La Estrella        | En Ejecución | 2013          | \$1,500,759 | \$1,500,759 | \$1,500,759            | \$1,459,851  | \$1,459,851 | \$1,459,851 | \$1,459,851 |  |  |
| GUA13140200342000  | Pavimentacion De Calle Prolongacion 20 De Noviembre En La Colonia Sopena | En Ejecución | 2013          | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000            | \$1,522,638  | \$1,522,638 | \$1,522,638 | \$1,522,638 |  |  |
| GUA13140200342003  | Pavimentacion De Calle Mexico Colonia La Joya                            | En Ejecución | 2013          | \$958,860   | \$958,860   | \$958,860              | \$958,860    | \$905,751   | \$905,751   | \$905,751   |  |  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| 2014<br>EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |  | Avance Físico |           |                  |           |              |                    |  |  |  |  | Observaciones   |
|---|--|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|--|--|--|---|
| TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO   |  | % Avance      | Reintegró | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |  |  |  |   |
| Clave del Proyecto  | Nombre del Proyecto  | % Avance      | Reintegró | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |  |  |  | Observaciones   |
| GUA13140200339416   | Pavimentacion De Calle Union Colonia Sopena                              | 58.16         | \$0       | Acción           | 0         | 100.00       | 89.00              |  |  |  |  | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| GUA13140200338517   | Pavimentacion De Calle Fernando Valenciana Colonia Sopena                | 82.97         | \$0       | Acción           | 0         | 100.00       | 90.00              |  |  |  |  | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| GUA13140200338534   | Pavimentacion De Calle Guadalupe Victoria Colonia Sopena                 | 93.05         | \$0       | Acción           | 0         | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: obra terminada 100%. falta asignarla economia a otro proyecto. / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13140200338579   | Pavimentacion De Calle Salamanca Colonia Reforma                         | 54.50         | \$0       | Acción           | 0         | 0.00         | 60.00              |  |  |  |  | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| GUA13140200338601   | Pavimentacion De Calle Lorenzo De Monte Claro Colonia La Estrella        | 97.28         | \$0       | Acción           | 0         | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| GUA13140200342000   | Pavimentacion De Calle Prolongacion 20 De Noviembre En La Colonia Sopena | 89.57         | \$0       | Acción           | 0         | 100.00       | 90.00              |  |  |  |  | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| GUA13140200342003   | Pavimentacion De Calle Mexico Colonia La Joya                            | 94.46         | \$0       | Acción           | 0         | 100.00       | 96.00              |  |  |  |  | Financiera: pendiente finiquito / Física: pendiente finiquito / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                       |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de nivel operativo)

| Información General del Proyecto  |   |                    |          |           |                     |                        |                        |  |   |                             |                       |                  |
|---|---|--------------------|----------|-----------|---------------------|------------------------|------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto  | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio | Localidad           | Ámbito                 | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio - Especifico                              | Ramo                        | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
| <b>2014</b><br><b>EJERCICIO FISCAL:</b><br><b>PERIODO QUE SE REPORTA:</b><br><b>ENTIDAD FEDERATIVA:</b> |   |                    |          |           |                     |                        |                        |  |   |                             |                       |                  |
| <b>TERCER TRIMESTRE</b><br><b>11 - GUAMAJUATO</b>   |   |                    |          |           |                     |                        |                        |  |   |                             |                       |                  |
| GUA13140200942007   | Rehabilitación De Calle Colizada Tepeyac En Fraccionamiento Guadalupe | 153                | Guajuato | Silao     | Cobertura municipal | Asociaciones Federales | Asociaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización          |                  |
| GUA13140200942017   | Rehabilitación De Calle General Vicente Guerrero Colón Centro         | 154                | Guajuato | Silao     | Cobertura municipal | Asociaciones Federales | Asociaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización          |                  |
| GUA13140200942023   | Rehabilitación De Calle Esperanza Colonia Centro                      | 155                | Guajuato | Silao     | Cobertura municipal | Asociaciones Federales | Asociaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización          |                  |
| GUA13140200942027   | Rehabilitación De Calle Simón Bolívar Fraccionamiento El Crucero      | 156                | Guajuato | Silao     | Cobertura municipal | Asociaciones Federales | Asociaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización          |                  |
| GUA13140200942034   | Rehabilitación De Calle Obasa Fraccionamiento El Crucero              | 157                | Guajuato | Silao     | Cobertura municipal | Asociaciones Federales | Asociaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización          |                  |
| GUA13140200942039   | Rehabilitación De Calle Tilocala Fraccionamiento El Crucero           | 158                | Guajuato | Silao     | Cobertura municipal | Asociaciones Federales | Asociaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización          |                  |
| GUA13140200942047   | Rehabilitación De Calle Venanzuz Fraccionamiento El Crucero           | 159                | Guajuato | Silao     | Cobertura municipal | Asociaciones Federales | Asociaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización          |                  |



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Avance Financiero  |   |              |               |             |             |                        |              |             |             |             |  |  |
|--------------------|---|--------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (financiado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      |  |  |
| GUA13140200342007  | Pavimentación De Calle Calzada Tepeyac En Fraccionamiento Guadalupe | En Ejecución | 2013          | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$2,966,464            | \$2,966,464  | \$2,885,078 | \$2,885,078 | \$2,885,078 |  |  |
| GUA13140200342017  | Rehabilitación De Calle General Vicente Guerrero Colonia Centro     | En Ejecución | 2013          | \$1,306,232 | \$1,306,232 | \$1,306,232            | \$1,298,552  | \$1,298,552 | \$1,298,552 | \$1,298,552 |  |  |
| GUA13140200342023  | Rehabilitación De Calle Esperanza Colonia Centro                    | En Ejecución | 2013          | \$988,763   | \$988,763   | \$988,763              | \$933,020    | \$872,558   | \$872,558   | \$872,558   |  |  |
| GUA13140200342027  | Rehabilitación De Calle Sinaloa, Fraccionamiento El Cruceño         | En Ejecución | 2013          | \$193,532   | \$193,532   | \$193,532              | \$193,532    | \$193,532   | \$193,532   | \$193,532   |  |  |
| GUA13140200342034  | Rehabilitación De Calle Oaxaca, Fraccionamiento El Cruceño          | En Ejecución | 2013          | \$432,140   | \$432,140   | \$432,140              | \$275,590    | \$275,590   | \$275,590   | \$275,590   |  |  |
| GUA13140200342039  | Rehabilitación De Calle Tlaxcala, Fraccionamiento El Cruceño        | En Ejecución | 2013          | \$157,611   | \$157,611   | \$157,611              | \$157,611    | \$157,611   | \$157,611   | \$157,611   |  |  |
| GUA13140200342047  | Rehabilitación De Calle Veracruz, Fraccionamiento El Cruceño        | En Ejecución | 2013          | \$57,150    | \$57,150    | \$57,150               | \$57,142     | \$57,142    | \$57,142    | \$57,142    |  |  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |   | Avance Físico |           |                  |           |              |                    |   |  |  |  | Observaciones |
|---|---|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|--|--|--|---------------|
| Clave del Proyecto                          | Nombre del Proyecto   | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |   |  |  |  |               |
| GUA13140200342007                           | Pavimentacion De Calle Calzada Tepeyac En Fraccionamiento Guadalupe | 96.17         | \$0       | Acción           | 0         | 100.00       | 100.00             | Financiera: pendiente de cierre financiero / Física: pendiente cierre financiero / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.                                  |  |  |  |               |
| GUA13140200342017                           | Rehabilitacion De Calle General Vicente Guerrero Colonia Centro     | 99.41         | \$0       | Acción           | 0         | 100.00       | 100.00             | Financiera: proyecto terminado al 100%. pendiente de asignar diferencia a otro proyecto. / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |               |
| GUA13140200342023                           | Rehabilitacion De Calle Esperanza Colonia Centro                    | 88.25         | \$0       | Acción           | 0         | 100.00       | 100.00             | Financiera: proyecto terminado al 100%. pendiente de asignar recurso economía / Física: terminado / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.                 |  |  |  |               |
| GUA13140200342027                           | Rehabilitacion De Calle Sinoloa, Fraccionamiento El Cruceiro        | 100.00        | \$0       | Acción           | 0         | 100.00       | 100.00             | Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto terminado / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.   |  |  |  |               |
| GUA13140200342034                           | Rehabilitacion De Calle Oaxaca, Fraccionamiento El Cruceiro         | 63.77         | \$0       | Acción           | 0         | 100.00       | 64.00              | Financiera: proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.  |  |  |  |               |
| GUA13140200342039                           | Rehabilitacion De Calle Tlaxcala, Fraccionamiento El Cruceiro       | 100.00        | \$0       | Acción           | 0         | 100.00       | 100.00             | Financiera: proyecto terminado al 100%. / Física: proyecto terminado al 100%. / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.                                     |  |  |  |               |
| GUA13140200342047                           | Rehabilitacion De Calle Veracruz, Fraccionamiento El Cruceiro       | 99.99         | \$0       | Acción           | 0         | 100.00       | 100.00             | Financiera: proyecto terminado al 100%. / Física: proyecto terminado al 100%. / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.                                     |  |  |  |               |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de nivel dominical)

| Información General del Proyecto |  |                    |           |           |                         |        |                        |  |   |                              |                       |                  |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------|-----------|-------------------------|--------|------------------------|--|---|------------------------------|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad   | Municipio | Localidad               | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                         | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
| GUA13140200342077                | Reconstrucción De Camino En Sanitillo-Comapajilla  | 087                | Guatemala | Silao     | Comapajilla             | Urbano | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | Urbanización          |                  |
| GUA13140200342087                | Construcción De Barda Perimetral En Telesecundaria 880. En Capulin De La Cuesta  | 089                | Guatemala | Silao     | El Capulin de la Cuesta | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | Educación             |                  |
| GUA13140200342097                | Construcción De Barda Perimetral En Telesecundaria 247 En El Bajío De Bonillas   | 093                | Guatemala | Silao     | Bajío de Bonillas       | Urbano | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | Educación             |                  |
| GUA13140200342106                | Construcción De Barda Perimetral En Primaria Monte Guerrero En Napióles  | 095                | Guatemala | Silao     | Napióles                | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | Educación             |                  |
| GUA13140200342114                | Construcción De Barda Perimetral En Telesecundaria 173 En Los Rodríguez  | 098                | Guatemala | Silao     | Los Rodríguez           | Urbano | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | Educación             |                  |
| GUA13140200342183                | Infraestructura Agroindustrial Construcción, Limpieza y Mantenimiento De Bodega Municipal Silao En Varas Comunalidades | 100                | Guatemala | Silao     | Cobertura municipal     |        | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION RURAL | Otros Proyectos       |                  |
| GUA13140200342172                | Rehabilitación De Calle Nicaragua, Colonia Vía II  | 074                | Guatemala | Silao     | Cobertura municipal     |        | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | Urbanización          |                  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Avance Financiero  |   |              |               |             |             |                        |              |             |             |             |  |  |
|--------------------|---|--------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (financiado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      |  |  |
| GUA13140200342077  | Reconstrucion De Camino En Saltillo-Comanilla   | En Ejecución | 2013          | \$6,028,115 | \$3,028,114 | \$3,028,114            | \$2,142,516  | \$2,142,516 | \$2,142,516 | \$2,142,516 |  |  |
| GUA13140200342087  | Construcion De Barda Perimetral En Telesecundaria 890, En Capulin De La Cuesta  | En Ejecución | 2013          | \$327,045   | \$327,044   | \$327,044              | \$311,149    | \$280,636   | \$280,636   | \$280,636   |  |  |
| GUA13140200342097  | Construcion De Barda Perimetral En Telesecundaria 247 En El Bajío De Bonillas   | En Ejecución | 2013          | \$182,996   | \$182,995   | \$182,995              | \$154,536    | \$154,536   | \$154,536   | \$154,536   |  |  |
| GUA13140200342106  | Construcion De Barda Perimetral En Primaria Vicente Guerrero En Napoles   | En Ejecución | 2013          | \$520,055   | \$520,054   | \$520,054              | \$495,210    | \$495,150   | \$495,150   | \$495,150   |  |  |
| GUA13140200342114  | Construcion De Barda Perimetral En Telesecundaria 173 En Los Rodriguez  | En Ejecución | 2013          | \$282,194   | \$282,194   | \$282,194              | \$251,048    | \$251,048   | \$251,048   | \$251,048   |  |  |
| GUA13140200342163  | Infraestructura Agroindustrial Construcion, Ampliacion Y Rehabilitacion De Bodega, Molino, Taller Y Siles En Varias Comunidades | En Ejecución | 2013          | \$1,588,497 | \$1,588,496 | \$1,588,496            | \$734,293    | \$734,293   | \$734,293   | \$734,293   |  |  |
| GUA13140200342172  | Pavimentacion De Calle Nicaragua, Colonia Via II  | En Ejecución | 2013          | \$213,492   | \$213,492   | \$213,492              | \$208,660    | \$208,660   | \$208,660   | \$208,660   |  |  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |   | Avance Físico |           |                  |           |              |                    |  | Observaciones |
|---|---|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|---------------|
| Clave del Proyecto                          | Nombre del Proyecto   | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |               |
| GUA13140200342077                           | Reconstrucción De Camino En Saltillo-Comanijilla  | 70.75         | \$0       | Acción           | 0         | 100.00       | 100.00             | Financiera: aportación convenio, para obra programa pr / Física: aportación al programa pr camino saltillo-comanijilla / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel. |               |
| GUA13140200342087                           | Construcción De Barda Perimetral En Telesecundaria 880, En Capulin De La Cuesta   | 85.81         | \$0       | Acción           | 0         | 100.00       | 100.00             | Financiera: obra terminada al 100% se cerró administrativamente pago el 2 de septiembre 2014. / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel. |               |
| GUA13140200342097                           | Construcción De Barda Perimetral En Telesecundaria 247 En El Bajío De Bonillas  | 84.45         | \$0       | Acción           | 0         | 100.00       | 100.00             | Financiera: obra terminada, inició en oct.2013, ejercicio total \$250,636.00 / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.                  |               |
| GUA13140200342106                           | Construcción De Barda Perimetral En Primaria Vicente Guerrero En Napoltes   | 95.21         | \$0       | Acción           | 0         | 100.00       | 100.00             | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.  |               |
| GUA13140200342114                           | Construcción De Barda Perimetral En Telesecundaria 173 En Los Rodríguez   | 88.96         | \$0       | Acción           | 0         | 100.00       | 100.00             | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.  |               |
| GUA13140200342163                           | Infraestructura Agroindustrial Construcción, Ampliación Y Rehabilitación De Bodega, Molino, Taller Y Sitios En Varias Comunidades | 45.94         | \$0       | Acción           | 0         | 100.00       | 46.00              | Financiera: se modifico, no hay avance / Física: en proceso / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.  |               |
| GUA13140200342172                           | Pavimentación De Calle Nicaragua, Colonia Via II  | 97.83         | \$0       | Acción           | 0         | 100.00       | 100.00             | Financiera: proyecto terminado al 100% (satisfacción pág. p0) / Física: aportación al programa PR / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.                      |               |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el pre y post-gestión en el nivel operativo)

| Información General del Proyecto   |   |                    |          |           |  |        |                        |  |   |                             |                       |                  |
|--|---|--------------------|----------|-----------|--|--------|------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto   | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio | Localidad                              | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio - Especifico                              | Ramo                        | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
| <b>2014</b><br><b>PERIODO QUE SE REPORTA:</b><br><b>TERCER TRIMESTRE</b><br><b>ENTIDAD FEDERATIVA:</b> 11 - GUAMAJUATO |   |                    |          |           |  |        |                        |  |   |                             |                       |                  |
| GUA13140200942183  | Revisión de Culla, Instalación de Candelero, Colonia Sopeña   | 095                | Guajuato | Silao     | Sopeña                                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización          |                  |
| GUA13140200942196  | Empedrado De Culla, Junta, 1a Etapa En Com. Baños De Agua Caliente  | 055                | Guajuato | Silao     | San Francisco (Baños de Agua Caliente) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización          |                  |
| GUA13140200942288  | Techo Firme En Varias Comunidades   | 130                | Guajuato | Silao     | Cobdena municipal                      |        | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda              |                  |
| GUA13140200942317  | Construcción De Red De Agua Potable En El (Jornal)  | 138                | Guajuato | Silao     | El Jitomatal                           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento    |                  |
| GUA13140200942393  | Construcción De Alcantarillado Sanitario, Colector Comunitario, Pecera y Red de Agua Potable En La Localidad De La Providencia Y Anexas | 139                | Guajuato | Silao     | Providencia                            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento    |                  |
| GUA13140200942525  | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa) Red Sector 2, Incluye Tomas Domiciliares En Los Rodriguez                     | 132                | Guajuato | Silao     | Los Rodriguez                          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento    |                  |
| GUA13140200942562  | Ampliación De Sistema De Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa, Incluye Descargas Domiciliares En Los Rodriguez                        | 131                | Guajuato | Silao     | Los Rodriguez                          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento    |                  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |   |                     |                   |             |            |                        |              |           |           |           |  |  |
|---|---|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| EJERCICIO FISCAL:                           | PERIODO QUE SE REPORTA:   | ENTIDAD FEDERATIVA: | Avance Financiero |             |            |                        |              |           |           |           |  |  |
| Clave del Proyecto                          | Nombre del Proyecto   | Estatus             | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado | Recaudado (financiado) | Comprometido | Devengado | Ejercido  | Pagado    |  |  |
| GUA13140200342183                           | Pavimentación De Calle Prolongación Candido Navarro, Colonia Sopena   | En Ejecución        | 2013              | \$117,674   | \$117,674  | \$117,674              | \$117,674    | \$3,000   | \$3,000   | \$3,000   |  |  |
| GUA13140200342195                           | Empedrado De Calle Juárez 1a Etapa En Com. Baños De Agua Caliente   | En Ejecución        | 2013              | \$163,233   | \$173,568  | \$173,568              | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       |  |  |
| GUA13140200342288                           | Techo Firme En Varias Comunidades   | En Ejecución        | 2013              | \$24,092    | \$24,091   | \$24,091               | \$24,091     | \$24,091  | \$24,091  | \$24,091  |  |  |
| GUA13140200342317                           | Construcción De Red De Agua Potable En El Jilomatel   | En Ejecución        | 2013              | \$173,568   | \$173,568  | \$173,568              | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       |  |  |
| GUA13140200342383                           | Construcción De Alcantarillado Sanitario, Colector Comunitario Y Planta De Tratamiento (Red 1a y Colector) En La Localidad De La Providencia Y Anexas | En Ejecución        | 2013              | \$216,333   | \$216,333  | \$216,333              | \$136,333    | \$136,333 | \$136,333 | \$136,333 |  |  |
| GUA13140200342525                           | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa) Red Sector 2. Incluye Tomas Domiciliarias En Los Rodríguez                                  | En Ejecución        | 2013              | \$162,816   | \$193,445  | \$193,445              | \$67,242     | \$67,242  | \$67,242  | \$67,242  |  |  |
| GUA13140200342562                           | Ampliación De Sistema De Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa. Incluye Descargas Domiciliarias En Los Rodríguez                                     | En Ejecución        | 2013              | \$121,462   | \$158,091  | \$158,091              | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       |  |  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| 2014<br>EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |   | 11 - GUANAJUATO |           |                  |           |              |                    |               |  |  |  |  |
|---|---|-----------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---------------|--|--|--|--|
| Clave del Proyecto  | Nombre del Proyecto   | % Avance        | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Avance Físico |  |  |  | Observaciones  |
|   |   |                 |           |                  |           |              |                    |               |  |  |  |  |
| GUA13140200342183   | Pavimentación De Calle Prolongación Candido Navarro, Colonia Sopeña   | 2.55            | \$0       | Acción           | 0         | 100.00       | 100.00             |               |  |  |  | Financiera: aportación a la obra de prog. regionales por asignar la diferencia. / Física: proyecto terminado / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13140200342195   | Empedrado De Calle Juaréz 1a Etapa En Com. Baños De Agua Calientes  | 0.00            | \$0       | Acción           | 0         | 100.00       | 0.00               |               |  |  |  | Financiera: en proceso de revisión interna del proyecto / Física: no hay avance / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.                              |
| GUA13140200342286   | Techo Firme En Varias Comunidades   | 100.00          | \$0       | Acción           | 0         | 100.00       | 100.00             |               |  |  |  | Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto terminado. / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.   |
| GUA13140200342317   | Construcción De Red De Agua Potable En El Jilomatel   | 0.00            | \$0       | Acción           | 0         | 100.00       | 0.00               |               |  |  |  | Financiera: / Física: sin inicio del proyecto / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.  |
| GUA13140200342393   | Construcción De Alcantarillado Sanitario, Colector Comunitario Y Planta De Tratamiento De Agua En La Localidad De La Providencia Y Atenas | 63.02           | \$0       | Acción           | 0         | 100.00       | 100.00             |               |  |  |  | Financiera: terminada, convenio 2013 / Física: terminada. / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.  |
| GUA13140200342525   | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa) Red Sector 2, Incluye Tomas Domiciliarias En Los Rodríguez                      | 34.76           | \$0       | Acción           | 0         | 100.00       | 41.00              |               |  |  |  | Financiera: se registra modificación. / Física: aportación. / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.  |
| GUA13140200342562   | Ampliación De Sistema De Red De Drenaje Sanitario En El Sector Los Descargas Domiciliarias En Los Rodríguez                               | 0.00            | \$0       | Acción           | 0         | 100.00       | 0.00               |               |  |  |  | Financiera: en proceso de revisión / Física: en proceso de revisión / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.  |



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Información General del Proyecto   |   |                    |            |             |                     |            |                        |   |   |                                 |                       |                  |
|--|---|--------------------|------------|-------------|---------------------|------------|------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto   | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad    | Municipio   | Localidad           | Ámbito     | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico                              | Ramo                            | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
| <b>2014.</b><br><b>TERCER TRIMESTRE</b><br><b>11 - GUANAJUATO</b>                        |   |                    |            |             |                     |            |                        |   |   |                                 |                       |                  |
| <b>EJERCICIO FISCAL:</b><br><b>PERIODO QUE SE REPORTA:</b><br><b>ENTIDAD FEDERATIVA:</b> |   |                    |            |             |                     |            |                        |   |   |                                 |                       |                  |
| GJAJ13140200342591   | Infraestructura Agrícola y Fecuaría Construcción De Bordenia En Varas Comunitades | 147                | Guanajuato | Silao       | Cobertura municipal |            | Aportaciones Federales | 004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS     | Otros Proyectos       |                  |
| GJAJ13140200354429   | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En San Francisco                | 168                | Guanajuato | Silao       | Rural               | El Paraiso | Aportaciones Federales | 004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS     | Agua y saneamiento    |                  |
| GJAJ13140300369255   | Mi Casa Diferente   | 214                | Guanajuato | Silao       | Cobertura municipal |            | Aportaciones Federales | 004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA                       | Vivienda              |                  |
| GJAJ13130100058548   | Mi Casa Diferente   | 12                 | Guanajuato | Taramaducio | Taramaducio         | Urbano     | Aportaciones Federales | 004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL                   | Otros Proyectos       |                  |
| GJAJ13130100058645   | Techo Digno   | 13                 | Guanajuato | Taramaducio | Taramaducio         | Urbano     | Aportaciones Federales | 004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PARTICIPATIVO | Otros Proyectos       |                  |
| GJAJ13130100066851   | Constitución De Sistemas De Riego   | 15                 | Guanajuato | Taramaducio | Taramaducio         | Urbano     | Aportaciones Federales | 004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL                | Otros Proyectos       |                  |
| GJAJ13130100067028   | Constitución De Corrales  | 17                 | Guanajuato | Taramaducio | Taramaducio         | Urbano     | Aportaciones Federales | 004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL                | Otros Proyectos       |                  |



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| 2014<br>EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |  | Avance Físico |           |                       |           |              |                    |   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|---------------|-----------|-----------------------|-----------|--------------|--------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO   |  | % Avance      | Reintegró | Unidad de Medida      | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones   |  |  |  |  |  |  |
| Clave del Proyecto  | Nombre del Proyecto  |               |           |                       |           |              |                    |   |  |  |  |  |  |  |
| GUA13140200342591   | Infraestructura Agrícola Y Pecuaria<br>Construcción De Bandería En Varias<br>Comunidades | 12.53         | \$0       | Acción                | 0         | 100.00       | 100.00             | Financiera: se concluyó proyecto en una comunidad / Física: concluyó proyecto una comunidad / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |  |  |  |  |  |  |
| GUA13140200354429   | Ampliación De Red De Distribución De Agua<br>Potable En San Francisco                    | 0.00          | \$0       | Acción                | 0         | 0.00         | 0.00               | Financiera: proyecto en revisión del municipio sin iniciar / Física: sin avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.               |  |  |  |  |  |  |
| GUA13140300392255   | Mi Casa Diferente  | 0.00          | \$0       | Acción                | 375       | 0.00         | 0.00               | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                   |  |  |  |  |  |  |
| GUA13130100059548   | Mi Casa Diferente  | 100.00        | \$0       | Vivienda              | 600,000   | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYE PROYECTO SE SOLICITA TERMINACION EN EL ESTATUS DEL PORTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |  |
| GUA13130100059645   | Techo Digno  | 100.00        | \$0       | Vivienda              | 250,000   | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYE PROYECTO SE SOLICITA LA TERMINACION EN EL ESTATUS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.         |  |  |  |  |  |  |
| GUA13130100069651   | Construcción De Sistemas De Riego  | 100.00        | \$0       | MIL. Canales de Riego | 200,000   | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYE PROYECTO SE SOLICITA TERMINACION EN EL ESTATUS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.            |  |  |  |  |  |  |
| GUA13130100067028   | Construcción De Corrales   | 100.00        | \$0       | Establo/Abrisco       | 230,000   | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYE PROYECTO SE SOLICITA TERMINACION EN EL ESTATUS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.            |  |  |  |  |  |  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de nivel estatal)

| Información General del Proyecto   |   |                    |            |               |                          |        |                        |  |   |  |                        |                  |
|--|---|--------------------|------------|---------------|--------------------------|--------|------------------------|--|---|--|------------------------|------------------|
| Clave del Proyecto   | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad    | Municipio     | Localidad                | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio - Especifico                              | Ramo   | Institución Ejecutora  | Tipo de Proyecto |
| <b>2014</b><br><b>EJERCICIO FISCAL:</b><br><b>PERIODO QUE SE REPORTA:</b> TERCER TRIMESTRE<br><b>ENTIDAD FEDERATIVA:</b> 11 - GUANAJUATO |   |                    |            |               |                          |        |                        |  |   |  |                        |                  |
| GUA1313040070845   | Piso Firme  | 21                 | Guanajuato | Taramaducuo   | Cobertura municipal      |        | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO PARTICIPATIVO | Asistencia Social      |                  |
| GUA13130400279991  | Ampliación De Red De Drenaje En La Colonia José Flores  | 22                 | Guanajuato | Taramaducuo   | Cobertura municipal      |        | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO        | Agua y saneamiento     |                  |
| GUA13130400280040  | Asesoría Municipal Con El Programa De Pementacion De Calles(Paso De Ovejero)                          | 23                 | Guanajuato | Taramaducuo   | Cobertura municipal      |        | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO        | Transportes y Viajeros |                  |
| GUA13130400280153  | Asesoría Municipal Al Programa Falim 2013 - Electrificaciones Rurales                                 | 25                 | Guanajuato | Taramaducuo   | Cobertura municipal      | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO                     | Urbanización           |                  |
| GUA14130400280080  | Creación De Una Nueva Area De 15 Kva Aérea Con Red De Distribución BH, Hacienda Vieja                 | 24                 | Guanajuato | Taramaducuo   | Hacienda Vieja (Sanjago) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO        | Urbanización           |                  |
| GUA13130400280338  | Modernización Y Ampliación De Camino E.C Km 27 Carretera San José Iturbide Cerro Colorado- La Batzoza | -                  | Guanajuato | Tierra Blanca | Cobertura municipal      |        | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE TIERRA BLANCA                                  | Transportes y Viajeros |                  |
| GUA13130400280445  | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De El Progreso     | 110200092013       | Guanajuato | Tierra Blanca | El Progreso              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE TIERRA BLANCA                                  | Agua y saneamiento     |                  |



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Gras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| 2014<br>EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |  | Avance Físico |           |                     |           |              |                    |  |  |  |  | Observaciones   |
|---|--|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------------|--------------------|--|--|--|--|---|
| TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO   |  | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida    | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |  |  |  |   |
| Clave del Proyecto  | Nombre del Proyecto  |               |           |                     |           |              |                    |  |  |  |  |   |
| GUA13130400270845   | Piso Firme   | 100.00        | \$0       | Acción              | 100       | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYE PROYECTO SE SOLICITA TERMINACION EN EL ESTATUS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.    |
| GUA13130400279891   | Ampliación De Red De Drenaje En La Colonia Las Flores  | 100.00        | \$0       | Red de Distribución | 1         | 1.00         | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYE EL PROYECTO SE SOLICITA TERMINACION EN EL ESTATUS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130400280040   | Aportacion Municipal Para El Programa De Pavimentacion De Calles(Paso De Ovejas)                     | 100.00        | \$0       | Obra                | 1         | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYE PROYECTO SE SOLICITA TERMINACION EN EL ESTATUS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.    |
| GUA13130400280153   | Aportacion Municipal Al Programa Faim 2013 - Electrificaciones Rurales                               | 100.00        | \$0       | Red de Distribución | 1         | 1.00         | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYE PROYECTO SE SOLICITA LA TERMINACION EN EL ESTATUS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA14130400280080   | Creación De Una Nueva Area De 15 Kva Aerea Con Red De Distribución BI, Hacienda Vieja                | 100.00        | \$0       | Localidad           | 1         | 1.00         | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| GUA13130400280338   | Modernización Y Ampliación De Camino E C Km 27 Carretera San Jese Irbuide Cerro Colorado- La Barboza | 100.00        | \$0       | Obra                | 0         | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: OBRA TERMINADA EN 2013 / Física: OBRA TERMINADA EN 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                   |
| GUA13130400280445   | Constitución De Sistema De Alcantarillado Emisoro Para Beneficiar A La Localidad De El Progreso      | 100.00        | \$0       | Obra                | 0         | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2013 / Física: OBRA TERMINADA EN EL 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.             |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cada en pares y paréntesis en caso de ser necesario)

| Información General del Proyecto   |  |                    |          |                   |                    |        |                        |   |   |   |                       |                  |
|--|--|--------------------|----------|-------------------|--------------------|--------|------------------------|---|---|---|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto   | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio         | Localidad          | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio Especifico                                | Ramo                                      | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
| 2014<br>EJERCICIO FISCAL<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: | 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO  |                    |          |                   |                    |        |                        |   |   |   |                       |                  |
| GUJ13130400280482  | Construcción De Sistema Alcantarillado Para Beneficiar A La Comunidad De El Guadalupe                    | -                  | Guajuato | Tierra Blanca     | Guadalupe          | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE TIERRA BLANCA                     | Agua y saneamiento    |                  |
| GUJ13130400280672  | Suministro Y Colocación De Fajones Esféricos   | PO2P1332013        | Guajuato | Tierra Blanca     | Cabecera municipal |        | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE TIERRA BLANCA                     | Asistencia Social     |                  |
| GUJ13130400280744  | Fibr-Fiborde   | -                  | Guajuato | Tierra Blanca     | Cabecera municipal |        | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE TIERRA BLANCA                     | Otros Proyectos       |                  |
| GUJ13140200344420  | Proyectos De Inversion Varios  | SN                 | Guajuato | Uriangato         | Uriangato          | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO                    | Otros Proyectos       |                  |
| GUJ13140300377892  | Construcción De La Tera Etapa Del Centro De Desarrollo Comunitario Cececom En La Colonia Emiliano Zapata | 6121               | Guajuato | Uriangato         | Uriangato          | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas del Municipio de Uriangato | Urbanización          |                  |
| GUJ13130100015773  | Construcción De Empedrado Emboquillado Con Huelas De Concreto En La Calle La Hacienda En Saúz De Purlima | 5-F113 15          | Guajuato | Valle de Santiago | Sauz de Purlima    | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS               | Asistencia Social     |                  |
| GUJ13130100015876  | Rehabilitación De Pavimentación En La Calle Naranjo Tramo Calle Centro Calle Victoria Colonia Labradores | 5-F113 16          | Guajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago  | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS               | Asistencia Social     |                  |





FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| EJERCICIO FISCAL: 2014 |  | PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE |           | ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO |           | Avance Físico |                    |   |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Clave del Proyecto     | Nombre del Proyecto  | % Avance                                 | Reintegro | Unidad de Medida                    | Población | Avance Anual  | % Avance Acumulado | Observaciones   |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13130400280482      | Construccion De Sistema Alcantarillado Para Beneficiar A La Comunidad De El Guadalupe                      | 100.00                                   | \$0       | Obra                                | 0         | 100.00        | 100.00             | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2013 / Física: OBRA TERMINADA EN EL 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13130400280672      | Suministro Y Colocacion De Fogones Ecológicos  | 100.00                                   | \$0       | Obra                                | 340       | 100.00        | 100.00             | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2013 / Física: OBRA TERMINADA EN EL 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13130400280744      | Fibril-Fiborde   | 100.00                                   | \$0       | Persona                             | 115       | 100.00        | 100.00             | Financiera: OBRA TERMINADA EN 2013 / Física: OBRA TERMINADA EN 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.       |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13140200344420      | Proyectos De Inversion Varios  | 0.00                                     | \$0       | -1                                  | 0         | 0.00          | 0.00               | Financiera: / Física: / Registro: REMANENTES PENDIENTES DE EJERCER  |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13140300377992      | Construccion De La 1era Etapa Del Centro De Desarrollo Comunitario Cedeacom En La Colonia Emiliano Zapata  | 0.00                                     | \$0       | Metro Cuadrado                      | 974       | 0.00          | 0.00               | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EJECUTADO CON REMANENTES DEL EJERCICIO 2013                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13130100015773      | Construccion De Empedrado Emboquillado Con Huelias De Concreto En La Calle La Hacienda En Sauz De Purisima | 100.00                                   | \$0       | M2, Adequinamiento o empedrado      | 1,967     | 100.00        | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13130100015876      | Rehabilitacion De Pavimentacion En La Calle Noranjo Tramo Calle Centro Calle Victoria Colonia Llaneras     | 100.00                                   | \$0       | M2, Concreto hidráulico             | 917       | 100.00        | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                 |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cada en pesos y paréntesis en caso de moneda)

| Información General del Proyecto   |  |                    |          |                   |                          |                        |                        |   |   |                             |                       |                  |
|--|--|--------------------|----------|-------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto   | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio         | Localidad                | Ámbito                 | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Especifico   | Ramo                        | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
| 2014<br>EJERCICIO FISCAL<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: | 11 - GUANAJUATO  |                    |          |                   |                          |                        |                        |   |   |                             |                       |                  |
| GUAJ13130100015940   | Rehabilitación De Baches (Segunda Etapa) En La Calle Obregon Calle Nioxias Cabecera Municipal Y Camino De Varas Comunidades                          | 5-F113 17          | Guajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago Urbano | Aplicaciones Federales | Aplicaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |
| GUAJ13130100016031   | Construccion De Puente Vehicular De 6.00 X 1.00 M En La Calle Obregon Calle Nioxias Bravo Con La Loma En Valle De Santiago                           | 5-F113 18          | Guajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago Urbano | Aplicaciones Federales | Aplicaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |
| GUAJ13130100016063   | Construccion De Empedrado Emboquillado En La Calle Rafael Arroyo (Tercera Etapa) En La Comunidad De San Ase Parangueo                                | 5-F113 19          | Guajuato | Valle de Santiago | Rural                    | Aplicaciones Federales | Aplicaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |
| GUAJ13130100016121   | Actualizacion, Asesoría Y Soporte Técnico De Sistemas De Administración Caja General Y De Reservas (Gastos Indirectos) Municipal (Gastos Indirectos) | 5-F113 INDIRECTOS  | Guajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago Urbano | Aplicaciones Federales | Aplicaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL         | Otros Proyectos       |                  |
| GUAJ13130200156468   | Construccion De Empedrado Emboquillado Con Huelas De Concreto En La Calle Division Del Norte En La Com De Quinceo                                    | 5-F113 22          | Guajuato | Valle de Santiago | Rural                    | Aplicaciones Federales | Aplicaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |
| GUAJ13130200160529   | Construccion De Empedrado Emboquillado Con Huelas De Concreto En La Calle Privada Obregon 2 En Huerta De Andraesra                                   | 5-F113 23          | Guajuato | Valle de Santiago | Rural                    | Aplicaciones Federales | Aplicaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |
| GUAJ13130200160624   | Proyecto Ejecutivo De Camino Lapunilla De Megotes A Cerro Blanco Del 0 000 Al 5 600 En El Municipio De Valle De Santiago                             | 5-F113 40          | Guajuato | Valle de Santiago | Rural                    | Aplicaciones Federales | Aplicaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>ENTIDAD FEDERATIVA:<br>11 - GUANAJUATO |   | Avance Físico |           |                                   |           |              |                    |  |  |  |  | Observaciones   |
|--|---|---------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|--------------------|--|--|--|--|---|
| Clave del Proyecto   | Nombre del Proyecto   | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida                  | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |  |  |  |   |
| GUA13130100015940  | Rehabilitación De Bachaca (Segunda Etapa) Con Carpeta Asfáltica En Varias Calles De La Cabecera Municipal Y Caminos De Varias Comunidades                   | 100.00        | \$0       | M2. Concreto asfáltico            | 75,000    | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130100016031  | Construcción De Puente Vehicular De 8.00 X 1.00 Mt En La Calle Obregon Calle Nicolas Bravo Col La Loma En Valle De Santiago                                 | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 1         | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130100016063  | Construcción De Empedrado Emboquillado En La Calle Rafael Arroyo Y (segunda Etapa) En La Comunidad De San José Parangararo                                  | 100.00        | \$0       | M2. Adoquinamiento o empedrado    | 700       | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA1313020100016121  | Actualización, Asesoría Y Soporte Técnico De Sistemas De Administración Caja General Y Propiedad Inmobiliaria De La Tesorería Municipal (Gastos Indirectos) | 100.00        | \$0       | Asesoría                          | 141,050   | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130200156486  | Construcción De Empedrado Emboquillado Con Huellas De Concreto En La Calle División Del Norte En La Com De Quinceo  | 100.00        | \$0       | M2. Adoquinamiento o empedrado    | 250       | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130200160529  | Construcción De Empedrado Emboquillado Con Huellas De concreto En La Calle Privada Obregon 2 En Puerta De Antaresa  | 100.00        | \$0       | M2. Adoquinamiento o empedrado    | 50        | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130200160624  | Proyecto Ejecutivo De Camino Lagunilla De Múzquiz A Cerro Blanco Del 0.000 AL 5.600 En El Municipio De Villa De Santiago.                                   | 100.00        | \$0       | Proyecto                          | 2,000     | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el país y extranjero en el nivel dominado)

| Información General del Proyecto |   |                    |            |                   |                    |        |                        |  |   |                             |                       |                  |
|----------------------------------|---|--------------------|------------|-------------------|--------------------|--------|------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad    | Municipio         | Localidad          | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                        | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
| GUA13130200161483                | Proyecto Para Techumbre De Cubierta Metálica En Patio De Escuela Secundaria Benjamín Lara Y S Valle De Santiago, Gto        | S-F113 41          | Guajajuato | Valle de Santiago | Cabecera municipal |        | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación             |                  |
| GUA13130200161627                | Constitucion De Empedrado Emboquillado Con Huello De Concreto En La Calle Benito Juárez En La Comunidad De Bolja            | S-F113 24          | Guajajuato | Valle de Santiago | Bolja              | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130200161651                | Proyecto Para Techumbre De Cubierta Metálica En Patio De Escuela Secundaria Frasesc Auzaco Alvarado, Valle De Santiago, Gto | S-F113 42          | Guajajuato | Valle de Santiago | Cabecera municipal |        | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación             |                  |
| GUA13130200161756                | Constitucion De Empedrado Emboquillado Con Huello De Concreto En La Calle Morelos En La Comunidad De Puerta De Andranca     | S-F113 25          | Guajajuato | Valle de Santiago | Puerta de Andranca | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130200161613                | Constitucion De Empedrado Emboquillado Con Cemento En La Calle Principal En La Comunidad De Las Jicamas                     | S-F113 26          | Guajajuato | Valle de Santiago | Las Jicamas        | Urbano | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130200162197                | Constitucion De Empedrado Emboquillado Con Huello De Concreto En La Calle Prías Grande En La Comunidad De Quirico           | S-F113 27          | Guajajuato | Valle de Santiago | Quirico            | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130200162234                | Constitucion De Empedrado Emboquillado Con Huello De Concreto En La Calle Aun Costado Del Campo Deportivo En Bolja          | S-F113 28          | Guajajuato | Valle de Santiago | Bolja              | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Avance Financiero  |  |              |               |             |            |                        |              |           |           |           |  |           |
|--------------------|--|--------------|---------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto  | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (financiado) | Comprometido | Devengado | Ejercido  | Pagado    |  |           |
| GUA13130200161463  | Proyecto Para Techumbre De Cubierta Metálica En Patio De Escuela Secundaria Benjamin Lara Y S Valle De Santiago, Gto           | En Ejecución | 2013          | \$110,780   | \$110,780  | \$110,780              | \$110,780    | \$110,780 | \$110,780 | \$110,780 |  | \$110,780 |
| GUA13130200161627  | Construccion De Empedrado Emboquillado Con Huella De Concreto En La Calle Benito Juarez En La Comunidad De Botija              | En Ejecución | 2013          | \$291,322   | \$288,842  | \$288,842              | \$288,842    | \$288,842 | \$288,842 | \$288,842 |  | \$288,842 |
| GUA13130200161651  | Proyecto Para Techumbre De Cubierta Metálica En Patio De La Escuela Primaria Federal Ausencio Alvarado, Valle De Santiago, Gto | En Ejecución | 2013          | \$110,780   | \$110,780  | \$110,780              | \$110,780    | \$110,780 | \$110,780 | \$110,780 |  | \$110,780 |
| GUA13130200161756  | Construccion De Empedrado Emboquillado Con Huella De Concreto En La Calle Morelos En La Comunidad De Puerta De Andaracua       | En Ejecución | 2013          | \$826,275   | \$826,126  | \$826,126              | \$826,126    | \$826,126 | \$826,126 | \$826,126 |  | \$826,126 |
| GUA13130200161913  | Construccion De Empedrado Emboquillado Con Cemento En La Calle Principi En La Comunidad De Las Jicamas                         | En Ejecución | 2013          | \$126,532   | \$123,306  | \$123,306              | \$123,306    | \$123,306 | \$123,306 | \$123,306 |  | \$123,306 |
| GUA13130200162197  | Construccion De Empedrado Emboquillado Con Huellas De Concreto En La Calle Privada Oriente En La Comunidad De Quirico          | En Ejecución | 2013          | \$78,863    | \$78,532   | \$78,532               | \$78,532     | \$78,532  | \$78,532  | \$78,532  |  | \$78,532  |
| GUA13130200162234  | Construccion De Empedrado Emboquillado Con Huellas De Concreto En La Calle Aun Costado Del Campo Deportivo En Botija           | En Ejecución | 2013          | \$103,457   | \$101,965  | \$101,965              | \$101,965    | \$101,965 | \$101,965 | \$101,965 |  | \$101,965 |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| EJERCICIO FISCAL:<br>2014 |  | TERCER TRIMESTRE |           | 11 - GUANAJUATO                |           | Avance Físico |                    |  |  |  |  |   | Observaciones |
|---------------------------|--|------------------|-----------|--------------------------------|-----------|---------------|--------------------|--|--|--|--|---|---------------|
| Clave del Proyecto        | Nombre del Proyecto  | % Avance         | Reintegro | Unidad de Medida               | Población | Avance Anual  | % Avance Acumulado |  |  |  |  |   |               |
| GUA13130200161463         | Proyecto Para Techumbre De Cubierta Metálica En Patio De Escuela Secundaria Benjamín Lara Y S Valle De Santiago, Gto           | 100.00           | \$0       | Proyecto                       | 1,500     | 100.00        | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |               |
| GUA13130200161627         | Construccion De Empedrado Emboquillado Con Huelia De Concreto En La Calle Benito Juárez En La Comunidad De Botija              | 100.00           | \$0       | M2, Adoquinamiento o empedrado | 110       | 100.00        | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |               |
| GUA13130200161651         | Proyecto Para Techumbre De Cubierta Metálica En Patio De La Escuela Primaria Federal Ausencio Alvarado, Valle De Santiago, Gto | 100.00           | \$0       | Proyecto                       | 1,500     | 100.00        | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |               |
| GUA13130200161756         | Construccion De Empedrado Emboquillado Con Huelia De Concreto En La Calle Merlados En La Comunidad De Puerta De Andaracua      | 100.00           | \$0       | M2, Adoquinamiento o empedrado | 500       | 100.00        | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |               |
| GUA13130200161913         | Construccion De Empedrado Emboquillado Con Cemento En La Calle Principi En La Comunidad De Las Jicamas                         | 100.00           | \$0       | M2, Adoquinamiento o empedrado | 50        | 100.00        | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |               |
| GUA13130200162197         | Construccion De Empedrado Emboquillado Con Huelias De Concreto En La Calle Privada Oriente En La Comunidad De Quiriteo         | 100.00           | \$0       | M2, Adoquinamiento o empedrado | 100       | 100.00        | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |               |
| GUA13130200162234         | Construccion De Empedrado Emboquillado Con Huelia De Concreto En La Calle Aun Costado Del Campo Deportivo En Bolja             | 100.00           | \$0       | M2, Adoquinamiento o empedrado | 85        | 100.00        | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |               |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de nivel operativo)

| Información General del Proyecto |  |                    |           |                   |                         |        |                        |  |   |                             |                       |                  |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------|-------------------|-------------------------|--------|------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad   | Municipio         | Localidad               | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                        | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
| GUAJ13130200162370               | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Calle Francisco Vial y Miguel Hidalgo De La Localidad De San Jerónimo De Aricazo   | S-F113 PIBAI       | Guatemala | Valle de Santiago | San Jerónimo de Aricazo | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |
| GUAJ13130200162481               | Constitución De Empedrado Emboquillado En Calle Oriente 2 En La Comunidad De Quiricozo   | S-F113 29          | Guatemala | Valle de Santiago | Quiricozo               | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |
| GUAJ13130200162738               | Proyecto Geométrico De Pavimentación De La Calle Centro En La Colonia La Loma, Municipio De Valle De Santiago, Gto                         | S-F113 43          | Guatemala | Valle de Santiago | Cobertura municipal     |        | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |
| GUAJ13130200163265               | Constitución De Empedrado Emboquillado En Calle Adolfo López Mateo En La Comunidad De Plaza Vieja  | S-F113 31          | Guatemala | Valle de Santiago | Plaza Vieja             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |
| GUAJ13130200163730               | Constitución De Empedrado Emboquillado En Localidad De Acceso A La Telesecundaria En La Comunidad De Santa Ana                             | S-F113 32          | Guatemala | Valle de Santiago | Santa Ana               | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |
| GUAJ13130200163837               | Proyecto De Ampliación De Red De Drenaje En Calle Hernán Cortés, Valle De Santiago Y Calle Centro, En Ejido La Albarca Y Valle De Santiago | S-F113 47          | Guatemala | Valle de Santiago | Cobertura municipal     |        | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |
| GUAJ13130200163922               | Proyecto Ejecutivo De Camino Duranes De Arriba-Cerro Prieto Del Carmen En Municipio De Valle De Santiago, Gto                              | S-F113 46          | Guatemala | Valle de Santiago | Duranes de Arriba       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |





FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |  | 11 - GUANAJUATO |           | Avance Físico                  |           |              |                    |  |  |  |  |  |  | Observaciones   |
|---|--|-----------------|-----------|--------------------------------|-----------|--------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|---|
| Clave del Proyecto  | Nombre del Proyecto  | % Avance        | Reintegro | Unidad de Medida               | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |  |  |  |  |  |   |
| GUA13130200162370   | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Francisco Villa Y Miguel Hidalgo De La Localidad De San Jerónimo De Asasco | 100.00          | \$0       | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 100       | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130200162481   | Construcción De Empedrado Emboquillado Con Huellas De Concreto En La Calle Privada Oriente 2 En La Comunidad De Quiriteco                                      | 100.00          | \$0       | M2, Adequamiento o empedrado   | 85        | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130200162738   | Proyecto Geométrico De Pavimentación De La Calle Centro En La Colonia La Loma, Municipio De Valle De Santiago, Gto   | 100.00          | \$0       | Proyecto                       | 250       | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130200163285   | Construcción De Empedrado Emboquillado Con Rodado De Concreto Hidráulico En La Calle Adolfo López Mateos En La Comunidad Plaza Vieja                           | 100.00          | \$0       | M2, Adequamiento o empedrado   | 1,200     | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130200163730   | Construcción De Empedrado Emboquillado En La Calle De Acceso A La Telesecundaria En La Comunidad De Santa Ana  | 100.00          | \$0       | M2, Adequamiento o empedrado   | 25        | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130200163837   | Proyecto De Ampliación De Red De Drenaje En Calle Herman Cortes, Valle De Santiago Y Valle De Bravo, En El Ejido La Alberca Y Valle De Santiago                | 100.00          | \$0       | Proyecto                       | 200       | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130200163922   | Proyecto Ejecutivo De Caminos Dientes De Arboles, Cerro Prieto Del Carmen, En Municipio De Valle De Santiago, Gto  | 100.00          | \$0       | Proyecto                       | 1,500     | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el pre-proyecto y presupuesto de un solo programa)

| Información General del Proyecto |  |                    |             |                   |                          |        |                        |   |   |                             |                       |                  |
|----------------------------------|--|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------|--------|------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad     | Municipio         | Localidad                | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico                              | Ramo                        | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
| GUJA131300200164003              | Construcción De Empeñado Emboquillado En La Calle La Escondida En La Comunidad De Santa Ana                                      | 5-F113 33          | Guangajuato | Valle 4s Santiago | Santa Ana                | Rural  | Asociaciones Federales | 0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |
| GUJA131300200164005              | Proyecto Ejecutivo Del Camino E.C. Valle De Santiago-Joquimas A El Poblado El Chiquero En El Municipio De Valle De Santiago, Gto | 5-F113 49          | Guangajuato | Valle 4s Santiago | Las Jicamas              | Urbano | Asociaciones Federales | 0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |
| GUJA131300200164060              | Construcion De Empeñado Emboquillado En La Calle Del Arroyo En La Comunidad De Quireco   | 5-F113 34          | Guangajuato | Valle 4s Santiago | Quireco                  | Rural  | Asociaciones Federales | 0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |
| GUJA131300200164077              | Proyecto Geométrico De Pavimentación De La Calle Rosillo Ferro Colonia Francisco Villa En El Municipio De Valle De Santiago      | 5-F113 50          | Guangajuato | Valle 4s Santiago | Cobertura municipal      | Rural  | Asociaciones Federales | 0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |
| GUJA131300200164100              | Construcion De Empeñado Emboquillado En La Calle Zepate En La Comunidad Colonia Benito Juárez (Primera Etapa)                    | 5-F113 35          | Guangajuato | Valle 4s Santiago | Colonia Benito Juárez    | Rural  | Asociaciones Federales | 0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |
| GUJA131300200164188              | Proyecto Geométrico De Pavimentación De La Calle Puebla En La Colonia Lindavista   | 5-F113 37          | Guangajuato | Valle 4s Santiago | Cobertura municipal      | Rural  | Asociaciones Federales | 0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |
| GUJA131300200165130              | Proyecto Ejecutivo De Camino E.C. Charco De Pantolón-Rincon De Alonso A Ampliación De Las Estacas                                | 5-F113 39          | Guangajuato | Valle 4s Santiago | Rincón de Alonso Sánchez | Rural  | Asociaciones Federales | 0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |  | Avance Físico |           |                                |           |              |                    |  |  |  |  | Observaciones   |
|---|--|---------------|-----------|--------------------------------|-----------|--------------|--------------------|--|--|--|--|---|
| Clave del Proyecto                          | Nombre del Proyecto  | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida               | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |  |  |  |   |
| GUA13130200164003                           | Construcción De Empedrado Emboquinillado En La Calle La Escondida En La Comunidad De Santa Ana   | 100.00        | \$0       | M2, Adoquinamiento o empedrado | 120       | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130200164005                           | Proyecto Ejecutivo Del Camino E.C. Valle De Santiago-Jicamas A El Poblado, El Chiqueo En El Municipio De Valle De Santiago, Gto                                | 100.00        | \$0       | Proyecto                       | 1,500     | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130200164060                           | Construcción De Empedrado Emboquinillado Con Huellas Y Banquetas De Concreto En La Calle Del Arroyo En La Comunidad De Quiricozo                               | 100.00        | \$0       | M2, Adoquinamiento o empedrado | 500       | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130200164077                           | Proyecto Geométrico De Pavimentación De La Calle Rodolfo Fierro Colonia Francisco Villa En El Municipio De Valle De Santiago                                   | 100.00        | \$0       | Proyecto                       | 200       | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130200164100                           | Construcción De Empedrado Emboquinillado Con Huellas Y Banquetas De Concreto En La Calle Emiliano Zapata En La Comunidad Colonia Benito Juárez (Primera Etapa) | 100.00        | \$0       | M2, Adoquinamiento o empedrado | 450       | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130200164188                           | Proyecto Geométrico De Pavimentación De La Calle Puebla En La Colonia Lindavista   | 100.00        | \$0       | M2, Adoquinamiento o empedrado | 0         | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130200165130                           | Proyecto Ejecutivo De Camino E.C. Charco De Pantoja-Rincon De Alonso A Ampliación De Las Estacas   | 100.00        | \$0       | Proyecto                       | 1,500     | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de nivel departamental)

| Información General del Proyecto  |  |                    |            |                   |                     |        |                        |  |   |                             |                       |                  |
|---|--|--------------------|------------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto  | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad    | Municipio         | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio - Especifico                              | Ramo                        | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
| <b>2014</b><br><b>EJERCICIO FISCAL:</b><br><b>PERIODO QUE SE REPORTA:</b> TERCER TRIMESTRE<br><b>ENTIDAD FEDERATIVA:</b> 11 - GUAMUJATO |  |                    |            |                   |                     |        |                        |  |   |                             |                       |                  |
| GJUA13130200165401  | Proyecto Geométrico De Pavimentación De La Calle Poriferal Colonia San Jose De Valle De Santiago         | 5-F113 51          | Guajuatoto | Valle de Santiago | Cabecera municipal  |        | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |
| GJUA13130200165454  | Proyecto Ejecutivo Para Equipamiento Abastecimiento De Agua Potable En La Comunidad De Razo De Parangueo | 5-F113 52          | Guajuatoto | Valle de Santiago | Razo de Parangueo   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento    |                  |
| GJUA13130200165485  | Rehabilitación Decamino De Acceso A La Utopa   | 5-F113 53          | Guajuatoto | Valle de Santiago | Cabecera municipal  |        | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación             |                  |
| GJUA13130200165499  | Rehabilitación De Camino A La Comunidad De Duranes De Arriba En Valle De Santiago, Gto                   | 5-F113 54          | Guajuatoto | Valle de Santiago | Duranes de Arriba   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |
| GJUA13130200165524  | Rehabilitación De Camino A Ex. Hacienda De Perazo En Valle De Santiago, Gto                              | 5-F113 55          | Guajuatoto | Valle de Santiago | San José de Perazo  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |
| GJUA13130200165578  | Rehabilitación De Camino La Finca A La Finca De San Agustín En Valle De Santiago                         | 5-F113 56          | Guajuatoto | Valle de Santiago | Finca de San Andrés | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |
| GJUA13130200165591  | Rehabilitación De Camino Guampó A Salitre De Aguilares   | 5-F113 57          | Guajuatoto | Valle de Santiago | Guampó              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |   | Avance Físico |           |                  |           |              |                    |  |  |  |  | Observaciones   |
|---|---|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|--|--|--|---|
| Clave del Proyecto                          | Nombre del Proyecto   | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |  |  |  |   |
| GUA13130200165401                           | Proyecto Geométrico De Pavimentación De La Calle Portugal Colonia San Jose De Valle De Santiago                                 | 100.00        | \$0       | Proyecto         | 200       | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130200165454                           | Proyecto Ejecutivo Para Equipamiento Eléctrico Y Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Comunidad De Pozo De Parangueo | 100.00        | \$0       | Pozo             | 1,500     | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130200165485                           | Rehabilitación Decaminio De Acceso A La Ulsoc   | 100.00        | \$0       | Metro Lineal     | 1,500     | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130200165499                           | Rehabilitación De Camino A La Comunidad De Duranes De Arriba En Valle De Santiago, Gto  | 100.00        | \$0       | Metro Lineal     | 1,500     | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130200165524                           | Rehabilitación De Camino A Ex Hacienda De Pantaja En Valle De Santiago Gto  | 100.00        | \$0       | Metro Lineal     | 1,500     | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130200165578                           | Rehabilitación De Camino La Presa A La Mesa De San Agustín En Valle De Santiago   | 100.00        | \$0       | Metro Lineal     | 1,500     | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130200165591                           | Rehabilitación De Camino Guarapo A Salitre De Aguilares   | 100.00        | \$0       | Metro Lineal     | 1,500     | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de nivel estatal)

| Información General del Proyecto |  |                    |            |                   |                                 |        |                        |  |   |                                       |                       |                  |
|----------------------------------|--|--------------------|------------|-------------------|---------------------------------|--------|------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad    | Municipio         | Localidad                       | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio - Especifico                              | Ramo                                  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
| GUA13130300165604                | Rehabilitación De Camino De La Comunidad De La Magdalena- Chahuaje En Valle De Santiago  | S-F113.58          | Guajuatoto | Valle de Santiago | Magdalena de Atzac              | Urbano | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS           | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300165624                | Rehabilitación De Camino A San Antonio De Mognias A San Felipe Quiroce En Valle De Santiago  | S-F113.59          | Guajuatoto | Valle de Santiago | San Antonio de Mognias          | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS           | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300194696                | Fase En Línea Existente Para Toma De Energía En Subestación Particular Para El Centro Comunitario Ubicado En La Privada Rodolfo Piere Col Francisco Villa En Valle De Santiago | S-F113.60          | Guajuatoto | Valle de Santiago | Cabecera municipal              |        | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300195047                | Rehabilitación De Bacheo (Ora Etapa) Con Materiales Locales En Cabecera Municipal Y Caminos De Varas Comunitades   | S-F113.61          | Guajuatoto | Valle de Santiago | Cabecera municipal              |        | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300195138                | Constitución De Empedrado Emboquillado Con Hueles De Concreto En La Calle Hidalgo En La Comunidad De Santa Ana   | S-F113.62          | Guajuatoto | Valle de Santiago | Santa Ana                       | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300195183                | Constitución De Empedrado Emboquillado En La Calle De La Caban Ejalon En Ciudad De Rancho Nuevo De San Andrés  | S-F113.63          | Guajuatoto | Valle de Santiago | Rancho Nuevo de San Andrés      | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS           | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300195274                | Constitución De Empedrado Emboquillado Con Hueles De Concreto En La Calle Morelos En La Comunidad De Pozo De Anasaguil   | S-F113.64          | Guajuatoto | Valle de Santiago | Pozo de Anasaguil (Los Conchos) | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS           | Asistencia Social     |                  |



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |  | Avance Físico |           |                                   |           |              |                    |  |  |  |  | Observaciones   |
|---|--|---------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|--------------------|--|--|--|--|---|
| Clave del Proyecto                          | Nombre del Proyecto  | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida                  | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |  |  |  |   |
| GUA13130200165604                           | Rehabilitación De Camino De La Comunidad De La Magdalena- Cahualco En Valle De Santiago  | 100.00        | \$0       | Metro Lineal                      | 1 500     | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130200165624                           | Rehabilitación De Camino A San Antonio De Magoltes A San Felipe Quirico En Valle De Santiago   | 100.00        | \$0       | Metro Lineal                      | 1 500     | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130300194696                           | Fase En Línea Existente Para Toma De Energía En Subestación Particular Para El Centro Comunitario Ubicado En La Privada Reforma Con Francisco Villa En Valle De Santiago | 100.00        | \$0       | Subestación                       | 0         | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130300195047                           | Rehabilitación De Bacheo (Ora Etapa) Con Carpeta Asfáltica En Varias Calles De La Cabecera Municipal Y Caminos De Varias Comunidades                                     | 100.00        | \$0       | M2, Concreto asfáltico            | 0         | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130300195138                           | Construcción De Empedrado Emboquillado Con Huelgas De Concreto En La Calle Hidalgo En La Comunidad De Santa Ana  | 100.00        | \$0       | M2, Aceras, banquetas o andadores | 0         | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130300195183                           | Construcción De Empedrado Emboquillado En La Calle De La Casa Elidal En La Comunidad De Rancho Nuevo De San Andrés   | 100.00        | \$0       | M2, Aceras, banquetas o andadores | 0         | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130300195274                           | Construcción De Empedrado Emboquillado Con Huelgas De Concreto En La Calle Morelos En La Comunidad De Pozo De Anostegui  | 100.00        | \$0       | M2, Adoquinamiento o empedrado    | 0         | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el país y para el extranjero)

| Información General del Proyecto |   |                    |           |                   |                                 |        |                        |  |   |                                       |                       |                  |
|----------------------------------|---|--------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|--------|------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad   | Municipio         | Localidad                       | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
| GUA13130300195423                | Rehabilitación De Drenaje En La Calle Morelos En La Comunidad De Pozo De Acostegui                                      | 5-F113 865         | Guatemala | Valle de Santiago | Pozo de Acostegui (Las Correas) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS           | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300195486                | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle Luis Donaldo Colosio En La Comunidad De Loma Tendida    | 5-F113 869         | Guatemala | Valle de Santiago | Loma Tendida                    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS           | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300195541                | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle Privada Carranza De Dominguez En Sanabria               | 5-F113 70          | Guatemala | Valle de Santiago | Sanabria                        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS           | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300195594                | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle Carrada De Josefa Ortiz De Dominguez En La Juuilla      | 5-F113 71          | Guatemala | Valle de Santiago | La Juuilla                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300195649                | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle Las Reinas De La Comunidad De La Tejonera               | 5-F113 86          | Guatemala | Valle de Santiago | La Tejonera                     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300195707                | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle Av. Los Moncada Y Calle Gonzalez En Presa De San Andres | 5-F113 88          | Guatemala | Valle de Santiago | Presa de San Andres             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300196033                | Proyecto Ejecucion De Camino La Juuilla De Mogotes Al Arredillo Del 0 000 A 4 600 En El Municipio De Valle De Santiago  | 5-F113 90          | Guatemala | Valle de Santiago | Laguilla de Mogotes             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |   | Avance Físico |           |                                   |           |              |                    |  |  |  |  | Observaciones   |
|---|---|---------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|--------------------|--|--|--|--|---|
| Clave del Proyecto                          | Nombre del Proyecto   | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida                  | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |  |  |  |   |
| GUA13130300195423                           | Rehabilitación De Drenaje En La Calle Morelos En La Comunidad De Pozo De Arostegui                                      | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 0         | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130300195486                           | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle Luis Donaldo Colosio En La Comunidad De Loma Tendida    | 100.00        | \$0       | Poste                             | 0         | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130300195541                           | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle Privada Carranza De Dominguez En Samatana               | 100.00        | \$0       | Poste                             | 0         | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130300195594                           | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle Carranza De Josefa Ortiz De Dominguez En La Jaulilla    | 100.00        | \$0       | Poste                             | 0         | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130300195649                           | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle Las Reinas De La Comunidad De La Tejonera               | 100.00        | \$0       | Poste                             | 0         | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130300195707                           | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle Av. Los Moncada Y Calle Gonzalez En Piasa De San Andrés | 100.00        | \$0       | Poste                             | 0         | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130300196033                           | Proyecto Ejecución De Cortina Lagunilla De Montaña De 0 000 A 4 600 En El Municipio De Valle De Santiago                | 100.00        | \$0       | Proyecto                          | 0         | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Código y parámetros de programación)

| Información General del Proyecto |  |                    |             |                   |                           |        |                        |  |   |  |                       |                  |
|----------------------------------|--|--------------------|-------------|-------------------|---------------------------|--------|------------------------|--|---|--|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad     | Municipio         | Localidad                 | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Especifico   | Ramo                                     | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
| GUA.131.303001.96156             | Proyecto Geométrico De Pavimentación De La Calle Sonora En La Col 20 De Noviembre En Valle De Santiago                 | 5-F113.91          | Guangajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal       | Rural  | Aplicaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL    | Asistencia Social     |                  |
| GUA.131.303001.96255             | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle Las Flores Y El Rosal En Cuatro De Altamira            | 5-F113.97          | Guangajuato | Valle de Santiago | Rancho Cuatro de Altamira | Rural  | Aplicaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL    | Asistencia Social     |                  |
| GUA.131.303001.96383             | Programa De Escuelas De Calidad  | 5-F113.ESC         | Guangajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago         | Urbano | Aplicaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL | Educación             |                  |
| GUA.131.303001.96429             | Proyecto Ejecutivo De Rehabilitación De Alberca En Colonia Miravalle En Valle De Santiago Gto.                         | 5-F113.92          | Guangajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal       | Rural  | Aplicaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL    | Asistencia Social     |                  |
| GUA.131.303001.96462             | Proyecto Geométrico De Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata En La Comunidad De Guantes                            | 5-F113.94          | Guangajuato | Valle de Santiago | Rancho de Guantes         | Rural  | Aplicaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL    | Asistencia Social     |                  |
| GUA.131.303001.96533             | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Privada Rodolfo Fierro En La Col Francisco Villa en Valle De Santiago Gto | 5-F113.95          | Guangajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal       | Rural  | Aplicaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS              | Asistencia Social     |                  |
| GUA.131.303001.96559             | Constitución De Empresas Emboquillado Benito Juárez En La Comunidad Colonia Benito Juárez (3da Etapa)                  | 5-F113.97          | Guangajuato | Valle de Santiago | Colonia Benito Juárez     | Rural  | Aplicaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL    | Asistencia Social     |                  |





FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| 2014<br>EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |  | Avance Físico |           |                                   |           |              |                    |  |  |  |  | Observaciones   |
|---|--|---------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|--------------------|--|--|--|--|---|
| TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO   |  | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida                  | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |  |  |  |   |
| GUA13130300196156   | Proyecto Geométrico De Pavimentacion De La Calle Sonora En La Col 20 De Noviembre En Valle De Santiago                                       | 100.00        | \$0       | Proyecto                          | 0         | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130300196255   | Ampliacion De Línea Y Red De Distribucion Eléctrica En La Calle Las Flores Y El Rosal En Cuatro De Allamira                                  | 100.00        | \$0       | Poste                             | 0         | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130300196363   | Programa De Escuelas De Calidad  | 100.00        | \$0       | Escuela                           | 0         | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130300196429   | Proyecto Ejecutivo De Rehabilitacion De Imagen Urbana Del Acceso A Crater La Alberca En Colonia Miravalle En Valle De Santiago Gto           | 100.00        | \$0       | Proyecto                          | 0         | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130300196462   | Proyecto Geométrico De Pavimentacion De La Calle Emiliano Zapata En La Comunidad De Guantes  | 100.00        | \$0       | Proyecto                          | 0         | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130300196533   | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Privada Rocafle Fierro En La Col Francisco Villa En Valle De Santiago Gto                       | 100.00        | \$0       | Metro Lineal                      | 0         | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130300196569   | Construccion De Empedrado Emboquillado Con Huelgas De Concreto En La Calle Emiliano Zapata En La Comunidad Colonia Benito Juárez (2da Etapa) | 100.00        | \$0       | M2. Aceras, banquetas o andadores | 0         | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de nivel estatal)

| Información General del Proyecto |  |                    |            |                   |                         |        |                        |  |   |   |                       |                  |
|----------------------------------|--|--------------------|------------|-------------------|-------------------------|--------|------------------------|--|---|---|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad    | Municipio         | Localidad               | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                    | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
| GUAJ13130300198618               | Proyecto Geométrico De Pavimentación De La Calle Lazaro Cardenas Colonia Ranchos Unidos En Valle De Santiago   | 5-F113 100         | Guajuatoto | Valle de Santiago | Cobertura municipal     |        | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL   | Asistencia Social     |                  |
| GUAJ13130300198752               | Proyecto Geométrico De Pavimentación De La Calle Lázaro Cardenas Colonia Ranchos Unidos En Valle De Santiago   | 5-F113 103         | Guajuatoto | Valle de Santiago | Cobertura municipal     |        | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social     |                  |
| GUAJ13130300198606               | Proyecto Geométrico De Pavimentación De La Calle Alameda Colonia Centro En Valle De Santiago Gto.  | 5-F113 104         | Guajuatoto | Valle de Santiago | Cobertura municipal     |        | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL   | Asistencia Social     |                  |
| GUAJ13130300198649               | Construcción De Empedrado Emboquillado Con Rodado De Concreto Hidráulico En La Calle Francisco I Madero Y Tramo 1, 2, Y 3 De La Comunidad De San Francisco Chihuahua | 5-F113 105         | Guajuatoto | Valle de Santiago | San Francisco Chihuahua | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL   | Asistencia Social     |                  |
| GUAJ13130300198640               | Construcción De Empedrado Emboquillado Con Cemento En La Calle Morelos En Granja Rojas   | 5-F113 106         | Guajuatoto | Valle de Santiago | Rojas                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL   | Asistencia Social     |                  |
| GUAJ13130300198605               | Construcción De Empedrado Emboquillado Con Tejas Y Banquetas De Concreto En La Colonia Valle Dorado En Valle De Santiago Gto.  | 5-F113 107         | Guajuatoto | Valle de Santiago | Cobertura municipal     |        | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social     |                  |
| GUAJ13130300198647               | Construcción De Empedrado Emboquillado Con Cemento En La Calle Madero En La Comunidad De San Guillermo   | 5-F113 110         | Guajuatoto | Valle de Santiago | San Guillermo           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL   | Asistencia Social     |                  |



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| EJERCICIO FISCAL: 2014  |   | TERCER TRIMESTRE |           | 11 - GUANAJUATO                |           |              |                    |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|---|------------------|-----------|--------------------------------|-----------|--------------|--------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PERIODO QUE SE REPORTA: |   |                  |           |                                |           |              |                    |   |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTIDAD FEDERATIVA:     |   |                  |           |                                |           |              |                    |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Clave del Proyecto      | Nombre del Proyecto   | % Avance         | Reintegro | Unidad de Medida               | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones   |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |   |                  |           |                                |           |              |                    |   |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13130300196818       | Proyecto Geometrico De Pavimentacion De La Calle Leona Vicario Entre Calle Heroico Y Puerta Colonial Lindavista En Valle De Santiago Gto                            | 100.00           | \$0       | Proyecto                       | 0         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13130300196752       | Proyecto Geometrico De Pavimentacion De La Calle Lazaro Cardenas Colonia Ranchos Unidos En Valle De Santiago  | 100.00           | \$0       | Proyecto                       | 0         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13130300196806       | Proyecto Geometrico De Pavimentacion De La Calle Allende Colonia Centro En Valle De Santiago Gto  | 100.00           | \$0       | Proyecto                       | 0         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13130300196848       | Construccion De Empedrado Emboquillado Con Redada De Concreto Hiertulco En La Calle Francisco I Madero Y Tramo 1, 2, Y 3 De La Comunidad De San Francisco Chihuahua | 100.00           | \$0       | M2, Adoquinamiento o empedrado | 0         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13130300196840       | Construccion De Empedrado Emboquillado Con Cemento En La Calle Morelos En Granja Rojas  | 100.00           | \$0       | M2, Adoquinamiento o empedrado | 0         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13130300196905       | Construccion De Empedrado Emboquillado Con Huelgas Y Banquetas De Concreto En La Calle Sierra En Colonia Valle Dorado En Valle De Santiago Gto                      | 100.00           | \$0       | M2, Adoquinamiento o empedrado | 0         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13130300196947       | Construccion De Empedrado Emboquillado Con Cemento En La Calle Madero En La Comunidad De San Guillermo  | 100.00           | \$0       | M2, Adoquinamiento o empedrado | 0         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de nivel estatal)

| Información General del Proyecto |  |                    |          |                   |                                 |        |                        |  |   |   |                       |                  |
|----------------------------------|--|--------------------|----------|-------------------|---------------------------------|--------|------------------------|--|---|---|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio         | Localidad                       | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio Especifico                                | Ramo                                    | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
| GUA13130300196037                | Construcción De Empedrado Con Cemento En La Calle Benito Juárez En La Comunidad De San Guillermo                     | S-F113 111         | Guajuato | Valle de Santiago | San Guillermo                   | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL   | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300196654                | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Prolongacion Atreaga (Salida A Morelia)                                | S-F113 112         | Guajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal             |        | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL   | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300196648                | Construcción De Empedrado Emboquinado Con Cemento Y Huella De Concreto En La Calle La Escondida En Pozo De Acostegui | S-F113 113         | Guajuato | Valle de Santiago | Pozo de Acostegui (Las Correas) | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL   | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300203545                | Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Hidalgo De La Colonia Unidad Vista                                   | FOPEDEP 78         | Guajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal             |        | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300203568                | Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Rodolfo Ferro De La Colonia Francisco Villa                          | FOPEDEP 74         | Guajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal             |        | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300203589                | Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Federal En La Colonia Unidad Vista                                   | FOPEDEP 79         | Guajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal             |        | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300203596                | Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Rosalío Hernández De La Colonia Francisco Villa                      | FOPEDEP 76         | Guajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal             |        | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social     |                  |



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| 2014<br>EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |  | Avance Físico |           |                                |           |              |                    |  |  |  |  | Observaciones   |
|---|--|---------------|-----------|--------------------------------|-----------|--------------|--------------------|--|--|--|--|---|
| TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO   |  | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida               | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |  |  |  |   |
| GUA13130300196087   | Construccion De Empedrado Con Cemento En La Calle Bontoglio En La Comunidad De San Guillermo                         | 100.00        | \$0       | M2, Adoquinamiento o empedrado | 0         | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                     |
| GUA13130300196584   | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Prolongacion Artesaga (Salida A, Merelia)                              | 100.00        | \$0       | Metro Lineal                   | 0         | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130300196648   | Construccion De Empedrado Emboquinado Con Cemento Y Huella De Concreto En La Calle La Escondida En Pozo De Analeguel | 100.00        | \$0       | M2, Adoquinamiento o empedrado | 0         | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130300203545   | Construccion De Pavimento Asfaltico En La Calle Hidalgo De La Colonia Lindavista                                     | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados               | 28        | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130300203568   | Construccion De Pavimento Asfaltico En La Calle Rodolfo Fierro De La Colonia Francisco Villa                         | 100.00        | \$0       | Metro Cuadrado                 | 49        | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130300203589   | Construccion De Pavimento Asfaltico En La Calle Puebla En La Colonia Lindavista                                      | 100.00        | \$0       | Metro Cuadrado                 | 69        | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130300203596   | Construccion De Pavimento Asfaltico En La Calle Rosalio Hernandez De La Colonia Francisco Villa                      | 100.00        | \$0       | Metro Cuadrado                 | 31        | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el país y para el extranjero)

| Información General del Proyecto |  |                    |          |                   |                                   |        |                        |  |   |   |                       |                  |
|----------------------------------|--|--------------------|----------|-------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|---|---|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio         | Localidad                         | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                    | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
| GUA13130300203821                | Construcción De Pavimento Hídrico En La Calle Zapata   | FOPEDEP 77         | Guajuato | Valle de Santiago | Nuevo de Mesquitea                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300203834                | Construcción De Pavimento Hídrico En La Calle Emiliano Zapata  | FOPEDEP 75         | Guajuato | Valle de Santiago | Santa Barbara                     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL   | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300203845                | Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Venustiano Carranza  | FOPEDEP 80         | Guajuato | Valle de Santiago | Tinaja de Garcia                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300206278                | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Asiente De Poliestireno Con Montén | MEV000441          | Guajuato | Valle de Santiago | Las Flores                        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS             | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300206309                | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Asiente De Poliestireno Con Montén | MEV000442          | Guajuato | Valle de Santiago | Hoya de Cimora (La Hoya de Abajo) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS             | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300206335                | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Asiente De Poliestireno Con Montén | MEV000443          | Guajuato | Valle de Santiago | Puerto del Cuervo                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS             | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300206382                | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Asiente De Poliestireno Con Montén | MEV000444          | Guajuato | Valle de Santiago | Colonia Hoya de Alvarez           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS             | Asistencia Social     |                  |





FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |   | Avance Físico |           |                  |           |              |                    |   | Observaciones |
|---|---|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|---------------|
| Clave del Proyecto                          | Nombre del Proyecto   | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |   |               |
| GUA13130300203621                           | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Zapata   | 100.00        | \$0       | Metro Cuadrado   | 74        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |               |
| GUA13130300203634                           | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Emiliano Zapata  | 100.00        | \$0       | Metro Cuadrado   | 25        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |               |
| GUA13130300203645                           | Construccion De Pavimento Asfaltico En La Calle Venustiano Carranza   | 100.00        | \$0       | Metro Cuadrado   | 72        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |               |
| GUA13130300206278                           | (1) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliuretano Con Montén | 100.00        | \$0       | Metro Cuadrado   | 11        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |               |
| GUA13130300206309                           | (1) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliuretano Con Montén | 100.00        | \$0       | Metro Cuadrado   | 39        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |               |
| GUA13130300206335                           | (1) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliuretano Con Montén | 100.00        | \$0       | Metro Cuadrado   | 6         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |               |
| GUA13130300206392                           | (1) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliuretano Con Montén | 100.00        | \$0       | Metro Cuadrado   | 3         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |               |

FORMATO ÚNICO SOBRE PLAZACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el paper y el programa de visualización)

| Información General del Proyecto |   |                    |            |                  |                               |        |                        |  |   |                                       |                       |                  |
|----------------------------------|---|--------------------|------------|------------------|-------------------------------|--------|------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad    | Municipio        | Localidad                     | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convento  | Programa Fondo Convento - Especial                                | Ramo                                  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
| GUA13130300206382                | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Asiente De Poliestireno Con Montn | MEV000445          | Guajuatato | Volc 4o Santiago | Hacienda de San Javier        | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS           | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300206410                | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Asiente De Poliestireno Con Montn | MEV000446          | Guajuatato | Volc 4o Santiago | Rancho los Molinos            | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS           | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300206427                | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Asiente De Poliestireno Con Montn | MEV000447          | Guajuatato | Volc 4o Santiago | Las Milas                     | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300206446                | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Asiente De Poliestireno Con Montn | MEV000448          | Guajuatato | Volc 4o Santiago | La Arena                      | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300206466                | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Asiente De Poliestireno Con Montn | MEV000449          | Guajuatato | Volc 4o Santiago | El Armadillo                  | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300206463                | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Asiente De Poliestireno Con Montn | MEV000450          | Guajuatato | Volc 4o Santiago | Colecha Solidaridad           | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300206517                | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Laminas De Fibrocemento Y Material Asiente De Poliestireno Con Montn | MEV000451          | Guajuatato | Volc 4o Santiago | Buenavista de Parangaricutiro | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| EJERCICIO FISCAL: 2014                   |  | Avance Financiero   |             |            |                        |              |           |          |          |  |          |
|--|--|---------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|----------|--|----------|
| PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE |  | Ciclo Recurso       | Presupuesto | Modificado | Recaudado (financiado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado   |  |          |
| ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO      |  | Nombre del Proyecto | Estatus     |            |                        |              |           |          |          |  |          |
| GUA13130300206382                        | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten | En Ejecución        | 2013        | \$5,986    | \$5,986                | \$5,986      | \$5,986   | \$5,986  | \$5,986  |  | \$5,986  |
| GUA13130300206410                        | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten | En Ejecución        | 2013        | \$29,928   | \$29,928               | \$29,928     | \$29,928  | \$29,928 | \$29,928 |  | \$29,928 |
| GUA13130300206427                        | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten | En Ejecución        | 2013        | \$2,993    | \$2,993                | \$2,993      | \$2,993   | \$2,993  | \$2,993  |  | \$2,993  |
| GUA13130300206446                        | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten | En Ejecución        | 2013        | \$5,986    | \$5,986                | \$5,986      | \$5,986   | \$5,986  | \$5,986  |  | \$5,986  |
| GUA13130300206466                        | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten | En Ejecución        | 2013        | \$95,640   | \$95,640               | \$95,640     | \$95,640  | \$95,640 | \$95,640 |  | \$95,640 |
| GUA13130300206483                        | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten | En Ejecución        | 2013        | \$50,878   | \$50,878               | \$50,878     | \$50,878  | \$50,878 | \$50,878 |  | \$50,878 |
| GUA13130300206517                        | (1) Adquisición De Lote De Material De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten   | En Ejecución        | 2013        | \$47,885   | \$47,885               | \$47,885     | \$47,885  | \$47,885 | \$47,885 |  | \$47,885 |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| 2014<br>EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |  | TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |           | Avance Físico    |           |              |                    |   |  |  | Observaciones |
|---|--|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|--|--|---------------|
| Clave del Proyecto  | Nombre del Proyecto  | % Avance                            | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |   |  |  |               |
| GUA13130300206382   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 6         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |               |
| GUA13130300206410   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 33        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |               |
| GUA13130300206427   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 1         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |               |
| GUA13130300206446   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 9         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |               |
| GUA13130300206466   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 90        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |               |
| GUA13130300206493   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 83        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |               |
| GUA13130300206517   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 92        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |               |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el país y para el extranjero)

| Información General del Proyecto |   |                    |           |                   |                                |        |                        |  |   |                                       |                       |                  |
|----------------------------------|---|--------------------|-----------|-------------------|--------------------------------|--------|------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad   | Municipio         | Localidad                      | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convento  | Programa Fondo Convento - Específico                              | Ramo                                  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
| GUA13130300206552                | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lúmina De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón | MEV000452          | Guatemala | Valle de Santiago | Cuadilla de Andacuba           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300206568                | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lúmina De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón | MEV000453          | Guatemala | Valle de Santiago | Las Delicias                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300206589                | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lúmina De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón | MEV000454          | Guatemala | Valle de Santiago | El Lagüey                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300206600                | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lúmina De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón | MEV000455          | Guatemala | Valle de Santiago | Rozo de Parangaro              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300206612                | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lúmina De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón | MEV000456          | Guatemala | Valle de Santiago | El Circullo                    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300206663                | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lúmina De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón | MEV000457          | Guatemala | Valle de Santiago | Los Laureles                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300206676                | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lúmina De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón | MEV000458          | Guatemala | Valle de Santiago | Granja San Martín de Guillermo | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| 2014<br>EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |  | TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |           | Avance Físico    |           |              |                    |   |  |  | Observaciones |
|---|--|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|--|--|---------------|
| Clave del Proyecto  | Nombre del Proyecto  | % Avance                            | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |   |  |  |               |
| GU113130300206552   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 25        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |               |
| GU113130300206558   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 18        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |               |
| GU113130300206559   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 30        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |               |
| GU113130300206600   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 50        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |               |
| GU113130300206612   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 25        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |               |
| GU113130300206663   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 14        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |               |
| GU113130300206676   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 8         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |               |



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cada en pares y paréntesis en caso de ser necesario)

| Información General del Proyecto   |   |                    |          |                   |                           |        |                        |   |   |                                       |                       |                  |
|--|---|--------------------|----------|-------------------|---------------------------|--------|------------------------|---|---|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto   | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio         | Localidad                 | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio Especifico                                | Ramo                                  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
| 2014<br>EJERCICIO FISCAL<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: | 11 - GUANAJUATO   |                    |          |                   |                           |        |                        |   |   |                                       |                       |                  |
| GUJ13130300206692  | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Luminas De Fibrocemento Y Asfalto De Poliestireno Con Monton | MEV000459          | Guajuato | Valle de Santiago | Villadiego                | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUJ13130300206739  | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Luminas De Fibrocemento Y Asfalto De Poliestireno Con Monton | MEV000460          | Guajuato | Valle de Santiago | El Chiqueo                | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES            | Asistencia Social     |                  |
| GUJ13130300206784  | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Luminas De Fibrocemento Y Asfalto De Poliestireno Con Monton | MEV000461          | Guajuato | Valle de Santiago | Cerro Blanco              | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES            | Asistencia Social     |                  |
| GUJ13130300206629  | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Luminas De Fibrocemento Y Asfalto De Poliestireno Con Monton | MEV000462          | Guajuato | Valle de Santiago | Changuero                 | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES            | Asistencia Social     |                  |
| GUJ13130300206532  | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Luminas De Fibrocemento Y Asfalto De Poliestireno Con Monton | MEV000463          | Guajuato | Valle de Santiago | San Isidro (Fracción Sur) | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUJ13130300206588  | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Luminas De Fibrocemento Y Asfalto De Poliestireno Con Monton | MEV000464          | Guajuato | Valle de Santiago | Rancho Viejo de Torres    | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUJ13130300206637  | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Luminas De Fibrocemento Y Asfalto De Poliestireno Con Monton | MEV000465          | Guajuato | Valle de Santiago | Chicamilo                 | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| 2014<br>EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |  | TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |           | Avance Físico    |           |              |                    |   |  |  | Observaciones |
|---|--|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|--|--|---------------|
| Clave del Proyecto  | Nombre del Proyecto  | % Avance                            | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |   |  |  |               |
| GUA13130300206692   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 26        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |               |
| GUA13130300206739   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 23        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |               |
| GUA13130300206764   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 30        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |               |
| GUA13130300206829   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 34        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |               |
| GUA13130300206832   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 50        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |               |
| GUA13130300206858   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 52        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |               |
| GUA13130300206837   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 81        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |               |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cada fila para 1 programa en un caso extremo)

| Información General del Proyecto   |   |                    |          |                   |   |        |                        |   |   |                                       |                       |                  |
|--|---|--------------------|----------|-------------------|---|--------|------------------------|---|---|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto   | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio         | Localidad                               | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Especifico   | Ramo                                  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
| 2014<br>EJERCICIO FISCAL<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: | TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO   |                    |          |                   |   |        |                        |   |   |                                       |                       |                  |
| GUJA13130300208682   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lata De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón | MEV000466          | Guajuato | Valle de Santiago | Colonia Nueva de San Antonio de Mogotes | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUJA13130300208721   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lata De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón | MEV000467          | Guajuato | Valle de Santiago | Plaza Vieja                             | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUJA13130300208759   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lata De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón | MEV000468          | Guajuato | Valle de Santiago | Colonia Primavera (San Ignacio)         | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUJA13130300208938   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lata De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón | MEV000469          | Guajuato | Valle de Santiago | Heya de Álvarez                         | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUJA13130300209099   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lata De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón | MEV000470          | Guajuato | Valle de Santiago | Cruceñas                                | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUJA13130300209140   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lata De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón | MEV000471          | Guajuato | Valle de Santiago | Ranchos Unidos                          | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUJA13130300209195   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lata De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón | MEV000472          | Guajuato | Valle de Santiago | Lagunilla de Mogotes                    | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| EJERCICIO FISCAL: 2014  |  | TERCER TRIMESTRE |           | 11 - GUANAJUATO  |           |              |                    |   |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|------------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|--|--|--|--|--|
| PERIODO QUE SE REPORTA: |  |                  |           |                  |           |              |                    |   |  |  |  |  |  |
| ENTIDAD FEDERATIVA:     |  |                  |           |                  |           |              |                    |   |  |  |  |  |  |
| Clave del Proyecto      | Nombre del Proyecto  | % Avance         | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones   |  |  |  |  |  |
|                         |  |                  |           |                  |           |              |                    |   |  |  |  |  |  |
| GUA13130300209682       | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00           | \$0       | Metro Cuadrado   | 55        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |
| GUA13130300209721       | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00           | \$0       | Metro Cuadrado   | 40        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |
| GUA13130300209759       | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00           | \$0       | Metro Cuadrado   | 28        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |
| GUA13130300209838       | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00           | \$0       | Metro Cuadrado   | 35        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |
| GUA13130300209899       | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00           | \$0       | Metro Cuadrado   | 103       | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |
| GUA13130300209140       | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00           | \$0       | Metro Cuadrado   | 156       | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |
| GUA13130300209195       | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00           | \$0       | Metro Cuadrado   | 50        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de nivel estatal)

| Información General del Proyecto |  |                    |            |                   |                                   |        |                        |  |   |                                       |                       |                  |
|----------------------------------|--|--------------------|------------|-------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad    | Municipio         | Localidad                         | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
| GUA13130300269256                | (1) Adquisición De Lote De Material Para Material Asistido De Polidistirolo Con Montón | MEV000473          | Guajalutáo | Valle de Santiago | Hoya de Citlora (La Hoya de Amba) | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300269283                | (1) Adquisición De Lote De Material Para Material Asistido De Polidistirolo Con Montón | MEV000474          | Guajalutáo | Valle de Santiago | El Borrego                        | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300269311                | (1) Adquisición De Lote De Material Para Material Asistido De Polidistirolo Con Montón | MEV000475          | Guajalutáo | Valle de Santiago | Las Cañas                         | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300269339                | (1) Adquisición De Lote De Material Para Material Asistido De Polidistirolo Con Montón | MEV000476          | Guajalutáo | Valle de Santiago | Hoya de Estrada                   | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300269373                | (1) Adquisición De Lote De Material Para Material Asistido De Polidistirolo Con Montón | MEV000477          | Guajalutáo | Valle de Santiago | La Isla                           | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300269402                | (1) Adquisición De Lote De Material Para Material Asistido De Polidistirolo Con Montón | MEV000478          | Guajalutáo | Valle de Santiago | Las Liebres                       | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300269439                | (1) Adquisición De Lote De Material Para Material Asistido De Polidistirolo Con Montón | MEV000479          | Guajalutáo | Valle de Santiago | Llano de Fernández (Cibola)       | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |





FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| 2014<br>EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |  | TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |           |                  |           |              |                    |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Clave del Proyecto  | Nombre del Proyecto  | % Avance                            | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Avance Físico   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                                     |           |                  |           |              |                    | Observaciones   |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13130300209256   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 155       | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13130300209283   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 29        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13130300209311   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 67        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13130300209339   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 34        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13130300209373   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 48        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13130300209402   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 40        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13130300209439   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 22        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cada fila por ítem y presupuesto en un nivel de detalle)

| Información General del Proyecto                                  |   |                    |          |                   |                      |        |                        |  |   |                                       |                       |                  |
|---|---|--------------------|----------|-------------------|----------------------|--------|------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto  | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio         | Localidad            | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
| <b>2014.</b><br><b>TERCER TRIMESTRE</b><br><b>11 - GUAMAJUATO</b> |   |                    |          |                   |                      |        |                        |  |   |                                       |                       |                  |
| GJUA13130300209478  | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lúmina Us: Fibrocemento Y Material Asfáltico De Polidistireno Con Montón | MEV000480          | Guajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Atoyac  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GJUA13130300209499  | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lúmina Us: Fibrocemento Y Material Asfáltico De Polidistireno Con Montón | MEV000481          | Guajuato | Valle de Santiago | Mianga de Buenavista | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GJUA13130300209515  | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lúmina Us: Fibrocemento Y Material Asfáltico De Polidistireno Con Montón | MEV000482          | Guajuato | Valle de Santiago | Los Martínez         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GJUA13130300209542  | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lúmina Us: Fibrocemento Y Material Asfáltico De Polidistireno Con Montón | MEV000483          | Guajuato | Valle de Santiago | La Palizada          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GJUA13130300209554  | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lúmina Us: Fibrocemento Y Material Asfáltico De Polidistireno Con Montón | MEV000484          | Guajuato | Valle de Santiago | Los Palcos           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GJUA13130300209594  | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lúmina Us: Fibrocemento Y Material Asfáltico De Polidistireno Con Montón | MEV000485          | Guajuato | Valle de Santiago | Pegueros             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GJUA13130300209642  | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lúmina Us: Fibrocemento Y Material Asfáltico De Polidistireno Con Montón | MEV000486          | Guajuato | Valle de Santiago | El Pihahayo          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| 2014<br>EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |  | TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |           | Avance Físico    |           |              |                    |   |  |  | Observaciones |
|---|--|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|--|--|---------------|
| Clave del Proyecto  | Nombre del Proyecto  | % Avance                            | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |   |  |  |               |
| GUA13130300209478   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 47        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |               |
| GUA13130300209489   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 23        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |               |
| GUA13130300209515   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 43        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |               |
| GUA13130300209542   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 19        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |               |
| GUA13130300209564   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 24        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |               |
| GUA13130300209594   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 40        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |               |
| GUA13130300209642   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 35        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |               |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cada en pozo y parangua en sus respectivos)

| Información General del Proyecto   |  |                    |          |                   |                                  |        |                        |   |   |  |                       |                  |
|--|--|--------------------|----------|-------------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---|--|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto   | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio         | Localidad                        | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico                              | Ramo   | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
| 2014<br>EJERCICIO FISCAL<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: | 11 - GUANAJUATO  |                    |          |                   |                                  |        |                        |   |   |  |                       |                  |
| GUAJ13130300209683   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Luminas De Fibrocemento Y Asfalto De Policloro Con Monton | MEV000487          | Guajuato | Valle de Santiago | Poblado de Torres                | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL  | Asistencia Social     |                  |
| GUAJ13130300209704   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Luminas De Fibrocemento Y Asfalto De Policloro Con Monton | MEV000488          | Guajuato | Valle de Santiago | Pozo de Eschalegui (Las Correas) | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL  | Asistencia Social     |                  |
| GUAJ13130300210067   | Sistema Integral Para El Abastecimiento De Agua Potable  | FAM 89             | Guajuato | Valle de Santiago | Pozo de Parangua                 | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  | Asistencia Social     |                  |
| GUAJ13130300210101   | Electrificación Y Equipamiento De Pozo Profundo En La Comunidad De Pozo De Parangua                                | FAM 89             | Guajuato | Valle de Santiago | Pozo de Parangua                 | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  | Asistencia Social     |                  |
| GUAJ13130300210183   | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle Las Flores De La Comunidad De Las Flores           | FAM 85             | Guajuato | Valle de Santiago | Las Flores                       | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN LA CALLE LAS FLORES DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES | Asistencia Social     |                  |
| GUAJ13130300210489   | Rehabilitación De Drenaje (Colector Fluviál) En Acceso Surid A Norcota   | 5-F113 36          | Guajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal              |        | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | Asistencia Social     |                  |
| GUAJ13130300210806   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Luminas De Fibrocemento Y Asfalto De Policloro Con Monton | MEV000489          | Guajuato | Valle de Santiago | Presa de San Andrés              | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL  | Asistencia Social     |                  |



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| 2014<br>EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |  | TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |           |                  |           |              |                    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Clave del Proyecto  | Nombre del Proyecto  | % Avance                            | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Avance Físico   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                                     |           |                  |           |              |                    | Observaciones   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13130300209663   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 30        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13130300209704   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 18        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13130300210067   | Sistema Integral Para El Abastecimiento De Agua Potable  | 100.00                              | \$0       | Obra             | 659       | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13130300210101   | Electrificación Y Equipamiento De Pozo Profundo En La Comunidad De Pozo De Parangueo   | 100.00                              | \$0       | Obra             | 659       | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13130300210183   | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle Las Flores De La Comunidad De Las Flores                       | 100.00                              | \$0       | Poste            | 10        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13130300210489   | Rehabilitación De Drenaje (Colector Pluvial) En Acceso Salida A Morelia  | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 0         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13130300210806   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 17        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el preio y presupuesto en el sector agrícola)

| Información General del Proyecto             |  |                    |            |                   |                                      |        |                        |   |   |                                       |                       |                  |
|--|--|--------------------|------------|-------------------|--------------------------------------|--------|------------------------|---|---|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto                           | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad    | Municipio         | Localidad                            | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico                              | Ramo                                  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
| 2014-<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |  |                    |            |                   |                                      |        |                        |   |   |                                       |                       |                  |
| GU/AJ13130300210820                          | (1) Adquisición De Lote De Material Para Material Asfáltico De Poliestireno Con Montén   | ME/V000490         | Guanajuato | Valle 4o Santiago | Puerto 4o Andaraca                   | Rural  | Aportaciones Federales | 0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GU/AJ13130300210831                          | (1) Adquisición De Lote De Material Para Material Asfáltico De Poliestireno Con Montén   | ME/V000491         | Guanajuato | Valle 4o Santiago | Puerto de San Roque                  | Rural  | Aportaciones Federales | 0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GU/AJ13130300210858                          | (1) Adquisición De Lote De Material Para Material Asfáltico De Poliestireno Con Montén   | ME/V000492         | Guanajuato | Valle 4o Santiago | Las Raíces                           | Rural  | Aportaciones Federales | 0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GU/AJ13130300210877                          | (1) Adquisición De Lote De Material Para Material Asfáltico De Poliestireno Con Montén   | ME/V000493         | Guanajuato | Valle 4o Santiago | Rancho Seco de Guatines              | Rural  | Aportaciones Federales | 0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GU/AJ13130300210904                          | (1) Adquisición De Lote De Material Para Material Asfáltico De Poliestireno Con Montén   | ME/V000494         | Guanajuato | Valle 4o Santiago | El Salitre de Aguilares              | Rural  | Aportaciones Federales | 0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GU/AJ13130300210931                          | (1) Adquisición De Lote De Material Para Sitio A Base De Ladrillo De Friccionamiento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montén | ME/V000495         | Guanajuato | Valle 4o Santiago | San Felipe Quinceo                   | Rural  | Aportaciones Federales | 0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GU/AJ13130300210958                          | (1) Adquisición De Lote De Material Para Sitio A Base De Ladrillo De Friccionamiento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montén | ME/V000496         | Guanajuato | Valle 4o Santiago | San Francisco Javier (Rancho Grande) | Rural  | Aportaciones Federales | 0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |





FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| 2014<br>EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |  | TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |           |                  |           |              |                    |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Clave del Proyecto  | Nombre del Proyecto  | % Avance                            | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                                     |           |                  |           |              |                    |   |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13130300210820   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 20        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13130300210831   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 27        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13130300210856   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 16        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13130300210877   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 23        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13130300210904   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 30        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13130300210931   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 30        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |  |  |
| GUA13130300210958   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                              | \$0       | Metro Cuadrado   | 24        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de nivel estatal)

| Información General del Proyecto   |  |                    |            |                   |                                       |        |                        |  |   |                                       |                       |                  |
|--|--|--------------------|------------|-------------------|---------------------------------------|--------|------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto   | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad    | Municipio         | Localidad                             | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
| <b>2014.</b><br><b>EJERCICIO FISCAL:</b><br><b>PERIODO QUE SE REPORTA:</b><br><b>ENTIDAD FEDERATIVA:</b> |  |                    |            |                   |                                       |        |                        |  |   |                                       |                       |                  |
| <b>11 - GUAMUJATO</b>  |  |                    |            |                   |                                       |        |                        |  |   |                                       |                       |                  |
| GUA13130300210877  | (1) Adquisición De Lote De Material Para Material Asfalto De Poliestireno Con Montén | MEV000487          | Guamajuato | Valle de Santiago | San Ignacio de San José Parangarúo    | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300210893  | (1) Adquisición De Lote De Material Para Material Asfalto De Poliestireno Con Montén | MEV000488          | Guamajuato | Valle de Santiago | San Isidro de la Pulizada             | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300211015  | (1) Adquisición De Lote De Material Para Material Asfalto De Poliestireno Con Montén | MEV000489          | Guamajuato | Valle de Santiago | San Isidro de Pihayao                 | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300211035  | (1) Adquisición De Lote De Material Para Material Asfalto De Poliestireno Con Montén | MEV000500          | Guamajuato | Valle de Santiago | San Jerónimo de Atarop                | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300211080  | (1) Adquisición De Lote De Material Para Material Asfalto De Poliestireno Con Montén | MEV000501          | Guamajuato | Valle de Santiago | San José de la Montaña (Los Gatos)    | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300211086  | (1) Adquisición De Lote De Material Para Material Asfalto De Poliestireno Con Montén | MEV000502          | Guamajuato | Valle de Santiago | San José del Brazo (La Carra)         | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300211108  | (1) Adquisición De Lote De Material Para Material Asfalto De Poliestireno Con Montén | MEV000503          | Guamajuato | Valle de Santiago | Santa Rosa (Santa Rosa de Parangarúo) | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: | 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - QUINCUAGUATO   |                     | Avance Físico |                |                  |           |              |   |  | Observaciones |
|---|---|---------------------|---------------|----------------|------------------|-----------|--------------|---|--|---------------|
|   | Clave del Proyecto  | Nombre del Proyecto | % Avance      | Reintegro      | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado  |  |               |
| GUA13130300210977   | (1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00              | \$0           | Metro Cuadrado | 21               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |               |
| GUA13130300210993   | (1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00              | \$0           | Metro Cuadrado | 8                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |               |
| GUA13130300211015   | (1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00              | \$0           | Metro Cuadrado | 32               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |               |
| GUA13130300211035   | (1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00              | \$0           | Metro Cuadrado | 72               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |               |
| GUA13130300211060   | (1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00              | \$0           | Metro Cuadrado | 20               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |               |
| GUA13130300211086   | (1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00              | \$0           | Metro Cuadrado | 24               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |               |
| GUA13130300211108   | (1)Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00              | \$0           | Metro Cuadrado | 22               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |               |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cada fila para 1 programa en un caso extremo)

| Información General del Proyecto   |   |                    |          |                   |                              |        |                        |   |   |                                       |                       |                  |
|--|---|--------------------|----------|-------------------|------------------------------|--------|------------------------|---|---|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto   | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio         | Localidad                    | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Especifico   | Ramo                                  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
| 2014<br>EJERCICIO FISCAL<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: | 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO   |                    |          |                   |                              |        |                        |   |   |                                       |                       |                  |
| GUJA13130300211135   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lata De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón | MEV0006504         | Guajuato | Valle de Santiago | San Vicente de Garma (Garma) | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUJA13130300211154   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lata De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón | MEV0006505         | Guajuato | Valle de Santiago | La Tejonera                  | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUJA13130300211167   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lata De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón | MEV0006506         | Guajuato | Valle de Santiago | Tesán                        | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUJA13130300211184   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lata De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón | MEV0006507         | Guajuato | Valle de Santiago | Zambranos                    | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUJA13130300211211   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lata De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón | MEV0006508         | Guajuato | Valle de Santiago | Cabrita Benito Suarez        | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUJA13130300211259   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lata De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón | MEV0006510         | Guajuato | Valle de Santiago | Rancho de Guines             | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUJA13130300211286   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lata De Fibrocemento Y Material Asfáltico De Poliestireno Con Montón | MEV0006511         | Guajuato | Valle de Santiago | El Tambor                    | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| EJERCICIO FISCAL: 2014 |  | PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE |           | ENTIDAD FEDERATIVA: 11- GUANAJUATO |           | Avance Físico |                    | Observaciones   |  |
|------------------------|--|--|-----------|------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|---|--|
| Clave del Proyecto     | Nombre del Proyecto  | % Avance                                 | Reintegro | Unidad de Medida                   | Población | Avance Anual  | % Avance Acumulado |   |  |
| GUA1313030021135       | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                                   | \$0       | Metro Cuadrado                     | 25        | 100.00        | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |
| GUA1313030021154       | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                                   | \$0       | Metro Cuadrado                     | 22        | 100.00        | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |
| GUA1313030021167       | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                                   | \$0       | Metro Cuadrado                     | 29        | 100.00        | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |
| GUA1313030021194       | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                                   | \$0       | Metro Cuadrado                     | 16        | 100.00        | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |
| GUA1313030021121       | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                                   | \$0       | Metro Cuadrado                     | 24        | 100.00        | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |
| GUA1313030021258       | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                                   | \$0       | Metro Cuadrado                     | 22        | 100.00        | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |
| GUA1313030021286       | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00                                   | \$0       | Metro Cuadrado                     | 22        | 100.00        | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |



FORMATO ÚNICO SOBRE PLAZACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para su uso y procesamiento en el sistema)

| Información General del Proyecto |   |                    |           |                   |                           |        |                        |  |   |                                       |                       |                  |
|----------------------------------|---|--------------------|-----------|-------------------|---------------------------|--------|------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad   | Municipio         | Localidad                 | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convento  | Programa Fondo Especial   | Ramo                                  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
| GUA13130300211306                | (1) Adquisición De Lote De Material Para Material Asfáltico De Poliestireno Con Montén                                | MEV000512          | Guajaluto | Valle de Santiago | San Rafael de Saúz        | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300211327                | (1) Adquisición De Lote De Material Para Material Asfáltico De Poliestireno Con Montén                                | MEV000513          | Guajaluto | Valle de Santiago | Paseo Blanco              | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300211347                | (1) Adquisición De Lote De Material Para Material Asfáltico De Poliestireno Con Montén                                | MEV000514          | Guajaluto | Valle de Santiago | Sociedad de Altamira      | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130300211370                | (1) Adquisición De Lote De Material Para Material Asfáltico De Poliestireno Con Montén                                | MEV000515          | Guajaluto | Valle de Santiago | Cabañeta municipal        | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130400262812                | Construcción De Empedrado Emboquillado De Concreto De La Calle Principal De La Comunidad De Llano De Fernández (Cuba) | 5-F113 114.2013    | Guajaluto | Valle de Santiago | Llano de Fernández (Cuba) | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS           | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130400270318                | Construcción De Empedrado Emboquillado Y Huellas De Concreto De La Calle Obregon En La Comunidad De Bolja             | 5-F113 115         | Guajaluto | Valle de Santiago | Bolja                     | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS           | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130400270483                | Construcción De Empedrado Emboquillado Y Huellas De Concreto De La Calle Principal En El Armadillo                    | 5-F113 116         | Guajaluto | Valle de Santiago | El Armadillo              | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS           | Asistencia Social     |                  |



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| 2014<br>EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |  | 11 - GUANAJUATO |           | Avance Físico    |           |              |                    |   |  |  |  |  |  |
|---|--|-----------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|--|--|--|--|--|
| Clave del Proyecto  | Nombre del Proyecto  | % Avance        | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones   |  |  |  |  |  |
| GUA13130300211306   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00          | \$0       | Metro Cuadrado   | 24        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |
| GUA13130300211327   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00          | \$0       | Metro Cuadrado   | 62        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |
| GUA13130300211347   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00          | \$0       | Metro Cuadrado   | 14        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |
| GUA13130300211370   | (1) Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 100.00          | \$0       | Metro Cuadrado   | 72        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |
| GUA13130400262812   | Construcción De Empedrado Emboquillado Huellas De Concreto De La Calle Principal De La Comunidad De Llano De Fernandez (Cuba)  | 100.00          | \$0       | Metros Cuadrados | 250       | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |
| GUA13130400270318   | Construcción De Empedrado Emboquillado Y Huellas De Concreto De La Calle Obregon En La Comunidad De Bolja                      | 100.00          | \$0       | Metro Cuadrado   | 300       | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |
| GUA13130400270463   | Construcción De Empedrado Emboquillado Y Huellas De Concreto De La Calle Principal En El Armañillo                             | 100.00          | \$0       | Metro Cuadrado   | 500       | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |  |  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cada año y por municipio en sus respectivos formatos)

| Información General del Proyecto  |  |                    |            |                   |                                   |        |                        |  |  |                             |                       |                  |
|---|--|--------------------|------------|-------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto  | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad    | Municipio         | Localidad                         | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Especifico  | Ramo                        | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
| 2014<br>EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: | TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO  |                    |            |                   |                                   |        |                        |  |  |                             |                       |                  |
| GUA13130400270884   | Constitucion De Empeñate Emboquillado Y Huejillas De Concreto En La Calle Victoria 2 En La Comunidad De Cerro Blanco | 5-F113 117         | Guanajuato | Valle de Santiago | Cerro Blanco                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130400270827   | Constitucion De Empeñate Emboquillado Y Huejillas De Concreto En Callejon Sin Nombre En Cerro Blanco                 | 5-F113 118         | Guanajuato | Valle de Santiago | Cerro Blanco                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130400270852   | Constitucion De Empeñate Emboquillado Y Huejillas De Concreto En La Calle Lazaro Cardenas En San Jeronimo            | 5-F113 119         | Guanajuato | Valle de Santiago | San Jeronimo de Anaco             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130400270878   | Constitucion De Empeñate Emboquillado Y Huejillas De Concreto En La Calle Libertad En Chicamto                       | 5-F113 120         | Guanajuato | Valle de Santiago | Chicamto                          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130400270700   | Constitucion De Empeñate Emboquillado Y Huejillas De Concreto En La Calle Juarez En Chicamto                         | 5-F113 121         | Guanajuato | Valle de Santiago | Chicamto                          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130400270726   | Constitucion De Empeñate Emboquillado Y Huejillas De Concreto En La Calle 5 De Mayo En Chicamto                      | 5-F113 122         | Guanajuato | Valle de Santiago | Chicamto                          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130400270764   | Constitucion De Empeñate Emboquillado Y Huejillas De Concreto En La Calle 5 De Mayo En Chicamto                      | 5-F113 124         | Guanajuato | Valle de Santiago | Hoya de Cibola (La Hoya de Parás) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| EJERCICIO FISCAL: 2014                   |  | Avance Financiero   |              |               |             |             |                        |              |             |             |             |
|--|--|---|--------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE |  | Nombre del Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (financiado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      |
| ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO      |  |   |              |               |             |             |                        |              |             |             |             |
| GUA13130400270584                        |  | Construccion De Empedrado Emboquillado Y Huellas De Concreto En La Calle Victoria 2 En La Comunidad De Cerro Blanco | En Ejecución | 2013          | \$55,359    | \$37,674    | \$37,674               | \$37,674     | \$37,674    | \$37,674    | \$37,674    |
| GUA13130400270627                        |  | Construccion De Empedrado Emboquillado Y Huellas De Concreto En Callejon Sin Nombre En Cerro Blanco                 | En Ejecución | 2013          | \$172,197   | \$49,922    | \$49,922               | \$49,922     | \$49,922    | \$49,922    | \$49,922    |
| GUA13130400270652                        |  | Construccion De Empedrado Emboquillado Y Huellas De Concreto En La Calle Lazaro Cardenas En San Jeronimo            | En Ejecución | 2013          | \$539,644   | \$376,871   | \$376,871              | \$376,871    | \$376,871   | \$376,871   | \$376,871   |
| GUA13130400270678                        |  | Construccion De Empedrado Emboquillado Y Huellas De Concreto En La Calle Libertad En Chicamilo                      | En Ejecución | 2013          | \$102,628   | \$42,893    | \$42,893               | \$42,893     | \$42,893    | \$42,893    | \$42,893    |
| GUA13130400270700                        |  | Construccion De Empedrado Emboquillado Y Huellas De Concreto En La Calle Juarez En Chicamilo                        | En Ejecución | 2013          | \$105,432   | \$55,023    | \$55,023               | \$55,023     | \$55,023    | \$55,023    | \$55,023    |
| GUA13130400270726                        |  | Construccion De Empedrado Emboquillado Y Huellas De Concreto En La Calle 5 De Mayo En Chicamilo                     | En Ejecución | 2013          | \$180,672   | \$77,777    | \$77,777               | \$77,777     | \$77,777    | \$77,777    | \$77,777    |
| GUA13130400270764                        |  | Construccion De Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento Primario   | En Ejecución | 2013          | \$3,318,415 | \$3,318,415 | \$3,318,415            | \$3,318,415  | \$5,623,994 | \$5,623,994 | \$5,623,994 |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| EJERCICIO FISCAL: 2014  |  | TERCER TRIMESTRE |           | 11 - GUANAJUATO  |           |              |                    |   |               |               |               |               |               |               |               |
|-------------------------|--|------------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PERIODO QUE SE REPORTA: |  |                  |           |                  |           |              |                    |   |               |               |               |               |               |               |               |
| ENTIDAD FEDERATIVA:     |  |                  |           |                  |           |              |                    |   |               |               |               |               |               |               |               |
| Clave del Proyecto      | Nombre del Proyecto  | % Avance         | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Avance Físico   |               |               |               |               |               |               |               |
|                         |  |                  |           |                  |           |              |                    | Observaciones   | Observaciones | Observaciones | Observaciones | Observaciones | Observaciones | Observaciones | Observaciones |
| GUA13130400270694       | Construccion De Empedrado Emboquinado Y Huellas De Concreto En La Calle Victoria 2 En La Comunidad De Cerro Blanco | 100.00           | \$0       | Metro Cuadrado   | 35        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |               |               |               |               |               |               |               |
| GUA13130400270627       | Construccion De Empedrado Emboquinado Y Huellas De Concreto En Callejon Sin Nombre En Cerro Blanco                 | 100.00           | \$0       | Metro Cuadrado   | 50        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |               |               |               |               |               |               |               |
| GUA13130400270652       | Construccion De Empedrado Emboquinado Y Huellas De Concreto En La Calle Lazaro Cardenas En San Jeronimo            | 100.00           | \$0       | Metro Cuadrado   | 250       | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |               |               |               |               |               |               |               |
| GUA13130400270678       | Construccion De Empedrado Emboquinado Y Huellas De Concreto En La Calle Libertad En Chicamitlo                     | 100.00           | \$0       | Metro Cuadrado   | 50        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |               |               |               |               |               |               |               |
| GUA13130400270700       | Construccion De Empedrado Emboquinado Y Huellas De Concreto En La Calle Juarez En Chicamitlo                       | 100.00           | \$0       | Metro Cuadrado   | 35        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |               |               |               |               |               |               |               |
| GUA13130400270726       | Construccion De Empedrado Emboquinado Y Huellas De Concreto En La Calle 5 De Mayo En Chicamitlo                    | 100.00           | \$0       | Metro Cuadrado   | 75        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |               |               |               |               |               |               |               |
| GUA13130400270794       | Construccion De Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento Primario  | 79.07            | \$0       | Metro Lineal     | 930       | 100.00       | 79.07              | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |               |               |               |               |               |               |               |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cifras en pesos y porcentajes en menor decimales)

| Información General del Proyecto   |  |                    |            |                   |                        |        |                        |   |   |                             |                       |                  |
|--|--|--------------------|------------|-------------------|------------------------|--------|------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto   | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad    | Municipio         | Localidad              | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico                              | Ramo                        | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
| EJERCICIO FISCAL: 2014.<br>PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE<br>ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO |  |                    |            |                   |                        |        |                        |   |   |                             |                       |                  |
| GJAJ13130400270812   | Ampliación De Vivienda Digna   | 5-F113 125         | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago      | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |
| GJAJ13130400270835   | Suministro Y Colocacion De Fagnn Ecologico   | 5-F113 127         | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago      | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |
| GJAJ13130400270873   | Constitucion De Pavimento Hidraulico En La Calle Lazaro Cardenas En El Tramo Cupes A San Antonio Mogotes Unidos En Valle De Santiago | 5-F113 129         | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal    |        | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |
| GJAJ13130400270897   | Constitucion De Piso Firme   | 5-F113 131         | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago      | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |
| GJAJ13130400270917   | Constitucion De Drenaje En La Escuela Primaria David G Verianga En La Comunidad De San Antonio Mogotes                               | 5-F113 135         | Guanajuato | Valle de Santiago | San Antonio de Mogotes | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |
| GJAJ13130400271027   | Compra De Material Arena Grava Y Tablon Programa Mi Casa Diferente   | 5-F113 137         | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago      | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |
| GJAJ13130400271066   | Constitucion De Empedrado Emboquillado Con Huelgas De Concreto En La Calle Benito Juarez En La Coalandia                             | 5-F113 138         | Guanajuato | Valle de Santiago | Coalandia              | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social     |                  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |   |              |               |             |             |                        |              |             |             |             |  |             |
|---|---|--------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|
| Avance Financiero                           |   |              |               |             |             |                        |              |             |             |             |  |             |
| Clave del Proyecto                          | Nombre del Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (financiado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      |  |             |
| GUA13130400270812                           | Ampliacion De Vivienda Digna  | En Ejecución | 2013          | \$1,130,177 | \$1,078,806 | \$1,078,806            | \$1,078,806  | \$1,078,806 | \$1,078,806 | \$1,078,806 |  |             |
| GUA13130400270835                           | Suministro Y Colocacion De Fogon Ecologico  | En Ejecución | 2013          | \$244,661   | \$244,661   | \$244,661              | \$244,661    | \$244,661   | \$244,661   | \$244,661   |  | \$244,661   |
| GUA13130400270873                           | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Lizaro Cardenas En El Tramo Cipres A Priv 20 De Noviembre En Col Ranchos Unidos En Valle De Santiago | En Ejecución | 2013          | \$1,522,089 | \$1,518,197 | \$1,518,197            | \$1,518,197  | \$1,518,197 | \$1,518,197 | \$1,518,197 |  | \$1,518,197 |
| GUA13130400270897                           | Construccion De Piso Firme  | En Ejecución | 2013          | \$507,768   | \$507,768   | \$507,768              | \$507,768    | \$507,768   | \$507,768   | \$507,768   |  | \$507,768   |
| GUA13130400270917                           | Construccion De Drenaje En La Escuela Primaria David G Verlanga En La Comunidad De San Antonio Mogotes  | En Ejecución | 2013          | \$56,039    | \$56,039    | \$56,039               | \$56,039     | \$56,039    | \$56,039    | \$56,039    |  | \$56,039    |
| GUA13130400271027                           | Compra De Material Arena Grava Y Tabicon Programa Mi Casa Diferente   | En Ejecución | 2013          | \$1,646,628 | \$1,646,628 | \$1,646,628            | \$1,646,628  | \$1,646,628 | \$1,646,628 | \$1,646,628 |  | \$1,646,628 |
| GUA13130400271066                           | Construccion De Empedrado Emboquillado Con Huellas De Concreto En La Calle Benito Juarez En La Coalanda   | En Ejecución | 2013          | \$349,688   | \$281,164   | \$281,164              | \$281,164    | \$281,164   | \$281,164   | \$281,164   |  | \$281,164   |



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| 2014<br>EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |  | Avance Físico |           |                  |           |              |                    |  |  |  |  | Observaciones   |
|---|--|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|--|--|--|---|
| TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO   |  | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |  |  |  |   |
| Clave del Proyecto  | Nombre del Proyecto  | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |  |  |  | Observaciones   |
| GUA13130400270812   | Ampliacion De Vivienda Digna   | 100.00        | \$0       | Acción           | 44        | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130400270835   | Suministro Y Colocacion De Fegon Ecologico   | 100.00        | \$0       | Acción           | 500       | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130400270873   | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Lazaro Cardenas En El Tramo Cipres A Priv. 20 De Noviembre En Col Ranchos Unidos En Valle De Santiago | 100.00        | \$0       | Obra             | 300       | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130400270897   | Construccion De Piso Firme   | 100.00        | \$0       | Metro Cuadrado   | 1,520     | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130400270917   | Construccion De Drenaje En La Escuela Primaria David G Verianga En La Comunidad De San Antonio Magueles  | 100.00        | \$0       | Obra             | 200       | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130400271027   | Compra De Material Arena Grava Y Tabicon Programa Mi Casa Diferente  | 100.00        | \$0       | Vivienda         | 96        | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130400271066   | Construccion De Empedrado Emboquillado Con Argilla De Concreto En La Calle Benito Juarez En La Costanera   | 100.00        | \$0       | Metro Cuadrado   | 150       | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cada en pesos y paréntesis en caso de moneda)

| Información General del Proyecto |  |                    |            |                   |                            |        |                        |   |   |                                       |                       |                  |
|----------------------------------|--|--------------------|------------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|---|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad    | Municipio         | Localidad                  | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Especifico   | Ramo                                  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
| GUJA13130400271093               | Construcción De Empedrado Emboquillado Con Huelgas De Concreto En La Calle Adama En La Coalinda                                      | 5-F113 139         | Guarajuato | Valle de Santiago | Coalinda                   | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUJA13130400271133               | Construcion De Empedrado Emboquillado Con Cemento En Camino De La Calle Emiliano Zapata En Rancho Nuevo De San Andres                | 5-F113 140         | Guarajuato | Valle de Santiago | Rancho Nuevo de San Andres | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS           | Asistencia Social     |                  |
| GUJA13130400271165               | Construcion De Empedrado Emboquillado Con Cemento Y En La Calle A La Escuela Primara En Copales                                      | 5-F113 142         | Guarajuato | Valle de Santiago | Copales                    | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUJA13130400271183               | Construcion De Empedrado Emboquillado Con Cemento y Pavimento De Trabajo En Laguna De Mogotes  | 5-F113 143         | Guarajuato | Valle de Santiago | Lagunita de Mogotes        | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUJA13130400271200               | Rehabilitacion De Baches Con Carpeta Asfaltica Cuarta Etapa Valmas Calles De La Comunidad San Miguel Y Caminos De Yarnas Comunidades | 5-F113 144         | Guarajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago          | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUJA13130400272969               | Sistema Integral De Agua Potable En La Localidad De Llano De Fernandez   | 5-F113 145         | Guarajuato | Valle de Santiago | Llano de Fernandez (Cuba)  | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento    |                  |
| GUJA13130400273023               | Pavimentacion De La Calle Emiliano Zapata En La Comunidad De Guanes  | 5-F113 147         | Guarajuato | Valle de Santiago | Rancho de Guanes           | Rural  | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| EJERCICIO FISCAL:<br>2014<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>TERCER TRIMESTRE<br>ENTIDAD FEDERATIVA:<br>11 - GUANAJUATO |   | Avance Físico |           |                  |           |              |                    |  |  |  |  | Observaciones   |
|--|---|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|--|--|--|---|
| Clave del Proyecto   | Nombre del Proyecto   | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |  |  |  |   |
| GUA13130400271093  | Construccion De Empedrado Emboquillado Con Huellas De Concreto En La Calle Aldama En La Coalanda                                    | 100.00        | \$0       | Metro Cuadrado   | 100       | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130400271133  | Construccion De Empedrado Emboquillado Con Cemento Y Huellas De Concreto En La Calle Emiliano Zapata En Rancho Nuevo De San Andres  | 100.00        | \$0       | Metro Cuadrado   | 1,500     | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130400271165  | Construccion De Empedrado Emboquillado Con Cemento Y En La Calle A La Escuela Primaria En Copales                                   | 100.00        | \$0       | Metro Cuadrado   | 120       | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130400271183  | Construccion De Empedrado Emboquillado Con Cemento En La Calle Avenida Del Trabajo Y Privada Del Trabajo En Lagunilla De Mogotes    | 100.00        | \$0       | Metro Cuadrado   | 150       | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130400271200  | Rehabilitacion De Baches Con Carpeta Asfaltica Cuarta Etapa Varios Calles De La Comunidad Municipal Y Caminos De Varios Comunidades | 100.00        | \$0       | Metro Cuadrado   | 5,000     | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130400272969  | Sistema Integral De Agua Potable En La Localidad De Llano De Fernandez  | 100.00        | \$0       | Obra             | 500       | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| GUA13130400273023  | Pavimentacion De La Calle Emiliano Zapata En La Comunidad De Guantes  | 100.00        | \$0       | Obra             | 500       | 100.00       | 100.00             |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de nivel estatal)

| Información General del Proyecto |   |                    |          |                   |                          |        |                        |  |   |                                       |                       |                  |
|----------------------------------|---|--------------------|----------|-------------------|--------------------------|--------|------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio         | Localidad                | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio Especifico                                | Ramo                                  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
| GUA13130400273047                | Reinvestición De La Calle Rambo Juárez En La Colonia Nueva De Guantes   | S-F113 148         | Guajuato | Valle de Santiago | Colonia Nueva de Guantes | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUA13130400273006                | Ampliación De Red Eléctrica En 13.2 Kv En La Colonia Ampliación Del Socorro En Valle De Santiago                          | S-F113 149         | Guajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal      | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización          |                  |
| GUA13130400276990                | Adquisición De Lote De Material Para Techo Material Asfáltico De Piedrimiento Con Momen En La Com De Servicio Mendoza     | MEV000599          | Guajuato | Valle de Santiago | Servicio Mendoza         | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social     |                  |
| GUA13140100260626                | Construcción De Cemento En La Calle Bugambillas (Primera Sección) En La Colonia Uroc                                      | S-F113 001 14      | Guajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal      | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS           | Asistencia Social     |                  |
| GUA13140100260877                | Construcción De Empedrado Emboquillado Con Huello De Concreto En La Calle Benito Juárez En La Comunidad De Ranchos Unidos | S-F113 002 14      | Guajuato | Valle de Santiago | Ranchos Unidos           | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS           | Asistencia Social     |                  |
| GUA13140100260975                | Construcción De Barda En La Escuela De Educación Especial María Molésiori En La Colonia Lindavista                        | S-F113 006 14      | Guajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal      | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS           | Asistencia Social     |                  |
| GUA13140100261014                | Construcción De Banderas En Varías Comunidades Del Municipio De Valle De Santiago   | S-F113 008 14      | Guajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago        | Urbano | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS           | Asistencia Social     |                  |



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Gras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |   | Avance Físico |           |                  |           |              |                    |   |  |  |  | Observaciones |
|---|---|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|--|--|--|---------------|
| Clave del Proyecto                          | Nombre del Proyecto   | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |   |  |  |  |               |
| GUA13130400273047                           | Pavimentación De La Calle Benito Juárez En La Colonia Nueva De Guantes  | 91.70         | \$0       | Obra             | 500       | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |               |
| GUA13130400273066                           | Ampliación De Red Eléctrica En 13.2 Kv En La Colonia Ampliación Del Socorro En Valle De Santiago  | 100.00        | \$0       | Obra             | 150       | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |               |
| GUA13130400276960                           | Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén En La Com De Generacio Mendoza | 100.00        | \$0       | Metro Cuadrado   | 16        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |               |
| GUA13140100250626                           | Construcción De Empedrado Emboquillado Con Cemento En La Calle Bugambillas (Primera Sección) En La Colonia Ucoo   | 100.00        | \$0       | Metro Cuadrado   | 350       | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |               |
| GUA13140100250677                           | Construcción De Empedrado Emboquillado Con Huello De Concreto En La Calle Benito Juárez En La Comunidad De Ranchos Unidos                                 | 100.00        | \$0       | Metro Cuadrado   | 110       | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |               |
| GUA13140100250675                           | Construcción De Barda En La Escuela De Educación Especial María Mostessori En La Colonia Lindavista   | 100.00        | \$0       | Bardas           | 150       | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |               |
| GUA13140100250104                           | Construcción De Borderas En Varias Calles Del Municipio De Valle De Santiago  | 100.00        | \$0       | Colector         | 500       | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |  |               |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de nivel estatal)

| Información General del Proyecto |   |                    |            |                   |                        |        |                        |  |   |                                       |                       |                  |
|----------------------------------|---|--------------------|------------|-------------------|------------------------|--------|------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad    | Municipio         | Localidad              | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
| GUA13140100291072                | Proyecto Geométrico De Pavimentación Para El Tramo Zapala Y Calle Héroes A Ranchito De Parisiones   | S-F113.009.14      | Guajuatoto | Valle de Santiago | Ranchito de Parisiones | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS           | Asistencia Social     |                  |
| GUA13140200329789                | Proyecto Geométrico De Pavimentación De La Calle Miravalle En Valle De Santiago   | S-F113.014         | Guajuatoto | Valle de Santiago | Cobertura municipal    |        | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS           | Urbanización          |                  |
| GUA13140200329779                | Proyecto Geométrico De Pavimentación De La Calle Prisca En La Col. Laboreros En Valle De Santiago Gto.  | S-F113.015         | Guajuatoto | Valle de Santiago | Cobertura municipal    |        | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS           | Urbanización          |                  |
| GUA13140200329792                | Proyecto Geométrico Para La Pavimentación Del Boulevard 22 De Septiembre Entre La Calle Rafael Ramirez Y Justo Sierra                                       | S-F113.016         | Guajuatoto | Valle de Santiago | Cobertura municipal    |        | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS           | Urbanización          |                  |
| GUA13140200329806                | Proyecto Geométrico Para La Pavimentación De La Calle Vicente Guerrero Entre La Calle Rafael Ramirez Y Justo Sierra En Colonia La Loma En Valle De Santiago | S-F113.017         | Guajuatoto | Valle de Santiago | Cobertura municipal    |        | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS           | Urbanización          |                  |
| GUA13140200337027                | Constitución De Pavimento Asfáltico En La Calle Ceero En El Tramo Revolución A San Mateo En Colonia La Loma Valle De Santiago Gto.                          | S-F113.134         | Guajuatoto | Valle de Santiago | Cobertura municipal    |        | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS           | Urbanización          |                  |
| GUA13140200337132                | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle Polocacion Av Del Trabajo En Lagunilla De Mogotes   | S-F113.67          | Guajuatoto | Valle de Santiago | Lagunilla de Mogotes   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización          |                  |





FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| 2014<br>EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |  | TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |           | Avance Físico    |           |              |                    |   |  |  | Observaciones |
|---|--|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|--|--|---------------|
| Clave del Proyecto  | Nombre del Proyecto  | % Avance                            | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |   |  |  |               |
| GUA13140100291072   | Proyecto Geométrico De Pavimentación Para La Ampliación De Blvd. Valle Guatapo Tramo Gloria Mitoa Heroles A Rancho De Paredones                                      | 100.00                              | \$0       | Proyecto         | 500       | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |               |
| GUA13140200329769   | Proyecto Geométrico De Pavimentación De Calle Viecho En La Colonia Emiliano Zapata Y Calle Benito Juárez En Col Miravalle En Valle De Santiago                       | 100.00                              | \$0       | Proyecto         | 300       | 1.00         | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |               |
| GUA13140200329779   | Proyecto Geométrico De Pavimentación De Calle Revolución En La Colonia La Loma Y Calle Presita En La Col Labradores En Valle De Santiago Gto                         | 100.00                              | \$0       | Proyecto         | 500       | 1.00         | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |               |
| GUA13140200329792   | Proyecto Geométrico Para La Pavimentación Del Boulevard 22 De Septiembre Entre La Calle Rafael Ramirez Y Justo Sierra  | 100.00                              | \$0       | Proyecto         | 300       | 1.00         | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |               |
| GUA13140200329806   | Proyecto Geométrico Para La Pavimentación De La Calle Vicente Guerrero Entre La Calle Central Y Francisco González Bocanegra En Colonia La Loma En Valle De Santiago | 100.00                              | \$0       | Proyecto         | 500       | 1.00         | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |               |
| GUA13140200337027   | Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Centro En El Tramo Revolución A Valentin Varela Colonia La Loma Valle De Santiago Gto                                | 100.00                              | \$0       | Obra             | 200       | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |               |
| GUA13140200337132   | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle Procelcom Av Del Trabajo En Leguina De Nogales   | 100.00                              | \$0       | Poste            | 200       | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |  |               |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para planes y programas de nivel estatal)

| Información General del Proyecto |   |                    |            |                   |                     |        |                        |  |   |  |                       |                  |
|----------------------------------|---|--------------------|------------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|--|---|--|-----------------------|------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad    | Municipio         | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Especifico   | Ramo   | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto |
| GUA1314020037166                 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle 20 De Noviembre En La Comunidad De El Armadillo                 | S-F113 389         | Guajuatoto | Valle de Santiago | El Armadillo        | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL              | Urbanización          |                  |
| GUA1314030037316                 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Almirde En El Tramo Victoria Y Libertad En Col Centro En Valle De Santiago Ojo | S-F113 126         | Guajuatoto | Valle de Santiago | Cobertura municipal |        | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                        | Urbanización          |                  |
| GUA1314030037337                 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Hidalgo En La Comunidad De Nueva De Mesqueda                                   | S-F113 130         | Guajuatoto | Valle de Santiago | Nuevo de Mesqueda   | Rural  | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                        | Urbanización          |                  |
| GUA1314030037348                 | Proyecto Geométrico De Pavimentación De La Calle 5 De Mayo (Tramo La Paz- Miguel Hidalgo) Colonia La Loma                       | S-F113 019 14      | Guajuatoto | Valle de Santiago | Cobertura municipal |        | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                        | Urbanización          |                  |
| GUA13140300373474                | Proyecto Geométrico De Pavimentación De La Calle Francisco González Bocanegra, Colonia La Loma                                  | S-F113 018 14      | Guajuatoto | Valle de Santiago | Cobertura municipal |        | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                        | Urbanización          |                  |
| GUA13140300373546                | Municipio De Valle De Santiago Recurso Sin Asignar  | MUNICIPIO          | Guajuatoto | Valle de Santiago | Cobertura municipal |        | Asignaciones Federales | 1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO RECURSO SIN ASIGNAR | Urbanización          |                  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| EJERCICIO FISCAL: 2014                   |  | Avance Financiero   |              |               |             |            |                        |              |           |          |          |
|--|--|---|--------------|---------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|----------|
| PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE |  | Nombre del Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (financiado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado   |
| ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO      |  |   |              |               |             |            |                        |              |           |          |          |
| GUA13140200337166                        |  | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle 20 De Noviembre En La Comunidad De El Armadillo                             | En Ejecución | 2013          | \$42,090    | \$42,090   | \$42,090               | \$42,090     | \$42,090  | \$42,090 | \$42,090 |
| GUA13140300373316                        |  | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Allende En El Tramo Victoria Y Libertad En Col Centro En Valle De Santiago Glo             | En Ejecución | 2013          | \$374,623   | \$374,623  | \$374,623              | \$374,623    | \$14,645  | \$14,645 | \$14,645 |
| GUA13140300373377                        |  | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle 5 De Mayo En El Tramo Pino Suarez A La Calle Hidalgo En La Comunidad De Noira De Misquedra | En Ejecución | 2013          | \$99,988    | \$99,988   | \$99,988               | \$99,988     | \$99,988  | \$99,988 | \$99,988 |
| GUA13140300373438                        |  | Proyecto Geometrico De Pavimentacion De La Calle 5 De Mayo (Tramo La Paz- Miguel Hidalgo) Colonia La Loma                                   | En Ejecución | 2013          | \$5,380     | \$5,380    | \$5,380                | \$5,380      | \$5,380   | \$5,380  | \$5,380  |
| GUA13140300373474                        |  | Proyecto Geometrico De Pavimentacion De La Calle Francisco Gonzalez Bocanegra, Colonia La Loma  | En Ejecución | 2013          | \$49,680    | \$49,680   | \$49,680               | \$49,680     | \$49,680  | \$49,680 | \$49,680 |
| GUA13140300373546                        |  | Municipio De Valle De Santiago Recurso Sin Asignar  | En Ejecución | 2013          | \$109,256   | \$109,256  | \$109,256              | \$109,256    | \$0       | \$0      | \$0      |



FORMATO ÚNICO SOBRE AFILIACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para en papel y procesarlo en su computadora)

| EJERCICIO FISCAL:<br>2014             |      | PERIODO TRIMESTRE:<br>11 - SEPTIEMBRE                          |    | EJERCICIO FISCAL:<br>2013  |      | PERIODO TRIMESTRE:<br>11 - SEPTIEMBRE |              | EJERCICIO FISCAL:<br>2012             |  | PERIODO TRIMESTRE:<br>11 - SEPTIEMBRE |     |
|---------------------------------------|------|--|----|--|------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-----|
| ENTIDAD FEDERATIVA:                   |      | ENTIDAD FEDERATIVA:  |    | ENTIDAD FEDERATIVA:  |      | ENTIDAD FEDERATIVA:                   |              | ENTIDAD FEDERATIVA:                   |  | ENTIDAD FEDERATIVA:                   |     |
| TIPO DE REGISTRO:                     |      | TIPO DE REGISTRO:  |    | TIPO DE REGISTRO:  |      | TIPO DE REGISTRO:                     |              | TIPO DE REGISTRO:                     |  | TIPO DE REGISTRO:                     |     |
| CICLO DE RECURSO:                     |      | CICLO DE RECURSO:  |    | CICLO DE RECURSO:  |      | CICLO DE RECURSO:                     |              | CICLO DE RECURSO:                     |  | CICLO DE RECURSO:                     |     |
| TIPO DE RECURSO:                      |      | TIPO DE RECURSO:   |    | TIPO DE RECURSO:   |      | TIPO DE RECURSO:                      |              | TIPO DE RECURSO:                      |  | TIPO DE RECURSO:                      |     |
| DESCRIPCIÓN RAMO:                     |      | DESCRIPCIÓN RAMO:  |    | DESCRIPCIÓN RAMO:  |      | DESCRIPCIÓN RAMO:                     |              | DESCRIPCIÓN RAMO:                     |  | DESCRIPCIÓN RAMO:                     |     |
| CLAVE RAMO:                           |      | CLAVE RAMO:  |    | CLAVE RAMO:  |      | CLAVE RAMO:                           |              | CLAVE RAMO:                           |  | CLAVE RAMO:                           |     |
| DESCRIPCIÓN PROGRAMA:                 |      | DESCRIPCIÓN PROGRAMA:  |    | DESCRIPCIÓN PROGRAMA:  |      | DESCRIPCIÓN PROGRAMA:                 |              | DESCRIPCIÓN PROGRAMA:                 |  | DESCRIPCIÓN PROGRAMA:                 |     |
| CLAVE PROGRAMA:                       |      | CLAVE PROGRAMA:  |    | CLAVE PROGRAMA:  |      | CLAVE PROGRAMA:                       |              | CLAVE PROGRAMA:                       |  | CLAVE PROGRAMA:                       |     |
| PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO: |      | PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:                          |    | PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:                                    |      | PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO: |              | PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO: |  | PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO: |     |
| DEPENDENCIA EJECUTORA:                |      | DEPENDENCIA EJECUTORA:   |    | DEPENDENCIA EJECUTORA:   |      | DEPENDENCIA EJECUTORA:                |              | DEPENDENCIA EJECUTORA:                |  | DEPENDENCIA EJECUTORA:                |     |
| RENTREGO:                             |      | RENTREGO:  |    | RENTREGO:  |      | RENTREGO:                             |              | RENTREGO:                             |  | RENTREGO:                             |     |
| RENTREGO FINANCIERO:                  |      | RENTREGO FINANCIERO:   |    | RENTREGO FINANCIERO:   |      | RENTREGO FINANCIERO:                  |              | RENTREGO FINANCIERO:                  |  | RENTREGO FINANCIERO:                  |     |
| 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO           | 2013 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004 | N/A.                                  | PRESIDENCIA. |                                       |  |                                       | \$0 |
| 2.- PARTIDA                           | 2013 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004 | N/A.                                  | PRESIDENCIA. |                                       |  |                                       |     |
| 2.- PARTIDA                           | 2013 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004 | N/A.                                  | PRESIDENCIA. |                                       |  |                                       |     |
| 2.- PARTIDA                           | 2013 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004 | N/A.                                  | PRESIDENCIA. |                                       |  |                                       |     |
| 2.- PARTIDA                           | 2013 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004 | N/A.                                  | PRESIDENCIA. |                                       |  |                                       |     |

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| EFERSO FISCAL:<br>PERIODO DE REPORTE:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |       | 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |                     |  |              |              |                        |              |              |              |              |             |            | Observaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------|---|---------------------|--|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Tipo de Registro   |       | Ciclo de Recurso                            | Tipo de Gasto       | Partida  | Aprobado     | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       | Pagado SHCP |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                  | .2013 |   |                     | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO              | \$49,633,922 | \$49,633,922 | \$49,633,922           | \$49,633,922 | \$49,692,335 | \$49,692,335 | \$49,692,335 | N/A         |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA  | .2013 |   | 1 - GASTO CORRIENTE | 152 - INDEMNIZACIONES                          | \$0          | \$0          | \$0                    | \$0          | \$0          | \$0          | \$0          | N/A         | No genero. |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA  | .2013 |   | 1 - GASTO CORRIENTE | 154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES               | \$0          | \$0          | \$0                    | \$0          | \$0          | \$0          | \$0          | N/A         | No genero. |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA  | .2013 |   | 1 - GASTO CORRIENTE | 156 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | \$0          | \$0          | \$0                    | \$0          | \$0          | \$0          | \$0          | N/A         | No genero. |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA  | .2013 |   | 1 - GASTO CORRIENTE | 171 - ESTIMULOS                                | \$0          | \$0          | \$0                    | \$0          | \$0          | \$0          | \$0          | N/A         | No genero. |               |  |  |  |  |  |  |  |  |





FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para empresas y proveedores de servicios)

| EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |                  | 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |  |              |              |                        |              |              |              |              |             |               |  |
|---|------------------|---|--|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--|
| Tipo de Registro  | Ciclo de Recurso | Tipo de Gasto                               | Partida  | Aprobado     | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       | Pagado S/OP | Observaciones |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 2 - GASTO DE INVERSIÓN                      | 111 - DIETAS   | \$49,653,922 | \$49,653,922 | \$49,653,922           | \$49,653,922 | \$49,653,922 | \$49,653,922 | \$49,653,922 | N/A         | No genero.    |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 2 - GASTO DE INVERSIÓN                      | 151 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO                | \$0          | \$0          | \$0                    | \$0          | \$0          | \$0          | \$0          | N/A         | No genero.    |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 2 - GASTO DE INVERSIÓN                      | 152 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO                                 | \$0          | \$0          | \$0                    | \$0          | \$0          | \$0          | \$0          | N/A         | No genero.    |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 2 - GASTO DE INVERSIÓN                      | 155 - APOYO A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS               | \$0          | \$0          | \$0                    | \$0          | \$0          | \$0          | \$0          | N/A         | No genero.    |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 2 - GASTO DE INVERSIÓN                      | 161 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, PENSIONAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0          | \$0          | \$0                    | \$0          | \$0          | \$0          | \$0          | N/A         | No genero.    |  |



FORMATO ÚNICO SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
(para el Poder y Poderes de los Estados)

| 2014<br>EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |                  | 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |   |              |              |                        |              |              |              |              |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------|---|---|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Tipo de Registro  | Ciclo de Recurso | Tipo de Gasto                               | Partida   | Aprobado     | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devenigado   | Ejercido     | Pagado       | Pagos SHCP | Observaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 2.-GASTO DE INVERSIÓN                       | 172 - RECOMPENSAS   | \$0          | \$0          | \$0                    | \$0          | \$0          | \$0          | \$0          | N/A        | No genero.    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO   | 2013             |   | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO   | \$16,519,850 | \$20,460,288 | \$20,460,288           | \$16,807,096 | \$16,807,096 | \$16,807,096 | \$16,807,096 | N/A        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 2.-GASTO DE INVERSIÓN                       | 611 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL  | \$4,150,000  | \$3,408,936  | \$3,408,936            | \$2,806,936  | \$2,806,936  | \$2,806,936  | \$2,806,936  | N/A        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 2.-GASTO DE INVERSIÓN                       | 612- EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL  | \$1,225,000  | \$371,803    | \$371,803              | \$371,803    | \$371,803    | \$371,803    | \$371,803    | N/A        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 2.-GASTO DE INVERSIÓN                       | 613- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES | \$750,000    | \$3,056,083  | \$3,056,083            | \$3,056,083  | \$3,056,083  | \$3,056,083  | \$3,056,083  | N/A        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para empresas y personas en su término)

| BIENIO FISCAL 2013-2014<br>EJERCICIO FISCAL 2013<br>PERIODO DE REGISTRO:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |      | 2014<br>PRIMER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |                            |  |            |                      |                |   |  |                        |           |  |  |  |  |
|---|------|---|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------|---|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|
| Tipo de Registro  |      | Ciclo de Recurso                            | Tipo de Recurso            | Descripción Ramo   | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Especifico                    | Dependencia Ejecutora                    | Rendimiento Financiero | Reintegro |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013 |   | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GUANAJUATO |                        |           |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013 |   | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GUANAJUATO |                        |           |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013 |   | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GUANAJUATO |                        |           |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013 |   | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GUANAJUATO |                        |           |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013 |   | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GUANAJUATO |                        |           |  |  |  |  |

FORMATO ÚNICO SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
(para el Poder y Poderes Ejecutivos Federales)

| EJERCICIO FISCAL: 2014  |      | TERCER TRIMESTRE |                     | 11 - GUANAJUATO  |             |             |             |             |             |             |             |                        |             |              |             |             |             |             |             |             |             |             |     |               |  |
|-------------------------|------|------------------|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|---------------|--|
| PERIODO QUE SE REPORTA: |      | Ciclo de Recurso |                     | Tipo de Gasto  |             | Partida     |             | Aprobado    |             | Modificado  |             | Recaudado (Ministrado) |             | Comprometido |             | Devenigado  |             | Ejercido    |             | Pagado      |             | Puntos SPCP |     | Observaciones |  |
| ENTIDAD FEDERATIVA:     |      |                  |                     |  |             |             |             |             |             |             |             |                        |             |              |             |             |             |             |             |             |             |             |     |               |  |
| 2.-PARTIDA              | 2013 | 2013             | 1.- GASTO CORRIENTE | 132 - PRIMAS DE VACACIONES, SUBSIDIOS, GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$1,861,623 | \$1,387,422 | \$1,387,422 | \$1,387,422 | \$1,387,422 | \$1,387,422 | \$1,387,422 | \$1,387,422            | \$1,387,422 | \$1,387,422  | \$1,387,422 | \$1,387,422 | \$1,387,422 | \$1,387,422 | \$1,387,422 | \$1,387,422 | \$1,387,422 | N/A         |     |               |  |
| 2.-PARTIDA              | 2013 | 2013             | 1.- GASTO CORRIENTE | 133 - HORAS EXTRAORDINARIAS  | \$900,000   | \$1,080,762 | \$1,080,762 | \$1,080,762 | \$1,080,762 | \$1,080,762 | \$1,080,762 | \$1,080,762            | \$1,080,762 | \$1,080,762  | \$1,080,762 | \$1,080,762 | \$1,080,762 | \$1,080,762 | \$1,080,762 | \$1,080,762 | \$1,080,762 | N/A         |     |               |  |
| 2.-PARTIDA              | 2013 | 2013             | 1.- GASTO CORRIENTE | 144 - APORTACIONES PARA SEGUROS                                    | \$206,204   | \$200,193   | \$200,193   | \$200,193   | \$200,193   | \$200,193   | \$200,193   | \$200,193              | \$200,193   | \$200,193    | \$200,193   | \$200,193   | \$200,193   | \$200,193   | \$200,193   | \$200,193   | \$200,193   | \$200,193   | N/A |               |  |
| 2.-PARTIDA              | 2013 | 2013             | 1.- GASTO CORRIENTE | 171 - ESTIMULOS  | \$1,790,960 | \$1,690,060 | \$1,690,060 | \$1,690,060 | \$1,690,060 | \$1,690,060 | \$1,690,060 | \$1,690,060            | \$1,690,060 | \$1,690,060  | \$1,690,060 | \$1,690,060 | \$1,690,060 | \$1,690,060 | \$1,690,060 | \$1,690,060 | \$1,690,060 | \$1,690,060 | N/A |               |  |
| 2.-PARTIDA              | 2013 | 2013             | 1.- GASTO CORRIENTE | 172 - RECOMPENSAS  | \$1,350,030 | \$1,221,525 | \$1,221,525 | \$1,221,525 | \$1,221,525 | \$1,221,525 | \$1,221,525 | \$1,221,525            | \$1,221,525 | \$1,221,525  | \$1,221,525 | \$1,221,525 | \$1,221,525 | \$1,221,525 | \$1,221,525 | \$1,221,525 | \$1,221,525 | \$1,221,525 | N/A |               |  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Glosa en pesos y porcentaje en milí decimales)

| EJERCICIO FISCAL:<br>2014 |                  | PERÍODO DE REGISTRO:<br>2014 |  | ENTIDAD FEDERATIVA:<br>Tl. GUANAJUATO |                      |                |   |  |                        |           |  |  |  |  |  |
|---------------------------|------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------|---|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Tipo de Registro          | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso              | Descripción Ramo   | Clave Ramo                            | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convento - Especifico                    | Dependencia Ejecutora                    | Rendimiento Financiero | Reintegro |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA               | 2013             | APORTACIONES FEDERALES - 2   | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33                                    | FORTAMUN             | 1005           | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GUANAJUATO |                        |           |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA               | 2013             | APORTACIONES FEDERALES - 2   | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33                                    | FORTAMUN             | 1005           | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GUANAJUATO |                        |           |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA               | 2013             | APORTACIONES FEDERALES - 2   | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33                                    | FORTAMUN             | 1005           | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GUANAJUATO |                        |           |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA               | 2013             | APORTACIONES FEDERALES - 2   | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33                                    | FORTAMUN             | 1005           | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GUANAJUATO |                        |           |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA               | 2013             | APORTACIONES FEDERALES - 2   | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33                                    | FORTAMUN             | 1005           | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GUANAJUATO |                        |           |  |  |  |  |  |



FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(en pesos y porcentajes en su caso)

| EREGIO FEDERAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |                  | 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |  |           |            |                        |              |           |          |          |             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------|---|--|-----------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|----------|-------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Tipo de Registro  | Ciclo de Recurso | Tipo de Gasto                               | Partida  | Aprobado  | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado   | Pagado SHCP | Observaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE                         | 214 - MATERIALES, PRECATORIOS, MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | \$135,000 | \$2,549    | \$2,549                | \$2,549      | \$2,549   | \$2,549  | \$2,549  | N/A         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE                         | 216 - MATERIAL DE LIMPIEZA   | \$5,600   | \$4,384    | \$4,384                | \$4,384      | \$4,384   | \$4,384  | \$4,384  | N/A         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE                         | 231 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, FORESTALES Y ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA                 | \$90,233  | \$44,000   | \$44,000               | \$44,000     | \$44,000  | \$44,000 | \$44,000 | N/A         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE                         | 242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  | \$10,000  | \$0        | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0      | \$0      | N/A         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE                         | 243 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO  | \$5,000   | \$0        | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0      | \$0      | N/A         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |







FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el pago y presupuesto de nómina)

| EJERCICIO FISCAL: 2014  |                  | TERCER TRIMESTRE    |  | 11 - GUANAJUATO |             |                        |              |             |             |             |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|------------------|---------------------|--|-----------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PERIODO QUE SE REPORTA: |                  |                     |  |                 |             |                        |              |             |             |             |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTIDAD FEDERATIVA:     |                  |                     |  |                 |             |                        |              |             |             |             |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Registro        | Ciclo de Recurso | Tipo de Gasto       | Partida  | Aprobado        | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | Pagos SHOP | Observaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.-PARTIDA              | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE | 281 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                     | \$6,166,773     | \$5,903,827 | \$5,903,827            | \$5,903,827  | \$5,903,827 | \$5,903,827 | \$5,903,827 | N/A        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.-PARTIDA              | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE | 271 - VESTUARIO Y UNIFORMES                                    | \$380,000       | \$422,413   | \$422,413              | \$422,413    | \$422,413   | \$422,413   | \$422,413   | N/A        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.-PARTIDA              | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE | 272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL               | \$35,000        | \$44,532    | \$44,532               | \$44,532     | \$44,532    | \$44,532    | \$44,532    | N/A        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.-PARTIDA              | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE | 291 - HERRAMIENTAS MEJORES                                     | \$8,500         | \$0         | \$0                    | \$0          | \$0         | \$0         | \$0         | N/A        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.-PARTIDA              | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE | 296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$959,621       | \$762,241   | \$762,241              | \$762,241    | \$762,241   | \$762,241   | \$762,241   | N/A        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





FORMATO ÚNICO SOBRE AFILIACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Una en físico y porcentaje en su versión electrónica)

| EJERCICIO FISCAL:<br>2014 | PERIODO DE REPORTA:<br>11 - GUANAJUATO | Ciclo de Recurso           | Tipo de Recurso  | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa  | Programa Fondo Convento - Especifico     | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro |
|---------------------------|--|----------------------------|--|------------------|------------|----------------------|---|--|-----------------------|------------------------|-----------|
| 2- PARTIDA                | 2013                                   | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33               | FORTAMUN   | 1005                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GUANAJUATO |                       |                        |           |
| 2- PARTIDA                | 2013                                   | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33               | FORTAMUN   | 1005                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GUANAJUATO |                       |                        |           |
| 2- PARTIDA                | 2013                                   | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33               | FORTAMUN   | 1005                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GUANAJUATO |                       |                        |           |
| 2- PARTIDA                | 2013                                   | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33               | FORTAMUN   | 1005                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GUANAJUATO |                       |                        |           |
| 2- PARTIDA                | 2013                                   | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33               | FORTAMUN   | 1005                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GUANAJUATO |                       |                        |           |







FORMATO ÚNICO SOBRE ANULACIONES DE REQUISITOS FEDERALES  
(para empresas y personal de nómina de personal)

| EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |                  | 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - SUAVIANUATO |   |             |             |                        |              |             |             |             |             |  |  |  | Observaciones |  |  |  |  |  |
|---|------------------|--|---|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|
| Tipo de Registro  | Ciclo de Recurso | Tipo de Gasto                                | Partida   | Aprobado    | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | Pagado S/OP |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 1.-GASTO CORRIENTE                           | 381 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | \$25,500    | \$50,000    | \$50,000               | \$50,000     | \$50,000    | \$50,000    | \$50,000    | N/A         |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 1.-GASTO CORRIENTE                           | 392 - IMPUESTOS Y DERECHOS  | \$0         | \$1,605,041 | \$1,605,041            | \$1,605,041  | \$1,605,041 | \$1,605,041 | \$1,605,041 | N/A         |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 1.-GASTO CORRIENTE                           | 449 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN   | \$1,300,000 | \$0         | \$0                    | \$0          | \$0         | \$0         | \$0         | N/A         |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 1.-GASTO CORRIENTE                           | 511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA   | \$0         | \$0         | \$0                    | \$0          | \$0         | \$0         | \$0         | N/A         |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 1.-GASTO CORRIENTE                           | 618 - EQUIPOS DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION                                       | \$0         | \$0         | \$0                    | \$0          | \$0         | \$0         | \$0         | N/A         |  |  |  |               |  |  |  |  |  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentaje en mil dólares)

| 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO                     |                  |                            |  |            |                      |                |   |  |                        |           |  |  |  |
|---|------------------|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------|---|--|------------------------|-----------|--|--|--|
| EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO DE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |                  |                            |  |            |                      |                |   |  |                        |           |  |  |  |
| Tipo de Registro  | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso            | Descripción Ramo   | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convento - Especifico                    | Dependencia Ejecutora                    | Rendimiento Financiero | Reintegro |  |  |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GUANAJUATO |                        |           |  |  |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GUANAJUATO |                        |           |  |  |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GUANAJUATO |                        |           |  |  |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GUANAJUATO |                        |           |  |  |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GUANAJUATO |                        |           |  |  |  |



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y porcentaje en su caso)

| EJERCICIO FISCAL:<br>2014 |                  | MES DE REGISTRO:<br>11     |  | ENTIDAD FEDERATIVA:<br>11- GUANAJUATO |                      |                |   |  |                        |           |  |  |  |  |  |
|---------------------------|------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------|---|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Tipo de Registro          | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso            | Descripción Ramo   | Clave Ramo                            | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Especifico                    | Dependencia Ejecutora                    | Rendimiento Financiero | Reintegro |  |  |  |  |  |
| 2- PARTIDA                | 2013             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33                                    | FORTAMUN             | 1005           | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GUANAJUATO |                        |           |  |  |  |  |  |
| 2- PARTIDA                | 2013             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33                                    | FORTAMUN             | 1005           | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GUANAJUATO |                        |           |  |  |  |  |  |
| 2- PARTIDA                | 2013             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33                                    | FORTAMUN             | 1005           | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GUANAJUATO |                        |           |  |  |  |  |  |
| 2- PARTIDA                | 2013             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33                                    | FORTAMUN             | 1005           | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GUANAJUATO |                        |           |  |  |  |  |  |
| 2- PARTIDA                | 2013             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33                                    | FORTAMUN             | 1005           | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GUANAJUATO |                        |           |  |  |  |  |  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para empresas y proveedores de servicios)

| 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO                         |                  |                     |   |             |             |                        |              |             |             |             |            |               |
|---|------------------|---------------------|---|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |                  |                     |   |             |             |                        |              |             |             |             |            |               |
| Tipo de Registro  | Ciclo de Recurso | Tipo de Gasto       | Partida   | Aprobado    | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | Pagos S/OP | Observaciones |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE | 599 - OTROS EQUIPOS   | \$39,050    | \$42,614    | \$42,614               | \$42,614     | \$42,614    | \$42,614    | \$42,614    | N/A        |               |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE | 596 - FRANQUICIAS   | \$15,000    | \$9,268     | \$9,268                | \$9,268      | \$9,268     | \$9,268     | \$9,268     | N/A        |               |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE | 853 - OTROS CONVENIOS   | \$315,000   | \$127,537   | \$127,537              | \$127,537    | \$127,537   | \$127,537   | \$127,537   | N/A        |               |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE | 911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | \$5,474,467 | \$8,349,036 | \$8,349,036            | \$7,802,975  | \$7,802,975 | \$7,802,975 | \$7,802,975 | N/A        |               |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE | 924 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO    | \$1,440,000 | \$1,995,109 | \$1,995,109            | \$1,725,707  | \$1,725,707 | \$1,725,707 | \$1,725,707 | N/A        |               |





FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el pago y presupuesto de inversión)

| EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |                  | 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |   |              |              |                        |              |              |              |              |            |  |  |  | Observaciones |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------|---|---|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|
| Tipo de Registro  | Ciclo de Recurso | Tipo de Gasto                               | Partida   | Aprobado     | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       | Pagos S/OP |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |
| 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO   | 2013             |   | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO   | \$60,703,413 | \$60,703,413 | \$60,703,413           | \$24,952,601 | \$24,952,601 | \$16,044,410 | \$16,044,410 | N/A        |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE                         | 415 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARA ESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | \$10,926,614 | \$10,926,614 | \$10,926,614           | \$6,660,381  | \$6,660,381  | \$6,660,381  | \$6,660,381  | N/A        |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013             | 2 - GASTO DE INVERSIÓN                      | 612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL   | \$424,924    | \$424,924    | \$424,924              | \$295,574    | \$295,574    | \$295,574    | \$295,574    | N/A        |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013             | 2 - GASTO DE INVERSIÓN                      | 614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN                          | \$46,922,730 | \$46,922,730 | \$46,922,730           | \$17,577,870 | \$17,577,870 | \$8,069,678  | \$8,069,678  | N/A        |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013             | 2 - GASTO DE INVERSIÓN                      | 622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL   | \$485,627    | \$485,627    | \$485,627              | \$322,279    | \$322,279    | \$322,279    | \$322,279    | N/A        |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |







FORMATO ÚNICO SOBRE ANULACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el país y por el país en sus divisiones)

| 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - SUANAJUATO                         |      |                        |  |             |             |             |                        |              |             |             |             |             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------|------------------------|--|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |      |                        |  |             |             |             |                        |              |             |             |             |             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Registro  |      | Ciclo de Recurso       | Tipo de Gasto  | Partida     | Aprobado    | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | Pagado S/OP | Observaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013 | 1.- GASTO CORRIENTE    | 381 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | \$340,000   | \$340,000   | \$340,000   | \$340,000              | \$314,243    | \$314,243   | \$314,243   | \$314,243   | N/A         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013 | 1.- GASTO CORRIENTE    | 331 - SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS  | \$375,600   | \$375,600   | \$375,600   | \$375,600              | \$245,800    | \$245,800   | \$245,800   | \$245,800   | N/A         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013 | 1.- GASTO CORRIENTE    | 352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$10,000    | \$10,000    | \$10,000    | \$10,000               | \$580        | \$580       | \$580       | \$580       | N/A         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013 | 1.- GASTO CORRIENTE    | 383 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO O DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN             | \$20,000    | \$20,000    | \$20,000    | \$20,000               | \$0          | \$0         | \$0         | \$0         | N/A         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013 | 2.- GASTO DE INVERSIÓN | 611 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL   | \$2,994,938 | \$2,994,938 | \$2,994,938 | \$2,994,938            | \$2,994,938  | \$2,994,938 | \$2,994,938 | \$2,994,938 | N/A         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(datos en pesos y porcentajes en moeda decimal)

| EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |                  | 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |  |              |              |                        |              |              |              |              |             |               |  |
|---|------------------|---|--|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--|
| Tipo de Registro  | Ciclo de Recurso | Tipo de Gasto                               | Partida  | Aprobado     | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       | Pagado SHCP | Observaciones |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013             | 2 - GASTO DE INVERSION                      | 612 - EDIFICACION NO HABITACIONAL  | \$841,030    | \$841,030    | \$841,030              | \$749,521    | \$749,521    | \$749,521    | \$749,521    | N/A         |               |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013             | 2 - GASTO DE INVERSION                      | 613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | \$1,803,259  | \$1,803,259  | \$1,803,259            | \$1,723,370  | \$1,723,370  | \$1,723,370  | \$1,723,370  | N/A         |               |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013             | 2 - GASTO DE INVERSION                      | 614 - DIVISION DE TERRENOS Y OBRAS DE URBANIZACION   | \$23,388,011 | \$23,388,011 | \$23,388,011           | \$20,721,328 | \$20,721,328 | \$20,721,328 | \$20,721,328 | N/A         |               |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013             | 2 - GASTO DE INVERSION                      | 615 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE COMUNICACION  | \$4,607,014  | \$4,607,014  | \$4,607,014            | \$3,460,867  | \$3,460,867  | \$3,460,867  | \$3,460,867  | N/A         |               |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013             | 2 - GASTO DE INVERSION                      | 796 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES   | \$433,943    | \$967,404    | \$433,943              | \$0          | \$0          | \$0          | \$0          | N/A         |               |  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el peso y porcentaje en milígramos)

| EJERCICIO FISCAL:<br>2014   |                  | PERIODO DE REGISTRO:<br>2013 |  | ENTIDAD FEDERATIVA:<br>GUANAJUATO |  |                |                                      |                       |                        |           |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|------------------|------------------------------|--|-----------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Tipo de Registro            | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso              | Descripción Ramo                                     | Clave Ramo                        | Descripción Programa   | Clave Programa | Programa Fondo Convento - Especifico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro |  |  |  |  |  |
| 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2013             | APORTACIONES FEDERALES - 2   | APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33                                | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004           | SIN IDENTIFICAR                      | MPIO GUANAJUATO       | \$875,183              |           |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA                 | 2013             | APORTACIONES FEDERALES - 2   | APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33                                | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004           | SIN IDENTIFICAR                      | MPIO GUANAJUATO       |                        |           |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA                 | 2013             | APORTACIONES FEDERALES - 2   | APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33                                | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004           | SIN IDENTIFICAR                      | MPIO GUANAJUATO       |                        |           |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA                 | 2013             | APORTACIONES FEDERALES - 2   | APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33                                | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004           | SIN IDENTIFICAR                      | MPIO GUANAJUATO       |                        |           |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA                 | 2013             | APORTACIONES FEDERALES - 2   | APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33                                | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004           | SIN IDENTIFICAR                      | MPIO GUANAJUATO       |                        |           |  |  |  |  |  |



FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(en pesos y porcentajes en miles de dólares)

| EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |                  | 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |   |              |              |                        |              |              |              |              |             |  |  | Observaciones |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------|---|---|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Tipo de Registro  | Ciclo de Recurso | Tipo de Gasto                               | Partida   | Aprobado     | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       | Pagado SHCP |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO   | 2013             |   | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO   | \$29,209,232 | \$29,209,232 | \$29,209,232           | \$21,831,768 | \$19,990,251 | \$19,990,251 | \$19,990,251 | N/A         |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE                         | 121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS                                       | \$741,240    | \$741,240    | \$741,240              | \$691,810    | \$691,810    | \$691,810    | \$691,810    | N/A         |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE                         | 211 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                         | \$22,771     | \$22,771     | \$22,771               | \$12,424     | \$12,424     | \$12,424     | \$12,424     | N/A         |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE                         | 214 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | \$51,920     | \$51,920     | \$51,920               | \$37,440     | \$37,440     | \$37,440     | \$37,440     | N/A         |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE                         | 351 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE BIENES INMUEBLES                  | \$139,793    | \$139,793    | \$139,793              | \$30,732     | \$30,732     | \$30,732     | \$30,732     | N/A         |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO ÚNICO SOBRE AFILIACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(utila en pesos y porcentajes en tu caso)

| EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO DE REGISTRO:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: | 2014<br>PRIMER SEMESTRE<br>11-GUANAJUATO |                            |  |            |  |                |                                      |                       |                        |           |
|--|--|----------------------------|--|------------|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|
| Tipo de Registro   | Ciclo de Recurso                         | Tipo de Recurso            | Descripción Ramo   | Clave Ramo | Descripción Programa   | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Especifico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro |
| 2.- PARTIDA  | 2013                                     | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004           | SIN IDENTIFICAR                      | MPIO GUANAJUATO       |                        |           |
| 2.- PARTIDA  | 2013                                     | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004           | SIN IDENTIFICAR                      | MPIO GUANAJUATO       |                        |           |
| 2.- PARTIDA  | 2013                                     | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004           | SIN IDENTIFICAR                      | MPIO GUANAJUATO       |                        |           |
| 2.- PARTIDA  | 2013                                     | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004           | SIN IDENTIFICAR                      | MPIO GUANAJUATO       |                        |           |
| 2.- PARTIDA  | 2013                                     | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004           | SIN IDENTIFICAR                      | MPIO GUANAJUATO       |                        |           |

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(en pesos y porcentajes en moeda decimal)

| EJERCISE FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |                  | EJERCISE TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |  |             |             |                        |              |             |             |             |             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------|---------------------------------------|--|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Tipo de Registro   | Ciclo de Recurso | Tipo de Gasto                         | Partida  | Aprobado    | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devergado   | Ejercido    | Pagado      | Pagado SHCP | Observaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA  | 2013             | 2 - GASTO DE INVERSION                | 511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA  | \$444,402   | \$444,402   | \$444,402              | \$444,137    | \$444,137   | \$444,137   | \$444,137   | N/A         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA  | 2013             | 2 - GASTO DE INVERSION                | 515 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE PERIFERICO DE LA INFORMACION  | \$60,347    | \$60,347    | \$60,347               | \$60,347     | \$60,347    | \$60,347    | \$60,347    | N/A         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA  | 2013             | 2 - GASTO DE INVERSION                | 611 - EDIFICACION HABITACIONAL   | \$5,942,577 | \$5,942,577 | \$5,942,577            | \$5,840,949  | \$5,592,628 | \$5,592,628 | \$5,592,628 | N/A         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA  | 2013             | 2 - GASTO DE INVERSION                | 612 - EDIFICACION NO HABITACIONAL  | \$4,982,906 | \$4,982,906 | \$4,982,906            | \$2,459,823  | \$2,346,145 | \$2,346,145 | \$2,346,145 | N/A         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA  | 2013             | 2 - GASTO DE INVERSION                | 613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | \$1,042,800 | \$1,042,800 | \$1,042,800            | \$819,772    | \$797,887   | \$797,887   | \$797,887   | N/A         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el peso y porcentaje en milí (decimal))

| EJERCICIO FISCAL:<br>2014 |                  | PERIODO TRIMESTRE:<br>1º - GUANAJUATO |  |            |  |                |                                      |                                    |                        |           |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|------------------|---------------------------------------|--|------------|--|----------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Tipo de Registro          | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                       | Descripción Ramo                                     | Clave Ramo | Descripción Programa   | Clave Programa | Programa Fondo Convento - Especifico | Dependencia Ejecutora              | Rendimiento Financiero | Reintegro |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA               | 2013             | APORTACIONES FEDERALES - 2            | APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004           | FAISM                                | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO:SER TRIM |                        |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA               | 2013             | APORTACIONES FEDERALES - 2            | APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004           | FAISM                                | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO:SER TRIM |                        |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA               | 2013             | APORTACIONES FEDERALES - 2            | APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004           | FAISM                                | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO:SER TRIM |                        |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA               | 2013             | APORTACIONES FEDERALES - 2            | APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004           | FAISM                                | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO:SER TRIM |                        |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA               | 2013             | APORTACIONES FEDERALES - 2            | APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004           | FAISM                                | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO:SER TRIM |                        |           |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para empresas y proveedores de servicios)

| 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO                         |                  |                     |  |              |              |                        |              |              |              |              |            |               |
|---|------------------|---------------------|--|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |                  |                     |  |              |              |                        |              |              |              |              |            |               |
| Tipo de Registro  | Ciclo de Recurso | Tipo de Gasto       | Partida  | Aprobado     | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       | Pagos S/OP | Observaciones |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE | 241 - MATERIALES, OBTENCIONES Y MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                        | \$26,892     | \$26,892     | \$26,892               | \$26,892     | \$16,892     | \$16,892     | \$16,892     | N/A        |               |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE | 241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS   | \$4,859,575  | \$4,859,575  | \$4,859,575            | \$4,859,575  | \$4,859,575  | \$4,859,575  | \$4,859,575  | N/A        |               |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE | 246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO   | \$311,872    | \$311,872    | \$311,872              | \$311,872    | \$311,872    | \$311,872    | \$311,872    | N/A        |               |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE | 352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$9,629      | \$9,629      | \$9,629                | \$9,629      | \$9,629      | \$9,629      | \$9,629      | N/A        |               |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE | 415 - TRANSFERENCIAS HECHAS A OTORGADAS A ENTIDADES PARA ESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS             | \$29,798,094 | \$29,798,094 | \$29,798,094           | \$29,798,094 | \$24,460,469 | \$24,460,469 | \$24,460,469 | N/A        |               |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para en papel y procesamiento en línea automática)

| EJERCICIO FISCAL: 2014                |      |  |    |  |      |       |                                    |  |  |  |  |
|---------------------------------------|------|--|----|--|------|-------|------------------------------------|--|--|--|--|
| PERIODO DE REGISTRO: TERCER TRIMESTRE |      |  |    |  |      |       |                                    |  |  |  |  |
| ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO        |      |  |    |  |      |       |                                    |  |  |  |  |
| Ciclo de Recurso                      |      |  |    |  |      |       |                                    |  |  |  |  |
| Tipo de Recurso                       |      |  |    |  |      |       |                                    |  |  |  |  |
| Ciclo de Recurso                      |      |  |    |  |      |       |                                    |  |  |  |  |
| Tipo de Recurso                       |      |  |    |  |      |       |                                    |  |  |  |  |
| Descripción Ramo                      |      |  |    |  |      |       |                                    |  |  |  |  |
| Clave Ramo                            |      |  |    |  |      |       |                                    |  |  |  |  |
| Descripción Programa                  |      |  |    |  |      |       |                                    |  |  |  |  |
| Clave Programa                        |      |  |    |  |      |       |                                    |  |  |  |  |
| Programa Fondo Convento - Especifico  |      |  |    |  |      |       |                                    |  |  |  |  |
| Dependencia Ejecutora                 |      |  |    |  |      |       |                                    |  |  |  |  |
| Rendimiento Financiero                |      |  |    |  |      |       |                                    |  |  |  |  |
| Reintegro                             |      |  |    |  |      |       |                                    |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA                           | 2013 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004 | FAISM | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTOSEER TRIM |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA                           | 2013 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004 | FAISM | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTOSEER TRIM |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA                           | 2013 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004 | FAISM | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTOSEER TRIM |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA                           | 2013 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004 | FAISM | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTOSEER TRIM |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA                           | 2013 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004 | FAISM | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTOSEER TRIM |  |  |  |  |



FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes en moeda decimal)

| EJERCICIO FISCAL: 2014                   |                  |                        |  |              |              |                        |              |              |              |              |             |               |
|--|------------------|------------------------|--|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE |                  |                        |  |              |              |                        |              |              |              |              |             |               |
| ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO      |                  |                        |  |              |              |                        |              |              |              |              |             |               |
| Tipo de Registro                         | Ciclo de Recurso | Tipo de Gasto          | Partida  | Aprobado     | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       | Pagado SHCP | Observaciones |
| 2.- PARTIDA                              | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE    | 441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                   | \$7,457,684  | \$7,457,684  | \$7,457,684            | \$7,457,684  | \$7,457,684  | \$7,457,684  | \$7,457,684  | N/A         |               |
| 2.- PARTIDA                              | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE    | 445 - AYUDAS SOCIALES INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                   | \$1,064,165  | \$1,064,165  | \$1,064,165            | \$1,064,165  | \$1,064,165  | \$1,064,165  | \$1,064,165  | N/A         |               |
| 2.- PARTIDA                              | 2013             | 2 - GASTO DE INVERSION | 611 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL                                     | \$484,499    | \$484,499    | \$484,499              | \$484,499    | \$484,499    | \$484,499    | \$484,499    | N/A         |               |
| 2.- PARTIDA                              | 2013             | 2 - GASTO DE INVERSION | 612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL                                  | \$791,779    | \$791,779    | \$791,779              | \$791,779    | \$791,779    | \$791,779    | \$791,779    | N/A         |               |
| 2.- PARTIDA                              | 2013             | 2 - GASTO DE INVERSION | 614 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | \$55,515,701 | \$55,515,701 | \$55,515,701           | \$50,003,873 | \$45,144,297 | \$45,144,297 | \$45,144,297 | N/A         |               |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para en papel y procesar en excel o similar)

| EJERCICIO FISCAL:<br>2014   |      | PERÍODO TRIMESTRE:<br>11-QUINTANA ROO |  |            |  |                |                                      |                                      |                        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|------|---------------------------------------|--|------------|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ENTIDAD FEDERATIVA:         |      |                                       |  |            |  |                |                                      |                                      |                        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Registro            |      | Ciclo de Recurso                      | Descripción Ramo   | Clave Ramo | Descripción Programa   | Clave Programa | Programa Fondo Convento - Especifico | Dependencia Ejecutora                | Rendimiento Financiero | Reintegro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA                 | 2013 | APORTACIONES FEDERALES - 2            | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004           | FAISM                                | MUNICIPIO DE IRAPUATO<br>GTOSEB TRIM |                        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA                 | 2013 | APORTACIONES FEDERALES - 2            | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004           | FAISM                                | MUNICIPIO DE IRAPUATO<br>GTOSEB TRIM |                        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2013 | APORTACIONES FEDERALES - 2            | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FORTAMUN   | 1005           | FORTAMUN                             | MUNICIPIO DE IRAPUATO<br>GTOSEB TRIM | \$,443,195             | \$0       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA                 | 2013 | APORTACIONES FEDERALES - 2            | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FORTAMUN   | 1005           | FORTAMUN                             | MUNICIPIO DE IRAPUATO<br>GTOSEB TRIM |                        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA                 | 2013 | APORTACIONES FEDERALES - 2            | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FORTAMUN   | 1005           | FORTAMUN                             | MUNICIPIO DE IRAPUATO<br>GTOSEB TRIM |                        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para empresas y proveedores de servicios)

| EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |                  | 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |  |               |               |                        |               |               |               |               |            |  |  | Observaciones |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------|---|--|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Tipo de Registro  | Ciclo de Recurso | Tipo de Gasto                               | Partida                                    | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | Pagado        | Pagos S/OP |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013             | 2 - GASTO DE INVERSIÓN                      | 815 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | \$7,742,412   | \$7,742,412   | \$7,742,412            | \$7,742,412   | \$6,471,796   | \$6,471,796   | \$6,471,796   | N/A        |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013             | 2 - GASTO DE INVERSIÓN                      | 822 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL          | \$600,000     | \$600,000     | \$600,000              | \$600,000     | \$600,000     | \$600,000     | \$600,000     | N/A        |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO   | 2013             |   | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO          | \$255,788,970 | \$255,788,970 | \$255,788,970          | \$250,322,093 | \$246,951,942 | \$246,951,942 | \$246,951,942 | N/A        |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE                         | 113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  | \$1,586,094   | \$1,586,094   | \$1,586,094            | \$686,726     | \$686,726     | \$686,726     | \$686,726     | N/A        |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE                         | 121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS    | \$224,850     | \$224,850     | \$224,850              | \$224,850     | \$224,850     | \$224,850     | \$224,850     | N/A        |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para empresas y proveedores de servicios)

| EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |                  | 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |  |             |             |                        |              |           |           |           |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------|---|--|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Tipo de Registro  | Ciclo de Recurso | Tipo de Gasto                               | Partida  | Aprobado    | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido  | Pagado    | Pagado S/IMP | Observaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE                         | 132 - PRIMAS DE VACACIONES, INCENTIVOS ECONÓMICOS Y BONIFICACIONES DE FIN DE AÑO | \$199,691   | \$199,691   | \$199,691              | \$177,669    | \$177,669 | \$177,669 | \$177,669 | N/A          |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE                         | 141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$394,683   | \$394,683   | \$394,683              | \$180,700    | \$180,700 | \$180,700 | \$180,700 | N/A          |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE                         | 144 - APORTACIONES PARA SEGUROS  | \$650,454   | \$650,454   | \$650,454              | \$650,454    | \$650,454 | \$650,454 | \$650,454 | N/A          |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE                         | 159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                   | \$2,244,102 | \$2,244,102 | \$2,244,102            | \$998,219    | \$998,219 | \$998,219 | \$998,219 | N/A          |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE                         | 210 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                            | \$2,291     | \$2,291     | \$2,291                | \$2,291      | \$2,291   | \$2,291   | \$2,291   | N/A          |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |











FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para en papel y procesamiento en línea)

| EJERCICIO FISCAL: 2014                |      |  |    |          |      |          |          |                                    |  |  |  |  |
|---------------------------------------|------|--|----|----------|------|----------|----------|------------------------------------|--|--|--|--|
| PERIODO DE REGISTRO: TERCER TRIMESTRE |      |  |    |          |      |          |          |                                    |  |  |  |  |
| ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO        |      |  |    |          |      |          |          |                                    |  |  |  |  |
| Ciclo de Recurso                      |      |  |    |          |      |          |          |                                    |  |  |  |  |
| Tipo de Recurso                       |      |  |    |          |      |          |          |                                    |  |  |  |  |
| Clave Ramo                            |      |  |    |          |      |          |          |                                    |  |  |  |  |
| Descripción Programa                  |      |  |    |          |      |          |          |                                    |  |  |  |  |
| Clave Programa                        |      |  |    |          |      |          |          |                                    |  |  |  |  |
| Programa Fondo Convento - Especifico  |      |  |    |          |      |          |          |                                    |  |  |  |  |
| Dependencia Ejecutora                 |      |  |    |          |      |          |          |                                    |  |  |  |  |
| Rendimiento Financiero                |      |  |    |          |      |          |          |                                    |  |  |  |  |
| Reintegro                             |      |  |    |          |      |          |          |                                    |  |  |  |  |
| Tipo de Registro                      |      |  |    |          |      |          |          |                                    |  |  |  |  |
| Ciclo de Recurso                      |      |  |    |          |      |          |          |                                    |  |  |  |  |
| Tipo de Recurso                       |      |  |    |          |      |          |          |                                    |  |  |  |  |
| Descripción Ramo                      |      |  |    |          |      |          |          |                                    |  |  |  |  |
| Clave Ramo                            |      |  |    |          |      |          |          |                                    |  |  |  |  |
| Descripción Programa                  |      |  |    |          |      |          |          |                                    |  |  |  |  |
| Clave Programa                        |      |  |    |          |      |          |          |                                    |  |  |  |  |
| Programa Fondo Convento - Especifico  |      |  |    |          |      |          |          |                                    |  |  |  |  |
| Dependencia Ejecutora                 |      |  |    |          |      |          |          |                                    |  |  |  |  |
| Rendimiento Financiero                |      |  |    |          |      |          |          |                                    |  |  |  |  |
| Reintegro                             |      |  |    |          |      |          |          |                                    |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA                           | 2013 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | FORTAMUN | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTOSEER TRIM |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA                           | 2013 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | FORTAMUN | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTOSEER TRIM |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA                           | 2013 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | FORTAMUN | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTOSEER TRIM |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA                           | 2013 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | FORTAMUN | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTOSEER TRIM |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA                           | 2013 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | FORTAMUN | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTOSEER TRIM |  |  |  |  |





FORMATO UNICO SOBRE ANULACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para empresas y proveedores de servicios)

| 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - SUAVIANJATO                        |                  |                    |  |             |             |                        |              |             |             |             |             |               |
|---|------------------|--------------------|--|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |                  |                    |  |             |             |                        |              |             |             |             |             |               |
| Tipo de Registro  | Ciclo de Recurso | Tipo de Gasto      | Partida  | Aprobado    | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | Pagado S/OP | Observaciones |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 1.-GASTO CORRIENTE | 282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA  | \$179,652   | \$179,652   | \$179,652              | \$179,652    | \$179,652   | \$179,652   | \$179,652   | N/A         |               |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 1.-GASTO CORRIENTE | 291 - HERRAMIENTAS MENORES   | \$60,434    | \$60,434    | \$60,434               | \$60,434     | \$60,434    | \$60,434    | \$60,434    | N/A         |               |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 1.-GASTO CORRIENTE | 293 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$53,018    | \$53,018    | \$53,018               | \$53,018     | \$53,018    | \$53,018    | \$53,018    | N/A         |               |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 1.-GASTO CORRIENTE | 299 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES  | \$666,792   | \$666,792   | \$666,792              | \$666,792    | \$666,792   | \$666,792   | \$666,792   | N/A         |               |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 1.-GASTO CORRIENTE | 316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES  | \$1,339,046 | \$1,362,246 | \$1,362,246            | \$1,339,046  | \$1,339,046 | \$1,339,046 | \$1,339,046 | N/A         |               |













FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Citas en pesos y paréntesis en miles de pesos)

| EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |                  | 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>T1 - GUANAJUATO |   |              |              |                        |              |              |              |              |            |  |  | Observaciones |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------|---|---|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Tipo de Registro  | Ciclo de Recurso | Tipo de Gasto                               | Partida   | Aprobado     | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       | Pagos SHCP |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE                         | 358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS  | \$14,759,264 | \$14,759,264 | \$14,759,264           | \$14,759,807 | \$14,759,807 | \$14,759,807 | \$14,759,807 | N/A        |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE                         | 381 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION PARA PROMOCION DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | \$507,030    | \$507,030    | \$507,030              | \$157,030    | \$157,030    | \$157,030    | \$157,030    | N/A        |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE                         | 375 - VIATICOS EN EL PAIS   | \$30,000     | \$30,000     | \$30,000               | \$17,554     | \$17,554     | \$17,554     | \$17,554     | N/A        |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE                         | 382 - IMPUESTOS Y DERECHOS  | \$1,047,978  | \$1,047,978  | \$1,047,978            | \$1,047,978  | \$1,047,978  | \$1,047,978  | \$1,047,978  | N/A        |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE                         | 366 - IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE RELACIONAN CON LA RELACION LABORAL                                    | \$20,378     | \$20,378     | \$20,378               | \$0          | \$0          | \$0          | \$0          | N/A        |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(datos en negro y personalizar en color de sombreado)

| EJERCICIO FISCAL: 2014<br>Ciclo de Ejecución: 11 - SEMESTRE<br>ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO |                  |                            |  |            |                      |                |                                      |                                       |                        |           |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Tipo de Registro   | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso            | Descripción Ramo   | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convento - Especifico | Dependencia Ejecutora                 | Rendimiento Financiero | Reintegro |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA  | 2013             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                             | MUNICIPIO DE IRAPUATO<br>GTO:SER TRIM |                        |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA  | 2013             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                             | MUNICIPIO DE IRAPUATO<br>GTO:SER TRIM |                        |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA  | 2013             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                             | MUNICIPIO DE IRAPUATO<br>GTO:SER TRIM |                        |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA  | 2013             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                             | MUNICIPIO DE IRAPUATO<br>GTO:SER TRIM |                        |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA  | 2013             | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                             | MUNICIPIO DE IRAPUATO<br>GTO:SER TRIM |                        |           |  |  |  |  |  |  |  |



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Clase en peso y porcentaje en milígramos)

| EJERCICIO FISCAL:<br>2014<br>Tercer Trimestre<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |                  | 2014<br>Tercer Trimestre<br>11 - GUANAJUATO |  |            |                      |                |                                      |                                       |                        |           |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------|---|--|------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Tipo de Registro   | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                             | Descripción Ramo                                     | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convento - Especifico | Dependencia Ejecutora                 | Rendimiento Financiero | Reintegro |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA  | 2013             | APORTACIONES FEDERALES - 2                  | APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                             | MUNICIPIO DE IRAPUATO<br>GTO:SER TRIM |                        |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA  | 2013             | APORTACIONES FEDERALES - 2                  | APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                             | MUNICIPIO DE IRAPUATO<br>GTO:SER TRIM |                        |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA  | 2013             | APORTACIONES FEDERALES - 2                  | APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                             | MUNICIPIO DE IRAPUATO<br>GTO:SER TRIM |                        |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA  | 2013             | APORTACIONES FEDERALES - 2                  | APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                             | MUNICIPIO DE IRAPUATO<br>GTO:SER TRIM |                        |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA  | 2013             | APORTACIONES FEDERALES - 2                  | APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                             | MUNICIPIO DE IRAPUATO<br>GTO:SER TRIM |                        |           |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el pago y prorrateo de los mismos)

| EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |                  | 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |  |              |              |                        |              |              |              |              |             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------|---|--|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Tipo de Registro  | Ciclo de Recurso | Tipo de Gasto                               | Partida  | Aprobado     | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       | Pagado SHOP | Observaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE                         | 799 - OTRAS REQUISICIONES ESPECIALES                             | \$115,000    | \$115,000    | \$115,000              | \$0          | \$0          | \$0          | \$0          | N/A         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE                         | 911 - AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON RESERVA DE CREDITO    | \$23,242,716 | \$23,242,716 | \$23,242,716           | \$23,242,716 | \$23,242,716 | \$23,242,716 | \$23,242,716 | N/A         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE                         | 924 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO | \$17,450,277 | \$17,450,277 | \$17,450,277           | \$17,450,277 | \$17,450,277 | \$17,450,277 | \$17,450,277 | N/A         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 2 - GASTO DE INVERSIÓN                      | 511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                            | \$110,021    | \$110,021    | \$110,021              | \$110,021    | \$110,021    | \$110,021    | \$110,021    | N/A         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 2 - GASTO DE INVERSIÓN                      | 519 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA                   | \$242,420    | \$242,420    | \$242,420              | \$242,420    | \$242,420    | \$242,420    | \$242,420    | N/A         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para empresas y personas naturales de México)

| BIENIO FISCAL 2013-2014<br>EJERCICIO FISCAL 2013<br>PERIODO DE REGISTRO:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |      | 2014<br>PRIMER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |   |  |            |                      |                |                                      |                                    |                        |           |  |  |  |  |
|---|------|---|---|--|------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------|--|--|--|--|
| Tipo de Registro  |      | Ciclo de Recurso                            | Tipo de Recurso                                       | Descripción Ramo   | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Especifico | Dependencia Ejecutora              | Rendimiento Financiero | Reintegro |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013 |   | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                             | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO/8ER TRIM |                        |           |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013 |   | APORTACIONES FEDERALES - 2                            | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                             | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO/8ER TRIM |                        |           |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013 |   | APORTACIONES FEDERALES - 2                            | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                             | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO/8ER TRIM |                        |           |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013 |   | APORTACIONES FEDERALES - 2                            | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                             | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO/8ER TRIM |                        |           |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013 |   | APORTACIONES FEDERALES - 2                            | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FORTAMUN             | 1005           | FORTAMUN                             | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO/8ER TRIM |                        |           |  |  |  |  |







FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(en pesos y porcentajes en su caso decimales)

| PERIODO FISCAL:<br>TERCER TRIMESTRE<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |                  | 11 - GUANAJUATO        |  |             |             |                        |              |             |             |             |             |  | Observaciones |  |
|---|------------------|------------------------|--|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|---------------|--|
| Tipo de Registro  | Ciclo de Recurso | Tipo de Gasto          | Partida                                    | Aprobado    | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | Pagado SHCP |  |               |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013             | 2 - GASTO DE INVERSION | 531 - EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO       | \$28,304    | \$28,304    | \$28,304               | \$28,304     | \$28,304    | \$28,304    | \$28,304    | N/A         |  |               |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013             | 2 - GASTO DE INVERSION | 532 - INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | \$5,600     | \$5,600     | \$5,600                | \$5,600      | \$5,600     | \$5,600     | \$5,600     | N/A         |  |               |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013             | 2 - GASTO DE INVERSION | 541 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE         | \$5,626,435 | \$5,626,435 | \$5,626,435            | \$5,626,435  | \$5,626,435 | \$5,626,435 | \$5,626,435 | N/A         |  |               |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013             | 2 - GASTO DE INVERSION | 542 - GASBOCERIAS Y FRENOS                 | \$1,038,389 | \$1,038,389 | \$1,038,389            | \$1,038,389  | \$1,038,389 | \$1,038,389 | \$1,038,389 | N/A         |  |               |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013             | 2 - GASTO DE INVERSION | 549 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE          | \$1,487,000 | \$1,487,000 | \$1,487,000            | \$1,487,000  | \$1,487,000 | \$1,487,000 | \$1,487,000 | N/A         |  |               |  |







FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el pago y prorrateo de los mismos)

| EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |                  | 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |  |               |               |                        |               |               |               |               |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------|---|--|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Tipo de Registro  | Ciclo de Recurso | Tipo de Gasto                               | Partida  | Aprobado      | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | Pagado        | Pagos S/OP | Observaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013             | 2 - GASTO DE INVERSIÓN                      | 614 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN                                 | \$57,141,010  | \$57,141,010  | \$57,141,010           | \$57,141,010  | \$56,016,803  | \$56,016,803  | \$56,016,803  | N/A        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013             | 2 - GASTO DE INVERSIÓN                      | 622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL  | \$19,607,085  | \$19,607,085  | \$19,607,085           | \$18,253,707  | \$17,046,555  | \$17,046,555  | \$17,046,555  | N/A        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO   | 2013             |   | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO  | \$176,299,481 | \$176,299,481 | \$176,299,481          | \$176,299,481 | \$136,344,479 | \$136,344,479 | \$136,344,479 | N/A        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE                         | 334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | \$249,284     | \$249,284     | \$249,284              | \$249,284     | \$249,284     | \$249,284     | \$249,284     | N/A        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PARTIDA   | 2013             | 2 - GASTO DE INVERSIÓN                      | 615 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | \$4,662,499   | \$4,662,499   | \$4,662,499            | \$4,662,499   | \$4,005,315   | \$4,005,315   | \$4,005,315   | N/A        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |









FORMATO ÚNICO SOBRE ANULACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para el país y por el tipo de recurso)

| 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO                         |                  |  |              |              |                        |              |              |              |              |             |               |  |  |
|---|------------------|--|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--|--|
| EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |                  |  |              |              |                        |              |              |              |              |             |               |  |  |
| Tipo de Registro  | Ciclo de Recurso | Partida  | Aprobado     | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       | Pagado S/OP | Observaciones |  |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y FIN DE AÑO | \$30,109,548 | \$30,109,548 | \$30,109,548           | \$30,109,548 | \$30,109,548 | \$30,109,548 | \$30,109,548 | N/A         |               |  |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 133 - HORAS EXTRAORDINARIAS                        | \$14,953     | \$14,953     | \$14,953               | \$14,953     | \$14,953     | \$14,953     | \$14,953     | N/A         |               |  |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 134 - COMPENSACIONES                               | \$17,606,641 | \$17,606,641 | \$17,606,641           | \$17,606,641 | \$17,606,641 | \$17,606,641 | \$17,606,641 | N/A         |               |  |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL             | \$67,636,360 | \$67,636,360 | \$67,636,360           | \$67,636,360 | \$67,636,360 | \$67,636,360 | \$67,636,360 | N/A         |               |  |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA            | \$11,293,546 | \$11,293,546 | \$11,293,546           | \$11,293,546 | \$11,293,546 | \$11,293,546 | \$11,293,546 | N/A         |               |  |  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para en papel y posterior en su versión electrónica)

| EJERCICIO FISCAL: 2014<br>PERIODO DE REGISTRO: 11- SUBANUARIATO |      | TIPO DE REGISTRO: 2- PARTIDA |  | CICLO DE RECURSO: 2013 |          | TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES - 2 |                 | DESCRIPCIÓN RAMO: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS |  | CLAVE RAMO: 33       |  | DESCRIPCIÓN PROGRAMA: FORTAMUN |  | CLAVE PROGRAMA: 1005                 |  | PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO: SIN IDENTIFICAR |  | DEPENDENCIA EJECUTORA: TESORERÍA MUNICIPAL LEJN |  | RENTREGO: |  |
|---|------|------------------------------|--|------------------------|----------|---|-----------------|--|--|----------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|--|---|--|-----------|--|
| TIPO DE REGISTRO  |      | CICLO DE RECURSO             |  | TIPO DE RECURSO        |          | DESCRIPCIÓN RAMO                            |                 | CLAVE RAMO   |  | DESCRIPCIÓN PROGRAMA |  | CLAVE PROGRAMA                 |  | PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO |  | DEPENDENCIA EJECUTORA                                 |  | RENTREGO  |  |           |  |
| 2- PARTIDA  | 2013 | APORTACIONES FEDERALES - 2   | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33                     | FORTAMUN | 1005  | SIN IDENTIFICAR | TESORERÍA MUNICIPAL LEJN   |  |                      |  |                                |  |                                      |  |   |  |   |  |           |  |
| 2- PARTIDA  | 2013 | APORTACIONES FEDERALES - 2   | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33                     | FORTAMUN | 1005  | SIN IDENTIFICAR | TESORERÍA MUNICIPAL LEJN   |  |                      |  |                                |  |                                      |  |   |  |   |  |           |  |
| 2- PARTIDA  | 2013 | APORTACIONES FEDERALES - 2   | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33                     | FORTAMUN | 1005  | SIN IDENTIFICAR | TESORERÍA MUNICIPAL LEJN   |  |                      |  |                                |  |                                      |  |   |  |   |  |           |  |
| 2- PARTIDA  | 2013 | APORTACIONES FEDERALES - 2   | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33                     | FORTAMUN | 1005  | SIN IDENTIFICAR | TESORERÍA MUNICIPAL LEJN   |  |                      |  |                                |  |                                      |  |   |  |   |  |           |  |
| 2- PARTIDA  | 2013 | APORTACIONES FEDERALES - 2   | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33                     | FORTAMUN | 1005  | SIN IDENTIFICAR | TESORERÍA MUNICIPAL LEJN   |  |                      |  |                                |  |                                      |  |   |  |   |  |           |  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(para empresas y proveedores de servicios)

| EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO QUE SE REPORTA:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |                  | 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>11 - GUANAJUATO |   |              |              |                        |              |              |              |              |            |               |  |
|---|------------------|---|---|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--|
| Tipo de Registro  | Ciclo de Recurso | Tipo de Gasto                               | Partida   | Aprobado     | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       | Pagos S/OP | Observaciones |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE                         | 151 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO   | \$6,525,089  | \$6,525,089  | \$6,525,089            | \$6,525,089  | \$6,525,089  | \$6,525,089  | \$6,525,089  | N/A        |               |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE                         | 154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES                          | \$29,117,920 | \$29,117,920 | \$29,117,920           | \$29,117,920 | \$29,117,920 | \$29,117,920 | \$29,117,920 | N/A        |               |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE                         | 155 - APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | \$295,300    | \$295,300    | \$295,300              | \$295,300    | \$295,300    | \$295,300    | \$295,300    | N/A        |               |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE                         | 159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS            | \$55,000,226 | \$55,000,226 | \$55,000,226           | \$55,000,226 | \$55,000,226 | \$55,000,226 | \$55,000,226 | N/A        |               |  |
| 2.-PARTIDA  | 2013             | 1 - GASTO CORRIENTE                         | 359 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS          | \$29,702,300 | \$29,702,300 | \$29,702,300           | \$29,702,300 | \$29,693,989 | \$29,693,989 | \$29,693,989 | N/A        |               |  |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(utila en pesos y porcentajes en su caso)

| 2014<br>TERCER TRIMESTRE<br>TI - GUANAJUATO                      |      |  |  |    |  |      |                        |                               |      |  |     |
|--|------|--|--|----|--|------|------------------------|-------------------------------|------|--|-----|
| EJERCICIO FISCAL:<br>PERIODO DE REGISTRO:<br>ENTIDAD FEDERATIVA: |      |  |  |    |  |      |                        |                               |      |  |     |
| TIPO DE REGISTRO:  |      |  |  |    |  |      |                        |                               |      |  |     |
| CICLO DE REGISTRO:   |      |  |  |    |  |      |                        |                               |      |  |     |
| TIPO DE RECURSO:   |      |  |  |    |  |      |                        |                               |      |  |     |
| DESCRIPCIÓN RAMO:  |      |  |  |    |  |      |                        |                               |      |  |     |
| CLAVE RAMO:  |      |  |  |    |  |      |                        |                               |      |  |     |
| DESCRIPCIÓN PROGRAMA:  |      |  |  |    |  |      |                        |                               |      |  |     |
| CLAVE PROGRAMA:  |      |  |  |    |  |      |                        |                               |      |  |     |
| PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:                            |      |  |  |    |  |      |                        |                               |      |  |     |
| DEPENDENCIA EJECUTORA:   |      |  |  |    |  |      |                        |                               |      |  |     |
| RENTREGO:  |      |  |  |    |  |      |                        |                               |      |  |     |
| RENTREGO FINANCIERO:   |      |  |  |    |  |      |                        |                               |      |  |     |
| 2.- PARTIDA  | 2013 |  | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN   | 1005 | SIN IDENTIFICAR        | TESORERIA MUNICIPAL LEJ,N     |      |  |     |
| 2.- PARTIDA  | 2013 |  | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN   | 1005 | SIN IDENTIFICAR        | TESORERIA MUNICIPAL LEJ,N     |      |  |     |
| 2.- PARTIDA  | 2013 |  | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN   | 1005 | SIN IDENTIFICAR        | TESORERIA MUNICIPAL LEJ,N     |      |  |     |
| 2.- PARTIDA  | 2013 |  | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN   | 1005 | SIN IDENTIFICAR        | TESORERIA MUNICIPAL LEJ,N     |      |  |     |
| 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                      | 2013 |  | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004 | APORTACIONES FEDERALES | MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO | \$61 |  | \$0 |

## **AVISO**

A todos los usuarios de las diferentes Dependencias de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como a los diferentes Organismos Públicos Descentralizados que envían diversos documentos para su publicación en el Periódico Oficial, se les solicita de la manera más atenta se sirvan remitir dicho documento en forma impresa, en discos de 3 1/2 o en CD, (realizado en Word con formato rtf), lo anterior debido a que los procesos de impresión de esta Dirección del Periódico Oficial así lo requieren.

Agradecemos la atención que le sirvan al presente Aviso.

Atte.

**La Dirección**



## DIRECTORIO

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO  
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Se publica los LUNES, MARTES, JUEVES y VIERNES

Oficinas: Km. 10 Carr. Juventino Rosas

Tel. (473) 73 3-12-54 \* Fax: 73 3-30-03

Guanajuato, Gto. \* Código Postal 36000

Correos Electronicos

Lic. Luis Manuel Terrazas Aguilar ( lterrazas@guanajuato.gob.mx )

José Flores González ( jfloresg@guanajuato.gob.mx )

### TARIFAS :

|  |             |
|--|-------------|
| Suscripción Anual (Enero a Diciembre)        | \$ 1,200.00 |
| Suscripción Semestral                        | " 598.00    |
| (Enero-Junio) (Julio-Diciembre)              |             |
| Ejemplares, del Día o Atrasado               | " 18.00     |
| Publicaciones por palabra o cantidad         |             |
| por cada inserción                           | " 2.00      |
| Balance o Estado Financiero, por Plana       | " 1,987.00  |
| Balance o Estado Financiero, por Media Plana | " 999.00    |

Los pagos deben hacerse en las Oficinas Recaudadoras del Estado,  
enviando el ORIGINAL del EDICTO o del BALANCE  
con el Recibo Respectivo.

Favor de enviar ORIGINALES. Así nos evitará su devolución.

DIRECTOR

LIC. LUIS MANUEL TERRAZAS AGUILAR