



## Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del 2016 del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN

En la ciudad de Silao, Gto, a partir de las 09:29 horas de día viernes 11 once de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, se llevó a cabo la Quinta Sesión Ordinaria del 2016 dos mil dieciséis del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN, en el Centro Impulso Las Huertas, en el municipio de Silao, Guanajuato, ubicado en calle Membrillo No. 14 en la colonia Las Huertas, en Silao, Guanajuato, bajo el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

#### ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Ejercicio 2015.
  - 4.1 Avances Físico- Financiero Proyectos 2015.
  - 4.2 Propuesta de ampliación de plazo de ejecución del Proyecto "Construcción del Eje Metropolitano León-Silao (Obra)"
5. Ejercicio 2016.
  - 5.1 Avances de la Gestión de Cartera de Proyectos 2016.
6. Presentación de la página WEB.
7. Asuntos generales.
8. Lectura y aprobación del acta.

#### 1. Bienvenida

En uso de su atribución como Presidente del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, el C.P. Carlos Salvador Martínez Bravo, da la bienvenida a todos los integrantes agradeciendo su compromiso de trabajar para el Estado y en especial por esta Zona Metropolitana.

#### 2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.

El Presidente del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos solicita al Arq. Juan Antonio Ruelas de Anda suplente del Secretario de Actas, proceda a dar pase de lista para la declaración del quórum legal, en base a la cláusula Décimo Primera, inciso b) del Contrato de Fideicomiso No. F/403303-1.



Una vez verificado que existe quórum, el Presidente declara legalmente instalada la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN.

### 3. Lectura y aprobación del orden del día.

El suplente del Secretario de Actas procede a leer el orden del día, remitido en la Convocatoria, preguntando si existe algún tema que deba ser incluido.

### 4. Ejercicio 2015

#### 4.1 Avances Físico- Financiero Proyectos 2015.

Para informar el avance físico y financiero de los proyectos correspondientes al ejercicio 2015, de acuerdo al numeral 59 inciso c) de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2015, el Presidente del Subcomité cede la palabra al Arq. Juan Antonio Ruelas.

FIMLEO/ST/TAB/AORD/005/001

PROYECTO	EJECUTOR	AV.FIS	AV.FIN	FECHA DE TERMINO	TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO	EJERCIDO CON ANTICIPO
Proyecto Integral Crucero Central Silao	SOP	100.00%	85.25%	SEP-2016	\$832,341.60	\$249,702.48	\$709,557.30
Construcción del Eje Metropolitano León-Silao (Obra)	SOP	33.43%	38.26%	DIC-2016	\$255,563,849.34	\$54,584,016.41	\$97,772,851.82
Construcción del Eje Metropolitano León-Silao (Liberación de Derecho de Vía)	SOP	92.00%	76.79%	DIC-2016	\$82,077,847.78	\$0.00	\$63,023,873.29
Construcción de Puentes Peatonales en los Kms. 5+980 y 9+040 en la modernización de la carretera León - San Francisco del Rincón.	SOP	77.00%	77.86%	DIC-2016	\$12,928,626.35	\$6,464,313.18	\$10,066,458.47
Manifestación de Impacto Ambiental Federal de la Estructura en el Libramiento Sur de San Francisco del Rincón	SOP	100.00%	100.00%	MAY-2016	\$77,149.09	\$0.00	\$77,149.09
Boulevard El Maguey en San Francisco del Rincón, Primera Etapa	SOP	70.60%	68.76%	DIC-2016	\$23,326,628.36	\$6,997,988.51	\$16,038,883.38
Liberación de derecho de vía Tajo de Santa Ana (Blvd. Siglo XXI), tramo del Blvd. Timoteo Lozano a Blvd. Aeropuerto (primera etapa)	MPIO LEON	100.00%	100.00%	JUN-2016	\$6,500,000.00	\$0.00	\$3,771,590.40
Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo del Blvd. Aeropuerto a Blvd. Vicente Valtierra(Pavimentación existente)	MPIO LEON	100.00%	100.00%	AGO-2016	\$3,396,599.90	\$1,018,979.97	\$3,276,918.66

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo del Blvd. Guanajuato - Juan Alonso de Torres(pavimento existente)	MPIO LEON	100.00%	100.00%	AGO-2016	\$1,309,175.22	\$392,752.57	\$1,049,954.92
Centro de Equipamiento Metropolitano en el Municipio de Purísima del Rincón (Liberación de Reserva Territorial)	MPIO PURISIMA	100.00%	100.00%	ABR-2016	\$20,154,825.00	\$0.00	\$20,154,825.00
Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) de la zona metropolitana de León, Guanajuato. Primera Etapa (Liberación de Reserva Territorial CETRAM Purísima del Rincón)	MPIO PURISIMA	100.00%	100.00%	ABR-2016	\$12,812,175.00	\$0.00	\$12,812,175.00
					<b>\$418,979,217.64</b>	<b>\$69,315,000.55</b>	<b>\$228,754,237.33</b>

FIMLEO/ST/TAB/AORD/005/002

Corte al 31 de Octubre del 2016

%COMPROMETIDO	%EJERCIDO POR EL FIDEICOMISO	%EJERCIDO POR EL EJECUTOR	%POR EJERCER DEL FIDEICOMISO	%POR EJERCER DEL EJECUTOR
<b>%100.200</b>	<b>%85.13</b>	<b>%54.60</b>	<b>%14.87</b>	<b>%45.60</b>

Este Subcomité se da por enterado del avance físico y financiero, de los proyectos en ejecución del ejercicio 2015.

Así mismo se informa que de los siguientes proyectos concluidos física y administrativamente ya se realizaron reintegros al Fideicomiso tanto de productos financieros como de economías, de acuerdo a la tabla **FIMLEO/ST/TAB/AORD/005/003**

FIMLEO/ST/TAB/AORD/005/003

PROYECTO	EJECUTOR	TOTAL AUTORIZADO	TOTAL EJERCIDO	SALDO DE ASIGNACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS A REINTEGRAR
Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo del Blvd. Aeropuerto a Blvd. Vicente Valtierra (Pavimentación existente)	MPIO LEON	\$3,396,599.90	\$3,276,918.66	\$119,681.24	\$13,272.24
Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo del Blvd. Guanajuato - Juan Alonso de Torres(pavimento existente)	MPIO LEON	\$1,309,175.22	\$1,049,954.92	\$259,220.30	\$6,160.08
		<b>\$4,705,775.12</b>	<b>\$4,326,873.58</b>	<b>\$378,901.54</b>	<b>\$19,432.32</b>

Acto seguido el Suplente del Presidente pregunta a los integrantes del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos si es de aprobarse la recomendación al Comité Técnico de reintegrar a la Tesorería de la Federación los productos financieros y economías de contrato que existiesen derivados de los cierres físicos



y financieros de los proyectos presentados en la tabla **FIMLEO/ST/TAB/AORD/005/003** solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

#### **Acuerdo FIMLEO/2016/ST/AORD/005/A001**

Se aprueba por unanimidad de los presentes, la recomendación al Comité Técnico de reintegrar a la Tesorería de la Federación los productos financieros y economías de contrato que existiesen derivados de los cierres físicos y financieros de los proyectos presentados en la tabla **FIMLEO/ST/TAB/AORD/005/003**.

En base al numeral 9 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano para el ejercicio 2015, mediante las Cartas instrucción **FIMLEO/2016/CT/CI/019** y **FIMLEO/2016/CT/CI/020** se solicitó a la Fiduciaria reintegrar los recursos no comprometidos al 31 de diciembre por la cantidad de \$787,556.00 (Setecientos ochenta y siete mil quinientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) distribuidos de la siguiente manera:

- La cantidad de \$266,580.14 (Doscientos sesenta y seis mil quinientos ochenta pesos 14/100 M.N.) por concepto del saldo no comprometido de asignación.
- La cantidad de \$520,975.86 (Quinientos veinte mil novecientos setenta y cinco pesos 86/100 M.N.) por concepto del saldo de productos financieros con corte al 31 de diciembre de 2015.

Mismos que ya fueron trasferidos el día 21 de Octubre del presente año a la cuenta receptora Estatal 00198255628 y actualmente están en proceso de reintegro a Tesorería de la Federación.

Este Subcomité se da por enterado del avance del Reintegro a la Tesorería de Federación de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre del Ejercicio 2015 y solicita se informe al Comité Técnico de los avances presentados.

#### **4.2 Propuesta de ampliación de plazo de ejecución del Proyecto "Construcción del Eje Metropolitano León-Silao (Obra)"**

Con fundamento en el numeral 67 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2015, a solicitud del ejecutor bajo Oficio no. 0573 de fecha 08 de noviembre del 2016 emitido por la Secretaria de Obra Pública del Estado, se considera oportuno recomendar al Comité Técnico la recalendarización del proyecto que se enlista en la siguiente tabla:



FIMLEO/ST/TAB/AORD/005/004

PROYECTO	MONTO TOTAL CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCION INICIAL	PERIODO DE EJECUCION SOLICITADO	MESES
<i>Construcción del Eje Metropolitano León-Silao (Obra)</i>	<b>\$255,563,849.34</b>	<i>Oct-15 a Dic-16</i>	<i>Oct-15 a May-17</i>	<b>5 meses</b>
JUSTIFICACION				
<i>La obra tuvo un retraso considerable en la ejecución por la autorización tardía del uso de explosivos; asimismo durante los meses de mayo, junio, julio y agosto del presente año se presentaron lluvias extraordinarias entre moderadas y torrenciales que implicaron paro de labores en algunos días de los meses mencionados en la obra en cuestión</i>				

Acto seguido el Presidente pregunta a los integrantes del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos si es de aprobarse la propuesta de recalendarización solicitada por los ejecutores, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

**Acuerdo FIMLEO/2016/ST/AORD/05/A002**

Se aprueba por unanimidad de los presentes, la recomendación al Comité Técnico de la recalendarización mencionada en la tabla **FIMLEO/ST/TAB/AORD/005/004**.

A continuación y en seguimiento al informe de avances físicos y financieros del ejercicio 2015 el Presidente le solicita al suplente del Secretario de Actas informe el estado que presentan los recursos del ejercicio 2015.

FIMLEO/ST/TAB/AORD/005/005

PROYECTO	TOTAL CONTRATADO	MONTO MINISTRADO POR EL FIDEICOMISO	SALDO POR MINISTRAR
Proyecto Integral Cruceiro Central Silao	\$832,341.60	<b>\$790,724.52</b>	<b>\$41,617.08</b>
Construcción del Eje Metropolitano León-Silao (Obra)	\$255,563,849.34	<b>\$204,451,079.47</b>	<b>\$51,112,769.87</b>
Construcción del Eje Metropolitano León-Silao (Liberación de Derecho de Vía)	\$82,077,847.78	<b>\$77,099,823.00</b>	<b>\$4,978,024.78</b>
Construcción de Puentes Peatonales en los Kms. 5+980 y 9+040 en la modernización de la carretera León - San Francisco del Rincón.	\$12,928,626.35	<b>\$12,282,195.03</b>	<b>\$646,431.32</b>
Manifestación de Impacto Ambiental Federal de la Estructura en el Libramiento Sur de San Francisco del Rincón	\$77,149.09	<b>\$77,149.09</b>	<b>\$0.00</b>
Boulevard El Maguey en San Francisco del Rincón, Primera Etapa	\$23,326,628.36	<b>\$22,160,296.94</b>	<b>\$1,166,331.42</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature at the top and several smaller ones below.]*

*[Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.]*



Liberación de derecho de vía Tajo de Santa Ana (Blvd. Siglo XXI), tramo del Blvd. Timoteo Lozano a Blvd. Aeropuerto (primera etapa)	\$6,500,000.00	\$5,644,350.00	\$855,650.00
Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo del Blvd. Aeropuerto a Blvd. Vicente Valtierra (Pavimentación existente)	\$3,396,599.90	\$3,396,599.90	\$0.00
Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo del Blvd. Guanajuato - Juan Alonso de Torres (pavimento existente)	\$1,309,175.22	\$1,309,175.22	\$0.00
Centro de Equipamiento Metropolitano en el Municipio de Purísima del Rincón (Liberación de Reserva Territorial)	\$20,154,825.00	\$20,154,825.00	\$0.00
Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) de la zona metropolitana de León, Guanajuato. Primera Etapa (Liberación de Reserva Territorial CETRAM Purísima del Rincón)	\$12,812,175.00	\$12,812,175.00	\$0.00
	<b>\$418,979,217.64</b>	<b>\$360,178,393.17</b>	<b>\$58,800,824.47</b>

Corte al 31 de octubre de 2016

Este Subcomité Técnico se da por enterado del estado que guardan los proyectos de la Zona Metropolitana León ejercicio 2015 y solicita se informe al Comité Técnico de los avances presentados.

## 5. Ejercicio 2016

### 5.1. Avance de la Gestión de Cartera de Proyectos 2016

Derivado de las gestiones realizadas ante la SHCP han sido radicados al Estado el 70% del monto total de los recursos para los siguientes proyectos:

FIMLEO/ST/TAB/AORD/005/006

Ejecutor	Nombre de proyecto	MONTO ASIGNADO S/N 1 AL MILLAR	Primera Ministración por la SHCP 40%	Segunda Ministración por la SHCP 30%	Tercera Ministración por la SHCP 50%	Total Ministrado por la SHCP	Saldo por ministrar por la SHCP
SOP	Construcción del Eje Metropolitano León-Silao, tramo: E.C. Prolongación Blvd. La Luz a E.C. Loza de los Padres	\$212,787,000.00	\$85,114,800.00	\$63,836,100.00		\$148,950,900.00	\$63,836,100.00
SOP	Proyecto Ejecutivo de Modernización del Libramiento Sur, Primera Etapa	\$1,684,679.34	\$673,871.74	\$505,403.80		\$1,179,275.54	\$505,403.80
SOP	Construcción de Blvd. El Maguey, Segunda Etapa	\$24,975,000.00				\$0.00	\$24,975,000.00
SOP	Construcción de Calzada San Jerónimo, Segunda Etapa	\$34,665,300.00				\$0.00	\$34,665,300.00

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del 2016 del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN  
<http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/fimetros>

SOP	Construcción del Blvd. Del Valle, Tercera Etapa	\$29,286,901.54	\$11,714,760.62	\$8,786,070.46		\$20,500,831.08	\$8,786,070.46
IPLANEG	Estudio de Pre inversión de Rastro Metropolitano Tipo Inspección Federal para la Zona Metropolitana de la Ciudad de León	\$1,498,500.00	\$599,400.00	\$449,550.00		\$1,048,950.00	\$449,550.00
IPLANEG	Estudios Técnicos para el Sistema de Manejo Integral de Residuos Sólidos para la Zona Metropolitana de la Ciudad de León	\$1,598,400.00	\$639,360.00	\$479,520.00		\$1,118,880.00	\$479,520.00
IPLANEG	Programa Parcial de Ordenamiento Territorial y Urbano de Colonias Nuevo México, San Antonio Texas en la Zona Metropolitana de la Ciudad de León	\$999,000.00	\$399,600.00	\$299,700.00		\$699,300.00	\$299,700.00
León	Liberación del Derecho de Vía del Eje Metropolitano, tramo: Blvd. Delta a Blvd. La Luz	\$72,639,781.31			\$36,319,890.66	\$36,319,890.66	\$36,319,890.65
Purísima del Rincón	Proyecto Ejecutivo para la Modernización del Blvd. Hermenegildo Bustos	\$599,400.00	\$239,760.00	\$179,820.00		\$419,580.00	\$179,820.00
Purísima del Rincón	Proyecto Ejecutivo para la Modernización del Blvd. Independencia	\$449,550.00	\$179,820.00	\$134,865.00		\$314,685.00	\$134,865.00
Silao	Rehabilitación de la Av. Prolongación 5 de mayo, Segunda Etapa	\$24,972,394.34	\$9,988,957.74	\$7,491,718.30		\$17,480,676.04	\$7,491,718.30
Silao	Rehabilitación de la Calzada Miguel Hidalgo	\$11,988,000.00	\$4,795,200.00	\$3,596,400.00		\$8,391,600.00	\$3,596,400.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$418,143,906.53</b>	<b>\$114,345,530.10</b>	<b>\$85,759,147.56</b>	<b>\$36,319,890.66</b>	<b>\$236,424,568.31</b>	<b>\$181,719,338.22</b>

FIMLEO/ST/TAB/AORD/005/007

Mpio	DESCRIPCION DEL PROYECTO	MONTO MINISTRADO AL EJECUTOR POR EL FIDEICOMISO	ESTATUS DEL PROCESO LICITACION	ESTATUS DE LA CONTRATACION
León	Construcción del Eje Metropolitano León-Silao, tramo: E.C. Prolongación Blvd. La Luz a E.C. Loza de los Padres	\$0.00	Fallo 9 de Diciembre	EN PROCESO
San Francisco del Rincón	Proyecto Ejecutivo de Modernización del Libramiento Sur, Primera Etapa	\$505,403.80	Obra contratada	CONTRATADA
San Francisco del Rincón	Construcción de Blvd. El Maguey, Segunda Etapa	\$0.00		SIN RECURSO
Purísima del Rincón	Construcción de Calzada San Jerónimo, Segunda Etapa	\$0.00		SIN RECURSO
Purísima del Rincón	Construcción del Blvd. Del Valle, Tercera Etapa	\$0.00	Fallo 9 de Diciembre	EN PROCESO
ZMLEÓN	Estudio de Pre inversión de Rastro Metropolitano Tipo Inspección Federal para la Zona Metropolitana de la Ciudad de León	\$0.00	En Proceso de licitación	EN PROCESO

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



ZMLEÓN	Estudios Técnicos para el Sistema de Manejo Integral de Residuos Sólidos para la Zona Metropolitana de la Ciudad de León	\$0.00	En Proceso de licitación	EN PROCESO
ZMLEÓN	Programa Parcial de Ordenamiento Territorial y Urbano de Colonias Nuevo México, San Antonio Texas en la Zona Metropolitana de la Ciudad de León	\$0.00	En Proceso de licitación	EN PROCESO
León	Liberación del Derecho de Vía del Eje Metropolitano, tramo: Blvd. Delta a Blvd. La Luz	\$0.00	Se están elaborando los convenios de afectaciones	EN PROCESO
Purísima del Rincón	Proyecto Ejecutivo para la Modernización del Blvd. Hermenegildo Bustos	\$179,820.00	En ejecución	CONTRATADA
Purísima del Rincón	Proyecto Ejecutivo para la Modernización del Blvd. Independencia	\$134,865.00	En ejecución	CONTRATADA
Silao	Rehabilitación de la Av. Prolongación 5 de mayo, Segunda Etapa	\$7,491,718.30	En ejecución	CONTRATADA
Silao	Rehabilitación de la Calzada Miguel Hidalgo	\$3,596,400.00	En ejecución	CONTRATADA
<b>TOTAL</b>		<b>\$11,908,207.10</b>		

Este Subcomité se da por enterado del avance de los recursos de los proyectos de la Zona Metropolitana León, ejercicio 2016 y solicita se informe al Comité Técnico de los avances presentados.

## 6. Presentación de la página WEB.

En atención a la disposición que establecen las Reglas de Operación en su numeral 80, se presenta a los integrantes de este Subcomité la Página <http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/fimetros> mediante la cual podrán consultar la información correspondiente a las Zonas Metropolitanas del Estado de Guanajuato.

Este Subcomité se da por enterado de la información que pueden consultar en la Página Web citada.

## 7. Asuntos Generales.

El municipio de León solicita a través de este Subcomité, se recomiende al Comité Técnico formalizar un convenio de colaboración administrativa entre el municipio de León y el gobierno del Estado para coadyuvar en los procesos de ejecución referentes a la Liberación del Derecho de Vía del Eje Metropolitano, tramo: Blvd. Delta a Blvd. La Luz.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.]*





## 8. Lectura y aprobación del acta.

En el uso de la voz el Presidente del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos procede a dar lectura a la propuesta del Acta.

No existiendo otro asunto que tratar ni observaciones a la presente, se da por terminada la Quinta Sesión Ordinaria del 2016 dos mil dieciséis del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN, siendo las 10:32 hrs. del mismo día de inicio.

Firman la presente acta al calce y al margen todos los que en ella intervienen.

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y  
ADMINISTRACIÓN

C.P. CARLOS SALVADOR MARTÍNEZ BRAVO

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y  
HUMANO

ARQ. JUAN ANTONIO RUELAS DE ANDA

POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

LIC. ROLANDO FORTINO ALCANTAR ROJAS

POR EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA  
Y GEOGRAFÍA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

LIC. JUAN CARLOS MORENO HENESTROSA

POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

ING. MARTÍN MALAGÓN RÍOS

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO,  
TERRITORIAL Y URBANO

LIC. DANIEL FERNÁNDEZ GARCÍA



POR EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.

ING. CARLOS ALBERTO CORTÉS GALVÁN

POR SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

ING. JORGE ADOLFO GARCÍA HERNÁNDEZ

POR EL MUNICIPIO DE SILAO, GTO.

ARQ. MIGUEL SERGIO MARTÍNEZ GARCÍA

POR EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCÓN, GTO.

ARQ. BEATRIZ ADRIANA PONCE MÁRQUEZ

Esta hoja de firma forma parte del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del 2016 del Subcomité Técnico del FIMETRO LEÓN de fecha del 11 de noviembre de 2016.