



## Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del 2017 del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN

En la ciudad de Guanajuato, Gto, a partir de las 13:06 horas del día viernes 15 quince de diciembre del presente año, se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria de 2017 dos mil diecisiete del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN, en la **Sala de Juntas de la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración**, ubicada en Paseo de la Presa No. 172, Col. Centro en la ciudad de **Guanajuato, Gto.**, bajo el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Ejercicio 2015
  - 4.1 Estatus de cierre de cartera
5. Ejercicio 2016
  - 5.1 Estatus de la Cartera
6. Ejercicio 2017
  - 6.1 Estatus del proceso de contratación de la cartera
  - 6.2 Recomendación al Comité Técnico para la Reasignación de Economías derivadas de los procesos de contratación de los proyectos, Ejercicio 2017.
7. Asuntos Generales.
8. Lectura y aprobación del acta.

#### 1. Bienvenida

En uso de su atribución como Presidente, el C.P. Carlos Salvador Martínez Bravo, Subsecretario de Finanzas y Administración, da la bienvenida a los integrantes del Subcomité Técnico y agradece su asistencia y compromiso para llevar a buen término la presente sesión.

#### 2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.

El Presidente del Comité Técnico solicita al Arq. Juan Antonio Ruelas de Anda en su calidad de Suplente del Secretario de Actas, proceda a dar pase de lista para la declaración del quórum legal en base a la cláusula decima primera inciso b) del contrato del Fideicomiso F/403303-1.

Una vez verificado que existe quorum legal el Presidente declara legalmente instalada la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"





### 3. Lectura y aprobación del orden del día.

El Suplente del Secretario de Actas procede a leer el orden del día remitido en la Convocatoria preguntando a los presentes si existe algún tema que deba ser incluido.

No habiendo otros temas que incluir se continúa con la lectura del siguiente punto.

### 4. Ejercicio 2015

#### 4.1 Estatus de cierre de la cartera

El Presidente solicita al Suplente del Secretario de Actas presente ante este Comité un informe de los avances Físico-Financieros correspondientes a la cartera de proyectos de la Zona Metropolitana de León ejercicio 2015, por lo que el Arq. Juan Antonio Ruelas de Anda presenta la información que obra en la siguiente tabla:

FIMLEO/ST/AOR/004/TAB001

Total de Proyectos	Monto Total Disponible	Monto Contratado	Monto Ejercido	Saldo de Asignación	Saldo de Contrato	Avance FIS	Avance FIN
11.00	\$419,510,481.39	\$414,001,192.86	\$402,166,459.27	\$5,244,604.92	\$16,805,348.69	100%	100%

Manifiesta el Arq. Juan Antonio Ruelas que en lo que respecta al saldo de asignación ya es del conocimiento de este Subcomité Técnico que se reintegraron los saldos de asignación no comprometidos al 31 de diciembre del 2015 más los rendimientos financieros generados en la cuenta del Fideicomiso lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el numeral 9 de las Reglas de Operación vigentes para el ejercicio 2015, para estar en posibilidad de cerrar la cartera correspondiente a esta zona metropolitana solo queda pendiente el reintegro de **\$1,505,553.00 (Un millón quinientos cinco mil quinientos cincuenta y tres pesos 00/100M.N.)** al Fideicomiso como resultado de la cancelación definitiva de 10 cheques correspondientes al proyecto de "Liberación de Afectaciones del Eje Metropolitano León-Silao" y la cancelación de la cuenta correspondiente.

Este Subcomité se da por enterado del estatus de cierre de la cartera correspondiente a los proyectos de la Zona Metropolitana de León, ejercicio 2015.

### 5. Ejercicio 2016

#### 5.1 Estatus de la Cartera

El Presidente solicita nuevamente al Suplente del Secretario de Actas presente ante este Subcomité un informe de los avances Físico-Financieros correspondientes a la cartera de proyectos de la Zona Metropolitana de León ejercicio 2016, por lo que el Arq. Juan Antonio Ruelas de Anda procede a presentar la información que obra en la siguiente tabla:

FIMLEO/ST/AOR/004/TAB002

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"





EJECUTOR	NOMBRE DE PROYECTO	MONTO DE CONTRATO CON AMPLIACIÓN	MONTO MINISTRADO AL EJECUTOR	MONTO EJERCIDO POR EL EJECUTOR	AVANCE FÍSICO %
SOP	Construcción del Eje Metropolitano León-Silao, tramo: E.C. Prolongación Blvd. La Luz a E.C. Loza de los Padres	\$229,964,296.34	\$218,466,081.52	\$152,783,611.07	90.10
SOP	Proyecto Ejecutivo de Modernización del Libramiento Sur, Primera Etapa	\$1,475,830.56	\$1,475,830.56	\$1,475,830.56	100.00
SOP	Construcción de Blvd. El Maguey, Segunda Etapa	\$22,328,312.17	\$22,328,106.00	\$22,328,106.00	100.00
SOP	Construcción de Calzada San Jerónimo, Segunda Etapa	\$29,897,365.36	\$28,402,497.09	\$25,060,277.98	100.00
SOP	Construcción del Blvd. Del Valle, Tercera Etapa	\$23,026,857.88	\$21,875,514.98	\$17,288,079.99	91.94
IPLANEG	Estudio de Pre inversión de Rastro Metropolitano Tipo Inspección Federal para la Zona Metropolitana de la Ciudad de León	\$1,125,271.53	\$1,125,271.53	\$1,125,271.53	100.00
IPLANEG	Estudios Técnicos para el Sistema de Manejo Integral de Residuos Sólidos para la Zona Metropolitana de la Ciudad de León	\$1,564,196.36	\$1,564,196.36	\$1,564,196.36	100.00
IPLANEG	Programa Parcial de Ordenamiento Territorial y Urbano de Colonias Nuevo México, San Antonio Texas en la Zona Metropolitana de la Ciudad de León	\$998,562.54	\$998,562.54	\$998,562.54	100.00
León	Liberación del Derecho de Vía del Eje Metropolitano, tramo: Blvd. Delta a Blvd. La Luz	\$72,207,290.12	\$72,207,290.12	\$63,175,168.67	100.00
Purísima del Rincón	Proyecto Ejecutivo para la Modernización del Blvd. Hermenegildo Bustos	\$599,372.00	\$599,372.00	\$599,372.00	100.00
Purísima del Rincón	Proyecto Ejecutivo para la Modernización del Blvd. Independencia	\$449,268.00	\$449,268.00	\$449,268.00	100.00
Silao	Rehabilitación de la Av. Prolongación 5 de mayo, Segunda Etapa	\$23,724,090.03	\$23,724,090.03	\$23,724,090.03	100.00
Silao	Rehabilitación de la Calzada Miguel Hidalgo	\$11,978,350.54	\$11,978,350.54	\$11,978,350.54	100.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$419,339,063.43</b>	<b>\$405,194,431.27</b>	<b>\$322,550,185.27</b>	

Este Subcomité se da por enterado del estatus de la cartera, montos ejercidos y avances físicos correspondientes a los proyectos que forman parte de la cartera de proyectos de la Zona Metropolitana de León, ejercicio 2016.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

*(Handwritten signatures and initials)*



En atención a la información mencionada en la tabla **FIMLEO/ST/AOR/004/TAB002** este Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos recomienda al Comité Técnico se le solicite al ejecutor realizar todos aquellos trámites administrativos necesarios para concluir administrativamente el cierre de estos proyectos y poder estar informando en breve el cierre de esta cartera de proyectos.

## 6. Ejercicio 2017

### 6.1 Estatus del proceso de contratación de la cartera, FIMETRO LEÓN

El Presidente solicita nuevamente al Suplente del Secretario de Actas presente ante este Subcomité Técnico un informe del proceso de contratación de los proyectos correspondientes al ejercicio 2017 de la Zona Metropolitana de León, por lo que nuevamente el Arq. Arq. Juan Antonio Ruelas de Anda presenta la información que obra en la siguiente tabla:

FIMLEO/ST/AOR/004/TAB003

DESCRIPCION DEL PROYECTO	MPIO	EJECUTOR	INVERSION DISPONIBLE	MONTO CONTRATADO	AHORROS DE CONTRATACIÓN	APORTACIÓN EJECUTOR
Construcción del Blvd. Independencia, cuarta etapa (Libramiento Sur Independencia)	Purísima del Rincón	SOP	\$44,601,612.96	\$42,521,612.12	\$2,080,000.84	\$00.00
Construcción de la Ciclovía en el Blvd. Independencia	Purísima del Rincón	SOP	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$00.00	\$00.00
Construcción del Puente en el Blvd. Emiliano Zapata (Incluye acceso oeste y acceso este)	San Francisco del Rincón	SOP	\$18,000,000.00	\$26,658,317.19	\$00.00	\$8,658,317.19
Construcción de la Ciclovía en el Blvd. El Maguey	San Francisco del Rincón	SOP	\$6,000,000.00	\$5,250,958.52	\$749,041.48	\$00.00
Construcción de Puente de acceso a la Comunidad el Coecillo (Incluye pavimento de calles de acceso al puente)	SILAO	SOP	\$15,000,000.00	\$13,337,630.56	\$1,662,369.44	\$00.00
Construcción de la Ciclovía Aquiles Serdán	San Francisco del Rincón	MPIO	\$5,500,000.00	\$4,121,638.19	\$1,378,361.81	\$00.00

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

sc





Construcción de la Ciclovía en el Blvd. Panamá	San Francisco del Rincón	MPIO	\$1,000,000.01	\$1,025,767.85	\$00.00	\$25,767.84
Construcción del emisor del drenaje pluvial en la carretera San Francisco - Jesús del Monte - La Sandía - E.C. León - Santa Rosa - Cd. Manuel Doblado	San Francisco del Rincón	MPIO	\$3,107,222.53	\$2,952,505.32	\$154,717.21	\$00.00
Rehabilitación de la Ciclovía en el Libramiento Sur	San Francisco del Rincón	MPIO	\$1,908,359.76	\$1,519,063.22	\$389,296.54	\$00.00
Construcción de la Ciclovía en la Calle Comonfort	San Francisco del Rincón	MPIO	\$690,000.00	\$558,699.96	\$131,300.04	\$00.00
Construcción de la Ciclovía en la Calle Ignacio López Rayón	San Francisco del Rincón	MPIO	\$900,000.00	\$635,683.54	\$264,316.46	\$00.00
Construcción de la Ciclovía en el Blvd. Heroico Colegio Militar	San Francisco del Rincón	MPIO	\$630,000.00	\$859,571.60	\$00.00	\$229,571.60
Construcción de la Ciclovía en el Blvd. María de la Luz Bravo	San Francisco del Rincón	SOP	\$780,000.00	\$910,550.33	\$00.00	\$130,550.33
Rehabilitación de la Calzada Miguel Hidalgo 2da etapa	Silao	MPIO	\$28,349,999.99	\$23,256,606.17	\$5,093,393.82	\$00.00
Construcción de la Ciclovía Calzada Miguel Hidalgo	Silao	MPIO	\$1,000,000.01	\$1,000,000.00	\$0.01	\$00.00
			<b>\$128,967,195.26</b>	<b>\$126,108,604.57</b>	<b>\$11,902,797.65</b>	<b>\$9,044,206.96</b>

Con base en lo anterior el Suplente de Secretario de Actas hace del conocimiento de los integrantes del Subcomité que a la fecha la totalidad de los proyectos que forman parte de la cartera de la zona metropolitana de León del ejercicio 2017 están contratados y que algunos de ellos tendrán aportación municipal de acuerdo a lo señalado en la tabla **FIMLEO/ST/AOR/004/TAB003**.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

*[Handwritten signatures and initials: a large blue signature, 'sc', and a circled 'X']*



Este Subcomité se da por enterado del avance que se tiene en el proceso de contratación de los proyectos que integran la cartera de la Zona Metropolitana León, ejercicio 2017, además recomienda al Comité Técnico se le instruya al ejecutor a fin de que se cumpla oportunamente con el calendario de ejecución de los proyectos autorizados y se compruebe el ejercicio de la totalidad de los recursos otorgados, así como el alcance de las metas y objetivos del Fondo Metropolitano.

## 6.2 Recomendación al Comité Técnico de la reasignación de Economías derivadas de los procesos de contratación de los Proyectos del Ejercicio 2017.

El Suplente del Secretario de Actas informa a los integrantes del Subcomité de las propuestas presentadas por los ejecutores para la aplicación de los ahorros derivados de los procesos de contratación de las obras de la cartera de la Zona Metropolitana de León 2017 de acuerdo a lo que se muestra en las siguientes tablas:

FIMLEO/ST/AOR/004/TAB004

DESCRIPCION DEL PROYECTO	EJECUTOR	INVERSION DISPONIBLE	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍAS A REASIGNAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS A REASIGNAR	MONTO CONTRATO C/AMPLIACIÓN
Construcción del emisor del drenaje pluvial en la carretera San Francisco - Jesús del Monte - La Sandía - E.C. León - Santa Rosa - Cd. Manuel Doblado	MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	\$3,107,222.53	\$2,952,505.32	\$154,717.21	\$0.00	\$3,107,222.53
<i>La ampliación es una descarga de concreto armado con una altura de cuatro metros y 12 metros adicionales de tramo de tubería de ADS de 1.5 mts de diámetro. Esto como medida de protección para evitar la inundación en las viviendas colindantes.</i>						

FIMLEO/ST/AOR/004/TAB005

DESCRIPCION DEL PROYECTO	EJECUTOR	INVERSION DISPONIBLE	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍAS A REASIGNAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS A REASIGNAR	MONTO CONTRATO C/AMPLIACIÓN
Rehabilitación de la Calzada Miguel Hidalgo 2da etapa	MUNICIPIO SILAO	\$28,349,999.99	\$23,256,606.17	\$5,093,393.82	\$0.00	\$28,349,999.99
<i>La ampliación de meta consiste en la sustitución de la línea eléctrica de aérea a subterránea, llevándose a cabo trabajos de obra electromecánica aérea, trabajos de obra electromecánica subterránea, trabajos de obra electromecánica de media tensión, trabajos de obra electromecánica baja tensión, obra civil subterránea y trabajos preliminares.</i>						

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the top, a signature in the middle, and several initials at the bottom.





FIMLEO/ST/AOR/004/TAB006

DESCRIPCION DEL PROYECTO	EJECUTOR	INVERSION DISPONIBLE	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍAS A REASIGNAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS A REASIGNAR	MONTO CONTRATO C/AMPLIACIÓN
Rehabilitación de la Ciclovía en el Libramiento Sur	MUNICIPIO SAN FCO. DEL RINCÓN	\$1,908,359.76	\$1,519,063.22	\$6,654,686.62	\$464,581.30	\$8,173.749.84
<p><i>El municipio cuenta con el proyecto de la ciclovía del Libramiento Sur que va desde el cruce del Maguey hasta el Blvd. Las Torres, actualmente se está construyendo el tramo del Maguey al Blvd. Guadalupe Victoria, el tramo restante tiene una longitud de 1,400 mts.</i></p>						

Considerando las propuestas presentadas por los ejecutores para reasignación de economías y ampliación de metas, los montos definitivos para la cartera de proyectos del ejercicio 2017 que se recomendaría aprobar por el Comité Técnico quedaría de la siguiente manera:

FIMLEO/ST/AOR/004/TAB007

DESCRIPCION DEL PROYECTO	EJECUTOR	INVERSION DISPONIBLE	MONTO CONTRATADO CON APORTACIÓN EJECUTOR	ECONOMÍAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS A REASIGNAR	MONTO APORTAC FIMETRO CON REASIG. ECONOMÍAS	MONTO DEFINITIVO CON AMPLIACIÓN DE REASIGNACIÓN
Construcción del Blvd. Independencia, cuarta etapa (Libramiento Sur Independencia)	SOP	\$44,601,612.96	\$42,521,612.12	\$0.00	\$42,521,612.12	\$42,521,612.12
Construcción de la Ciclovía en el Blvd. Independencia	SOP	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
Construcción del Puente en el Blvd. Emiliano Zapata (Incluye acceso oeste y acceso este)	SOP	\$18,000,000.00	\$26,658,317.19	\$0.00	\$18,000,000.00	\$26,658,317.19
Construcción de la Ciclovía en el Blvd. El Maguey	SOP	\$6,000,000.00	\$5,250,958.52	\$0.00	\$5,250,958.52	\$5,250,958.52
Construcción de Puente de acceso a la Comunidad el Coecillo (Incluye pavimento de calles de acceso al puente)	SOP	\$15,000,000.00	\$13,337,630.56	\$0.00	\$13,337,630.56	\$13,337,630.56

\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa\*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





Construcción de la Ciclovía Aquiles Serdán	MPIO	\$5,500,000.00	\$4,121,638.19	\$0.00	\$4,121,638.19	\$4,121,638.19
Construcción de la Ciclovía en el Blvd. Panamá	MPIO	\$1,000,000.01	\$1,025,767.85	\$0.00	\$1,000,000.01	\$1,025,767.85
Construcción del emisor del drenaje pluvial en la carretera San Francisco - Jesús del Monte - La Sandía - E.C. León - Santa Rosa - Cd. Manuel Doblado	MPIO	\$3,107,222.53	\$2,952,505.32	\$154,717.21	\$3,107,222.53	\$3,107,222.53
Rehabilitación de la Ciclovía en el Libramiento Sur	MPIO	\$1,908,359.76	\$1,519,063.22	\$7,119,267.91	\$8,638,331.13	\$8,638,331.13
Construcción de la Ciclovía en la Calle Comonfort	MPIO	\$690,000.00	\$558,699.96	\$0.00	\$558,699.96	\$558,699.96
Construcción de la Ciclovía en la Calle Ignacio López Rayón	MPIO	\$900,000.00	\$635,683.54	\$0.00	\$635,683.54	\$635,683.54
Construcción de la Ciclovía en el Blvd. Heroico Colegio Militar	MPIO	\$630,000.00	\$859,571.60	\$0.00	\$630,000.00	\$859,571.60
Construcción de la Ciclovía en el Blvd. María de la Luz Bravo	SOP	\$780,000.00	\$910,550.33	\$0.00	\$780,000.00	\$910,550.33
Rehabilitación de la Calzada Miguel Hidalgo 2da etapa	MPIO	\$28,349,999.99	\$23,256,606.17	\$5,093,393.83	\$28,350,000.00	\$28,350,000.00
Construcción de la Ciclovía Calzada Miguel Hidalgo	MPIO	\$1,000,000.01	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
		<b>\$128,967,195.26</b>	<b>\$126,108,604.57</b>	<b>\$12,367,378.95</b>	<b>\$129,431,776.56</b>	<b>\$138,475,983.52</b>

Acto seguido el Presidente pregunta a los integrantes del Subcomité Técnico si es de aprobarse la recomendación al Comité Técnico para la aplicación de los ahorros derivados de los procesos de contratación de las obras de la Zona Metropolitana de León ejercicio 2017 tal y como se muestra en las tablas **FIMLEO/ST/AOR/004/TAB004**,

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"





**FIMLEO/ST/AOR/004/TAB005 y FIMLEO/ST/AOR/004/TAB006**, solicitando a los presentes se manifiesten levantando la mano si están por la afirmativa.

**Acuerdo FIMLEO/2017/ST/AORD/04/A001**

Aprobándose por unanimidad de los presentes, se recomiende al Comité Técnico la aplicación de los saldos de asignación derivados de los procesos de contratación de las obras de la Zona Metropolitana de León cartera 2017.

Este Subcomité Técnico manifiesta su conformidad y recomienda al Comité Técnico se le instruya a los ejecutores a fin de que se cumpla oportunamente con el calendario de ejecución de los proyectos autorizados, y comprueben el ejercicio de la totalidad de los recursos otorgados; así como, el alcance de las metas y objetivos del Fondo Metropolitano.

**7. Asuntos Generales.**

No habiendo asuntos que tratar en este punto se procede a dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

**8. Lectura y aprobación del acta.**

En el uso de la voz el Presidente procede a dar lectura a la propuesta del Acta.

No existiendo otro asunto que tratar ni observaciones a la presente, se da por terminada la Cuarta Sesión Ordinaria del 2017 del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la Zona Metropolitana de León, FIMETRO LEÓN, siendo las 13:43 hrs. del mismo día de inicio.

Firman la presente acta al calce y al margen todos los que en ella intervienen.

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y  
ADMINISTRACIÓN EN SU CARÁCTER DE  
PRESIDENTE

C.P. CARLOS SALVADOR MARTÍNEZ BRAVO

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y  
HUMANO EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO  
- TÉCNICO

ARQ. JUAN ANTONIO RUELAS DE ANDA

POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO EN SU  
CARÁCTER DE INTEGRANTE

LIC. MARTÍN LÓPEZ CAMACHO

POR EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA  
Y GEOGRAFÍA DEL ESTADO DE GUANAJUATO EN  
SU CARÁCTER DE INTEGRANTE

LIC. JUAN CARLOS MORENO HENESTROSA



POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA EN SU  
CARÁCTER DE INTEGRANTE

  
\_\_\_\_\_  
ING. MARTÍN MALAGÓN RÍOS


POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO,  
TERRITORIAL Y URBANO EN SU CARÁCTER DE  
INTEGRANTE

  
\_\_\_\_\_  
LIC. DANIEL FERNÁNDEZ GARCÍA

POR EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. EN SU  
CARÁCTER DE INTEGRANTE

  
\_\_\_\_\_  
ING. CARLOS ALBERTO CORTÉS GALVAN


POR EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL  
RINCÓN, GTO. EN SU CARÁCTER DE INTEGRANTE

  
\_\_\_\_\_  
ING. CARLOS MARQUEZ VEGA

POR EL MUNICIPIO DE SILAO, GTO EN SU  
CARÁCTER DE INTEGRANTE

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. MIGUEL SERGIO MARTÍNEZ GARCÍA

POR EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCÓN,  
GTO. EN SU CARÁCTER DE INTEGRANTE

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. BEATRIZ ADRIANA PONCE MÁRQUEZ

POR SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y  
RENDICIÓN DE CUENTAS EN SU CARÁCTER DE  
INTEGRANTE

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. ANA VALERIA VIVERO VERA

*Esta hoja de firma forma parte del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del 2017 del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del FIMETRO LEÓN de fecha del 15 de diciembre de 2017*

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"